

復興の進捗状況

【気仙沼・本吉地域版】

平成29年4月1日

宮城県


この『復興の進捗状況』は、宮城県が取り組む気仙沼・本吉地域の復旧・復興事業について、その進捗状況等を表したものです。

インフラ施設などの項目については、事業の進捗に応じて、事業の着手段階における進捗と事業完了段階における進捗の両方を記載しています。「着手」は、工事請負契約を締結したものを示し、「完成」は工事が完了したものを示しています。


公共土木施設災害復旧事業・インフラ関連

項目	(着手・完成箇所数) ／(被災箇所数)	進捗率
河川施設 (復旧工事) 被災箇所数: 21か所		着手 100% 着手箇所数: 21か所 (H29/3末現在) 完成 約19% 完成箇所数: 4か所 (H29/3末現在)
海岸保全施設 (復旧工事) 被災箇所数: 32か所		着手 約97% 着手箇所数: 31か所 (H29/3末現在) 完成 約25% 完成箇所数: 8か所 (H29/3末現在)
港湾施設 (復旧工事) 被災箇所数: 11か所		着手 100% 着手箇所数: 11か所 (H29/3末現在) 完成 約36% 完成箇所数: 4か所 (H29/3末現在)
道路・橋梁施設 (復旧工事) 被災箇所数: 道路 111か所 橋梁 12か所		着手 約98% 着手箇所数: 121か所 (H29/3末現在) 完成 約80% 完成箇所数: 99か所 (H29/3末現在)


経済・商工関連

項目	(営業・稼働事業者数) ／(被災事業者数等)	復旧状況
被災商工業者の 営業状況		約95%
商工会議所・商工 会の被災会員数: 1,332会員(H23/3) うち廃業除く:940会員		営業継続会員数: 889会員 うち仮復旧中:262会員 (約28%) (H28/3現在)

観光関連

項目	(現在値) ／(震災前値)	回復状況
観光客入込数		約59%
H22年 362万人		H27年 215万人 (H27年観光統計概要)

雇用関連

項目	進捗率 (完了事業者数) ／(交付決定事業者数)	復旧状況
中小企業等 グループ補助金に よる支援状況		約73%
交付決定 992事業者 (H28/8/31) ※当初交付決定-廃止		完了 721事業者 (H28/8/31)

公共職業安定所の有効求人倍率(原数値)

	県全体	気仙沼
H23年4月	0.39	0.19
H29年2月	1.64	1.80

雇用情勢(H29年2月)【資料出典：ハローワーク気仙沼】

有効求職者数※ 1,397人
 【震災直前(H23.2): 1,778人】
 【ピーク時(H23.6): 6,325人】
 ※有効求職者: 震災による失業者、震災以外の理由による失業者、震災前からの失業者等

宮城県事業復興型雇用創出助成金による雇用創出の取組

期間の定めのない雇用等を行った民間事業主等への支援
 実績: 804社, 2,767人(延べ数・申請ベース)(H29年2月末)

農業関連

項目	(着手・完成面積等) ／(復旧対象面積等)	進捗率
農地 (除塩含む) 復旧対象面積: 約 1,130ha ※年度別復旧計画 H23 120ha H26 115ha H24 555ha H27 10ha H25 310ha H28～20ha		着手 約99% 着手面積: 約1,122ha(H29/3末見込み)
		完成 約96% 完成面積: 約1,092ha(H29/3末)
農地海岸 対象箇所数: 19箇所		着手 100% 着手箇所数: 19か所(H29/3末)
		完成 約74% 完成箇所数: 14か所(H29/3末)

項目	(復旧面積) ／(復旧対象面積)	復旧率
園芸 (園芸用ガラス室・ ハウス復旧面積) 被害面積11.3ha のうち 復旧対象面積: 約7.4ha (H23/3/11)		100% 復旧面積:7.4ha (H29/3末現在)

復興の進捗状況(園芸)



気仙沼市のいちご生産組合では、平成23年と平成25年に東日本大震災農業生産対策交付金を活用して、ハウスを建設(1.3ha)。

南三陸町のきく生産組合では、平成23年～25年に復興交付金や東日本大震災農業生産対策交付金を活用して、きくの栽培施設を建設(1.8ha)。

気仙沼市本吉町小泉地区に、株式会社サンフレッシュ小泉農園が東日本大震災農業生産対策交付金を活用して、平成27年8月に県内最大規模のトマト養液栽培施設(2ha)を建設。年間目標収量は600t。

林業・水産業関連

項目	(着手・完成箇所数) ／(被災箇所数)	進捗率
治山施設 (山地・海岸) 被災箇所数: 8か所		着手 100% 着手箇所数: 8か所(H29/3末現在) 完成 約63% 完成箇所数: 5か所(H29/3末現在)
林道施設 被災箇所数: 9か所		着手 100% 着手箇所数: 9か所(H29/3末現在) 完成 100% 完成箇所数: 9か所(H29/3末現在)
項目	(被災後製品出荷額) ／(被災前製品出荷額)	復旧状況
木材加工工場 の製品出荷額 H22製品出荷額: 約3億円 (主要工場3社) ※震災で生産停止		約177% H27製品出荷額: 約5.3億円 主要工場3社について、 全て復旧が完了し、操 業中
地域内主要工場 製材工場 : 3社		

項目	(着手・完成箇所数) ／(被災箇所数)	進捗率
漁港 (復旧工事) 被災箇所数: 558か所 ※被災漁港数60港の内、 60漁港に着手。		着手 約88% 着手箇所数: 493か所(H29/3末現在) 完成 約75% 完成箇所数: 416か所(H29/3末現在)
※ 箇所数は県管理漁港と市町管理漁港の合計値		
項目	(被災後数値) ／(被災前数値)	復旧状況
漁船 震災前の稼働漁 船隻数: 約3,600隻 (H23/3/11)		約100% 稼働隻数: 3,607隻 (H29/2末現在)
主要魚市場の 水揚状況 H22の水揚金額: 約240億円 (約11万トﾝ) (H22/1～H22/12)		約90% H28の水揚金額: 約217億円 (約8.1万トﾝ) (H28/1～H28/12)
主要魚市場 気仙沼, 南三陸		

復興に向けた管内の動き

南三陸さんさん商店街が本設オープンしました

震災後、仮設営業を続けていた「南三陸さんさん商店街」が、南三陸町志津川地区に本設オープンしました。

設計は、新国立競技場のデザインを手がけた建築家、隈研吾氏によるもので、南三陸杉をふんだんに使用した6棟には、水産物や飲食店など全28店舗が営業しています。

3月3日オープニングセレモニーにはたくさんの来場者が訪れ、餅まきや玉すだれなどのイベントが賑やかに催されました。

同月20日には「南三陸海岸インターチェンジ」が開通し、仙台方面からのアクセスがさらに便利になりました。また、4月下旬には、歌津地区に新たに「南三陸ハマレ歌津」が本設オープンする予定です。復興に向けて賑わいをみせる南三陸町に足を運んでみてはいかがでしょうか。

(気仙沼地方振興事務所地方振興部)



【南三陸さんさん商店街オープニングセレモニーの様子】



発行：宮城県気仙沼地方振興事務所地方振興部

電話：0226-24-2593 E-mail:kstssss@pref.miyagi.lg.jp

ホームページ：<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ks-tihouken-e/>