

復興の進捗状況

【気仙沼・本吉地域版】



令和4年10月1日







宮城県

この『復興の進捗状況』は、宮城県が取り組む気仙沼・本吉地域の復旧・復興事業について、その進捗状況等を表したものです。


インフラ施設などの項目については、事業の進捗に応じて、事業の着手段階における進捗と事業完了段階における進捗の両方を記載しています。「着手」は、工事請負契約を締結したものを示し、「完成」は工事が完了したものを示しています。

公共土木施設災害復旧事業・インフラ関連


項目	(着手・完成箇所数) ／(被災箇所数)	進捗率
道路・橋梁施設 (復旧工事)		着手 100%
		着手箇所数: 123か所 (H31/3未完了)
被災箇所数: 道路 111か所 橋梁 12か所		完成 100%
		完成箇所数: 123か所 (R4/3未現在)

項目	(着手・完成箇所数) ／(被災箇所数)	進捗率
河川施設 (復旧工事)		着手 100%
		着手箇所数: 21か所 (H27/3未完了)
被災箇所数: 21か所		完成 約86%
		完成箇所数: 18か所 (R4/9未現在)
海岸保全施設 (復旧工事)		着手 100%
		着手箇所数: 32か所 (H30/12未完了)
被災箇所数: 32か所		完成 100%
		完成箇所数: 32か所 (R3/12未現在)
港湾施設 (復旧工事)		着手 100%
		着手箇所数: 11か所 (H27/12未完了)
被災箇所数: 11か所		完成 100%
		完成箇所数: 11か所 (R2/3完了)

経済・商工関連

項目	(営業・稼働事業者数) ／(被災事業者数等)	復旧状況
被災商工業者の 営業状況		約99%
商工会議所・商工 会の被災会員数: 1,331会員(H23/3) うち廃業除く:910会員		営業継続会員数: 909会員 うち復旧準備中:1会員 (R3/3末現在)

観光関連

項目	(現在値) ／(震災前値)	回復状況
観光客入込数		約76%
H22年 362万人		R3年 275万人 (R3年観光統計概要)

雇用関連

公共職業安定所の有効求人倍率(原数値)


	県全体	気仙沼
H23年4月	0.39	0.19
R4年9月	1.39	1.44

雇用情勢(R4年9月)【資料出典:ハローワーク気仙沼】

有効求職者数※ 1,092人
 【震災直前(H23.2):1,778人】
 【ピーク時(H23.6):6,325人】
 ※有効求職者:震災による失業者,震災以外の理由による失業者,震災前からの失業者等

宮城県事業復興型雇用創出助成金による雇用創出の取組

期間の定めのない雇用等を行った民間事業主等への支援
 実績:841社,2,814人(延べ数・申請ベース)(H30年7月末)

項目	進捗率 (完了事業者数) ／(交付決定事業者数)	復旧状況
中小企業等 グループ補助金 による支援状況		約88%
交付決定1,052事業 者(H31/3/31) ※当初交付決定-廃止		完了 930事業者 (H31/3/31)

農業関連

項目	(着手・完成面積等) ／(復旧対象面積等)	進捗率
農地 (除塩含む) 復旧対象面積: 約1,130ha ※年度別復旧実績 H23 120ha H27 380ha H24 30ha H28 70ha H25 340ha H29 38ha H26 140ha H30 11ha R1 1ha		着手 100% 着手面積: 約1,130ha(H30/9完了) 完成 100% 完成面積: 約1,130ha(R1/9完了)
農地海岸 対象箇所数: 19箇所		着手 100% 着手箇所数: 19か所(H29/1完了) 完成 100% 完成箇所数: 19か所(H30/3完了)
項目	(復旧面積) ／(復旧対象面積)	復旧率
園芸 (園芸用ガラス室・ ハウス復旧面積) 被害面積11.3haのうち 復旧対象面積:約8ha		100% 復旧面積:8ha

林業関連

項目	(着手・完成箇所数) ／(被災箇所数)	進捗率
治山施設 (山地・海岸) 被災箇所数:9か所		着手 100% 着手箇所数: 9か所(H29/12完了) 完成 100% 完成箇所数: 9か所(R3/3未現在)
林道施設 被災箇所数:9か所		着手 100% 着手箇所数: 9か所(H27/3未完了) 完成 100% 完成箇所数: 9か所(H29/3未完了)
項目	(被災後製品出荷額) ／(被災前製品出荷額)	復旧状況
木材加工工場の 製品出荷額 H22製品出荷額: 約3億円 (主要工場3社) ※震災で生産停止		約100% R3製品出荷額: 約3.2億円 主要工場3社について、 全て復旧が完了し、操 業中

水産業関連

項目	(着手・完成箇所数) ／(被災箇所数)	進捗率
漁港 (復旧工事) 被災箇所数: 544か所 ※被災漁港数60港の内、 60漁港に着手。 ※ 箇所数は県管理漁港と市町管理漁港の合計値		着手 約99% 着手箇所数: 541か所(R4.10.1現在) 完成 約95% 完成箇所数: 519か所(R4.10.1現在)
項目	(被災後数値) ／(被災前数値)	復旧状況
漁船 震災前の稼働漁船隻 数: 約3,600隻 ※漁船保険加入状況より 推定(磯船等の漁船 保険未加入船含まず)		100% 稼働隻数: 約4,000隻 ※復旧を希望する全 ての漁船の復旧が完 了。
主要魚市場の 水揚状況 H22の水揚金額: 約240億円 (約11万ト) (H22/1～H22/12)		約83% R3の水揚金額: 約198億円 (約7.9万ト) (R3/1～R3/12) 主要魚市場 気仙沼, 南三陸

管内のトピックス

鹿折川災害復旧事業が完成しました

気仙沼市浜町に位置する鹿折川復旧事業は、延長L=1,520m、下流側の計画高TP+5.0m、上流側の計画高TP4.3mとして堤防の整備を行ってまいりました。平成26年に工事が始まり、被災市街地復興土地画整理事業等の関連事業との調整はもとより、地域の方々や関係機関との協議を重ねながら工事を進め、令和4年4月に完成することができました。

これまで関係者の皆様および地域の皆様から多大なるご理解とご協力をいただいたことに対し、改めて御礼申し上げます。

(気仙沼土木事務所)



管内のトピックス

みやぎ・いわて三陸道ドライブスタンプラリー開催中！

宮城県と岩手県の6市町（宮城県気仙沼市、南三陸町、岩手県大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町）をめぐる三陸道ドライブスタンプラリーが絶賛開催中です！

全線開通した三陸道で、宮城と岩手の雄大な自然と観光スポットを楽しみながらスタンプを集めると、抽選で豪華景品が当たります。

ぜひ気仙沼・南三陸地域と南岩手地域の魅力を体感してみませんか😊

開催期間：2023年1月22日（日）まで
（気仙沼地方振興事務所地方振興部）



チラシ（表）



チラシ（裏）

気仙沼・南三陸地域のお酒を楽しむバスツアーを開催します！

気仙沼・南三陸地域では、歴史ある酒蔵の日本酒が地酒として親しまれ、地域の特産である海の幸等とのペアリングが楽しまれています。

さらに近年は、ブリュワリーが設置されクラフトビールが提供されている他、地元産ぶどうを使用したワインと食事が楽しめるワイナリーも注目されています。

それらのお酒と地元の美味しい食材が楽しめる1泊2日のバスツアーを開催しますので、この機会にぜひお越しください。

■気仙沼ツアー

開催日：令和4年12月14日（水）～12月15日（木）
訪問先例：男山本店（日本酒）酒蔵見学、試飲、買物
BLACK TIDE BREWING（クラフトビール）見学、試飲など

■南三陸ツアー

実施日：令和4年12月15日（木）～12月16日（金）
訪問先例：南三陸ワイナリー（ワイン）見学、昼食、グラスワイン提供
道の駅さんさん南三陸・山内鮮魚店（刺身・ビール）飲み比べなど
（気仙沼地方振興事務所地方振興部）



気仙沼ツアー画像



南三陸ツアー画像

発行：宮城県気仙沼地方振興事務所地方振興部

電話：0226-24-2593 E-mail:kstssss@pref.miyagi.lg.jp

ホームページ：http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ks-tihouken-e/

