

実施事業の紹介（令和7年度）

令和7年度に発注した工事を紹介します。

令和7年9月末時点

工事名	完成・施工中写真	進捗率	施工場所	工事内容
荒川堰用水路 （その25）工事		8%	大崎市三本木 坂本地内外	水路補修工 大型フリューム(B1500×H800)：L=41.1m 表面被覆工：L=437.3m 付帯工：一式
花川1号貯水池 堤体補修（その1） 工事		1%	加美郡色麻町 八原地内	遮水工：A=6,631.0㎡ 法面保護工(ブロックマット)：A=4,857.0㎡ ドレーン工：L=324.5m 付帯工：一式
八原溜池 （その6）工事	・ ・ 契約準備中 ・ ・	—	加美郡色麻町 王城寺地内	貯水池掘削工：V=21,440㎡ 堤体盛土工：V=7,480㎡ 掘削土受入地整地工：一式 除礫土：V=1,060㎡ 付帯工：一式
手倉溜池 （その1）工事		0%	加美郡色麻町 大地内	池敷掘削工：V=41,972㎡ 掘削土仮置場造成工：一式 仮設道路工：L=697m
保野川ダム管理設備 更新（その1）工事	・ ・ 契約準備中 ・ ・	—	加美郡色麻町 小栗山地内	ダム管理設備更新：一式 ダム管理ソフトウェア改修：一式 遠方監視親・子局装置更新：1箇所 ゲート機側操作盤更新：2面