

令和3年度公共事業評価部会の審議結果について

令和4年3月23日
公共事業評価部会

1 審議対象事業及び事業概要

番号	事業種別	事業名	事業実施箇所	事業採択年度	完成予定年度	事業目的・事業概要	全体事業費(億円)	進捗率(%)
1	ダム	川内沢ダム建設事業	名取市	H9	R7	川内沢川沿川の洪水防御, 既得取水の安定化及び河川環境の保全を図るもの。 重力式コンクリートダム ダム高H=39.7m 堤体積V=54,000m ³	135.0	35.0

2 審議結果（答申概要）

「事業継続」とした県の評価を「妥当」とした。
なお、事業の実施に関する意見は、次のとおり。

今後の事業の実施に関する意見

事業全般

今後、ダム本体工事や附帯工事を進めるに当たっては、コスト縮減に努めること。また、本事業を含めた川内沢川流域全体における事業効果の早期発現に向けて、各関係機関と協議を十分に行うこと。

3 部会審議の経過

令和3年5月24日 諮問

5月24日 第1回部会開催（審議）

7月6日 第2回部会開催（審議及び答申取りまとめ）

7月30日 答申