

海岸堤防（防潮堤）の復旧・復興状況について

(R5年3月末)

区分	事業者	復旧・復興計画		箇所完了		実完成延長 【km】 (E)	実完成率 【%】 (E/B)
		箇所数 (A)	延長 【km】 (B)	箇所数 (C)	延長 【km】 (D)		
農地海岸	国・県	98	26.2	98	26.2	26.2	100%
漁港海岸	国・県・市・町	145	78.6	<u>140</u>	<u>74.2</u>	<u>77.7</u>	<u>99%</u>
建設海岸	国・県	66	61.9	66	61.9	61.9	100%
港湾海岸	県	37	52.6	<u>37</u>	<u>52.6</u>	<u>52.6</u>	<u>100%</u>
治山	国・県	23	13.5	23	13.5	13.5	100%
合計		369	232.8	<u>364</u>	<u>228.4</u>	<u>231.9</u>	<u>99%</u>

・表中の黒字アンダーラインは、前月から更新のあった数値

・表中の「箇所完了(延長)」と「実完成延長」は下記のとおりです。

「箇所完了(延長)」=完了した箇所で施工(完了)した合計延長

「実完成延長」 =「箇所完了(延長)」+施工中の箇所において部分的に完成した合計延長