

気仙沼土木復旧・復興だより

第24号

平成30年12月28日発行
宮城県気仙沼土木事務所



気仙沼大島大橋
舗装工事了！

1 災害復旧事業の進捗状況

- 災害復旧事業の着手率は、平成30年12月末現在で箇所数ベースで約99%、事業費ベースで約88%となっています。
- 道路・橋梁施設については、全箇所の約99%に着手し、約83%が完了しています。
- 河川・海岸施設については、全箇所に着手し、約32%が完了しています。
- 港湾施設については、全箇所に着手し、約55%が完了しています。
- 今後も、地権者を始めとします関係者の皆様の御協力を頂きながら、早期完了に向けて、復旧事業の着実な進捗を図ってまいります。

◎箇所数ベース

(単位：箇所)

	全体	事業中		着手率	完了率
			うち完了		
道路・橋梁	123	122	102	99.2%	82.9%
河川・海岸	53	53	17	100.0%	32.1%
港湾	11	11	6	100.0%	54.5%
合計	187	186	125	99.5%	66.8%

※事業中箇所には、応急工事、調査設計、用地補償を含む

◎事業費ベース

(単位：億円)

	全体	事業中		着手率
			うち完了	
道路・橋梁	133.7	102.7	12.6	76.8%
河川・海岸	2,015.9	1,778.3	133.5	88.2%
港湾	92.1	90.6	20.9	98.4%
合計	2,241.7	1,971.6	167.0	88.0%


※事業中箇所には、応急工事、調査設計、用地補償を含む

※事業費は、現時点での事業費としている

2 一般県道清水浜志津川港線「志津川復興道路」が完成しました

一般県道清水浜志津川港線「志津川復興道路」は、東日本大震災で甚大な被害を受けた南三陸町志津川地区の被災市街地復興土地区画整理事業と一体的に整備を行っている事業延長0.8kmの復興道路です。

このたび、平成30年10月31日に工事が完了しました。これにより、安全で円滑な交通確保が図られるとともに、志津川地区の復興を加速させ、水産業や観光振興に大きく寄与することが期待されます。



3 気仙沼港海岸護岸災害復旧事業(小々汐地区・梶ヶ浦地区)が完成しました

気仙沼港海岸護岸災害復旧事業について、小々汐地区は平成27年10月に、梶ヶ浦地区は平成26年7月にそれぞれ護岸工事に着工し、平成30年12月26日に最後に残った陸閘工事が完成しました。小々汐地区、梶ヶ浦地区とも東日本大震災により沈下した護岸の機能回復を図りました。

小々汐地区

梶ヶ浦地区

着手前



完成



着手前



完成

