

災害公営住宅の整備状況について

(平成25年5月31日現在)

- 災害公営住宅については、平成25年5月末時点で20市町、98地区、6,961戸において事業着手しています。
- 事業着手している災害公営住宅のうち、11市町、27地区、1,640戸について着工し、3市町、3地区、50戸については工事が完了しました。
- 各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。

<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukujuu/>

○ 市町別整備状況

市町名	計画戸数	事業着手戸数		工事着手戸数		工事完了戸数	
		進捗率		進捗率		進捗率	
01 仙台市	3,000戸	2,577戸	85.9%	634戸	21.1%	12戸	0.4%
02 石巻市	4,000戸	1,123戸	28.1%	149戸	3.7%	20戸	0.5%
03 塩竈市	380戸	71戸	18.7%	31戸	8.2%	0戸	
04 気仙沼市	2,000戸	835戸	41.8%	0戸		0戸	
05 名取市	1,000戸	0戸		0戸		0戸	
06 多賀城市	532戸	160戸	30.1%	160戸	30.1%	0戸	
07 岩沼市	224戸	224戸	100.0%	0戸		0戸	
08 登米市	60戸	60戸	100.0%	0戸		0戸	
09 栗原市	15戸	15戸	100.0%	15戸	100.0%	0戸	
10 東松島市	1,010戸	547戸	54.2%	177戸	17.5%	0戸	
11 大崎市	170戸	150戸	88.2%	0戸		0戸	
12 亶理町	516戸	400戸	77.5%	100戸	19.4%	0戸	
13 山元町	600戸	90戸	15.0%	50戸	8.3%	18戸	3.0%
14 松島町	40戸	40戸	100.0%	0戸		0戸	
15 七ヶ浜町	218戸	218戸	100.0%	0戸		0戸	
16 利府町	25戸	25戸	100.0%	0戸		0戸	
17 大郷町	4戸	4戸	100.0%	0戸		0戸	
18 涌谷町	48戸	48戸	100.0%	0戸		0戸	
19 美里町	40戸	40戸	100.0%	40戸	100.0%	0戸	
20 女川町	945戸	200戸	21.2%	200戸	21.2%	0戸	
21 南三陸町	930戸	134戸	14.4%	84戸	9.0%	0戸	
計	15,757戸	6,961戸		1,640戸		50戸	

※計画戸数は現時点でのものであり、設計内容により変更になることがあります。

○ 整備手法別整備状況

	県受託	UR買取り	市町建設	民間買取り	民間借上げ
市町数	8市町	7市町	10市町	4市町	1市町
地区数	22地区	17地区	31地区	27地区	5地区
戸数	1,753戸	1,839戸	1,301戸	1,919戸	149戸

○災害公営住宅の整備状況抜粋

※前回公表時(平成25年4月30日時点)から、変更があった地区のみ掲載しています。

※下線部は、前回公表時からの変更点

※網掛けの地区・団地は、今回追加

市町村	地区・団地名	計画戸数	整備手法	入居予定(年度)	進捗状況
仙台市	01-6 上原地区	<u>27戸</u>	直接建設(市)	H25	工事着手
	01-8 荒井東地区(二期)	<u>101戸</u>	直接建設(市)	H26	設計完了
	01-9 通町地区	<u>142戸</u>	直接建設(市)	H26	設計完了
	01-14 六丁の目中町地区【その他集合住宅(公募買取)】	42戸	買い取り(民間)	H26	設計着手
	01-15 荒井地区【その他集合住宅(公募買取)】	34戸	買い取り(民間)	H26	設計着手
	01-17 梅田町地区【その他集合住宅(公募買取)】	66戸	買い取り(民間)	H26	設計着手
	01-18 幸町南地区【その他集合住宅(公募買取)】	38戸	買い取り(民間)	H26	設計着手
	01-19 燕沢東地区【その他集合住宅(公募買取)】	62戸	買い取り(民間)	H26	設計着手
	01-20 あすと長町(26街区)地区【その他集合住宅(公募買取)】	161戸	買い取り(民間)	H26	設計着手
	01-21 あすと長町(70-2街区)地区【その他集合住宅(公募買取)】	96戸	買い取り(民間)	H26	設計着手
	01-22 大和町地区【その他集合住宅(公募買取)】	101戸	買い取り(民間)	H26	設計着手
	01-23 あすと長町(54街区)地区【その他集合住宅(公募買取)】	67戸	買い取り(民間)	H26	設計着手
	01-24 小田原地区【その他集合住宅(公募買取)】	58戸	買い取り(民間)	H26	設計着手
	01-25 宮城野地区【その他集合住宅(公募買取)】	85戸	買い取り(民間)	H26	設計着手
	01-26 田子西第二地区【その他集合住宅(公募買取)】	202戸	買い取り(民間)	H26	設計着手
	01-27 泉中央南地区【その他集合住宅(公募買取)】	193戸	買い取り(民間)	H26	設計着手
	01-28 燕沢地区【その他集合住宅(公募買取)】	51戸	買い取り(民間)	H26	設計着手
01-29 新田東地区【その他集合住宅(公募買取)】	35戸	買い取り(民間)	H26	設計着手	
石巻市	02-3 黄金浜(北)地区【黄金浜①地区】	100戸	直接建設(県受託)	H26	設計完了
	02-18 大須地区	1戸	未定	H26	設計着手
	02-19 羽板・桑浜地区	3戸	未定	H27	設計着手
多賀城市	06-1 桜木地区	160戸	買い取り(UR)	H26	工事着手
東松島市	10-6 東矢本駅北地区	273戸	買い取り(UR)	H27	設計着手
七ヶ浜町	15-1 菖蒲田浜地区	<u>102戸</u>	直接建設(県受託)	H26	設計着手
	15-2 松ヶ浜地区	<u>33戸</u>	直接建設(県受託)	H26	設計着手
	15-4 吉田浜地区	<u>9戸</u>	直接建設(県受託)	H26	設計着手
	15-5 代ヶ崎浜地区	<u>24戸</u>	直接建設(県受託)	H26	設計着手
大郷町	17-1 中村地区	4戸	直接建設(町)	H26	設計完了
南三陸町	21-3 伊里前地区	50戸	直接建設(県受託)	H27	協定締結

※計画戸数は現時点でのものであり、設計内容により変更になることがあります。

※地区・団地名のNoは、ホームページのNoに対応しています。

※【 】の地区・団地名は当課ホームページで公表している「災害公営住宅整備計画」で使用している名称です。