

# 災害公営住宅の整備状況について

(平成25年11月30日現在)

- 災害公営住宅については、平成25年11月末時点で21市町、126地区、9,067戸において事業着手しています。
- 事業着手している災害公営住宅のうち、17市町、50地区、2,839戸について着工し、5市町、10地区、157戸については工事が完了しました。
- 各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。

<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukujuu/>

## ○ 市町別整備状況

市町名	計画戸数	事業着手戸数		工事着手戸数		工事完了戸数	
		進捗率		進捗率		進捗率	
01 仙台市	3,200戸	2,738戸	85.6%	1,073戸	33.5%	12戸	0.4%
02 石巻市	4,000戸	1,442戸	36.1%	457戸	11.4%	40戸	1.0%
03 塩竈市	380戸	197戸	51.8%	71戸	18.7%	0戸	
04 気仙沼市	2,200戸	1,346戸	61.2%	165戸	7.5%	0戸	
05 名取市	752戸	50戸	6.6%	0戸		0戸	
06 多賀城市	532戸	482戸	90.6%	160戸	30.1%	0戸	
07 岩沼市	210戸	210戸	100.0%	0戸		0戸	
08 登米市	60戸	60戸	100.0%	19戸	31.7%	0戸	
09 栗原市	15戸	15戸	100.0%	15戸	100.0%	15戸	100.0%
10 東松島市	1,010戸	666戸	65.9%	274戸	27.1%	0戸	
11 大崎市	170戸	150戸	88.2%	70戸	41.2%	0戸	
12 亶理町	497戸	400戸	80.5%	100戸	20.1%	0戸	
13 山元町	487戸	415戸	85.2%	75戸	15.4%	50戸	10.3%
14 松島町	52戸	52戸	100.0%	0戸		0戸	
15 七ヶ浜町	217戸	217戸	100.0%	0戸		0戸	
16 利府町	25戸	25戸	100.0%	25戸	100.0%	0戸	
17 大郷町	3戸	3戸	100.0%	3戸	100.0%	0戸	
18 涌谷町	48戸	48戸	100.0%	8戸	16.7%	0戸	
19 美里町	40戸	40戸	100.0%	40戸	100.0%	40戸	100.0%
20 女川町	945戸	227戸	24.0%	200戸	21.2%	0戸	
21 南三陸町	930戸	284戸	30.5%	84戸	9.0%	0戸	
計	15,773戸	9,067戸		2,839戸		157戸	

※計画戸数は現時点でのものであり、設計内容により変更になることがあります。

## ○ 整備手法別整備状況

	県受託	UR買取り	市町建設	民間買取り	民間借上げ	調整中
市町数	9市町	8市町	11市町	6市町	1市	2市
地区数	26地区	26地区	36地区	32地区	5地区	3地区
戸数	2,193戸	2,400戸	2,076戸	2,243戸	149戸	6戸

※一つの地区内で、異なる複数の整備手法により事業を実施している場合は、「市町数」及び「地区数」をそれぞれ計上しています。

○災害公営住宅の整備状況抜粋

※前回公表時(平成25年10月31日時点)から、変更があった地区のみ掲載しています。

※太字・下線部は、前回公表時からの変更点

※地区・団地番号に★印がついている地区・団地は、今回追加

市町村	地区・団地名	計画戸数	整備手法	入居予定 (年度)	進捗状況
仙台市	01-10 霊屋地区	88戸	直接建設(市)	H26	設計着手
	01-21 あすと長町(70-2街区)地区【その他集合住宅(公募買取)】	96戸	買い取り(民間)	H26	工事着手
	01-30 六丁の目駅周辺地区	112戸	買い取り(民間)	H26	設計着手
	★01-31 卸町駅周辺地区	100戸	買い取り(民間)	H26	設計着手
石巻市	02-3 黄金浜(北)地区【黄金浜①地区】	92戸	直接建設(県受託)	H26	工事着手
	★02-21 新蛇田南地区	300戸	直接建設(県受託)	H27	協定締結
塩竈市	★03-8 北浜地区	80戸	直接建設(県受託)	H27	協定締結
気仙沼市	04-1 南郷地区(南気仙沼小学校跡地)	165戸	買い取り(UR)	H27	工事着手
多賀城市	06-2 鶴ヶ谷地区	274戸	買い取り(UR)	H27	設計着手
登米市	08-2 中田地区	4戸	直接建設(市)	H25	工事着手
		5戸	直接建設(市)	H25	設計完了
	08-3 東和地区	5戸	直接建設(市)	H25	工事着手
		4戸	直接建設(市)	H25	設計完了
08-4 豊里地区	10戸	直接建設(市)	H25	工事着手	
東松島市	10-2 矢本東保育所移転跡地地区	20戸	直接建設(県受託)	H26	工事着手
	10-5 赤井地区(川前二)	16戸	買い取り(民間)	H26	工事着手
松島町	14-1 磯崎華園地区	17戸	直接建設(県受託)	H26	設計完了
	★14-3 磯崎美映の丘地区(その2)	12戸	直接建設(県受託)	H26	協定締結
南三陸町	★21-5 志津川東(第1)地区	80戸	買い取り(UR)	H27	建設要請受託

※計画戸数は現時点でのものであり、設計内容により変更になることがあります。

※地区・団地名のNoは、ホームページのNoに対応しています。

※【 】の地区・団地名は当課ホームページで公表している「災害公営住宅整備計画」で使用している名称です。