

災害公営住宅の整備状況について

(平成26年2月28日現在)

- 災害公営住宅については、平成26年2月末時点で21市町、158地区、10,135戸において事業着手しています。
- 事業着手している災害公営住宅のうち、17市町、74地区、4,400戸について着工し、6市町、16地区、330戸については工事が完了しました。
- 各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。
<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukujuu/>

○ 市町別整備状況

市町名	計画戸数	事業着手戸数		工事着手戸数		工事完了戸数	
		進捗率	進捗率	進捗率	進捗率		
01 仙台市	3,200戸	2,766戸	86.4%	2,086戸	65.2%	12戸	0.4%
02 石巻市	4,000戸	1,873戸	46.8%	531戸	13.3%	149戸	3.7%
03 塩竈市	380戸	196戸	51.6%	71戸	18.7%	31戸	8.2%
04 気仙沼市	2,200戸	1,838戸	83.5%	165戸	7.5%	0戸	
05 名取市	752戸	92戸	12.2%	0戸		0戸	
06 多賀城市	532戸	482戸	90.6%	160戸	30.1%	0戸	
07 岩沼市	210戸	210戸	100.0%	0戸		0戸	
08 登米市	60戸	60戸	100.0%	60戸	100.0%	0戸	
09 栗原市	15戸	15戸	100.0%	15戸	100.0%	15戸	100.0%
10 東松島市	1,010戸	666戸	65.9%	359戸	35.5%	0戸	
11 大崎市	170戸	170戸	100.0%	105戸	61.8%	0戸	
12 亶理町	497戸	420戸	84.5%	350戸	70.4%	0戸	
13 山元町	487戸	415戸	85.2%	83戸	17.0%	83戸	17.0%
14 松島町	52戸	52戸	100.0%	0戸		0戸	
15 七ヶ浜町	212戸	212戸	100.0%	0戸		0戸	
16 利府町	25戸	25戸	100.0%	25戸	100.0%	0戸	
17 大郷町	3戸	3戸	100.0%	3戸	100.0%	0戸	
18 涌谷町	48戸	48戸	100.0%	36戸	75.0%	0戸	
19 美里町	40戸	40戸	100.0%	40戸	100.0%	40戸	100.0%
20 女川町	945戸	228戸	24.1%	227戸	24.0%	0戸	
21 南三陸町	770戸	324戸	42.1%	84戸	10.9%	0戸	
計	15,608戸	10,135戸		4,400戸		330戸	

※計画戸数は現時点でのものであり、設計内容により変更になることがあります。

○ 整備手法別整備状況

	県受託	UR買取り	市町建設	民間買取り	民間借上げ	調整中
市町数	9市町	8市町	11市町	10市町	1市	1市
地区数	26地区	26地区	33地区	71地区	5地区	1地区
戸数	2,188戸	2,393戸	1,599戸	3,804戸	149戸	2戸

※一つの地区内で、異なる複数の整備手法により事業を実施している場合は、「市町数」及び「地区数」をそれぞれ計上しています。

○災害公営住宅の整備状況抜粋

※前回公表時(平成26年1月31日時点)から、変更があった地区のみ掲載しています。

※太字・下線部は、前回公表時からの変更点

※地区・団地番号に★印がついている地区・団地は、今回追加

市町村	地区・団地名		計画戸数	整備手法	入居予定 (年度)	進捗状況
仙台市	01-14	六丁の目中町地区【その他集合住宅(公募買取)】	43戸	買い取り(民間)	H26	工事着手
	01-23	あすと長町(54街区)地区【その他集合住宅(公募買取)】	68戸	買い取り(民間)	H26	工事着手
	01-24	小田原地区【その他集合住宅(公募買取)】	58戸	買い取り(民間)	H26	工事着手
石巻市	02-6	中央一丁目地区	51戸	買い取り(UR)	H27	工事着手
	02-14	沖六勺(万石浦A)地区	35戸	借上げ(民間)	H25	管理開始
	02-15	沖六勺(万石浦B)地区	26戸	借上げ(民間)	H25	管理開始
	02-17	南中里一丁目地区	48戸	借上げ(民間)	H25	管理開始
	02-19	(雄勝)羽板・桑浜地区	1戸 2戸	直接建設(市) 直接建設(市)	H27 H27	設計完了 工事着手
塩竈市	03-1	伊保石地区(一期)	31戸	買い取り(UR)	H25	管理開始
気仙沼市	04-6	小泉地区	7戸	買い取り(民間)	H26	設計着手
			30戸	買い取り(民間)	H26	設計完了
	04-8	面瀬地区	126戸	買い取り(民間)	H27	設計着手
	04-9	大谷地区	73戸	買い取り(民間)	H27	設計着手
	04-10	牧沢地区	265戸	買い取り(民間)	H27	設計着手
	04-11	大沢地区	31戸	買い取り(民間)	H26	設計着手
	★04-17	気仙沼内湾地区(魚町・入沢)	20戸	買い取り(民間)	H27	設計着手
	★04-18	気仙沼内湾地区(南町)	40戸	買い取り(民間)	H27	設計着手
	★04-19	気仙沼内湾地区(八日町)	20戸	買い取り(民間)	H27	設計着手
	★04-20	館山地区	30戸	買い取り(民間)	H26	設計着手
	★04-21	九条地区	30戸	買い取り(民間)	H27	設計着手
	★04-22	赤岩五駄鱈地区	21戸	買い取り(民間)	H26	設計着手
	★04-23	切通地区	72戸	買い取り(民間)	H27	設計着手
	★04-24	大島地区	39戸	買い取り(民間)	H26	設計着手
★04-25	山谷地区	16戸	買い取り(民間)	H27	設計着手	
★04-26	津谷下町地区	14戸	買い取り(民間)	H26	設計着手	
名取市	★05-2	下増田地区	42戸	買い取り(民間)	H26	設計着手
亘理町	12-4	吉田大谷地地区	30戸	直接建設(町)	H27	設計着手
山元町	13-3	新山下駅周辺地区(市街地整備一括発注)	253戸	直接建設(町)	H27	設計着手
			8戸	直接建設(町)	H26	工事完了
涌谷町	18-1	渋江地区	28戸	直接建設(町)	H27	工事着手
女川町	20-2	出島地区	27戸	買い取り(民間)	H26	工事着手
南三陸町	21-5	志津川東(第1)地区	80戸	買い取り(UR)	H27	設計着手

※計画戸数は現時点でのものであり、設計内容により変更になることがあります。

※地区・団地名のNoは、ホームページのNoに対応しています。

※【 】の地区・団地名は当課ホームページで公表している「災害公営住宅整備計画」で使用している名称です。