

(様式1)

南三陸町 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

	執行年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
南三陸町 交付分	23	1,375	1,365
	24	22,763,476	6,300,936
	25	30,940,463	42,463,437
	26	18,020,744	13,448,029
	27	14,116,907	14,907,124
	28	10,496,663	0
合計		96,339,628	77,120,890

<参考>	南三陸町東日本大震災 復興交付金基金残高	南三陸町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	南三陸町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	43,246,052	0	53,093,576

	執行年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	23	73,700	0
	24	1,851,799	393,069
	25	3,734,771	1,152,358
	26	3,428,711	4,756,854
	27	4,532,211	1,956,074
	28	83,811	0
合計		13,705,003	8,258,355

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6																
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	志津川西地区他14箇所	町	町	直接	継続	12,000	24	~	28	23				H25.2 戸倉若宮地区 発掘調査開始	
																	24	9,000		294		
																	25			0		
																	26			2,009		H26.6 戸倉(西戸・在郷)、歌津(泊浜)発掘調査開始(ほ場整備関係)。H26.8 調査完了。 H27.6 南三陸町内埋蔵文化財発掘調査 H28.2 発掘調査報告、印刷製本業務
																	27			3,986		
																	28					
																	累計	9,000	0	6,289		0
9	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	南三陸町全域	県	県	直接	継続	3,827	24	~	28	23				26年4月~27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成) 27年4月~28年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)	
																	24	2,870		1,078		
																	25			626		
																	26			433		
																	27			220		
																	28					
																	累計	2,870	0	2,357		0
95	A	-	2	-	1	-	志津川小学校施設環境改善事業	志津川地区	町	町	直接	完了	63,508	25	~	27	23				H26.1 調査設計業務契約締結、H26.3完了 H27.7 工事発注 H28.3 工事完了	
																	24					
																	25	12,298	▲ 5,135	7,135		
																	26					
																	27	35,175		34,325		
																	28					
																	累計	47,473	▲ 5,135	41,460		878
96	A	-	2	-	2	-	志津川中学校施設環境改善事業	志津川地区	町	町	直接	完了	33,367	25	~	26	23				H26.1 調査設計業務契約締結、H26.3完了	
																	24					
																	25	12,674	▲ 3,609	8,861		
																	26	21,153	▲ 7,973	13,030		354
																	27					
																	28					
																	累計	33,827	▲ 11,582	21,891		354
101	A	-	1	-	1	-	戸倉小学校校舎新築工事	戸倉地区	町	町	直接	完了	207,658	26	~	27	23					
																	24					
																	25					
																	26	77,468		155,743		
																	27	78,275				
																	28					
																	累計	155,743	0	155,743		0
102	A	-	1	-	2	-	戸倉小学校屋内運動場新築事業	戸倉地区	町	町	直接	完了	13,056	26	~	27	23				H26.8 工事発注 H27.8 工事完了	
																	24					
																	25					
																	26	4,746		9,791		
																	27	5,045				
																	28					
																	累計	9,791	0	9,791		0
127	◆A	-	2	-	2	-	志津川中学校学校施設環境改善事業(校舎)	志津川地区	町	町	直接	完了	52,089	26	~	26	23				H26.9 工事発注、H27.3 工事完了	
																	24					
																	25					
																	26	80,339	▲ 38,668	40,662		1,009
																	27					
																	28					
																	累計	80,339	▲ 38,668	40,662		1,009

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
	1	2	3	4	5	6								27	28												
128	◆	A	-	2	-	1	-	1	志津川小学校 学校施設環境 改善事業(屋 根改修)	志津川地 区	町	町	直接	完了	99,124	27	~	27	23								
																			24								
																			25								
																			26								
																			27	79,299		77,350		H27.7 工事発注、H28.3 工事完了			
																			28								
累計	79,299	0	77,350	1,949																							
137		A	-	2	-	3	-		志津川小学校 学校施設環境 改善事業(屋 内運動場)	志津川地 区	町	町	直接	完了	72,309	25	~	27	23								
																			24								
																			25		5,135	5,115		H26.1 調査設計業務契約締結、H26.3完了			
																			26								
																			27	43,070		42,038		H27.7 工事発注、H28.3 工事完了			
																			28								
累計	43,070	5,135	47,153	1,052																							
138	◆	A	-	2	-	3	-	1	志津川小学校 学校施設環境 改善事業(屋 根改修・屋内 運動場)	志津川地 区	町	町	直接	完了	52,721	27	~	27	23								
																			24								
																			25								
																			26								
																			27	42,176		41,140		H27.7 工事発注、H28.3 工事完了			
																			28								
累計	42,176	0	41,140	1,036																							
145		A	-	2	-	4	-		志津川中学校 学校施設環境 改善事業(屋 内運動場)	志津川地 区	町	町	直接	完了	17,374	25	~	26	23								
																			24								
																			25		3,609	3,528		H26.1 調査設計業務契約締結、H26.3完了			
																			26		7,973	7,883	171	H26.9 工事発注、H27.3 工事完了			
																			27								
																			28								
累計	0	11,582	11,411	171																							
146	◆	A	-	2	-	4	-	1	志津川中学校 学校施設環境 改善事業(屋 内運動場・屋 根改修)	志津川地 区	町	町	直接	完了	48,335	26	~	26	23								
																			24								
																			25								
																			26		38,668	37,732	936	H26.9 工事発注、H27.3 工事完了			
																			27								
																			28								
累計	0	38,668	37,732	936																							
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。																23	0	0	0	0							
																24	2,870	0	1,078	0							
都道県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	626	0																					
		26	0	0	433	0																					
		27	0	0	220	0																					
		28	0	0	0	0																					
		3,827	都道県交付分 計	2,870	0	2,357	0																				
		市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0																			
24	9,000			0	294	0																					
25	24,972			0	24,639	0																					
26	183,706			0	266,850	2,470																					
27	283,040			0	198,839	0																					
28	0			0	0	0																					
671,541	市町村交付分 計	500,718	0	490,622	2,470																						
675,368	合計	503,588	0	492,979	2,470																						

(様式2B)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																	
84	B	-	3	-	1	-	歌津地区子育て拠点整備事業(保育所・子育て支援センター)	歌津地区(児童福祉施設)	県	町	間接	完了	155,105	25 ~ 27	23								
															24								
															25	6,763		0					
															26			6,763					
															27	109,565		109,565					
															28								
累計	116,328	0	116,328	0																			
85	B	-	3	-	2	-	戸倉地区子育て拠点整備事業(子育て支援センター)	戸倉地区(児童福祉施設)	県	町	間接	完了	15,037	25 ~ 27	23								
															24								
															25	267		0					
															26	5,014		11,277					
															27	5,996							
															28								
累計	11,277	0	11,277	0																			
86	B	-	3	-	3	-	戸倉地区子育て拠点整備事業(放課後児童クラブ)	戸倉地区(児童福祉施設)	県	町	間接	完了	25,911	25 ~ 27	23								
															24								
															25	410		0					
															26	7,679		17,273					
															27	9,184							
															28								
累計	17,273	0	17,273	0																			
(注)														23	0	0	0	0					
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														24	0	0	0	0					
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														25	7,440	0	0	0					
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														26	12,693	0	35,313	0					
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														27	124,745	0	109,565	0					
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														28	0	0	0	0					
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														196,053	都道府県交付分 計	144,878	0	144,878	0				
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														23	0	0	0	0					
8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。														24	0	0	0	0					
														25	0	0	0	0					
														26	0	0	0	0					
														27	0	0	0	0					
														28	0	0	0	0					
														0	市町村交付分 計	0	0	0	0				
														196,053	合計	144,878	0	144,878	0				

(様式2C)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
10	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	南三陸地 区	県	県	直接	完了	41,500	23	~	24	23	36,500		0	-	24年5月、基本計画策定業務発注。25年3月、完成。	
																	24	5,000		41,498	2		
																	25						
																	26						
																	27						
																	28						
累計	41,500	0	41,498	2																			
11	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興基盤総 合整備事業)	南三陸地 区	県	県	直接	継続	3,147,000	24	~	32	23					25年2月、実施設計発注。 25年8月、工事発注。 26年4月、工事発注。 27年3月、区画整理工事契約。27年10月、集落道路工事契約。	
																	24	159,000		92,220	-		
																	25	522,000		413,461	-		
																	26	1,601,250		987,224	-		
																	27			367,545	-		
																	28				-		
累計	2,282,250	0	1,860,450	0																			
19	◆	C	-	6	-	10	1	漁港集落防災 機能強化調査 事業	歌津地区 (石浜、稲 淵、館 浜)、戸倉 地区(藤 浜、寺浜)	町	町	直接	完了	125,545	24	~	26	23				H24.7 業務委託契約締結 H26.3 調査設計完了	
																		24	100,436		84,504		-
																		25			▲ 10,848		-
																		26					26,780
																		27					
																		28					
累計	100,436	0	73,656	26,780																			
26	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業(① 港漁港)	港漁港	県	町	間接	継続	34,419	24	~	28	23				24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。 26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ 工事))有り(発注予定)。 H26.7工事(舗装)発注、H26.11工事(舗装)完了		
																	24	14,963		14,612		-	
																	25			0		-	
																	26	10,851		7,532		-	
																	27					3,670	
																	28						
累計	25,814	0	22,144	3,670																			
27	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能 強化事業(② 田浦漁港)	田浦漁港	県	町	間接	継続	36,093	24	~	29	23				25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。 26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ 工事))有り(発注予定)。 H26.7工事(舗装)発注、H26.11工事(舗装)完了		
																	24	15,291		15,291		-	
																	25			0		-	
																	26	7,416		5,866		-	
																	27						
																	28	3,424					
累計	26,131	0	21,157	0																			
28	C	-	6	-	3	-	漁港施設機能 強化事業(③ ばなな漁港)	ばなな漁 港	県	町	間接	継続	43,601	24	~	29	23				24年12月、嵩上げ工事(第1期)発注。 26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ 工事))有り(発注予定)。 27年10月、残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))完了		
																	24	32,700		31,632		-	
																	25			▲ 19,441		-	
																	26			0		-	
																	27			4,864		-	
																	28						
累計	32,700	0	17,055	0																			

(様式2C)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
29	C	-	6	-	4	-	漁港施設機能 強化事業(④) 寄木漁港	寄木漁港	県	町	間接	継続	15,038	24 ~ 28	23					25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。
															24	9,611		7,527	-	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ 工事))有り(発注予定)。
															25			0	-	
															26			0	-	
															27					
															28	1,667				
累計	11,278	0	7,527	0																
30	C	-	6	-	5	-	漁港施設機能 強化事業(⑤) 韭の浜漁港	韭の浜漁港	県	町	間接	継続	34,774	24 ~ 28	23					24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。
															24	18,275		9,272	-	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ 工事))有り(発注予定)。
															25			0	-	
															26			0	-	
															27					
															28	7,805				
累計	26,080	0	9,272	0																
31	C	-	6	-	6	-	漁港施設機能 強化事業(⑥) 清水漁港	清水漁港	県	町	間接	継続	13,276	24 ~ 28	23					25年9月、嵩上げ工事(第1期)発注。
															24	9,957		0	-	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ 工事))有り(発注予定)。
															25			5,943	-	
															26			0	-	
															27					
															28					
累計	9,957	0	5,943	0																
32	C	-	6	-	7	-	漁港施設機能 強化事業(⑦) 荒砥漁港	荒砥漁港	県	町	間接	継続	18,110	24 ~ 28	23					24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。
															24	13,038		7,320	-	26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ 工事))有り(発注予定)。
															25			1,012	-	
															26			0	-	
															27					
															28	544				
累計	13,582	0	8,332	0																
33	C	-	6	-	8	-	漁港施設機能 強化事業(⑧) 平磯漁港	平磯漁港	県	町	間接	完了	12,905	24 ~ 25	23					25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。
															24	9,678		9,678	-	26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(嵩上げ工事)) 有り(発注予定)。
															25			▲ 24	-	
															26			0	-	
															27				24	
															28					
累計	9,678	0	9,654	24																
34	C	-	6	-	9	-	漁港施設機能 強化事業(⑨) 津の宮漁港	津の宮漁港	県	町	間接	継続	18,683	24 ~ 28	23					24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。
															24	14,012		13,884	-	26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ 工事))有り(発注予定)。
															25			▲ 1,390	-	
															26			▲ 75	-	
															27					
															28					
累計	14,012	0	12,419	0																

(様式2C)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
35	C	-	6	-	10	-	漁港施設機能 強化事業(⑩) 藤浜漁港	県	町	間接	継続	5,162	24 ~ 28	23						24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。	
														24	2,785		2,785	-	26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ 工事))有り(発注予定)。		
														25			▲ 567	-			
														26			0	-			
														27							
														28	1,086						
														累計	3,871	0	2,218	0			
36	C	-	6	-	11	-	漁港施設機能 強化事業(⑪) 石浜漁港	県	町	間接	継続	18,153	24 ~ 28	23					25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。		
														24	13,614		12,102	-	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ 工事))有り(発注予定)。		
														25			▲ 14	-			
														26			0	-			
														27							
														28							
														累計	13,614	0	12,088	0			
37	C	-	6	-	12	-	漁港施設機能 強化事業(⑫) 稲淵漁港	県	町	間接	完了	20,916	24 ~ 25	23					25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。		
														24	15,687		7,111	-	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ 工事))有り(発注予定)。		
														25			0	-			
														26			0	-			
														27				8,576			
														28							
														累計	15,687	0	7,111	8,576			
38	C	-	6	-	13	-	漁港施設機能 強化事業(⑬) 館浜漁港	県	町	間接	継続	21,693	24 ~ 28	23					25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。		
														24	7,385		5,925	-	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ 工事))有り(発注予定)。		
														25			0	-			
														26			0	-			
														27							
														28	8,884						
														累計	16,269	0	5,925	0			
39	◆	C	-	1	-	2	-	農地整備推進 支援事業	南三陸地 区	県	県	直接	完了	17,900	24 ~ 25	23				24年10月、ワークショップ企画運営業務発注。	
																24	8,080		7,872	-	25年4月課題検討業務発注、6月ワークショップ企画運営業務発注
																25	6,240		5,723	725	
																26					
																27					
																28					
																累計	14,320	0	13,595	725	
41	C	-	7	-	1	-	水産加工場等 施設整備事業	志津川・ 歌津・戸 倉地区	町	町	直接	継続	6,444,200	24 ~ 28	23				H24.11 第1次公募補助対象業者選定		
															24	1,306,210		749,366	-	H25.1~2 第1次補助金交付決定	
															25	2,598,325		361,384	-	H25.9 第2次補助金交付決定	
															26	0		1,449,417	-	H26.8 第3次補助金交付決定	
															27	526,810		1,706,566	-	H28.3第4次補助金交付決定	
															28						
															累計	4,431,345	0	4,266,733	0		

(様式2C)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6								24	25							
42	◆	C	-	7	-	1	-	1	町	町	直接	完了	2,000	24	~	24	23				H24.10 業務委託契約締結	
																	24	1,600		1,596	-	H25.3 業務委託契約完成
																	25				4	
																	26					
																	27					
																	28					
																	累計	1,600	0	1,596	4	
43	◆	C	-	7	-	2	-	1	町	町	直接	完了	84,190	24	~	24	23				H24.10 基本設計契約締結	
																	24	67,352		62,210	-	H25.12 基本設計完了
																	25				5,142	
																	26					
																	27					
																	28					
																	累計	67,352	0	62,210	5,142	
44	◆	C	-	7	-	3	-	1	町	町	直接	完了	31,400	24	~	24	23				H24.11 基本設計契約締結	
																	24	25,120		25,032	-	H25.10 基本設計完了
																	25				88	
																	26					
																	27					
																	28					
																	累計	25,120	0	25,032	88	
63		C	-	7	-	2	-		町	町	直接	完了	676,526	25	~	27	23				H26.2 実施設計契約締結	
																	24					
																	25	23,818		13,932	-	H26.9 実施設計完了。H26.12 建設工事発注。H27.1 施工監
																	26	483,576		487,863	5,599	理発注。
																	27					
																	28					
																	累計	507,394	0	501,795	5,599	
64		C	-	7	-	3	-		町	町	直接	継続	1,452,312	25	~	28	23				H26.1 実施設計契約締結	
																	24					
																	25	33,531		33,075	-	H26.12 実施設計完了。H27.1 建設工事発注。H27.2 施工監
																	26	1,055,703		1,054,440		理発注。
																	27					
																	28					
																	累計	1,089,234	0	1,087,515	0	
93		C	-	4	-	1	-		県	町	間接	完了	22,892	25	~	26	23				H26.3 農業機械及び機械格納庫、導入建設済み	
																	24					
																	25	17,169		11,710	5,459	
																	26					
																	27					
																	28					
																	累計	17,169	0	11,710	5,459	

(様式2C)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	23	24	25	26	27	28																			
94	C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興総合支援事業(きく生産施設等整備事業)	波伝谷・在郷・田尻畑地区等	県	町	間接	完了	46,193	25	~	26	23								
																	24								
																	25	84,144	33,433	-	H26.3~8 農業施設建設				
																	26		▲ 49,500	691	520	H26.6 収穫機械導入。H25年度分契約済み額の訂正等			
																	27								
																	28								
累計	84,144	▲ 49,500	34,124	520																					
97	◆	C	-	7	-	1	2	水産加工用地塩水取水施設整備事業	志津川地区	町	町	直接	継続	113,950	25	~	28	23							
																		24							
																		25	5,040	9,504	-	H26.2 調査設計・実施設計契約締結			
																		26	45,335	0		H26.12 調査設計・実施設計完了			
																		27	40,784	79,047		H27.6 建設工事、H27.7 施工監理			
																		28							
累計	91,159	0	88,551	0																					
100	◆	C	-	7	-	3	1	志津川漁港環境施設復旧方針策定事業	志津川漁港	県	県	直接	完了	37,000	26	~	27	23							
																		24							
																		25							
																		26	29,600	26,835	-	予備設計業務契約済み			
																		27		2,765		27年11月設計業務完了			
																		28							
累計	29,600	0	29,600	0																					
103	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災機能強化事業(港地区)	港地区	町	町	直接	継続	81,303	26	~	29	23								
																	24								
																	25								
																	26	7,131	3,577	-	H26. 7. 8 測量設計業務契約締結				
																	27	38,309			H28. 2.17 積算業務契約締結				
																	28	7,334							
累計	52,774		3,577	0																					
104	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災機能強化事業(田の浦地区)	田の浦地区	町	町	直接	継続	186,569	26	~	29	23								
																	24								
																	25								
																	26	20,814	9,453	-	H26. 7. 8 測量設計業務契約締結				
																	27	82,932			H28. 2.17 積算業務契約締結				
																	28	22,625							
累計	126,371	0	9,453	0																					
105	C	-	5	-	3	-	漁業集落防災機能強化事業(石浜地区)	石浜地区	町	町	直接	継続	119,100	26	~	29	23								
																	24								
																	25								
																	26	12,458	7,025	-	H26. 7. 8 測量設計業務契約締結				
																	27	45,579	5,265		H28. 2.17 積算業務契約締結				
																	28	23,133			H28. 3 水産関係用地(一部)工事				
累計	81,170	0	12,290	0																					

(様式2C)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
106	C	-	5	-	4	-	漁業集落防災 機能強化事業 (名足地区)	名足地区	町	町	直接	継続	91,309	26	~	29	23					
																	24					
																	25					
																	26	7,520		4,157	-	H26. 7. 8 測量設計業務契約締結
																	27	45,606		11,340	-	H28. 2.17 積算業務契約締結
																	28					H28. 3 水産関係用地(一部)工事
																	累計	53,126	0	15,497	0	
107	C	-	5	-	5	-	漁業集落防災 機能強化事業 (中山地区)	中山地区	町	町	直接	継続	61,866	26	~	28	23					
																	24					
																	25					
																	26	5,855		3,376	-	H26. 7. 8 測量設計業務契約締結
																	27	40,543				H28. 2.17 積算業務契約締結
																	28					
																	累計	46,398	0	3,376	0	
108	C	-	5	-	6	-	漁業集落防災 機能強化事業 (馬場地区)	馬場地区	町	町	直接	継続	107,297	26	~	29	23					
																	24					
																	25					
																	26	12,672		4,992	-	H26. 7. 8 測量設計業務契約締結
																	27	3,306				H28. 2.17 積算業務契約締結
																	28	38,469				
																	累計	54,447		4,992	0	
109	C	-	5	-	7	-	漁業集落防災 機能強化事業 (寄木地区)	寄木地区	町	町	直接	継続	68,437	26	~	29	23					
																	24					
																	25					
																	26	7,175		5,739	-	H26. 7. 8 測量設計業務契約締結
																	27	44,152				H28. 2.17 積算業務契約締結
																	28					
																	累計	51,327	0	5,739	0	
110	C	-	5	-	8	-	漁業集落防災 機能強化事業 (葦の浜地区)	葦の浜地区	町	町	直接	継続	134,063	26	~	29	23					
																	24					
																	25					
																	26	11,888		6,969	-	H26. 7. 8 測量設計業務契約締結
																	27	75,907				H28. 2.17 積算業務契約締結
																	28	9,162				
																	累計	96,957	0	6,969	0	

(様式2C)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
111	C	-	5	-	9	漁業集落防災 機能強化事業 (細浦地区)	細浦地区	町	町	直接	継続	158,672	26	~	29	23									
																24									
																25									
																26	14,823		6,438	-	H26. 7. 8 測量設計業務契約締結 H28. 2.17 積算業務契約締結				
																27	60,809								
																28	34,757								
累計	110,389	0	6,438	0																					
112	C	-	5	-	10	漁業集落防災 機能強化事業 (清水地区)	清水地区	町	町	直接	継続	122,218	26	~	29	23									
																24									
																25									
																26	7,344		2,694	-	H26. 7. 8 測量設計業務契約締結 H28. 2.17 積算業務契約締結				
																27	66,914								
																28									
累計	74,258	0	2,694	0																					
113	C	-	5	-	11	漁業集落防災 機能強化事業 (荒砥地区)	荒砥地区	町	町	直接	継続	130,945	26	~	28	23									
																24									
																25									
																26	11,566		6,077	-	H26. 7. 8 測量設計業務契約締結 H28. 2.17 積算業務契約締結				
																27	46,243								
																28	40,398								
累計	98,207		6,077	0																					
114	C	-	5	-	12	漁業集落防災 機能強化事業 (折立・水戸 辺地区)	折立・水戸 辺地区	町	町	直接	継続	154,140	26	~	28	23									
																24									
																25									
																26	13,189		4,482	-	H26. 7. 8 測量設計業務契約締結 H28. 2.17 積算業務契約締結				
																27	49,443		17,982		H28. 3 集落道・水産関係用地(一部)工事				
																28	52,972								
累計	115,604		22,464	0																					
115	C	-	5	-	13	漁業集落防災 機能強化事業 (津の宮地区)	津の宮地 区	町	町	直接	継続	102,633	26	~	28	23									
																24									
																25									
																26	9,792		4,902	-	H26. 7. 8 測量設計業務契約締結 H28. 2.17 積算業務契約締結				
																27	16,478								
																28	50,703								
累計	76,973	0	4,902	0																					

(様式2C)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
116	C	-	5	-	14	-	漁業集落防災 機能強化事業 (滝浜地区)	滝浜地区	町	町	直接	継続	140,148	26 ~ 28	23								
															24								
															25								
															26	11,826		4,706	-	H26. 7. 8 測量設計業務契約締結 H28. 2.17 積算業務契約締結			
															27	63,057							
															28	30,226							
累計	105,109	0	4,706	0																			
117	C	-	5	-	15	-	漁業集落防災 機能強化事業 (藤浜地区)	藤浜地区	町	町	直接	継続	192,925	26 ~ 29	23								
															24								
															25								
															26	13,476		7,369	-	H26. 7. 8 測量設計業務契約締結 H28. 2.17 積算業務契約締結			
															27	68,751		8,100		H28. 3 水産関係用地(一部)工事			
															28	53,166							
累計	135,393	0	15,469	0																			
118	C	-	5	-	16	-	漁業集落防災 機能強化事業 (寺浜地区)	寺浜地区	町	町	直接	継続	96,020	26 ~ 28	23								
															24								
															25								
															26	8,249		3,489	-	H26. 7. 8 測量設計業務契約締結 H28. 2.17 積算業務契約締結			
															27	47,570		18,468		H28. 3 水産関係用地工事			
															28	16,194							
累計	72,013	0	21,957	0																			
119	C	-	6	-	14	-	漁業施設機能 強化事業(寺 浜漁港)	寺浜漁港	町	町	直接	継続	9,431	26 ~ 29	23								
															24								
															25								
															26	5,676		4,130		H26.7工事(舗装)発注、H27.1工事(舗装)完了			
															27								
															28								
累計	5,676	0	4,130	0																			
120	C	-	6	-	15	-	漁業施設機能 強化事業(折 立漁港)	折立漁港	町	町	直接	継続	4,654	26 ~ 29	23								
															24								
															25								
															26	1,978		1,531		H26.7工事(舗装)発注、H27.1工事(舗装)完了			
															27								
															28								
累計	1,978	0	1,531	0																			
122	★	F	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業		町			継続	526,246	26 ~ 32	23								
															24								
															25								
															26	52,272		0					
															27	254,358							
															28	114,364							
累計	420,994	0	0	0																			

(様式2C)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
123	C	-	5	-	17	-	漁業集落防災 機能強化事業 (平磯地区)	平磯地区	町	町	直接	継続	105,229	26	~	28	23					
																	24					
																	25					
																	26	15,914		4,167	-	H26.10.1 業務委託契約締結
																	27	63,007		1,296	-	H28. 2.17 積算業務契約締結
																	28					H28. 3 避難路工事
累計	78,921	0	5,463	0																		
124	C	-	5	-	18	-	漁業集落防災 機能強化事業 (袖浜地区)	袖浜地区	町	町	直接	継続	69,541	26	~	28	23					
																	24					
																	25					
																	26	20,962		4,662	-	H26.10.1 業務委託契約締結
																	27	11,237				H28. 2.17 積算業務契約締結
																	28	19,955				
累計	52,154	0	4,662	0																		
125	C	-	5	-	19	-	漁業集落防災 機能強化事業 (林・大久保地区)	林・大久保地区	町	町	直接	継続	147,090	26	~	28	23					
																	24					
																	25					
																	26	32,372		9,075	-	H26.10.1 業務委託契約締結
																	27	15,505				H28. 2.17 積算業務契約締結
																	28	62,439				
累計	110,316	0	9,075	0																		
126	C	-	4	-	3	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(農業機 械施設整備事 業)	板橋、泊 浜、田 表、西戸 川、在郷 地区	県	町	間接	継続	595,923	26	~	28	23					
																	24					
																	25					
																	26	344,776		279,369	-	H27.2 水稻乾燥調製施設建設工事契約(H27分含む)、H27.3 機械格納庫、農業機械の導入
																	27	102,165		137,610	-	H27.4 ネギ集荷調製施設建設工事(H26分)、ネギ収穫調製機械等導入、水稻収穫機械導入。 H27.8 水稻乾燥調製施設附帯工事、ネギ附帯工事 H27.9 水稻乾燥調製施設建設、ネギ集荷調製施設建設、収穫機械等導入
																	28					H28.1 機械格納庫附帯工事
累計	446,941	0	416,979	0																		
129	C	-	5	-	20	-	漁業集落防災 機能強化事業 (泊浜・稲 渕・館浜地区)	泊浜、稲 渕、館浜 地区	町	町	直接	継続	145,328	26	~	29	23					
																	24					
																	25					
																	26	29,628		13,341	-	H27.2.3 業務委託契約締結
																	27	34,305				H28. 2.17 積算業務契約締結
																	28	25,526				
累計	89,459	0	13,341	0																		

(様式2C)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	23	24	25	26	27	28								累計											
130	C	-	5	-	21	-	漁業集落防災機能強化事業(伊里前地区)	伊里前地区	町	町	直接	継続	194,835	26	~	29	23								
																	24								
																	25								
																	26	19,802		11,302	-	H27.2.3 業務委託契約締結 H28. 2.17 積算業務契約締結			
																	27	21,699							
																	28								
累計	41,501	0	11,302	0																					
131	C	-	5	-	22	-	漁業集落防災機能強化事業(在郷・波伝谷地区)	在郷・波伝谷地区	町	町	直接	継続	242,345	26	~	29	23								
																	24								
																	25								
																	26	30,771		15,853	-	H27.2.3 業務委託契約締結 H28. 2.8 積算業務契約締結			
																	27	98,830							
																	28	49,017							
累計	178,618	0	15,853	0																					
132	C	-	5	-	23	-	漁業集落防災機能強化事業(長清水地区)	長清水地区	町	町	直接	継続	109,018	26	~	28	23								
																	24								
																	25								
																	26	9,299		5,901	-	H27.2.3 業務委託契約締結 H28. 2.8 積算業務契約締結			
																	27	62,616							
																	28								
累計	71,915	0	5,901	0																					
133	◆C	-	4	-	3	-	被災地域農業復興総合支援事業(効果促進事業)	板橋、泊浜、田表、西戸川、在郷地区	町	町	直接	完了	5,365	26	~	26	23								
																	24								
																	25								
																	26	2,145		1,425	720	H27.2機械器具等契約。H27.3機械器具等導入完了			
																	27								
																	28								
累計	2,145	0	1,425	720																					
134	C	-	2	-	1	-	自然環境活用センター整備事業	志津川地区	町	町	直接	継続	198,540	27	~	29	23								
																	24								
																	25								
																	26								
																	27	19,948							
																	28								
累計	19,948	0	0	0																					

(様式2C)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
141	C	-	4	-	4	-	被災地域農業復興総合支援事業(廻館地区)	志津川地区	県	町	間接	継続	269,669	27	~	29	23					
																	24					
																	25					
																	26		49,500			
																	27	132,708		61,013		H28.3 ホウレンソウ生産施設建設工事契約済み。農業機械導入契約済み。
																	28	6,439				
																	累計	139,147	49,500	61,013	0	
142	◆	C	-	4	-	4	被災地域農業復興総合支援事業(廻館地区)	志津川地区	町	町	直接	未着手	3,925	27	~	28	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27	1,569				
																	28					
																	累計	1,569	0	0	0	
143	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(志津川漁港 漁港環境整備事業)	志津川地区	県	県	直接	継続	1,592,000	27	~	28	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27	1,194,000		896,329		28年2月工事発注
																	28					
																	累計	1,194,000	0	896,329	0	
144	◆	C	-	1	-	3	志津川漁港養浜事業	志津川地区	県	県	直接	継続	271,453	27	~	28	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27	163,200		148,106		28年2月工事発注
																	28	53,962				
																	累計	217,162	0	148,106	0	
147	☆	F	-	3	-	1	漁業集落復興効果促進事業(県分)	県			継続	50,148	27	~	32	23						
																24						
																25						
																26						
																27	40,118					
																28						
																累計	40,118	0	0	0		
150	C	-	7	-	4	-	水尻さけふ化場整備事業	志津川地区	町	町	直接	継続	97,807	28	~	28	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28	73,355				
																	累計	73,355	0	0	0	

(様式2C)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	36,500	0	0	0								
			24	349,076	0	278,729	2								
			25	629,553	0	449,846	6,184								
			26	1,993,893	0	1,307,442	520								
			27	1,632,191	0	1,618,232	12,270								
			28	83,811	0	0	0								
	6,384,501	都道府県交付分 計	4,725,024	0	3,654,249	18,976									
	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0								
			24	1,500,718	0	922,708	0								
			25	2,660,714	0	407,047	5,234								
			26	1,981,211	0	3,148,552	33,099								
			27	1,946,267	0	1,848,064	0								
			28	723,795	0	0	0								
	12,737,122	市町村交付分 計	8,812,705	0	6,326,371	38,333									
19,121,623	合計	13,537,729	0	9,980,620	57,309										

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
2	D	-	13	-	1	-	住宅・建築物 安全ストック形 成事業(かけ 地近接等危険 住宅移転事 業)	南三陸町 (津波浸 水区域)	町	町	直接	継続	4,609,080	24	~	29	23				H24.4.1 受付開始。H24実績30件。交付決定102件	
																	24	1,417,770	209,907	-		
																	25	679,680	451,442	-	H25.4.1~H26.3.31 交付決定193件	
																	26		364,897		H26.4.1~H27.3.31 交付決定152件	
																	27		285,853		H27.4.1~H28.3.31 交付決定101件	
																	28					
																	累計	2,097,450	0	1,312,099	0	
3	D	-	20	-	1	-	復興まちづくり 協議会運営支 援事業	志津川・ 歌津・戸 倉地区	町	町	直接	完了	10,000	24	~	25	23				H25.3 1件(志津川地区まちづくり協議会)	
																	24	6,666	1,000	-		
																	25		5,666	0	H26.3 3件(志津川地区・歌津地区・伊里前地区まちづくり協議)	
																	26					
																	27					
																	28					
																	累計	6,666	0	6,666	0	
4	D	-	20	-	2	-	復興まちづくり 総合支援事業 (都市防災総 合支援事業)	南三陸町 (津波浸 水区域)	町	町	直接	完了	90,000	24	~	26	23				H24.4~H25.3 計画策定業務	
																	24	67,500	66,196	-		
																	25		441	-	H25.9~H26.3 復興計画推進会議開催(7回開催)	
																	26		381	482	H26.5~H27.1 復興計画推進会議開催(全7回開催)	
																	27					
																	28					
																	累計	67,500	0	67,018	482	
5	D	-	23	-	1	-	集落高台移転 計画策定事業 (防災集団移 転促進事業)	歌津地区 (港)他1 9箇所	町	町	直接	継続	2,928,201	23	~	29	23	1,375		1,365	-	H24.4~ 計画策定業務・調査測量設計等発注
																	24	2,194,775		365,140	-	
																	25			593,653	-	H25.4~ 計画策定業務発注
																	26			260,287	-	造成工事施工管理、集会所基本設計、用地確定測量、開発許可等変更図書作成、広場緑地整備設計、土地鑑定評価、復興事業設計等
																	27			267,260		
																	28					
																	累計	2,196,150	0	1,487,705	0	
6	D	-	23	-	2	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	歌津地区 (寄木・荻 の浜)	町	町	直接	継続	1,321,416	24	~	28	23				整備戸数41戸 H24.7 移転元地買取	
																	24	300,562		597,003	-	H25.1 用地補償 H25.2 造成工事発注、
																	25	651,912		276,468	-	H26.3 造成工事契約内容変更
																	26	128,971		76,941	-	整備戸数40戸に変更 H26.5、H26.9契約変更
																	27				-	H26.10 造成工事完了
																	27	74,792		110,168		H27.3 住宅建設等助成、移転費助成
																	28					H27.3 分譲価格控除
累計	1,156,237	0	1,060,579	0	H27住宅建設等助成、移転費助成予定																	

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	23	24	25	26	27	28															
7	D	-	23	-	3	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	戸倉地区 (藤浜)	町	町	直接	継続	271,115	24	~	28	23				整備戸数10戸
																	24	41,465	153,466	-	H24.7 移転元地買取 H25.1 造成工事発注、用地補償費
																	25	119,299	5,999	-	H25.6 移転元地買取 H25.12 造成工事完成
																	26	76,460	47,616	-	H26.4 住宅建設等助成 H27.3 移転費助成
																	27		7,331	-	H27.3 分譲価格控除 H27住宅建設等助成、移転費助成
																	28				
																	累計	237,224	0	214,412	0
8	◆D	-	23	-	1	-	防犯灯整備事 業	志津川・ 歌津・戸 倉地区	町	町	直接	完了	1,000	24	~	24	23				H24.5~H25.3 工事請負契約
																	24	800	792	8	(整備基数58基)
																	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	累計	800	0	792	8
12	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(国)398 号(志津 川)	県	県	直接	継続	2,342,000	23	~	28	23	3,875	0	-	24年10月橋梁予備設計契約。
																	24	317,750	23,400	-	
																	25	518,475	80,982	-	25年10月橋梁詳細設計契約。26年3月工事契約。
																	26	244,900	560,504	-	26年9月用地測量業務契約。
																	27	730,050	72,335	-	27年7月道路改良工事契約。28年1月橋梁上部工工事契約。
																	28				
																	累計	1,815,050	0	737,221	0
13	D	-	1	-	2	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(国)398 号(戸倉)	県	県	直接	継続	2,378,000	23	~	28	23	20,150	0	-	24年6月道路測量設計契約。
																	24	465,000	13,334	-	
																	25	387,500	131,335	-	25年7月地質調査契約。25年9月用地測量契約。26年3月工事契約。
																	26	289,850	1,001,986	-	26年4月工事監督支援業務契約。26年6月竹木調査積算契約。
																	27	680,450	174,934	-	27年9月道路改良工事契約。
																	28				
																	累計	1,842,950	0	1,321,589	0
14	D	-	1	-	3	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(国)398 号(波伝 谷)	県	県	直接	継続	1,845,000	23	~	28	23	9,300	0	-	24年11月道路測量設計契約。
																	24	387,500	14,384	-	
																	25	387,500	117,636	-	25年7月地質調査契約。25年9月用地測量契約。26年3月工事契約。
																	26	261,950	853,895	-	26年7月道路建物等調査積算業務契約。
																	27	383,625	129,882	-	27年7月道路改良工事契約。27年8月法面工事契約。
																	28				
																	累計	1,429,875	0	1,115,797	0
15	D	-	1	-	4	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(国)398 号(長清 水)	県	県	直接	継続	52,000	23	~	28	23	1,550	0	-	
																	24	38,750	0	-	
																	25	0	0	-	
																	26	0	0	-	
																	27	0	0	-	
																	28				
																	累計	40,300	0	0	0

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
16	D	-	1	-	5	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)清水浜志津川港線(清水浜荒砥)	県	県	直接	継続	588,000	24	~	28	23	0	0	-	24年11月道路測量設計契約。 25年9月用地測量契約。25年11月地質調査契約。 26年6月用地測量業務契約。
																	24	38,750	11,359	-	
																	25	186,000	12,873	-	
																	26	77,500	124,000	-	
																	27	153,450	▲ 90,786	-	
																	28			-	
																	累計	455,700	0	57,446	
17	D	-	1	-	6	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)志津川登米線(塩入)	県	県	直接	継続	893,000	23	~	28	23	2,325	0	-	道路測量設計、用地測量業務を前年度から継続して実施。 25年土地評価業務契約。 27年3月都市計画変更業務契約。 27年10月工事契約。27年11月用地測量業務契約。
																	24	116,250	15,856	-	
																	25	302,250	6,662	-	
																	26	82,925	101,158	-	
																	27	188,325	129,255	-	
																	28			-	
																	累計	692,075	0	252,931	
18	D	-	1	-	7	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)泊崎半島線(泊崎他)	県	県	直接	継続	700,000	24	~	28	23	0	0	-	24年6月道路測量設計契約。 26年3月工事契約。 26年7月道路法面外詳細設計業務契約。
																	24	116,250	30,626	-	
																	25	271,250	4,194	-	
																	26	155,000	432,450	-	
																	27	0	▲ 221,293	-	
																	28			-	
																	累計	542,500	0	245,977	
20	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅整備事業	入谷地区	町	町	直接	完了	1,617,025	24	~	26	23				H24.6 用地測量、H24.12 用地買収等 H24.12 建物譲渡契約締結(事業着手)、(整備戸数51戸) H25.6 工事補償費 H26.7 建物譲渡確定契約 H26.8 入居開始 H26 確定契約に基づいて精算
																	24	38,942	1,367,541	-	
																	25	1,375,953	679	-	
																	26		▲ 20,852	67,527	
																	27			-	
																	28			-	
																	累計	1,414,895	0	1,347,368	
21	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅整備事業	名足地区	町	町	直接	完了	1,150,990	24	~	26	23				H24.6 用地測量、H24.12 用地買収等 H24.12 建物譲渡契約締結(事業着手)、(整備戸数33戸) H26.7 建物譲渡確定契約 H26.8 入居開始 H26 確定契約に基づいて精算
																	24	33,289	990,527	-	
																	25	973,826	0	-	
																	26		▲ 23,705	40,293	
																	27			-	
																	28			-	
																	累計	1,007,115	0	966,822	
22	D	-	15	-	1	-	津波復興拠点整備事業(東地区)	志津川東地区	町	町	直接	継続	5,966,099	24	~	29	23				H24.8 基本計画発注、H24.9 用地測量発注、H24.地質調査業務発注 H25.4 東地区(東工区)工事委託発注、H25.11 東地区(西工区)工事委託発注、H26.3 基本計画・用地測量完了 H26 用地購入(造成工事と合わせて実施) H27.2 造成工事費(増額) H27 造成工事(継続)、用地購入
																	24	225,030	78,703	-	
																	25	1,333,680	4,422,287	-	
																	26	1,216,959		-	
																	27	1,237,500		-	
																	28			-	
																	累計	4,013,169	0	4,500,990	

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
23	D	-	15	-	2	-	津波復興拠点 整備事業(中 央地区)	志津川中 央地区	町	町	直接	継続	5,151,071	24	~	29	23				H24.8 基本計画発注、H24.9 用地測量発注、地質調査発注、	
																	24	691,575	55,158	-	H25.3 地質調査完了	
																	25	1,819,203	4,832,275	-	H25.11 工事委託発注、H26.3 基本計画・用地測量完了	
																	26	0			H26.4 用地調査業務発注 H26.8 用地調査業務完了 H26 用地購入(造成工事と合わせて実施) H27.2 造成工事費(増額) H27 造成工事(継続)、用地購入	
																	27	450,000				
																	28	375,000				
																	累計	3,335,778	0	4,887,433	0	
																	24	D	-	17	-	1
24	292,950	292,950	-	査発注、H25.1 土地利用意向調査完了、H25.3 地質調査完了																		
25		▲ 104,682	104,682	H26.3 基本設計完了																		
26																						
27																						
28																						
累計	292,950	0	188,268	104,682																		
25	D	-	23	-	4	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	歌津地区 (馬場・中 山)	町	町	直接	継続	972,796	24	~	28	23				整備戸数23戸	
																	24	381,500	0	-		
																	25	363,384	621,996	-	H25.6 移転元地買取 H25.7 用地補償費 H25.9 造成工事発注 H26.8 移転費助成	
																	26	98,259	▲ 85,297	-	H26.9 造成工事完了(名足保育園南) H26.10 造成工事完了(生活センター西)	
																	27		55,699		H27.3 住宅建設等助成 H27住宅建設等助成、移転費助成	
																	28					
																	累計	843,143	0	592,398	0	
40	★	F	-	2	-	1	-	市街地復興効 果促進事業	町			継続	15,692,306	24	~	32	23				H24 事業予定地権利関係調査、住民合意形成促進事業、名足	
																	24	5,256,320	79,067	-	小学校防災機能強化事業	
																	25	1,808,837	1,041,782	-	H25 被災集落等再生基本計画策定業務ほか H26.2 志津川中央地区復興調査設計事業ほか	
																	26		1,150,350		志津川市街地復興調査設計事業ほか	
																	27	4,130,730	2,226,259		志津川市街地復興調査設計事業ほか	
																	28	1,357,951				
																	累計	12,553,838	0	4,497,458	0	
45	D	-	1	-	1	-	道路事業(高 台避難道路)	志津川地 区	町	町	直接	継続	651,046	24	~	29	23				H24.9 基本設計発注	
																	24	113,625	7,505	-		
																	25	199,515	156,334	-	H25.11 道路整備工事委託発注、H26.3 基本設計・測量調査完了	
																	26	175,144			H26 用地購入(道路整備工事と合わせて実施)	
																	27					
																	28					
																	累計	488,284	0	163,839	0	
46	D	-	1	-	2	-	道路事業(復 興拠点連絡道 路)	志津川地 区	町	町	直接	継続	3,087,298	24	~	29	23				H24.9 基本設計発注	
																	24	295,335	30,000	-		
																	25	501,119	1,470,976	-	H25.11 道路整備工事委託発注、H26.3 基本設計・測量調査完了	
																	26	524,773			H26 用地購入(道路整備工事と合わせて実施) H27.2 道路整備工事費(増額) H27 道路整備工事(継続)、用地購入費	
																	27	495,000				
																	28	247,500				
																	累計	2,063,727	0	1,500,976	0	

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
47	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業(志 津川東地区)	志津川東 地区	町	町	直接	継続	9,969,561	24 ~ 28	23					H24.7~H25.3 志津川地区基本計画策定業務(整備戸数370戸)
															24	104,759	7,175	-		
															25	1,510,224	984,948	-	H25.5 志津川地区基本計画策定業務(変更後→整備戸数281戸) H25 用地補償費、H25.6 造成工事発注	
															26	4,376,154	2,396,186		H26.3 東第一地区災害公営住宅等譲渡契約 H26.3 東第二地区業務実施契約[変更] H26 用地補償	
															27		4,329,373		H27.5 志津川東(第2)地区第3工区 H27.7 志津川東第2地区第4・5工区 H27.7 志津川東第2街区地区 H27.12 志津川東第6街区地区 H28.3 志津川東(第1・2街区)造成工事[変更]	
															28	2,732,227				
累計	8,723,364	0	7,717,682	0																
48	D	-	17	-	2	-	緊急防災空地 整備事業(都 市再生区画整 理事業)	志津川地 区	町	町	直接	完了	610,000	24 ~ 25	23					
															24	150,000	0	-		
															25	307,500	451,281	6,219	H25.7 用地買収開始、H25.10 用地買収完了	
															26					
															27					
															28					
累計	457,500	0	451,281	6,219																
49	◆D	-	22	-	1	-	八幡川右岸土 地利活用計画 策定業務	志津川地 区	町	町	直接	完了	26,723	24 ~ 27	23					H24.9 基本設計発注、土地利用検討発注
															24	21,378	21,378	-		
															25		▲ 10,751	-	H26.3 基本設計完了	
															26		10,133		H26.7 基本設計(震災復興祈念公園分)追加発注	
															27		▲ 20		H27.9基本設計(震災復興祈念公園分)完了	
															28					
累計	21,378	0	20,740	638																
50	D	-	23	-	5	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	歌津地区 (港)	町	町	直接	継続	404,531	24 ~ 28	23					整備戸数 堺:7戸, 長羽7戸
															24	85,304	0	-		
															25	184,187	200,119	-	H25.5 移転元地買取 H25.6 造成工事発注 H25.7 用地補償費	
															26	39,165	46,528	-	H26.3 造成工事完了 H26.5 住宅建設等助成	
															27				H27.3 移転費助成 H27.3 分譲価格控除	
															28		18,887		H27住宅建設等助成、移転費助成	
累計	308,656	0	265,534	0																

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
51	D	-	23	-	6	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	歌津地区 (田の浦)	町	町	直接	継続	1,699,480	24 ~ 28	23					整備戸数25戸
															24	112,413	0	-		
															25	387,648	599,461	-	整備戸数23戸に変更 H25.6 移転元地買取 H25.7 用地補償費 H25.9 造成工事発注	
															26	889,944	776,703	-	H26.7 契約変更 H27.3 造成工事完了 H27.3 移転費助成	
															27	97,038	58,485	-	H27住宅建設等助成、移転費助成	
															28					
累計	1,487,043	0	1,434,649	0																
52	D	-	23	-	7	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	歌津地区 (石浜・名 足)	町	町	直接	継続	342,008	24 ~ 28	23					整備戸数9戸
															24	57,102	0	-		
															25	89,600	201,837	-	整備戸数 7戸に変更 H25.6 移転元地買取 H25.10 用地補償費 H26.1 造成工事発注	
															26	120,144	35,435	-	H26.11 契約変更 H26.12 造成工事完了 H26.8 移転費助成 H27.3 分譲価格控除	
															27	32,410	16,214	-	H27住宅建設等助成、移転費助成	
															28					
累計	299,256	0	253,486	0																
53	D	-	23	-	8	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	志津川地 区(清水)	町	町	直接	継続	2,660,993	24 ~ 28	23					整備戸数54戸
															24	380,436	0	-		
															25	1,061,287	1,667,591	-	H25.5 移転元地買取 H25.10 用地補償費 H25.12 造成工事発注	
															26	160,828	392,137	-	H27.3 造成工事費見直し	
															27	586,635	74,238	-	H28.3 造成工事完了予定	
															28					
累計	2,189,186	0	2,133,966	0																
54	D	-	23	-	9	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	志津川地 区(荒砥)	町	町	直接	継続	212,610	24 ~ 28	23					整備戸数6戸
															24	94,635	0	-		
															25	63,257	133,733	-	H25.4 移転元地買取 H25.5 用地補償費 H25.6 造成工事発注	
															26	24,454	23,305	-	H26.1 造成工事完了 H26.5 住宅建設等助成 H27.3 移転費助成 H27.3 分譲価格控除	
															27		13,167	-	H27住宅建設等助成、移転費助成	
															28					
累計	182,346	0	170,205	0																

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
55	D	-	23	-	10	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	志津川地 区(袖浜)	町	町	直接	継続	140,602	24	~	28	23				整備戸数5戸	
																	24	56,280		0		
																	25	16,543		87,410	-	H25.4 移転元地買取 H25.5 用地補償費 H25.6 造成工事発注
																	26	50,202		31,301	-	H26.2 造成工事完了 H26.4 住宅建設等助成 H27.3 移転費助成 H27.3 分譲価格控除
																	27			8,834		H27住宅建設等助成、移転費助成
																	28					
																	累計	123,025	0	127,545	0	
56	D	-	23	-	11	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	志津川地 区(志津 川市街 地)	町	町	直接	継続	15,021,033	24	~	29	23				整備戸数 西:135戸, 東:370戸, 中央176戸	
																	24	4,878,721		1,017,285	-	H25.2 用地補償費、移転元地買取
																	25	2,313,718		10,324,587		H25.11 造成工事発注、H26.3 基本計画完了
																	26	2,313,718	1,248,625			整備戸数 西:70戸、東:154戸、中央:135戸に変更 H26 用地購入(造成工事と合わせて実施)
																	27					H27 住宅建設等助成、移転費助成、造成工事、用地購入
																	28	2,008,704				
																	累計	11,514,861	1,248,625	11,341,872	0	
57	D	-	23	-	12	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	志津川地 区(中瀬 町)	町	町	直接	廃止	0	24	~	24	23					
																	24	264,600		0		
																	25			0	-	志津川地区西団地に統合
																	26	0	▲ 264,600	0		
																	27					
																	28					
																	累計	264,600	▲ 264,600	0	0	
58	D	-	23	-	13	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	志津川地 区(保呂 毛・田尻 畑)	町	町	直接	廃止	0	24	~	27	23				整備戸数15戸	
																	24	218,428		0		
																	25	670,005		0	-	志津川地区西団地に統合
																	26	95,592	▲ 984,025	0		
																	27					
																	28					
																	累計	984,025	▲ 984,025	0	0	
59	D	-	23	-	14	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	戸倉地区 (津の宮・ 滝浜)	町	町	直接	継続	674,125	24	~	28	23				整備戸数 合羽沢:7戸, 原:6戸	
																	24	122,615		0	-	H25.3 造成工事発注(合羽沢)
																	25	382,637		548,551		H25.6 移転元地買取 H25.10 用地補償費 H25.11 造成工事発注(原)
																	26	38,237		▲ 42,302		H26.8 契約変更(合羽沢) H26.9 造成工事完了(合羽沢) H26.12 造成工事完了(原) H26.5 住宅建設等助成 H27.3 分譲価格控除
																	27	46,368		35,191		H27住宅建設等助成、移転費助成
																	28					
																	累計	589,857	0	541,440	0	

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
60	D	-	23	-	15	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	戸倉地区 (長清水・ 寺浜)	町	町	直接	継続	655,175	24	~	28	23				整備戸数10戸	
																	24	106,833	0	-		
																	25	364,175	264,941	-	H25.6 移転元地買取 H25.10 用地補償 H25.12 造成工事発	
																	26		11,974	-	整備戸数8戸に変更	
																	27		183,576	-	H27.4 造成工事完了、H27 住宅建設等助成、移転助成	
																	28					
																	累計	471,008	0	460,491	0	
62	◆D	-	1	-	1	-	県立学校防災 施設・設備等 整備事業	志津川高 校	県	県	直接	完了	24,504	24	~	26	23				24年10月~12月 設計(工事未了)	
																	24	19,603	4,303	-	25年3月 備品購入	
																	25		7,917	-	本体工事・工事監理発注 25年11月	
																	26		▲114	7,497	26年4月 完了	
																	27					
																	28					
																	累計	19,603	0	12,106	7,497	
65	D	-	1	-	3	-	道路事業(高 台接続道路)	歌津地区 (田の浦)	町	町	直接	継続	141,722	24	~	28	23					
																	24	12,143	0	-		
																	25	76,380	132,911	-	H25.7 測量・地質調査・設計 H25.8 用地取得 H25.11 築造工事	
																	26	13,410	▲29,281		H26.7 築造工事(変更)	
																	27	1,560	4,158		H27.3 築造工事完了	
																	28					
																	累計	103,493	4,158	103,630	0	
66	D	-	1	-	4	-	道路事業(高 台接続道路)	歌津地区 (馬場・中 山 生活 センター 西)	町	町	直接	継続	118,206	24	~	28	23					
																	24	14,269	0	-		
																	25	74,385	52,520	-	H25.7 測量・地質調査・設計 H25.11 築造工事 H25.12 用地取得	
																	26		10,697		H27.2 築造工事完了	
																	27		0			
																	28					
																	累計	88,654	0	63,217	0	
67	D	-	1	-	5	-	道路事業(高 台接続道路)	歌津地区 (伊里前 中学校 上)	町	町	直接	継続	251,277	24	~	28	23					
																	24	43,692	0	-		
																	25	131,700	161,765	-	H25.7 測量・地質調査・設計 H25.11 築造工事、用地取得	
																	26		2,505	-	0	
																	27	14,372	27,380			
																	28					
																	累計	189,764	0	191,650	0	
68	D	-	1	-	6	-	道路事業(高 台接続道路)	歌津地区 (伊里前 柞沢)	町	町	直接	継続	382,397	24	~	28	23					
																	24	34,650	0	-		
																	25	171,000	203,189	-	H25.7 測量・地質調査・設計 H25.11 築造工事、用地取得	
																	26		3,927	-	0	
																	27	87,689	1,430	46,776		H28.1 築造工事完了
																	28					
																	累計	293,339	1,430	253,892	0	

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
69	D	-	1	-	7	-	道路事業(高 台接続道路)	歌津地区 (寄木・葦 の浜)	町	町	直接	継続	341,220	24	~	28	23					
																	24	73,665	0	-		
																	25	182,250	20,314	-	H25.5 測量・地質調査・設計	
																	26		160,628	-	H26.7 測量・地質調査・設計完了 H26.7 築造工事	
																	27		30,608	-	H27.9 築造工事完了	
																	28					
																	累計	255,915	0	211,550	0	
70	D	-	1	-	8	-	道路事業(高 台接続道路)	志津川地 区(清水)	町	町	直接	継続	269,090	24	~	28	23					
																	24	17,017	0	-		
																	25	184,800	143,130	-	H25.7 測量・地質調査・設計 H25.11 築造工事 H26.1 用地取得	
																	26		13,639	-	H27.3 築造費変更	
																	27		▲ 20,225	-	H28.3 築造工事完了	
																	28					
																	累計	201,817	0	136,544	0	
71	D	-	1	-	9	-	道路事業(高 台接続道路)	戸倉地区 (波伝谷 松崎)	町	町	直接	継続	40,926	24	~	28	23					
																	24	5,044	0	-		
																	25	25,650	29,334	-	H25.7 測量・地質調査・設計 H25.11 築造工事、用地取得	
																	26		▲ 11,690	-	H26.12 築造工事完了	
																	27		0	-		
																	28					
																	累計	30,694	0	17,644	0	
72	D	-	1	-	10	-	道路事業(高 台接続道路)	戸倉地区 (長清水)	町	町	直接	継続	464,420	24	~	28	23					
																	24	42,114	0	-		
																	25	311,790	20,535	-	H25.7 測量・地質調査・設計 H25.12 築造工事、用地取得	
																	26		616	-		
																	27		▲ 5,588	-	H27 築造工事完了	
																	28					
																	累計	353,904	▲ 5,588	37,609	0	
73	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅 整備事業(志 津川中央地 区)	志津川中 央地区	町	町	直接	継続	5,273,090	24	~	29	23				H24.7~H25.3 志津川地区基本計画策定業務(整備戸数175戸)	
																	24	16,485	0	-		
																	25	21,728	365,864	-	H25.5 志津川地区基本計画策定業務(変更後→整備戸数155戸)	
																	26	135,187	161,556	-	H26.9 志津川中央地区整備業務実施契約	
																	27	2,256,935	4,057,517	-	H27 設計・建築工事	
																	28	2,183,617				
																	累計	4,613,952	0	4,584,937	0	
74	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅 整備事業(志 津川西地区)	志津川西 地区	町	町	直接	継続	3,405,557	24	~	28	23				H24.7~H25.3 志津川地区基本計画策定業務(整備戸数135戸)	
																	24	44,235	0	-		
																	25	442,797	379,954	-	H25.5 志津川地区基本計画策定業務(変更後→整備戸数90戸)	
																	26	2,492,829	2,082,130	-	H26.6 設計業務発注 H27.3 設計業務完了	
																	27		142,695	-	H27.7 第2街区(戸建住宅)譲渡契約	
																	28					
																	累計	2,979,861	0	2,604,779	0	

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
75	D-4-6-	災害公営住宅 整備事業(伊 里前地区)	伊里前地区	町	町	直接	継続	2,057,519	24 ~ 28	23					H25.2 造成設計
										24	51,926		12,219	-	
										25	373,533		1,423,457	-	H25.5 建築設計、H25.10 用地補償費、H25.11 造成工事費 (整備戸数60戸)、H26.2 建築工事費
										26	687,433		190,627		H25 契約額変更 H26.6 災害公営住宅整備業務変更契約(増) H27.3 土地測量調査等契約(増) H27.2 木造災害公営住宅譲渡契約
										27	687,433		▲ 115,774		H27.11 建築工事(集合60戸)(-41,513千円)[最終 1,357,336 千円] H27.12 建築工事(戸建10戸)(-4,546千円)[最終 213,168千 円] H28.3 造成工事完成(-86,253千円)[最終 110,997千円]
										28 累計	1,800,325	0	1,510,529	0	
76	D-4-7-	災害公営住宅 整備事業(戸 倉地区)	戸倉地区	町	町	直接	継続	2,799,947	24 ~ 28	23					H25.2 造成設計
										24	25,054		15,508	-	
										25	526,157		430,601	-	H25.7 建築設計 H25.12 造成工事費(整備戸数85戸から80戸に変更)
										26	773,981		1,945,383		H26.7 災害公営住宅整備業務変更契約(増) H27.3 土地測量調査等契約(増) H27.2 木造災害公営住宅譲渡契約
										27	1,124,759		▲ 163,635		H28.1 建築工事(集合70戸)(-114,310千円)[最終 1,889,449 千円] H27.12 建築工事(戸建10戸)(-5,198千円)[最終 213,616千 円] H28.3 造成工事完成(-67,503千円)[最終 404,759千円]
										28 累計	2,449,951	0	2,227,857	0	
77	D-23-16-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	歌津地区 (泊浜)	町	町	直接	継続	464,040	24 ~ 28	23					整備戸数8戸
										24	168,472		0	-	
										25	145,162		200,710	-	H25.6 移転元地買取 H25.10 用地補償費 H25.11 造成工事 H26.8 移転費助成
										26	66,150		6,795	-	H26.11 造成工事完了 H27.3 住宅建設等助成 H27.3 分譲価格控除
										27			16,179		H27 住宅建設等助成、移転助成費
										28 累計	379,784	0	223,684	0	
78	D-23-17-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	歌津地区 (館浜)	町	町	直接	継続	688,335	24 ~ 28	23					整備戸数20戸
										24	97,088		0	-	
										25	252,262		460,513	-	H25.6 移転元地買取 H25.10 用地補償費 H25.11 造成工事 整備戸数19戸に変更
										26	182,275		37,482	-	H26.11 移転費助成 H27.1 造成工事完了
										27	70,666		32,547		H27 住宅建設等助成、移転助成費
										28 累計	602,291	0	530,542	0	

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
79	D	-	23	-	18	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	歌津地区 (伊里前)	町	町	直接	継続	4,768,784	24	~	29	23					整備戸数 枳沢:59戸, 中学校上:56戸
																	24	843,294		0		
																	25	2,737,086		2,998,758	-	H25.5 移転元地買取 H25.10 用地補償費 H25.11 造成工事
																	26	506,186		133,720	-	H27.3 住宅建設等助成、移転費助成
																	27			369,043	-	H27 住宅建設等助成、移転助成費
																	28					
																	累計	4,086,566	0	3,501,521	0	
80	D	-	23	-	19	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	志津川地 区(西田・ 細浦)	町	町	直接	継続	531,819	24	~	28	23					整備戸数 19戸
																	24	114,711		0		
																	25	279,702		380,634	-	H25.4 移転元地買取 H25.8 造成工事、用地補償費
																	26	64,512		▲ 65,756	-	H26.9 契約変更 H26.9 造成工事完了 H27.3 住宅建設等助成、移転費助成 H27.3 分譲価格控除
																	27			62,828	-	H27 住宅建設等助成、移転助成費
																	28					
																	累計	458,925	0	377,706	0	
81	D	-	23	-	20	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	志津川地 区(平磯)	町	町	直接	継続	267,364	24	~	28	23					整備戸数6戸
																	24	71,456		0		
																	25	117,075		132,418	-	H25.5 用地補償費、移転元地買取 H25.6 造成工事
																	26	27,006		19,647	-	H26.1 造成工事完了 H26.6 住宅建設等助成 H27.3 移転費助成 H27.3 分譲価格控除
																	27			784		
																	28					
																	累計	215,537	0	152,849	0	
82	D	-	23	-	21	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	戸倉地区 (戸倉)	町	町	直接	継続	5,443,102	24	~	29	23					整備戸数 西戸:8戸, 戸倉92戸
																	24	1,287,774		0		
																	25	2,803,675		2,963,426	-	H25.4 移転元地買取 H25.12 造成工事
																	26			168,434	-	整備戸数 西戸:7戸, 戸倉95戸に変更 H27.3 造成工事完了(西戸)
																	27			58,721	-	H28.3 造成工事完了
																	28					
																	累計	4,091,449	0	3,190,581	0	
83	D	-	23	-	22	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	戸倉地区 (波伝谷)	町	町	直接	継続	1,441,221	24	~	28	23					整備戸数 松崎:19戸, 波伝谷13戸
																	24	250,495		0		
																	25	796,425		593,767	-	H25.6 移転元地買取 H25.10 用地補償費 H25.11 造成工事
																	26	71,382		▲ 51,770	-	H26.11 造成工事完了(波伝谷) H26.12 造成工事完了(松崎) H27.3 住宅建設等助成 H27.3 分譲価格控除
																	27			92,559	-	H27 住宅建設等助成、移転助成費
																	28					
																	累計	1,118,302	0	634,556	0	

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27	28								累計										
87	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 整備事業(柝 沢地区)	柝沢地区	町	町	直接	完了	618,701	25	26	23					(整備戸数20戸)			
														24										
														25	117,483		522,425	-	H25.4 用地測量 H25.11 用地補償費 H25.11 公募買取費					
														26	423,879		▲ 3,954	22,891	H27.1 完成 H27.2 入居開始 H26 確定契約に基づいて精算					
														27										
														28										
累計	541,362	0	518,471	22,891																				
88	D	-	17	-	3	-	被災市街地復 興土地区画整 理事業(都市 再生区画整理 事業)	志津川地 区	町	町	直接	継続	4,101,000	25	30	23								
														24										
														25	1,230,300		1,153,350	-	H25.11 造成工事					
														26			▲ 346,500							
														27			275,460	0						
														28										
累計	1,230,300	0	1,082,310	0																				
89	◆	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 駐車場整備事 業(入谷地区)	入谷地区	町	町	直接	完了	10,480	25	26	23							
															24									
															25	8,384		0	-					
															26			6,197	2,187	H26 確定契約に基づいて精算				
															27									
															28									
累計	8,384	0	6,197	2,187																				
90	◆	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 駐車場整備事 業(名足地区)	名足地区	町	町	直接	完了	7,205	25	26	23							
															24									
															25	5,764		0	-					
															26			4,888	876	H26 確定契約に基づいて精算				
															27									
															28									
累計	5,764	0	4,888	876																				
91	D	-	1	-	8	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)清水 浜志津川 港線(志 津川)	県	県	直接	継続	1,695,000	25	28	23	0	0	-					
														24			0	0	-					
														25	364,250		335,127	-	25年6月詳細設計契約。26年3月工事契約。					
														26	310,000		339,123	-	26年3月橋梁下部工工事契約。26年9月道路改良工事契約。					
														27	639,375		11,957		27年12月旧橋撤去工事契約。28年3月橋梁取付護岸工事契約。					
														28										
累計	1,313,625	0	686,207	0																				
92	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効 果促進事業 (県分)	県			継続	850,692	25	32	23								
														24										
														25	680,553		5,160							
														26			664							
														27			21,773							
														28										
累計	680,553	0	27,597	0																				

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27	28								累計											
98	◆	D	-	4	-	6	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(伊里前地 区)	伊里前地 区	町	町	直接	完了	17,444	27	~	27							
																				13,955		11,560	2,395	集合住宅(50戸)、戸建住宅(10戸)	
																			累計	13,955	0	11,560	2,395		
99	◆	D	-	4	-	8	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(柘沢地区)	柘沢地区	町	町	直接	完了	4,672	26	~	26							
																				3,737		2,696	1,041	H26 確定契約に基づいて精算	
																			累計	3,737	0	2,696	1,041		
121	◆	D	-	4	-	7	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(戸倉地区)	戸倉地区	町	町	直接	完了	22,784	27	~	27							
																				18,226		15,245	2,981	集合住宅(70戸)、戸建住宅(10戸)	
																			累計	18,226	0	15,245	2,981		
135		D	-	22	-	1	-		都市公園事業 (八幡側右岸 地区)	志津川地 区	町	町	直接	継続	392,308	26	~	30							
																				10,875		21,750		H27.1 調査設計費発注	
																			累計	50,435	0	21,750	0	H27.9 調査設計完了	
136	◆	D	-	23	-	1	-	2	メモリアルゾ ン整備事業	志津川地 区	町	町	直接	継続	554,362	26	~	30							
																				11,600		23,200		H27.1 調査設計費発注	
																			累計	221,997	0	23,200	0	H27.9 調査設計完了	
139		D	-	5	-	1	-		災害公営住宅 家賃低廉化事 業	志津川・ 歌津・戸 倉・入谷 地区	町	町	直接	継続	4,089,406	26	~	32							
																				51,249		50,913		H26.8入谷・名足地区、H27. 2柘沢地区公営住宅完成入居開始	
																			累計	539,420	0	170,052	0	H28.2伊里前地区、H28.3戸倉地区公営住宅完成入居開始	
140		D	-	6	-	1	-		東日本大震災 特別家賃低減 事業	志津川・ 歌津・戸 倉・入谷 地区	町	町	直接	継続	475,763	26	~	32							
																				5,132		5,084		H26.8入谷・名足地区、H27. 2柘沢地区公営住宅完成入居開始	
																			累計	54,104	0	17,095	0	H28.2伊里前地区、H28.3戸倉地区公営住宅完成入居開始	

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	28								29								
148	D	-	4	-	9	-	高齢者生活支援施設等整備事業(志津川東地区)	志津川地区	町	民間	直接	継続	260,582	27	~	29						
																	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27	13,767		6,204		H27.10 民間企業と協定の締結
																	28	59,088				
累計	72,855	0	6,204	0																		
149	D	-	22	-	2	-	都市公園事業(八幡側右岸地区)用地取得	志津川地区	町	町	直接	継続	360,784	27	~	28						
																	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27	120,261		5,999	0	H27.3 基本計画策定契約(UR)
																	28	120,261				
累計	240,522	0	5,999	0																		
151	D	-	22	-	1	-	防災公園案内板整備事業	志津川地区	町	町	直接	継続	11,186	28	~	29						
																	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28	894				
累計	894	0	0	0																		
(注)													都道府県 交付分	各年度 別合計	23	37,200	0	0	0			
	24	1,499,853	0	113,262	0																	
	25	3,097,778	0	701,886	0																	
	26	1,422,125	0	3,413,666	7,497																	
	27	2,775,275	0	228,057	0																	
	28	0	0	0	0																	
	11,368,196	都道府県交付分 計	8,832,231	0	4,456,871	7,497																
	市町村 交付分	各年度 別合計	23	1,375	0	1,365	0															
			24	21,225,192	0	5,368,520	8															
			25	28,192,677	0	41,998,599	110,901															
26			15,855,827	0	9,995,581	135,297																
27			11,800,633	0	12,790,594	5,376																
116,403,597	市町村交付分 計	86,707,509	0	70,154,658	251,582																	
127,771,793	合計	95,539,740	0	74,611,529	259,079																	

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

(様式2E)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	24	25	26	27	28																
61	E	-	1	-	1	低炭素社会対 応型浄化槽等 集中導入事業	志津川・ 歌津・戸 倉地区	町	町	直接	継続	556,996	24	~	30	23					H24.10~H25.3 28基
																24	28,566		9,414	-	H25.4~H26.3 107基
																25	62,100		33,152	-	H26.4~H27.3 121基
																26	0		37,046		H27.4~H28.3 240基
																27	86,967		69,627		
																28	141,063				
																累計	318,696	0	149,239	0	
(注)																					
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																					
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																					
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																					
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																					
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																					
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																					
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。																					
8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。																					
												都道府 県 交付分	各年度 別 合計	23	0	0	0	0			
														24	0	0	0	0			
														25	0	0	0	0			
														26	0	0	0	0			
														27	0	0	0	0			
														28	0	0	0	0			
												0	都道府県交付分 計		0	0	0	0			
												市町村 交付分	各年度 別 合計	23	0	0	0	0			
														24	28,566	0	9,414	0			
														25	62,100	0	33,152	0			
														26	0	0	37,046	0			
														27	86,967	0	69,627	0			
														28	141,063	0	0	0			
												556,996	市町村交付分 計		318,696	0	149,239	0			
												556,996	合計		318,696	0	149,239	0			