

(様式1)

東松島市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

東松島市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	1,047,731	0
24	28,652,895	27,976,207	
25	40,375,608	21,566,915	
26	22,875,733	15,066,296	
27	30,715,485	35,213,053	
28	8,874,589	0	
合計		132,542,041	99,822,471

<参考>	東松島市東日本大震災 復興交付金基金残高	東松島市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	東松島市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	47,526,000	8,965	85,025,006

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	37,500	0
24	2,070,476	768,538	
25	4,370,617	2,178,644	
26	5,184,125	2,708,964	
27	6,569,632	2,003,229	
28	1,712,640	0	
合計		19,944,990	7,659,375

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

東松島市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6																
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	野蒜地区 外市内遺跡	市	市	直接	継続	57,852	24	~	32	23				24年4月~確認調査等実施中(H24年中、26件)	
																	24	16,310		5,318		
																	25	7,575		12,685	-	
																	26	10,052	9,451	8,663	-	
																	27				-	
																	28				-	
累計	33,937	9,451	26,666	0																		
12	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	東松島市 全域	県	県	直接	継続	8,703	24	~	28	23					
																	24	12,040		9	-	
																	25		▲ 5,513	0	-	
																	26			4	-	
																	27			33	-	
																	28				-	
累計	12,040	▲ 5,513	46	0																		
37	A	-	1	-	1	-	公立学校施設整備費国庫負担事業(矢本第二中学校屋内運動場建替)	赤井南地区	市	市	直接	完了	171,754	24	~	25	23				24年11月 工事発注。	
																	24	182,217		128,817	-	
																	25			0	-	
																	26		▲ 39,607	0	-	
																	27				13,793	
																	28					
累計	182,217	▲ 39,607	128,817	13,793																		
38	◆	A	-	4	-	1	埋蔵文化財収蔵施設整備事業	宮戸地区 奥松島縄文村歴史資料館	市	市	直接	完了	57,713	24	~	25	23				24年11月 実施設計契約済。25年3月実施設計完了。	
																	24	46,190		2,436	-	
																	25			42,593	-	
																	26			0	1,161	
																	27					
																	28					
累計	46,190	0	45,029	1,161																		
85	A	-	1	-	2	-	公立学校施設整備費国庫負担事業(野蒜・宮戸統合小学校校舎等整備事業)	野蒜地区	市	市	直接	継続	105,440	26	~	28	23					
																	24					
																	25			0	-	
																	26	23,393	30,156	22,116	-	
																	27			30,156		
																	28					
累計	23,393	30,156	52,272	0																		
86	◆	A	-	1	-	2	-	学校就学環境整備事業(野蒜・宮戸統合小学校実施設計事業(造成))	野蒜地区	市	市	直接	完了	16,036	26	~	26	23				
																		24				
																		25			0	-
																		26	12,828		12,128	700
																		27				
																		28				
累計	12,828	0	12,128	700																		
87	A	-	1	-	3	-	公立学校施設整備費国庫負担事業(鳴瀬未来中学校校舎等整備事業)	野蒜地区	市	市	直接	継続	439,061	26	~	28	23					
																	24					
																	25			0	-	
																	26	71,253		7,633	-	
																	27	16,794	63,261	75,446	4,969	
																	28	241,247				
累計	329,294	63,261	83,079	4,969																		

(様式2A)

東松島市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
88	◆ A - 1 - 3 - 1	学校就学環境整備事業(鳴瀬未来中学校地質調査事業)	野蒜地区	市	市	直接	完了	22,335	26 ~ 26	23					H26年5月契約済み。平成27年3月完了。	
										24						
										25			0	-		
										26	29,585		17,868	11,717		
										27						
										28						
										累計	29,585	0	17,868	11,717		
89	A - 2 - 1 - 1	学校施設環境改善事業(鳴瀬未来中学校武道館整備事業)	野蒜地区	市	市	直接	継続	149,198	26 ~ 28	23					H26年5月契約済み。平成27年5月完了予定。建築工事継続中 ~ H29.7月	
										24						
										25			0	-		
										26	12,188		1,468	-		
										27	13,657	10,883	21,632	2,908		
										28	73,620					
										累計	99,465	10,883	23,100	2,908		
96	◆ A - 1 - 2 - 2	公立学校施設整備費国庫負担事業(野蒜・宮戸統合小学校校舎等整備事業(用地取得))	野蒜地区	市	市	直接	完了	31,248	26 ~ 26	23					H27年3月完了	
										24						
										25						
										26	24,998		17,249	7,749		
										27						
										28						
										累計	24,998	0	17,249	7,749		
97	◆ A - 1 - 3 - 2	公立学校施設整備費国庫負担事業(鳴瀬未来中学校校舎等整備事業(用地取得))	野蒜地区	市	市	直接	完了	15,903	26 ~ 26	23					H27年3月完了	
										24						
										25						
										26	12,722		12,682	40		
										27						
										28						
										累計	12,722	0	12,682	40		
98	◆ A - 1 - 3 - 3	公立学校施設整備費国庫負担事業(鳴瀬未来中学校校舎等整備事業(用地造成))	野蒜地区	市	市	直接	完了	268,614	26 ~ 27	23					平成27年3月契約。継続中。	
										24						
										25						
										26	61,397		47,745	13,652		
										27	153,493		47,745	105,748		
										28						
										累計	214,890	0	95,490	119,400		
(注)										23	0	0	0	0	/	
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。										24	12,040	0	9	0		
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。										25	0	▲ 5,513	0	0		
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。										26	0	0	4	0		
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。										27	0	0	33	0		
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。										28	0	0	0	0		
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。										8,703	都道府県交付分 計	12,040	▲ 5,513	46		0
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。										23	0	0	0	0		
8「市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業」の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。										24	244,717	0	136,571	0		
										25	7,575	0	55,278	0		
										26	259,416	0	147,552	35,019		
										27	183,944	74,144	174,979	127,418		
										28	314,867	0	0	0		
										1,335,154	市町村交付分 計	1,009,519	74,144	514,380		162,437
										1,343,857	合計	1,021,559	68,631	514,426		162,437

(様式2C)

東松島市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
13	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 整備実施計画)	(東松島 市) 大曲地区	県	県	直接	完了	1,050	24 ~ 24	23						24年12月、基本計画策定業務発注。25年3月、完成。
															24	2,300		1,050	0		
															25						
															26		▲ 1,250				
															27						
															28						
															累計	2,300	▲ 1,250	1,050	0		
14	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(東松島 市) 大曲地区	県	県	直接	継続	2,340,400	23 ~ 30	23	37,500			0	- 24年6月、工事測量設計等業務発注。24年11月、高度化支援業	
															24	301,425		202,041		- 務発注。	
															25	720,675		328,952		- 25年8,10月区画整理工事発注。25年7,8月工事測量業務発注。	
															26	296,925	▲ 156,737	289,910		- 26年11月、27年1月区画整理工契約。26年7月測量設計業務契	
															27					- 約。26年6月高度化支援契約	
															28			88,466		- 27年6月地下水等調査業務契約。	
															累計	1,356,525	▲ 156,737	909,369	0		
15	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 整備実施計画)	(東松島 市) 西矢本地区	県	県	直接	完了	924	24 ~ 24	23					24年6月、基本計画策定業務発注。24年8月、完成。	
															24	1,200		924	0		
															25						
															26		▲ 276				
															27						
															28						
															累計	1,200	▲ 276	924	0		
16	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(東松島 市) 西矢本地区	県	県	直接	継続	3,740,280	24 ~ 32	23					24年9月、測量設計・工事発注。	
															24	121,500		54,736		-	
															25	966,000		920,958		- 25年6月、工事発注。	
															26	1,416,000	▲ 282,540	501,744		- 26年7月、工事発注。	
															27			262,070		- 27年10月、区画整理工事契約。28年2月、暗渠排水工事契約。	
															28	114,750					
															累計	2,618,250	▲ 282,540	1,739,508	0		
17	C	-	1	-	5	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地防災事業)	(東松島 市) 洲崎地区	県	県	直接	完了	330,000	24 ~ 26	23					24年10月、排水機場建屋工事発注。	
															24	159,000		136,943		- 24年12月、排水機場機械設備工事発注。	
															25	82,500		69,655		- 25年3月、排水機場機械設備完成・稼働開始	
															26	13,500	▲ 7,500	6,000		- 26年10月、排水機場付帯工事発注。	
															27						
															28						
															累計	255,000	▲ 7,500	212,598	34,902		
18	◆ C	-	9	-	1	-	木質バイオマ ス施設等調査	野蒜地区	市	市	直接	完了	27,757	24 ~ 25	23					24年12月、導入可能性調査支援業務委託発注。25年3月完了	
															24	24,000		1,416		- 25年4月 導入可能性調査業務委託発注予定。	
															25			20,790		- 25年4月 導入可能性調査業務委託発注。	
															26		▲ 1,794	0		- 25年10月 導入可能性調査業務委託完了。	
															27						
															28						
															累計	24,000	▲ 1,794	22,206	0		

(様式2C)

東松島市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
32	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業	宮戸・東 名地区漁 港施設用 地	県	市	間接	完了	98,800	24 ~ 25	23					24年7月、測量設計・工事発注。	
															24	74,100		64,575	-		
															25			7,973	-	26年3月、完了。	
															26			0	1,552		
															27						
															28						
															累計	74,100	0	72,548	1,552		
51	◆	C	-	4	-	1	1	大曲地区農業 復興総合支 援事業	大曲地区	市	市	直接	廃止	0	24 ~ 25	23					
																24	1,960		0	0	
																25					
																26		▲ 1,960			
																27					
																28					
																累計	1,960	▲ 1,960	0	0	
52	◆	C	-	4	-	2	1	野蒜地区農業 復興総合支 援事業	野蒜地区	市	市	直接	廃止	0	24 ~ 24	23					
																24	726		0	0	
																25					
																26		▲ 726			
																27					
																28					
																累計	726	▲ 726	0	0	
53	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能 強化事業(直 接補助分)	宮戸・東 名・浜市 地区漁港 施設用地	市	市	直接	継続	380,405	25 ~ 27	23						
															24						
															25	189,750		16,848	-	25年8月大浜・浜市地区測量設計・25年12月浜市地区工事発注。	
															26	109,380	▲ 13,826	180,893	-	H26年5月大浜地区工事発注。H26年9月室浜3地区工事発注。	
															27			▲ 5,273			
															28						
															累計	299,130	▲ 13,826	192,468	0		
65	C	-	4	-	1	-	大曲地区農業 復興総合支 援事業	大曲地区	県	市	間接	完了	1,106,951	24 ~ 27	23				25年2月、農業用機械発注。25年3月、基本設計・実施設計発注。		
															24	176,592		31,893	-		
															25	653,621		564,865	-	25年9月～、造成工事・建設工事発注。25年5月～、測量業務発注。25年6月、地質調査発注。25年7月～農業用機械発注。	
															26			156,368	-	26年7月～、農業用機械発注。26年7月～、本体工事発注。26年4月～、工事監理発注。	
															27				77,087		
															28						
															累計	830,213	0	753,126	77,087		
66	C	-	4	-	2	-	野蒜地区農業 復興総合支 援事業	野蒜地区	県	市	間接	完了	28,093	24 ~ 24	23				25年2月、農業用機械発注。		
															24	21,069		16,349	-		
															25			0	4,720		
															26						
															27						
															28						
															累計	21,069	0	16,349	4,720		

(様式2C)

東松島市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
67	C	-	1	-	6	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 整備実施計画)	中区地区	県	県	直接	廃止	0	25 ~ 25	23			0	-	未執行。
															24			0	-	
															25	4,000	▲ 4,000	0	0	
															26					
															27					
															28					
															累計	4,000	▲ 4,000	0	0	
68	C	-	1	-	7	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 整備実施計画)	洲崎地区	県	県	直接	完了	10,872	25 ~ 26	23			0	-	25年事業計画書作成業務発注
															24			0	-	
															25	11,000	▲ 128	10,368	-	
															26			504	0	
															27					
															28					
															累計	11,000	▲ 128	10,872	0	
69	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災 機能強化事業	東松島地区	市	市	直接	継続	1,678,978	25 ~ 28	23				-	H25年6月設計業務発注、H26年2月一部工事発注 H26年5月工事随時発注。
															24					
															25	998,250		235,457	-	
															26			549,320	-	
															27	28,240		78,689		
															28	232,743				
															累計	1,259,233	0	863,466	0	
72	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業		市			継続	335,794	25 ~ 32	23				-	H25年10月水管渠工事発注、平成25年5月工事監理業務発注 平成25年8月東名地区基本計画業務発注 平成27年7月水管渠工事発注 平成27年12月実施設計業務発注
															24					
															25	212,960		25,552	-	
															26			4,838	-	
															27	6,024		22,480		
															28	49,651				
															累計	268,635	0	52,870	0	
73	☆	F	-	3	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	県				継続	26,620	25 ~ 32	23				-	
															24					
															25	21,296		0	-	
															26			0	0	
															27					
															28					
															累計	21,296	0	0	0	
78	C	-	4	-	3	-	西矢本地区農 業復興総合支 援事業	西矢本地区	県	市	間接	継続	1,419,820	25 ~ 28	23				-	25年11月～、測量・調査設計発注。26年1月、農業用機械発注。 26年5月～、農業用機械発注。26年9月～、造成工事発注・本体 工事発注。26年10月～、工事監理発注。 27年3月、乾燥機械購入発注(5月契約)。27年9月、格納庫工事 発注。
															24					
															25	277,786		80,868	-	
															26	787,078		795,987	-	
															27			47,004		
															28					
															累計	1,064,864	0	923,859	0	

(様式2C)

東松島市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
83	C	-	4	-	4	宮戸地区農業復興総合支援事業	宮戸地区	県	市	間接	継続	174,862	25 ~ 28	23								
														24								
														25	31,002		8,993		-	26年1月、農業用機械発注。		
														26	10,238		17,666		-	26年8月～、農業用機械発注。27年1月～、測量・地質調査・調査設計発注。		
														27	89,906		28,764		-	27年8月、用地整備工事発注。27年8月、プラント工事発注。27年10月、育苗ハウス工事発注。		
														28								
累計	131,146	0	55,423	0																		
84	C	-	1	-	8	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	奥松島地区	県	県	直接	継続	4,128,100	26 ~ 32	23								
														24								
														25								
														26	761,250	452,431	53,082		-	26年11月、実施設計発注		
														27			898,781		-	27年7・8月、区画整理工事契約。		
														28	1,180,059							
累計	1,941,309	452,431	951,863	0																		
99	C	-	4	-	5	洲崎・東名地区農業復興総合支援事業	洲崎・東名地区	県	市	間接	継続	845,852	26 ~ 28	23								
														24								
														25								
														26	19,359		19,051		-	27年1月～測量・地質調査・調査設計発注。		
														27	615,030		469,003		-	27年8月、用地整備工事発注。27年8月、プラント工事発注。27年10月、育苗ハウス工事発注。28年2月、農業用施設棟工事発注。		
														28								
累計	634,389	0	488,054	0																		
100	C	-	7	-	1	水産業共同利用施設復興整備事業	宮戸地区	市	市	直接	継続	105,230	26 ~ 27	23								
														24								
														25								
														26	9,963	18,306	2,154		-	H26年12月調査測量設計発注		
														27	50,652		61,493		-	H27年6月工事発注		
														28								
累計	60,615	18,306	63,647	0																		
109	◆C	-	6	-	2	1	浜市漁港状況調査事業	浜市地区	市	市	直接	継続	36,699	27 ~ 27	23							
															24							
															25							
															26							
															27	29,359		28,512				
															28							
累計	29,359	0	28,512	0																		
111	C	-	2	-	1	農山漁村活性化プロジェクト支援(復興対策)事業	宮戸地区	市	市	直接	継続	381,228	27 ~ 28	23								
														24								
														25								
														26								
														27	124,754		121,510					
														28	161,166							
累計	285,920	0	121,510	0																		

(様式2C)

東松島市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	1	2	3	4	5	6																			
114	◆	C	-	2	-	1	1	農山漁村活性化プロジェクト支援(復興対策)事業(農林水産体験施設)	宮戸地区	市	市	直接	継続	266,339	27	~	28	23							
																		24							
																		25							
																		26							
																		27	85,228		213,070				
																		28	127,842						
																		累計	213,070	0	213,070	0			
H28年3月3日建築工事請負契約締結済																									
117	◆	C	-	6	-	2	2	大浜漁港静穏度対策検討調査事業	大浜地区	市	市	直接	継続	13,382	28	~	28	23							
																		24							
																		25							
																		26							
																		27							
																		28	10,705						
																		累計	10,705	0	0	0			
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																									
																			都道府県 交付分	各年度 別合計	23	37,500	0	0	0
																					24	857,186	0	508,511	0
																					25	2,767,880	▲ 4,128	1,992,632	4,720
																					26	3,304,350	4,128	1,840,312	1,552
																					27	704,936	0	1,794,088	111,989
																			28	1,294,809	0	0	0		
																			14,252,624	都道府県交付分 計	8,966,661	0	6,135,543	118,261	
																			市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
																					24	26,686	0	1,416	0
25	1,400,960	0	298,647	0																					
26	119,343	0	737,205	0																					
27	324,257	0	520,481	0																					
28	582,107	0	0	0																					
3,225,812	市町村交付分 計	2,453,353	0	1,557,749	0																				
17,478,436	合計	11,420,014	0	7,693,292	118,261																				



(様式2D)

## 東松島市

## 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(矢 本東保育所移 転跡地)	矢本東保 育所移転 跡地	市	市	直接	完了	472,104	24 ~ 26	23					集合(RC造) 2階建 20戸 実施設計中(県委託:H24.9~
															24	30,808		413,089		-H25.7まで)
															25	315,039	54,119	0	-H25.9建築工事着手(県委託事業:H25.9~H26.10まで)	
															26		13,123	0	0H27.1入居 管理開始	
															27					
															28					
															累計	345,847	67,242	413,089	0	
3	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(鳴 瀬給食セン ター跡地)	鳴瀬給食 センター 跡地	市	市	直接	完了	466,828	23 ~ 25	23	28,481		0	-集合(RC造) 3~5階建 21戸 実施設計(H24.2~H24.12)	
															24	311,338		407,088	0建築工事着手(県委託:H24.12~H26.3まで)	
															25		68,655	0	0H26.3.24 建築工事完了(県委託事業)	
															26			0	0H26.4 入居 管理開始	
															27				1,386	
															28					
															累計	339,819	68,655	407,088	1,386	
4	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業(小 野駅前土地区 画整理地内)	小野駅前 土地区画 整理地内	市	市	直接	完了	380,662	24 ~ 25	23			333,078	H24.8用地取得済み。戸建23戸民間買取事業(H25.2協定締	
															24	85,173			-結:実施設計着手、H25.7工事着手)	
															25	365,373		0	0H26.3.24 築工事完了(民間買取事業)	
															26		▲117,468		H26.4 入居 管理開始	
															27					
															28					
															累計	450,546	▲117,468	333,078	0	
5	D	-	13	-	1	-	がけ地近接等 危険住宅移転 事業	野蒜地区、 大曲浜地 区、浜須賀 地区、立沼 地区、浜市 牛網地区、 宮戸地区	市	市	直接	継続	950,000	24 ~ 30	23			236,860	24年7月申請受付開始。	
															24	375,000			-24年度の補助申請数 173件	
															25	150,000		200,277	-25年度の補助申請数 127件	
															26	70,500		102,511	-26年度の補助申請数 60件	
															27		28,500	58,251	-27年度の補助申請数 45件	
															28	69,525				
															累計	665,025	28,500	597,899	0	
6	D	-	17	-	1	-	野蒜北部丘陵 地区都市再生 事業計画作成 事業	野蒜北部 丘陵地区 (新市街地)	市	市	直接	完了	486,510	23 ~ 25	23	665,250		0	-24年6月 調査測量設計業務発注。	
															24			364,883	-	
															25			0	0H24より繰越。H25.12完成。	
															26		▲300,367	0		
															27					
															28					
															累計	665,250	▲300,367	364,883	0	
7	D	-	17	-	2	-	東矢本地区都 市再生事業計 画作成事業	東矢本 地区(新市街 地)	市	市	直接	完了	278,677	23 ~ 25	23	257,250		0	-24年6月 調査測量設計業務発注。	
															24			195,524	-	
															25			0		
															26		▲48,242	0		
															27					
															28					
															累計	257,250	▲48,242	195,524	13,484	
8	D	-	21	-	1	-	下水道事業 (汚水) 52.1ha	野蒜北部 丘陵地区	市	市	直接	継続	215,948	24 ~ 28	23			7,088	24年7月実施設計業務発注、3月完了。	
															24	58,500			-	
															25	1,049,625		0	-	
															26			154,875	-26年7月工事発注。	
															27		▲946,163	0		
															28					
															累計	1,108,125	▲946,163	161,963	0	



(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
23	D	-	20	-	2	-	都市防災推進事業(復興まちづくり計画策定支援)	大塩、赤井、大曲、矢本、小松、小野、牛網、浜市、野蒜、東名、宮戸地区	市	市	直接	完了	169,561	24 ~ 25	23					(A)事業:24年8月契約済み。H26年3月業務完了。 (B)事業:24年9月~12月に事業化詳細調査の4業務を発注。25年3月に24年度分事業終了。		
															24	66,827		78,633		(B)事業:25年4月に事業化詳細調査の4業務を発注。26年3月に25年度分事業終了。		
															25	64,464		37,359		(B)事業:26年4月に事業化詳細調査の2業務を発注。26年9月に26年度分事業終了。		
															26		▲ 4,121	11,178				
															27							
															28 累計	131,291	▲ 4,121	127,170	0			
24	◆	D	-	20	-	2	-	1	都市防災推進事業(防災行政無線施設整備)	大塩、赤井、大曲、矢本、小松、小野、牛網、浜市、野蒜、東名、宮戸地区	市	市	直接	完了	103,370	24 ~ 27	23				24年6月子局増設工事実施設計契約、25年3月工事完了。24年7月子局停電時電源確保工事実施設計契約、25年3月工事契約(工期:25年3月~26年3月、支払予定:26年4月)。	
																	24	109,441		82,238		
																	25			432		26 戸別受信機ダイポールアンテナ等整備4件(25年6月2件、7月1件、10月1件)。
																	26		▲ 26,745	0		
																	27					
																	28 累計	109,441	▲ 26,745	82,670	26	
25	◆	D	-	20	-	2	-	2	都市防災推進事業(復興まちづくり支援施設整備事業)	野蒜地区	市	市	直接	完了	11,025	24 ~ 26	23				野蒜北部丘陵地において公共施設用地を造成後に実施予定。	
																	24	24,000		0		
																	25			8,820		0 整備方針検討業務26年12月発注、26年3月完了
																	26			0		
																	27		▲ 15,180			
																	28 累計	24,000	▲ 15,180	8,820	0	
26	◆	D	-	21	-	1	-	1	下水道事業	大塩、赤井、大曲、矢本、小松、小野、牛網、浜市、野蒜、東名、宮戸地区	市	市	直接	完了	8,400	24 ~ 24	23				24年10月業務継続計画策定業務発注、25年9月完了。	
																	24	8,000		6,720		
																	25			0		
																	26		▲ 1,280	0		
																	27					
																	28 累計	8,000	▲ 1,280	6,720	0	
27	D	-	21	-	3	-	下水道事業(雨水)	赤井地区、五味倉地区、大曲地区	市	市	直接	継続	8,834,412	24 ~ 30	23				24年11月ポンプ場用地買収開始、25年2月完了。25年2月調整池用地買収開始(赤井地区)、25年3月完了。25年4月1日赤井、五味倉排水機場共同工事受委託契約締結。大曲排水機場は25年4月23日締結。			
															24	2,441,250		258,895				
															25	1,725,000		1,309,393		26 26年3月末赤井、五味倉、大曲排水機場建屋完成。26年7月1日稼働予定。26年2月大曲、赤井地区管渠実施設計発注。25年10月調整池用地買収開始(大曲地区)。		
															26			294,013		27 27年3月赤井、五味倉、大曲排水機場共同工事完了。26年8月五味倉地区管渠実施設計発注。27年3月管渠実施設計完了。27年4月調整池用地買収(大曲地区)完了予定。		
															27	2,459,559		1,284,218		28 五味倉排水区管渠工事、大曲排水区調整池工事H27年10月契約。赤井排水区管渠工事H28年2月契約。		
															28 累計	6,625,809	0	3,146,519	0			

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	◆	D	-	21	-	3														
28	◆	D	-	21	-	3	-	1							23 24 25 26 27 28 累計		24,800 0 0 0 0 0 24,800	21,228 0 0 0 0 0 21,228	0 0 0 0 0 0 0	24年7月効率的な事業計画策定業務発注、明許繰越により25年度 - 事業完了予定。 - 25年度繰越 業務委託 9月30日完了。
29	◆	D	-	21	-	3	-	2							23 24 25 26 27 28 累計		12,000 0 0 0 0 0 12,000	362 589 714 169 0 1,834	0 0 0 0 0 0 0	24年6月19日の台風4号による大雨対応。 - 25年8月27日の大雨、同年9月15日の大雨、同年9月16日の台風 18号による大雨、同年10月15日の台風26号による大雨対応。 - 26年10月6日台風18号による大雨、10月13日台風19号による大 雨、10月14日台風19号による大雨対応。 - 27年9月11日台風18号による大雨対応。
30		D	-	22	-	1	-								23 24 25 26 27 28 累計		10,788 0 0 0 0 0 10,788	10,473 0 0 0 0 0 10,473	315 0 0 0 0 0 315	24年8月基本設計業務発注。 - 315 事業計画変更により完了。(☆D-23-2-22で引続き検討)
33		D	-	1	-	1	-								23 24 25 26 27 28 累計		549,475 387,500 688,975 1,034,625 0 2,660,575	14,029 49,612 403,061 ▲ 220,310 0 246,392	0 0 0 0 0 0	24年7月道路詳細設計契約。 - 25年11月軟弱地盤解析契約。25年12月用地測量契約。 - 26年10月道路改良工事契約。
34		D	-	1	-	2	-								23 24 25 26 27 28 累計		582,025 193,750 82,150 1,670,125 0 2,528,050	209,767 74,482 309,274 21,400 0 614,923	0 0 0 0 0 0	24年5月仮橋設計契約。24年6月橋梁予備設計契約。24年8月道 路詳細設計、地質調査契約。24年10月仮橋設置工事契約。 - 25年11月橋梁詳細設計契約。12月用地測量契約。 - 27年3月橋梁下部工事契約及び軟弱地盤解析業務契約。 - 27年12月改良工事契約。28年3月道路修正設計業務契約。
35		D	-	1	-	3	-								23 24 25 26 27 28 累計		69,750 487,475 1,046,250 2,573,000 0 4,176,475	36,222 45,278 104,792 314,407 0 500,699	0 0 0 0 0 0	25年2月、道路測量・道路詳細設計契約。 - 25年12月、道路用地測量・橋梁予備設計業務委託契約。 - 26年4月、用地買収開始。 - 27年6月、橋梁下部工事契約。H28.2道路改良工事契約。

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	★	F	-	2	-	1								-	24							～
36	★	F	-	2	-	1	-	市街地復興効果促進事業	市			継続	16,973,356	24	～	32	23					
																	24	5,180,128		408,019	-	
																	25	2,011,264		350,226	-	
																	26	27,616		552,304	-	
																	27	5,716,858		2,233,994	-	
																	28	642,816				
																	累計	13,578,682	0	3,544,543	0	
39	D	-	1	-	3	-	道路事業 東名・新東名 線整備事業	東名地区	市	市	直接	継続	1,362,000	24	～	29	23					24年11月 道路測量、道路詳細設計契約。
																	24	57,600		17,809	-	
																	25	112,000		5,820	-	
																	26	84,000		2,596	-	
																	27	189,600		184,558	-	
																	28					
																	累計	443,200	0	210,783	0	
40	D	-	2	-	1	-	道路事業(野 蒜北部丘陵地 区)	野蒜北部 丘陵地区	市	市	直接	継続	14,247,860	24	～	28	23					24年10月 URIに区画整理事業として設計から施工までを一体で
																	24	2,793,600		6,348,000	-	
																	25	4,418,400		3,031,600	-	
																	26	2,069,648		701,248	-	
																	27	2,116,640		1,317,440	-	
																	28					
																	累計	11,398,288	0	11,398,288	0	
41	D	-	2	-	2	-	道路事業(東 矢本駅北地 区)	東矢本駅 北地区	市	市	直接	継続	432,000	24	～	28	23					24年12月 URIに区画整理事業として設計から施工までを一体で
																	24	211,200		345,600	-	
																	25	134,400		0	-	
																	26			0	-	
																	27			▲ 62,100	62,100	
																	28					
																	累計	345,600	0	283,500	62,100	
42	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅 整備事業(東 矢本駅北、矢 本西、野蒜 北部丘陵、宮 戸、牛網地区)	東矢本駅 北、矢本 西、野蒜 北部丘陵 、宮戸、 牛網地区	市	市	直接	継続	3,724,877	24	～	27	23					防災集団移転事業、土地区画整理事業にて用地取得済み。
																	24	3,445,526		0	-	
																	25		▲ 124,727	239,973	-	
																	26			749,300	-	
																	27		▲ 61,531	438,717	-	
																	28					
																	累計	3,445,526	▲ 186,258	1,426,990	0	
43	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅 整備事業(赤 井地区)	赤井地区	市	市	直接	完了	3,459,723	24	～	27	23					集合54戸 民間買取事業2者とH25.3協定締結:実施設計着
																	24				-	
																	25	1,564,074		1,028,752	-	
																	26	1,439,075		0	-	
																	27		24,107	1,998,504	0	
																	28					
																	累計	3,003,149	24,107	3,027,256	0	
44	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅 整備事業(小 松谷地区)	小松谷地 地区	市	市	直接	完了	3,496,389	24	～	25	23					集合156戸 民間買取事業とH24.11協定締結:H25.3建築工事
																	24				-	
																	25	3,084,067		3,045,207	14,133	
																	26		▲ 3,714	0		
																	27		▲ 21,013			
																	28					
																	累計	3,084,067	▲ 24,727	3,045,207	14,133	

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
45	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(鳴瀬給食セ ンター跡地)	鳴瀬給食 センター 跡地	市	市	直接	完了	5,142	24	~	25	23				建築工事と一体に整備(県委託:H26.3まで)
																			24	2,160		2,160	-
																			25		1,953	1,953	0
																			26			0	
																			27				
																			28				
																			累計	2,160	1,953	4,113	0
46		D	-	17	-	3	-		被災市街地復 興土地区画整 理事業(野蒜 北部丘陵地 区)	野蒜北部 丘陵地区	市	市	直接	継続	19,978,940	24	~	28	23				24年10月 URIに区画整理事業として設計から施工までを一体で
																			24	6,043,500		10,410,750	-
																			25	3,770,250		2,234,775	-
																			26	2,001,030		606,855	-
																			27	3,169,425		1,731,825	-
																			28				
																			累計	14,984,205	0	14,984,205	0
47		D	-	17	-	4	-		被災市街地復 興土地区画整 理事業(東矢 本駅北地区)	東矢本駅 北地区	市	市	直接	継続	1,681,000	24	~	28	23				24年12月 URIに区画整理事業として設計から施工までを一体で
																			24	1,260,750		1,165,500	-
																			25			0	-
																			26			0	-
																			27			▲ 184,191	279,441
																			28				
																			累計	1,260,750	0	981,309	279,441
48		D	-	20	-	3	-		都市防災推進 事業(復興まち づくり土地利用 計画策定)	大曲浜・ 浜須賀・ 立沼・牛 網浜市・ 野蒜・宮 戸地区	市	市	直接	継続	196,000	24	~	27	23				24年9月基本計画策定発注。24年10月基礎資料作成業務発注。
																			24	147,000		84,074	-
																			25			34,987	-
																			26			11,446	-
																			27			7,297	-
																			28				
																			累計	147,000	0	137,804	0
49		D	-	21	-	4	-		下水道事業 (雨水)	洪抜、野 蒜地区	市	市	直接	継続	14,757,232	24	~	28	23				25年3月基本設計発注。
																			24	170,250		47,434	-
																			25	3,376,500		0	-
																			26	0		2,293,735	-
																			27	4,633,921		5,367,077	-
																			28	2,887,251			
																			累計	11,067,922	0	7,708,246	0
50		D	-	21	-	5	-		下水道事業 (汚水)	小松谷地 地区	市	市	直接	完了	33,357	24	~	25	23				24年11月災害公営住宅への管渠工事を発注、3月完成、4月1日
																			24	27,750		25,018	0
																			25			0	
																			26		▲ 2,732	0	
																			27				
																			28				
																			累計	27,750	▲ 2,732	25,018	0

(様式2D)

## 東松島市

## 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
54	D	-	1	-	4	-	道路事業 台前・亀岡線 整備事業	野蒜地区	市	市	直接	継続	1,261,000	24	~	30	23					25年1月 道路測量、道路詳細設計契約。	
																	24	68,000		26,976	-		
																	25	192,000		6,961	-		
																	26	114,400		7,560	-		
																	27	143,200		111,006	-		
																	28						
累計	517,600	0	152,503	0																			
55	◆	D	-	4	-	3	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(小野駅前 土地区画整理 地区)	小野駅前 土地区画整理 地区)	市	市	直接	完了	4,420	25	~	25	23			0	-	民間買取事業 H25.7建築工事着手と一体整備(H25. 2協定締結)
																		24			2,362	-	
																		25	3,536		1,174	0	
																		26			0	0	
																		27			0	0	
																		28			0	0	
累計	3,536	0	3,536	0																			
56	◆	D	-	4	-	6	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(小松谷地 地区)	小松谷地 地区	市	市	直接	完了	73,218	25	~	25	23			0	-	民間買取事業 H25.3建築工事着手と一体整備(H24. 12協定締結)
																		24			43,756	-	
																		25	73,522		14,818	0	
																		26		▲ 14,948	0	0	
																		27			0	0	
																		28			0	0	
累計	73,522	▲ 14,948	58,574	0																			
57	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業(東 矢本駅北地 区)	東矢本駅 北地区	市	市	直接	継続	6,934,422	24	~	28	23			0	-	計画273戸 H25.3.7URへ14条要請、H25.3.基本設計発注。	
																	24	327,798		64,641	-		
																	25	1,510,031		748,826	-		
																	26	1,510,031		0	-		
																	27			1,815,238	-		
																	28	2,719,758			-		
累計	6,067,618	0	2,628,705	0																			
58	◆	D	-	4	-	7	1	災害公営住宅 整備事業(東 矢本駅 北地区)	東矢本駅 北地区	市	市	直接	継続	15,307	25	~	28	23			0	-	URへ14条要請、基本設計中。
																		24			0	-	
																		25	12,245		4,658	-	
																		26			0	7,587	
																		27					
																		28					
累計	12,245	0	4,658	7,587																			
59	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 整備事業(矢 本西地区)	矢本西地 区	市	市	直接	完了	709,338	24	~	27	23			0	-	設計委託調整中(H25.9予定)	
																	24	14,875		0	-		
																	25	144,375		0	-		
																	26	461,420		0	-		
																	27			616,679	3,991		
																	28						
累計	620,670	0	616,679	3,991																			

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
60	D	-	4	-	9	-	災害公営住宅 整備事業(宮 戸地区)	宮戸地区	市	市	直接	完了	402,200	24 ~ 27	23					設計委託調整中(H25.9予定)
															24	47,337		0	-	
															25	504,000		0	-	
															26		▲ 199,412	0	-	
															27			351,925	0	
															28					
累計	551,337	▲ 199,412	351,925	0	H26.3.20東松島市工務店協同組合と基本協定締結 -H27.3 変更協定締結 H27.6 入居予定 -H27.6 入居予定 管理開始															
61	D	-	4	-	10	-	災害公営住宅 整備事業(小 野駅前南地 区)	小野駅前 土地区画 整理地内	市	市	直接	継続	1,020,245	25 ~ 28	23			0	-	H25.10設計発注予定
															24			0	-	
															25	240,406		145,121	-	
															26	234,919		500,979	-	
															27	284,576		2,551	-	
															28					
累計	759,901	0	648,651	0	-H25.12住宅実施設計業務委託 -H27.3 建築工事発注(2工区) -H27.12 入居 管理開始															
62	D	-	4	-	11	-	災害公営住宅 整備事業(野 蒜北部丘陵地 区)	野蒜北部 丘陵地区	市	市	直接	継続	3,558,000	25 ~ 29	23			0	-	URと基本計画策定の検討中。(土地利用含む)
															24			0	-	
															25	317,572		15,999	-	
															26			39,194	-	
															27			4,062,804	-	
															28					
累計	317,572	0	4,117,997	0	-H25.12URと基本計画策定(H25.12~H26.7) -H26.11基本設計発注(H26.11~H27.10) -H28.1 URと仮譲渡契約締結															
63	D	-	21	-	6	-	下水道事業 (污水)	矢本西地 区、小野 地区	市	市	直接	完了	51,906	24 ~ 26	23			10,001	-	24年3月委託業務発注、完了。
															24	15,750		28,929	-	
															25	145,500		0	-	
															26		▲ 122,320	0	0	
															27					
															28					
累計	161,250	▲ 122,320	38,930	0	-25年度繰越工事 26年6月末工事完了、事業完了															
64	D	-	21	-	7	-	下水道事業 (雨水)	下街道地 区、柳の 目地区	市	市	直接	継続	3,342,039	24 ~ 29	23			18,713	-	25年3月基本設計発注。
															24	70,500		0	-	
															25	1,669,500		81,084	-	
															26			1,321,059	-	
															27	202,745			-	
															28	114,477				
累計	2,057,222	0	1,420,856	0	-26年3月末基本設計完了。 -26年6月調整池用地買収開始、27年3月用地取得完了。26年9月 実施設計発注、27年3月完了。 -下街道排水区管渠工事、調整池工事H28年2月契約。															
70	D	-	1	-	5	-	道路事業 小野・浜市線 整備事業	小野・浜 市地区	市	市	直接	継続	342,500	25 ~ 28	23				-	H25.7 設計発注 H25.12用地測量 H26.3一部用地取得 物件補償済
															24				-	
															25	124,160		45,719	-	
															26	149,840		17,807	-	
															27			74,198	-	
															28					
累計	274,000	0	137,724	0	-H26.11 国交省共同施工分契約 -H27.8 改良工事契約。															



(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
71	◆	D	-	22	-	1	-	1	防災公園事業 基本計画策定 費	矢本海浜 緑地地区	県	県	直接	完了	20,000	25	~	27	23			0	-	25年6月公園基本設計契約。  27年2月公園基本設計完了
																			24			0	-	
																			25	16,000		8,280	4,713	
																			26			3,007		
																			27			0		
																			28			0		
																			累計	16,000	0	11,287	4,713	
74	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地効果促 進事業(県分)		県			継続	647,516	25	~	32	23					
																			24					
																			25	518,012		8,360		
																			26			664		
																			27			27,743		
																			28					
																			累計	518,012	0	36,767	0	
75		D	-	1	-	6	-		道路事業 大茂倉線整備 事業	新東名・ 中下地区	市	市	直接	継続	605,200	25	~	28	23					-H25.10 調査測量設計業務契約 -H26.10 改良工事契約 H27.1 改良舗装工事契約 -H28.2 舗装工事(北工区)契約
																			24					
																			25	272,400		23,625		
																			26	180,800	4,320	113,945		
																			27			121,277		
																			28					
																			累計	453,200	4,320	258,847	0	
76		D	-	4	-	12	-		災害公営住宅 整備事業(牛 網地区)	牛網地区	市	市	直接	完了	520,100	25	~	27	23					-H26.3.20東松島市工務店協同組合と基本協定締結 -H27.3 変更協定締結 H27.6 入居予定 -H27.6 入居予定 管理開始
																			24					
																			25	19,250		0		
																			26	404,250		0		
																			27	31,587		453,149	1,938	
																			28					
																			累計	455,087	0	453,149	1,938	
77		D	-	15	-	1	-		東松島市津波 復興拠点事業 (東矢本駅北 地区)	東矢本駅 北地区	市	市	直接	継続	2,318,820	25	~	28	23					■土木基本設計等策定業務発注済。委託期間26年3月~27年1 月。 ■津波復興拠点整備事業用地鑑定業務委託 26年3月完了。 ■実施設計発注済。委託期間26年12月~28年2月。 ■用地買収開始。27年2月~。 ■H27.7契約、H28.12完了予定
																			24					
																			25	26,250		12,181		
																			26	396,876	3,000	271,152		
																			27	1,312,988		1,248,623		
																			28					
																			累計	1,736,114	3,000	1,531,956	0	
79		D	-	4	-	13	-		災害公営住宅 整備事業(矢 本地区)	矢本地区	市	市	直接	完了	1,192,000	25	~	27	23					-H26.8セキスイハイム東北棟と基本協定締結 -H28.3 入居 管理開始
																			24					
																			25			0		
																			26	1,043,000		0		
																			27			935,180	107,820	
																			28					
																			累計	1,043,000	0	935,180	107,820	

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
80	D	-	15	-	2	-	東松島市津波復興拠点事業	野蒜地区	市	市	直接	継続	2,398,157	25 ~ 28	23							
															24							
															25	45,000		25,626		- 基本設計等策定業務発注済。委託期間26年3月~26年12月。		
															26	81,000		72,695		- 実施設計発注済。委託期間26年12月~27年11月。		
															27	1,672,617		1,578,868		- H27.9契約、H28.12完了予定		
															28							
															累計	1,798,617	0	1,677,189	0			
81	◆	D	-	23	-	2	東松島市防災集団移転促進事業(防災盛土事業)	大曲地区、浜須賀地区、牛網・浜市地区、野蒜地区	市	市	直接	継続	1,229,000	25 ~ 28	23							
															24							
															25	133,600		324		- 26年2月用地調査業務。		
															26	849,600		728,102		- 26年4月設計業務発注。26年6月造成工事発注。		
															27			73,023		- 27年8月造成工事発注。		
															28							
															累計	983,200	0	801,449	0			
82	◆	D	-	23	-	2	東松島市防災集団移転促進事業(移転元土地利用促進)	大曲地区、浜須賀地区、牛網・浜市地区、野蒜地区	市	市	直接	完了	938,000	25 ~ 27	23							
															24							
															25	750,400		210,919		- 26年2月造成工事発注。		
															26			356,210		- 26年9月造成工事発注。		
															27			82,658	100,613	- 27年7月造成工事発注。		
															28							
															累計	750,400	0	649,787	100,613			
90	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業(矢本東保育所移転跡地)	矢本東保育所移転跡地	市	市	直接	完了	4,778	26 ~ 26	23							
															24							
															25			0				
															26	2,702	1,120	3,822	0	- H27.1入居 駐車場供用開始		
															27							
															28							
															累計	2,702	1,120	3,822	0			
91	◆	D	-	4	-	5	災害公営住宅駐車場整備事業(赤井地区)	赤井地区	市	市	直接	完了	9,150	25 ~ 27	23							
															24							
															25	9,600		7,320		- H26.3.17川前二完成、H26.3.24川前四番完成(民間買取事業)		
															26		▲ 2,280	0		- H26.4入居 川前二、川前四番駐車場供用開始		
															27							
															28							
															累計	9,600	▲ 2,280	7,320	0			
92	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅家賃低廉化事業	東松島市	市	市	直接	継続	5,192,348	26 ~ 32	23							
															24							
															25			0				
															26	242,035		164,045		- 管理開始(H26.4小野駅前北、小野中央、小松南、川前二、川前四番、H27.1町浦住宅)		
															27	292,384		364,058		- 管理開始(H27.6矢本西、牛網、宮戸、H27.8柳の目北、H27.11東矢本駅北第Ⅱ期、H27.12小野駅前南、H28.3小松沢田前)		
															28	638,989						
															累計	1,173,408	0	528,103	0			

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
93	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	東松島市	市	市	直接	継続	730,212	26 ~ 32	23									
															24									
															25			0	-					
															26	31,186	48,242	26,345				管理開始(H26.4小野駅前北、小野中央、小松南、川前二、川前 四番、H27.1町浦住宅)		
															27	1,690		61,390				管理開始(H27.6矢本西、牛網、宮戸、H27.8柳の目北、H27.11東 矢本駅北第Ⅱ期、H27.12小野駅前南、H28.3小松沢田前)		
															28	84,739								
累計	117,615	48,242	87,735	0																				
94	D	-	17	-	5	-	大曲浜地区都 市再生事業計 画作成事業	大曲浜地 区	市	市	直接	完了	198,500	26 ~ 27	23									
															24									
															25			0	-					
															26	148,875		147,439				26年4月調査設計業務発注。		
															27				1,436					
															28									
累計	148,875	0	147,439	1,436																				
95	◆	D	-	20	-	2	-	3	震災遺構保存 活用可能性調 査事業業	野蒜、浜 市地区	市	市	直接	完了	21,060	26 ~ 26	23							
																	24							
																	25							
																	26	17,798	▲ 950	16,848				26年9月保存活用可能性調査発注。27年3月完了。
																	27			0				
																	28							
累計	17,798	▲ 950	16,848	0																				
101	◆	D	-	4	-	8	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業 (矢本西地区)	矢本西地 区	市	市	直接	完了	8,000	26 ~ 27	23							
																	24							
																	25							
																	26	3,200		0				H27.3 変更協定締結
																	27	3,200		6,400	0			H27.6 入居 管理開始
																	28							
累計	6,400	0	6,400	0																				
102	◆	D	-	4	-	9	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業 (宮戸地区)	宮戸地区	市	市	直接	完了	4,400	26 ~ 27	23							
																	24							
																	25							
																	26	800		0				H27.3 変更協定締結
																	27	2,720		3,520	0			H27.6 入居 管理開始
																	28							
累計	3,520	0	3,520	0																				
103	◆	D	-	4	-	10	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業 (小野駅前南 地区)	小野駅前 土地区画 整理地内 地区)	市	市	直接	継続	3,600	27 ~ 28	23							
																	24							
																	25							
																	26			0				H27.3 1工区村上工務店、2工区千葉工務店と基本協定締結
																	27	2,880		2,880	0			H27.12 入居 管理開始
																	28							
累計	2,880	0	2,880	0																				

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
104	◆	D	-	4	-	12	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業 (牛網地区)	牛網地区	市	市	直接	完了	5,800	26	~	27	23					
																			24					
																			25					
																			26	1,600		0	-	H27.3 変更協定締結
																			27	3,040		4,640	0	H27.6 入居 管理開始
																			28					
																			累計	4,640	0	4,640	0	
105		D	-	17	-	6	-		被災市街地復興 土地区画整理事業 (大曲浜地区)	大曲浜地区	市	市	直接	継続	2,646,900	26	~	30	23					
																			24					
																			25					
																			26	84,150		58,320	-	27年1月実施設計業務発注。
																			27	728,534		612,354	-	27年7月造成工事発注。
																			28	681,981				
																			累計	1,494,665	0	670,674	0	
106		D	-	21	-	8	-		下水道事業(マン ホール嵩上げ)	野蒜地区	市	市	直接	継続	167,280	27	~	28	23					
																			24					
																			25					
																			26			0	-	
																			27	125,460		17,369	-	H28年2月に宮城県とマンホール嵩上げ工事に関する協定を締結。
																			28					
																			累計	125,460	0	17,369	0	
107		D	-	22	-	1	-		都市公園事業 (防災公園) (整備事業)	矢本海浜 緑地地区	県	県	直接	継続	467,936	26	~	28	23			0	-	
																			24			0	-	
																			25			0	-	
																			26	24,000		18,403	-	27年3月公園実施設計契約。
																			27	180,895		▲ 567	-	28年2月公園造成工事契約。
																			28	146,056				
																			累計	350,951	0	17,836	0	
108	◆	D	-	22	-	1	-	2	広場整備事業	矢本海浜 緑地地区	県	県	直接	継続	818,217	26	~	28	23			0	-	
																			24			0	-	
																			25			0	-	
																			26	38,400		29,447	-	27年3月公園実施設計契約。
																			27	344,398		4,782	-	28年2月公園造成工事契約。
																			28	271,775				
																			累計	654,573	0	34,229	0	
110		D	-	21	-	9	-		下水道事業 (汚水)	野蒜処理 分区	市	市	直接	継続	212,806	27	~	28	23					
																			24					
																			25					
																			26			0	-	
																			27	21,525		6,980	-	実施設計業務を発注し、H27年10月に業務完了。
																			28	138,079				
																			累計	159,604	0	6,980	0	
112		D	-	2	-	3	-		道路事業(大 曲浜地区)	大曲浜地区	市	市	直接	継続	890,300	27	~	30	23					
																			24					
																			25					
																			26			0	-	
																			27	192,860	411,124	125,869	-	27年7月造成工事発注。
																			28					
																			累計	192,860	411,124	125,869	0	

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
113	◆	D	-	17	-	6	-	1	大曲浜地区雨水排水対策事業	大曲浜地区	市	市	直接	継続	2,186,500	27	~	30	23					
																			24					
																			25					
																			26					0
																			27	1,038,896	608,656	958,953	-	27年7月造成工事発注。
																			28					
																			累計	1,038,896	608,656	958,953	0	
115		D	-	22	-	2	-		都市公園整備事業(防災公園:用地費)	矢本海浜緑地地区	県	県	直接	継続	827	27	~	28	23					
																			24					
																			25					
																			26					
																			27	551		551	-	H28.1 用地買収開始
																			28					
																			累計	551	0	551	0	
116	◆	D	-	22	-	1	-	3	広場整備事業(用地費)	矢本海浜緑地地区	県	県	直接	継続	76,378	27	~	28	23					
																			24					
																			25					
																			26					
																			27	61,102		61,102	-	H28.1 用地買収開始
																			28					
																			累計	61,102	0	61,102	0	
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。														23	0	0	0	0						
														24	1,201,250	0	260,018	0						
														25	1,602,737	0	186,012	0						
														26	1,879,775	0	868,648	4,713						
														27	5,864,696	0	209,108	0						
														28	417,831	0	0	0						
														14,114,874	都道府県交付分 計	10,966,289	0	1,523,786	4,713					
														市町村交付分	各年度別合計	23	1,047,731	0	0	0				
																24	28,369,380	0	27,826,107	13,484				
																25	38,948,233	0	21,195,327	14,474				
26	22,490,519	0	14,174,106	320,500																				
27	30,199,829	0	34,513,553	558,725																				
28	7,977,615	0	0	0																				
173,725,434	市町村交付分 計	129,033,307	0	97,709,093	907,183																			
187,840,308	合計	139,999,596	0	99,232,879	911,896																			

