

(様式1)

多賀城市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

多賀城市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	160,300	2,556
24	2,600,651	5,305,812	
25	9,584,647	10,073,762	
26	12,178,520	6,339,048	
27	12,277,350	5,947,112	
28	4,408,566	0	
合計		41,210,034	27,668,290

<参考>	多賀城市東日本大震災 復興交付金基金残高	多賀城市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	多賀城市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	13,681,292	8,325	27,537,067

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	1,736	145	
25	0	3,374	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
合計		1,736	3,519

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

多賀城市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6															
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	市内41遺跡	市	市	直接	継続	420,000	23 ~ 32	23	13,500		2,556	-	平成23年度調査件数:7件	
															24	161,838		26,776	-	平成24年度調査件数:31件	
															25	139,661		22,416	-	平成25年度調査件数:16件	
															26			23,261	-	平成26年度調査件数:7件	
															27			8,945	-	平成27年度調査件数:8件	
															28						
															累計	314,999	0	83,954	0		
2	◆	A	-	4	-	1	-	多賀城史遊館改修事業	多賀城史遊館	市	市	直接	完了	41,094	24 ~ 25	23				-	
																24	2,000		1,272	-	24年7月実施設計発注(完了)。
																25	30,875		27,096	4,507	25年6月工事発注(完了)。
																26					
																27					
																28					
																累計	32,875	0	28,368	4,507	
15	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	多賀城市全域	県	県	直接	完了	4,693	24 ~ 25	23				-	25年4月~26年3月 分布調査・試掘	
															24	1,736		145	0		
															25		1,783	3,374	0		
															26					26年4月~27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)	
															27						
															28						
															累計	1,736	1,783	3,519	0		
(注)														23	0	0	0	0			
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」														24	1,736	0	145	0			
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														25	0	1,783	3,374	0			
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														26	0	0	0	0			
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														27	0	0	0	0			
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														28	0	0	0	0			
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														4,693	都道府県交付分 計	1,736	1,783	3,519	0		
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														23	13,500	0	2,556	0			
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														24	163,838	0	28,048	0			
8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。														25	170,536	0	49,512	4,507			
														26	0	0	23,261	0			
														27	0	0	8,945	0			
														28	0	0	0	0			
														461,094	市町村交付分 計	347,874	0	112,322	4,507		
														465,787	合計	349,610	1,783	115,841	4,507		

(様式2D)

多賀城市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
3	D	-	1	-	1	-	道路事業(清水沢多賀城線)	都市計画道路清水沢多賀城線	市	市	直接	継続	7,491,700	23 ~ 30	23	38,750		0		24年5月測量・地質調査・予備設計発注(完了)。 25年9月道路詳細設計発注(完了)。25年11月橋梁詳細設計発注(完了)。26年1月補償調査発注。26年1月土地評価、不動産鑑定発注(完了)。 26年5月用地補償総合技術業務発注。用地買収、建物補償契約開始。 27年9月橋梁下部工工事発注。
															24	62,000		44,551		
															25	196,075		110,639		
															26	2,155,933		515,704		
															27	1,129,175		1,961,696		
															28	766,637				
累計	4,348,570	0	2,632,590	0																
4	D	-	1	-	2	-	道路事業(笠神八幡線)	都市計画道路笠神八幡線	市	市	直接	完了	63,000	24 ~ 26	23					24年5月測量・地質調査・予備設計発注(完了)。
															24	48,825		26,491	-	
															25			21,232	-	
															26			▲ 476	1,578	
															27					
															28					
累計	48,825	0	47,247	1,578																
5	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅整備事業(桜木地区)	桜木地区	市	市	直接	完了	5,202,499	24 ~ 26	23					URと24年3月基本協定締結。 URと24年5月調査・基本設計実施契約。24年10月用地買収(県有地)開始。24年11月不動産鑑定評価発注(完了)。25年2月用地買収契約(完了)。URと25年2月住宅譲渡契約。 25年6月工事着工(建設予定戸数:160戸)。 26年10月住宅譲渡変更契約。
															24	884,870		4,552,185		
															25	3,667,315				
															26			▲ 21,417	21,417	
															27					
															28					
累計	4,552,185	0	4,530,768	21,417																
6	D	-	20	-	1	-	都市防災推進関連調査事業	市内全域	市	市	直接	完了	106,800	23 ~ 25	23	47,850		0		24年5月復興まちづくり調査検討業務委託発注(完了)。24年5月復興基図作成事業測量業務委託発注(完了)。24年9月復興基図作成事業基図修正業務委託発注(完了)。24年11月津波ハザードマップ作成業務委託発注(完了)。 25年4月復興まちづくり調査検討業務委託発注(完了)。
															24	26,250		60,635		
															25	6,000		5,433	14,032	
															26					
															27					
															28					
累計	80,100	0	66,068	14,032																
7	D	-	20	-	2	-	住民自治組織強化支援事業	大代地区他	市	市	直接	完了	2,400	24 ~ 25	23					24年5月委託業務発注(完了)。 25年5月委託業務発注(完了)。
															24	900		899		
															25	900		900	1	
															26					
															27					
															28					
累計	1,800	0	1,799	1																

(様式2D)

多賀城市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	8	7	6	5	4	3															
8	◆	D	-	20	-	1	-	1	市	市	直接	完了	254,590	24 ~ 25	23						
															24	37,840	0	-			
															25	174,160	58,380		25年9月物品購入、設置業務発注(完了)。		
															26						
															27		▲ 8,328	145,292			
															28						
															累計	212,000	▲ 8,328	58,380	145,292		
9		D	-	21	-	1	-	市	市	直接	継続	5,880,836	24 ~ 29	23							
														24	51,075	21,640		25年1月測量・土質調査・詳細設計発注(完了)。			
														25	1,040,475	245,279		26年2月工事(宮内雨水幹線)発注。			
														26		400,789		26年12月工事(大代雨水枝線)発注。			
														27	2,194,341	1,202,819		27年9月工事(明月雨水幹線)発注。			
														28							
														累計	3,285,891	0	1,870,527	0			
10		D	-	21	-	2	-	市	市	直接	継続	3,867,380	24 ~ 28	23							
														24	15,750	0					
														25	575,812	69,457		25年9月実施設計発注。			
														26		240,000		26年9月大代ポンプ場工事発注。			
														27	865,320	198,566		27年11月大代東ポンプ(吐出口)工事発注。			
														28	1,443,652						
														累計	2,900,534	0	508,023	0			
11	◆	D	-	21	-	1	-	市	市	直接	完了	75,250	23 ~ 24	23							
														24	60,200	59,976		24年6月委託業務発注(完了)。			
														25		0					
														26		0	224				
														27							
														28							
														累計	60,200	0	59,976	224			
12	◆	D	-	21	-	1	-	市	市	直接	継続	571,000	24 ~ 29	23							
														24	39,200	28,921		24年5月測量・詳細設計発注(完了)。25年1月工事発注(完了)。			
														25	217,440	1,863		25年3月測量・詳細設計発注(完了)。			
														26		40,417		26年6月工事発注(完了)。			
														27							
														28							
														累計	256,640	0	71,201	0			
13		D	-	22	-	1	-	市	市	直接	継続	213,500	24 ~ 29	23							
														24	101,625	9,011		24年5月測量・地質調査・詳細設計発注(完了)。			
														25		793					
														26							
														27							
														28							
														累計	101,625	0	9,804	0			

(様式2D)

多賀城市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
14	D	-	22	-	2	-	防災緑地整備 事業	東北電力 高圧線下	市	市	直接	廃止	23,350	24 ~ 25	23						24年5月測量・地質調査・詳細設計発注(完了)。25年1月不動産 鑑定評価発注(完了)。	
															24	17,512		13,894				
															25							
															26							
															27							
															28							
															累計	17,512	0	12,663	4,849			
16	D	-	3	-	1	-	緊急避難路整 備事業(橋梁 耐震化)	樋の口大 橋、鎮守 橋、舟 橋、笠神 新橋	市	市	直接	完了	448,400	24 ~ 27	23						24年9月詳細設計発注(完了)。 25年8月工事(樋の口大橋)発注(完了)。25年10月工事(舟橋、 鎮守橋、笠神新橋)発注(完了)。	
															24	23,250		11,392				
															25	262,260		237,642				
															26	62,000		62,733				
															27			34,142	1,601			
															28							
															累計	347,510	0	345,909	1,601			
17	D	-	21	-	3	-	下水道事業 (中央雨水ポ ンプ場整備)	中央雨水 ポンプ場	市	市	直接	完了	639,600	24 ~ 24	23						24年7月詳細設計発注(完了)。24年11月工事発注(完了)。	
															24	479,700		265,387				
															25			8,553	205,760			
															26							
															27							
															28							
															累計	479,700	0	273,940	205,760			
18	◆	D	-	1	-	2	-	街路樹植栽整 備事業	津波被害 地域	市	市	直接	完了	70,000	24 ~ 25	23					24年12月工事発注(完了)。 25年9月工事発注(完了)。	
																24	26,400		26,399			
																25	29,600		28,907	694		
																26						
																27						
																28						
																累計	56,000	0	55,306	694		
19	D	-	15	-	1	-	多賀城市津波 復興拠点整備 事業	八幡地区	市	市	直接	継続	5,422,000	24 ~ 28	23					24年10月計画業務発注(完了)。 25年8月測量業務発注(完了)。25年9月地質調査業務発注(完 了)。26年1月実施設計業務発注。26年1月不動産鑑定評価業務 発注(完了)。 26年6月用地買収、建物補償契約開始。26年9月造成工事発 注。 27年4月用地買収。5月道路工事、調整池工事発注。		
															24	18,750		18,742				
															25	61,500		50,121				
															26	3,265,500		2,724,465				
															27	456,000		423,556				
															28							
															累計	3,801,750	0	3,216,884	0			

(様式2D)

多賀城市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
20	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	市		継続	4,813,388	～	23									
															24	17,600		17,600						
															25	550,484		550,484	26年1月拠点供給施設・排水施設整備事業の設計業務発注(完了)。26年1月拠点公共施設整備調査測量設計事業の測量設計業務発注(完了)。26年1月拠点公共施設整備調査測量設計事業の不動産鑑定評価業務発注(完了)。26年1月復興事業に伴う盛土材確保事業の盛土仮置き場賃借契約。26年3月復興事業に伴う盛土材確保事業の工事発注(完了)。					
															26	235,680		235,680	26年5月拠点供給施設・排水施設整備事業の工業用水道移設補償契約。27年2月区画整理供給施設・排水施設整備事業の雨水・汚水工事(一部)発注。27年2月区画整理がれき除去・撤去事業のがれき撤去工事(一部)発注。27年3月拠点供給施設・排水施設整備事業の雨水・汚水工事発注。					
															27	2,938,485		521,909	27年11月区画整理供給施設・排水施設整備事業の雨水汚水工事一部発注。27年6月区画整理調査測量設計業務発注。27年8月拠点供給施設・排水施設整備事業の水道工事発注。					
				28	108,459		0																	
															累計	3,850,708	0	1,325,673	0					
21	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業(桜木地区)	桜木地区	市	市	直接	完了	42,500	25	～	26	23					
																			24			34,000	-	
																			25	34,000		0	-	
																			26			▲19,096	19,096	
																			27					
				28																				
															累計	34,000	0	14,904	19,096					
22		D	-	4	-	2	-		災害公営住宅整備事業(新田地区)	新田地区	市	市	直接	完了	1,806,476	24	～	27	23					URと24年3月基本協定締結。
																			24	311,166		1,938		25年2月測量業務発注(完了)。25年3月不動産鑑定評価発注(完了)。
																			25	882,633		1,191,861		URと25年7月調査・基本設計実施契約。25年12月用地買収契約(完了)。URと26年2月住宅譲渡契約。
																			26					26年9月工事着工(建設予定戸数:48戸)(完了)
																			27	386,866		344,475	42,391	
				28																				
															累計	1,580,665	0	1,538,274	42,391					
23	◆	D	-	4	-	2	-	1	既存施設解体補償事業(新田地区)	新田地区	市	市	直接	完了	230,000	24	～	24	23					
																			24	184,000		6,132	-	25年2月建物補償調査発注(完了)。
																			25			161,965	-	25年10月建物補償契約(完了)。
																			26				15,903	
																			27					
				28																				
															累計	184,000	0	168,097	15,903					

(様式2D)

多賀城市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
24	◆	D	-	4	-	2	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事業(新田地区)	新田地区	市	市	直接	完了	13,250	25	~	27	23				URと24年3月基本協定締結。	
																			24					
																			25	10,600		10,600	URと25年7月調査・基本設計実施契約。25年12月用地買収契約(完了)。URと26年2月住宅譲渡契約。 26年9月工事着工(建設予定戸数:48戸)(完了)	
																			26					
																			27			▲ 1,211	1,211	
																			28					
累計	10,600	0	9,389	1,211																				
25		D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業(鶴ヶ谷地区)	鶴ヶ谷地区	市	市	直接	完了	8,609,885	25	~	27	23				URと24年3月基本協定締結。 25年3月測量・地質調査発注(完了)。25年3月不動産鑑定評価 発注(完了)。		
																		24			3,553			
																		25	1,470,856		7,141,209	URと25年7月調査・基本設計実施契約。25年12月用地買収契約 (完了)。URと26年2月住宅譲渡契約。 26年9月工事着工(建設予定戸数:274戸)(完了)		
																		26	5,673,906					
																		27	388,885		257,681	131,204		
																		28						
累計	7,533,647	0	7,402,443	131,204																				
26		D	-	4	-	4	-	災害公営住宅 整備事業(宮内地区)	宮内地区	市	市	直接	継続	1,679,637	25	~	28	23				URと24年3月基本協定締結。		
																		24						
																		25	117,048		0			
																		26			1,469,681			
																		27	1,352,633					
																		28						
累計	1,469,681	0	1,469,681	0																				
27		D	-	17	-	1	-	宮内地区被災 市街地復興土 地区画整理事 業計画作成事 業	宮内地区	市	市	直接	完了	85,000	24	~	25	23						
																		24	63,750		63,000			
																		25			0	750		
																		26						
																		27						
																		28						
累計	63,750	0	63,000	750	25年2月測量・調査・計画・詳細設計発注(完了)。																			
28	◆	D	-	20	-	1	-	2	多賀城市震災 経験・記録伝 承事業	市内全域	市	市	直接	完了	50,000	24	~	25	23					
																			24	1,600		0		
																			25	38,400		39,177	823	25年5月監理業務発注(完了)。25年6月委託業務発注(完了)。
																			26					
																			27					
																			28					
累計	40,000	0	39,177	823																				
29	◆	D	-	20	-	1	-	3	都市防災推進 事業(防災備 蓄施設整備)	大規模災 害時指定 収容避難 所(市内1 2箇所)	市	市	直接	完了	31,920	25	~	25	23					
																			24					
																			25	25,536		20,764	4,772	25年6月発注(完了)。
																			26					
																			27					
																			28					
累計	25,536	0	20,764	4,772																				





(様式2D)

多賀城市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
36	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	桜木・新 田・鶴ヶ 谷・宮内 地区	市	市	直接	継続	3,018,311	26 ~ 32	23							桜木地区住宅が26年10月17日から入居開始、申請は、11月分より。 新田住宅が平成27年10月1日より入居開始、申請は11月分より。 鶴ヶ谷住宅が平成28年3月15日より入居開始、申請は28年4 月分より。
															24							
															25							
															26	66,627		53,404				
															27	181,973		148,706				
															28	450,959						
累計															699,559	0	202,110	0				
37	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	桜木・新 田・鶴ヶ 谷・宮内 地区	市	市	直接	継続	414,197	26 ~ 32	23						桜木地区住宅が26年10月17日から入居開始、申請は、11月分より。	
															24							
															25							
															26	8,130		6,311				
															27	18,499		17,813				
															28	53,515						
累計															80,144	0	24,124	0				
(注)																						
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」															都道府 県交 付分	各年 度 別 合 計	23	0	0	0	0	
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																	24	0	0	0	0	
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																	25	0	0	0	0	
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																	26	0	0	0	0	
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																	27	0	0	0	0	
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																	28	0	0	0	0	
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。															0	都道府県交付分 計	0	0	0	0		
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。															市町村 交付分	各年 度 別 合 計	23	146,800	0	0	0	
8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																	24	2,436,813	0	5,277,764	0	
																	25	9,414,111	0	10,024,250	232,593	
																	26	12,178,520	0	6,315,787	58,218	
																	27	12,277,350	▲ 1,848	5,938,167	322,754	
																	28	4,408,566	1,848	0	0	
57,457,031															市町村交付分 計	40,862,160	0	27,555,968	613,565			
57,457,031															合計	40,862,160	0	27,555,968	613,565			