

(様式1)

仙台市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

仙台市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	3,196,657	2,482,126
24	59,184,589	22,650,330	
25	38,621,441	40,034,162	
26	58,087,048	54,130,419	
27	22,612,505	31,748,886	
28	12,042,577	13,855,486	
29	0		
合計		193,744,817	164,901,409

<参考>	仙台市東日本大震災 復興交付金基金残高	仙台市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	仙台市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	29,098,621	255,213	164,901,409

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	9,000	0
24	1,057,400	756,069	
25	1,278,623	545,917	
26	1,031,163	640,608	
27	0	793,381	
28	0	0	
29	20,271		
合計		3,396,457	2,735,975

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	全体 事業 期間		年度																					
1	A	-	4	-	1	-	震災復興民間 文化財発掘調 査助成事業	周知の埋 蔵文化財 包蔵地 (震災に よる建て 替え等が 対象)	市	市	直接	継続	139,322	23 ~ 32	23	3,453	0	216	-	23年度実績:個人専用住宅の調査 2件 24年度実績:個人専用住宅の調査 31件, 中小企業等の事業の調査 7件 25年度実績:個人専用住宅の調査 13件, 中小企業等の事業の調査 1件 26年度実績:個人専用住宅の調査 8件 27年度実績:個人専用住宅の調査 5件 28年度実績:個人専用住宅の調査 4件				
															24	19,747	0	12,756	-					
															25	32,473	0	5,080	-					
															26	0	0	3,469	-					
															27	0	0	6,754	-					
															28	0	0	3,296	-					
															29	0	0	0	-					
															累計	55,673	0	31,571	0					
															都道府県 交付分		各年度 別合計		23		0	0	0	0
															0		都道府県交付分 計		24		0	0	0	0
市町村 交付分		各年度 別合計		25	0	0	0	0																
139,322		市町村交付分 計		26	0	0	0	0																
都道府県・ 市町村 交付分		各年度 別合計		27	0	0	0	0																
139,322		合計		28	0	0	0	0																
				29	0	0	0	0																

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
 - 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
30	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 整備実施計画)	名取地区	県	県	直接	完了	11,000	23 ~ 24	23	9,000		0	-	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書策定 業務発注。
															24	2,000		7,508	-	
															25				3,492	
															26					
															27					
															28			1	▲ 1	
															29					
累計	11,000	0	7,509	3,491																
44	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(農業用 施設整備等)	六郷・七 郷・高砂 地区	県	市	間接	完了	1,913,051	24 ~ 27	23					24年度分機械を購入・貸付、一部を25年度に繰り越し、25年4月 農業用機械契約 25年5月完了、25年7月 農業用機械契約 25年9月完了、25年8月 農業用機械 格納庫契約 25年3月完了、25年10月 農業用機械格納庫契約 26年3月完了、 26年2月 農業用機械契約 26年3月完了、26年2月 育苗用パイプハウス契約 27年3月完了、26年1月 農業用機械格納庫契約 26年11月完了、27年1月 格納 庫電気設備契約 27年3月完了、27年1月育苗用パイプハウス契約 27年4月完 了、27年2月格納庫付帯設備契約 27年10月完了
															24	1,019,400		722,035	-	
															25	415,388		314,038	-	
															26			45,516	-	
															27			518	-	
															28			▲ 1	352,682	
															29					
累計	1,434,788	0	1,082,106	352,682																
45	◆	C	-	4	-	1	農と食のフロ ンティア推進 事業	津波被害 地域	市	市	直接	完了	7,266	24 ~ 27	23					平成24年8月、6次産業化講座業務委託契約(11月~25年2月まで12 回)。24年11月、25年2月農商工連携促進セミナー開催。24年12月、 あおぼんリーズブランド化戦略検討業務委託契約。農商工連携新商 品等開発支援事業4件補助。
															24	5,812		5,540	272	
															25					
															26					
															27					
															28					
															29					
累計	5,812	0	5,540	272																
46	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	名取地区	県	県	直接	継続	1,766,000	24 ~ 32	23					25年2月、実施設計業務発注。 25年6月、工事発注。 26年4月、工事発注。
															24	30,000		26,526	-	
															25	371,250		225,365	-	
															26	760,500		290,597	-	
															27			484,340	-	
															28					
															29	20,271				
累計	1,182,021	0	1,026,828	0																
47	◆	C	-	1	-	2	農地整備推進 支援事業	名取地区	県	県	直接	廃止	11,200	24 ~ 25	23					未執行。 未執行。
															24	6,000		0	-	
															25	2,960		0	-	
															26				8,960	
															27					
															28					
															29					
累計	8,960	0	0	8,960																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27	28							29									
64	C	-	2	-	1	-	(仮称)農と食のフロンティアパーク仙台整備事業	荒井 仙台市農 業園芸セ ンター	市	市	直接	完了	311,300	25	~	27	23				25年11月 大温室解体工事設計委託契約 26年3月完了	
																	24				26年2月 施設改修工事設計委託契約 26年6月完了	
																	25	50,775		6,825	26年7月 大温室解体工事請負契約 26年11月完了	
																	26	182,700		110,577	26年10月 施設改修工事請負契約 27年4月完了	
																	27				27年11月 市民農園・栽培ほ場土壌復旧工事契約 平成28年3月完了	
																	28			60,541	55,532	27年12月 センター・市民農園外構工事契約 平成28年3月完了
																	29					
																	累計	233,475	0	177,943	55,532	
																	23					25年12月 基本計画作成業務委託契約 26年5月完了
																	24					26年5月 設計・工事請負契約 27年3月完了
25	88,121		5,354																			
26	270,663		303,831	49,599																		
27																						
28																						
29																						
累計	358,784	0	309,185	49,599																		
74	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(井土地区農業集落排水施設復旧整備事業)	若林区井 土地区	市	市	直接	完了	127,600	27	~	28	23				28年1月 污水管災害復旧工事契約 28年11月完了	
																	24				28年11月 ポンプ設備工事契約 29年3月完了	
																	25					
																	26					
																	27	95,700		58,495		
																	28			11,941	25,264	
																	29					
																	累計	95,700	0	70,436	25,264	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府県 交付分	各年度 別合計	23	9,000	0	0	0		24	1,057,400	0	756,069	0		
			25	877,719	0	544,757	3,492								
			26	1,031,163	0	639,944	58,559								
			27	0	0	484,858	0								
			28	0	0	0	352,681								
			29	20,271	0	0	0								
			4,179,631	都道府県交付分 計	2,995,553	0	2,425,628	414,732							
			市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0						
					24	5,812	0	5,540	272						
					25	50,775	0	6,825	0						
	26	182,700			0	110,577	0								
	27	95,700			0	119,036	55,532								
	28	0			0	11,941	25,264								
	29	0			0	0	0								
	446,166	市町村交付分 計	334,987	0	253,919	81,068									
	都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	9,000	0	0	0								
			24	1,063,212	0	761,609	272								
			25	928,494	0	551,582	3,492								
			26	1,213,863	0	750,521	58,559								
			27	95,700	0	603,894	55,532								
			28	0	0	11,941	377,945								
	29	20,271	0	0	0										
	4,625,797	合計	3,330,540	0	2,679,547	495,800									

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																
	1	2	3	4	5	6																														
2	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)①	仙台市 田子西 災害公営 住宅	市	市	直接	完了	3,968,099	24 ~ 25	23					24年4月、不動産鑑定契約 24年5月完了。																
															24	1,464,116		3,119,302	-	24年10月、用地取得済み。																
															25	2,007,968		280,530	-	24年10月、建築等工事契約 26年3月完了。																
															26			14,698	57,554	25年10月、外構工事契約 26年8月完了。																
															27					26年1月、緑地工事契約 26年10月完了。																
															28																					
															29																					
															累計	3,472,084	0	3,414,530	57,554																	
															3	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)②	仙台市 荒井東地 区災害公 営住宅	市	市	直接	完了	4,095,796	24 ~ 25	23	0				24年4月、不動産鑑定契約 24年5月完了。	
																														24	1,749,108		3,318,529	-	24年10月、用地取得済み。	
25	1,807,588		230,011	-	24年10月、建築等工事契約 26年3月完了。																															
26		27,125	33,262	2,019	26年2月、外構工事契約 26年9月完了。																															
27					26年2月、緑地工事契約 27年2月完了。																															
28																																				
29																																				
累計	3,556,696	27,125	3,581,802	2,019																																
4	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)③	仙台市 若林西地 区災害公 営住宅	市	市	直接	完了	3,508,467	23 ~ 25																23	710,298		0			24年5月、定期借地契約済み。民間事業者が設計(23年12月～)-建築(25年3月～)を行い、26年3月に建物買取。26年4月登記完了。
																														24	0		677,453	-		
															25	2,359,609		2,342,868	-																	
															26			765	48,821																	
															27																					
															28																					
															29																					
															累計	3,069,907	0	3,021,086	48,821																	
															5	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)④	仙台市 鹿野地区 災害公営 住宅	市	市	直接	完了	1,544,997	24 ~ 26	23					24年9月、擁壁工事契約 25年8月完了。	
																														24	282,957		1,091,560	-	24年10月、建築等工事契約 26年8月完了。	
25	1,015,684		153,398	-	26年6月、外構工事契約 27年1月完了。																															
26	53,228		106,911	0	26年10月、集会所工事契約 27年3月完了。																															
27					27年1月、緑地工事契約 27年3月完了。																															
28					27年3月、道路復旧工事契約 27年6月完了。																															
29																																				
累計	1,351,869	0	1,351,869	0																																
7	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑥	仙台市 上原地区 災害公営 住宅	市	市	直接	完了	599,088	24 ~ 25																23						24年8月 建物設計契約 25年1月完了。
																														24	20,735		21,218	-		
															25	530,590		406,754	-	25年5月 建築等工事契約 26年7月完了。																
															26		▲ 27,125	5,272	90,956																	
															27																					
															28																					
															29																					
															累計	551,325	▲ 27,125	433,244	90,956																	
															8	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑦	仙台市 鶴ヶ谷第 二地区地 区災害公 営住宅	市	市	直接	完了	626,808	24 ~ 26	23						24年8月、建物設計契約 25年3月完了。
																														24	35,576		39,356	-		
25	245,866		415,580	-	25年8月、建築等工事契約 26年8月完了。																															
26	267,014		13,847	79,673																																
27																																				
28																																				
29																																				
累計	548,456	0	468,783	79,673																																

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5														
9	D	-	4	-	8	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑧	仙台市荒井東(第二期)地区災害公営住宅	市	市	直接	完了	2,502,724	24 ~ 26	23					24年10月、用地取得済み。 24年8月、建物設計契約 25年1月完了。 25年10月、建築等工事契約 27年5月完了。 27年3月、緑地工事契約 27年9月完了。
														24	672,436		529,466	-	
														25	395,734		1,459,186	-	
														26	1,126,989		171,130	-	
														27			12,816	17,284	
														28		▲ 5,277			
														29					
累計	2,195,159	▲ 5,277	2,172,598	17,284															
10	D	-	4	-	9	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑨	仙台市荒井駅周辺地区災害公営住宅	市	市	直接	廃止	215,019	24 ~ 26	23					
														24	1,267,399	▲ 1,079,256	0	188,143	
														25					
														26					
														27					
														28					
														29					
累計	1,267,399	▲ 1,079,256	0	188,143															
11	D	-	4	-	10	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑩	仙台市六丁の目駅周辺地区災害公営住宅	市	市	直接	完了	2,520,928	24 ~ 26	23					25年1月、不動産鑑定済み。 25年12月、定期借地権設定契約。 民間事業者が設計・建築を行い、27年3月に建物買取。
														24	396,262		637	-	
														25			186,277	-	
														26	1,809,549		2,018,140	-	
														27			377	380	
														28					
														29					
累計	2,205,811	0	2,205,431	380															
12	D	-	4	-	11	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑪	仙台市卸町駅周辺地区災害公営住宅	市	市	直接	完了	2,699,121	24 ~ 27	23					24年11月、不動産鑑定済み。 27年9月に定期借地権設定契約。 民間事業者が設計・建築を行い、28年2月に建物買取。
														24	705,799		678	-	
														25			0	-	
														26			0	-	
														27	1,448,665	210,000	2,360,818	234	
														28		▲ 2,734			
														29					
累計	2,154,464	207,266	2,361,496	234															
13	D	-	4	-	12	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑫	仙台市通町地区災害公営住宅	市	市	直接	完了	3,946,993	24 ~ 26	23					24年9月 用地取得済み。 24年9月 建物設計契約 25年3月完了。 25年10月 建築等工事契約 27年3月完了。
														24	648,373		606,556	-	
														25	638,925		2,748,091	-	
														26	2,166,319		98,340	630	
														27					
														28					
														29					
累計	3,453,617	0	3,452,987	630															
14	D	-	4	-	13	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑬	仙台市霊屋地区災害公営住宅	市	市	直接	完了	2,718,739	24 ~ 27	23					25年1月、用地取得済み。 24年11月、建物設計契約 25年11月完了。 25年5月、解体工事契約 25年11月完了。 26年3月、建築等工事契約 27年5月完了。 27年1月、外構・緑地工事契約 27年10月完了。
														24	1,307,629		498,824	-	
														25	0		1,654,027	-	
														26	1,071,266		84,943	-	
														27			12,558	128,543	
														28					
														29					
累計	2,378,895	0	2,250,352	128,543															

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
15	D	-	4	-	14	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑭	仙台市 霊屋下地 区災害公 営住宅	市	市	直接	完了	843,446	24 ~ 26	23					24年12月、用地取得済み。 24年8月、建物設計契約 25年3月完了。 24年12月、解体工事契約 25年3月完了。 25年8月、建築等工事契約 26年12月完了。
															24	296,898		100,476	-	
															25	224,849		521,101	-	
															26	312,516	▲ 96,250	42,630	73,806	
															27					
															28					
															29					
累計	834,263	▲ 96,250	664,207	73,806																
16	D	-	4	-	15	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑮	仙台市 落合地区 災害公営 住宅	市	市	直接	完了	2,535,171	24 ~ 27	23					25年1月、用地取得済み。 24年9月、建物設計契約 25年6月完了。 25年8月、造成工事 26年4月完了。 25年12月、建築等工事契約 27年5月完了。 26年9月、集会所工事契約 27年2月完了。 26年11月、外構工事契約 27年6月完了。 27年1月、植栽工事契約 27年7月完了。
															24	749,389		268,212	-	
															25	373,652		1,635,054	-	
															26	1,469,389		309,007	-	
															27			6,001	0	
															28		▲ 374,156			
															29					
累計	2,592,430	▲ 374,156	2,218,274	0																
17	D	-	4	-	16	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑰	仙台市 東部集団 移転対応 戸建地区 災害公営 住宅	市	市	直接	完了	2,309,121	24 ~ 27	23					25年1月、用地買収開始。 27年3月、建設一部完了。 27年4月、残戸の設計開始 27年11月建設完了。
															24	93,121		93,673	-	
															25	990,290		665,484	-	
															26	1,031,985		1,261,323	-	
															27				0	
															28		▲ 94,916			
															29					
累計	2,115,396	▲ 94,916	2,020,480	0																
18	D	-	4	-	17	-	災害公営住宅 整備事業(高 齢者生活支 援施設等併 設事業)	鹿野地区	市	市	直接	完了	160,000	24 ~ 25	23					民間事業者の事業進捗に合わせ補助を実施(25年3月)。24年 度補助額18,666千円。 平成25年7月に施設完成。同年9月に補助金74,666千円執行。
															24	18,666		18,666	0	
															25	74,666		74,666	0	
															26					
															27					
															28					
															29					
累計	93,332	0	93,332	0																
19	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 併設障害時通 園施設整備事 業	田子西地 区	市	市	直接	完了	240,068	24 ~ 25	23					24年6月、総合設計発注。 25年6月に工事着工。26年4月に外構工事も含め工事完了。
															24	42,041		11,004	-	
															25	150,012		181,049	-	
															26				0	
															27					
															28					
															29					
累計	192,053	0	192,053	0																
20	D	-	13	-	1	-	住宅・建築物 安全ストック形 成事業(がけ 地近接等危険 住宅移転事 業)	東部沿岸 地域	市	市	直接	完了	1,690,000	24 ~ 28	23					24年6月5日から受け付け開始。25年3月31日現在で88件。 25年9月31日現在で125件 25年12月6日現在で176件 27年3月31日現在で256件 28年3月31日現在で354件 29年3月31日現在で374件
															24	1,267,500		37,008	-	
															25			195,731	-	
															26			219,000	-	
															27			67,485	704,074	
															28			44,202		
															29					
累計	1,267,500	0	563,426	704,074																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
21	D	-	14	-	1	-	造成宅地滑動崩落緊急対策事業(補助率1/2)	宅地被害が甚大な区域	市	市	直接	完了	28,446,620	23 ~ 28	23	2,260,289		2,260,289	0	工事請負契約全件済。H28年度完了。
															24	19,074,675		1,970,012	-	
															25			4,378,473	-	
															26			5,316,032	-	
															27			5,584,009	-	
															28			34,121	1,792,028	
															29					
															累計	21,334,964	0	19,542,936	1,792,028	
															23	222,617		221,621	-	
															24	1,805,186		192,637	-	
25			298,678	-																
26			505,178	-																
27			48,464	-																
28			0	761,225																
29																				
累計	2,027,803	0	1,266,578	761,225																
22	D	-	14	-	2	-	造成宅地滑動崩落緊急対策事業(補助率2/3)	宅地被害が甚大な区域	市	市	直接	完了	2,433,365	23 ~ 28	23	222,617		221,621	-	工事請負契約全件済。H28年度完了。
															24	1,805,186		192,637	-	
															25			298,678	-	
															26			505,178	-	
															27			48,464	-	
															28			0	761,225	
															29					
															累計	2,027,803	0	1,266,578	761,225	
															23	34,132		33,007	-	
															24			1,026	99	
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
累計	34,132	0	34,033	99																
23	D	-	20	-	1	-	防災まちづくり計画策定事業(補助率1/2)	津波被災地域、宅地被害地域及びその周辺地域	市	市	直接	完了	45,510	24 ~ 24	23					24年4月、避難行動等調査分析及び津波避難行動シミュレーション、防災マニュアル作成支援ガイドライン策定業務発注済み。 25年6月防災マニュアル追加 25年7月完了 25年10月「災害時に強いまちの再生のための検討会」開催
															24	34,132		33,007	-	
															25			1,026	99	
															26					
															27					
															28					
															29					
															累計	34,132	0	34,033	99	
															23	326		56	-	
															24	6,666		722	-	
25			362	-																
26			1,944	3,908																
27																				
28																				
29																				
累計	6,992	0	3,084	3,908																
24	D	-	20	-	2	-	防災まちづくり計画策定事業(補助率1/3)	津波被災地域、宅地被害地域及びその周辺地域	市	市	直接	完了	10,490	24 ~ 27	23					24年12月、津波避難施設整備に関する説明会を実施。25年度は策定したガイドラインに基づき、地域(町内会等)に専門家を派遣して防災マニュアルの作成を支援する。 25年7月より、地域(マンション管理組合等)に専門家を派遣して防災マニュアル作成を支援。26年3月末時点で実績35件の派遣。26年4月~27年3月までの実績17件の派遣。
															24	326		56	-	
															25	6,666		722	-	
															26			362	-	
															27			1,944	3,908	
															28					
															29					
															累計	6,992	0	3,084	3,908	
															23	40,500		15,957	-	
															24	0		2,751	-	
25	0		5,675	-																
26	0		8,313	-																
27	1,174	5,277	8,228	-																
28																				
29																				
累計	41,674	5,277	40,924	0																
25	D	-	20	-	3	-	都市防災総合推進事業(復興まちづくり計画策定支援)	東部沿岸地域	市	市	直接	継続	75,709	24 ~ 30	23					24年4月より、4地区(井土、新浜、南蒲生、三本塚)にてまちづくり計画策定支援業務を発注。 25年6月 平成25年度南蒲生・新浜地区まちづくり支援業務を発注。26年3月完了。 26年8月 平成26年度南蒲生・新浜地区まちづくり支援業務を発注。27年3月完了。 27年1月 平成26年度六郷東部地区まちづくり支援業務を発注。27年3月完了。 27年5月 平成27年度南蒲生・新浜地区まちづくり支援業務を発注。28年3月完了。 27年5月 平成27年度六郷東部地区まちづくり支援業務を実施。28年3月完了。 28年5月 平成28年度六郷東部地区まちづくり支援業務を実施。29年3月完了。 28年9・10月 平成28年度南蒲生・新浜地区まちづくり支援業務を発注。29年3月完了。
															24	40,500		15,957	-	
															25	0		2,751	-	
															26	0		5,675	-	
															27	0		8,313	-	
															28	1,174	5,277	8,228	-	
															29					
															累計	41,674	5,277	40,924	0	
															23	406,263		283,433	-	
															24	2,408,345		815,262	-	
25	4,393,895		3,331,615	-																
26				-																
27	0		2,778,193	-																
28	3,868,803	1,902,435	2,558,921	-																
29				-																
累計	11,077,306	1,902,435	9,767,424	0																
26	D	-	21	-	1	-	下水道事業(浸水対策)	地盤沈下地区	市	市	直接	継続	17,306,323	24 ~ 29	23					24年6月、詳細設計済み。24年11月、実施設計発注済み。蒲生・白鳥地区：西原雨水ポンプ場28年8月供用開始。中野雨水ポンプ場増設28年3月完了。原町東部地区：原町東部雨水幹線工事及び鶴巻ポンプ場整備工事実施中。霞目地区：第2霞目雨水幹線工事実施中。
															24	406,263		283,433	-	
															25	2,408,345		815,262	-	
															26	4,393,895		3,331,615	-	
															27	0		2,778,193	-	
															28	3,868,803	1,902,435	2,558,921	-	
															29				-	
															累計	11,077,306	1,902,435	9,767,424	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																					
	1	2	3	4	5	6																																			
27	◆	D	-	21	-	1	1	雨水流出抑制 施設設置促進 事業	地盤沈下 地区	市	市	直接	継続	4,400	24	~	29	23				24年4月から受け付け開始済み。																			
																		24	3,520	0	-																				
																		25		0	-																				
																		26		0	-																				
																		27		0	-																				
																		28		0	-																				
																		29		0	-																				
																		累計	3,520	0	0																				
																		28		D	-		23	-	1		防災集団移転 促進事業(補 助率1/2)	東部沿岸 地域	市	市	直接	完了	1,124,552	24	~	27	23				24年4月、事業計画策定等に関する業務委託、7月、移転先地測量・地 質調査・基本設計、実施設計、移転跡地及び移転先地鑑定調査、8 月、建物補償調査着手済み。 25年4月、移転跡地及び移転先地鑑定調査、補償料算定コンサル業 務委託着手済み。
																																					24	596,250	546,299	-	
25	159,720	193,567	-																																						
26	82,231	44,294	-																																						
27	5,212	28,320	30,933																																						
28																																									
29																																									
累計	843,413	0	812,480	30,933																																					
29	◆	D	-	23	-	1	1	荒井地区土地 区画整理	若林区荒 井地区 (被災地 区)	市	市	直接	継続	395,000	24	~	29					23																		24年4月、出来形確認測量着手。25年11月、公共施設台帳整備着手。26年3 月、出来形確認測量関連事業完了。26年12月、出来形確認測量完了。26年7 月換地計画等作成着手。27年3月、公共施設台帳整備完了。28年11月、区画 整理登記業務着手。29年3月、清算金台帳作成業務着手、換地計画等作成 完了。	
																						24															198,400	97,881	-		
																		25	28,000	37,089	-																				
																		26	89,600	54,879	-																				
																		27		6,696	-																				
																		28		87,955	31,500																				
																		29																							
																		累計	316,000	0	284,500	31,500																			
																		31		D	-	1	-	1		東部復興道路 整備事業 ((主)塩釜亘 理線外1線)	仙台市宮 城野区~ 若林区沿 岸部	市	市	直接	継続	19,191,000	24	~	30	23					●H24年度: 基本設計、環境アセス、測量、地盤調査、詳細設計業務着手 ●用地取得率:98%(43.9ha/44.6ha)【H25.10用地交渉開始】 ●工事着手率:77%(7.9km/10.2km)【うち、盛土完成L=0.9km】
																																				24	487,475	355,435	-		
25	2,557,500	571,427	-																																						
26	0	1,448,463	-																																						
27	1,645,325	1,256,187	-																																						
28	2,479,225	4,260,175	1,921,501																																						
29																																									
累計	7,169,525	4,260,175	5,553,013	0																																					
32		D	-	4	-	18		災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑯	仙台市 芦の口地 区災害公 営住宅	市	市	直接	完了	615,696	24	~	25																			23				25年1月、用地取得済み。 24年12月、建物設計契約 25年3月完了 25年8月、建築等工事契約 26年3月完了	
																																				24	589,428	177,476	-		
																		25	159,305	▲ 210,000	272,706	88,551																			
																		26																							
																		27																							
																		28																							
																		29																							
																		累計	748,733	▲ 210,000	450,182	88,551																			
																		33		D	-	17	-	1		蒲生北部地区 都市再生事業 計画案作成事 業	蒲生北部 地区	市	市	直接	完了	397,930	24	~	24	23					25年7月、地区界測量業務契約 25年10月完了。25年8月、環境影響 調査業務(その2)契約 25年11月完了。25年9月、不動産鑑定業務契 約 25年10月完了。25年10月、文化財調査着手 H26年1月完了。25 年11月、一筆地測量業務契約 26年7月完了予定。25年12月、換地設 計準備業務契約 H26年3月完了。
																																				24	369,000	145,372	-		
25		89,307	-																																						
26		0	63,769																																						
27																																									
28		▲ 70,552																																							
29																																									
累計	369,000	▲ 70,552	234,679	63,769																																					

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
34	D	-	20	-	4	-	都市防災総合 推進事業(津 波避難支援事 業)	津波被災 地域	市	市	直接	完了	90,300	24	23					25年3月、津波情報伝達システム屋外拡声器、電気通信設備工 事完了	
															24	67,725		64,717	3,008		
															25						
															26						
															27						
															28						
															29						
累計	67,725	0	64,717	3,008																	
35	D	-	20	-	5	-	都市防災総合 推進事業(宅 地ハザード マップ作成事 業)	仙台市内 全域(盛 土造成地 地域)	市	市	直接	完了	33,180	24	23					24年9月、ハザードマップ作成業務発注。	
															24	22,120		21,000	1,120		
															25						
															26						
															27						
															28						
															29						
累計	22,120	0	21,000	1,120																	
36	◆	D	-	20	-	1	1	民間建築物ア スベスト対策 支援事業	仙台市復 興交付金 事業計画 区域内	市	市	直接	完了	12,000	24	23				24年7月から受付開始。25年度も引き続き事業を実施。 26年3月末時点(1年間)で実績4件。(分析2件、除去2件) 27年3月末時点(1年間)で実績7件。(分析5件、除去2件)	
																24	6,080		2,827		-
																25	3,520		2,024		-
																26			2,066		2,683
																27					
																28					
																29					
累計	9,600	0	6,917	2,683																	
37	◆	D	-	20	-	1	2	防災仙台モデ ル発信プロ ジェクト	仙台市内 全域	市	市	直接	完了	30,000	24	23				24年7月記録誌策定支援業務を発注。仙台市震災記録誌を25 年3月に発刊。	
																24	24,000		9,804		14,196
																25					
																26					
																27					
																28					
																29					
累計	24,000	0	9,804	14,196																	
38	◆	D	-	20	-	1	3	災害時民間事 業継続計画策 定支援事業	仙台市内 全域(被災 した中 小企業を 中心に実 施)	市	市	直接	完了	1,050	24	23				24年4月、セミナー及びBCP策定講座の業務委託を発注。	
																24	840		838		2
																25					
																26					
																27					
																28					
																29					
累計	840	0	838	2																	
39	D	-	21	-	2	-	下水道事業 (東部新市街 地雨水排水施 設整備事業)	東部集団 移転先地 からの雨 水排水路	市	市	直接	継続	1,190,138	24	23				24年8月 雨水排水施設基本設計発注。9月、測量設計着手。平成25年1月 地質調査着手。2月より 実施設計を平成25年度から前倒して実施。 平成26年2月 シールド工事契約締結。 平成26年3月 開渠工事(荒井西雨水幹線)契約締結。 平成26年12月 ポンプ場工事契約 ポンプ場工事監視業務委託契約 平成27年3月 開渠(荒井東雨水幹線)付帯工事契約		
															24	45,421		20,246		-	
															25	68,247		100,478		-	
															26	197,700		161,012		-	
															27	239,129		251,610		-	
															28	169,012	173,093	148,909			
															29						
累計	719,509	173,093	682,255	0																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																	
40	◆	D	-	22	-	1	1	海岸公園再整備関連事業	仙台市宮城野区、若林区海岸公園	市	市	直接	完了	10,000	24	~	25	23				24年9月、基本構想、基本計画の業務委託を発注。 24年9月、海岸公園復興基本構想等策定業務委託契約 25年11月完了	
																		24	8,000		8,000		0
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
累計	8,000	0	8,000	0																			
41		D	-	23	-	2		防災集団移転促進事業(補助率3/4)	東部沿岸地域	市	市	直接	完了	46,177,427	24	~	28	23				24年6月、移転跡地用地測量、11月、移転先用地取得及び工事(荒井公共、仙台港背後地及び稚子袋)着手。移転跡地の買取面積を確定後に、用地買取に着手(12月)し、申し出のあった箇所から買取を実施中。 - 25年4月、移転先用地取得、移転跡地買取、移転者への住宅建設および土地購入に係る利子相当額の補助を開始、6月、蒲生稚子袋地区造成工事完了。 - 26年7月、石場地区造成工事完了。 - 27年3月、田子西隣接地区、上岡田地区、南福室地区、七郷地区、六郷地区、荒井西地区(区画)、荒井南地区(区画)の造成工事が完了し、全ての地区で宅地の引き渡しを開始。 引渡した宅地において、随時移転者による住宅再建が行われている。 28年3月、移転者の住居の移転に要する費用等の補助金の申し込み受付を終了。	
																		24	15,062,081		7,282,013		
																		25	13,609,026		15,250,273		
																		26	17,896,752		8,933,508		
																		27			7,288,895		
																		28		▲ 6,162,610	473,812		1,176,748
																		29					
累計	46,567,859	▲ 6,162,610	39,228,501	1,176,748																			
42	◆	D	-	23	-	2	1	被災者雇用創出事業	①宮城県民間投資促進特区にて認定された7地域(今後復興推進計画が	市	市	直接	完了	16,005	24	~	27	23				平成24年4月より特区制度、立地助成制度等を活用し、首都圏企業へPRを行った(通年)。また、中小企業向けセミナー(H25年3月)や高校生向け工場見学会(H24年8月)を開催した。	
																		24	12,804		9,370		3,434
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
累計	12,804	0	9,370	3,434																			
43		D	-	11	-	1		優良建築物等整備事業	河原町地区	市	市	直接	完了	210,389	24	~	25	23				24年7月、地盤調査、実施設計、被災建物の除却完了。 24年12月 施設建築物工事着手 26年1月 施設建築物工事完了	
																		24	44,580		43,830		-
																		25	81,653		81,615		788
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
累計	126,233	0	125,445	788																			
48		D	-	23	-	3		防災集団移転促進事業(補助率1/2)②	太白区緑ヶ丘四丁目地区	市	市	直接	完了	24,000	24	~	24	23				24年9月、計画策定業務発注。24年度完了。	
																		24	18,000		12,823		5,177
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
累計	18,000	0	12,823	5,177																			
49	★	F	-	2	-	1	1	市街地復興効果促進事業	仙台市	市	市	直接	継続	27,442,189		~	23						
																	24	8,938,329		848,776		-	
																	25	3,779		1,346,529		-	
																	26	9,182		2,655,142		-	
																	27	11,048,707		1,246,894		-	
																	28	1,953,749		5,242,273		-	
																	29						
累計	21,953,746	0	11,339,614	0																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
50	D	-	4	-	19	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑨その他集合住宅地区[公募買取]	その他集合住宅地区災害公営住宅建設	市	市	直接	完了	32,411,620	24 ~ 26	23					平成25年3月までに業者選定済み。	
															24	13,024		0	-	25年度に一部地区で用地取得、予約契約締結。	
															25	6,041,175		2,617,587	-	残りの地区は26年度前半に用地取得、予約契約締結。	
															26	22,305,967		18,755,017	-	民間事業者が設計・建築を行い、26年度末建物買取。一部地区は27	
															27			6,905,112	82,450	年9月までに建物買取。	
															28						
															29						
累計	28,360,166	0	28,277,716	82,450																	
51	D	-	4	-	20	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑩角五郎地区	角五郎地区災害公営住宅建設	市	市	直接	完了	1,254,203	25 ~ 26	23					26年9月、用地取得予定。	
															24					26年4月、建物設計契約 26年9月完了。	
															25	749,043		1,610	-	26年12月、建築等工事契約 27年10月完了。	
															26	252,133	96,250	999,566	-		
															27			95,269	981		
															28						
															29						
累計	1,001,176	96,250	1,096,445	981																	
52	D	-	4	-	21	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑪東部集団移転対応集合住宅	荒井西地区災害公営住宅建設	市	市	直接	完了	476,904	25 ~ 27	23					26年7月、建物設計契約 26年11月完了。	
															24					27年3月、用地取得。	
															25	52,500		0	-	27年3月、建築等工事契約 28年1月完了。	
															26	122,069		131,172	-		
															27	242,721		286,118	0		
															28						
															29						
累計	417,290	0	417,290	0																	
53	D	-	4	-	22	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑫東部浸水区域移転対応集合住宅	上岡田、六郷地区災害公営住宅建設	市	市	直接	完了	1,629,466	25 ~ 28	23					26年度に用地取得。	
															24					26年4月、建築設計契約 26年11月完了。	
															25	131,250		3,149	-	26年5月、造成設計契約 27年1月完了。	
															26	298,286		1,084,284	-	27年1月、造成工事契約 27年8月完了。	
															27	996,246		245,176	-	27年3月、建築等工事契約 上岡田地区は28年3月完了。六郷地区は28年6	
															28			8,842	84,331	月完了。	
															29						
累計	1,425,782	0	1,341,451	84,331																	
54	◆	D	-	4	-	1	2	災害公営住宅駐車場整備事業	災害公営住宅建設地区災害公営住宅建設	市	市	直接	完了	448,484	25 ~ 28	23					25年度2団地の駐車場整備完了。(若林西、声の口)
																24					26年度20団地で駐車場整備完了。(荒井東、田子西、鹿野、上原、通町、鶴ヶ谷第二、
																25	106,600		92,790	-	霊屋下、六丁の目黒周辺、梅田町、小田原、幸町第三、燕沢東、大和町、荒井第二、大
																26	202,651		96,281	-	和町、六丁の目黒町、あすと長町、あすと長町第二、あすと長町第三、泉中央南)
																27	49,536		142,264	-	27年度16団地で駐車場整備完了。(荒井東第二期、霊屋、落合、角五郎、荒井西、上
																28			3,657	23,795	岡田、荒井南、荒井南第二、鶴ヶ谷第三、茂庭第二、卸町、田子西第二、燕沢、新田
																29					東、宮城野、中倉)
累計	358,787	0	334,992	23,795	28年度1団地の駐車場整備完了。(六郷)																
55	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅家賃低廉化事業	災害公営住宅建設地区	市	市	直接	継続	13,496,214	25 ~ 32	23					25年度実績:北六番丁(12戸)	
															24					26年度実績:北六番丁、鶴ヶ谷第二、上原、田子西、荒井東、若林西、鹿野、声の口、荒井東第二(戸建)、霊屋下の	
															25	4,288		4,288	-	対象615戸	
															26	259,075		251,222	-	27年度実績:あすと長町、あすと長町第二、あすと長町第三、声の口、燕沢、燕沢東、岡田第二、角五郎、宮城野、幸	
															27	1,342,580		1,405,381	-	町第三、荒井西第二、荒井東、荒井東第二、荒井南第三、鹿野、七郷、若林西、小田原、上原、新田東、石	
															28	2,031,722		1,946,507	-	場、泉中央南、大和町、中倉、通町、鶴ヶ谷第二、田子西、田子西第三、田子西第四、南福室、梅田町、	
															29					北六番丁、落合、霊屋下、霊屋下第二、六郷第二、六丁の目黒町、六丁の目黒町の対象2646戸	
累計	3,637,665	0	3,607,398	0	28年度実績:あすと長町、あすと長町第二、あすと長町第三、声の口、燕沢、燕沢東、岡田、岡田第二、鹿野、七郷、若林西、小田原、上原、新田東、石場、泉中央南、大和町、中倉、通町、鶴ヶ谷第二、鶴ヶ谷第三、田子西、田子																

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
56	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	災害公営 住宅建設 地区	市	市	直接	継続	2,613,025	25 ~ 32	23					25年度実績:北六番丁(12戸) 26年度実績:北六番丁、鶴ヶ谷第二、上原、田子西、荒井東、若林西、鹿野、戸の口、荒井東第二(戸建)、堂屋下の 対象490戸
															24					27年度実績:あすと長町、あすと長町第二、あすと長町第三、戸の口、燕沢、燕沢東、岡田第二、角五郎、宮城野、幸 町第三、荒井西第二、荒井東、荒井東第二、荒井南第三、鹿野、七郷、若林西、小田原、上原、新田東、石 場、泉中央南、大和町、中倉、通町、鶴ヶ谷第二、田子西、田子西第二、田子西第三、田子西第四、南福室、梅田町、 北六番丁、落合、堂屋下、堂屋下第二、六郷第二、六丁の目西町、六丁の目中町の対象1929戸
															25	1,091		1,091		28年度実績:あすと長町、あすと長町第二、あすと長町第三、戸の口、燕沢、燕沢東、岡田、岡田第二、角五郎、宮城 野、幸町第三、荒井西、荒井西第二、荒井第二、荒井東、荒井東第二、荒井南、荒井南第二、荒井南第三、鹿野、七 郷、若林西、小田原、上原、新田東、石場、泉中央南、大和町、中倉、通町、鶴ヶ谷第二、鶴ヶ谷第三、田子西、田子 西第二、田子西第三、田子西第四、南福室、梅田町、北六番丁、落合、堂屋下、堂屋下第二、六郷、六郷第二、六丁 の目西町、六丁の目中町の対象2,027戸
															26	63,265		59,582		
															27	222,065		223,847		
															28	333,183		280,537		
															29					
															累計	619,604	0	565,057	0	
57	◆	D	-	6	-	1	災害公営住宅 入居決定・家 賃システム構 築事業	災害公営 住宅建設 地区	市	市	直接	完了	12,600	25 ~ 27	23					25年5月業務委託契約 9月完了
															24	2,352		0		
															25	7,728		7,896	2,184	
															26					
															27					
															28					
															29					
															累計	10,080	0	7,896	2,184	
58	D	-	13	-	2	-	住宅・建築物 安全ストック形 成事業(がけ 地近接等危険 住宅移転事 業)②	太白区緑 ヶ丘四丁 目地区	市	市	直接	完了	130,000	24 ~ 27	23					H28年3月 事業完了
															24	24,375		0		
															25	73,125		11,830		
															26			32,328		
															27			18,110	35,232	
															28					
															29					
															累計	97,500	0	62,268	35,232	
59	◆	D	-	14	-	1	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業に係る権 利調整支援事 業	仙台市内 全域(盛 土造成地 地域)	市	市	直接	完了	29,694	24 ~ 26	23					権利調整業務委託(行政書士会、弁護士)。
															24	23,755		0		
															25			318		
															26			2,647	20,790	
															27					
															28					
															29					
															累計	23,755	0	2,965	20,790	
60	D	-	17	-	2	-	蒲生北部被災 市街地復興土 地区画整理事 業	蒲生北部 地区	市	市	直接	継続	3,108,869	25 ~ 32	23					26年11月 H26度包括業務委託契約済 27年4月 H27度包括業務委託契約済 (実施設計、路線測量) 28年4月 H28度包括業務委託契約済 (工事、補償)
															24					
															25	37,500		0		
															26	57,101		33,934		
															27	525,505		142,346		
															28	146,188	722,008	535,828		
															29					
															累計	766,294	722,008	712,108	0	
61	◆	D	-	21	-	1	下水道事業 (浸水対策)効 果促進事業	地盤沈下 地区	市	市	直接	継続	1,537,689	24 ~ 29	23					25年2月、実施設計業務委託完了。27年9月分水施設築造工事 完了。原町東部雨水幹線導水管工事実施中。
															24	11,126		11,126		
															25	46,848		4,289		
															26	0		36,021		
															27	0		6,538		
															28	959,703		86,513		
															29					
															累計	1,017,677	0	144,487	0	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	23	4	23	23	23							23	23						
62	D	-	23	-	4	-	防災集団移転 促進事業(補助率3/4)②	太白区緑 ヶ丘四丁 目地区	市	市	直接	完了	1,034,616	24	211,258		46,481	-	H28年3月 事業完了
														25	643,813		575,593	-	
														26	50,217		236,603	-	
														27			44,654	1,957	
														28					
														29					
														累計	905,288	0	903,331	1,957	
63	★	F	-	4	-	-	市街地復興効果 促進事業 (県分)	仙台市	県	県	直接	継続	501,130	25	400,904		1,160		
														26			664		
														27			308,523		
														28					
														29					
														累計	400,904	0	310,347	0	
														65	D	-	1	-	
26	137,950	0	0	-															
27	0	125,550	26,841	-															
28	0	134,850	82,273	-															
29																			
累計	173,600	260,400	133,947	0															
66	D	-	1	-	3	-	東部復興道路 整備事業 ((一)荒浜原 町線)	仙台市若 林区沿岸 部	市	市	直接	継続	835,000						25
														26	91,450	0	0	-	
														27	0	116,250	16,585	-	
														28	0	283,650	225,100	-	
														29					
														累計	143,375	399,900	277,347	0	
														67	◆	D	-	14	-
26			0	-															
27			280	18,616															
28																			
29																			
累計	26,560	0	7,944	18,616															
69	D	-	4	-	23	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)②荒井南 地区	荒井南地 区災害公 営住宅建 設	市	市	直接	完了	3,450,523						
														26	1,346,543		2,841,847	-	
														27	1,347,268		61,408	74,026	
														28		▲ 302,510			
														29					
														累計	3,321,714	▲ 302,510	2,945,178	74,026	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
70	D	-	4	-	24	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑳鶴ヶ谷第三地区	鶴ヶ谷第三地区災害公営住宅建設	市	市	直接	完了	453,464	26	23					25年11月、建物設計契約 26年11月完了。 26年12月、建築等工事契約 28年3月完了。
														24					
														25		0	-		
														26	84,236		372,774		
														27	485,638		9,846	14,161	
														28		▲ 173,093			
														29					
累計	569,874	▲ 173,093	382,620	14,161															
71	D	-	4	-	25	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)㉑茂庭第二地区	茂庭第二地区災害公営住宅建設	市	市	直接	完了	2,590,772	26	23				26年4月、建物設計契約 26年11月完了。 26年12月、用地取得。 27年3月、建築等工事契約 28年3月完了。	
														24					
														25		0	-		
														26	606,824		2,207,564		-
														27	1,794,950		44,151		15,209
														28		▲ 134,850			
														29					
累計	2,401,774	▲ 134,850	2,251,715	15,209															
72	D	-	2	-	1	蒲生北部被災市街地復興土地区画整理事業(道路事業)	蒲生北部地区	市	市	直接	継続	1,970,509	26	23				26年11月 H26度包括業務委託契約済 27年4月 H27度包括業務委託契約済 (実施設計、路線測量) 28年4月 H28度包括業務委託契約済 (工事、補償)	
														24					
														25					
														26	17,466		6,882		-
														27	136,446		2,778		-
														28	79,584	676,666	136,598		-
														29					
累計	233,496	676,666	146,258	0															
73	D	-	22	-	1	海岸公園再整備関連事業(避難の丘)	仙台宮城野区～若林区沿岸部	市	市	直接	完了	1,132,000	26	23				27年1月、蒲生・井土・藤塚地区の実施設計業務委託契約 27年6月完了 27年7月、荒浜地区の実施設計業務委託契約 27年11月完了 27年8～11月、蒲生・井土・藤塚・荒浜の避難の丘整備工事契約 28年9月までに全地区完成	
														24					
														25					
														26	31,500		31,155		-
														27	817,500		817,500		-
														28	0				345
														29					
累計	849,000	0	848,655	345															
75	D	-	4	-	26	災害対応改修事業(被災者向け災害公営住宅改修事業)㉒鶴ヶ谷第二地区	鶴ヶ谷第二地区市営住宅改修	市	市	直接	完了	193,500	27	23				28年1月、建築等工事契約 28年3月完了。	
														24					
														25					
														26					
														27	169,312		169,312		
														28					
														29					
累計	169,312	0	169,312	0															
76	D	-	22	-	2	白鳥地区津波防御施設整備事業	宮城野区白鳥一丁目・二丁目	市	市	直接	継続	285,180	28	23				28年8月 実施設計業務委託契約 29年3月 実施設計業務委託完了	
														24					
														25					
														26					
														27			0		-
														28	7,050		7,035		-
														29					
累計	7,050	0	7,035	0															

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	28		29																						
77	◆	D	-	22	-	2	-	1	白鳥地区津波 防御施設整備 事業(効果促 進事業)	宮城野区 白鳥一丁 目・二丁 目	市	市	直接	継続	536,824	28	~	29	23					●H28.10:詳細設計業務着手	
																			24						
																			25						
																			26						
																			27						0
																			28	13,184					7,437
																			29						-
																			累計	13,184					0
																									0
																									0
(注)													都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	/					
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の 対象交付金額の合計額を記入してください。															24	0	0	0	0						
													25	400,904	0	1,160	0								
													26	0	0	664	0								
													27	0	0	308,523	0								
													28	0	0	0	0								
													29	0	0	0	0								
													501,130	都道県交付分 計	400,904	0	310,347	0							
													市町村 交付分	各年度 別合計	23	3,193,204	0	2,481,910	0						
															24	59,159,030	▲ 1,079,256	22,632,034	215,080						
															25	38,538,193	▲ 210,000	40,022,257	91,622						
															26	57,904,348	0	54,016,373	440,701						
															27	22,516,805	451,800	31,623,096	1,127,988						
															28	12,042,577	837,456	13,840,249	3,869,972						
													29	0	0	0	0								
													252,478,214	市町村交付分 計	193,354,157	0	164,615,919	5,745,363							
													252,979,344	合計	193,755,061	0	164,926,266	5,745,363							