

(様式1)

南三陸町 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

南三陸町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	1,375	1,365
24	22,763,476	6,300,936	
25	30,940,463	42,463,437	
26	18,020,744	13,448,029	
27	14,116,907	14,907,124	
28	11,500,407	2,697,793	
29	3,019,799		
合計		100,363,171	79,818,683

<参考>	南三陸町東日本大震災 復興交付金基金残高	南三陸町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	南三陸町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	27,503,049	93,257	72,953,379

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	73,700	0
24	1,851,799	393,069	
25	3,734,771	1,152,358	
26	3,428,711	4,756,854	
27	4,532,211	1,955,478	
28	686,411	3,566,973	
29	311,250		
合計		14,618,853	11,824,732

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	A	-	4	-	1	埋蔵文化財発掘調査事業	南三陸町 全域	町	町	直接	継続	20,000	24	~	28	23				H25.2 戸倉若宮地区 発掘調査開始
																24	9,000		294	-
																25			0	-
																26			2,009	
																27			3,986	
																28	6,000		983	
																29				
累計	15,000	0	7,272	0																
9	A	-	4	-	1	埋蔵文化財発掘調査事業	南三陸町 全域	県	県	直接	継続	3,827	24	~	28	23				24年4月~26年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																24	2,870		1,078	-
																25			626	-
																26			433	-
																27			220	-
																28			85	-
																29				
累計	2,870	0	2,442	0																
95	A	-	2	-	1	志津川小学校施設環境改善事業	志津川地区	町	町	直接	完了	63,508	25	~	27	23				
																24				
																25	12,298	▲ 5,135	7,135	-
																26				
																27	35,175		34,325	
																28				
29																				
累計	47,473	▲ 5,135	41,460	878																
96	A	-	2	-	2	志津川中学校施設環境改善事業	志津川地区	町	町	直接	完了	33,367	25	~	26	23				
																24				
																25	12,674	▲ 3,609	8,861	
																26	21,153	▲ 7,973	13,030	354
																27				
																28				
29																				
累計	33,827	▲ 11,582	21,891	354																
101	A	-	1	-	1	戸倉小学校校舎新築工事	戸倉地区	町	町	直接	完了	207,658	26	~	27	23				
																24				
																25				
																26	77,468		155,743	
																27	78,275			
																28				
29																				
累計	155,743	0	155,743	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
102	A	-	1	-	2	-	戸倉小学校屋 内運動場新築 事業	戸倉地区	町	町	直接	完了	13,056	26 ~ 27	23								
															24								
															25								
															26	4,746		9,791		H26.8 工事発注			
															27	5,045				H27.8 工事完了			
															28								
															29								
累計	9,791	0	9,791	0																			
127	◆	A	-	2	-	2	志津川中学校 学校施設環境 改善事業(校 舎)	志津川地 区	町	町	直接	完了	52,089	26 ~ 26	23								
															24								
															25								
															26	80,339	▲ 38,668	40,662	1,009	H26.9 工事発注、H27.3 工事完了			
															27								
															28								
															29								
累計	80,339	▲ 38,668	40,662	1,009																			
128	◆	A	-	2	-	1	志津川小学校 学校施設環境 改善事業(屋 根改修)	志津川地 区	町	町	直接	完了	99,124	27 ~ 27	23								
															24								
															25								
															26								
															27	79,299		77,350		H27.7 工事発注、H28.3 工事完了			
															28								
															29								
累計	79,299	0	77,350	1,949																			
137	A	-	2	-	3	-	志津川小学校 学校施設環境 改善事業(屋 内運動場)	志津川地 区	町	町	直接	完了	72,309	25 ~ 27	23								
															24								
															25		5,135	5,115		H26.1 調査設計業務契約締結、H26.3完了			
															26								
															27	43,070		42,038		H27.7 工事発注、H28.3 工事完了			
															28								
															29								
累計	43,070	5,135	47,153	1,052																			
138	◆	A	-	2	-	3	志津川小学校 学校施設環境 改善事業(屋 根改修・屋内 運動場)	志津川地 区	町	町	直接	完了	52,721	27 ~ 27	23								
															24								
															25								
															26								
															27	42,176		41,140		H27.7 工事発注、H28.3 工事完了			
															28								
															29								
累計	42,176	0	41,140	1,036																			

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6								23	24									
145	A	-	2	-	4	-	志津川中学校 学校施設環境 改善事業(屋 内運動場)	志津川地 区	町	町	直接	完了	17,374	23	24	26						H26.1 調査設計業務契約締結、H26.3完了 H26.9 工事発注、H27.3 工事完了		
														25	3,609								3,528	
														26	7,973								7,883	171
														27										
														28										
														29										
														累計	0								11,582	11,411
146	◆A	-	2	-	4	-	志津川中学校 学校施設環境 改善事業(屋 内運動場・屋 根改修)	志津川地 区	町	町	直接	完了	48,335	23	24	26						H26.9 工事発注、H27.3 工事完了		
														25										
														26	38,668								37,732	936
														27										
														28										
														29										
														累計	0								38,668	37,732
(注)													都道府 県交 付分	各年 度 別 合 計	23	0	0	0	0					
															24	2,870	0	1,078	0					
															25	0	0	626	0					
															26	0	0	433	0					
															27	0	0	220	0					
															28	0	0	85	0					
															29	0	0	0	0					
													3,827	都道府県交付分 計	2,870	0	2,442	0						
													市町村 交付分	各年 度 別 合 計	23	0	0	0	0					
															24	9,000	0	294	0					
															25	24,972	0	24,639	0					
															26	183,706	0	266,850	2,470					
															27	283,040	0	198,839	0					
															28	6,000	0	983	0					
29	0	0	0	0																				
679,541	市町村交付分 計	506,718	0	491,605	2,470																			
683,368	合計	509,588	0	494,047	2,470																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	全体 事業 期間		年度																					
84	B	-	3	-	1	-	歌津地区子育て拠点整備事業(保育所・子育て支援センター)	歌津地区(児童福祉施設)	県	町	間接	完了	155,105	25	~	27	23							
																	24							
																	25	6,763		0	-	設計業務完了後、H26建設工事予定		
																	26			6,763		H26.8実施設計契約。H27.3実施設計完了。		
																	27	109,565		109,565		H27.6建設工事契約。H28.2工事完了。		
																	28							
																	29							
累計	116,328	0	116,328	0																				
85	B	-	3	-	2	-	戸倉地区子育て拠点整備事業(子育て支援センター)	戸倉地区(児童福祉施設)	県	町	間接	完了	15,037	25	~	27	23							
																	24							
																	25	267		0	-	H25設計業務完了後、H26建設工事予定		
																	26	5,014		11,277		H26.5実施設計契約。H26.9実施設計完了。H26.12建設工事契約。		
																	27	5,996				H28.1工事完了。		
																	28							
																	29							
累計	11,277	0	11,277	0																				
86	B	-	3	-	3	-	戸倉地区子育て拠点整備事業(放課後児童クラブ)	戸倉地区(児童福祉施設)	県	町	間接	完了	25,911	25	~	27	23							
																	24							
																	25	410		0	-	H25設計業務完了後、H26建設工事予定		
																	26	7,679		17,273		H26.5実施設計契約。H26.9実施設計完了。H26.12建設工事契約。		
																	27	9,184				H28.1工事完了。		
																	28							
																	29							
累計	17,273	0	17,273	0																				
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。													23	0	0	0	0							
													24	0	0	0	0							
													25	7,440	0	0	0							
													26	12,693	0	35,313	0							
													27	124,745	0	109,565	0							
													28	0	0	0	0							
													29	0	0	0	0							
													196,053	都道府県交付分 計	144,878	0	144,878	0						
													0	市町村交付分	各年度別合計	23	0	0	0	0				
																24	0	0	0	0				
25	0	0	0	0																				
26	0	0	0	0																				
27	0	0	0	0																				
28	0	0	0	0																				
29	0	0	0	0																				
0	市町村交付分 計	0	0	0	0																			
196,053	合計	144,878	0	144,878	0																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6														
10	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	南三陸地 区	県	県	直接	完了	41,500	23 ~ 24	23	36,500		0	-	24年5月、基本計画策定業務発注。25年3月、完成。
															24	5,000		41,498	2	
															25					
															26					
															27					
															28					
															29					
累計	41,500	0	41,498	2																
11	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興基盤総 合整備事業)	南三陸地 区	県	県	直接	継続	3,639,000	24 ~ 32	23				-	25年2月、実施設計発注。 25年8月、工事発注。 26年4月、工事発注。 27年3月、区画整理工事契約。27年10月、集落道路工事契約。 28年7月、区画整理工事発注。
															24	159,000		92,220	-	
															25	522,000		413,461	-	
															26	1,601,250		987,224	-	
															27			367,545	-	
															28	215,100		462,625	-	
															29	195,000			-	
累計	2,692,350	0	2,323,075	0																
19	◆	C	-	6	-	10	漁港集落防災 機能強化調査 事業	歌津地区 (石浜、稲 淵、館 浜)、戸倉 地区(藤 浜、寺浜)	町	町	直接	完了	113,102	24 ~ 26	23				-	H24.7 業務委託契約締結 H26.3 調査設計完了
															24	100,436		84,504	-	
															25			▲ 10,848	-	
															26					
															27					
															28		▲ 9,954		16,826	
															29					
累計	100,436	▲ 9,954	73,656	16,826																
26	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業(① 港漁港)	港漁港	県	町	間接	完了	34,419	24 ~ 28	23				-	24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。 26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上 げ工事))有り(発注予定)。 H26.7工事(舗装)発注、H26.11工事(舗装)完了
															24	14,963		14,612	-	
															25			0	-	
															26	10,851		7,532	-	
															27				3,670	
															28					
															29					
累計	25,814	0	22,144	3,670																
27	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能 強化事業(② 田浦漁港)	田浦漁港	県	町	間接	継続	36,093	24 ~ 29	23				-	25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。 26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上 げ工事))有り(発注予定)。 H26.7工事(舗装)発注、H26.11工事(舗装)完了 未発注
															24	15,291		15,291	-	
															25			0	-	
															26	7,416		5,866	-	
															27					
															28	3,424				
															29					
累計	26,131	0	21,157	0																
28	C	-	6	-	3	-	漁港施設機能 強化事業(③ ばなな漁港)	ばなな漁 港	県	町	間接	継続	43,601	24 ~ 29	23				-	24年12月、嵩上げ工事(第1期)発注。 26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上 げ工事))有り(発注予定)。 27年10月、残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))完了
															24	32,700		31,632	-	
															25			▲ 19,441	-	
															26			0	-	
															27			4,864	-	
															28					
															29					
累計	32,700	0	17,055	0																

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
29	C	-	6	-	4	漁港施設機能強化事業(④) 寄木漁港	寄木漁港	県	町	間接	継続	15,038	24 ~ 29	23					25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。
														24	9,611		7,527	-	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
														25			0	-	
														26			0	-	
														27				-	
														28	1,667		3,626	-	28.8工事契約 29.8完成予定
														29				-	
累計	11,278	0	11,153	0															
30	C	-	6	-	5	漁港施設機能強化事業(⑤) 韭の浜漁港	韭の浜漁港	県	町	間接	継続	34,774	24 ~ 29	23					24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。
														24	18,275		9,272	-	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
														25			0	-	
														26			0	-	
														27				-	
														28	7,805		15,673	-	28.8工事契約 29.8完成予定
														29				-	
累計	26,080	0	24,945	0															
31	C	-	6	-	6	漁港施設機能強化事業(⑥) 清水漁港	清水漁港	県	町	間接	完了	13,276	24 ~ 28	23					25年9月、嵩上げ工事(第1期)発注。
														24	9,957		0	-	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
														25			5,943	-	
														26			0	-	
														27				-	
														28			1,458	2,566	
														29				-	
累計	9,957	0	7,401	2,556															
32	C	-	6	-	7	漁港施設機能強化事業(⑦) 荒砥漁港	荒砥漁港	県	町	間接	継続	18,110	24 ~ 29	23					24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。
														24	13,038		7,320	-	26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
														25			1,012	-	
														26			0	-	
														27				-	
														28	544			-	未発注
														29				-	
累計	13,582	0	8,332	0															
33	C	-	6	-	8	漁港施設機能強化事業(⑧) 平磯漁港	平磯漁港	県	町	間接	完了	12,905	24 ~ 25	23					25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。
														24	9,678		9,678	-	26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(嵩上げ工事))有り(発注予定)。
														25			▲ 24	-	
														26			0	-	
														27				24	
														28				-	
														29				-	
累計	9,678	0	9,654	24															
34	C	-	6	-	9	漁港施設機能強化事業(⑨) 津の宮漁港	津の宮漁港	県	町	間接	継続	18,683	24 ~ 29	23					24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。
														24	14,012		13,884	-	26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
														25			▲ 1,390	-	
														26			▲ 75	-	
														27				-	
														28				-	
														29				-	
累計	14,012	0	12,419	0															

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
35	C	6	10			漁港施設機能強化事業(⑩) 藤浜漁港	藤浜漁港	県	町	間接	継続	5,162	24 ~ 29	23						24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。
														24	2,785		2,785	-		26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
														25			▲ 567			
														26			0			
														27						
														28	1,086					未発注
														29						
														累計	3,871	0	2,218	0		
36	C	6	11			漁港施設機能強化事業(⑪) 石浜漁港	石浜漁港	県	町	間接	継続	18,153	24 ~ 29	23					25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。	
														24	13,614		12,102	-		26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
														25			▲ 14			
														26			0			
														27						
														28						
														29						
														累計	13,614	0	12,088	0		
37	C	6	12			漁港施設機能強化事業(⑫) 稲淵漁港	稲淵漁港	県	町	間接	完了	20,916	24 ~ 25	23					25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。	
														24	15,687		7,111	-		26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
														25			0			
														26			0			
														27					8,576	
														28						
														29						
														累計	15,687	0	7,111	8,576		
38	C	6	13			漁港施設機能強化事業(⑬) 館浜漁港	館浜漁港	県	町	間接	継続	21,693	24 ~ 29	23					25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。	
														24	7,385		5,925	-		26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
														25			0			
														26			0			
														27						
														28	8,884		10,178			28.8工事契約 29.8完成予定
														29						
														累計	16,269	0	16,103	0		
39	◆	C	1	2	1	農地整備推進支援事業	南三陸地区	県	県	直接	完了	17,900	24 ~ 25	23					24年10月、ワークショップ企画運営業務発注。	
														24	8,080		7,872	-		25年4月課題検討業務発注。6月ワークショップ企画運営業務発注
														25	6,240		5,723	725		
														26						
														27						
														28						
														29						
														累計	14,320	0	13,595	725		
41	C	7	1			水産加工場等施設整備事業	志津川・歌津・戸倉地区	町	町	直接	継続	6,444,200	24 ~ 28	23					H24.11 第1次公募補助対象業者選定	
														24	1,306,210		749,366	-		H25.1~2 第1次補助金交付決定
														25	2,598,325		361,384	-		H25.9 第2次補助金交付決定
														26	0		1,449,417	-		H26.8 第3次補助金交付決定
														27	526,810		1,706,566	-		H28.3第4次補助金交付決定
														28						
														29						
														累計	4,431,345	0	4,266,733	0		

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
42	◆	C	-	7	-	1	-	1	持続可能な 海・山づくり事 業	志津川・ 歌津・戸 倉・入谷 地区	町	町	直接	完了	2,000	24	~	24	23				H24.10 業務委託契約締結	
																			24	1,600		1,596	-	H25.3 業務委託契約完成
																			25				4	
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
累計	1,600	0	1,596	4																				
43	◆	C	-	7	-	2	-	1	サケの遡上す る町づくり事業	志津川地 区	町	町	直接	完了	84,190	24	~	24	23				H24.10 基本設計契約締結	
																			24	67,352		62,210	-	
																			25				5,142	H25.12 基本設計完了
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
累計	67,352	0	62,210	5,142																				
44	◆	C	-	7	-	3	-	1	衛生管理型市 場構想推進事 業	志津川地 区	町	町	直接	完了	31,400	24	~	24	23				H24.11 基本設計契約締結	
																			24	25,120		25,032	-	
																			25				88	H25.10 基本設計完了
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
累計	25,120	0	25,032	88																				
63		C	-	7	-	2	-		シロサケふ化 場整備事業	志津川地 区	町	町	直接	完了	676,526	25	~	27	23					
																			24					
																			25	23,818		13,932	-	H26.2 実施設計契約締結
																			26	483,576		487,863	5,599	H26.9 実施設計完了。H26.12 建設工事発注。H27.1 施工監 理発注。
																			27					
																			28					
																			29					
累計	507,394	0	501,795	5,599																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
64	C	-	7	-	3	-	卸売市場施設 復興事業	志津川地 区	町	町	直接	完了	1,452,312	25 ~ 28	23								
															24								
															25	33,531		33,075	-	H26.1 実施設計契約締結			
															26	1,055,703		1,054,440		H26.12 実施設計完了。H27.1 建設工事発注。H27.2 施工監 理発注。			
															27								
															28				1,719				
															29								
累計	1,089,234	0	1,087,515	1,719																			
93	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(田の浦 地区農業機械 施設整備事 業)	田の浦地 区	県	町	間接	完了	22,892	25 ~ 26	23								
															24								
															25	17,169		11,710	5,459	H26.3 農業機械及び機械格納庫、導入建設済み			
															26								
															27								
															28								
															29								
累計	17,169	0	11,710	5,459																			
94	C	-	4	-	2	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(きく生産 施設等整備事 業)	波伝谷・ 在郷・田 尻畑地区 等	県	町	間接	完了	46,193	25 ~ 26	23								
															24								
															25	84,144		33,433	-	H26.3~8 農業施設建設、H26.6~7 収穫機械導入			
															26			691	520	H25年度分契約済額の訂正等			
															27		▲ 49,500						
															28								
															29								
累計	84,144	▲ 49,500	34,124	520																			
97	◆	C	-	7	-	1	-	水産加工用地 塩水取配水施 設整備事業	志津川地 区	町	町	直接	完了	113,950	25 ~ 28	23							
																24							
																25	5,040		9,504	-	H26.2 調査設計・実施設計契約締結		
																26	45,335		0		H26.12 調査設計・実施設計完了		
																27	40,784		79,047		H27.6 建設工事、H27.7 施工監 理		
																28			1,296	1,312	H29.2 ポンプ計装改造・配管切り直し工事(追加分)		
																29							
累計	91,159	0	89,847	1,312																			
100	◆	C	-	7	-	3	-	志津川漁港環 境施設復旧方 針策定事業	志津川漁 港	県	県	直接	完了	37,000	26 ~ 27	23							
																24							
																25							
																26	29,600		26,835	-	予備設計業務契約済み		
																27			2,765		27年11月設計業務完了		
																28							
																29							
累計	29,600	0	29,600	0																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
103	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災 機能強化事業 (港地区)	港地区	町	町	直接	継続	81,303	26 ~ 29	23									
															24									
															25									
															26	7,131		3,577	-	H26. 7. 8 測量設計業務契約締結				
															27	38,309								
															28	7,334		4,542		建物移転補償				
															29									
累計	52,774		8,119	0																				
104	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災 機能強化事業 (田の浦地区)	田の浦地区	町	町	直接	継続	186,569	26 ~ 29	23									
															24									
															25									
															26	20,814		9,453	-	H26. 7. 8 測量設計業務契約締結				
															27	82,932								
															28	22,625		74,997		H28. 4.28 1号水産関係用地整備工事契約締結 H28.12. 9 1号水産関係用地工事完成 H29. 1.23 集落道整備工事契約締結 H29. 2.20 2号水産関係用地整備工事契約締結				
															29									
累計	126,371	0	84,450	0																				
105	C	-	5	-	3	-	漁業集落防災 機能強化事業 (石浜地区)	石浜地区	町	町	直接	継続	119,100	26 ~ 29	23									
															24									
															25									
															26	12,458		7,025	-	H26. 7. 8 測量設計業務契約締結 H28. 3.22 業務完了				
															27	45,579		5,265		H28. 2.17 積算業務契約締結 H29. 3.28 業務完了				
															28	23,133		23,528		H28. 3. 9 水産関係用地(一部)工事契約締結 H28.12.20 水産関係用地整備工事完成 H28. 4.28 排水路整備工事契約締結 H29. 3.17 排水路整備工事関係				
															29									
累計	81,170	0	35,818	0																				
106	C	-	5	-	4	-	漁業集落防災 機能強化事業 (名足地区)	名足地区	町	町	直接	継続	91,309	26 ~ 29	23									
															24									
															25									
															26	7,520		4,157	-	H26. 7. 8 測量設計業務契約締結 H28. 2.17 積算業務契約締結				
															27	45,606		11,340		H29. 3.28 業務完了 H28. 3. 1 水産関係用地(一部)工事契約締結				
															28			▲ 1,202		H28.12.12 水産関係用地整備工事完成				
															29									
累計	53,126	0	14,295	0																				
107	C	-	5	-	5	-	漁業集落防災 機能強化事業 (中山地区)	中山地区	町	町	直接	継続	61,866	26 ~ 28	23									
															24									
															25									
															26	5,855		3,376	-	H26. 7. 8 測量設計業務契約締結				
															27	40,543								
															28			3,114		積算業務契約締結				
															29									
累計	46,398	0	6,490	0																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																	
108	C	-	5	-	6	-	漁業集落防災 機能強化事業 (馬場地区)	馬場地区	町	町	直接	継続	107,297	26 ~ 29	23								
															24								
															25								
															26	12,672		4,992	-	H26. 7. 8 測量設計業務契約締結			
															27	3,306							
															28	38,469		5,942		積算業務契約締結			
															29								
累計	54,447		10,934	0																			
109	C	-	5	-	7	-	漁業集落防災 機能強化事業 (寄木地区)	寄木地区	町	町	直接	継続	68,437	26 ~ 29	23								
															24								
															25								
															26	7,175		5,739	-	H26. 7. 8 測量設計業務契約締結			
															27	44,152							
															28			23,622		H28. 4.28 水産関係用地整備工事契約締結 H28.12.20 水産関係用地整備工事完成			
															29								
累計	51,327	0	29,361	0																			
110	C	-	5	-	8	-	漁業集落防災 機能強化事業 (葦の浜地区)	葦の浜地区	町	町	直接	継続	134,063	26 ~ 29	23								
															24								
															25								
															26	11,888		6,969	-	H26. 7. 8 測量設計業務契約締結			
															27	75,907							
															28	9,162		38,925		H28. 4.28 水産関係用地整備工事契約締結 H28.12.20 水産関係用地整備工事完成 H29. 3. 8 3号水産関係用地整備工事契約締結			
															29								
累計	96,957	0	45,894	0																			
111	C	-	5	-	9	-	漁業集落防災 機能強化事業 (細浦地区)	細浦地区	町	町	直接	継続	158,672	26 ~ 29	23								
															24								
															25								
															26	14,823		6,438	-	H26. 7. 8 測量設計業務契約締結			
															27	60,809							
															28	34,757		▲ 449					
															29								
累計	110,389	0	5,989	0																			

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
112	C	-	5	-	10	漁業集落防災機能強化事業(清水地区)	清水地区	町	町	直接	継続	122,218	26 ~ 29	23								
														24								
														25								
														26	7,344		2,694	-	H26.7.8 測量設計業務契約締結			
														27	66,914							
														28			▲ 740					
														29								
累計	74,258	0	1,954	0																		
113	C	-	5	-	11	漁業集落防災機能強化事業(荒砥地区)	荒砥地区	町	町	直接	継続	130,945	26 ~ 28	23								
														24								
														25								
														26	11,566		6,077	-	H26.7.8 測量設計業務契約締結			
														27	46,243							
														28	40,398		7,110		H28.11.29 集会所用地整備工事契約締結 H29.3.30 集会所用地整備工事完成			
														29								
累計	98,207		13,187	0																		
114	C	-	5	-	12	漁業集落防災機能強化事業(折立・水戸辺地区)	折立・水戸辺地区	町	町	直接	継続	154,140	26 ~ 28	23								
														24								
														25								
														26	13,189		4,482	-	H26.7.8 測量設計業務契約締結 H28.3.22 業務完了			
														27	49,443		17,982		H28.2.17 積算業務契約締結 H29.3.28 業務完了			
														28	52,972		2,942		H28.3.1 集落道水産関係用地整備工事契約締結 H29.3.17 集落道水産関係用地整備工事完成			
														29								
累計	115,604		25,406	0																		
115	C	-	5	-	13	漁業集落防災機能強化事業(津の宮地区)	津の宮地区	町	町	直接	継続	102,633	26 ~ 28	23								
														24								
														25								
														26	9,792		4,902	-	H26.7.8 測量設計業務契約締結			
														27	16,478							
														28	50,703		▲ 1,402					
														29								
累計	76,973	0	3,500	0																		
116	C	-	5	-	14	漁業集落防災機能強化事業(滝浜地区)	滝浜地区	町	町	直接	継続	140,148	26 ~ 28	23								
														24								
														25								
														26	11,826		4,706	-	H26.7.8 測量設計業務契約締結 H28.2.17 積算業務契約締結			
														27	63,057							
														28	30,226		30,644		H28.4.28 水産関係用地整備工事契約締結 H29.3.17 水産関係用地整備工事完成 H29.2.20 1号集落道整備工事契約締結			
														29								
累計	105,109	0	35,350	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	1	2	3	4	5	6																			
117	C	-	5	-	15	-	漁業集落防災 機能強化事業 (藤浜地区)	藤浜地区	町	町	直接	継続	192,925	26	~	29	23								
																	24								
																	25								
																	26	13,476		7,369	-	H26. 7. 8 測量設計業務契約締結 H28. 2.17 積算業務契約締結			
																	27	68,751		8,100	-	H29. 3.28 業務完了 H28. 3. 2 水産関係用地(一部)工事契約締結 H29. 3.17 水産関係用地整備工事完成			
																	28	53,166		10,965	-				
																	29								
累計	135,393	0	26,434	0																					
118	C	-	5	-	16	-	漁業集落防災 機能強化事業 (寺浜地区)	寺浜地区	町	町	直接	継続	96,020	26	~	28	23								
																	24								
																	25								
																	26	8,249		3,489	-	H26. 7. 8 測量設計業務契約締結 H28. 2.17 積算業務契約締結			
																	27	47,570		18,468	-	H28. 3 水産関係用地工事			
																	28	16,194		▲ 1,497	-				
																	29								
累計	72,013	0	20,460	0																					
119	C	-	6	-	14	-	漁業施設機能 強化事業(寺 浜漁港)	寺浜漁港	町	町	直接	継続	9,431	26	~	29	23								
																	24								
																	25								
																	26	5,676		4,130	-	H26.7工事(舗装)発注、H27.1工事(舗装)完了			
																	27				-				
																	28				-				
																	29				-				
累計	5,676	0	4,130	0																					
120	C	-	6	-	15	-	漁業施設機能 強化事業(折 立漁港)	折立漁港	町	町	直接	継続	4,654	26	~	29	23								
																	24								
																	25								
																	26	1,978		1,531	-	H26.7工事(舗装)発注、H27.1工事(舗装)完了			
																	27				-				
																	28				-				
																	29				-				
累計	1,978	0	1,531	0																					
122	★	F	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業	南三陸町	町	町	直接	継続	526,246	26	~	32	23								
																	24								
																	25								
																	26	52,272		0	-				
																	27	254,358			-				
																	28	114,364			-				
																	29				-				
累計	420,994	0	0	0																					
123	C	-	5	-	17	-	漁業集落防災 機能強化事業 (平磯地区)	平磯地区	町	町	直接	継続	105,229	26	~	28	23								
																	24								
																	25								
																	26	15,914		4,167	-	H26.10.1 業務委託契約締結 H28. 2.17 積算業務委託契約締結			
																	27	63,007		1,296	-	H29. 3.28 業務完了 H28. 3. 8 避難路工事契約締結 H29. 3.17 避難路工事完成			
																	28			95	-				
																	29				-				
累計	78,921	0	5,558	0																					

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																	
124	C	-	5	-	18	-	漁業集落防災機能強化事業(袖浜地区)	袖浜地区	町	町	直接	継続	69,541	26 ~ 28	23								
															24								
															25								
															26	20,962		4,662	-	H26.10.1 業務委託契約締結			
															27	11,237							
															28	19,955		▲ 742		業務完了			
															29								
累計	52,154	0	3,920	0																			
125	C	-	5	-	19	-	漁業集落防災機能強化事業(林・大久保地区)	林・大久保地区	町	町	直接	継続	147,090	26 ~ 28	23								
															24								
															25								
															26	32,372		9,075	-	H26.10.1 業務委託契約締結			
															27	15,505							
															28	62,439		14,551		H29.2.20 水産関係用地工事契約締結			
															29								
累計	110,316	0	23,626	0																			
126	C	-	4	-	3	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業機械施設整備事業)	板橋、泊浜、田表、西戸川、在郷地区	県	町	間接	完了	595,923	26 ~ 28	23								
															24								
															25								
															26	344,776		279,369	-	H27.2水稲乾燥調製施設建設工事契約(H27分含む)、H27.3機械格納庫、農業機械の導入			
															27	102,165		137,610	29,962	H27.4 ネギ集荷調製施設建設工事(H26分)、ネギ収穫調製機械等導入、水稲収穫機械導入。 H27.8 水稲乾燥調製施設附帯工事、ネギ附帯工事 H27.9 水稲乾燥調製施設建設、ネギ集荷調製施設建設、収穫機械等導入 H28.1 機械格納庫附帯工事			
															28								
															29								
累計	446,941	0	416,979	29,962																			
129	C	-	5	-	20	-	漁業集落防災機能強化事業(泊浜・稲渕・館浜地区)	泊浜、稲渕、館浜地区	町	町	直接	継続	145,328	26 ~ 29	23								
															24								
															25								
															26	29,628		13,341	-	H27.2.3 業務委託契約締結			
															27	34,305							
															28	25,526		37,003		H29.3.28 業務完了			
															29								
累計	89,459	0	50,344	0																			
130	C	-	5	-	21	-	漁業集落防災機能強化事業(伊里前地区)	伊里前地区	町	町	直接	継続	194,835	26 ~ 29	23								
															24								
															25								
															26	19,802		11,302	-	H27.2.3 業務委託契約締結			
															27	21,699							
															28			3,385		業務完了			
															29								
累計	41,501	0	14,687	0																			
131	C	-	5	-	22	-	漁業集落防災機能強化事業(在郷・波伝谷地区)	在郷・波伝谷地区	町	町	直接	継続	242,345	26 ~ 29	23								
															24								
															25								
															26	30,771		15,853	-	H27.2.3 業務委託契約締結			
															27	98,830							
															28	49,017		▲ 11,289					
															29								
累計	178,618	0	4,564	0																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																	
132	C	-	5	-	23	-	漁業集落防災 機能強化事業 (長清水地区)	長清水地区	町	町	直接	継続	109,018	26 ~ 29	23								
															24								
															25								
															26	9,299		5,901		H27.2.3 業務委託契約締結			
															27	62,616				H29.2.20 水産関係用地工事契約締結			
															28			17,551					
															29								
累計	71,915	0	23,452	0																			
133	◆ C	-	4	-	3	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(効果促 進事業)	板橋、泊 浜、田 表、西戸 川、在郷 地区	町	町	直接	完了	5,365	26 ~ 26	23								
															24								
															25								
															26	2,145		1,425	720	H27.2機械器具等契約。H27.3機械器具等導入完了			
															27								
															28								
															29								
累計	2,145	0	1,425	720																			
134	C	-	2	-	1	-	自然環境活用 センター整備 事業	志津川地区	町	町	直接	継続	198,540	27 ~ 29	23								
															24								
															25								
															26								
															27	19,948							
															28								
															29								
累計	19,948	0	0	0																			
141	C	-	4	-	4	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(廻館地区)	志津川地区	県	町	間接	継続	269,669	27 ~ 29	23								
															24								
															25								
															26								
															27	132,708	49,500	60,417		H28.3 ホウレンソウ生産施設建設工事契約済み。農業機械導入契約済み。			
															28	6,439		61,989		H28.9 ホウレンソウ生産施設建設工事。H29.3 農業機械導入。H29.3 ホウレンソウ生産施設付帯工事 H29.1 生産施設建設工事契約済み、H29.6 生産施設完成予定。H29.3 農業機械導入。			
															29								
累計	139,147	49,500	122,406	0																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6																
142	◆	C	-	4	-	4	-	被災地域農業復興総合支援事業(廻館地区)	志津川地区	町	町	直接	完了	3,925	27	~	28	23				
																		24				
																		25				
																		26				
																		27	1,569			
																		28			1,548	21
																		29				
累計	1,569	0	1,548	21	H28.8機械器具等契約。H29.3機械器具等導入完了																	
143	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(志津川漁港 漁港環境整備事業)	志津川地区	県	県	直接	継続	1,592,000	27	~	29	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27	1,194,000		896,329		
																	28					
																	29					
累計	1,194,000	0	896,329	0	28年2月工事発注																	
144	◆	C	-	1	-	3	-	志津川漁港養浜事業	志津川地区	県	県	直接	継続	271,453	27	~	29	23				
																		24				
																		25				
																		26				
																		27	163,200		148,106	
																		28	53,962			
																		29				
累計	217,162	0	148,106	0	28年2月工事発注																	
147	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興効果促進事業(県分)	南三陸町	県	県	直接	継続	50,148	27	~	32	23				
																		24				
																		25				
																		26				
																		27	40,118			
																		28			4,381	
																		29				
累計	40,118	0	4,381	0																		
150	C	-	7	-	4	-	水尻さけふ化場整備事業	志津川地区	町	町	直接	継続	97,807	28	~	28	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28	73,355		72,901		
																	29					
累計	73,355	0	72,901	0	H29.11建設工事・施工監理業務発注																	
152	C	-	6	-	16	-	漁港施設機能強化事業(細浦漁港)	細浦漁港	町	町	直接	継続	25,434	29	~	30	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28		9,954			
																	29					
累計	0	9,954	0	0																		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、用途内訳提出調査の 対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	36,500	0	0	0								
			24	349,076	0	278,729	2								
			25	629,553	0	449,846	6,184								
			26	1,993,893	0	1,307,442	520								
			27	1,632,191	0	1,617,636	42,232								
			28	298,911	0	559,930	2,566								
			29	195,000	0	0	0								
			30	0	0	0	0								
			31	0	0	0	0								
			32	0	0	0	0								
	6,876,501	都道府県交付分 計	5,135,124	0	4,213,583	51,504									
	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0								
			24	1,500,718	0	922,708	0								
			25	2,660,714	0	407,047	5,234								
			26	1,981,211	0	3,148,552	6,319								
			27	1,946,267	0	1,848,064	0								
			28	723,795	0	357,340	19,878								
			29	0	0	0	0								
			30	0	0	0	0								
			31	0	0	0	0								
			32	0	0	0	0								
	12,750,113	市町村交付分 計	8,812,705	0	6,683,711	31,431									
	都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	36,500	0	0	0								
			24	1,849,794	0	1,201,437	2								
			25	3,290,267	0	856,893	11,418								
			26	3,975,104	0	4,455,994	6,839								
			27	3,578,458	0	3,465,700	42,232								
			28	1,022,706	0	917,270	22,444								
			29	195,000	0	0	0								
			30	0	0	0	0								
			31	0	0	0	0								
			32	0	0	0	0								
19,626,614	合計	13,947,829	0	10,897,294	82,935										

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	D	-	13	-	1	-	住宅・建築物 安全ストック形 成事業(がけ 地近接等危険 住宅移転事 業)	南三陸町 (津波浸 水区域)	町	町	直接	継続	4,609,080	24	23					H24.4.1受付開始。H24実績30件。交付決定102件
															24	1,417,770	209,907	-		
															25	679,680	451,442	-	H25.4.1~H26.3.31 交付決定193件	
															26		364,897	-	H26.4.1~H27.3.31 交付決定152件	
															27		285,853	-	H27.4.1~H28.3.31 交付決定101件	
															28		580,292	-	H27.4.1~H28.3.31 交付決定85件	
															29			-		
累計	2,097,450	0	1,892,391	0																
3	D	-	20	-	1	-	復興まちづくり 協議会運営支 援事業	志津川・ 歌津・戸 倉地区	町	町	直接	完了	10,000	24	23				H25.3 1件(志津川地区まちづくり協議会)	
															24	6,666	1,000	-		
															25		5,666	0	H26.3 3件(志津川地区・歌津地区・伊里前地区まちづくり協議会)	
															26					
															27					
															28					
															29					
累計	6,666	0	6,666	0																
4	D	-	20	-	2	-	復興まちづくり 総合支援事業 (都市防災総 合支援事業)	南三陸町 (津波浸 水区域)	町	町	直接	完了	90,000	24	23				H24.4~H25.3 計画策定業務	
															24	67,500	66,196	-		
															25		441	-	H25.9~H26.3 復興計画推進会議開催(7回開催)	
															26		381	482	H26.5~H27.1 復興計画推進会議開催(全7回開催)	
															27					
															28					
															29					
累計	67,500	0	67,018	482																
5	D	-	23	-	1	-	集落高台移転 計画策定事業 (防災集団移 転促進事業)	歌津地区 (港)他1 9箇所	町	町	直接	継続	2,928,201	23	23	1,375	1,365	-	H24.4~ 計画策定業務・調査測量設計等発注	
															24	2,194,775	365,140	-		
															25		593,653	-	H25.4~ 計画策定業務発注	
															26		260,287	-	造成工事施工管理、集会所基本設計、用地確定測量、開発許可等変更図書作成、広場緑地整備設計、土地鑑定評価、復興事業設計等	
															27		267,260			
															28		67,614			
															29					
累計	2,196,150	0	1,555,319	0																
6	D	-	23	-	2	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	歌津地区 (寄木・葦 の浜)	町	町	直接	継続	1,321,416	24	23				整備戸数41戸 H24.7 移転元地買取	
															24	300,562	597,003	-	H25.1 用地補償 H25.2 造成工事発注	
															25	651,912	276,468	-	H26.3 造成工事契約内容変更	
															26	128,971	76,941	-	整備戸数40戸に変更 H26.5、H26.9契約変更 H26.10 造成工事完了	
															27	74,792	110,168		H27.3 住宅建設等助成、移転費助成	
															28		47,521		H27.3 分譲価格控除	
															29				H27住宅建設等助成、移転費助成予定	
累計	1,156,237	0	1,108,100	0																

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	23	3	24	28																				
7	D	-	23	-	3	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	戸倉地区 (藤浜)	町	町	直接	継続	271,115	24	~	28	23				整備戸数10戸			
																	24	41,465		153,466	-	H24.7 移転元地買取 H25.1 造成工事発注、用地補償費		
																	25	119,299		5,999	-	H25.6 移転元地買取 H25.12 造成工事完成		
																	26	76,460		47,616	-	H26.4 住宅建設等助成 H27.3 移転費助成 H27.3 分譲価格控除		
																	27			7,331		H27住宅建設等助成、移転費助成		
																	28							
																	29							
累計	237,224	0	214,412	0																				
8	◆	D	-	23	-	1	-	1	防犯灯整備事 業	志津川・ 歌津・戸 倉地区	町	町	直接	完了	1,000	24	~	24	23				H24.5~H25.3 工事請負契約	
																			24	800		792	8	(整備基数58基)
																			25					
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
累計	800	0	792	8																				
12	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(国)398 号(志津 川)	県	県	直接	継続	2,692,000	23	~	28	23	3,875		0	-	24年10月橋梁予備設計契約。		
																	24	317,750		23,400	-	25年10月橋梁詳細設計契約。26年3月工事契約。		
																	25	518,475		80,982	-	26年9月用地測量業務契約。		
																	26	244,900		560,504	-	27年7月道路改良工事契約。28年1月橋梁上部工工事契約。		
																	27	730,050		72,335		28年4月工事委託協定の(H28年度協定)締結。		
																	28	271,250		973,765				
																	29							
累計	2,086,300	0	1,710,986	0																				
13	D	-	1	-	2	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(国)398 号(戸倉)	県	県	直接	継続	2,678,000	23	~	29	23	20,150		0	-	24年6月道路測量設計契約。		
																	24	465,000		13,334	-	25年7月地質調査契約。25年9月用地測量契約。26年3月工事契約。		
																	25	387,500		131,335	-	26年4月工事監督支援業務契約。26年6月竹木調査積算契約。		
																	26	289,850		1,001,986	-	27年9月道路改良工事契約。		
																	27	680,450		174,934		28年12月道路改良工事契約。		
																	28	116,250		501,051				
																	29	116,250						
累計	2,075,450	0	1,822,640	0																				
14	D	-	1	-	3	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(国)398 号(波伝 谷)	県	県	直接	継続	1,945,000	23	~	28	23	9,300		0	-	24年11月道路測量設計契約。		
																	24	387,500		14,384	-	25年7月地質調査契約。25年9月用地測量契約。26年3月工事契約。		
																	25	387,500		117,636	-	26年7月道路建物等調査積算業務契約。		
																	26	261,950		853,895	-	27年7月道路改良工事契約。27年8月法面工事契約。		
																	27	383,625		129,882				
																	28		77,500	367,448		28年12月道路改良工事契約。		
																	29							
累計	1,429,875	77,500	1,483,245	0																				

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
15	D	-	1	-	4	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(長清水)	県	県	直接	廃止	0	23 ~ 28	23	1,550	▲ 1,550	0	-	
														24	38,750	▲ 38,750	0	-	
														25			0	-	
														26			0	-	
														27			0	-	
														28			0	-	
														29					
														累計	40,300	▲ 40,300	0	0	
16	D	-	1	-	5	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)清水浜志津川港線(清水浜荒砥)	県	県	直接	継続	588,000	24 ~ 28	23	0		0	-	24年11月道路測量設計契約。
														24	38,750		11,359	-	
														25	186,000		12,873	-	25年9月用地測量契約。25年11月地質調査契約。
														26	77,500		124,000	-	26年6月用地測量業務契約。
														27	153,450		▲ 90,786	-	28年2月道路改良工事契約。
														28			280,557	-	(債務工事)
														29					
														累計	455,700	0	338,003	0	
17	D	-	1	-	6	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)志津川登米線(塩入)	県	県	直接	継続	893,000	24 ~ 28	23	2,325		0	-	道路測量設計、用地測量業務を前年度から継続して実施。
														24	116,250		15,856	-	
														25	302,250		6,662	-	25年土地評価業務契約。
														26	82,925		101,158	-	27年3月都市計画変更業務契約。
														27	188,325		129,255	-	27年10月工事契約。27年11月用地測量業務契約。
														28			165,469	-	29年1月道路改良工事契約。
														29					
														累計	692,075	0	418,400	0	
18	D	-	1	-	7	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)泊崎半島線(泊崎地)	県	県	直接	継続	652,000	24 ~ 28	23	0		0	-	24年6月道路測量設計契約。
														24	116,250		30,626	-	
														25	271,250		4,194	-	26年3月工事契約。
														26	155,000		432,450	-	26年7月道路法面外詳細設計業務契約。
														27	0		▲ 221,293	-	27年6月道路改良工事契約。
														28		▲ 37,200	179,544	-	29年1月舗装工事契約。
														29					
														累計	542,500	▲ 37,200	425,521	0	
20	D	-	4	-	1	災害公営住宅整備事業(入谷地区)	入谷地区	町	町	直接	完了	1,540,225	24 ~ 26	23					H24.6 用地測量、H24.12 用地買収等
														24	38,942		1,367,541	-	H24.12 建物譲渡契約締結(事業着手)、(整備戸数51戸)
														25	1,375,953		679	-	H25.6 工事補償費
														26			▲ 20,852		H26.7 建物譲渡確定契約
														27					H26.8 入居開始
														28		▲ 67,200		327	H26 確定契約に基づいて精算
														29					
														累計	1,414,895	▲ 67,200	1,347,368	327	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
21	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(名 足地区)	名足地区	町	町	直接	完了	1,105,390	24 ~ 26	23					H24.6 用地測量、H24.12 用地買収等
															24	33,289	990,527	-	H24.12 建物譲渡契約締結(事業着手)、(整備戸数33戸)	
															25	973,826	0	-		
															26		▲ 23,705		H26.7 建物譲渡確定契約 H26.8 入居開始 H26 確定契約に基づいて精算	
															27					
															28		▲ 39,900	393		
															29					
累計	1,007,115	▲ 39,900	966,822	393																
22	D	-	15	-	1	-	津波復興拠点 整備事業(東 地区)	志津川東 地区	町	町	直接	継続	5,966,099	24 ~ 29	23					H24.8 基本計画発注、H24.9 用地測量発注、H24.地質調査業務 発注
															24	225,030	78,703	-	H25.4 東地区(東工区)工事委託発注、H25.11 東地区(西工区) 工事委託発注、H26.3 基本計画・用地測量完了	
															25	1,333,680	4,422,287	-	H26 用地購入(造成工事と合せて実施)	
															26	1,216,959			H27.2 造成工事費(増額)	
															27	1,237,500			H27 造成工事(継続)、用地購入	
															28					
															29	461,404				
累計	4,474,573	0	4,500,990	0																
23	D	-	15	-	2	-	津波復興拠点 整備事業(中 央地区)	志津川中 央地区	町	町	直接	継続	5,257,071	24 ~ 29	23					H24.8 基本計画発注、H24.9 用地測量発注、地質調査発注、 H25.3 地質調査完了
															24	691,575	55,158	-	H25.11 工事委託発注、H26.3 基本計画・用地測量完了	
															25	1,819,203	4,832,275	-	H26.4 用地調査業務発注 H26.8 用地調査業務完了	
															26	0			H26 用地購入(造成工事と合せて実施) H27.2 造成工事費(増額)	
															27	450,000			H27 造成工事(継続)、用地購入	
															28	412,500				
															29	569,524				
累計	3,942,802	0	4,887,433	0																
24	D	-	17	-	1	-	都市再生事業 計画案作成事 業(都市再生 区画整理事業)	志津川地 区	町	町	直接	完了	252,600	24 ~ 25	23					H24.9 基本設計発注、地質調査発注、H24.10 土地利用意向調 査発注、H25.1 土地利用意向調査完了、H25.3 地質調査完了
															24	292,950	292,950	-		
															25		▲ 104,682		H26.3 基本設計完了	
															26					
															27					
															28		▲ 103,500	1,182		
															29					
累計	292,950	▲ 103,500	188,268	1,182																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
25	D	-	23	-	4	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	歌津地区 (馬場・中 山)	町	町	直接	継続	972,796	24 ~ 29	23					整備戸数23戸															
															24	381,500		0																	
															25	363,384		621,996		H25.6 移転元地買取 H25.7 用地補償費 H25.9 造成工事発注															
															26	98,259		▲ 85,297		H26.8 移転費助成 H26.9 造成工事完了(名足保育園南) H26.10 造成工事完了(生活センター西) H27.3 住宅建設等助成 H27住宅建設等助成、移転費助成															
															27			55,699																	
															28			14,779																	
															29																				
															累計	843,143	0	607,177	0																
															40	★	F	-	2	-	1	-	市街地復興効 果促進事業	南三陸町	町	町	直接	継続	15,692,306	24 ~ 32	23				H24 事業予定地権利関係調査、住民合意形成促進事業、名足 小学校防災機能強化事業
																															24	5,256,320		79,067	
25	1,808,837		1,041,782		H26.2 志津川中央地区復興調査設計事業ほか																														
26			1,150,350		志津川市街地復興調査設計事業ほか																														
27	4,130,730		2,226,259		志津川市街地復興調査設計事業ほか																														
28	1,357,951																																		
29																																			
累計	12,553,838	0	4,497,458	0																															
45	D	-	1	-	1	-	道路事業(高 台避難道路)	志津川地 区	町	町	直接	継続	651,046	24 ~ 29	23				H24.9 基本設計発注																
															24	113,625		7,505																	
															25	199,515		156,334		H25.11 道路整備工事委託発注、H26.3 基本設計・測量調査完了															
															26	175,144				H26 用地購入(道路整備工事と合わせて実施)															
															27																				
															28			180,411																	
															29																				
累計	488,284	0	344,250	0																															
46	D	-	1	-	2	-	道路事業(復 興拠点連絡道 路)	志津川地 区	町	町	直接	継続	3,087,298	24 ~ 29	23				H24.9 基本設計発注																
															24	295,335		30,000																	
															25	501,119		1,470,976		H25.11 道路整備工事委託発注、H26.3 基本設計・測量調査完了															
															26	524,773				H26 用地購入(道路整備工事と合わせて実施)															
															27	495,000				H27.2 道路整備工事費(増額)															
															28	247,500				H27 道路整備工事(継続)、用地購入費															
															29	351,170																			
累計	2,414,897	0	1,500,976	0																															
47	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業(志 津川東地区)	志津川東 地区	町	町	直接	完了	9,969,561	24 ~ 28	23				H24.7~H25.3 志津川地区基本計画策定業務(整備戸数370 戸)																
															24	104,759		7,175																	
															25	1,510,224		984,948		H25.5 志津川地区基本計画策定業務(変更後→整備戸数281戸) H25 用地補償費、H25.6 造成工事発注															
															26	4,376,154		2,396,186		H26.3 東第一地区災害公営住宅等譲渡契約 H26.3 東第二地区業務実施契約[変更] H26 用地補償															
															27			4,329,373		H27.5 志津川東(第2)地区第3工区 H27.7 志津川東第2地区第4・5工区 H27.7 志津川東第2街区地区 H27.12 志津川東第6街区地区 H28.3 志津川東(第1・2街区)造成工事[変更]															
															28	2,732,227		▲ 437,078	1,442,760																
															29																				
															累計	8,723,364	0	7,280,604	1,442,760																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27	28							29	累計									
48	D	-	17	-	2	-	緊急防災空地 整備事業(都 市再生区画整 理事業)	志津川地 区	町	町	直接	完了	606,000	24	~	25	23						
																	24	150,000		0	-		
																	25	307,500		451,281		H25.7 用地買収開始、H25.10 用地買収完了	
																	26						
																	27						
																	28		▲ 3,000		3,219		
																	29						
																	累計	457,500	▲ 3,000	451,281	3,219		
49	◆	D	-	22	-	1	1	八幡川右岸土 地活用計画 策定業務	志津川地 区	町	町	直接	完了	26,723	24	~	27	23				H24.9 基本設計発注、土地利用検討発注	
																		24	21,378		21,378	-	
																		25			▲ 10,751	-	H26.3 基本設計完了
																		26			10,133		H26.7 基本設計(震災復興祈念公園分)追加発注
																		27			▲ 20		H27.9基本設計(震災復興祈念公園分)完了
																		28					
																		29					
																		累計	21,378	0	20,740	638	
50	D	-	23	-	5	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	歌津地区 (港)	町	町	直接	継続	404,531	24	~	29	23				整備戸数 塚:7戸, 長羽7戸		
																	24	85,304		0	-		
																	25	184,187		200,119	-	H25.5 移転元地買取 H25.6 造成工事発注 H25.7 用地補償費	
																	26	39,165		46,528	-	H26.3 造成工事完了 H26.5 住宅建設等助成	
																	27			18,887		H27.3 移転費助成 H27.3 分譲価格控除	
																	28			15,424		H27住宅建設等助成、移転費助成	
																	29						
																	累計	308,656	0	280,958	0		
51	D	-	23	-	6	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	歌津地区 (田の浦)	町	町	直接	継続	1,699,480	24	~	28	23				整備戸数25戸		
																	24	112,413		0	-		
																	25	387,648		599,461	-	整備戸数23戸に変更 H25.6 移転元地買取 H25.7 用地補償費 H25.9 造成工事発注	
																	26	889,944		776,703	-	H26.7 契約変更 H27.3 造成工事完了	
																	27	97,038		58,485		H27.3 移転費助成	
																	28			30,973		H27住宅建設等助成、移転費助成	
																	29						
																	累計	1,487,043	0	1,465,622	0		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
52	D	-	23	-	7	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	歌津地区 (石浜・名 足)	町	町	直接	継続	342,008	24 ~ 28	23					整備戸数9戸
														24	57,102		0	-	
														25	89,600		201,837	-	整備戸数 7戸に変更 H25.6 移転元地買取 H25.10 用地補償費 H26.1 造成工事発注 H26.11 契約変更 H26.12 造成工事完了
														26	120,144		35,435	-	H26.8 移転費助成 H27.3 分譲価格控除
														27	32,410		16,214		H27住宅建設等助成、移転費助成
														28			13,058		
														29					
														累計	299,256	0	266,544	0	
53	D	-	23	-	8	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	志津川地 区(清水)	町	町	直接	継続	2,660,993	24 ~ 28	23					整備戸数54戸
														24	380,436		0	-	
														25	1,061,287		1,667,591	-	H25.5 移転元地買取 H25.10 用地補償費 H25.12 造成工事発注
														26	160,828		392,137	-	H27.3 造成工事費見直し
														27	586,635		74,238		H28.3 造成工事完了予定
														28	139,181		▲ 43,121		
														29					
														累計	2,328,367	0	2,090,845	0	
54	D	-	23	-	9	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	志津川地 区(荒砥)	町	町	直接	継続	212,610	24 ~ 29	23					整備戸数6戸
														24	94,635		0	-	
														25	63,257		133,733	-	H25.4 移転元地買取 H25.5 用地補償費 H25.6 造成工事発注 H26.1 造成工事完了
														26	24,454		23,305	-	H26.5 住宅建設等助成 H27.3 移転費助成
														27			13,167		H27.3 分譲価格控除
														28			7,235		H27住宅建設等助成、移転費助成
														29					
														累計	182,346	0	177,440	0	
55	D	-	23	-	10	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	志津川地 区(袖浜)	町	町	直接	継続	162,508	24 ~ 28	23					整備戸数5戸
														24	56,280		0	-	
														25	16,543		87,410	-	H25.4 移転元地買取 H25.5 用地補償費 H25.6 造成工事発注 H26.2 造成工事完了
														26	50,202		31,301	-	H26.4 住宅建設等助成 H27.3 移転費助成
														27			8,834		H27.3 分譲価格控除
														28	19,167		4,688		H27住宅建設等助成、移転費助成
														29					
														累計	142,192	0	132,233	0	
56	D	-	23	-	11	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	志津川地 区(志津 川市街 地)	町	町	直接	継続	15,021,033	24 ~ 29	23					整備戸数 西:135戸、東:370戸、中央:176戸
														24	4,878,721		1,017,285	-	H25.2 用地補償費、移転元地買取
														25	2,313,718		10,324,587	-	H25.11 造成工事発注、H26.3 基本計画完了
														26	2,313,718	1,248,625		-	整備戸数 西:70戸、東:154戸、中央:135戸に変更 H26 用地購入(造成工事と合せて実施)
														27					H27 住宅建設等助成、移転費助成、造成工事、用地購入
														28	2,008,704		754,605		
														29					
														累計	11,514,861	1,248,625	12,096,477	0	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
57	D	-	23	-	12	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	志津川地 区(中瀬 町)	町	町	直接	廃止	0	24	23																			
														24	264,600		0	-															
														25			0	-	志津川地区西団地に統合														
														26	0	▲ 264,600	0																
														27																			
														28																			
														29																			
														累計	264,600	▲ 264,600	0	0															
														58	D	-	23	-	13	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	志津川地 区(保呂 毛・田尻 畑)	町	町	直接	廃止	0	24	23					整備戸数15戸
																												24	218,428		0	-	
25	670,005		0	-	志津川地区西団地に統合																												
26	95,592	▲ 984,025	0																														
27																																	
28																																	
29																																	
累計	984,025	▲ 984,025	0	0																													
59	D	-	23	-	14	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	戸倉地区 (津の宮・ 滝浜)	町	町	直接	継続	674,125	24															23					整備戸数 合羽沢:7戸, 原:6戸
																												24	122,615		0	-	H25.3 造成工事発注(合羽沢)
														25	382,637		548,551	-	H25.6 移転元地買取 H25.10 用地補償費														
														26	38,237		▲ 42,302	-	H25.11 造成工事発注(原)														
														27	46,368		35,191		H26.8 契約変更(合羽沢)														
														28			23,111		H26.9 造成工事完了(合羽沢)														
														29					H26.12 造成工事完了(原)														
														累計	589,857	0	564,551	0	H26.5 住宅建設等助成														
														60	D	-	23	-	15	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	戸倉地区 (長清水・ 寺浜)	町	町	直接	継続	655,175	24	23					整備戸数10戸
																												24	106,833		0	-	
25	364,175		264,941	-	H25.6 移転元地買取 H25.10 用地補償 H25.12 造成工事発																												
26			11,974	-	整備戸数8戸に変更																												
27			183,576		H27.4 造成工事完了、H27 住宅建設等助成、移転助成																												
28			8,399																														
29																																	
累計	471,008	0	468,890	0																													
62	◆	D	-	1	-	1	1	県立学校防災 施設・設備等 整備事業	志津川高 校	県	県	直接	完了															24	23				24年10月~12月 設計(工事未了)
																													24	19,603		4,303	-
														25			7,917	-	本体工事・工事監理発注 25年11月														
														26			▲ 114	7,497	26年4月 完了														
														27																			
														28																			
														29																			
累計	19,603	0	12,106	7,497																													

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
65	D	-	1	-	3	道路事業(高 台接続道路)	歌津地区 (田の浦)	町	町	直接	完了	141,722	24 ~ 28	23						
														24	12,143		0	-		
														25	76,380		132,911	-	H25.7 測量・地質調査・設計 H25.8 用地取得 H25.11 築造工事	
														26	13,410		▲ 29,281		H26.7 築造工事(変更) H27.3 築造工事完了	
														27	1,560	4,158				
														28			4,021			
														29						
累計	103,493	4,158	107,651	0																
66	D	-	1	-	4	道路事業(高 台接続道路)	歌津地区 (馬場・中 山 生活 センター 西)	町	町	直接	完了	118,206	24 ~ 28	23						
														24	14,269		0	-		
														25	74,385		52,520	-	H25.7 測量・地質調査・設計 H25.11 築造工事 H25.12 用地取得	
														26			10,697		H27.2 築造工事完了	
														27			0			
														28			▲ 973	26,410		
														29						
累計	88,654	0	62,244	26,410																
67	D	-	1	-	5	道路事業(高 台接続道路)	歌津地区 (伊里前 中学校 上)	町	町	直接	完了	252,546	24 ~ 28	23						
														24	43,692		0	-		
														25	131,700		161,765	-	H25.7 測量・地質調査・設計 H25.11 築造工事、用地取得	
														26			2,505	-0		
														27	14,372		27,380			
														28	1,046		▲ 1,835	995		
														29						
累計	190,810	0	189,815	995																
68	D	-	1	-	6	道路事業(高 台接続道路)	歌津地区 (伊里前 栢沢)	町	町	直接	完了	382,397	24 ~ 28	23						
														24	34,650		0	-		
														25	171,000		203,189	-	H25.7 測量・地質調査・設計 H25.11 築造工事、用地取得	
														26			3,927	-		
														27	87,689	1,430	46,776		H28.1 築造工事完了	
														28			4,252	36,625		
														29						
累計	293,339	1,430	258,144	36,625																
69	D	-	1	-	7	道路事業(高 台接続道路)	歌津地区 (寄木・葦 の浜)	町	町	直接	完了	341,220	24 ~ 28	23						
														24	73,665		0	-		
														25	182,250		20,314	-	H25.5 測量・地質調査・設計 H26.7 測量・地質調査・設計完了	
														26			160,628	-	H26.7 築造工事 H27.9 築造工事完了	
														27			30,608			
														28			▲ 18,806	63,171		
														29						
累計	255,915	0	192,744	63,171																
70	D	-	1	-	8	道路事業(高 台接続道路)	志津川地 区(清水)	町	町	直接	完了	269,090	24 ~ 28	23						
														24	17,017		0	-		
														25	184,800		143,130	-	H25.7 測量・地質調査・設計 H25.11 築造工事 H26.1 用地取得	
														26			13,639		H27.3 築造費変更	
														27			▲ 20,225		H28.3 築造工事完了	
														28			797	64,476		
														29						
累計	201,817	0	137,341	64,476																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27	28																
71	D	-	1	-	9	-	道路事業(高 台接続道路)	戸倉地区 (波伝谷 松崎)	町	町	直接	完了	40,926	24	~	28	23					
																	24	5,044		0	-	
																	25	25,650		29,334	-	H25.7 測量・地質調査・設計 H25.11 築造工事、用地取得
																	26			▲ 11,690	-	H26.12 築造工事完了
																	27			0		
																	28			1,063	11,987	
																	29					
累計	30,694	0	18,707	11,987																		
72	D	-	1	-	10	-	道路事業(高 台接続道路)	戸倉地区 (長清水)	町	町	直接	完了	464,420	24	~	28	23					
																	24	42,114		0	-	
																	25	311,790		20,535	-	H25.7 測量・地質調査・設計 H25.12 築造工事、用地取得
																	26			616	-	
																	27		▲ 5,588	16,458	-	H27 築造工事完了
																	28			▲ 1,553	312,260	
																	29					
累計	353,904	▲ 5,588	36,056	312,260																		
73	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅 整備事業(志 津川中央地 区)	志津川中 央地区	町	町	直接	継続	5,273,090	24	~	29	23				H24.7~H25.3 志津川地区基本計画策定業務(整備戸数175戸)	
																	24	16,485		0	-	
																	25	21,728		365,864	-	H25.5 志津川地区基本計画策定業務(変更後→整備戸数155戸)
																	26	135,187		161,556	-	H26.9 志津川中央地区整備業務実施契約
																	27	2,256,935		4,057,517	-	H27 設計・建築工事
																	28	2,183,617		▲ 579,214	-	H28.12 志津川中央(第3.4街区)建築完成 H29.3 志津川中央(第1.2街区)建築完成 H29.3 志津川中央地区造成工事完成
																	29					
累計	4,613,952	0	4,005,723	0																		
74	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅 整備事業(志 津川西地区)	志津川西 地区	町	町	直接	完了	3,405,557	24	~	28	23				H24.7~H25.3 志津川地区基本計画策定業務(整備戸数135戸)	
																	24	44,235		0	-	
																	25	442,797		379,954	-	H25.5 志津川地区基本計画策定業務(変更後→整備戸数90戸)
																	26	2,492,829		2,082,130	-	H26.6 設計業務発注 H27.3 設計業務完了
																	27			142,695	-	H27.7 第2街区(戸建住宅)譲渡契約
																	28			▲ 268,180	643,262	H28.8 志津川西(第1.3街区)建築完成 H28.12 志津川西(第2街区)建築完成 H29.3 志津川西地区造成工事完成
																	29					
累計	2,979,861	0	2,336,599	643,262																		
75	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅 整備事業(伊 里前地区)	伊里前地 区	町	町	直接	完了	2,057,519	24	~	28	23				H25.2 造成設計	
																	24	51,926		12,219	-	
																	25	373,533		1,423,457	-	H25.5 建築設計、H25.10 用地補償費、H25.11 造成工事費(整備戸数60戸)、H26.2 建築工事費
																	26	687,433		190,627	-	H25 契約額変更 H26.6 災害公営住宅整備業務変更契約(増) H27.3 土地測量調査等契約(増) H27.2 木造災害公営住宅譲渡契約
																	27	687,433		▲ 115,774	-	H27.11 建築工事(集合60戸)(-41,513千円)[最終 1,357,336千円] H27.12 建築工事(戸建10戸)(-4,546千円)[最終 213,168千円]
																	28			▲ 16,287	306,083	H28.10 用地確定測量完了
																	29					
累計	1,800,325	0	1,494,242	306,083																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
76	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業(戸 倉地区)	戸倉地区	町	町	直接	完了	2,799,947	24 ~ 28	23					H25.2 造成設計
															24	25,054		15,508	-	
															25	526,157		430,601	-	H25.7 建築設計 H25.12 造成工事費(整備戸数85戸から80戸に変更)
															26	773,981		1,945,383		H26.7 災害公営住宅整備業務変更契約(増) H27.3 土地測量調査等契約(増) H27.2 木造災害公営住宅譲渡契約
															27	1,124,759		▲ 163,635		H28.1 建築工事(集合70戸)(-114,310千円)[最終 1,889,449千円] H27.12 建築工事(戸建10戸)(-5,198千円)[最終 213,616千円]
															28			▲ 23,193	245,287	H28.10 用地確定測量完了
															29					
															累計	2,449,951	0	2,204,664	245,287	
77	D	-	23	-	16	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	歌津地区 (泊浜)	町	町	直接	継続	464,040	24 ~ 29	23					整備戸数8戸
															24	168,472		0	-	
															25	145,162		200,710	-	H25.6 移転元地買取 H25.10 用地補償費 H25.11 造成工事
															26	66,150		6,795	-	H26.8 移転費助成 H26.11 造成工事完了 H27.3 住宅建設等助成 H27.3 分譲価格控除
															27			16,179		H27 住宅建設等助成、移転助成費
															28			21,297		
															29					
															累計	379,784	0	244,981	0	
78	D	-	23	-	17	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	歌津地区 (館浜)	町	町	直接	継続	688,335	24 ~ 28	23					整備戸数20戸
															24	97,088		0	-	
															25	252,262		460,513	-	H25.6 移転元地買取 H25.10 用地補償費 H25.11 造成工事
															26	182,275		37,482	-	整備戸数19戸に変更 H26.11 移転費助成 H27.1 造成工事完了
															27	70,666		32,547		H27 住宅建設等助成、移転助成費
															28			49,353		
															29					
															累計	602,291	0	579,895	0	
79	D	-	23	-	18	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	歌津地区 (伊里前)	町	町	直接	継続	4,768,784	24 ~ 29	23					整備戸数 柞沢:59戸, 中学校上:56戸
															24	843,294		0	-	
															25	2,737,086		2,998,758	-	H25.5 移転元地買取 H25.10 用地補償費 H25.11 造成工事
															26	506,186		133,720	-	H27.3 住宅建設等助成、移転費助成
															27			369,043		H27 住宅建設等助成、移転助成費
															28			214,545		
															29					
															累計	4,086,566	0	3,716,066	0	
80	D	-	23	-	19	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	志津川地 区(西田・ 細浦)	町	町	直接	継続	531,819	24 ~ 29	23					整備戸数 19戸
															24	114,711		0	-	
															25	279,702		380,634		H25.4 移転元地買取 H25.8 造成工事、用地補償費
															26	64,512		▲ 65,756		H26.9 契約変更 H26.9 造成工事完了 H27.3 住宅建設等助成、移転費助成 H27.3 分譲価格控除
															27			62,828		H27 住宅建設等助成、移転助成費
															28			1,656		
															29					
															累計	458,925	0	379,362	0	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
81	D	-	23	-	20	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	志津川地 区(平磯)	町	町	直接	継続	267,364	24 ~ 29	23					整備戸数6戸
														24	71,456		0		
														25	117,075		132,418		H25.5 用地補償費、移転元地買取 H25.6 造成工事
														26	27,006		19,647		H26.1 造成工事完了 H26.6 住宅建設等助成 H27.3 移転費助成 H27.3 分譲価格控除
														27			784		
														28			476		
														29					
														累計	215,537	0	153,325	0	
														82	D	-	23	-	21
24	1,287,774		0																
25	2,803,675		2,963,426		H25.4 移転元地買取 H25.12 造成工事 整備戸数 西戸:7戸, 戸倉95戸に変更														
26			168,434		H27.3 造成工事完了(西戸)														
27			58,721		H28.3 造成工事完了														
28			256,838																
29																			
累計	4,091,449	0	3,447,419	0															
83	D	-	23	-	22	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	戸倉地区 (波伝谷)	町	町	直接	継続	1,441,221	24 ~ 29						
														24	250,495		0		
														25	796,425		593,767		H25.6 移転元地買取 H25.10 用地補償費 H25.11 造成工事
														26	71,382		▲ 51,770		H26.11 造成工事完了(波伝谷) H26.12 造成工事完了(松崎)
														27			92,559		H27.3 住宅建設等助成
														28			41,348		H27.3 分譲価格控除
														29					H27 住宅建設等助成、移転助成費
														累計	1,118,302	0	675,904	0	
														87	D	-	4	-	8
24																			
25	117,483		522,425		H25.4 用地測量 H25.11 用地補償費 H25.11 公募買取費														
26	423,879		▲ 3,954		H27.1 完成 H27.2 入居開始														
27																			
28		▲ 22,148		743															
29																			
累計	541,362	▲ 22,148	518,471	743															

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6							7	8								
88	D	-	17	-	3	-	被災市街地復興土地区画整理事業(都市再生区画整理事業)	志津川地区	町	町	直接	継続	3,776,000	25 ~ 30	23							
															24							
															25	1,230,300		1,153,350	-	H25.11 造成工事		
															26			▲ 346,500				
															27			275,460	0			
															28	800,850	113,850	933,514				
															29	687,000						
															累計	2,718,150	113,850	2,015,824	0			
89	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業(入谷地区)	入谷地区	町	町	直接	完了	10,480	25 ~ 26	23							
															24							
															25	8,384		0	-			
															26			6,197	2,187	H26 確定契約に基づいて精算		
															27							
															28							
															29							
															累計	8,384	0	6,197	2,187			
90	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業(名足地区)	名足地区	町	町	直接	完了	7,205	25 ~ 26	23							
															24							
															25	5,764		0	-			
															26			4,888	876	H26 確定契約に基づいて精算		
															27							
															28							
															29							
															累計	5,764	0	4,888	876			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	全体 事業 期間		23	24	25	26							27	28						
91	D	-					1	-	8	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)清水 浜志津川 港線(志 津川)			県	県	直接	継続	1,695,000	25 ~ 28
			24	0	0	-														
			25	364,250	335,127	-														
			26	310,000	339,123	-														
			27	639,375	11,957	-														
			28		488,531	-														
			29			-														
累計	1,313,625	0	1,174,738	0																
92	★	F	-	4	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	南三陸町	県	県	直接	継続	850,692	25 ~ 32	23					
															24					
															25	680,553	5,160			
															26		664			
															27		21,773			
															28		50,593			
															29					
累計	680,553	0	78,190	0																
98	◆	D	-	4	-	6	災害公営住宅 駐車場整備事 業(伊里前地 区)	伊里前地 区	町	町	直接	完了	17,444	27 ~ 27	23				集合住宅(50戸)、戸建住宅(10戸)	
															24					
															25					
															26					
															27	13,955	11,560	2,395		
															28					
															29					
累計	13,955	0	11,560	2,395																
99	◆	D	-	4	-	8	災害公営住宅 駐車場整備事 業(柞沢地区)	柞沢地区	町	町	直接	完了	4,672	26 ~ 26	23				H26 確定契約に基づいて精算	
															24					
															25					
															26	3,737	2,696	1,041		
															27					
															28					
															29					
累計	3,737	0	2,696	1,041																
121	◆	D	-	4	-	7	災害公営住宅 駐車場整備事 業(戸倉地区)	戸倉地区	町	町	直接	完了	22,784	27 ~ 27	23				集合住宅(70戸)、戸建住宅(10戸)	
															24					
															25					
															26					
															27	18,226	15,245	2,981		
															28					
															29					
累計	18,226	0	15,245	2,981																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	26		27																					
135	D	-	22	-	1	-	都市公園事業 (八幡側右岸 地区)	志津川地 区	町	町	直接	継続	392,308	26	~	30	23							
																	24							
																	25							
																	26	10,875		21,750		H27.1 調査設計費発注		
																	27	10,875		0		H27.9 調査設計完了		
																	28	28,685	121,898	147,210				
																	29							
																	累計	50,435	121,898	168,960	0			
136	◆	D	-	23	-	1	-	2	メモリアルゾ ン整備事業	志津川地 区	町	町	直接	継続	554,362	26	~	30	23					
																			24					
																			25					
																			26	11,600		23,200		H27.1 調査設計費発注
																			27	98,694		0		H27.9 調査設計完了
																			28	111,703		141,695		
																			29	110,745				
																			累計	332,742	0	164,895	0	
139	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	志津川・ 歌津・戸 倉・入谷 地区	町	町	直接	継続	4,089,406	26	~	32	23							
																	24							
																	25							
																	26	51,249		50,913		H26.8入谷・名足地区、H27.2柞沢地区公営住宅完成入居開始		
																	27	118,999		119,139		H28.2伊里前地区、H28.3戸倉地区公営住宅完成入居開始		
																	28	369,172						
																	29	769,016						
																	累計	1,308,436	0	170,052	0			
140	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	志津川・ 歌津・戸 倉・入谷 地区	町	町	直接	継続	475,763	26	~	32	23							
																	24							
																	25							
																	26	5,132		5,084		H26.8入谷・名足地区、H27.2柞沢地区公営住宅完成入居開始		
																	27	11,969		12,011		H28.2伊里前地区、H28.3戸倉地区公営住宅完成入居開始		
																	28	37,003						
																	29	70,940						
																	累計	125,044	0	17,095	0			
148	D	-	4	-	9	-	高齢者生活支 援施設等整備 事業(志津川 東地区)	志津川地 区	町	民間	直接	継続	260,582	27	~	29	23							
																	24							
																	25							
																	26							
																	27	13,767		6,204		H27.10 民間企業と協定の締結		
																	28	59,088						
																	29							
																	累計	72,855	0	6,204	0			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	全体 事業 期間		23	24	25	26							27	28							29	累計		
149	D	-					22	-	2	-	都市公園事業 (八幡側右岸 地区)用地取 得	志津川地 区			町	町	直接	継続	360,784	27 ~ 28			23	
			24																					
			25																					
			26																					
			27	120,261																	5,999	0	H27.3 基本計画策定契約(UR)	
			28	120,261																	88,127			
			29																					
															累計	240,522	0	94,126	0					
151	◆ D	-	22	-	1	-	防災公園案内 板整備事業	志津川地 区	町	町	直接	継続	11,186	28 ~ 29	23									
															24									
															25									
															26									
															27									
															28	894					894			
															29									
															累計	894	0	894	0					
(注)															都道府県 交付分	各年度 別合計	23	37,200	▲ 1,550	0	0			
24	1,499,853	▲ 38,750	113,262	0																				
25	3,097,778	0	701,886	0																				
26	1,422,125	0	3,413,666	7,497																				
27	2,775,275	0	228,057	0																				
28	387,500	40,300	3,006,958	0																				
29	116,250	0	0	0																				
12,018,196	都道府県交付分 計	9,335,981	0	7,463,829	7,497																			
																	市町村 交付分	各年度 別合計	23	1,375	0	1,365	0	
24	21,225,192	0	5,368,520	8																				
25	28,192,677	0	41,998,599	0																				
26	15,855,827	0	9,995,581	4,586																				
27	11,800,633	0	12,790,594	5,376																				
28	10,629,549	0	2,264,956	3,159,180																				
29	3,019,799	0	0	0																				
115,918,060	市町村交付分 計	90,725,052	0	72,419,614	3,169,150																			
127,936,256	合計	100,061,033	0	79,883,443	3,176,647																			

