

(様式1)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

気仙沼市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	1,032,497	0
24	25,524,272	22,712,977	
25	71,157,134	66,209,300	
26	72,141,278	38,289,845	
27	69,602,849	58,694,881	
28	20,660,991	32,756,744	
29	12,080,953		
合 計		272,199,974	218,663,747

<参考>	気仙沼市東日本大震災 復興交付金基金残高	気仙沼市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	気仙沼市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		97,691,123	0

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	46,500	0
24	1,317,528	137,690	
25	2,509,985	1,034,750	
26	3,096,864	2,314,047	
27	1,030,879	1,419,081	
28	508,320	1,110,744	
29	213,750		
合 計		8,723,826	6,016,312

【参 考】平成23～28年度 交付実績※: 268,447,790

※ 「交付実績」は、平成23～28年度に執行すべき事業費として交付された額(国費)の合計から、事業完了等に伴う返還額を減じた額

(様式2A)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4								24	25							26	27	28
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	三島古墳群・台の下館跡ほか47遺跡	市	市	直接	継続	123,556	24	~	32	23				平成24年度個人住宅等の確認調査40件、うち本調査6件を実施。防災集団移転促進事業にかかる確認調査3件実施。	
																	24	14,475		6,512	-	個人住宅等の確認調査25件、本調査5件を実施。防災集団移転促進事業にかかる確認調査3件実施。
																	25	51,525		25,551	-	個人住宅等の確認調査8件、本調査0件、中小企業等確認調査1件、本調査0件。防災集団移転促進事業確認調査3件、本調査3件。災害公営住宅整備事業確認調査1件。圃場整備事業確認調査2件。道路整備事業確認調査1件。平成24~26年度調査出土遺物整理。
																	26	17,292		22,604		防災集団移転促進事業確認調査3件、本調査0件。漁業集落防災強化事業確認調査2件、本調査0件。市道・県道確認調査3件、本調査0件。公共事業確認調査4件、本調査0件。民間事業確認調査3件、確認調査0件。個人住宅等の確認調査7件、本調査0件。平成24~27年度調査出土遺物整理。
																	27	9,375		8,321		漁業集落防災強化事業確認調査1件。市道・県道確認調査1件。公共事業確認調査1件。民間事業確認調査2件、本調査0件。個人住宅等の確認調査2件、本調査1件。平成24~28年度調査出土遺物整理。
																	28			4,267		
																	29					
							累計	92,667	0	67,255	0											
20	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	気仙沼市全域	県	県	直接	継続	4,697	24	~	28	23					
																	24	318		198	-	
																	25	2,246	60	365	-	
																	26	897		330	-	26年4月~27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																	27			411	-	27年4月~28年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																	28			379		
																	29					
						累計	3,461	60	1,683	0												
125	◆	A	-	4	-	1	文化財収納庫建設事業	新月地区	市	市	直接	完了	40,059	25	~	27	23					
																	24					
																	25	32,047		24,186	7,861	25年8月建設工事契約、26年1月完成
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
						累計	32,047	0	24,186	7,861												
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。												都道府県交付分	各年度別合計	23	0	0	0	0	0			
												24	318	0	198	0						
25	2,246	60	365	0																		
26	897	0	330	0																		
27	0	0	411	0																		
28	0	0	379	0																		
29	0																					
4,697	都道府県交付分 計	3,461	60	1,683	0																	
市町村交付分	各年度別合計	23	0	0	0	0																
		24	14,475	0	6,512	0																
		25	83,572	0	49,737	7,861																
		26	17,292	0	22,604	0																
		27	9,375	0	8,321	0																
		28	0	0	4,267	0																
		29	0																			
163,615	市町村交付分 計	124,714	0	91,441	7,861																	
都道府県・市町村交付分	各年度別合計	23	0	0	0	0																
		24	14,793	0	6,710	0																
		25	85,818	60	50,102	7,861																
		26	18,189	0	22,934	0																
		27	9,375	0	8,732	0																
		28	0	0	4,646	0																
		29	0																			
168,312	合計	128,175	60	93,124	7,861																	

(様式2C)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
21	C	-	1	-	1	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	気仙沼市	県	県	直接	完了	27,800	23 ~ 24	23	24,800	-	0	24年5月、基本計画策定業務発注。	
														24	3,000	-	27,800		0
														25	-	-	-		-
														26	-	-	-		-
														27	-	-	-		-
														28	-	-	-		-
														29	-	-	-		-
累計	27,800	0	27,800	0															
22	C	-	1	-	2	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興基盤総 合整備事業)	気仙沼地 区	県	県	直接	継続	3,576,000	24 ~ 32	23	-	-	-	25年3月、実施設計発注。	
														24	120,000	-	40,407	-	25年8月、工事発注。
														25	298,500	-	189,492	-	26年4月、工事発注
														26	1,506,750	-	774,074	-	27年9・12月、区画整理工事・揚水機場機械設備工事契約。
														27	-	-	597,979	-	28年7月、区画整理工事契約
														28	508,320	-	488,856	-	
														29	213,750	-	-	-	
累計	2,647,320	0	2,090,808	0															
46	◆ C	-	1	-	2	農地整備推進 支援事業	気仙沼地 区	県	県	直接	完了	14,200	24 ~ 25	23	-	-	-	24年10月、ワークショップ企画運營業務発注。	
														24	6,320	-	4,040	-	25年4月課題検討業務発注, 6月ワークショップ企画運營業務発注
														25	5,040	-	4,589	2,731	
														26	-	-	-	-	
														27	-	-	-	-	
														28	-	-	-	-	
														29	-	-	-	-	
累計	11,360	0	8,629	2,731															
48	C	-	7	-	1	水産業共同利 用施設復興整 備事業(水産 加工流通復興 タイプ)	鹿折地区 南気仙沼 地区 赤岩港地 区	市	市	直接	継続	37,788,000	24 ~ 29	23	-	-	-		
														24	6,985,000	-	894,275	-	
														25	8,844,000	-	12,550,014	-	
														26	10,150,250	-	4,571,323	-	2件完成(補助金額1,372,706,495円)
														27	-	-	7,105,323	-	15件完成(補助金額16,087,130,070円)
														28	-	-	858,315	-	16件完成(補助金額9,962,120,944円)
														29	-	-	-	-	
累計	25,979,250	0	25,979,250	0															
80	C	-	8	-	1	気仙沼水産試 験場復旧整備 事業	気仙沼 市・宮城 県水産技 術総合セ ンター気 仙沼水産 試験場	県	県	直接	完了	1,098,051	24 ~ 28	23	-	-	-	24年12月、基本設計・実施設計発注。	
														24	25,390	-	12,192	-	
														25	176,041	-	196,459	-	25年7月、地質調査業務完了。25年11月、本館・種苗生産施設設 計業務完了。26年3月、海水取水施設設計業務完了。26年3月、 本館・種苗生産施設建築工事入札不調により遅れているもの。
														26	622,105	-	419,107	-	26年10月、本館・種苗生産施設建築工事発注
														27	0	-	62,173	-	27年11月、建築・電気・機械・昇降機工事完了
														28	-	-	-	133,605	
														29	-	-	-	-	
累計	823,536	0	689,931	133,605															

(様式2C)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
81	C	5	1				漁業集落防災 機能強化事業	館地区他 12地区	市	市	直接	完了	65,000	24	～	24	23					25年1月計画策定発注
																	24	48,750		47,250	1,500	
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	48,750	0	47,250	1,500																		
124	☆	F	1	1	1	1	漁業集落復興 効果促進事業		市				2,074,536	24	～	32	23					
																	24	10,400		0	-	
																	25	533,566		214,289	-	
																	26	723,580		24,716	-	
																	27	390,722		384,337		
																	28	1,359		740,350		
																	29					
累計	1,659,627	0	1,363,692	0																		
126	C	5	2				漁業集落防災 機能強化事業 (大沢地区)	大沢地区	市	市	直接	継続	932,928	25	～	30	23					- 25年5月測量設計発注 - 26年6月測量設計発注 28年3月水産関係用地整備工事発注 28年10月集会施設用地整備工事発注
																	24					
																	25	187,075		11,953		
																	26	270,625		6,093		
																	27	100,336		94,787		
																	28	18,038		52,502		
																	29					
累計	576,074	0	165,335	0																		
127	C	5	3				漁業集落防災 機能強化事業 (只越地区)	只越地区	市	市	直接	継続	509,474	25	～	31	23					- 25年5月測量設計発注 - 26年10月～用地買収, 27年1月～工事発注 28年3月水産関係用地整備工事発注 29年2月集会施設用地舗装工事発注
																	24					
																	25	129,106		16,396		
																	26	182,838		52,949		
																	27	70,161		77,407		
																	28			12,510		
																	29					
累計	382,105	0	159,262	0																		
128	C	5	4				漁業集落防災 機能強化事業 (川原地区)	川原地区	市	市	直接	継続	679,767	25	～	31	23					- 25年5月測量設計発注 27年8月物件調査補償業務発注 28年6月修正設計等発注
																	24					
																	25	207,864		29,925		
																	26	235,487		0		
																	27	66,473		36,024		
																	28			8,950		
																	29					
累計	509,824	0	74,899	0																		

(様式2C)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
129	C	5	5			漁業集落防災 機能強化事業 (波路上地区)	波路上地区	市	市	直接	継続	1,135,322	25 ~ 30	23								
														24								
														25	324,466		32,514	-	25年5月測量設計発注			
														26	603,092	▲ 76,066	10,561	-				
														27	139,764	▲ 139,764	320,511		28年1月水産関係用地整備工事発注			
														28			98		28年6月詳細設計等発注			
														29								
累計	1,067,322	▲ 215,830	363,684	0																		
130	C	5	6			気仙沼漁港水 産加工施設等 集積地基盤整 備事業	南気仙沼 地区 鹿折地区	市	市	直接	継続	1,583,000	25 ~ 30	23								
														24								
														25	1,162,500		580,096	-	25年5月測量設計発注、25年9月基盤整備工事発注、26年1月 水道管敷設工事発注、26年1月基盤整備工事(その2)発注			
														26	24,750		318,947	-	27年2月舗装工事発注、支障電力柱等の移転補償の実施(通 年9件)			
														27			40,561		27年7月に舗装工事発注、28年2月測量設計業務委託発注、28 年3月他事業との調整を要する区域外の舗装・水道工事完成、 支障電力柱等の移転補償の実施(通年12件)			
														28			23,678		28年2月発注の測量設計業務委託完成 他事業との調整を要する区域外の舗装・水道工事完成(27年度 から繰越した1件・28年度に発注した4件)			
														29								
累計	1,187,250	0	963,282	0																		
131	C	6	1			漁港施設機能 強化事業(漁 港施設用地盛 土嵩上事業: 本土)	市内漁港 (本土)	市	市	直接	継続	426,907	25 ~ 29	23								
														24								
														25	103,667		104,151	-	25年11月用地測量完了、25年10月用地嵩上げ工事発注			
														26	175,297		145,224	-	26年9月用地嵩上げ工事発注、25年発注工事の用地嵩上げ工 事の4件の内、1件が3月に完成			
														27	37,464		63,303		25年度発注工事の内、1件が27年8月完成、残り2件が28年2月 完成。 26年度発注工事の内、1件が27年8月完成、1件が28年2月完 成、残り2件が28年3月完成 支障電力柱の移転補償(1件)			
														28	3,750		607		28年度発注工事完成(1件)			
														29								
累計	320,178	0	313,285	0																		
132	C	6	2			漁港施設機能 強化事業(漁 港施設用地盛 土嵩上事業: 離島)	市内漁港 (離島)	市	市	直接	完了	260,915	25 ~ 28	23								
														24								
														25	30,575		29,358	-	25年11月用地測量完了、25年10月用地嵩上げ工事発注			
														26	21,929		18,888	-	26年9月用地嵩上げ工事発注			
														27	138,078		30,250		25年度工事は28年2月に完成、26年度工事は28年2月に完成			
														28	11,625		7,281	116,430	28年度発注工事完成(1件)			
														29								
累計	202,207	0	85,777	116,430																		

(様式2C)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
144	C	5	11			漁業集落防災機能強化事業 (鶴ヶ浦地区)	鶴ヶ浦地区	市	市	直接	継続	116,587	25	~	30	23								
																24								
																25	20,542		9,201	-	25年8月測量設計発注			
																26	51,693		3,827	-	26年用地取得			
																27	15,204		202		27年補償費			
																28								
																29								
累計	87,439	0	13,230	0																				
145	C	5	12			漁業集落防災機能強化事業 (梶ヶ浦地区)	梶ヶ浦地区	市	市	直接	継続	407,567	25	~	29	23								
																24								
																25	41,497		21,365	-	25年8月測量設計発注			
																26	177,171		0	-				
																27	46,700	40,306	3,435		28年3月測量設計完了			
																28								
																29								
累計	265,368	40,306	24,800	0																				
146	C	5	13			漁業集落防災機能強化事業 (前浜地区)	前浜地区	市	市	直接	継続	203,564	25	~	29	23								
																24								
																25	15,000		3,952	-	25年8月測量設計発注			
																26	73,575		8,845	-	26年6月測量設計発注			
																27	38,640	25,458	981		用地等交渉			
																28			4,068		28年6月測量設計(追加分)発注			
																29								
累計	127,215	25,458	17,846	0																				
147	C	5	14			漁業集落防災機能強化事業 (松岩地区)	松岩地区	市	市	直接	継続	242,594	25	~	31	23								
																24								
																25	21,525		4,160	-	25年8月測量設計発注			
																26	129,494		0	-				
																27	30,926		0					
																28								
																29								
累計	181,945	0	4,160	0																				
148	C	5	15			漁業集落防災機能強化事業 (大島地区)	大島地区	市	市	直接	継続	881,203	25	~	31	23								
																24								
																25	63,045		13,454	-	25年10月測量設計発注			
																26	294,939		27,278	-	26年6月測量設計発注, 27年2月~用地買収			
																27	284,655		184,899		28年3月水産関係用地整備工事発注			
																28	18,262		5,318		28年4月水産関係用地(要害)整備工事発注			
																29								
累計	660,901	0	230,949	0																				

(様式2C)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
149	C	5	16			漁業集落防災機能強化事業 (大谷地区)	大谷地区	市	市	直接	継続	242,960	25 ~ 31	23								
														24								
														25	19,215	12,958	-	25年10月測量設計発注				
														26	127,572	0	-					
														27	35,433	36,503		28年3月集会施設用地外整備工事完了				
														28		11,371		28年6月集落道等測量設計発注				
														29								
累計	182,220	0	60,832	0																		
150	C	5	17			漁業集落防災機能強化事業 (日門・前浜地区)	日門・前浜地区	市	市	直接	継続	247,930	25 ~ 31	23								
														24								
														25	14,557	6,621	-	25年10月測量設計発注				
														26	100,623	28,777	-	26年6月測量設計発注, 26年10月~用地買収, 27年2月~工事発注				
														27	70,766	7,144		28年3月集会施設用地舗装工事完了				
														28		65,867		29年2月集落道整備工事発注				
														29								
累計	185,946	0	108,409	0																		
151	C	5	18			漁業集落防災機能強化事業 (赤牛・大沢地区)	赤牛・大沢地区	市	市	直接	継続	452,708	25 ~ 30	23								
														24								
														25	62,220	28,716	-	25年8月測量設計発注				
														26	212,027	13,246	-	26年7月橋梁設計発注				
														27	65,283	29,697		28年3月集会施設用地整備工事完了				
														28		49,427		28年9月集落道整備工事発注				
														29								
累計	339,530	0	121,086	0																		
152	C	5	19			漁業集落防災機能強化事業 (蔵内地区)	蔵内地区	市	市	直接	継続	398,530	25 ~ 29	23								
														24								
														25	32,220	13,422	-	25年8月測量設計発注				
														26	162,603	4,913	-	26年6月測量設計発注				
														27	76,447	27,626	7,392	27年9月物件調査補償業務発注				
														28		23,222		28年7月水産関係用地整備工事発注				
														29								
累計	271,270	27,626	48,949	0																		
177	C	5	20			漁業集落防災機能強化事業 (大浦・小々汐地区)	大浦・小々汐地区	市	市	直接	継続	120,693	26 ~ 29	23								
														24								
														25								
														26	15,726	6,486	-	26年6月測量設計発注				
														27	74,793	32,851		用地等交渉				
														28		127		28年4月水産関係用地整備工事発注				
														29								
累計	90,519	0	39,464	0																		

(様式2C)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
178	C	-	5	-	21	漁業集落防災機能強化事業(鮎立地区)	鮎立地区	市	市	直接	継続	593,833	26	~	29	23							
																24							
																25							
																26	46,224		26,030	-	26年6月測量設計発注		
																27	333,430		99,261		27年8月水産関係用地測量設計発注		
																28	38,961	26,758	1,962		28年8月水産関係用地整備工事発注		
																29							
累計	418,615	26,758	127,253	0																			
179	C	-	7	-	2	小泉川さけふ化施設整備事業	小泉地区	市	市	直接	完了	48,191	26	~	27	23							
																24							
																25							
																26	2,268		1,984	-	H26.12月実施設計完了		
																27	33,875		28,698	5,461	H27.10月管理棟建築工事完成		
																28							
																29							
累計	36,143	0	30,682	5,461																			
180	C	-	7	-	3	漁業用燃油施設整備事業	朝日町地区	市	市	直接	継続	3,150,000	26	~	29	23							
																24							
																25							
																26	112,500		0	-			
																27			112,500				
																28				112,500			
																29							
累計	112,500	0	112,500	112,500																			
192	◆C	-	4	-	1	被災地域農業復興総合支援事業(階上・大谷地区効果促進事業)	階上・大谷地区	市	市	直接	継続	38,958	26	~	29	23							
																24							
																25							
																26	2,320		761	-	システムネギ苗箱、土詰播種一貫機、動力噴霧機、動力散布機発注		
																27	13,261		1,833		動力ネギ管理機、動力噴霧機、畦畔草刈機、鉄メッシュコンテナ等発注		
																28			1,423		乗用ネギ管理機等		
																29							
累計	15,581	0	4,017	0																			
196	C	-	4	-	1	被災地域農業復興総合支援事業	階上・大谷地区	県	市	間接	継続	1,162,141	26	~	29	23							
																24							
																25							
																26	246,937		49,319	-	育苗パイプハウス、トラクター、田植機、動力噴霧機(自走式)、土寄せ機、野菜全自動移植機、動力噴霧機発注		
																27	624,668		159,676		育苗パイプハウス、ネギ収穫機、コンバイン、トラクター、全自動播種機、スチーム発芽器、トリプルマストフォークリフト、中型クローラ運搬車、動力ネギ管理機、動力噴霧機、畦畔草刈機等発注		
																28			46,350		育苗用パイプハウス、農業用トラクター、ブームスプレーヤ、乗用ネギ管理機等、給水設備工事、穀物乾燥調製施設		
																29							
累計	871,605	0	255,345	0																			

(様式2C)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
197	C	-	1	-	3	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(漁 港環境整備事 業)	気仙沼	県	県	直接	継続	717,700	26	~	29	23							
																24							
																25							
																26	412,500		11,480	-	H27.2予備及び詳細設計業務契約済み		
																27	13,275		3,144				
																28			333,720		H29.3工事契約		
																29							
累計	425,775	0	348,344	0																			
198	C	-	7	-	4	漁業用施設整 備事業(唐桑 地区・大島地 区)	唐桑地 区・大島 地区	市	市	直接	継続	265,429	26	~	30	23							
																24							
																25							
																26	15,000		6,763	-	27年2月測量設計業務委託発注		
																27	54,787		3,348				
																28	95,773		40,419		29年3月工事1件発注		
																29	16,755						
累計	182,315	0	50,530	0																			
203	◆C	-	4	-	2	被災地域農業 復興総合支援 事業(小泉地 区・効果促進 事業)	小泉地区	市	市	直接	完了	5,578	27	~	28	23							
																24							
																25							
																26							
																27	2,231		1,245		動力噴霧機、畦畔草刈機、育苗箱等発注		
																28			249	737	コンバイン等		
																29							
累計	2,231	0	1,494	737																			
209	C	-	4	-	2	被災地域農業 復興総合支援 事業(小泉地 区)	小泉地区	県	市	間接	完了	462,589	27	~	28	23							
																24							
																25							
																26							
																27	346,941		45,483		育苗パイプハウス、トラクター、田植機、育苗用播種機、トリプルマストフォークリフト、中型クローラ運搬車、動力噴霧機、畦畔草刈機等発注		
																28			186,108	115,350	農業用機械格納庫、穀物乾燥調製施設、プラント設備工事、給水管敷設工事		
																29							
累計	346,941	0	231,591	115,350																			
213	C	-	6	-	3	漁港施設機能 強化事業(土 台磯漁港船揚 場施設整備事 業)	市内漁港 (本土)	市	市	直接	継続	71,462	28	~	30	23							
																24							
																25							
																26							
																27							
																28	10,881		5,248		28年8月測量設計業務委託発注		
																29	42,714						
累計	53,595	0	5,248	0																			

(様式2C)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
215	◆	C	-	5	-	10	-	1	漁業集落防災機能強化事業(宿舞根地区水産関係用地関連事業)	宿舞根地区	市	市	直接	継続	15,098	28	~	29	23					
																			24					
																			25					
																			26					
																			27					
																			28	6,039				他事業との調整中
																			29	6,039				
累計	12,078	0	0	0																				
217	◆	C	-	5	-	1	-	1	漁業集落防災機能強化事業に係る工事統括マネジメント事業	市内漁港19地区	市	市	直接	継続	579,058	29	~	32	23					
																			24					
																			25					
																			26					
																			27					
																			28	463,246				
																			29	463,246				
累計	463,246	0	0	0																				
(注)	<p>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。</p> <p>3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。</p>											都道府県交付分	各年度別合計	23	24,800	0	0	0						
														24	154,710	0	84,439	0						
														25	522,242	0	419,660	2,731						
														26	2,788,292	0	1,253,980	0						
														27	1,030,879	0	868,455	0						
														28	508,320	0	1,062,914	248,955						
														29	213,750	0	0	0						
														7,169,302	都道府県交付分 計	5,242,993	0	3,689,448	251,686					
														市町村交付分	各年度別合計	23	0	0	0	0				
																24	7,044,150	0	941,525	1,500				
																25	12,012,897	0	13,768,853	0				
																26	14,619,677	▲ 76,066	5,319,209	0				
																27	2,483,547	▲ 46,374	8,943,712	5,461				
28	231,823	26,758	1,939,961	229,667																				
29	555,889	95,682	0	0																				
55,434,359	市町村交付分 計	36,947,983	0	30,913,260	236,628																			
都道府県・市町村交付分	各年度別合計	23	24,800	0	0	0																		
		24	7,198,860	0	1,025,964	1,500																		
		25	12,535,139	0	14,188,513	2,731																		
		26	17,407,969	▲ 76,066	6,573,189	0																		
		27	3,514,426	▲ 46,374	9,812,167	5,461																		
		28	740,143	26,758	3,002,875	478,622																		
29	769,639	95,682	0	0																				
62,603,661	合計	42,190,976	0	34,602,708	488,314																			

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
2	D	-	1	-	1	-	道路整備事業 (幸町南が丘線)	幸町南が丘線	市	市	直接	継続	480,000	23	~	29	23	8,000		0	-	24年9月測量設計・用地測量業務発注 26年3月測量設計・用地測量完了 27年1月測量設計地質調査発注 27年11月土地評価業務完了 28年11月用地取得・支障移転完了
																	24	16,000		14,738	-	
																	25	272,000		▲ 5,074	-	
																	26	44,000		11,534	-	
																	27			▲ 1,304	-	
																	28			946	-	
																	29				-	
累計	340,000	0	20,840	0																		
3	◆D	-	1	-	1	-	街路防犯灯整備事業	本町宮口下線外 気仙沼地区内市道沿道	市	市	直接	完了	30,000	24	~	24	23					24年8月着工、25年2月完了
																	24	24,000		18,537	5,463	
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	24,000	0	18,537	5,463																		
4	D	-	1	-	2	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(大沢A地区)	大沢地区(唐桑町)	市	市	直接	継続	278,214	23	~	28	23	6,680		0	-	24年6月測量設計発注。 25年5月補償交渉業務契約、25年4月造成工事発注 用地取得13件契約 物件補償1件契約 28年3月造成工事完了
																	24	33,440		6,502	-	
																	25	130,576		76,205	-	
																	26	14,972	36,903	64,390	-	
																	27			75,473	-	
																	28				-	
																	29				-	
累計	185,668	36,903	222,570	0																		
5	D	-	1	-	3	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(大沢B地区)	大沢地区(唐桑町)	市	市	直接	完了	41,546	23	~	28	23	520		0	-	24年6月測量設計発注 25年5月補償交渉業務契約、25年4月造成工事発注 用地取得8件契約 用地取得1件契約 28年3月造成工事完了
																	24	2,560		1,842	-	
																	25	21,536		18,471	-	
																	26	2,422	6,198	6,724	-	
																	27			6,197	-	
																	28				-	
																	29				-	
累計	27,038	6,198	33,234	2																		
6	D	-	1	-	4	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(舞根2区)	舞根2区	市	市	直接	完了	303,064	23	~	28	23	10,120			-	25年2月測量設計発注 25年5月補償交渉業務契約、25年4月造成工事発注 用地取得16件契約 28年3月造成工事完了
																	24	50,000		16,893	-	
																	25	30,360		39,738	-	
																	26	31,271	120,700	65,120	-	
																	27			120,699	-	
																	28				-	
																	29				-	
累計	121,751	120,700	242,450	1																		

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
7	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(松 岩地区)	松岩地区	市	市	直接	継続	11,771,177	23	~	28	23	196,875		0	-	24年8月調査測量発注 25年9月実施設計業務発注、25年9月用地造成工事発注 26年4月測量設計発注、造成工事継続中、26年6月水道工事発 注、用地取得 27年11月測量設計発注、造成工事継続中、27年7月・12月建物 譲渡契約締結
																	24	153,125		98,257	-	
																	25	1,110,716		564,131	-	
																	26	2,195,829		3,055,739	-	
																	27	3,567,200		3,505,618	-	
																	28	3,076,034		1,976,303	-	
																	29					
累計	10,299,779	0	9,200,048	0																		
8	◆D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 基本計画策定 事業	気仙沼市	市	市	直接	完了	29,682	23	~	24	23	23,745			-	24年5月基本計画策定業務発注、24年9月不動産鑑定業務発 注
																	24			23,740	5	
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	23,745	0	23,740	5																		
9	D	-	13	-	1	-	住宅・建築物 安全ストック形 成事業(がけ 地近接等危険 住宅移転事 業)	浸水区域	市	市	直接	継続	3,613,656	24	~	29	23				-	平成24年7月受付開始、平成24年度申請216件、事業承認211 件、事業完了による補助金支給17件 平成25年度申請216件、事業承認155件、事業完了による補助 金支給181件 平成26年度申請145件、事業承認145件、事業完了による補助 金支給183件 平成28年度申請535件、事業承認535件
																	24	546,525		524,834	-	
																	25	861,525		453,549	-	
																	26	268,917		271,051	-	
																	27	327,525		126,260	-	
																	28			89,916	-	
																	29					
累計	2,004,492	0	1,465,610	0																		
10	D	-	15	-	1	-	新規水産加工 団地造成事業	赤岩港地区	市	市	直接	継続	10,730,758	23	~	32	23	75,000		0	-	24年11月都市計画決定、25年3月都市計画事業認可、25年5月 用地契約開始 25年10月造成工事発注、25年11月立木伐採業務発注(26年3 月変更契約) 基盤整備工事発注 28年7月造成工事・基盤整備工事完了予定。 28年9月造成工事、11月基盤整備工事完了。
																	24	2,175,000	▲ 15,000	52,561	-	
																	25	4,845,178		6,259,347	-	
																	26	967,890		296,281	-	
																	27			348,462	-	
																	28			170,141	-	
																	29					
累計	8,063,068	▲ 15,000	7,126,792	0																		
11	D	-	17	-	1	-	鹿折地区都市 再生事業計画 案作成事業	鹿折地区	市	市	直接	完了	374,807	23	~	25	23	195,750		0	-	24年5月現況測量業務契約、24年5月土質調査業務契約、24年 5月土地鑑定委託業務契約、24年8月事業計画策定業務契約 25年5月事業計画策定業務完了により精算
																	24	95,250		261,876	-	
																	25		▲ 9,894	▲ 80,070	99,300	
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	291,000	▲ 9,894	181,806	99,300																		

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
12	D	-	17	-	2	-	魚町・南町地区 都市再生事業 計画案作成事業	魚町・南町地区	市	市	直接	完了	127,193	24	~	26	23					24年9月測量業務契約、24年10月土質調査業務契約、24年10月土地区画整理事業検討業務契約
																	24	85,500		15,922	-	25年5月計画等作成業務契約、25年11月意向調査等業務契約、26年3月先行買取用地測量業務契約
																	25		9,894	79,142		
																	26			278	52	
																	27					
																	28					
																	29					
累計	85,500	9,894	95,342	52																		
13	D	-	17	-	3	-	南気仙沼地区 都市再生事業 計画案作成事業	南気仙沼地区	市	市	直接	完了	440,000	23	~	25	23	260,250		0	-	24年5月現況測量業務契約、24年5月土質調査業務契約、24年5月土地鑑定委託業務契約、24年8月事業計画策定業務契約
																	24	69,750		172,057	-	25年5月事業計画策定業務完了により精算
																	25			▲ 53,478	211,421	
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	330,000	0	118,579	211,421																		
14	D	-	20	-	1	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業	被災市街地	市	市	直接	完了	80,000	23	~	26	23	37,500		0	-	24年7月業務委託契約
																	24	22,500		59,297	-	25年5月業務完了
																	25				703	
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	60,000	0	59,297	703																		
15	D	-	20	-	2	-	都市計画マスタープラン策定事業	都市計画区域	市	市	直接	完了	20,000	24	~	26	23				-	24年9月都市計画マスタープラン策定業務契約
																	24	15,000		10,867	-	26年3月都市計画マスタープラン策定
																	25			▲ 561		
																	26					
																	27				4,694	
																	28					
																	29					
累計	15,000	0	10,306	4,694																		
16	D	-	23	-	1	-	防災集団移転促進事業(大沢A地区)	大沢地区(唐桑町)	市	市	直接	継続	1,611,364	23	~	29	23	67,313		0	-	24年6月測量設計発注、24年10月土地評価業務等発注
																	24	132,825		18,074	-	25年4月~26年3月一次造成工事、26年3月~二次造成工事(26年度未完了予定)、25年6月立木伐採業務発注、26年2月工事環境整備支援業務契約、用地取得11件契約
																	25	269,255		333,759	-	26年5月水道工事発注
																	26	698,982	138,938	808,232	-	28年3月工事完了
																	27			84,583	-	利子補給14件
																	28			50,579	-	
																	29					
累計	1,168,375	138,938	1,295,227	0																		

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
17	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業(大 沢B地区)	大沢地区(唐桑町)	市	市	直接	継続	810,447	23	~	28	23	40,591		0		24年6月測量設計発注、24年10月土地評価業務等発注 ~25年7月測量設計業務、~26年3月土地評価等業務、25年4 月~26年3月一次造成工事、26年3月~二次造成工事(26年度 未完了予定) 用地取得15件契約 26年5月水道工事発注 28年3月工事完了 - 利子補給5件
																	24	74,550		41,203		
																	25	162,365		129,155		
																	26	431,633		102,835		
																	27			36,294		
																	28			20,274		
																	29					
																	累計	709,139	0	329,761	0	
18	D	-	23	-	3	-	防災集団移転 促進事業(舞 根2区)	舞根2区	市	市	直接	継続	1,106,811	23	~	28	23	110,153		0		24年6月測量設計発注、24年10月土地評価業務等発注 25年4月~26年3月一次造成工事、26年3月~二次造成工事 (26年度未完了予定)、25年6月立木伐採業務発注、26年2月工 事環境整備支援業務契約、用地取得14件契約 26年5月水道工事発注 28年3月工事完了 - 利子補給4件
																	24	25,987		30,520		
																	25	222,985		158,067		
																	26	609,333		311,568		
																	27			62,312		
																	28			11,673		
																	29					
																	累計	968,458	0	574,140	0	
19	D	-	23	-	4	-	防災集団移転 促進事業個別 計画策定事業	只越地区ほか45 地区	市	市	直接	完了	537,563	24	~	26	23					24年5月他個別計画策定業務発注、24年4月他不動産鑑定業 務発注 25年9月変更契約、26年3月計画策定完了
																	24	403,172		298,540		
																	25			3,780	100,852	
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	累計	403,172	0	302,320	100,852	
23	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)気仙沼唐桑 線(東舞根)	県	県	直接	完了	3,000,000	23	~	28	23	13,950		0		24年7月道路予備設計契約。24年11月道路詳細設計及び地質 調査契約。24年12月用地測量業務契約。 25年8月用地買収開始。25年11月工事契約。 27年2月道路舗装工事契約。27年3月道路法面工事契約。 27年6月舗装工事契約。 28年6月改良工事契約。
																	24	1,162,500		45,303		
																	25	775,000		599,165		
																	26	218,550		846,623		
																	27	0		623,912		
																	28			27,991	27,006	
																	29					
																	累計	2,170,000	0	2,142,994	27,006	
24	D	-	1	-	2	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	片浜鹿折線	県	県	直接	継続	570,000	23	~	28	23	7,750		0		24年3月、道路詳細設計及び道路測量業務契約。 25年11月、道路土地評価業務委託契約。 27年2月、道路改築工事契約。 前年度に引き続き工事施工中 工事施工継続中
																	24	0		7,750		
																	25	228,625		800		
																	26	89,125		212,450		
																	27	0		▲ 96,953		
																	28			19,460		
																	29					
																	累計	325,500	0	143,507	0	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
25	D	-	1	-	5	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(大浦地区)	大浦地区	市	市	直接	継続	872,887	24	~	29	23					24年10月土地評価等業務発注
																	24	39,552		2,480	-	~26年3月土地評価等業務、25年5月~26年3月用地測量設計、25年9月造成工事発注、用地取得9件契約
																	25	194,760		117,086	-	26年5月二次造成工事発注
																	26	160,247		142,587	-	
																	27	40,064	263,684	300,370	-	
																	28			121,638	-	29年3月造成工事完了
																	29				-	
累計	434,623	263,684	684,161	0																		
26	D	-	1	-	6	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(小泉町地区)	小泉町地区	市	市	直接	完了	543,774	24	~	28	23				25年2月測量設計発注、24年10月土地評価業務等発注	
																	24	58,264		10,634	-	25年4月造成工事発注、用地取得12件契約
																	25	123,122		40,909	-	26年7月一次造成工事変更契約、二次造成工事変更契約、26年10月二次造成工事変更契約、27年2月一次・二次造成工事変更契約
																	26	126,815		64,386	-	
																	27	126,816		283,334	35,754	28年3月造成工事完了
																	28				-	
																	29				-	
累計	435,017	0	399,263	35,754																		
27	D	-	1	-	7	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(長磯浜地区)	長磯浜地区	市	市	直接	継続	783,200	24	~	28	23				24年10月測量設計業務発注	
																	24	13,760		8,468	-	~26年3月測量設計、25年7月造成工事発注
																	25	296,000		25,448	-	用地取得6件契約
																	26	166,400		147,372	-	26年6月道路改良舗装工事発注、26年10月側溝改良工事発注
																	27			6,939	-	27年5月道路改良工事完了、7月側溝改良工事完了
																	28			3,024	-	28年12月設計業務発注
																	29				-	
累計	476,160	0	191,251	0																		
28	D	-	1	-	8	-	道路整備事業(金子線)	金子線	市	市	直接	継続	1,792,087	24	~	30	23				24年9月測量設計・地質業務発注	
																	24	32,000		13,540	-	25年10月用地測量業務発注、26年3月橋梁詳細設計発注
																	25	198,000		25,168	-	H27年3月用地測量、県河川協議及び橋梁設計完了
																	26	544,000		5,917	-	27年8月土地評価完了、27年10月用地測量完了、28年3月立木伐採完了、27年8月工事発注
																	27			266,294	-	29年3月下旬下部工事完了
																	28			268,604	-	
																	29	394,992			-	
累計	1,168,992	0	579,523	0																		
29	D	-	1	-	9	-	街路整備事業(魚市場中谷地線)	魚市場中谷地線	市	市	直接	継続	5,305,747	24	~	31	23				24年9月調査設計契約	
																	24	41,120		18,480	-	25年5月用地調査等業務・詳細設計業務契約、25年12月道路整備事業契約
																	25	641,840		2,438,868	-	
																	26	1,832,320		27,534	-	27年3月分までの用地補償完了、橋梁工・道路工UR委託済
																	27	51,920		224,662	-	28年3月分までの用地補償完了、橋梁工・道路工UR委託済
																	28	819,200		588,422	-	29年3月分までの用地補償完了、橋梁工・道路工UR委託済
																	29	443,200			-	
累計	3,829,600	0	3,297,966	0																		

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
30	D	-	1	-	10	-	街路整備事業 (潮見町赤岩 五駄鱈線)(旧 内の脇老松 線)	内の脇老松線	市	市	直接	継続	5,988,000	24	~	31	23					24年10月調査設計契約
																	24	57,680		43,680	-	
																	25	900,160		56,133	-	25年5月詳細設計契約、25年10月用地調査等業務契約
																	26	2,419,040		27,061	-	27年3月分までの 用地補償完了
																	27	159,120		1,563,925	-	28年3月分までの 用地補償完了
																	28			50,176		
																	29	222,960				
累計	3,758,960	0	1,740,975	0																		
31	D	-	1	-	11	-	街路整備事業 (釜の前魚市 場線)	釜の前魚市場線	市	市	直接	継続	1,396,200	24	~	31	23					24年10月調査設計契約
																	24	45,280		18,228	-	
																	25	902,400		28,500	-	25年10月用地調査等業務契約
																	26	79,360		31,253	-	27年3月分までの 用地補償完了
																	27	89,920		27,810	-	28年3月分までの 用地補償完了
																	28			35,328		
																	29					
累計	1,116,960	0	141,119	0																		
32	D	-	1	-	12	-	街路整備事業 (本町宮口下 線)	本町宮口下線	市	市	直接	継続	797,000	24	~	30	23					24年9月調査設計契約
																	24	52,000		10,500	-	
																	25	379,760		17,620	-	25年5月用地調査等業務契約、25年8月鑑定評価業務等完了
																	26	166,640		2,890	-	26年11月修正意見書作成委託、27年3月分までの用地補償完了
																	27	39,200		15,030	-	28年3月分までの用地補償完了
																	28			56,930		
																	29					
累計	637,600	0	102,970	0																		
33	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(大 沢地区)	大沢地区	市	市	直接	継続	1,019,315	24	~	28	23					24年10月調査測量設計発注
																	24	126,769		17,456	-	
																	25	259,469		118,899	-	25年4月造成工事発注、25年9月実施設計検討業務発注
																	26	344,662		488,049	-	26年7月建物譲渡契約
																	27	161,000		116,704	-	27年7月外構工事発注、28年3月造成工事変更契約(清算)
																	28			▲ 79,930		
																	29					
累計	891,900	0	661,178	0																		
34	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業(大 浦地区)	大浦地区	市	市	直接	継続	615,120	24	~	28	23					25年3月調査測量設計発注
																	24	89,019		4,593	-	
																	25	219,435		40,831	-	25年4月造成工事発注、25年9月実施設計検討業務発注
																	26	229,775		52,605	-	26年6月水道工事発注
																	27			313,567	-	27年7月建物譲渡契約締結、10月浄化槽設置業務発注
																	28			4,855		
																	29					
累計	538,229	0	416,451	0																		

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
35	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅 整備事業(小 泉町地区)	小泉町地区	市	市	直接	継続	1,006,617	24	~	28	23					24年10月調査測量設計発注
																	24	126,769		12,678	-	25年4月造成工事発注、25年9月実施設計検討業務発注
																	25	291,902		143,974	-	26年7月建物譲渡契約
																	26	344,662		692,606	-	27年7月外構工事発注、28年3月造成工事減額変更契約
																	27	322,437	▲ 204,981	137,550		
																	28			▲ 193,120		
																	29 累計	1,085,770	▲ 204,981	793,688	0	
36	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅 整備事業(長 磯浜地区)	長磯浜地区	市	市	直接	継続	3,349,145	24	~	28	23				24年10月調査測量設計発注	
																	24	184,130		28,481	-	25年4月造成工事発注、25年9月実施設計検討業務発注、25年 11月土地評価等業務発注
																	25	496,963		1,450,062	-	26年5月配水管布設工事発注、26年9月浄化槽設置工事発注、 26年7月建物譲渡契約(第2期)
																	26	1,253,976		628,652	-	27年6月建物譲渡契約(2工区)、27年9月建物譲渡契約(3工区)
																	27	960,352		690,346		
																	28	35,078		37,141		
																	29 累計	2,930,499	0	2,834,682	0	
37	◆	D	-	15	-	1	気仙沼市魚市 場背後地環境 対策事業	気仙沼市魚市場 背後地	市	市	直接	完了	32,000	24	~	24	23				24年10月工事完了	
																	24	25,600		3,528	22,072	
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29 累計	25,600	0	3,528	22,072	
38	D	-	20	-	3	-	津波避難計画 策定事業	臨海地域	市	市	直接	完了	23,323	24	~	25	23				24年8月24年度分委託業務発注、25年3月24年度委託業務完 了	
																	24	13,500		5,874	-	25年5月25年度分委託業務発注、26年3月25年度委託業務完 了
																	25	3,992		11,615	3	
																	26					
																	27					
																	28					
																	29 累計	17,492	0	17,489	3	
39	D	-	23	-	5	-	防災集団移転 促進事業 (梶ヶ浦地区)	梶ヶ浦地区	市	市	直接	継続	752,607	24	~	29	23				24年9月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
																	24	80,067		37,285	-	25年9月一次造成工事発注
																	25	209,939		79,446	-	26年5月二次造成工事発注、26年7月水道工事発注、26年9月 集会所建設工事発注
																	26	169,654	152,329	415,032	-	利子補給12件
																	27			33,447	-	29年3月工事完了
																	28			46,124	-	
																	29 累計	459,660	152,329	611,334	0	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
40	D	-	23	-	6	-	防災集団移転 促進事業(大 浦地区)	大浦地区	市	市	直接	継続	1,316,528	24	~	28	23					24年9月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																	24	172,315		68,594	-	
																	25	275,205		123,474	-	25年9月一次造成工事発注、用地取得9件契約
																	26	324,959		120,475	-	26年5月二次造成工事発注、26年7月水道工事発注、26年9月 集会所建設工事発注
																	27	379,481		352,708	-	
																	28			150,343	-	29年3月工事完了
																	29					
																	累計	1,151,960	0	815,594	0	
41	D	-	23	-	7	-	防災集団移転 促進事業(登 米沢地区)	登米沢地区	市	市	直接	継続	238,625	24	~	28	23					24年8月測量設計発注、24年11月土地評価業務等発注
																	24	25,121		25,121	-	
																	25	45,834		45,834	-	25年4月造成工事発注、25年11月水道工事発注、26年2月工事 環境整備支援業務委託、用地取得3件契約
																	26	137,840		62,410	-	利子補給2件、27年3月工事完了
																	27			4,070	-	利子補給1件
																	28			3,579	-	利子補給1件
																	29					
																	累計	208,795	0	141,014	0	
42	D	-	23	-	8	-	防災集団移転 促進事業(小 泉町地区)	小泉町地区	市	市	直接	継続	3,967,537	24	~	29	23					24年8月測量設計発注、24年10月土地評価業務等発注
																	24	247,311		78,823	-	
																	25	1,019,322		462,918	-	25年4月造成工事発注、26年2月工事環境整備支援業務委託 用地取得12件契約
																	26	653,492		726,468	-	26年5月水道工事発注
																	27	1,190,729	136,726	1,911,602	-	28年3月造成工事完了
																	28			63,008	-	利子補給16件
																	29					
																	累計	3,110,854	136,726	3,242,819	0	
43	D	-	23	-	9	-	防災集団移転 促進事業(舞 根1区)	舞根1区	市	市	直接	継続	1,473,738	24	~	29	23					24年9月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																	24	137,410		55,333	-	
																	25	345,203		116,507	-	25年9月造成工事発注、用地取得2件契約
																	26	93,251		149,190	-	26年5月二次造成工事発注、26年7月水道工事発注
																	27	117,127	561,904	775,305	-	29年3月造成工事完了
																	28			136,828	-	利子補給16件
																	29					
																	累計	692,991	561,904	1,233,163	0	
44	D	-	23	-	10	-	防災集団移転 促進事業(長 磯浜地区)	長磯浜地区	市	市	直接	継続	1,874,376	24	~	28	23					24年8月測量設計発注、24年10月土地評価業務等発注
																	24	294,171		52,440	-	
																	25	527,675		531,562	-	25年4月造成工事発注、26年2月工事環境整備支援業務委託 用地取得31件契約
																	26	491,595		273,955	-	26年5月水道工事発注
																	27	326,635		404,783	-	28年3月造成工事完了
																	28			288,191	-	利子補給37件
																	29					
																	累計	1,640,076	0	1,550,931	0	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
	23	24	25	26	27	28								29	累計																								
45	◆	D	-	23	-	10	-	1	階上公民館耐震化事業	階上公民館	市	市	直接	完了	15,131	24	~	26	23	24	25	26	27	28	29	累計	5,021	2,789	4,293		3,277	-	6,566	2,260	耐震診断(24年10月発注、12月完了)、補強設計(25年1月発注、3月完了) 25年10月工事入札不調、26年1月工事入札不調 26年9月工事請負契約・工事発注。27年3月完成。				
47	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業		市				32,889,198	24	~	32	23	24	25	26	27	28	29	累計	8,661,132	2,128,847	1,067,026	8,142,992	7,111,353	▲ 800,000	8,199,075	0					
49		D	-	1	-	13	-		防災集団移転に伴う道路整備事業(松崎前浜地区)	松崎前浜地区	市	市	直接	継続	581,260	24	~	31	23	24	25	26	27	28	29	累計	41,644	333,236					17,305	2,718	33,483	141,652	7,288	0	24年12月五駄鱈北沢線測量設計業務発注 ~26年3月測量設計、用地取得 3件契約 26年4月補償説明業務発注、26年9月測量等業務発注 27年6月防集取付け道路部分の造成工事発注 29年3月防集取付け道路部分の造成工事完了
50		D	-	1	-	14	-		防災集団移転に伴う道路整備事業(波路上杉の下地区)	波路上杉の下地区	市	市	直接	継続	80,921	24	~	28	23	24	25	26	27	28	29	累計	23,696	18,728	22,312				0	11,504	2,195	7,235	1,928	0	25年9月測量設計発注 27年9月土地評価業務発注 物件補償1件契約
51		D	-	1	-	15	-		防災集団移転に伴う道路整備事業(浪板2区)	浪板2区	市	市	直接	継続	343,850	24	~	29	23	24	25	26	27	28	29	累計	33,163	106,372	78,312	57,230			4,830	38,822	84,639	53,941	90,789	0	24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注 25年9月造成工事発注、用地取得10件契約 26年4月補償説明業務発注、26年5月二次造成工事発注 29年3月造成工事完了
52		D	-	1	-	16	-		防災集団移転に伴う道路整備事業(最知川原地区)	最知川原地区	市	市	直接	継続	158,334	24	~	28	23	24	25	26	27	28	29	累計	69,148	28,099	29,419				9,799	55,946	14,301	23,527	0	24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注 25年9月測量設計発注 27年7月土地評価業務発注、28年2月工事発注 29年3月工事完了	
																											126,666	0	0	103,573	0								

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
53	D	-	1	-	17	-	防災集団移転 に伴う道路整備 事業(笹が 陣地区)	笹が陣地区	市	市	直接	継続	89,517	24	~	28	23					25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
																	24	36,514				25年12月造成工事(団地内道路)
																	25	21,189	5,444		26年4月補償説明事業発注	
																	26	13,909	17,431		電柱移設1件	
																	27		1,275		29年3月団地内道路完了	
																	28		4,839			
																	29					
累計	71,612	0	28,989	0																		
54	D	-	1	-	18	-	防災集団移転 に伴う道路整備 事業(松崎 浦田地区)	松崎浦田地区	市	市	直接	継続	373,257	24	~	29	23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
																	24	27,224	14,361		25年9月造成工事発注	
																	25	64,776	12,342		26年4月補償説明業務発注、26年5月二次造成工事発注	
																	26	77,109	102,151			
																	27	76,616	52,879	162,762		
																	28		6,886		29年3月工事完了	
																	29					
累計	245,725	52,879	298,502	0																		
55	D	-	1	-	19	-	防災集団移転 に伴う道路整備 事業(赤岩 小田地区)	赤岩小田地区	市	市	直接	完了	41,460	24	~	28	23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
																	24	6,795	1,477		25年12月造成工事発注	
																	25	26,372	1,604		用地取得3件契約	
																	26		13,083		用地取得2件契約	
																	27		586		電柱移設1件	
																	28		402	16,015	29年3月工事完了	
																	29					
累計	33,167	0	17,152	16,015																		
56	D	-	1	-	20	-	街路整備事業 (内の脇老松 線第2工区)	内の脇老松線 (第2工区)	市	市	直接	継続	701,900	24	~	30	23				25年1月測量設計契約	
																	24	30,400	8,400		26年3月測量設計完了	
																	25	375,440	▲ 207			
																	26	129,360	0			
																	27	26,320	51,408		28年3月分までの用地補償完了	
																	28		68,507			
																	29					
累計	561,520	0	128,108	0																		
57	D	-	1	-	21	-	街路整備事業 (本町宮口下 線3・4工区)	本町宮口下線 (3・4工区)	市	市	直接	継続	1,523,000	24	~	30	23				24年11月測量設計契約	
																	24	57,600	20,160		25年12月道路整備事業契約、26年3月測量設計完了	
																	25	729,280	345,622		道路工UR委託済、27年3月分までの用地補償完了	
																	26	356,480	7,197		28年3月分までの用地補償完了	
																	27	75,040	189			
																	28		162,321			
																	29					
累計	1,218,400	0	535,489	0																		
58	D	-	1	-	22	-	街路整備事業 (仲町魚市場 線)	仲町魚市場線	市	市	直接	継続	371,400	24	~	30	23				25年6月測量設計契約	
																	24	15,200	0			
																	25	184,880	5,292			
																	26	48,520	0			
																	27	48,520	65,694		28年3月分までの用地補償完了	
																	28		14,493			
																	29					
累計	297,120	0	85,479	0																		

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
59	D	-	1	-	23	-	街路整備事業 (浜港線)	浜港線	市	市	直接	継続	347,500	24	~	30	23					
																	24	16,000		0		
																	25	164,960		184,349	25年9月用地調査等業務契約、25年12月道路整備事業契約、 26年3月測量設計完了	
																	26	78,560		0		
																	27	18,480		63,628	28年3月分までの用地補償完了	
																	28			562		
																	29					
																	累計	278,000	0	248,539	0	
60	D	-	1	-	24	-	街路整備事業 (仮称)本浜町線	(仮称)本浜町線	市	市	直接	継続	158,200	24	~	30	23					
																	24	8,800		0		
																	25	82,480		65,959	25年12月道路整備事業契約、26年3月測量設計完了	
																	26	17,640		0		
																	27	17,640			28年3月分までの用地補償完了	
																	28					
																	29					
																	累計	126,560	0	65,959	0	
61	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅 整備事業(小 鯖地区)	小鯖地区	市	市	直接	継続	666,188	24	~	28	23				24年12月調査測量設計発注	
																	24	84,601		16,078		
																	25	143,344		29,816	25年4月造成工事発注、25年9月実施設計検討業務発注	
																	26	229,775		445,673	26年5月宅地整地等工事発注	
																	27	125,194		183,060	26年12月二次造成変更(浄化槽追加)契約、27年3月建物譲渡 契約	
																	28			▲ 208,520	27年12月外構工事発注、28年3月造成工事減額変更	
																	29					
																	累計	582,914	0	466,107	0	
62	D	-	17	-	4	-	緊急防災空地 整備事業(鹿 折地区)	鹿折地区	市	市	直接	完了	454,000	24	~	24	23				25年3月用地買収(87筆、7,631.41㎡、155,592,091円)	
																	24	340,500		116,694	223,806	
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	累計	340,500	0	116,694	223,806	
63	D	-	17	-	5	-	緊急防災空地 整備事業(南 気仙沼地区)	南気仙沼地区	市	市	直接	完了	53,000	24	~	24	23				25年3月用地買収(5筆、1,047.18㎡、26,279,856円)	
																	24	39,750		19,709	20,041	
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	累計	39,750	0	19,709	20,041	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
64	D	-	23	-	11	防災集団移転 促進事業(只 越地区)	只越地区	市	市	直接	継続	796,952	24	~	28	23					24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																24	183,496	31,531	-	25年9月造成工事発注、用地取得7件契約	
																25	291,366	98,385	-	26年5月二次造成工事発注、26年7月水道工事発注	
																26	222,470	390,508	-	26年5月二次造成工事発注、26年7月水道工事発注	
																27		19,660	-	26年5月二次造成工事発注、26年7月水道工事発注	
																28		39,319	-	26年5月二次造成工事発注、26年7月水道工事発注	
																29			-	26年5月二次造成工事発注、26年7月水道工事発注	
累計	697,332	0	579,403	0																	
65	D	-	23	-	12	防災集団移転 促進事業(波 路上内田地 区)	波路上内田地区	市	市	直接	継続	388,781	24	~	28	23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
																24	78,268	19,796	-	25年9月造成工事発注、用地取得6件契約	
																25	160,387	72,376	-	26年5月二次造成工事発注、26年7月水道工事発注	
																26	101,526	132,196	-	26年5月二次造成工事発注、26年7月水道工事発注	
																27		335	-	26年5月二次造成工事発注、26年7月水道工事発注	
																28		36,255	-	26年5月二次造成工事発注、26年7月水道工事発注	
																29			-	26年5月二次造成工事発注、26年7月水道工事発注	
累計	340,181	0	260,958	0																	
66	D	-	23	-	13	防災集団移転 促進事業(松 崎前浜地区)	松崎前浜地区	市	市	直接	継続	816,987	24	~	28	23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
																24	154,638	31,467	-	25年9月造成工事発注、用地取得2件契約	
																25	222,626	100,798	-	26年4月補償説明業務発注、26年5月二次造成工事、26年7月水道工事	
																26	100,405	88,710	-	26年4月補償説明業務発注、26年5月二次造成工事、26年7月水道工事	
																27	237,193	226,991	-	26年4月補償説明業務発注、26年5月二次造成工事、26年7月水道工事	
																28		38,681	-	26年4月補償説明業務発注、26年5月二次造成工事、26年7月水道工事	
																29			-	26年4月補償説明業務発注、26年5月二次造成工事、26年7月水道工事	
累計	714,862	0	486,647	0																	
67	D	-	23	-	14	防災集団移転 促進事業(小 鯖地区)	小鯖地区	市	市	直接	継続	875,749	24	~	28	23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
																24	71,452	42,921	-	25年9月造成工事発注、用地取得14件契約	
																25	120,146	99,270	-	26年5月二次造成工事発注、26年7月水道工事発注	
																26	574,681	469,129	-	26年5月二次造成工事発注、26年7月水道工事発注	
																27		177	-	26年5月二次造成工事発注、26年7月水道工事発注	
																28		80,350	-	26年5月二次造成工事発注、26年7月水道工事発注	
																29			-	26年5月二次造成工事発注、26年7月水道工事発注	
累計	766,279	0	691,847	0																	
68	D	-	23	-	15	防災集団移転 促進事業(波 路上杉の下 地区)	波路上杉の下地区	市	市	直接	継続	152,000	24	~	29	23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
																24	32,725	18,865	-	25年9月造成工事発注、用地取得5件契約	
																25	37,975	46,690	-	26年7月水道工事	
																26	36,039	18,300	56,243	-	26年7月水道工事
																27		277	-	26年7月水道工事	
																28		2,542	-	26年7月水道工事	
																29			-	26年7月水道工事	
累計	106,739	18,300	124,617	0																	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
69	D	-	23	-	16	-	防災集団移転 促進事業(浪 板2区)	浪板2区	市	市	直接	継続	880,910	24	~	28	23					24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																	24	199,281		42,562	-	
																	25	405,589		118,186	-	
																	26	54,729		124,427	-	
																	27	111,195		76,547	-	
																	28			95,528	-	
																	29				-	
累計	770,794	0	457,250	0	25年9月造成工事発注、用地取得12件契約 26年4月補償説明業務発注、26年5月二次造成工事、26年7月 水道工事 電柱移設1件 29年3月工事完了、利子補給4件																	
70	D	-	23	-	17	-	防災集団移転 促進事業(最 知川原地区)	最知川原地区	市	市	直接	継続	288,750	24	~	29	23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
																	24	57,566		20,247	-	
																	25	78,338		75,787	-	
																	26	67,377	44,060	127,446	-	
																	27				-	
																	28			12,887	-	
																	29				-	
累計	203,281	44,060	236,367	0	25年5月二次造成工事、26年7月水道工事 29年3月工事完了、利子補給4件																	
71	D	-	23	-	18	-	防災集団移転 促進事業 (小々汐地区)	小々汐地区	市	市	直接	継続	397,590	24	~	28	23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
																	24	123,943		24,714	-	
																	25	112,516		50,392	-	
																	26	111,430		154,206	-	
																	27			28,349	-	
																	28			9,419	-	
																	29				-	
累計	347,889	0	267,080	0	25年9月造成工事発注、用地取得10件契約 26年4月補償説明業務発注、26年5月二次造成工事、26年7月 水道工事、26年9月集会所建築 利子補給7件 29年3月工事完了、利子補給1件																	
72	D	-	23	-	19	-	防災集団移転 促進事業(笹 が陣地区)	笹が陣地区	市	市	直接	継続	360,446	24	~	28	23				25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注	
																	24	40,005			-	
																	25	63,980		34,169	-	
																	26	211,405		229,497	-	
																	27			22,873	-	
																	28			23,699	-	
																	29				-	
累計	315,390	0	310,238	0	25年4月~26年3月一次造成工事、26年3月~二次造成工事 (26年度未完了予定) 26年4月補償説明業務発注、26年11月水道工事発注 27年7月伐採業務発注 29年3月工事完了																	
73	D	-	23	-	20	-	防災集団移転 促進事業(大 谷向山地区)	大谷向山地区	市	市	直接	継続	398,717	24	~	28	23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
																	24	129,710		18,744	-	
																	25	112,595		52,768	-	
																	26	106,572		77,952	-	
																	27			23,121	-	
																	28			7,723	-	
																	29				-	
累計	348,877	0	180,308	0	25年9月造成工事発注、用地取得5件契約 26年5月二次造成工事、26年7月水道工事 利子補給9件 29年3月工事完了、利子補給1件																	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
74	D	-	23	-	21	防災集団移転 促進事業(松 崎浦田地区)	松崎浦田地区	市	市	直接	継続	1,640,314	24	~	28	23					24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																24	307,256	47,577	-		
																25	419,895	129,387	-	25年9月造成工事発注	
																26	226,464	177,606	-	26年4月補償説明業務、26年5月二次造成工事発注、26年7月 水道工事発注	
																27	481,658	377,715	-		
																28		133,073	-	29年3月工事完了、利子補給15件	
																29					
																累計	1,435,273	0	865,358	0	
75	D	-	23	-	22	防災集団移転 促進事業(赤 岩小田地区)	赤岩小田地区	市	市	直接	継続	136,947	24	~	28	23					24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																24	34,501	13,582	-		
																25	49,026	47,452	-	25年9月造成工事発注、用地取得1件契約	
																26	36,301	8,073	-	26年5月二次造成工事、26年7月水道工事	
																27		8,390	-	利子補給4件	
																28		10,591	-	29年3月工事完了	
																29					
																累計	119,828	0	88,088	0	
76	D	-	23	-	23	防災集団移転 促進事業(松 崎浦田第二地 区)	松崎浦田第二地 区	市	市	直接	継続	252,238	24	~	28	23					24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																24	56,166	21,443	-		
																25	91,988	16,511	-	25年9月造成工事発注	
																26	72,553	128,470	-	26年4月補償説明業務、26年5月二次造成工事発注、26年7月 水道工事発注	
																27		3,447	-		
																28		32,371	-	29年3月工事完了、利子補給4件	
																29					
																累計	220,707	0	202,242	0	
77	D	-	23	-	24	防災集団移転 促進事業(小 泉東地区)	小泉東地区	市	市	直接	継続	357,260	24	~	28	23					24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																24	93,432	25,622	-		
																25	107,318	59,044	-	25年9月造成工事発注、用地取得12件契約	
																26	111,851	116,655	-	26年7月水道工事発注	
																27		15,812	-	利子補給6件	
																28		13,235	-	29年3月工事完了、利子補給1件	
																29					
																累計	312,601	0	230,368	0	
78	D	-	23	-	25	防災集団移転 促進事業(小 泉浜地区)	小泉浜地区	市	市	直接	継続	183,475	24	~	28	23					24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																24	76,895	16,620	-		
																25	37,935	21,648	-	25年9月造成工事発注、用地取得2件契約	
																26	45,710	24,785	-		
																27		15,536	-	利子補給4件	
																28		3,148	-	29年3月工事完了	
																29					
																累計	160,540	0	81,737	0	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
79	D	-	23	-	26	-	防災集団移転 促進事業(津 谷地区)	津谷地区	市	市	直接	継続	193,097	24	~	29	23					24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																	24	60,948		19,323	-	
																	25	49,643		53,163	-	25年9月造成工事発注、用地取得4件契約
																	26	32,127	22,821	67,026	-	26年7月水道工事発注
																	27			23,405	-	利子補給5件
																	28			2,235	-	29年3月工事完了
																	29					
累計	142,718	22,821	165,152	0																		
82	D	-	1	-	25	-	道路整備事業 (菖蒲沢線)	菖蒲沢線	市	市	直接	継続	194,100	25	~	31	23					
																	24					
																	25	23,280		6,720	-	25年7月測量設計発注
																	26	108,000		414	-	27年3月測量設計完了
																	27			45,392	-	27年12月修正設計発注、27年7月土地評価発注、28年2月用地・補償契約
																	28			1,596	-	修正設計、土地評価継続中
																	29					
累計	131,280	0	54,122	0																		
83	D	-	1	-	26	-	防災集団移転 に伴う道路整 備事業(舞根1 地区)	舞根1地区	市	市	直接	継続	597,795	25	~	29	23					24年12月土地評価業務等発注
																	24					
																	25	231,578		76,827	-	25年5月測量設計発注、25年9月造成工事発注、用地取得2件
																	26	97,243	149,414	365,169	-	26年5月二次造成工事発注
																	27			0	-	
																	28			27,430	-	29年3月工事完了
																	29					
累計	328,821	149,414	469,426	0																		
84	D	-	1	-	27	-	防災集団移転 に伴う道路整 備事業(鮎立 地区)	鮎立地区	市	市	直接	完了	325,837	25	~	28	23					25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
																	24					
																	25	158,613		15,074	-	25年12月造成工事発注
																	26	102,056		105,749	-	26年4月補償説明業務
																	27			579	-	電柱移設1件
																	28			138,958	309	29年3月工事完了
																	29					
累計	260,669	0	260,360	309																		
85	D	-	1	-	28	-	防災集団移転 に伴う道路整 備事業(宿地 区)	宿地区	市	市	直接	完了	382,133	25	~	28	23					25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
																	24					
																	25	186,068		39,562	-	25年12月造成工事発注
																	26	119,638		220,536	-	26年4月補償説明業務
																	27			2,408	-	27年7月伐採業務発注
																	28			17,843	25,357	29年3月工事完了
																	29					
累計	305,706	0	280,349	25,357																		
86	D	-	1	-	29	-	防災集団移転 に伴う道路整 備事業(最知 川原第2地 区)	最知川原第2地 区	市	市	直接	継続	315,361	25	~	28	23					25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
																	24					
																	25	134,404		4,334	-	25年8月測量設計業務変更契約
																	26	58,942		0	-	
																	27	58,942		7,474	-	27年10月測量設計業務発注
																	28			13,312	-	28年11月一部工事発注
																	29					
累計	252,288	0	25,120	0																		

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
87	D	-	1	-	30	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(大谷地区)	大谷地区	市	市	直接	継続	541,720	25	~	29	23					25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注			
																	24								
																	25	174,761		7,744				25年8月測量設計業務変更契約	
																	26	71,450		27,593				26年4月補償説明業務、26年6月立木伐採契約発注、27年3月測量設計業務発注	
																	27	71,451	115,712	271,394				28年3月一部道路工事発注	
																	28			46,622				29年3月一部工事完了	
																	29								
																	累計	317,662	115,712	353,353	0				
88	D	-	1	-	31	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(田尻地区)	田尻地区	市	市	直接	継続	128,580	25	~	28	23								
																	24								
																	25	49,248		2,552				26年3月測量設計業務発注	
																	26	26,808		0					
																	27	26,808		3,261				27年8月測量設計発注	
																	28			1,123				28年7月土地評価業務発注	
																	29								
																	累計	102,864	0	6,936	0				
89	D	-	1	-	32	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(赤岩杉ノ沢地区)	赤岩杉ノ沢地区	市	市	直接	継続	872,254	25	~	28	23					25年3月測量設計発注			
																	24								
																	25	593,636		190,875				25年7月土地評価業務等発注、25年12月造成工事発注、用地取得20件契約	
																	26	133,984	▲ 29,817	97,149				26年10月測量設計等業務発注	
																	27	133,984	▲ 133,984	230,685				物件補償1件、電柱移設3件	
																	28			22,520				29年3月工事完了	
																	29								
																	累計	861,604	▲ 163,801	541,229	0				
90	D	-	1	-	33	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(鹿折北地区)	鹿折北地区	市	市	直接	継続	199,786	25	~	29	23					25年3月測量設計発注			
																	24								
																	25	51,691		4,207				25年7月土地評価業務等発注、25年12月造成工事発注	
																	26	52,139		36,882				26年10月測量設計等業務発注	
																	27	52,139	3,859	116,134				電柱移設2件	
																	28			604				29年3月工事完了	
																	29								
																	累計	155,969	3,859	157,827	0				
91	D	-	1	-	34	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(赤岩牧沢地区)	赤岩牧沢地区	市	市	直接	完了	655,113	25	~	28	23					25年3月測量設計発注			
																	24								
																	25	251,314		50,016				25年9月造成工事発注、用地取得1件契約	
																	26	136,388		138,446				26年4月伐採業務、測量設計業務発注、26年5月二次造成工事発注	
																	27	136,388		172,103				電柱移設1件	
																	28			9,436	154,089			29年3月工事完了	
																	29								
																	累計	524,090	0	370,001	154,089				

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
92	D	-	1	-	35	-	街路整備事業 (釜の前魚市場線第2工区)	釜の前魚市場線 第2工区	市	市	直接	継続	403,900	25	~	30	23							
																	24							
																	25	225,120		5,206		-	25年5月測量設計発注、26年3月測量設計完了	
																	26			1,562		-	H26.4 用地調査等発注、	
																	27	98,000		2,627				
																	28			75,421				
																	29							
累計	323,120	0	84,816	0																				
93	D	-	2	-	1	-	道路整備事業 (鹿折地区土 地区画整備事 業地内)	鹿折地区	市	市	直接	継続	3,691,090	25	~	30	23					25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に委託契約 (1,986,864千円 完了年度H29)		
																	24			1,589,491				
																	25	1,201,600				-	25年12月道路整備事業追加契約(1,690,265千円)	
																	26	1,350,202		759,484		-	H26.9月議会にUR委託契約(H25.2契約)の変更契約に係る議 案を上程。H26.10 UR委託契約(H25.2契約分)の変更契約	
																	27	587,451	▲ 1,408,212	258,202		-	H27.6月議会にUR委託契約(H26.10変更契約)の変更契約に係 る議案を上程。H27.6 UR委託契約(H26.10契約分)の変更契約	
																	28	634,997		268,827			H28.8 UR委託契約(H27.6契約分)の変更契約	
																	29	560,000						
累計	4,334,250	▲ 1,408,212	2,876,004	0																				
94	D	-	2	-	2	-	道路整備事業 (南気仙沼地 区土地区画整 備事業地内)	南気仙沼地区	市	市	直接	継続	4,074,508	25	~	31	23					25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に委託契約 (2,118,954千円 完了年度H29)		
																	24			1,695,163				
																	25	525,600						
																	26	685,812		468,188		-	H26.9月議会にUR委託契約(H25.2契約)の変更契約に係る議 案を上程。	
																	27	615,786		0		-	H27.6月議会にUR委託契約(H26.10変更契約)の変更契約に係 る議案を上程。H27.6 UR委託契約(H26.10契約分)の変更契約	
																	28	336,153	800,000	331,742		-	H28.8 UR委託契約(H27.6契約分)の変更契約	
																	29							
累計	2,163,351	800,000	2,495,093	0																				
95	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業(南 郷地区)	南郷地区	市	市	直接	完了	4,756,055	26	~	26	23					24年8月独立行政法人都市再生機構(UR)に建設要請		
																	24			107,957		-	24年10月独立行政法人都市再生機構(UR)と実施契約	
																	25			3,739,956		-	25年9月独立行政法人都市再生機構(UR)と譲渡契約	
																	26	4,161,547		126,612	187,022		27年1月 先工区引渡、27年3月 後工区引渡完了	
																	27							
																	28							
																	29							
累計	4,161,547	0	3,974,525	187,022																				
96	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 整備事業(気 仙沼駅前地 区)	気仙沼駅前地区	市	市	直接	継続	7,822,608	24	~	29	23							
																	24	305,812		0				
																	25			299,828		-	25年9月測量業務発注、25年5月基本計画検討業務発注	
																	26	4,895,896		2,138,834		-	26年11月独立行政法人都市再生機構(UR)と建物譲渡契約	
																	27	866,059		4,290,567			27年9月建物譲渡契約(第Ⅱ期)	
																	28	703,004	74,009					
																	29							
累計	6,770,771	74,009	6,729,229	0																				

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
97	D - 4 - 9 -	災害公営住宅 整備事業(南 気仙沼地区)	南気仙沼地区	市	市	直接	継続	11,342,605	24 ~ 28	23					25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に建設要請
										24	455,000		0		
										25	201,250		9,255,554		25年9月独立行政法人都市再生機構(UR)と実施契約 26年2月独立行政法人都市再生機構(UR)と譲渡契約
										26	306,250		▲ 15,308		26年10月に25年9月契約の実施契約の費用確定による変更契 約(幸町▲5,107,200、内の脇▲12,391,050)
										27	8,547,492		253,319		27年3月幸町地区建物譲渡確定契約
										28	488,796	▲ 74,009	151,415		
										29					
累計	9,998,788	▲ 74,009	9,644,980	0											
98	D - 4 - 10 -	災害公営住宅 整備事業(鹿 折地区)	鹿折地区	市	市	直接	継続	7,580,775	24 ~ 28	23					25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に建設要請
										24	447,343		0		
										25	239,531		5,788,037		25年9月独立行政法人都市再生機構(UR)と実施契約 26年2月独立行政法人都市再生機構(UR)と譲渡契約
										26	189,875		▲ 2,516		26年12月譲渡契約の変更 鹿折東地区との按分見直し 建築工事着手
										27	5,756,427				
										28			3,359,213		
										29					
累計	6,633,176	0	9,144,734	0											
99	D - 4 - 11 -	災害公営住宅 整備事業(面 瀬地区)	面瀬地区	市	市	直接	継続	4,234,034	25 ~ 28	23					25年3月調査測量設計発注
										24			32,261		
										25	576,373		321,585		25年10月土地評価等業務発注、25年12月造成工事発注
										26	305,000		467,411		27年3月に造成工事の変更契約(186,119,640円→645,031,080円)
										27	1,913,741		1,973,857		27年12月に戸建・長屋建物譲渡契約締結
										28	909,664		190,597		
										29					
累計	3,704,778	0	2,985,711	0											
100	D - 4 - 12 -	災害公営住宅 整備事業(大 谷地区)	大谷地区	市	市	直接	継続	2,610,011	25 ~ 28	23					25年3月調査測量設計発注
										24			16,864		
										25	674,390		135,580		25年9月実施設計検討業務発注、25年12月造成工事発注
										26	242,458		120,568		26年4月補償説明業務発注、26年6月立木伐採業務発注、26年 12月水道工事発注
										27	1,095,418		1,282,827		27年9月建物譲渡契約締結
										28	271,492		77,990		
										29					
累計	2,283,758	0	1,633,829	0											
101	D - 4 - 13 -	災害公営住宅 整備事業(津 谷地区)	津谷地区	市	市	直接	継続	1,175,260	25 ~ 28	23					25年3月調査測量設計発注
										24			16,996		
										25	341,796		277,850		25年9月実施設計検討業務発注、25年11月土地評価等業務発 注、25年12月造成工事発注
										26	481,057		628,783		26年造成契約変更、26年11月水道工事発注、27年3月建物譲 渡契約
										27	205,498		97,443		27年8月下町地区建物引受、28年3月街地区建物引受
										28			▲ 1,070		
										29					
累計	1,028,351	0	1,020,002	0											

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	28								29	累計							
102	D	-	4	-	14	-	災害公営住宅 整備事業(只 越地区)	只越地区	市	市	直接	継続	373,147	25	~	28	23					25年3月調査測量設計発注
																	24			5,053	-	
																	25	91,755		205,178	-	25年9月実施設計検討業務発注、25年9月造成工事発注、26年3月気仙沼地域住宅生産者ネットワークと譲渡契約締結
																	26	228,536		95,936	-	26年造成契約変更、26年6月水道工事発注
																	27	6,212		2,772	-	27年7月外構工事発注、27年9月建物引受
																	28			3,751	-	
																	29				-	
累計	326,503	0	312,690	0																		
103	D	-	4	-	15	-	災害公営住宅 整備事業(大 島地区)	大島地区	市	市	直接	継続	1,543,504	25	~	28	23					25年3月調査測量設計発注
																	24			14,206	-	
																	25	278,468		190,394	-	25年9月実施設計検討業務発注、25年11月土地評価等業務発注、25年12月造成工事発注
																	26	589,050		905,685	-	26年造成契約変更、26年7月用地取得契約、26年11月水道工事発注、27年2月建物譲渡契約
																	27	483,046		113,029	-	27年12月外構工事発注、28年3月造成工事増額変更98,127千円)
																	28			▲21,749	-	
																	29				-	
累計	1,350,564	0	1,201,565	0																		
104	D	-	4	-	16	-	災害公営住宅 整備事業(唐 桑地区)	唐桑地区	市	市	直接	継続	1,189,888	25	~	29	23					25年3月調査測量設計発注
																	24			28,358	-	
																	25	399,806		83,689	-	25年9月実施設計検討業務発注、25年12月造成工事発注
																	26	436,363	204,981	237,884	-	27年3月に造成工事の変更契約
																	27			486,238	-	27年12月鮎立地区建物譲渡契約、28年3月明戸地区建物譲渡契約
																	28			186,686	-	
																	29				-	
累計	836,169	204,981	1,022,855	0																		
105	D	-	17	-	6	-	鹿折地区被災 市街地復興土 地区画整理事 業	鹿折地区	市	市	直接	継続	13,277,305	25	~	30	23					25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に委託契約(7,754,186千円 完了年度H29)
																	24			5,815,640	-	
																	25	1,800,000			-	
																	26	2,338,647		1,040,512	-	H26.9月議会にUR委託契約(H25.2契約)の変更契約に係る議案を上程。H26.10 UR委託契約(H25.2契約)を変更契約
																	27	1,217,867	1,408,212	0	-	H27.6月議会にUR委託契約(H26.10変更契約)の変更契約に係る議案を上程。H27.6 UR委託契約(H26.10契約分)の変更契約
																	28	91,426		515,974	-	H28.8 UR委託契約(H27.6契約分)の変更契約
																	29	2,325,000			-	
累計	7,772,940	1,408,212	7,372,126	0																		

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
106	◆	D	-	17	-	6	-	鹿折地区被災市街地復興推進地域低地ゾーン土地利用促進事業	鹿折地区	市	市	直接	継続	331,663	24	~	28	23					
																		24	40,800		0		
																		25	222,240		258,768	25年9月盛土嵩上げ工事(その1)契約、26年2月盛土嵩上げ工事(その2)契約	
																		26			▲ 44,932	盛土嵩上げ工事(その2)変更契約(▲56,165,400円)	
																		27			51,494	盛土嵩上げ工事(その3)契約	
																		28		2,290	0		
																		29					
累計	263,040	2,290	265,330	0																			
107		D	-	17	-	7	-	南気仙沼地区被災市街地復興土地地区画整理事業	南気仙沼地区	市	市	直接	継続	16,775,895	25	~	31	23				25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に委託契約(7,124,132千円 完了年度H29)	
																		24			5,343,099		
																		25	1,575,000				
																		26	1,994,748		1,449,626	H26.9月議会にUR委託契約(H25.2契約)の変更契約に係る議案を上程。H26.10 UR委託契約(H25.2契約)の変更契約	
																		27	2,076,790		0	H27.6月議会にUR委託契約(H26.10変更契約)の変更契約に係る議案を上程。H27.6 UR委託契約(H26.10契約分)の変更契約	
																		28	1,146,187		2,124,238	H28.8 UR委託契約(H27.6契約分)の変更契約	
																		29	2,250,000				
累計	9,042,725	0	8,916,963	0																			
108	◆	D	-	17	-	7	-	南気仙沼地区被災市街地復興推進地域低地ゾーン土地利用促進事業	南気仙沼地区	市	市	直接	継続	2,161,265	24	~	28	23					
																		24	170,400		0		
																		25	857,120		1,027,800	25年9月盛土嵩上げ工事(その1)契約、26年2月盛土嵩上げ工事(その2)契約	
																		26	703,782		368,678	26年5月盛土嵩上げ工事(その3)契約。26年8月盛土嵩上げ工事(その1)変更契約による減額(394,152,300円減)	
																		27			▲ 36,010		
																		28		▲ 2,290	24,244		
																		29					
累計	1,731,302	▲ 2,290	1,384,712	0																			
109		D	-	21	-	1	-	下水道事業(本郷・南郷・田中前地区冠水対策事業)	本郷・南郷・田中前地区	市	市	直接	継続	5,093,650	24	~	29	23				25年3月基本設計発注	
																		24	30,750		25,987		
																		25	83,250		71,910	26年1月詳細設計業務委託	
																		26	1,815,112		7,329	26年7月設計業務委託契約、27年3月変更契約	
																		27	1,891,125		3,232,896	H27.7契約、ポンプ場工事、函渠工	
																		28			19,008	H28.5遠方監視設備工事契約	
																		29					
累計	3,820,237	0	3,357,130	0																			
110		D	-	23	-	27	-	防災集団移転促進事業(鮎立地区)	鮎立地区	市	市	直接	継続	527,910	25	~	28	23				25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注	
																		24			0		
																		25	207,571		36,734	25年12月造成工事発注	
																		26	159,885		91,588	26年4月補償説明業務発注、26年11月水道工事発注	
																		27	94,463		126,358	物件補償1件	
																		28			27,740	29年3月工事完了、利子補給4件	
																		29					
累計	461,919	0	282,420	0																			

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
111	D	-	23	-	28	-	防災集団移転 促進事業(宿 地区)	宿地区	市	市	直接	継続	1,465,370	25	~	29	23					25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
																	24			0	-	
																	25	258,493		130,343	-	25年12月造成工事発注
																	26	237,376		103,951	-	26年4月補償説明業務発注、26年11月水道工事発注
																	27	34,500	702,685	929,118	-	物件補償1件
																	28			68,872	-	29年3月工事完了
																	29					
累計	530,369	702,685	1,232,284	0																		
112	D	-	23	-	29	-	防災集団移転 促進事業(浪 板一区)	浪板一区	市	市	直接	継続	873,872	25	~	29	23				25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注	
																	24			0	-	
																	25	362,670		78,312	-	25年12月造成工事発注
																	26	183,082		220,357	-	26年4月補償説明業務発注、26年12月水道工事発注
																	27	49,542	158,676	357,473	-	電柱移設3件
																	28			91,500	-	29年3月工事完了、利子補給14件
																	29					
累計	595,294	158,676	747,642	0																		
113	D	-	23	-	30	-	防災集団移転 促進事業(浪 板一忍沢地 区)	浪板一忍沢地区	市	市	直接	継続	299,071	25	~	28	23				25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注	
																	24			0	-	
																	25	180,564		31,022	-	25年12月造成工事発注
																	26	68,148		42,150	-	26年4月補償説明業務発注、26年12月水道工事発注
																	27	12,973		64,083	-	利子補給1件
																	28			42,075	-	29年3月工事完了、利子補給6件
																	29					
累計	261,685	0	179,330	0																		
114	D	-	23	-	31	-	防災集団移転 促進事業(浦 の浜地区)	浦の浜地区	市	市	直接	継続	334,082	25	~	28	23				25年8月測量設計発注、25年12月造成工事発注	
																	24				-	
																	25	90,144		17,203	-	26年6月土地評価業務発注
																	26	21,802		52,411	-	埋蔵文化財発掘調査
																	27	180,374		58,255	-	29年3月工事完了
																	28			129,128	-	
																	29					
累計	292,320	0	256,997	0																		
115	D	-	23	-	32	-	防災集団移転 促進事業(松 崎丸森地区)	松崎丸森地区	市	市	直接	継続	152,054	25	~	28	23				25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注	
																	24				-	
																	25	91,319		56,156	-	25年12月造成工事発注
																	26	41,727		34,252	-	26年4月補償説明業務、26年11月水道工事発注
																	27			8,666	-	利子補給4件
																	28			7,981	-	29年3月工事完了、利子補給1件
																	29					
累計	133,046	0	107,055	0																		
116	D	-	23	-	33	-	防災集団移転 促進事業(面 瀬地区)	面瀬地区	市	市	直接	継続	1,636,208	25	~	28	23				25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注	
																	24				-	
																	25	925,036		398,252	-	25年12月造成工事発注
																	26	165,165		292,581	-	26年4月補償説明業務、26年12月水道工事発注
																	27	341,480		402,404	-	電柱移設2件
																	28			74,329	-	29年3月工事完了、利子補給16件
																	29					
累計	1,431,681	0	1,167,566	0																		

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
117	D	-	23	-	34	防災集団移転 促進事業(最 知川原第2地 区)	最知川原第2地 区	市	市	直接	継続	603,476	25	~	28	23					25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
																24			0	-	
																25	325,486		60,268	-	25年12月造成工事発注
																26	66,605		116,988	-	26年4月補償説明業務、26年9月伐採業務、26年12月水道工事 発注
																27	135,949		181,649	-	埋蔵文化財発掘調査
																28			97,852	-	29年3月工事完了、利子補給8件
																29					
																累計	528,040	0	456,757	0	
118	D	-	23	-	35	防災集団移転 促進事業(大 谷地区)	大谷地区	市	市	直接	継続	3,217,885	25	~	28	23					25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
																24				-	
																25	1,678,943		202,546	-	25年12月造成工事発注
																26	372,718		501,087	-	26年4月補償説明業務、26年12月水道工事発注
																27	763,987		512,412	-	埋蔵文化財発掘調査
																28			148,546	-	29年3月工事完了、利子補給20件
																29					
																累計	2,815,648	0	1,364,591	0	
119	D	-	23	-	36	防災集団移転 促進事業(大 谷滝根地区)	大谷滝根地区	市	市	直接	継続	126,112	25	~	28	23					
																24				-	
																25	83,934		0	-	
																26	26,413		0	-	
																27					
																28					
																29					
																累計	110,347	0	0	0	
120	D	-	23	-	37	防災集団移転 促進事業(津 谷大沢地区)	津谷大沢地区	市	市	直接	継続	204,674	25	~	29	23					25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
																24				-	
																25	99,381		61,948	-	25年12月造成工事発注
																26	68,300	2,281	80,787	-	26年4月補償説明業務、26年12月水道工事発注
																27			680	-	利子補給1件
																28			22,451	-	29年3月工事完了、利子補給3件
																29					
																累計	167,681	2,281	165,866	0	
121	D	-	23	-	38	防災集団移転 促進事業(田 尻地区)	田尻地区	市	市	直接	継続	579,383	25	~	28	23					25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
																24				-	
																25	215,789		16,164	-	25年12月造成工事発注
																26	100,926		77,394	-	26年4月補償説明業務、26年12月水道工事発注
																27	190,244		61,812	-	利子補給2件
																28			23,108	-	29年3月工事完了、利子補給3件
																29					
																累計	506,959	0	178,478	0	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	23	24	25	26	27	28								29	累計										
122	D	-	23	-	39	-	防災集団移転 促進事業(気 仙沼地区)	気仙沼地区	市	市	直接	継続	24,592,465	25	~	30	23					25年2月測量設計発注			
																	24								
																	25	18,104,546		7,312,055		25年7月土地評価業務等発注、25年12月造成工事発注			
																	26	3,512,694	▲ 171,912	3,940,668		移転元地買取、26年10月測量設計等業務発注、26年11月ガス水道工事発注			
																	27	2,455,842	▲ 2,455,842	5,613,523		移転元地買取、利子補給5件			
																	28			1,598,744		29年3月工事完了、利子補給105件			
																	29								
累計	24,073,082	▲ 2,627,754	18,464,990	0																					
133	D	-	1	-	36	-	防災集団移転 促進事業に伴 う道路整備事 業(面瀬地区)	面瀬地区	市	市	直接	継続	738,895	25	~	28	23								
																	24								
																	25	306,711		5,846		25年6月測量設計発注			
																	26	142,202		5,530		26年11月軟弱地盤解析業務発注			
																	27	142,202		457,136		27年9月交差点改良工事発注			
																	28			40,445		28年7月土地評価業務発注			
																	29								
累計	591,115	0	508,957	0																					
134	D	-	4	-	17	-	災害公営住宅 整備事業(鹿 折東地区)	鹿折東地区	市	市	直接	継続	3,263,586	25	~	28	23					25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に建設要請			
																	24								
																	25	356,562				25年9月独立行政法人都市再生機構(UR)と実施契約			
																	26	81,375				26年2月独立行政法人都市再生機構(UR)と譲渡契約			
																	27	2,417,700				26年12月譲渡契約の変更、鹿折地区との按分見直し			
																	28					平成28年度にNo.98鹿折地区と合併することとしているため交付金増額予定としていた金額がマイナスとなったもの。			
																	29								
累計	2,855,637	0	0	0																					
135	D	-	4	-	18	-	災害公営住宅 整備事業(四 反田地区)	四反田地区	市	市	直接	完了	2,458,350	26	~	27	23					25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に建設要請			
																	24								
																	25			1,770,916		25年4月独立行政法人都市再生機構(UR)と実施契約			
																	26	2,151,056		387,080		25年9月独立行政法人都市再生機構(UR)と譲渡契約			
																	27			▲ 174,976	168,036	26年5月譲渡契約の変更			
																	28			0		確定契約による減額変更、27年9月建物引受			
																	29								
累計	2,151,056	0	1,983,020	168,036																					
136	D	-	4	-	19	-	災害公営住宅 整備事業(内 湾地区)	内湾地区	市	市	直接	継続	6,516,000	25	~	29	23								
																	24								
																	25	787,500		22,127		25年5月整備基本計画検討業務発注、25年9月測量業務発注			
																	26	189,000		410,766		26年10月用地取得契約			
																	27	4,725,000		4,407,365		27年7月南町・魚町・八日町建物譲渡契約、28年3月南町二丁目・入沢(先工区)建物譲渡契約			
																	28								
																	29								
累計	5,701,500	0	4,840,258	0																					

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
137	D	-	23	-	40	-	防災集団移転 促進事業(大 谷第2地区)	大谷第2地区	市	市	直接	継続	1,098,435	25	~	28	23								
																	24								
																	25	534,102		99,278	-	25年6月測量設計発注、25年8月土地評価業務発注、25年12月 造成工事発注			
																	26	145,818		138,695	-	26年4月補償説明業務、26年12月水道工事発注			
																	27	281,208		257,965	-	電柱移設2件			
																	28			101,587	-	29年3月工事完了、利子補給10件			
																	29								
累計	961,128	0	597,525	0																					
139	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効 果促進事業 (県分)	気仙沼市	県	県	直接	継続	1,227,341	25	~	32	23							
																		24							
																		25	981,872		14,760				
																		26			664				
																		27			23,256				
																		28							
																		29							
累計	981,872	0	38,680	0																					
153	D	-	1	-	37	-	防災集団移転 促進事業に伴 う道路整備事 業(小々汐地 区)	小々汐地区	市	市	直接	継続	204,575	25	~	29	23								
																	24								
																	25	66,988		20,251	-	25年4月測量設計・土地評価業務発注、用地取得8件契約			
																	26	50,414	46,256	117,934	-	26年4月補償説明業務、26年5月二次造成工事発注			
																	27			21,525	-				
																	28			1,957	-	29年3月工事完了			
																	29								
累計	117,402	46,256	161,667	0																					
154	D	-	4	-	20	-	災害公営住宅 整備事業(宿 地区)	宿地区	市	市	直接	継続	420,520	25	~	28	23								
																	24								
																	25	113,155		516	-	25年9月実施設計検討業務発注			
																	26	254,800		3,011	-	26年11月建物実施設計業務発注			
																	27			9,524	-	27年4月支援業務(監督業務)発注			
																	28			239,171					
																	29								
累計	367,955	0	252,222	0																					
155	◆	D	-	4	-	20	-	災害公営住宅 整備事業(宿 地区周辺環境 整備)	宿地区	市	市	直接	継続	157,760	25	~	28	23							
																		24							
																		25	126,208		0	-			
																		26			16,828	-	26年7月調査測量業務発注		
																		27			6,920	-	調査測量設計増額変更		
																		28			37,408				
																		29							
累計	126,208	0	61,156	0																					

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
156	D	-	4	-	21	-	災害公営住宅 整備事業(大 谷山谷地区)	大谷山谷地区	市	市	直接	継続	580,000	25	~	28	23							
																	24							
																	25	137,593		138,312	-	25年9月実施設計検討業務発注、25年11月土地評価等業務発注、25年12月造成工事発注		
																	26	82,906		128,284	-	26年造成工事変更、26年11月水道工事発注		
																	27	287,000		208,712	-	27年9月建物譲渡契約締結		
																	28			11,949				
																	29							
累計	507,499	0	487,257	0																				
157	D	-	4	-	22	-	災害公営住宅 整備事業(公 募買取型)	市街地部	市	市	直接	継続	5,262,339	25	~	28	23							
																	24							
																	25	770,000		140,250	-	25年11月土地評価等業務発注、26年1月調査測量業務発注		
																	26	2,760,625		758,101	-	26年9月 用地取得契約(赤岩五駄鱈・切通)、26年12月 赤岩五駄鱈地区譲渡契約		
																	27	1,073,921		2,918,182	-	27年6月 館山地区建物譲渡契約、9月切通地区建物譲渡契約、12月九条地区(戸建)建物譲渡契約		
																	28			452,318				
																	29							
累計	4,604,546	0	4,268,851	0																				
158	◆	D	-	17	-	6	都市ガス埋設 誘導管撤去事 業(鹿折地区)	鹿折地区	市	市	直接	継続	28,629	25	~	29	23							
																	24							
																	25	13,183		14,736	-	25年10月撤去業務契約		
																	26	9,719			-			
																	27							
																	28			0				
																	29							
累計	22,902	0	14,736	0																				
159	◆	D	-	17	-	7	都市ガス埋設 誘導管撤去事 業(南気仙沼 地区)	南気仙沼地区	市	市	直接	継続	68,185	25	~	29	23							
																	24							
																	25	17,573		22,968	-	25年10月撤去業務契約		
																	26	36,974		0	-			
																	27							
																	28			0				
																	29							
累計	54,547	0	22,968	0																				
160	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 整備に伴う水 路改良事業 (松岩地区)	松岩地区	市	市	直接	完了	108,990	25	~	28	23							
																	24							
																	25	3,987		0	-			
																	26	13,062		6,480	-	26年9月測量設計業務発注		
																	27	70,142		47,433	-	28年1月水路改修工事発注		
																	28			6,185	27,093			
																	29							
累計	87,191	0	60,098	27,093																				

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
	23	24	25	26	27	28	29								累計													
161	◆	D	-	4	-	1	-	3	災害公営住宅 長寿命化計画 策定事業	気仙沼市内	市	市	直接	完了	9,967	25	~	25	23									
																			24									
																			25		4,183	7,973	-	26年1月計画策定業務発注				
																			26		3,790	▲ 34	34	確定額				
																			27									
																			28									
																			29									
累計		7,973	0	7,939	34																							
162	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(大沢地区)	大沢地区	市	市	直接	完了	6,000	26	~	28	23									
																			24									
																			25									
																			26		4,800	0	-					
																			27			1,296	3,504	27年7月駐車場整備工事 発注				
																			28									
																			29									
累計		4,800	0	1,296	3,504																							
163	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(大浦地区)	大浦地区	市	市	直接	廃止	4,000	26	~	28	23									
																			24									
																			25									
																			26		3,200	0	-					
																			27				3,200					
																			28									
																			29									
累計		3,200	0	0	3,200																							
164	◆	D	-	4	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(小泉町地 区)	小泉町地区	市	市	直接	完了	7,200	26	~	28	23									
																			24									
																			25									
																			26		5,760	0	-					
																			27			2,419	3,341	27年7月駐車場整備工事 発注				
																			28									
																			29									
累計		5,760	0	2,419	3,341																							
165	◆	D	-	4	-	5	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(長磯浜地 区)	長磯浜地区	市	市	直接	継続	21,000	26	~	28	23									
																			24									
																			25									
																			26		16,800	0	-					
																			27			3,270	13,530	27年6月駐車場整備工事 発注				
																			28									
																			29									
累計		16,800	0	3,270	13,530																							
166	◆	D	-	4	-	6	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(小鯖地区)	小鯖地区	市	市	直接	廃止	4,000	26	~	27	23									
																			24									
																			25									
																			26		3,200	0	-					
																			27				3,200					
																			28									
																			29									
累計		3,200	0	0	3,200																							

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27	28	29								累計										
167	◆	D	-	4	-	7	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(南郷地区)	南郷地区	市	市	直接	完了	77,000	26	~	26	23						
																			24						
																			25			84,000	-	25年9月独立行政法人都市再生機構(UR)と契約	
																			26	84,000	▲ 22,400	▲ 65,549	43,149	26年11月確定契約	
																			27						
																			28						
																			29						
累計	84,000	▲ 22,400	18,451	43,149																					
168	◆	D	-	4	-	13	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(津谷地区)	津谷地区	市	市	直接	完了	6,800	26	~	28	23						
																			24						
																			25						
																			26	5,440		0	-		
																			27			3,478	1,962	H28年1月駐車場整備工事 発注	
																			28						
																			29						
累計	5,440	0	3,478	1,962																					
169	◆	D	-	4	-	14	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(只越地区)	只越地区	市	市	直接	廃止	3,000	26	~	27	23						
																			24						
																			25						
																			26	2,400		0	-		
																			27			0	2,400		
																			28						
																			29						
累計	2,400	0	0	2,400																					
170	◆	D	-	4	-	15	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(大島地区)	大島地区	市	市	直接	完了	8,000	26	~	28	23						
																			24						
																			25						
																			26	6,400		0	-		
																			27			2,408	3,992	27年12月駐車場整備工事 発注	
																			28						
																			29						
累計	6,400	0	2,408	3,992																					
171	◆	D	-	4	-	16	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(唐桑地区)	唐桑地区	市	市	直接	完了	7,000	26	~	28	23						
																			24						
																			25						
																			26	5,600		0			
																			27						
																			28			1,123	4,477		
																			29						
累計	5,600	0	1,123	4,477																					

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
172	◆	D	-	4	-	18	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(四反田地 区)	四反田地区	市	市	直接	完了	44,800	26	~	28	23								
																			24								
																			25			7,284		-	25年9月独立行政法人都市再生機構(UR)と契約		
																			26	13,440	22,400	▲ 192		-	26年5月変更契約		
																			27			106			27年完了分の事業費確定による差額(▲2,016千円)、28年3月 測量設計発注		
																			28			6,062	22,580				
																			29								
累計	13,440	22,400	13,260	22,580																							
173	◆	D	-	4	-	20	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(宿地区)	宿地区	市	市	直接	未着手	4,000	26	~	28	23								
																			24								
																			25								
																			26	3,200		0					
																			27								
																			28								
																			29								
累計	3,200	0	0	0																							
174	◆	D	-	4	-	22	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(公募買取 型)	市街地部	市	市	直接	完了	33,800	26	~	29	23								
																			24								
																			25								
																			26	27,040		0					
																			27			11,626			27年9月駐車場取得契約締結		
																			28			6,881	8,533				
																			29								
累計	27,040	0	18,507	8,533																							
175		D	-	20	-	4	-		防災行政無線 (同報系)整備 事業	被災地区	市	市	直接	完了	318,132	26	~	27	23								
																			24								
																			25			0					
																			26	170,062		166,598			26.1月調査設計発注。26.7月整備工事発注。27.3月末事業完了。		
																			27	68,536		71,604	396		27.10月整備工事発注。28.3月末事業完了。		
																			28								
																			29								
累計	238,598	0	238,202	396																							
176	◆	D	-	23	-	39	-	1	盛土材確保対 策事業	被災地区	市	市	直接	継続	1,449,812	25	~	29	23								
																			24								
																			25	199,546		610,810			26年3月ストックヤード整備管理業務発注		
																			26	554,482		36,636			借地契約(246件)		
																			27	405,820		34,966			借地契約(202件)		
																			28			62,847			借地契約(77件)		
																			29								
累計	1,159,848	0	745,259	0																							

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
181	D	-	2	-	3	-	道路整備事業 (魚町・南町地区 土地区画整理事業区域 内)	魚町・南町地区	市	市	直接	継続	6,807,292	26	~	30	23							
																	24							
																	25			0				
																	26	375,735		678,835		H26.4実施設計等業務、H26.8事業計画推進業務、H26.9盛土造成工事契約、H27.1盛土造成工事実施設計業務契約、H27.3月分までの用地契約・補償・事業用地賃借		
																	27	2,882,412		880,485				
																	28	1,078,682		1,373,313		H28.6道路改良外工事契約、H28.12盛土造成外工事(その2)契約、H29.3盛土造成外工事(その3)契約、H29.3月分までの補償・仮住まい住宅賃料		
																	29	1,065,560						
累計	5,402,389	0	2,932,633	0																				
182	D	-	11	-	1	-	優良建築物等 整備事業(八日町二丁目地区)	八日町二丁目地区	市	民間	直接	完了	226,908	26	~	28	23							
																	24							
																	25			0				
																	26	136,144		2,318		26年9月市要綱による事業決定、H27.3事業清算		
																	27			1,795		27年4月市要綱による事業決定		
																	28			1,029	131,002			
																	29							
累計	136,144	0	5,142	131,002																				
183	D	-	11	-	2	-	優良建築物等 整備事業(魚町二丁目地区)	魚町二丁目地区	市	民間	直接	完了	70,092	26	~	28	23							
																	24							
																	25			0				
																	26	42,054		4,462		26年9月市要綱による事業決定、H27.3事業清算		
																	27			8,086		27年4月市要綱による事業決定		
																	28			3,139	26,367			
																	29							
累計	42,054	0	15,687	26,367																				
184	D	-	11	-	3	-	優良建築物等 整備事業(南町二丁目地区)	南町二丁目地区	市	民間	直接	継続	194,292	26	~	28	23							
																	24							
																	25			0				
																	26	116,574		2,692		26年9月市要綱による事業決定、H27.3事業清算		
																	27			105,847		27年4月市要綱による事業決定		
																	28							
																	29							
累計	116,574	0	108,539	0																				
185	D	-	11	-	4	-	優良建築物等 整備事業(南町一丁目地区)	南町一丁目地区	市	民間	直接	継続	295,488	26	~	28	23							
																	24							
																	25			0				
																	26	177,292		7,065		26年9月市要綱による事業決定、H27.3事業清算		
																	27			28,077		27年4月市要綱による事業決定		
																	28			8,785				
																	29							
累計	177,292	0	43,927	0																				

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
186	D	-	15	-	2	-	朝日町地区造船・燃油施設整備事業	朝日町地区	市	市	直接	継続	4,729,938	26	~	30	23							
																	24							
																	25			0				
																	26	1,140,000	15,000	102,245		26年7月調査測量設計発注。		
																	27	1,679,372		336,183		27年12月用地買収開始。		
																	28	85,452		2,378,143		28年8月造成工事発注。		
																	29	435,252						
累計	3,340,076	15,000	2,816,571	0																				
187	◆	D	-	17	-	6	-	鹿折地区土地区画整理事業地内排水施設整備事業	鹿折地区	市	市	直接	継続	843,600	26	~	28	23						
																		24						
																		25			0			
																		26	457,600		457,600		平成26年6月契約、設計、モルタル充填工事、実施設計、積算、仮設配管、仮設マンホールポンプ設置工事実施、推進工事準備	
																		27	189,760		189,760		H27.5契約、汚水管新設L=526.8m	
																		28						
																		29						
累計	647,360	0	647,360	0																				
188	◆	D	-	17	-	7	-	南気仙沼地区土地区画整理事業地内排水施設整備事業	南気仙沼地区	市	市	直接	継続	1,267,800	26	~	28	23						
																		24						
																		25						
																		26	816,000		816,000		平成26年6月契約、設計、沈下対策、仮設配管、仮設マンホールポンプ工事実施、推進工事準備	
																		27	24,560		24,560		H27.5契約、汚水管新設L=432.8m	
																		28			0			
																		29						
累計	840,560	0	840,560	0																				
189	D	-	17	-	8	-	魚町・南町地区被災市街地復興土地区画整理事業	魚町・南町地区	市	市	直接	継続	6,851,953	26	~	30	23							
																	24							
																	25			0				
																	26	665,544		519,079		H26.4実施設計等業務、H26.8事業計画推進業務、H26.9盛土造成工事契約、H27.3月分までの用地契約・補償		
																	27	2,896,328		519,974				
																	28	437,252		1,823,134		H28.6道路改良外工事契約、H28.12盛土造成工事(その2)契約、H29.3月分までの補償。借り住まい住宅賃料		
																	29	1,024,202						
累計	5,023,326	0	2,862,187	0																				
190	◆	D	-	17	-	8	-	低地部内水排除対策整備事業(南町地区)	南町地区	市	市	直接	継続	1,456,970	26	~	29	23						
																		24						
																		25			0			
																		26	173,676		160,983		H26.4実施設計等業務、H26.8事業計画推進業務、H26.9盛土造成工事契約	
																		27	117,292		49,187			
																		28	767,432		99,805		H28.6道路改良外工事契約、H28.12盛土造成工事(その2)契約、H29.3盛土造成工事(その3)契約	
																		29						
累計	1,058,400	0	309,975	0																				

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
191	D	-	21	-	2	-	下水道事業 (津波浸水対策事業)	鹿折地区・魚市場 前地区・片浜地区	市	市	直接	継続	439,000	26	~	28	23								
																	24								
																	25			0					
																	26	32,250		20,250	-	H26.7津波浸水対策ゲート設置工事実施詳細設計業務			
																	27	244,500		8,910	-	H27.11契約、遠方監視設備工(松岩都市下水路ポンプ場)			
																	28			2,835	-	H28.5契約、遠方監視設備工(鹿折川右岸第5排水区)			
																	29								
累計	276,750	0	31,995	0																					
193	◆	D	-	20	-	3	-	気仙沼市震災 遺構保存調査 事業	気仙沼市内	市	市	直接	完了	52,488	26	~	26	23							
																		24							
																		25							
																		26	41,990		39,052	2,938	26年8月調査業務契約。27年3月変更契約。調査業務完了。		
																		27							
																		28							
																		29							
累計	41,990	0	39,052	2,938																					
194	D	-	22	-	1	-	防災公園整備 事業(松崎尾 崎地区)(旧松 岩・面瀬地区)	松崎尾崎地区	市	市	直接	継続	392,166	26	~	31	23								
																	24								
																	25								
																	26	30,668		12,636	-	H26.9測量設計業務契約			
																	27			16,524					
																	28	34,965		0					
																	29	73,326							
累計	138,959	0	29,160	0																					
195	D	-	22	-	2	-	防災公園整備 事業(南気仙 沼地区)	南気仙沼地区	市	市	直接	継続	326,984	26	~	31	23								
																	24								
																	25								
																	26	28,140		12,636	-	H26.9測量設計業務契約			
																	27			12,990					
																	28	7,995		0					
																	29	97,380							
累計	133,515	0	25,626	0																					
199	◆	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅 整備に伴う水 路改良事業 (長磯浜地区)	長磯浜地区	市	市	直接	完了	30,305	26	~	28	23							
																		24							
																		25							
																		26	12,214		6,048	-	27年2月水路改修測量設計業務発注		
																		27	12,029		15,399	2,796	28年3月水路改良工事完了		
																		28							
																		29							
累計	24,243	0	21,447	2,796																					

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
200	D	-	4	-	23	-	高齢者生活支援施設等併設事業(南町一丁目地区)	南町一丁目地区	市	民間	直接	完了	61,458	26	~	28	23					
																	24					
																	25					
																	26	5,121		0	-	
																	27	30,729				
																	28			35,528	322	
																	29					
累計	35,850	0	35,528	322																		
201	◆D	-	17	-	7	-	南気仙沼復興市民広場整備事業	南気仙沼地区	市	市	直接	継続	513,115	26	~	31	23					
																	24					
																	25					
																	26	35,583		19,119	-	H27.1測量設計業務契約
																	27	166,848		107,367		
																	28			51,255		
																	29					
累計	202,431	0	177,741	0																		
202	D	-	21	-	3	-	下水道事業(マンホール嵩上げ)	気仙沼地区・南気仙沼地区	市	市	直接	継続	20,150	26	~	28	23					
																	24					
																	25					
																	26	14,062		0	-	
																	27	1,050		1,377		H27.9契約,マンホール嵩上げ
																	28					
																	29					
累計	15,112	0	1,377	0																		
204	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅家賃低廉化事業	気仙沼市内	市	市	直接	継続	12,200,888	26	~	32	23					
																	24					
																	25					
																	26	7,576		7,006	-	対象額 72件 8,007,800円
																	27	332,703		281,450		
																	28	1,431,626		1,066,606		
																	29	1,890,321				
累計	3,662,226	0	1,355,062	0																		
205	D	-	6	-	1	-	東日本大震災特別家賃低減事業	気仙沼市内	市	市	直接	継続	1,492,361	26	~	32	23					
																	24					
																	25					
																	26	669		591	-	対象額 59件 788,200円
																	27	34,876		31,397		
																	28	158,245		103,227		
																	29	185,343				
累計	379,133	0	135,215	0																		
206	D	-	21	-	4	-	下水道事業(港町地区低地冠水対策事業)	港町地区	市	市	直接	継続	1,299,000	27	~	29	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27	72,750		15,009		H27.7契約,詳細設計業務
																	28					
																	29					
累計	72,750	0	15,009	0																		

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
207	D	-	22	-	3	-	防災公園整備 事業用地取得 (松岩・面瀬地 区)	松岩・面瀬地区	市	市	直接	継続	90,000	27	~	30	23						
																	24						
																	25						
																	26						
																	27	60,000					
																	28						
																	29						
累計	60,000	0	0	0																			
208	D	-	22	-	4	-	防災公園整備 事業用地取得 (南気仙沼地 区)	南気仙沼地区	市	市	直接	継続	188,100	27	~	30	23						
																	24						
																	25						
																	26						
																	27	125,400		6,063		H28.3末用地売買契約	
																	28						
																	29						
累計	125,400	0	6,063	0																			
210	◆	D	-	20	-	3	-	気仙沼市震災 遺構保存整備 事業	旧気仙沼向洋高 校	市	市	直接	継続	239,032	27	~	29	23					
																		24					
																		25					
																		26					
																		27	39,225		10,584		基本設計発注(平成27年8月), 設計完了(平成28年1月)。実 施設計分は繰越し。
																		28			23,980		実施設計(H29年3月完了)
																		29					
累計	39,225	0	34,564	0																			
211	◆	D	-	17	-	8	-	低地部内水排 除対策整備事 業(魚町地区)	魚町地区	市	市	直接	未着手	207,618	28	~	30	23					
																		24					
																		25					
																		26					
																		27					
																		28	82,224				
																		29					
累計	82,224	0	0	0																			
212	D	-	1	-	38	-	道路整備事業 (鹿折駅浜線 2)		市	市	直接	継続	3,136,994	27	~	29	23			0			
																	24						
																	25						
																	26						
																	27	1,408,212		1,338,388			
																	28	638,960					
																	29	462,422					
累計	2,509,594	0	1,338,388	0																			

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																	
	23	24	25	26	27								28	29																							
214	D	-	11	-	5	優良建築物等 整備事業(南 町海岸地区)	市	市	直接	継続	777,552	28	~	29																							
															24,347		23,310			H28.10地盤調査契約, H29.1地盤調査完了。H28.9実施設計契約, H29.8まで繰越。																	
															累計	24,347	0	23,310	0																		
216	D	-	11	-	6	優良建築物等 整備事業(南 町海岸地区商 業施設)	市	民間	直接	継続	186,824	28	~	29																							
															58,604		9,681																				
															累計	58,604	0	9,681	0																		
(注)	1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。											都道府県 交付分	各年度 別合計	23	21,700	0	0	0																			
														24	1,162,500	0	53,053	0																			
														25	1,985,497	0	614,725	0																			
														26	307,675	0	1,059,737	0																			
														27	0	0	550,215	0																			
														28	0	0	47,451	27,006																			
														29	0																						
														4,797,341	都道府県交付分 計	3,477,372	0	2,325,181	27,006																		
														市町村 交付分	各年度 別合計	23	1,032,497	0	0	0																	
																24	18,434,597	▲ 15,000	21,752,501	271,387																	
25	58,905,415	0	52,276,340	412,279																																	
26	57,193,809	813,682	32,869,306	235,455																																	
27	67,109,927	▲ 798,682	49,637,953	246,808																																	
28	20,429,168	0	30,703,886	416,144																																	
29	11,429,958																																				
307,073,984	市町村交付分 計	234,535,371	0	187,239,986	1,582,073																																
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	1,054,197	0	0	0																															
		24	19,597,097	▲ 15,000	21,805,554	271,387																															
		25	60,890,912	0	52,891,065	412,279																															
		26	57,501,484	813,682	33,929,043	235,455																															
		27	67,109,927	▲ 798,682	50,188,168	246,808																															
		28	20,429,168	0	30,751,337	443,150																															
29	11,429,958																																				
311,871,325	合計	238,012,743	0	189,565,167	1,609,079																																

(様式2E)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
																23	24	25	26
123	E-1-1-	低炭素社会対応型浄化槽等集中導入事業	気仙沼市	市	市	直接	継続	1,078,048	24 ~ 32	23						H25年1月以降、交付決定開始			
										24	31,050		12,439	-	交付決定393件、152,494,000円				
										25	155,250		114,370	-	交付決定269件、104,968,000円				
										26	310,500		78,726		交付決定367件、139,860,000円				
										27			104,895		交付決定382件、144,840,000円				
										28			108,630						
										29	95,106								
										累計	591,906	0	419,060	0					
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。										都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	
										24	0	0	0	0	0	0	0	0	
										25	0	0	0	0	0	0	0	0	
										26	0	0	0	0	0	0	0	0	
										27	0	0	0	0	0	0	0	0	
										28	0	0	0	0	0	0	0	0	
										29	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	都道府県交付分 計		0	0	0	0	0	0	0
										市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0
										24	31,050	0	12,439	0	0	0	0	0	
										25	155,250	0	114,370	0	0	0	0	0	
										26	310,500	0	78,726	0	0	0	0	0	
										27	0	0	104,895	0	0	0	0	0	
										28	0	0	108,630	0	0	0	0	0	
										29	95,106	0	0	0	0	0	0	0	
										1,078,048	市町村交付分 計		591,906	0	419,060	0	0	0	
										都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	
										24	31,050	0	12,439	0	0	0	0	0	
										25	155,250	0	114,370	0	0	0	0	0	
										26	310,500	0	78,726	0	0	0	0	0	
27	0	0	104,895	0	0	0	0	0											
28	0	0	108,630	0	0	0	0	0											
29	95,106	0	0	0	0	0	0	0											
1,078,048	合計		591,906	0	419,060	0	0	0											