

(様式1)

### 塩竈市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成25年3月末時点

(千円)

塩竈市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	181,305	0
24	5,505,716	6,561,225	
25	17,035,853		
26	618,617		
27	0		
合計		23,341,491	6,561,225

<参考>	塩竈市東日本大震災復興交付金基金残高	18,571,874	塩竈市東日本大震災復興交付金基金の利息額	3,682
------	--------------------	------------	----------------------	-------

<参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	120,939	0
24	427,566	233,512	
25	2,956,990		
26	0		
27	0		
合計		3,505,495	233,512

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

塩竈市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6													
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	塩竈市内	市	市	直接	継続	41,000	23 ~ 27	23	750	0	-	
															24	7,500	0	-	
															25				
															26				
															27				
															累計	8,250	0	0	
19	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	塩竈市全域	県	県	直接	継続	2,523	24 ~ 27	23				24年5月~26年3月 分布調査試掘(一部成果品完成)
															24	1,892	2,444	-	
															25				
															26				
															27				
															累計	1,892	2,444	0	
(注)															※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、10,142千円				
都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0														
		24	1,892	2,444	0														
		25	0	0	0														
		26	0	0	0														
		27	0	0	0														
都道県交付分 計		1,892	2,444	0															
市町村 交付分	各年度 別合計	23	750	0	0														
		24	7,500	0	0														
		25	0	0	0														
		26	0	0	0														
		27	0	0	0														
市町村交付分 計		8,250	0	0															
県・市町村交付分 合計		10,142	2,444	0															

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
  - 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
  - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
  - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
  - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
  - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。

(様式2C)

**塩竈市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告**

省庁名 農林水産省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5													
2	C	-	7	-	1	塩竈市魚市場 整備事業	魚市場	市	市	直接	継続	1,061,000	24	23				24年12月、荷さばき所補完施設基本構想作成業務発注。
														24	45,750	1,102	-	
														25	585,000			
														26				
														27				
														累計	630,750	1,102	0	
3	C	-	7	-	2	塩竈市水産加 工業施設整備 等支援事業	新浜地 区、中の 島・港町・ 北浜地区	市	市	直接	継続	7,000,000	24	23				24年6月、実施事業者3社を選定。(25年度完成予定。)
														24	3,781,250	3,696,495	-	25年1月、実施事業者5社を選定。
														25	1,031,250			
														26				
														27				
														累計	4,812,500	3,696,495	0	
14	C	-	5	-	1	柱島地区漁業 集落防災機能 強化事業	浦戸柱島	県	市	間接	継続	241,500	23	23	52,575			24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。
														24	128,550	76,561	-	24年7月、基本・実施設計業務発注。
														25				
														26				
														27				
														累計	181,125	76,561	0	
15	C	-	5	-	2	野々島地区漁業 集落防災機能 強化事業	浦戸野々 島	県	市	間接	継続	74,420	23	23	15,877	0		24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。
														24	39,937	22,824	-	24年7月、基本・実施設計業務発注。
														25				
														26				
														27				
														累計	55,814	22,824	0	
16	C	-	5	-	3	寒風沢地区漁業 集落防災機能 強化事業	浦戸寒風 沢	県	市	間接	継続	127,700	23	23	30,787	0		24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。
														24	64,987	65,253	-	24年7月、基本・実施設計業務発注。
														25				
														26				
														27				
														累計	95,774	65,253	0	
17	C	-	6	-	1	野々島地区漁 港施設機能強 化事業	浦戸野々 島	県	市	間接	継続	27,000	24	23				
														24	20,925	0	-	
														25				
														26				
														27				
														累計	20,925	0	0	
18	C	-	6	-	2	寒風沢地区漁 港施設機能強 化事業	浦戸寒風 沢	県	市	間接	継続	41,000	24	23				25年3月、嵩上げ工事発注。
														24	31,775	20,343	-	
														25				
														26				
														27				
														累計	31,775	20,343	0	

31	☆	F	-	1	-	1	-	1	漁業集落復興効果促進事業	市							~	23				24年10月、寒風沢漁港漁業集落復興効果促進事業仮設道路整備工事発注。(25年1月完成) 25年2月、その2工事発注。(25年3月完成)
																		24	334,275	12,016	—	
																		25				
																		26				
																		27				
累計	334,275	12,016	0																			
33	C	-	5	-	4	-		桂島地区漁業集落防災機能強化事業(直接補助分)	浦戸桂島	市	市	直接	継続	1,972,500	25	~	25	23				
																		24				
																		25	327,150			
																		26				
																		27				
累計	327,150	0	0																			
34	C	-	5	-	5	-		野々島地区漁業集落防災機能強化事業(直接補助分)	浦戸野々島	市	市	直接	継続	748,100	25	~	25	23				
																		24				
																		25	340,050			
																		26				
																		27				
累計	340,050	0	0																			
35	C	-	5	-	6	-		寒風沢地区漁業集落防災機能強化事業(直接補助分)	浦戸寒風沢	市	市	直接	継続	1,169,300	25	~	25	23				
																		24				
																		25	567,000			
																		26				
																		27				
累計	567,000	0	0																			
36	C	-	6	-	3	-		野々島地区漁港施設機能強化事業(直接補助分)	浦戸野々島	市	市	直接	継続	61,000	25	~	25	23				
																		24				
																		25	47,275			
																		26				
																		27				
累計	47,275	0	0																			
37	C	-	6	-	4	-		寒風沢地区漁港施設機能強化事業(直接補助分)	浦戸寒風沢	市	市	直接	継続	166,000	25	~	25	23				
																		24				
																		25	128,650			
																		26				
																		27				
累計	128,650	0	0																			
61	☆	F	-	3	-	1	-	1	漁業集落復興効果促進事業(県分)	県							~	23				
																		24				
																		25	33,427			
																		26				
																		27				
累計	33,427	0	0																			

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	99,239	0	0
		24	286,174	184,981	0
		25	33,427	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
都道府県交付分 計		418,840	184,981	0	0
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	4,161,275	3,709,613	0
		25	3,026,375	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
市町村交付分 計		7,187,650	3,709,613	0	0
県・市町村交付分 合計		7,606,490	3,894,594	0	0

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、4,152,088千円

(様式2D)

**塩竈市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告**

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
4	D	-	4	-	1	-	伊保石地区災害公営住宅整備事業	伊保石地区	市	市	直接	継続	1,393,100	25	~	25	23			25年12月、URから一期31戸(二期4戸は26年9月)買取予定。	
																	24		1,058,137		
																	25	1,218,962			
																	26				
																	27				
累計	1,218,962	1,058,137	0																		
5	D	-	4	-	2	-	錦町地区災害公営住宅整備事業	錦町地区	市	市	直接	継続	1,183,000	25	~	25	23			26年6月、URから40戸買取予定。	
																	24		1,035,125		
																	25	1,035,125			
																	26				
																	27				
累計	1,035,125	1,035,125	0																		
6	D	-	9	-	1	-	朴島地区小規模住宅改良事業	浦戸朴島	市	市	直接	継続	207,000	23	~	26	23	3,712	0	24年9月、計画基礎調査策定。25年7月、実施設計完了予定。 26年3月、不良住宅除却予定。26年度、基盤整備予定。	
																	24	15,075	14,989		
																	25	33,279			
																	26	51,591			
																	27				
累計	103,657	14,989	0																		
7	D	-	14	-	1	-	塩竈市造成宅地滑動崩落緊急対策事業	藤倉地区、青葉ヶ丘地区	市	市	直接	継続	304,000	24	~	24	23			藤倉地区 24年12月、本体工事発注。 青葉ヶ丘地区 24年8月、実施設計発注。 25年3月、本体工事発注。	
																	24	228,000	209,421		
																	25				
																	26				
																	27				
累計	228,000	209,421	0																		
8	D	-	16	-	1	-	海岸通地区震災復興市街地再開発事業	海岸通地区	市	市	直接	継続	975,700	24	~	25	23	4,800	0	都市計画決定が未決定の為、契約未執行。	
																	24	18,900			
																	25				
																	26				
																	27				
累計	23,700	0	0																		
9	D	-	17	-	1	-	港町地区都市再生事業計画案作成事業	港町地区	市	市	直接	継続	125,121	23	~	24	23	18,177	0	24年4月、事業計画案作成業務発注。(測量と計画案作成) 25年3月、津波拠点の都市計画図書作成業務等発注。	
																	24	75,663	59,901		
																	25				
																	26				
																	27				
累計	93,840	59,901	0																		
10	D	-	17	-	2	-	北浜地区都市再生事業計画案作成事業	北浜地区	市	市	直接	継続	77,776	23	~	24	23	8,739	0	24年4月、事業計画案作成業務発注。(測量と計画案作成、道路実施設計)	
																	24	49,593	49,593		
																	25				
																	26				
																	27				
累計	58,332	49,593	0																		

11	D	-	17	-	3	-	藤倉地区都市再生事業計画作成事業	藤倉地区	市	市	直接	継続	109,967	23	~	24	23	8,040	0	-	24年4月、事業計画案作成業務発注。(測量と計画作成、街路実 施設)		
																	24	74,435	52,532			-	
																	25						
																	26						
																	27						
累計	82,475	52,532	0																				
12	D	-	20	-	1	-	復興まちづくり総合支援事業	津波浸水区域	市	市	直接	継続	341,414	23	~	27	23	35,487	0	-	24年5月、復興まちづくり、事業監理、再開発都市計画図書作成業 務等発注。		
																	24	30,748	50,841			-	
																	25	21,000					
																	26						
																	27						
累計	87,235	50,841	0																				
13	◆	D	-	21	-	1	1	津波浸水地区下水道整備調査事業	新浜町地区、港町地区、中の島地区	市	市	直接	継続	303,000	23	~	24	23	106,400	0	-	24年5月、地質調査、基本設計、詳細設計業務発注。(25年3月完 了) 24年7月、詳細設計発注。	
																		24	136,000	159,280			-
																		25					
																		26					
																		27					
累計	242,400	159,280	0																				
20	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	八幡築港線(2)	県	県	直接	継続	4,210,000	23	~	27	23	15,500	0	-	24年6月、道路測量・道路詳細設計・地質調査契約。		
																	24	62,000	37,159			-	
																	25	2,734,975					
																	26						
																	27						
累計	2,812,475	37,159	0																				
21	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	築港大通線	県	県	直接	継続	300,000	23	~	25	23	6,200	0	-	24年6月、道路測量・道路詳細設計・地質調査契約。		
																	24	77,500	8,928			-	
																	25	148,800					
																	26						
																	27						
累計	232,500	8,928	0																				
22	D	-	4	-	3	-	石堂地区災害公営住宅整備事業	石堂地区	市	市	直接	継続	391,700	25	~	25	23			-			
																	24						
																	25	342,737					
																	26						
																	27						
累計	342,737	0	0																				
23	D	-	4	-	4	-	桂島地区災害公営住宅整備事業	浦戸桂島地区	市	市	直接	継続	584,800	25	~	25	23			-	25年7月、用地取得予定。 26年6月、URから一期10戸(二期8戸は12月)買取予定。		
																	24		39,479				
																	25	511,700					
																	26						
																	27						
累計	511,700	39,479	0																				
24	D	-	4	-	5	-	野々島地区災害公営住宅整備事業	浦戸野々島地区	市	市	直接	継続	377,400	25	~	25	23			-	25年7月、用地取得予定。 26年6月、URから13戸買取予定。		
																	24						
																	25	330,225					
																	26						
																	27						
累計	330,225	0	0																				
25	D	-	4	-	6	-	寒風沢地区災害公営住宅整備事業	浦戸寒風沢地区	市	市	直接	継続	299,710	25	~	25	23			-	25年7月、用地取得予定。 26年9月、URから9戸買取予定。		
																	24						
																	25	262,246					
																	26						
																	27						
累計	262,246	0	0																				

26	D	-	21	-	1	-	藤倉二丁目地区下水道事業	藤倉二丁目地区	市	市	直接	継続	688,594	24	~	25	23			24年8月、詳細設計、地質調査業務発注。	
																	24	54,000	11,844	-	
																	25	92,489			
																	26				
																	27				
累計	146,489	11,844	0																		
27	D	-	1	-	3	-	伊保石二号線道路事業	伊保石地区	市	市	直接	継続	14,200	24	~	24	23			25年12月、URから買取予定。	
																	24	11,005		-	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	11,005	0	0																		
28	D	-	1	-	4	-	西塩竈駅東口線道路事業	錦町地区	市	市	直接	継続	26,660	24	~	24	23			26年6月、URから買取予定。	
																	24	20,661	20,661	-	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	20,661	20,661	0																		
29	D	-	23	-	1	-	桂島地区防災集団移転促進事業(事業計画策定費)	浦戸桂島	市	市	直接	継続	22,400	24	~	24	23			24年11月、計画作成業務発注。	
																	24	16,800	8,646	-	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	16,800	8,646	0																		
30	D	-	23	-	2	-	寒風沢地区防災集団移転促進事業(事業計画策定費)	浦戸寒風沢	市	市	直接	継続	7,400	24	~	24	23			24年11月、計画作成業務発注。	
																	24	5,550	7,183	-	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	5,550	7,183	0																		
32	★	F	-	2	-	1	-	市街地復興効果促進事業	市	市							23				
																	24	384,853	0	-	
																	25	13,040			
																	26				
																	27				
累計	397,893	0	0																		
38	D	-	1	-	5	-	港町地区復興道路整備事業	港町地区	市	市	直接	継続	464,000	25	~	25	23			港町都市再生事業計画案作成事業により実施設計完了。	
																	24			25年度より本工事に着手予定。	
																	25	87,652			
																	26				
																	27				
累計	87,652	0	0																		
39	D	-	1	-	6	-	新浜町杉の下線道路事業	藤倉地区	市	市	直接	継続	1,099,778	25	~	27	23			都市計画決定は既決定。	
																	24			事業認可後(25年6月予定)事業に着手予定。	
																	25	155,323			
																	26				
																	27				
累計	155,323	0	0																		
40	◆	D	-	4	-	1	-	伊保石地区災害公営住宅関連施設整備事業	伊保石地区	市	市	直接	継続	34,600	25	~	25	23			26年9月、URから買取予定。
																		24			
																		25	27,680		
																		26			
																		27			
累計	27,680	0	0																		

41	◆	D	-	4	-	2	-	1	錦町地区災害公営住宅関連施設整備事業	錦町地区	市	市	直接	継続	56,600	25	~	25	23				26年6月、URから買取予定。
																			24				
																			25	45,280			
																			26				
																			27				
累計	45,280	0	0																				
42		D	-	4	-	7	-		朴島地区災害公営住宅整備事業	浦戸朴島	市	市	直接	継続	144,600	25	~	25	23				25年7月、用地取得予定。 26年6月、URから一期2戸(二期3戸は9月)買取予定。
																			24				
																			25	126,525			
																			26				
																			27				
累計	126,525	0	0																				
43		D	-	4	-	8	-		北浜地区災害公営住宅整備事業	北浜地区	市	市	直接	継続	1,582,900	25	~	25	23				25年10月、用地取得予定。 27年6月、URから60戸買取予定。
																			24				
																			25	1,385,037			
																			26				
																			27				
累計	1,385,037	0	0																				
44		D	-	5	-	1	-		災害公営住宅家賃低廉化事業	災害公営住宅整備地区	市	市	直接	継続	10,205	25	~	27	23				
																			24				
																			25	2,848			
																			26				
																			27				
累計	2,848	0	0																				
45		D	-	6	-	1	-		東日本大震災特別家賃低減事業	災害公営住宅整備地区	市	市	直接	継続	14,864	25	~	27	23				
																			24				
																			25	398			
																			26				
																			27				
累計	398	0	0																				
46		D	-	9	-	2	-		朴島地区小規模住宅改良事業(非公共分)	浦戸朴島	市	市	直接	継続	56,015	25	~	25	23				26年3月、不良住宅除却予定。
																			24				
																			25	37,343			
																			26				
																			27				
累計	37,343	0	0																				
47		D	-	14	-	2	-		母子沢地区造成宅地滑動崩落緊急対策事業	母子沢地区	市	市	直接	継続	192,000	24	~	24	23				24年12月、実施設計発注。 25年3月、本体工事発注。
																			24	144,000	73,980	-	
																			25				
																			26				
																			27				
累計	144,000	73,980	0																				
48		D	-	17	-	4	-		北浜地区被災市街地復興土地区画整理事業	北浜地区	市	市	直接	継続	1,085,966	25	~	27	23				24年11月、都市計画決定。 25年3月、認可申請。
																			24				
																			25	431,712			
																			26	300,780			
																			27				
累計	732,492	0	0																				
49		D	-	17	-	5	-		藤倉地区被災市街地復興土地区画整理事業	藤倉地区	市	市	直接	継続	396,828	25	~	27	23				25年2月、都市計画決定。
																			24				
																			25	59,524			
																			26	148,811			
																			27				
累計	208,335	0	0																				



50	D	-	21	-	2	-	越の浦地区下水道事業	越の浦地区	市	市	直接	継続	1,800,000	25	~	25	23				
																	24				
																	25	450,000			
																	26				
																	27				
累計	450,000	0	0																		
51	D	-	21	-	3	-	新浜町一丁目地区下水道事業	新浜町地区	市	市	直接	継続	1,948,000	25	~	25	23				
																	24				
																	25	300,000			
																	26				
																	27				
累計	300,000	0	0																		
52	D	-	21	-	4	-	港町二丁目地区下水道事業	港町地区	市	市	直接	継続	6,454,000	25	~	25	23				
																	24				
																	25	1,125,000			
																	26				
																	27				
累計	1,125,000	0	0																		
53	D	-	21	-	5	-	中の島地区下水道事業	中の島地区	市	市	直接	継続	718,000	25	~	25	23				
																	24				
																	25	150,000			
																	26				
																	27				
累計	150,000	0	0																		
54	D	-	23	-	3	-	桂島地区防災集団移転促進事業(事業費)	浦戸桂島	市	市	直接	継続	193,312	24	~	26	23			24年11月、事業計画策定。	
																	24	27,490	0	-	25年3月、危険区域指定。
																	25	88,689			
																	26	50,101			
																	27				
累計	166,280	0	0																		
55	D	-	23	-	4	-	寒風沢地区防災集団移転促進事業(事業費)	浦戸寒風沢	市	市	直接	継続	589,880	24	~	26	23			24年11月、事業計画策定。	
																	24	58,268	0	-	25年3月、危険区域指定。
																	25	387,674			
																	26	67,334			
																	27				
累計	513,276	0	0																		
56	D	-	4	-	9	-	清水沢地区災害公営住宅整備事業	清水沢地区	市	市	直接	継続	5,909,200	25	~	25	23			27年12月、URから200戸買取予定。	
																	24				
																	25	5,170,550			
																	26				
																	27				
累計	5,170,550	0	0																		
57	D	-	13	-	1	-	がけ地近接等危険住宅移転事業	浦戸桂島地区、寒風沢地区	市	市	直接	継続	21,240	25	~	25	23			25年7月から受け付け開始予定。	
																	24				
																	25	15,930			
																	26				
																	27				
累計	15,930	0	0																		
58	D	-	15	-	1	-	港町地区津波復興拠点整備事業	港町地区	市	市	直接	継続	1,645,600	25	~	27	23			都市計画決定。(25年9月予定)	
																	24				事業認可後(25年10月予定)に詳細設計を実施予定。
																	25	61,125			
																	26				
																	27				
累計	61,125	0	0																		

59	D	-	21	-	6	-	北浜地区区画整理関連下水道事業(雨水)	北浜地区	市	市	直接	継続	286,878	25	~	26	23				25年4月、事業認可。 換地設計後、下水道調査設計を実施予定。
																	24				
																	25	17,023			
																	26				
																	27				
累計	17,023	0	0																		
60	D	-	21	-	7	-	北浜地区区画整理関連下水道事業(汚水)	北浜地区	市	市	直接	継続	225,090	25	~	26	23				25年4月、事業認可。 換地設計後、下水道調査設計を実施予定。
																	24				
																	25	4,462			
																	26				
																	27				
累計	4,462	0	0																		
62	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効果促進事業(県分)							~		23				
																	24				
																	25	39,788			
																	26				
																	27				
累計	39,788	0	0																		

(注)													23	21,700	0	0	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、3,948,831千円		
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。													24	139,500	46,087	0			
2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。													25	2,923,563	0	0			
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。													26	0	0	0			
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。													27	0	0	0			
													都道府県交付分 計			3,084,763		46,087	0
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。													23	180,555	0	0			
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。													24	1,336,941	2,851,612	0			
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。													25	14,009,478	0	0			
													市町村交付分 計			16,145,591		2,851,612	0
													県・市町村交付分 合計			19,230,354		2,897,699	0