

(様式1)

多賀城市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成25年3月末時点

(千円)

| 多賀城市 交付分 | 執行 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) |
|-------------|-----------|-------------|-----------------|
| | 23 | 160,300 | 2,556 |
| 24 | 2,600,651 | 5,288,297 | |
| 25 | 8,768,655 | | |
| 26 | 0 | | |
| 27 | 0 | | |
| 合計 | | 11,529,606 | 5,290,853 |

| | | | | |
|------|------------|-----------|--------------|-------|
| <参考> | 多賀城市復興基金残高 | 6,240,717 | 多賀城市復興基金の利息額 | 1,964 |
|------|------------|-----------|--------------|-------|

| <参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分) | 執行 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) |
|---------------------------------------|----------|-------------|-----------------|
| | 23 | 0 | 0 |
| 24 | 1,736 | 146 | |
| 25 | 0 | | |
| 26 | 0 | | |
| 27 | 0 | | |
| 合計 | | 1,736 | 146 |

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

多賀城市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成25年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | |
|--|------|---|---|---|---|---|-------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|-------|-------------|-----------------|--|---------------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | A | - | 4 | - | 1 | - | 埋蔵文化財発掘調査事業 | 市内41遺跡 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 514,762 | 23 ~ 27 | 23 | 13,500 | 2,556 | - | 平成23年度調査件数:7件 平成24年度調査件数:31件 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 161,838 | 26,861 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 139,661 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 314,999 | 29,417 | 0 | | |
| 2 | ◆A | - | 4 | - | 1 | - | 多賀城史遊館改修事業 | 多賀城史遊館 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 41,094 | 24 ~ 25 | 23 | | | | 24年7月実施設計発注(完了)。25年6月工事発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 2,000 | 1,272 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 30,875 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 32,875 | 1,272 | 0 | | |
| 15 | A | - | 4 | - | 1 | - | 埋蔵文化財発掘調査事業 | 多賀城市全域 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 2,315 | 24 ~ 27 | 23 | | | | 25年4月~26年3月 分布調査調整 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 1,736 | 146 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 1,736 | 146 | 0 | | |
| (注) | | | | | | | | | | | | | | 23 | 0 | 0 | 0 | ※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、48,532千円 | | |
| 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | 24 | 1,736 | 146 | 0 | | | |
| 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | 25 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | 都道県交付分 各年度別合計 | | | 0 | | | |
| 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 | | | | | | | | | | | | | | 都道県交付分 計 | | | 1,736 | | 146 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 市町村交付分 各年度別合計 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 市町村交付分 計 | | | 347,874 | | 30,689 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 県・市町村交付分 合計 | | | 349,610 | | 30,835 | 0 |

(様式2D)

多賀城市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 |
|-----|-----------|-----------|----|----|---|---|--------------------------|------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | D | - | 1 | - | 1 | - | 道路事業(清 水沢多賀城 線) | 都市計画 道路清水 沢多賀城 線 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 9,052,400 | 23 ~ 28 | 23 | 38,750 | 0 | - | 24年5月測量・地質調査・予備設計発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 62,000 | 44,551 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 100,750 | 44,551 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | D | - | 1 | - | 2 | - | 道路事業(笠 神八幡線) | 都市計画 道路笠神 八幡線 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 5,028,800 | 24 ~ 27 | 23 | | | | 24年5月測量・地質調査・予備設計発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 48,825 | 26,491 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 48,825 | 26,491 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | D | - | 4 | - | 1 | - | 災害公営住宅 整備事業(桜 木地区) | 桜木地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 5,202,499 | 24 ~ 26 | 23 | | | | URと24年3月基本協定締結。URと24年5月調査・基本設計実施契約。24年10月用地買収(県有地)開始。24年11月 不動産鑑定評価発注。25年2月用地買収開始。URと25年2月住宅譲渡契約。25年6月工事着工(建設予定戸数:160 戸) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 884,870 | 4,552,185 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 3,667,315 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 4,552,185 | 4,552,185 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | D | - | 20 | - | 1 | - | 都市防災推進 関連調査事業 | 市内全域 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 106,800 | 23 ~ 25 | 23 | 47,850 | 0 | - | 24年5月復興まちづくり調査検討業務委託発注(完了)。24年5月復興基図作成事業測量業務委託発注(完了)。24年 9月復興基図作成事業基図修正業務委託発注(完了)。24年11月津波ハザードマップ作成業務委託発注。25年4月 復興まちづくり調査検討業務委託発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 26,250 | 60,635 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 6,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 80,100 | 60,635 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | D | - | 20 | - | 2 | - | 住民自治組織 強化支援事業 | 大代地区 他 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 2,400 | 24 ~ 25 | 23 | | | | 24年5月委託業務発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 900 | 899 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 1,800 | 899 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ◆ | D | - | 20 | - | 1 | 防災行政無線 (移動系)整備 事業 | 津波浸水 区域及び 隣接区域 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 265,000 | 24 ~ 25 | 23 | | | | 24年未発注。25年に24年分も一括発注予定。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 37,840 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 174,160 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 212,000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | D | - | 21 | - | 1 | - | 下水道事業 (雨水整備) | 宮内・八 幡・明月・ 町前雨水 幹線他 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 4,247,600 | 24 ~ 27 | 23 | | | | 25年1月測量・土質調査・詳細設計発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 51,075 | 21,640 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 1,040,475 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 1,091,550 | 21,640 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|---------|----|----|---|---|----------------------------------|-----------------------------------|------------|---|----|----|-----------|--------|----|----|----|---------|---------|--|-------------|
| 10 | D | - | 21 | - | 2 | - | 下水道事業 (雨水ポンプ 増設整備) | 大代・大 代東雨水 ポンプ場 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 2,640,000 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | 24年未発注。25年設計発注予定。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 15,750 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 575,812 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 591,562 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ◆ | D | - | 21 | - | 1 | 総合治水対策 計画策定事業 | 砂押川流 域 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 75,250 | 23 | ~ | 24 | 23 | 60,200 | 0 | 24年6月委託業務発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | 59,976 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 60,200 | 59,976 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ◆ | D | - | 21 | - | 1 | 内水排除困難 地域側溝整備 事業 | 工場地 帯・大代 地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 571,000 | 24 | ~ | 26 | 23 | | | 24年5月測量・詳細設計発注(完了)。25年1月工事発注。25年3 月測量・詳細設計発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 39,200 | 28,921 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 217,440 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 256,640 | 28,921 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | D | - | 22 | - | 1 | - | 八幡通り防災 公園整備事業 | 八幡通り 公園 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 423,800 | 24 | ~ | 25 | 23 | | | 24年5月測量・地質調査・詳細設計発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 101,625 | 9,011 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 101,625 | 9,011 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | D | - | 22 | - | 2 | - | 防災緑地整備 事業 | 東北電力 高圧線下 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 810,850 | 24 | ~ | 25 | 23 | | | 24年5月測量・地質調査・詳細設計発注。25年3月不動産鑑定 評価発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 17,512 | 13,894 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 17,512 | 13,894 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | D | - | 3 | - | 1 | - | 緊急避難路整 備事業(橋梁 耐震化) | 樋の口大 橋、鎮守 橋、舟 橋、笠神 新橋 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 368,400 | 24 | ~ | 25 | 23 | | | 24年9月詳細設計発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 23,250 | 11,392 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 262,260 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 285,510 | 11,392 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | D | - | 21 | - | 3 | - | 下水道事業 (中央雨水ポ ンプ場整備) | 中央雨水 ポンプ場 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 639,600 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | 24年7月詳細設計発注(完了)。24年11月工事発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 479,700 | 265,387 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 479,700 | 265,387 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | ◆ | D | - | 1 | - | 2 | - | 街路樹植栽整 備事業 | 津波被害 地域 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 70,000 | 24 | ~ | 25 | 23 | | | 24年12月工事発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 26,400 | 26,399 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 29,600 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | |
| 累計 | 56,000 | 26,399 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | D | - | 15 | - | 1 | - | 多賀城市津波 復興拠点整備 基礎調査検討 事業 | 八幡地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 25,000 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | 24年10月委託業務発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 18,750 | 18,742 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 18,750 | 18,742 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--------|---|----|---|---|---|---|---------------------------|-------|---|---|----|----|-----------|----|---|----|--------|-----------|---------|---|
| 20 | ★ | F | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 市街地復興効果促進事業 | 市 | | | | | | | ~ | 23 | | | 24年未発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 17,600 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 17,600 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ◆ | D | - | 4 | - | 1 | - | 1 | 災害公営住宅駐車場整備事業(桜木地区) | 桜木地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 42,500 | 25 | ~ | 26 | 23 | | | URと24年3月基本協定締結。URと24年5月調査・基本設計実施契約。URと25年2月住宅譲渡契約。25年6月工事着工(建設予定戸数:160) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | 34,000 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 34,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | |
| 累計 | 34,000 | 34,000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | D | - | 4 | - | 2 | - | | 災害公営住宅整備事業(新田地区) | 新田地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,364,343 | 24 | ~ | 26 | 23 | | | 25年2月測量業務発注。25年3月不動産鑑定評価発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 311,166 | 1,938 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 882,633 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | |
| 累計 | 1,193,799 | 1,938 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | ◆ | D | - | 4 | - | 2 | - | 1 | 既存施設解体補償事業(新田地区) | 新田地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 230,000 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | 25年2月建物補償調査発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 184,000 | 6,132 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | |
| 累計 | 184,000 | 6,132 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | ◆ | D | - | 4 | - | 2 | - | 2 | 災害公営住宅駐車場整備事業(新田地区) | 新田地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 13,250 | 25 | ~ | 26 | 23 | | | 25年発注予定。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 10,600 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | |
| 累計 | 10,600 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | D | - | 4 | - | 3 | - | | 災害公営住宅整備事業(鶴ヶ谷地区) | 鶴ヶ谷地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 7,366,461 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | 25年3月測量・地質調査発注。25年3月不動産鑑定評価発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | 3,553 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 1,470,856 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | |
| 累計 | 1,470,856 | 3,553 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | D | - | 4 | - | 4 | - | | 災害公営住宅整備事業(宮内地区) | 宮内地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,362,482 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | 25年発注予定。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 117,048 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | |
| 累計 | 117,048 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | D | - | 17 | - | 1 | - | | 宮内地区被災市街地復興土地区画整理事業計画作成事業 | 宮内地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 85,000 | 24 | ~ | 25 | 23 | | | 25年2月測量・調査・計画・詳細設計発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 63,750 | 63,000 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | |
| 累計 | 63,750 | 63,000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | ◆ | D | - | 20 | - | 1 | - | 2 | 多賀城市震災経験・記録伝承事業 | 市内全域 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 50,000 | 24 | ~ | 25 | 23 | | | 24年未発注。25年6月発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 1,600 | 0 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 38,400 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | |
| 累計 | 40,000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|--------|---|----|---|---|---|---|-----------------------|-----------------------|---|---|----|----|--------|----|---|----|----|--------|--------|---|--------------------|
| 29 | ◆ | D | - | 20 | - | 1 | - | 3 | 都市防災推進事業(防災備蓄施設整備) | 大規模災害時指定収容避難所(市内12箇所) | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 31,920 | 25 | ~ | 25 | 23 | | | | 25年発注予定。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 25,536 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 25,536 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | ◆ | D | - | 20 | - | 1 | - | 4 | 都市防災推進事業(防災備蓄用品購入) | 市内12箇所の防災備蓄施設 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 9,480 | 25 | ~ | 25 | 23 | | | | 25年発注予定。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 7,584 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 7,584 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | D | - | 21 | - | 4 | - | | 下水道事業(雨水地下貯留施設整備調査検討) | 桜木・栄地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 33,000 | 24 | ~ | 25 | 23 | | | | 25年2月測量・調査・予備設計発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 24,750 | 11,418 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 24,750 | 11,418 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | D | - | 21 | - | 5 | - | | 下水道事業(六貫田雨水幹線整備) | 六貫田雨水幹線 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 50,000 | 25 | ~ | 25 | 23 | | | | 25年6月測量・調査・概略設計発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 37,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 37,500 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。

| | | | | | |
|-------------|------------|------------|-----------|-----------|---|
| 都道府県 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| | | 24 | 0 | 0 | 0 |
| | | 25 | 0 | 0 | 0 |
| | | 26 | 0 | 0 | 0 |
| | | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 都道府県交付分 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市町村 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 146,800 | 0 | 0 |
| | | 24 | 2,436,813 | 5,260,164 | 0 |
| | | 25 | 8,598,119 | 0 | 0 |
| | | 26 | 0 | 0 | 0 |
| | | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 市町村交付分 計 | | 11,181,732 | 5,260,164 | 0 | 0 |
| 県・市町村交付分 合計 | | 11,181,732 | 5,260,164 | 0 | 0 |

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、5,431,184千円