

(様式1)

岩沼市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成25年3月末時点

(千円)

岩沼市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	1,006,932	0
24	13,352,636	8,607,444	
25	19,771,167		
26	2,506,786		
27	0		
合計		36,637,521	8,607,444

<参考>	岩沼市東日本大震災復興交付金基金残高	29,009,175	岩沼市東日本大震災復興交付金基金の利息額	2,647
------	--------------------	------------	----------------------	-------

<参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	43,000	0
24	1,567,891	503,492	
25	3,502,978		
26	3,241,350		
27	0		
合計		8,355,219	503,492

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

岩沼市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
19	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 整備実施計画)	岩沼地区	県	県	直接	継続	52,000	23 ~ 27	23	43,000	0	-	24年4月、基本計画策定業務発注、24年6月、計画概要書作成 業務発注。
															24	9,000	38,454	-	
															25				
															26				
															27				
															累計	52,000	38,454	0	
20	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	岩沼地区	県	県	直接	継続	8,932,000	24 ~ 27	23			-	25年3月、実施設計発注。
															24	97,500	89,289	-	
															25	1,022,250			
															26	2,418,750			
															27				
															累計	3,538,500	89,289	0	
21	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	玉浦中部 地区	県	県	直接	継続	500,997	24 ~ 27	23			-	24年6月、電柱移設。24年6月、工事測量業務発注。24年11月、 高度化支援業務発注。
															24	132,043	132,043	-	
															25	102,450			
															26	88,425			
															27				
															累計	322,918	132,043	0	
28	◆	C	-	4	-	1	岩沼市農業機 械施設導入検 討支援調査事 業	東部地域	市	市	直接	完了	24,035	24 ~ 24	23			-	24年7月、調査設計業務発注。
															24	19,228	18,228	1,000	
															25				
															26				
															27				
															累計	19,228	18,228	1,000	
29	◆	C	-	1	-	2	農地整備推進 支援事業	岩沼地区	県	県	直接	継続	33,400	24 ~ 25	23			-	24年9月、ワークショップ企画運営業務発注。
															24	16,640	6,787	-	
															25	10,080			
															26				
															27				
															累計	26,720	6,787	0	
33	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業	東部地域	県	市	間接	継続	3,141,619	24 ~ 25	23			-	25年1月、調査測量業務発注。25年2月、農業用機械発注。
															24	1,166,899	165,823	-	
															25	1,189,314			
															26				
															27				
															累計	2,356,213	165,823	0	
34	◆	C	-	4	-	1	被災地域農業 復興総合支援 事業(効果促 進)	東部地域	市	市	直接	継続	80,582	24 ~ 25	23			-	25年2月、農業用機械発注。
															24	22,968	6,929	-	
															25	9,264			
															26				
															27				
															累計	32,232	6,929	0	

37	◆	C	-	4	-	1	-	3	被災地域営農再開支援事業	東部地域	市	市	直接	継続	15,971	25	~	25							
															23										
															24										
															25			12,776							
															26										
															27										
累計			12,776		0		0																		

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	43,000	0	0
		24	1,422,082	432,396	0
		25	2,324,094	0	0
		26	2,507,175	0	0
		27	0	0	0
都道府県交付分 計			6,296,351	432,396	0
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	42,196	25,157	1,000
		25	22,040	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
市町村交付分 計			64,236	25,157	1,000
県・市町村交付分 合計			6,360,587	457,553	1,000

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、1,494,745千円

(様式2D)

岩沼市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
2	D	-	1	-	1	-	市道寺島海岸 線整備事業	寺島海岸 線	市	市	直接	継続	1,631,320	23 ~ 27	23	10,656	0	-	24年7月調査測量設計契約。
															24	148,909	27,225	-	
															25	648,447			
															26	387,648			
															27				
															累計	1,195,660	27,225	0	
3	D	-	1	-	2	-	市道藤曾根線 整備事業	藤曾根線	市	市	直接	継続	860,706	23 ~ 27	23	7,750	0	-	24年7月調査測量設計契約。
															24	96,626	12,004	-	
															25	351,331			
															26	191,809			
															27				
															累計	647,516	12,004	0	
4	D	-	4	-	1	-	玉浦西地区災 害公営住宅事 業	玉浦西地 区	市	市	直接	継続	4,215,958	23 ~ 25	23	180,950	0	-	24年9月設計業務契約。
															24	729,262	841,579	-	
															25	2,778,750			
															26				
															27				
															累計	3,688,962	841,579	0	
5	D	-	20	-	1	-	復興まちづくり 計画策定支援 事業	東部地域	市	市	直接	継続	100,000	24 ~ 24	23		0	-	24年4月復興計画策定業務契約。24年7月千年希望の丘整備 基本設計業務契約。25年1月エココンパクトシティ基本方針策定
															24	75,000	22,684	-	
															25				
															26				
															27				
															累計	75,000	22,684	0	
6	D	-	21	-	1	-	二野倉排水路 整備事業	二野倉地 区	市	市	直接	継続	3,166,000	23 ~ 27	23	64,500	0	-	24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務 契約。
															24		25,995	-	
															25	924,000			
															26				
															27				
															累計	988,500	25,995	0	
7	D	-	21	-	2	-	二野倉排水機 場新設整備事 業	二野倉地 区	市	市	直接	継続	3,375,000	23 ~ 27	23	56,250	0	-	24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務 契約。
															24		101,367	-	
															25	990,000			
															26				
															27				
															累計	1,046,250	101,367	0	
8	D	-	21	-	3	-	二野倉2号排 水路整備事業	二野倉地 区	市	市	直接	継続	313,000	23 ~ 27	23	17,250	0	-	24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務 契約。
															24		11,276	-	
															25	87,000			
															26				
															27				
															累計	104,250	11,276	0	

9	D	-	21	-	4	-	二野倉2号排水機場新設整備事業	二野倉地区	市	市	直接	継続	2,357,500	23	~	27	23	43,125	0	-	24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務契約。	
																	24		77,271	-		
																	25	690,000		-		
																	26			-		
																	27			-		
累計	733,125	77,271	0																			
10	D	-	21	-	5	-	矢野目排水路整備事業	矢野目地区	市	市	直接	継続	3,182,000	24	~	27	23		0	-	24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務契約。	
																	24	69,000	10,880	-		
																	25	927,000		-		
																	26			-		
																	27			-		
累計	996,000	10,880	0																			
11	D	-	21	-	6	-	矢野目排水機場新設整備事業	矢野目地区	市	市	直接	継続	4,767,500	24	~	27	23		0	-	24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務契約。	
																	24	50,625	53,799	-		
																	25	1,410,000		-		
																	26			-		
																	27			-		
累計	1,460,625	53,799	0																			
12	D	-	21	-	7	-	矢野目2号排水路整備事業	矢野目地区	市	市	直接	継続	92,000	24	~	24	23		0	-	24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務契約。	
																	24	69,000	10,880	-		
																	25			-		
																	26			-		
																	27			-		
累計	69,000	10,880	0																			
13	D	-	21	-	8	-	矢野目2号排水機場新設整備事業	矢野目地区	市	市	直接	継続	67,500	24	~	24	23		0	-	24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務契約。	
																	24	50,625	53,799	-		
																	25			-		
																	26			-		
																	27			-		
累計	50,625	53,799	0																			
14	D	-	21	-	9	-	玉浦西下水道整備事業	玉浦西地区	市	市	直接	継続	684,000	23	~	25	23	22,500	0	-	24年5月施設計画策定業務契約。24年12月施設設計業務契約。	
																	24	99,375	38,981	-		
																	25	391,125		-		
																	26			-		
																	27			-		
累計	513,000	38,981	0																			
15	D	-	23	-	1	-	玉浦西部防災集団移転促進事業(整備事業)	玉浦西地区	市	市	直接	継続	15,211,790	23	~	25	23	510,095	0	-	24年7月移転先用地買収開始。24年7月造成工事発注。25年1月移転元地買収開始。	
																	24	7,202,489	6,855,827	-		
																	25	5,597,730		-		
																	26			-		
																	27			-		
累計	13,310,314	6,855,827	0																			
16	D	-	23	-	2	-	玉浦西部防災集団移転促進事業(計画策定)	玉浦西地区	市	市	直接	継続	458,647	23	~	25	23	93,856	0	-	24年3月調査測量設計契約。	
																	24	199,878	168,009	-		
																	25	50,250		-		
																	26			-		
																	27			-		
累計	343,984	168,009	0																			
17	◆	D	-	23	-	1	1	自然共生・国際医療産業都市整備事業	矢野目地区	市	市	直接	継続	14,140,900	24	~	28	23		0	-	24年7月基本構想策定業務契約。
																		24	175,040	50,291	-	
																		25			-	
																		26			-	
																		27			-	
累計	175,040	50,291	0																			

22	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)岩沼海浜緑地線(二の倉)	県	県	直接	継続	1,650,000	24	~	27	23		0	-24年7月道路測量設計, 橋梁予備設計契約25年1月用地測量業務, 地質調査, 道路詳細設計契約。25年3月橋梁詳細設計契
																	24	46,500	42,150	
																	25	498,325		
																	26	423,925		
																	27			
累計	968,750	42,150	0																	
23	D	-	1	-	3	-	市道空港三軒茶屋線整備事業	三軒茶屋線	市	市	直接	継続	4,414,781	24	~	27	23		0	-24年7月調査測量設計契約。
																	24	490,879	87,148	
																	25	2,052,819		
																	26	784,840		
																	27			
累計	3,328,538	87,148	0																	
24	D	-	1	-	4	-	市道空港三軒茶屋線延伸部整備事業	三軒茶屋線	市	市	直接	継続	1,266,435	24	~	27	23		0	-24年7月調査測量設計契約。
																	24	94,102	4,154	
																	25	553,331		
																	26	270,101		
																	27			
累計	917,534	4,154	0																	
25	D	-	1	-	5	-	市道相野釜線整備事業	相野釜線	市	市	直接	継続	3,949,851	24	~	27	23		0	-24年7月調査測量設計契約。
																	24	339,626	34,828	
																	25	1,710,286		
																	26	816,606		
																	27			
累計	2,866,518	34,828	0																	
26	D	-	1	-	6	-	市道本町早股線整備事業	本町早股線	市	市	直接	継続	558,365	24	~	27	23		0	-24年7月調査測量設計契約。
																	24	232,380	30,670	
																	25	126,158		
																	26	55,782		
																	27			
累計	414,320	30,670	0																	
27	D	-	13	-	1	-	住宅・建築物安全ストック形成事業(がけ地近接等危険住宅移転事業)	東部地域	市	市	直接	継続	738,840	24	~	24	23		0	-
																	24	554,130	0	
																	25			
																	26			
																	27			
累計	554,130	0	0																	
30	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)塩釜巨理線(早股寺島)	県	県	直接	継続	520,000	24	~	27	23		0	-24年7月道路測量設計契約。平成25年地質調査契約。
																	24	38,750	16,497	
																	25	201,500		
																	26	85,250		
																	27			
累計	325,500	16,497	0																	
31	D	-	22	-	1	-	都市公園事業(防災公園)(整備事業)	岩沼海浜緑地	県	県	直接	継続	855,000	24	~	27	23		0	-24年9月公園基本設計契約。
																	24	60,000	12,448	
																	25	225,000		
																	26	225,000		
																	27			
累計	510,000	12,448	0																	
32	★	F	-	2	-	1	-	市街地復興効果促進事業		市					~	23		0	-24年9月仮設歩道設置工事発注、造成工事施工管理契約。25年1月住宅再建相談業務契約。	
																24	2,507,269	40,400		
																25				
																26				
																27				
累計	2,507,269	40,400	0																	

35	◆	D	-	23	-	1	-	2	玉浦西地区周辺環境整備事業	玉浦西地区	市	市	直接	継続	42,000	24	~	25	23	0	-	25年2月水路工事発注。	
																			24	24,000	21,420		-
																			25	9,600			
																			26				
																			27				
累計	33,600	21,420	0																				
36		D	-	22	-	2	-		都市公園事業(防災公園)(用地費)	岩沼海浜緑地	県	県	直接	継続	5,000	25	~	25	23	0	-		
																			24	0			
																			25	3,333			
																			26				
																			27				
累計	3,333	0	0																				
38	◆	D	-	1	-	1	-	1	道路整備促進事業(工事監督支援業務)	東部地域	市	市	直接	継続	133,000	25	~	27	23	0	-		
																			24	0			
																			25	36,800			
																			26				
																			27				
累計	36,800	0	0																				
39		D	-	22	-	3	-		千年希望の丘防災公園整備事業(整備事業)	沿岸地域	市	市	直接	継続	2,507,000	25	~	27	23	0	-		
																			24	0			
																			25	352,500			
																			26				
																			27				
累計	352,500	0	0																				
40		D	-	22	-	4	-		千年希望の丘防災公園整備事業(用地買収)	沿岸地域	市	市	直接	継続	93,000	25	~	25	23	0	-		
																			24	0			
																			25	62,000			
																			26				
																			27				
累計	62,000	0	0																				
41	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	岩沼市	県	県	直接	継続	313,408	25	~	27	23				
																			24				
																			25	250,726			
																			26				
																			27				
累計	250,726	0	0																				

(注)																						
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																						
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																						
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																						
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																						
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																						
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																						
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																						
都道府県交付分	各年度別合計	23	0	0	0																	
		24	145,250	71,095	0																	
		25	1,178,884	0	0																	
		26	734,175	0	0																	
		27	0	0	0																	
都道府県交付分 計		2,058,309	71,095	0																		
市町村交付分	各年度別合計	23	1,006,932	0	0																	
		24	13,208,215	8,580,487	0																	
		25	19,749,127	0	0																	
		26	2,506,786	0	0																	
		27	0	0	0																	
市町村交付分 計		36,471,060	8,580,487	0																		
県・市町村交付分 合計		38,529,369	8,651,582	0																		※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、9,859,625千円