

(様式1)

登米市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成25年3月末時点

(千円)

登米市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	3,631	573
24	682,774	77,760	
25	726,693		
26	0		
27	0		
合計		1,413,098	78,333

<参考>	登米市東日本大震災復興交付金基金残高	1,399,987	登米市東日本大震災復興交付金基金の利息額	98
------	--------------------	-----------	----------------------	----

<参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
	24	0	0
	25	0	
	26	0	
	27	0	
合計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

登米市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	1	2	3	4																		
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	豊里町地区	市	登米市	直接	継続	15,244	23 ~ 24	23	3,631	573	-	24年3月~4月、8月 発掘調査実施			
															24	7,801	1,650	-				
															25							
															26							
															27							
															累計	11,432	2,223	0				
(注)													※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、11,432千円									
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																						
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																						
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																						
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																						
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																						
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																						
都道府県交付分		各年度別合計		23	0	0	0	24	0	0	0	25		0	0	0	26	0	0	27	0	0
都道府県交付分 計														0	0	0						
市町村交付分		各年度別合計		23	3,631	573	0	24	7,801	1,650	0	25		0	0	0	26	0	0	27	0	0
市町村交付分 計														11,432	2,223	0						
県・市町村交付分 合計														11,432	2,223	0						

(様式2D)

登米市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	迫町地区	市	登米市	直接	継続	859,204	24 ~ 25	23			-	24年6月、不動産鑑定発注。25年3月、実施設計発注。 26年3月、32戸完成予定。
															24	552,868	46,256	-	
															25	198,934			
															26				
															27				
累計	751,802	46,256	0																
3	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業	中田町地区	市	登米市	直接	継続	235,724	24 ~ 25	23			-	24年10月、不動産鑑定発注。25年3月、実施設計発注。 26年3月、9戸完成予定。
															24	57,866	11,229	-	
															25	148,392			
															26				
															27				
累計	206,258	11,229	0																
4	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業	東和町地区	市	登米市	直接	継続	231,332	24 ~ 25	23			-	25年3月、実施設計発注。 26年3月、9戸完成予定。
															24	28,114	8,996	-	
															25	174,300			
															26				
															27				
累計	202,414	8,996	0																
5	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅 整備事業	豊里町地区	市	登米市	直接	継続	260,838	24 ~ 25	23			-	24年10月、不動産鑑定発注。25年3月、実施設計発注。 26年3月、10戸完成予定。
															24	36,125	9,629	-	
															25	192,107			
															26				
															27				
累計	228,232	9,629	0																
6	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業	迫町地区	市	登米市	直接	継続	8,640	25 ~ 25	23			-	
															24			-	
															25	6,912			
															26				
															27				
累計	6,912	0	0																
7	◆	D	-	4	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事業	中田町地区	市	登米市	直接	継続	2,430	25 ~ 25	23			-	
															24			-	
															25	1,944			
															26				
															27				
累計	1,944	0	0																
8	◆	D	-	4	-	3	災害公営住宅 駐車場整備事業	東和町地区	市	登米市	直接	継続	2,430	25 ~ 25	23			-	
															24			-	
															25	1,944			
															26				
															27				
累計	1,944	0	0																

9	◆	D	-	4	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	豊里町地 区	市	登米市	直接	継続	2,700	25	~	25	23 24 25 26 27 累計	2,160			— —			
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																			都道県 交付分	各年度 別合計	23 24 25 26 27	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
																			都道県交付分 計			0	0	0	0	
																			市町村 交付分	各年度 別合計	23 24 25 26 27	0 674,973 726,693 0 0	0 76,110 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
																			市町村交付分 計			1,401,666	76,110	0	0	
																			県・市町村交付分 合計			1,401,666	76,110	0	0	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、674,973千円