

(様式1)

栗原市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成25年3月末時点

(千円)

| 栗原市<br>交付分 | 執行<br>年度 | 交付額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) |
|------------|----------|-------------|-----------------|
|            | 23       | 0           | 0               |
| 24         | 120,258  | 192,145     |                 |
| 25         | 104,020  |             |                 |
| 26         | 0        |             |                 |
| 27         | 0        |             |                 |
| 合計         |          | 224,278     | 192,145         |

|      |                    |        |                      |       |
|------|--------------------|--------|----------------------|-------|
| <参考> | 栗原市東日本大震災復興交付金基金残高 | 32,133 | 栗原市東日本大震災復興交付金基金の利息額 | 2,296 |
|------|--------------------|--------|----------------------|-------|

| <参考><br>宮城県<br>交付分<br>(うち、当該<br>市町村分) | 執行<br>年度 | 交付額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) |
|---------------------------------------|----------|-------------|-----------------|
|                                       | 23       | 0           | 0               |
|                                       | 24       | 0           | 0               |
|                                       | 25       | 0           |                 |
|                                       | 26       | 0           |                 |
|                                       | 27       | 0           |                 |
| 合計                                    |          | 0           | 0               |

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2D)

栗原市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号    |         |   |   |   |   | 事業名                      | 地区名<br>施設名            | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況                                              |
|-----|---------|---------|---|---|---|---|--------------------------|-----------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------|
|     |         |         |   |   |   |   |                          |                       |          |                |               |               |           |                |    |             |                 |                 |                                                      |
| 1   | D       | -       | 4 | - | 1 | - | 災害公営住宅<br>整備事業           | 若柳地区                  | 市        | 市              | 直接            | 継続            | 167,800   | 24 ~ 25        | 23 |             |                 |                 | 24年8月、実施設計発注。25年1月、敷地造成工事発注。25年3月、本体工事発注。25年1月、用地買収。 |
|     |         |         |   |   |   |   |                          |                       |          |                |               |               |           |                | 24 | 104,465     | 133,115         | -               |                                                      |
|     |         |         |   |   |   |   |                          |                       |          |                |               |               |           |                | 25 | 42,358      |                 |                 |                                                      |
|     |         |         |   |   |   |   |                          |                       |          |                |               |               |           |                | 26 |             |                 |                 |                                                      |
|     |         |         |   |   |   |   |                          |                       |          |                |               |               |           |                | 27 |             |                 |                 |                                                      |
| 累計  | 146,823 | 133,115 | 0 |   |   |   |                          |                       |          |                |               |               |           |                |    |             |                 |                 |                                                      |
| 2   | D       | -       | 4 | - | 2 | - | 災害公営住宅<br>整備事業           | 栗駒地区                  | 市        | 市              | 直接            | 継続            | 59,500    | 24 ~ 25        | 23 |             |                 |                 | 25年1月、実施設計発注。25年3月、敷地造成工事、本体工事発注。                    |
|     |         |         |   |   |   |   |                          |                       |          |                |               |               |           |                | 24 | 8,093       | 47,316          | -               |                                                      |
|     |         |         |   |   |   |   |                          |                       |          |                |               |               |           |                | 25 | 43,968      |                 |                 |                                                      |
|     |         |         |   |   |   |   |                          |                       |          |                |               |               |           |                | 26 |             |                 |                 |                                                      |
|     |         |         |   |   |   |   |                          |                       |          |                |               |               |           |                | 27 |             |                 |                 |                                                      |
| 累計  | 52,061  | 47,316  | 0 |   |   |   |                          |                       |          |                |               |               |           |                |    |             |                 |                 |                                                      |
| 3   | D       | -       | 4 | - | 3 | - | 災害公営住宅<br>整備事業           | 高清水地区                 | 市        | 市              | 直接            | 継続            | 16,800    | 24 ~ 25        | 23 |             |                 |                 | 25年1月、実施設計発注。25年3月、本体工事発注。                           |
|     |         |         |   |   |   |   |                          |                       |          |                |               |               |           |                | 24 | 7,700       | 11,714          | -               |                                                      |
|     |         |         |   |   |   |   |                          |                       |          |                |               |               |           |                | 25 | 7,000       |                 |                 |                                                      |
|     |         |         |   |   |   |   |                          |                       |          |                |               |               |           |                | 26 |             |                 |                 |                                                      |
|     |         |         |   |   |   |   |                          |                       |          |                |               |               |           |                | 27 |             |                 |                 |                                                      |
| 累計  | 14,700  | 11,714  | 0 |   |   |   |                          |                       |          |                |               |               |           |                |    |             |                 |                 |                                                      |
| 4   | D       | -       | 5 | - | 1 | - | 災害公営住宅<br>家賃低廉化事業        | 若柳地区<br>栗駒地区<br>高清水地区 | 市        | 市              | 直接            | 継続            | 32,422    | 25 ~ 27        | 23 |             |                 |                 |                                                      |
|     |         |         |   |   |   |   |                          |                       |          |                |               |               |           |                | 24 |             | 0               | -               |                                                      |
|     |         |         |   |   |   |   |                          |                       |          |                |               |               |           |                | 25 | 7,736       |                 |                 |                                                      |
|     |         |         |   |   |   |   |                          |                       |          |                |               |               |           |                | 26 |             |                 |                 |                                                      |
|     |         |         |   |   |   |   |                          |                       |          |                |               |               |           |                | 27 |             |                 |                 |                                                      |
| 累計  | 7,736   | 0       | 0 |   |   |   |                          |                       |          |                |               |               |           |                |    |             |                 |                 |                                                      |
| 5   | D       | -       | 6 | - | 1 | - | 東日本大震災<br>特別家賃低減<br>事業   | 若柳地区<br>栗駒地区<br>高清水地区 | 市        | 市              | 直接            | 継続            | 6,534     | 25 ~ 27        | 23 |             |                 |                 |                                                      |
|     |         |         |   |   |   |   |                          |                       |          |                |               |               |           |                | 24 |             | 0               | -               |                                                      |
|     |         |         |   |   |   |   |                          |                       |          |                |               |               |           |                | 25 | 1,336       |                 |                 |                                                      |
|     |         |         |   |   |   |   |                          |                       |          |                |               |               |           |                | 26 |             |                 |                 |                                                      |
|     |         |         |   |   |   |   |                          |                       |          |                |               |               |           |                | 27 |             |                 |                 |                                                      |
| 累計  | 1,336   | 0       | 0 |   |   |   |                          |                       |          |                |               |               |           |                |    |             |                 |                 |                                                      |
| 6   | ◆D      | -       | 6 | - | 1 | - | 災害公営住宅<br>管理システム<br>整備事業 | 若柳地区<br>栗駒地区<br>高清水地区 | 市        | 市              | 直接            | 継続            | 2,028     | 25 ~ 25        | 23 |             |                 |                 |                                                      |
|     |         |         |   |   |   |   |                          |                       |          |                |               |               |           |                | 24 |             | 0               | -               |                                                      |
|     |         |         |   |   |   |   |                          |                       |          |                |               |               |           |                | 25 | 1,622       |                 |                 |                                                      |
|     |         |         |   |   |   |   |                          |                       |          |                |               |               |           |                | 26 |             |                 |                 |                                                      |
|     |         |         |   |   |   |   |                          |                       |          |                |               |               |           |                | 27 |             |                 |                 |                                                      |
| 累計  | 1,622   | 0       | 0 |   |   |   |                          |                       |          |                |               |               |           |                |    |             |                 |                 |                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |         |         |         |   |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------|---------|---|-----------------------------------------------|
| (注)<br>1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。<br>2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。<br>3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。<br>4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。<br>5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。<br>6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。<br>7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。 | 都道県<br>交付分 | 各年度<br>別合計 | 23      | 0       | 0       | 0 |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            | 24      | 0       | 0       | 0 |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            | 25      | 0       | 0       | 0 |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            | 26      | 0       | 0       | 0 |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            | 27      | 0       | 0       | 0 |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 都道県交付分 計   |            |         | 0       | 0       | 0 | 0                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 市町村<br>交付分 | 各年度<br>別合計 | 23      | 0       | 0       | 0 |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            | 24      | 120,258 | 192,145 | 0 |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            | 25      | 104,020 | 0       | 0 |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            | 26      | 0       | 0       | 0 |                                               |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            | 0       | 0       | 0       |   |                                               |
| 市町村交付分 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            | 224,278 | 192,145 | 0       | 0 |                                               |
| 県・市町村交付分 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            | 224,278 | 192,145 | 0       | 0 | ※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、192,145千円 |