

(様式1)

南三陸町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成25年3月末時点

(千円)

南三陸町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	1,375	1,365
24	22,763,476	6,589,932	
25	30,638,967		
26	11,532,480		
27	0		
合計		64,936,298	6,591,297

<参考>	南三陸町復興交付金基金残高	62,910,655	南三陸町復興交付金基金の利息額	687
------	---------------	------------	-----------------	-----

<参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	73,700	0
24	1,851,799	393,070	
25	3,585,458		
26	2,526,625		
27	0		
合計		8,037,582	393,070

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

南三陸町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5															
1	A	-	4	-	1	埋蔵文化財発掘調査事業	志津川西 地区他14 箇所	町	町	直接	継続	12,000	24 ~ 24	23				H25.2 戸倉若宮地区 発掘調査開始		
														24	9,000	294	-			
														25						
														26						
														27						
累計	9,000	294	0																	
9	A	-	4	-	1	埋蔵文化財発掘調査事業	南三陸町 全域	県	県	直接	継続	3,827	24 ~ 27	23				24年4月~26年3月 分布調査試掘(一部成果品完成)		
														24	2,870	1,079	-			
														25						
														26						
														27						
累計	2,870	1,079	0																	
(注)													23	0	0	0				
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。													都道県 交付分	各年度 別合計	24	2,870	1,079	0		
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。													25	0	0	0				
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。													26	0	0	0				
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。													27	0	0	0				
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。													都道県交付分 計				2,870	1,079	0	
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。													市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0		
													24	9,000	294	0				
													25	0	0	0				
													26	0	0	0				
													27	0	0	0				
													市町村交付分 計				9,000	294	0	
													県・市町村交付分 合計				11,870	1,373	0	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、11,870千円

(様式2B)

南三陸町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
84	B	-	3	-	1	-	歌津地区子育て拠点整備事業(保育所・子育て支援センター)	歌津地区(児童福祉施設)	県	町	間接	継続	141,346	25 ~ 26	23				設計業務完了後、H26建設工事予定		
															24						
															25	6,763					
															26						
															27						
累計	6,763	0	0																		
85	B	-	3	-	2	-	戸倉地区子育て拠点整備事業(子育て支援センター)	戸倉地区(児童福祉施設)	県	町	間接	継続	13,728	25 ~ 26	23				H25設計業務完了後、H26建設工事予定		
															24						
															25	267					
															26						
															27						
累計	267	0	0																		
86	B	-	3	-	3	-	戸倉地区子育て拠点整備事業(放課後児童クラブ)	戸倉地区(児童福祉施設)	県	町	間接	継続	23,654	25 ~ 26	23				H25設計業務完了後、H26建設工事予定		
															24						
															25	410					
															26						
															27						
累計	410	0	0																		
(注)														23	0	0	0				
														24	0	0	0				
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														25	7,440	0	0				
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														26	0	0	0				
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														27	0	0	0				
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														都道府県交付分 計				7,440	0	0	
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														23	0	0	0				
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														24	0	0	0				
														25	0	0	0				
														26	0	0	0				
														27	0	0	0				
														市町村交付分 計				0	0	0	
														県・市町村交付分 合計				7,440	0	0	

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、0千円

(様式2C)

南三陸町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
10	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	南三陸地 区	県	県	直接	完了	41,500	23 ~ 24	23	36,500	0	24年5月、基本計画策定業務発注。25年3月、完成。	
															24	5,000	41,498		2
															25				
															26				
															27				
累計	41,500	41,498	2																
11	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興基盤総 合整備事業)	南三陸地 区	県	県	直接	継続	2,766,000	24 ~ 27	23			25年2月、実施設計発注。	
															24	159,000	92,220		-
															25	474,000			
															26	1,414,500			
															27				
累計	2,047,500	92,220	0																
19	◆	C	-	6	-	10	漁港集落防災 機能強化調査 事業	歌津地区 (石浜、稲 淵、館 浜)、戸倉 地区(藤 浜、寺浜)	町	町	直接	継続	125,545	24 ~ 24	23			H24.7 業務委託契約締結	
															24	100,436	84,504		-
															25				
															26				
															27				
累計	100,436	84,504	0																
26	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業(① 港漁港)	港漁港	県	町	間接	継続	19,951	24 ~ 24	23			24年11月、嵩上げ工事発注。	
															24	14,963	14,612		-
															25				
															26				
															27				
累計	14,963	14,612	0																
27	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能 強化事業(② 田浦漁港)	田浦漁港	県	町	間接	継続	20,388	24 ~ 24	23			25年1月、嵩上げ工事発注。	
															24	15,291	15,291		-
															25				
															26				
															27				
累計	15,291	15,291	0																
28	C	-	6	-	3	-	漁港施設機能 強化事業(③ ばなな漁港)	ばなな漁 港	県	町	間接	継続	43,601	24 ~ 24	23			24年12月、嵩上げ工事発注。	
															24	32,700	31,632		-
															25				
															26				
															27				
累計	32,700	31,632	0																

29	C	-	6	-	4	-	漁港施設機能強化事業(④寄木漁港)	寄木漁港	県	町	間接	継続	12,815	24	~	24	23			25年1月、嵩上げ工事発注。
																	24	9,611	7,527	-
																	25			
																	26			
																	27			
累計	9,611	7,527	0																	
30	C	-	6	-	5	-	漁港施設機能強化事業(⑤韮の浜漁港)	韮の浜漁港	県	町	間接	継続	24,367	24	~	24	23			24年11月、嵩上げ工事発注。
																	24	18,275	9,272	-
																	25			
																	26			
																	27			
累計	18,275	9,272	0																	
31	C	-	6	-	6	-	漁港施設機能強化事業(⑥清水漁港)	清水漁港	県	町	間接	継続	13,276	24	~	24	23			25年9月、嵩上げ工事発注予定。
																	24	9,957	0	-
																	25			
																	26			
																	27			
累計	9,957	0	0																	
32	C	-	6	-	7	-	漁港施設機能強化事業(⑦荒砥漁港)	荒砥漁港	県	町	間接	継続	17,384	24	~	24	23			24年11月、嵩上げ工事発注。
																	24	13,038	7,320	-
																	25			
																	26			
																	27			
累計	13,038	7,320	0																	
33	C	-	6	-	8	-	漁港施設機能強化事業(⑧平磯漁港)	平磯漁港	県	町	間接	継続	12,905	24	~	24	23			25年1月、嵩上げ工事発注。
																	24	9,678	9,678	-
																	25			
																	26			
																	27			
累計	9,678	9,678	0																	
34	C	-	6	-	9	-	漁港施設機能強化事業(⑨津の宮漁港)	津の宮漁港	県	町	間接	継続	18,683	24	~	24	23			24年11月、嵩上げ工事発注。
																	24	14,012	13,884	-
																	25			
																	26			
																	27			
累計	14,012	13,884	0																	
35	C	-	6	-	10	-	漁港施設機能強化事業(⑩藤浜漁港)	藤浜漁港	県	町	間接	継続	3,714	24	~	24	23			24年11月、嵩上げ工事発注。
																	24	2,785	2,785	-
																	25			
																	26			
																	27			
累計	2,785	2,785	0																	
36	C	-	6	-	11	-	漁港施設機能強化事業(⑪石浜漁港)	石浜漁港	県	町	間接	継続	18,153	24	~	24	23			25年1月、嵩上げ工事発注。
																	24	13,614	12,102	-
																	25			
																	26			
																	27			
累計	13,614	12,102	0																	
37	C	-	6	-	12	-	漁港施設機能強化事業(⑫稲淵漁港)	稲淵漁港	県	町	間接	継続	20,916	24	~	24	23			25年1月、嵩上げ工事発注。
																	24	15,687	7,111	-
																	25			
																	26			
																	27			
累計	15,687	7,111	0																	

38	C	-	6	-	13	-	漁港施設機能強化事業(⑬館浜漁港)	館浜漁港	県	町	間接	継続	9,847	24	~	24	23			25年1月、嵩上げ工事発注。	
																	24	7,385	5,925	-	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	7,385	5,925	0																		
39	◆	C	-	1	-	2	-	農地整備推進支援事業	南三陸地区	県	県	直接	継続	17,900	24	~	25	23		24年10月、ワークショップ企画運営業務発注。	
																		24	8,080	7,872	-
																		25	6,240		
																		26			
																		27			
累計	14,320	7,872	0																		
41	C	-	7	-	1	-	水産加工場等施設整備事業	志津川・歌津・戸倉地区	町	町	直接	継続	7,574,142	24	~	26	23		H24.11 第1次公募補助対象業者選定		
																	24	1,306,210	661,480	-	
																	25	2,598,325		H25.1~2 第1次補助金交付決定	
																	26				
																	27				
累計	3,904,535	661,480	0																		
42	◆	C	-	7	-	1	-	持続可能な海・山づくり事業	志津川・歌津・戸倉・入谷地区	町	町	直接	完了	2,000	24	~	24	23		H24.10 業務委託契約締結	
																		24	1,600	1,596	-
																		25			H25.3 業務委託契約完成
																		26			
																		27			
累計	1,600	1,596	0																		
43	◆	C	-	7	-	2	-	サケの遡上する町づくり事業	志津川地区	町	町	直接	継続	84,190	24	~	24	23		H24.10 基本設計契約締結	
																		24	67,352	62,210	-
																		25			
																		26			
																		27			
累計	67,352	62,210	0																		
44	◆	C	-	7	-	3	-	衛生管理型市場構想推進事業	志津川地区	町	町	直接	継続	31,400	24	~	24	23		H24.11 基本設計契約締結	
																		24	25,120	25,032	-
																		25			
																		26			
																		27			
累計	25,120	25,032	0																		
63	C	-	7	-	2	-	シロサケふ化場整備事業	志津川地区	町	町	直接	継続	1,079,158	25	~	26	23				
																	24				
																	25	23,818			
																	26				
																	27				
累計	23,818	0	0																		
64	C	-	7	-	3	-	卸売市場施設復興事業	志津川地区	町	町	直接	継続	1,958,619	25	~	26	23				
																	24				
																	25	33,531			
																	26				
																	27				
累計	33,531	0	0																		

(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府県 交付分	各年度 別合計	23	36,500	0	0
			24	349,076	278,729	2
			25	480,240	0	0
			26	1,414,500	0	0
			27	0	0	0
都道府県交付分 計			2,280,316	278,729	2	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	
		24	1,500,718	834,822	0	
		25	2,655,674	0	0	
		26	0	0	0	
		27	0	0	0	
市町村交付分 計			4,156,392	834,822	0	
県・市町村交付分 合計			6,436,708	1,113,551	2	

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、1,287,386千円

(様式2D)

南三陸町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
2	D	-	13	-	1	-	住宅・建築物 安全ストック形 成事業(がけ 地近接等危険 住宅移転事 業)	南三陸町 (津波浸 水区域)	町	町	直接	継続	4,609,080	24 ~ 27	23				H24.4.1受付開始。H24実績30件。交付決定102件	
															24	1,417,770	209,907	-		
															25	679,680				
															26					
															27					
															累計	2,097,450	209,907	0		
3	D	-	20	-	1	-	復興まちづくり 協議会運営支 援事業	志津川・ 歌津・戸 倉地区	町	町	直接	継続	10,000	24 ~ 24	23				H25.3 1件(志津川地区まちづくり協議会)	
															24	6,666	1,000	-		
															25					
															26					
															27					
															累計	6,666	1,000	0		
4	D	-	20	-	2	-	復興まちづくり 総合支援事業 (都市防災総 合支援事業)	南三陸町 (津波浸 水区域)	町	町	直接	継続	90,000	24 ~ 24	23				H24.4~H25.3 計画策定業務	
															24	67,500	66,196	-	H25.9 復興計画推進会議開催予定	
															25					
															26					
															27					
															累計	67,500	66,196	0		
5	D	-	23	-	1	-	集落高台移転 計画策定事業 (防災集団移 転促進事業)	歌津地区 (港)他1 9箇所	町	町	直接	継続	2,928,201	23 ~ 24	23	1,375	1,365		H24.4~ 計画策定業務・調査測量設計等発注	
															24	2,194,775	870,706	-		
															25					
															26					
															27					
															累計	2,196,150	872,071	0		
6	D	-	23	-	2	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	歌津地区 (寄木・韭 の浜)	町	町	直接	継続	1,246,703	24 ~ 27	23				H25.2 工事請負契約(造成)(整備戸数41戸)	
															24	300,562	597,002	-		
															25	651,912				
															26	128,971				
															27					
															累計	1,081,445	597,002	0		
7	D	-	23	-	3	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	戸倉地区 (藤浜)	町	町	直接	継続	213,732	24 ~ 27	23				H25.1 工事請負契約(造成)(整備戸数10戸)	
															24	41,465	153,465	-		
															25	119,299				
															26	24,885				
															27					
															累計	185,649	153,465	0		
8	◆	D	-	23	-	1	-	防犯灯整備事 業	志津川・ 歌津・戸 倉地区	町	町	直接	完了	1,000	24 ~ 24	23				H24.5~H25.3 工事請負契約
																24	800	792	8	(整備基数58基)
																25				
																26				
																27				
																累計	800	792	8	



12	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(志津川)	県	県	直接	継続	1,600,000	23	~	27	23	3,875	0	24年10月橋梁予備設計契約。
																	24	317,750	23,400	
																	25	518,475		
																	26	244,900		
																	27	0		
																	累計	1,085,000	23,400	
13	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(戸倉)	県	県	直接	継続	1,650,000	23	~	27	23	20,150	0	24年6月道路測量設計契約。
																	24	465,000	13,334	
																	25	387,500		
																	26	289,850		
																	27	0		
																	累計	1,162,500	13,334	
14	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(波伝谷)	県	県	直接	継続	1,550,000	23	~	27	23	9,300	0	24年11月道路測量設計契約。
																	24	387,500	14,384	
																	25	387,500		
																	26	261,950		
																	27	0		
																	累計	1,046,250	14,384	
15	D	-	1	-	4	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(長清水)	県	県	直接	継続	470,000	23	~	27	23	1,550	0	事業中止予定
																	24	38,750	0	
																	25	0		
																	26	0		
																	27	0		
																	累計	40,300	0	
16	D	-	1	-	5	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)清水浜志津川港線(清水浜荒砥)	県	県	直接	継続	470,000	24	~	27	23	0	0	24年11月道路測量設計契約。
																	24	38,750	11,359	
																	25	186,000		
																	26	77,500		
																	27	0		
																	累計	302,250	11,359	
17	D	-	1	-	6	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)志津川登米線(塩入)	県	県	直接	継続	750,000	23	~	27	23	2,325	0	道路測量設計, 用地測量業務を前年度から継続して実施。
																	24	116,250	15,856	
																	25	302,250		
																	26	82,925		
																	27	0		
																	累計	503,750	15,856	
18	D	-	1	-	7	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)泊崎半島線(泊崎他)	県	県	直接	継続	880,000	24	~	27	23	0	0	24年6月道路測量設計契約。
																	24	116,250	30,626	
																	25	271,250		
																	26	155,000		
																	27	0		
																	累計	542,500	30,626	
20	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅整備事業	入谷地区	町	町	直接	継続	1,617,025	24	~	25	23			H24.6 用地測量、H24.12 用地買収等 H24.12 建物譲渡契約締結(事業着手)、(整備戸数51戸)
																	24	38,942	1,367,541	
																	25	1,375,953		
																	26			
																	27			
																	累計	1,414,895	1,367,541	
21	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅整備事業	名足地区	町	町	直接	継続	1,150,990	24	~	25	23			H24.6 用地測量、H24.12 用地買収等 H24.12 建物譲渡契約締結(事業着手)、(整備戸数33戸)
																	24	33,289	990,527	
																	25	973,826		
																	26			
																	27			
																	累計	1,007,115	990,527	

22	D	-	15	-	1	-	津波復興拠点整備事業(東地区)	志津川東地区	町	町	直接	継続	4,745,640	24	~	27	23			H24.8 基本計画発注、H24.9 用地測量発注
																	24	225,030	52,721	-
																	25	1,333,680		H25.7 用地測量完了予定、H25.12 基本計画完了予定、用地取得予定
																	26			
																	27			
累計	1,558,710	52,721	0																	
23	D	-	15	-	2	-	津波復興拠点整備事業(中央地区)	志津川中央地区	町	町	直接	継続	6,885,785	24	~	27	23			H24.8 基本計画発注、H24.9 用地測量発注、地質調査発注。
																	24	691,575	38,442	-
																	25	1,819,203		H25.3 地質調査完了。H25.7 用地測量完了予定。
																	26			H25.12 基本計画完了予定、用地取得予定
																	27			
累計	2,510,778	38,442	0																	
24	D	-	17	-	1	-	都市再生事業計画案作成事業(都市再生区画整理事業)	志津川地区	町	町	直接	継続	390,600	24	~	24	23			H24.9 基本設計発注、地質調査発注 H24.10 土地利用意向調査発注。
																	24	292,950	292,950	-
																	25			H25.1 土地利用意向調査完了 H25.3 地質調査完了
																	26			H25.12 基本設計完了予定。
																	27			
累計	292,950	292,950	0																	
25	D	-	23	-	4	-	集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)	歌津地区(馬場・中山)	町	町	直接	継続	972,796	24	~	27	23			H25.8 用地取得予定
																	24	381,500	0	-
																	25	363,384		H25.9 造成工事発注予定、(整備戸数23戸)
																	26	98,259		
																	27			
累計	843,143	0	0																	
40	★	F	-	2	-	1	-	市街地復興効果促進事業		町						~	23			H24 事業予定地権利関係調査、住民合意形成促進事業、名足小学校防災機能強化事業 H25 被災集落等再生基本計画策定業務ほか
																	24	5,256,320	103,233	
																	25	1,549,220		
																	26			
																	27			
累計	6,805,540	103,233	0																	
45	D	-	1	-	1	-	道路事業(高台避難道路)	志津川地区	町	町	直接	継続	417,520	24	~	25	23			H24.9 基本設計発注 H25.7 基本設計完了予定
																	24	113,625	8,550	-
																	25	199,515		H25.11 用地取得予定
																	26			
																	27			
累計	313,140	8,550	0																	
46	D	-	1	-	2	-	道路事業(復興拠点連絡道路)	志津川地区	町	町	直接	継続	2,064,178	24	~	26	23			H24.9 基本設計発注 H25.7 基本設計完了予定
																	24	295,335	41,400	-
																	25	501,119		H25.11 用地取得予定
																	26	375,839		
																	27			
累計	1,172,293	41,400	0																	
47	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅整備事業(志津川東地区)	志津川東地区	町	町	直接	継続	11,848,332	24	~	27	23			H24.7~H25.3 志津川地区基本計画策定
																	24	104,759	7,175	-
																	25	1,510,224		(整備戸数370戸)
																	26	4,376,154		
																	27			
累計	5,991,137	7,175	0																	
48	D	-	17	-	2	-	緊急防災空地整備事業(都市再生区画整理事業)	志津川地区	町	町	直接	継続	610,000	24	~	25	23			H25.7 用地買収開始予定
																	24	150,000	0	-
																	25	307,500		
																	26			
																	27			
累計	457,500	0	0																	

49	◆	D	-	22	-	1	-	1	八幡川右岸土地活用計画策定業務	志津川地区	町	町	直接	継続	26,723	24	~	24	23			H24.9 基本設計発注	
																			24	21,378	21,378	-	H25.12 基本設計完了予定
																			25				
																			26				
																			27				
累計	21,378	21,378	0																				
50		D	-	23	-	5	-		集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)	歌津地区(港)	町	町	直接	継続	404,531	24	~	27	23			H25.5 用地取得予定 H25.6 造成工事請負契約予定	
																			24	85,304	0	-	H26.3 造成工事完了予定(整備戸数 堺:7戸, 長羽7戸)
																			25	184,187			
																			26	39,165			
																			27				
累計	308,656	0	0																				
51		D	-	23	-	6	-		集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)	歌津地区(田の浦)	町	町	直接	継続	713,699	24	~	27	23			H25.8 用地取得予定 H25.9 造成工事発注予定	
																			24	112,413	0	-	(整備戸数25戸)
																			25	387,648			
																			26	70,402			
																			27				
累計	570,463	0	0																				
52		D	-	23	-	7	-		集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)	歌津地区(石浜・名足)	町	町	直接	継続	248,960	24	~	27	23			H25.10 用地取得予定 H25.11 造成工事発注予定	
																			24	57,102	0	-	(整備戸数9戸)
																			25	89,600			
																			26	29,540			
																			27				
累計	176,242	0	0																				
53		D	-	23	-	8	-		集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)	志津川地区(清水)	町	町	直接	継続	1,965,684	24	~	27	23			H25.10 用地取得予定 H25.11 造成工事発注予定	
																			24	380,436	0	-	(整備戸数54戸)
																			25	1,061,287			
																			26	160,828			
																			27				
累計	1,602,551	0	0																				
54		D	-	23	-	9	-		集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)	志津川地区(荒砥)	町	町	直接	継続	212,610	24	~	27	23			H25.5 用地取得予定 H25.6 造成工事請負契約予定	
																			24	94,635	0	-	H26.1 造成工事完了予定(整備戸数6戸)
																			25	63,257			
																			26	24,454			
																			27				
累計	182,346	0	0																				
55		D	-	23	-	10	-		集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)	志津川地区(袖浜)	町	町	直接	継続	104,467	24	~	27	23			H25.5 用地取得予定 H25.6 造成工事請負契約予定	
																			24	56,280	0	-	H25.12 造成工事完了(整備戸数5戸)
																			25	16,543			
																			26	16,810			
																			27				
累計	89,633	0	0																				
56		D	-	23	-	11	-		集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)	志津川地区(志津川市街地)	町	町	直接	継続	13,115,922	24	~	27	23			東 H25.6 用地取得予定 H25.7 造成工事発注予定	
																			24	4,878,721	890,124	-	中央・西 H25.12 用地取得予定 H26.1 造成工事発注予定
																			25	2,313,718			(整備戸数 西:135戸, 東370戸, 中央176戸)
																			26	2,313,718			
																			27				
累計	9,506,157	890,124	0																				
57		D	-	23	-	12	-		集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)	志津川地区(中瀬町)	町	町	直接	継続	302,400	24	~	24	23				
																			24	264,600	0	-	
																			25				
																			26				
																			27				
累計	264,600	0	0																				

58	D	-	23	-	13	-	集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)	志津川地区(保呂毛・田尻畑)	町	町	直接	継続	1,131,933	24	~	27	23			H25.10 用地取得予定 H25.11 造成工事発注予定 (整備戸数15戸)
																	24	218,428	0	
																	25	670,005		
																	26	95,592		
																	27			
累計	984,025	0	0																	
59	D	-	23	-	14	-	集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)	戸倉地区(津の宮・滝浜)	町	町	直接	継続	675,232	24	~	27	23			合羽沢 H25.7 用地取得予定 H25.8 造成工事発注予定 原 H25.10 用地取得予定 H25.11 造成工事発注予定 (整備戸数 津の宮合羽沢:7戸, 津の宮原:6戸)
																	24	122,615	0	
																	25	382,637		
																	26	38,237		
																	27			
累計	543,489	0	0																	
60	D	-	23	-	15	-	集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)	戸倉地区(長清水・寺浜)	町	町	直接	継続	655,175	24	~	27	23			H25.10 用地取得予定 H25.11 造成工事発注予定 (整備戸数10戸)
																	24	106,833	0	
																	25	364,175		
																	26			
																	27			
累計	471,008	0	0																	
62 ◆	D	-	1	-	1	-	県立学校防災施設・設備等整備事業	志津川高校	県	県	直接	継続	24,504	24	~	24	23			24年10月~12月 設計(工事未了) 25年3月 備品購入
																	24	19,603	4,303	
																	25			
																	26			
																	27			
累計	19,603	4,303	0																	
65	D	-	1	-	3	-	道路事業(高台接続道路)	歌津地区(田の浦)	町	町	直接	継続	118,031	24	~	25	23			H25.8 詳細設計完了予定、用地取得予定 H25.9 工事発注予定
																	24	12,143	0	
																	25	76,380		
																	26			
																	27			
累計	88,523	0	0																	
66	D	-	1	-	4	-	道路事業(高台接続道路)	歌津地区(馬場・中山生活センター西)	町	町	直接	継続	118,206	24	~	25	23			H25.8 詳細設計完了予定、用地取得予定 H25.9 工事発注予定
																	24	14,269	0	
																	25	74,385		
																	26			
																	27			
累計	88,654	0	0																	
67	D	-	1	-	5	-	道路事業(高台接続道路)	歌津地区(伊里前中学校上)	町	町	直接	継続	233,856	24	~	25	23			H25.10 詳細設計完了予定、用地取得予定 H25.11 工事発注予定
																	24	43,692	0	
																	25	131,700		
																	26			
																	27			
累計	175,392	0	0																	
68	D	-	1	-	6	-	道路事業(高台接続道路)	歌津地区(伊里前枅沢)	町	町	直接	継続	274,200	24	~	25	23			H25.10 詳細設計完了予定、用地取得予定 H25.11 工事発注予定
																	24	34,650	0	
																	25	171,000		
																	26			
																	27			
累計	205,650	0	0																	
69	D	-	1	-	7	-	道路事業(高台接続道路)	歌津地区(寄木・葦の浜)	町	町	直接	継続	341,220	24	~	25	23			H25.11 詳細設計完了予定、用地取得予定 H25.12 工事発注予定
																	24	73,665	0	
																	25	182,250		
																	26			
																	27			
累計	255,915	0	0																	

70	D	-	1	-	8	-	道路事業(高台接続道路)	志津川地区(清水)	町	町	直接	継続	269,090	24	~	23			H25.10 詳細設計完了予定、用地取得予定	
																24	17,017	0	-	H25.11 工事発注予定
																25	184,800			
																26				
																27				
累計	201,817	0	0																	
71	D	-	1	-	9	-	道路事業(高台接続道路)	戸倉地区(波伝谷松崎)	町	町	直接	継続	40,926	24	~	23			H25.10 詳細設計完了予定、用地取得予定	
																24	5,044	0	-	H25.11 工事発注予定
																25	25,650			
																26				
																27				
累計	30,694	0	0																	
72	D	-	1	-	10	-	道路事業(高台接続道路)	戸倉地区(長清水)	町	町	直接	継続	471,872	24	~	23			H25.10 詳細設計完了予定、用地取得予定	
																24	42,114	0	-	H25.11 工事発注予定
																25	311,790			
																26				
																27				
累計	353,904	0	0																	
73	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅整備事業(志津川中央地区)	志津川中央地区	町	町	直接	継続	4,540,459	24	~	23			H24.7~H25.3 志津川地区基本計画策定	
																24	16,485	0	-	(整備戸数175戸)
																25	21,728			
																26				
																27				
累計	38,213	0	0																	
74	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅整備事業(志津川西地区)	志津川西地区	町	町	直接	継続	3,405,557	24	~	23			H24.7~H25.3 志津川地区基本計画策定	
																24	44,235	0	-	(整備戸数135戸)
																25	442,797			
																26	2,492,829			
																27				
累計	2,979,861	0	0																	
75	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅整備事業(伊里前地区)	伊里前地区	町	町	直接	継続	2,640,428	24	~	23			H25.2 造成設計 H25.5 県に設計委託予定	
																24	51,926	19,099	-	H25.11 造成工事予定 (整備戸数60戸)
																25	361,666			
																26				
																27				
累計	413,592	19,099	0																	
76	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅整備事業(戸倉地区)	戸倉地区	町	町	直接	継続	2,483,946	24	~	23			H25.2 造成設計 H25.7 県に設計委託予定	
																24	25,054	13,194	-	H25.11 造成工事予定 (整備戸数85戸)
																25	526,157			
																26				
																27				
累計	551,211	13,194	0																	
77	D	-	23	-	16	-	集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)	歌津地区(泊浜)	町	町	直接	継続	464,040	24	~	23			H25.9 用地取得予定 H25.10 造成工事発注予定	
																24	168,472	0	-	(整備戸数8戸)
																25	145,162			
																26	66,150			
																27				
累計	379,784	0	0																	
78	D	-	23	-	17	-	集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)	歌津地区(館浜)	町	町	直接	継続	543,018	24	~	23			H25.10 用地取得予定 H25.11 造成工事発注予定	
																24	97,088	0	-	(整備戸数20戸)
																25	252,262			
																26	87,682			
																27				
累計	437,032	0	0																	

79	D	-	23	-	18	-	集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)	歌津地区(伊里前)	町	町	直接	継続	4,768,784	24	~	27	23			H25.10 用地取得予定 H25.11 造成工事発注予定 (整備戸数 柘沢:59戸, 中学校上:56戸)	
																	24	843,294	0		
																	25	2,737,086			
																	26	506,186			
																	27				
累計	4,086,566	0	0																		
80	D	-	23	-	19	-	集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)	志津川地区(西田・細浦)	町	町	直接	継続	531,819	24	~	27	23			H25.7 用地取得予定 H25.8 造成工事発注予定 (整備戸数 19戸)	
																	24	114,711	0		
																	25	279,702			
																	26	64,512			
																	27				
累計	458,925	0	0																		
81	D	-	23	-	20	-	集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)	志津川地区(平磯)	町	町	直接	継続	267,364	24	~	27	23			H25.5 用地取得予定 H25.6 造成工事請負契約予定 H26.1 造成工事完了 (整備戸数6戸)	
																	24	71,456	0		
																	25	117,075			
																	26	27,006			
																	27				
累計	215,537	0	0																		
82	D	-	23	-	21	-	集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)	戸倉地区(戸倉)	町	町	直接	継続	5,443,102	24	~	26	23			H25.11 造成工事発注予定 (整備戸数 西戸:8戸, 戸倉92戸)	
																	24	1,287,774	0		
																	25	2,803,675			
																	26				
																	27				
累計	4,091,449	0	0																		
83	D	-	23	-	22	-	集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)	戸倉地区(波伝谷)	町	町	直接	継続	1,441,221	24	~	27	23			H25.10 用地取得予定 H25.11 造成工事発注予定 (整備戸数 松崎:19戸, 波伝谷13戸)	
																	24	250,495	0		
																	25	796,425			
																	26	71,382			
																	27				
累計	1,118,302	0	0																		
87	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅整備事業(柘沢地区)	柘沢地区	町	町	直接	継続	618,701	25	~	26	23			(整備戸数20戸)	
																	24				
																	25	117,483			
																	26	423,879			
																	27				
累計	541,362	0	0																		
88	D	-	17	-	3	-	被災市街地復興土地区画整理事業(都市再生区画整理事業)	志津川地区	町	町	直接	継続	4,101,000	25	~	27	23			H25 事業開始予定	
																	24				
																	25	1,230,300			
																	26				
																	27				
累計	1,230,300	0	0																		
89	◆	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅駐車場整備事業(入谷地区)	入谷地区	町	町	直接	継続	10,480	25	~	25	23			
																		24			
																		25	8,384		
																		26			
																		27			
累計	8,384	0	0																		

90	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(名足地区)	名足地区	町	町	直接	継続	7,205	25	~	25	23			
																			24			
																			25	5,764		
																			26			
																			27			
累計	5,764	0	0																			
91		D	-	1	-	8	-		道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)清水 浜志津川 港線(志 津川)	県	県	直接	継続	950,000	25	~	27	23	0	0	-
																			24	0	0	-
																			25	364,250		
																			26	0		
																			27	0		
累計	364,250	0	0																			
92	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)										23			
																			24			
																			25	680,553		
																			26			
																			27			
累計	680,553	0	0																			

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道県 交付分	各年度 別合計	23	37,200	0	0
		24	1,499,853	113,262	0
		25	3,097,778	0	0
		26	1,112,125	0	0
		27	0	0	0
都道県交付分 計			5,746,956	113,262	0
市町村 交付分	各年度 別合計	23	1,375	1,365	0
		24	21,225,192	5,745,402	8
		25	27,921,193	0	0
		26	11,532,480	0	0
		27	0	0	0
市町村交付分 計			60,680,240	5,746,767	8
県・市町村交付分 合計			66,427,196	5,860,029	8

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、16,218,259千円

(様式2E)

南三陸町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
61	E	-	1	-	1	-	低炭素社会対 応型浄化槽等 集中導入事業	志津川・ 歌津・戸 倉地区	町	町	直接	継続	526,194	24	~	27	23			H24.10~H25.3 28基	
																	24	28,566	9,414	-	
																	25	62,100			
																	26				
																	27				
																	累計	90,666	9,414	0	
(注)																					
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0		
2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																24	0	0	0		
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																25	0	0	0		
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																26	0	0	0		
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																27	0	0	0		
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														都道府県交付分 計				0	0	0	
														市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0		
																24	28,566	9,414	0		
																25	62,100	0	0		
																26	0	0	0		
																27	0	0	0		
														市町村交付分 計				90,666	9,414	0	
														県・市町村交付分 合計				90,666	9,414	0	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、28,566千円