

(様式1)

山元町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成26年3月末時点

(千円)

山元町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	559,790	21,642
24	11,498,483	3,505,058	
25	18,887,308	18,155,460	
26	7,594,371		
27	0		
合計		38,539,952	21,682,160

<参考>	山元町復興基金残高	8,597,782	山元町復興基金の利息額	2,239
------	-----------	-----------	-------------	-------

<参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	49,470	47,250
24	6,830,110	4,399,128	
25	7,305,690	2,438,345	
26	8,926,740		
27	0		
合計		23,112,010	6,884,723

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

山元町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6															
1	A	-	2	-	1	-	坂元小学校講堂(屋内運動場)改築事業	坂元小	町	町	直接	完了	329,168	25	~	25	23			実施設計及び解体工事を完了。	
																	24	27,568	21,700	-	
																	25	191,876	168,223	29,521	
																	26				
																	27				
累計	219,444	189,923	29,521	講堂改築工事を実施、事業完了。																	
2	◆	A	-	2	-	1	山元町小中学校の今後のあり方検討業務事業	坂元小、山下小、山一小、坂元中、山下中	町	町	直接	完了	25,000	24	~	27	23			調査検討業務として完了。	
																	24	10,000	7,056	2,944	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	10,000	7,056	2,944																		
3	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	山元町復興事業実施箇所	町	町	直接	継続	71,964	23	~	27	23	750	-	新市街地整備と併せ実施予定。	
																	24	21,750	717	-	
																	25		13,849	-	
																	26	20,140			
																	27				
累計	42,640	14,566	0	発掘調査業務に着手。新市街地整備と併せて継続実施。																	
23	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	山元町全域	県	県	直接	継続	7,314	24	~	24	23			24年12月~26年3月 分布調査調整	
																	24	5,485	4	-	
																	25		26	-	
																	26				
																	27				
累計	5,485	30	0	24年12月~26年3月 分布調査																	
54	◆	A	-	2	-	1	-	坂元小学校講堂(屋内運動場)改築に伴う機能強化・回復事業	坂元小学校	町	町	直接	完了	34,624	25	~	25	23			
																		24			
																		25	27,699	27,699	0
																		26			
																		27			
累計	27,699	27,699	0	講堂の改築に伴う必要備品工事、事業完了。																	
55	A	-	1	-	1	-	坂元小学校講堂(屋内運動場)増築事業	坂元小学校	町	町	直接	完了	88,317	25	~	25	23				
																	24				
																	25	66,237	66,237	0	
																	26				
																	27				
累計	66,237	66,237	0	講堂改築工事と併せて増築工事を実施、事業完了。																	
(注)													23	0	0	0	/				
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。													24	5,485	4	0					
2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。													25	0	26	0					
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。													26	0	0	0					
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。													27	0	0	0					
													都道府県交付分 計								
													23	750	0	0					
													24	59,318	29,473	2,944					
													25	285,812	276,008	29,521					
													26	20,140	0	0					
													27	0	0	0					
													市町村交付分 計								
													都道府県交付分 合計								
													366,020	305,481	32,465						
													371,505	305,511	32,465						

- 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。

(様式2B)

山元町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
30	B	-	2	-	1	-	介護基盤復興 まちづくり整備 事業	合戦原地区	県	民間 事業者	間接	完了	31,000	24 ~ 24	23				平成26年3月完了	
															24	30,000	30,000	0		
															25					
															26					
															27					
累計	30,000	30,000	0																	
33	◆ B	-	3	-	1	-	保育所整備に かかる基礎調 査事業	南保育所 東保育所	町	町	直接	完了	2,000	24 ~ 24	23				基本構想検討を完了済み。	
															24	1,600	1,495	105		
															25					
															26					
															27					
累計	1,600	1,495	105																	
59	B	-	3	-	1	-	山元町子育て 拠点整備事業 (子育て支援 センター整備)	山下地区	県	町	間接	継続	13,728	26 ~ 27	23				H26設計業務完了後、H26~H27建設工事予定	
															24					
															25					
															26	656				
															27					
累計	656	0	0																	
60	B	-	3	-	2	-	山元町子育て 拠点整備事業 (児童館整備)	山下地区	県	町	間接	継続	42,581	26 ~ 27	23				H26設計業務完了後、H26~H27建設工事予定	
															24					
															25					
															26	1,809				
															27					
累計	1,809	0	0																	
(注)														23	0	0	0	/		
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														24	30,000	30,000	0			
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														25	0	0	0			
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														26	2,465	0	0			
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														27	0	0	0			
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														都道府県交付分 各年度別合計			32,465		30,000	0
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														市町村交付分 各年度別合計			1,600		1,495	105
														市町村交付分 計			1,600		1,495	105
														県・市町村交付分 合計			34,065		31,495	105

(様式2C)

山元町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
4	C	-	1	-	1	-	農業集落排水事業	上平処理場他	町	町	直接	完了	160,000	23 ~ 24	23	7,500	5,481	-	脱水汚泥施設に係る設計業務を完了。 脱水汚泥施設に係る工事はH25.8月の完了見込み。 脱水汚泥施設に係る設備工事、建築工事を実施、事業完了。	
															24	112,500	38,422	-		
															25		47,087	29,010		-
															26					-
															27					-
															累計	120,000	90,990	29,010		-
5	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	山元北部地区、磯地区、山元東部地区	町	町	直接	継続	191,000	24 ~ 24	23				排水計画に係る調査業務を完了。 ほ場整備計画策定業務を発注済み。 基本計画・営農ビジョン策定業務を委託。	
															24	191,000	21,630	-		
															25		118,751	-		
															26			-		
															27			-		
															累計	191,000	140,381	0		-
22	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業(山元町いちご団地化整備事業)	牛橋地区、花釜地区、笠野地区	県	町	間接	継続	7,678,495	23 ~ 25	23	49,470	47,250	-	24年3月、調査測量等業務発注。24年8月、施工管理業務発注。24年9月～、造成工事・建設工事発注。 一部繰越有り(平成26年4月完了予定)	
															24	4,069,565	4,016,060	-		
															25	1,639,836	1,599,035	-		
															26			-		
															27			-		
															累計	5,758,871	5,662,345	0		-
24	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(水利施設整備事業)	牛橋地区	県	県	直接	継続	694,700	24 ~ 26	23				24年11月、24年12月、水路工事発注。24年7月、25年1月委託業務発注。25年2月、3月補償契約 25年12月水路工事発注。25年5月、25年6月委託業務発注。25年4月、26年1月、借地契約。25年11月補償契約	
															24	150,000	97,239	-		
															25	75,000	93,089	-		
															26	296,025		-		
															27			-		
															累計	521,025	190,328	0		-
25	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	山元北部地区、磯地区、山元東部地区	県	県	直接	継続	151,000	24 ~ 27	23				24年8月、基本計画策定業務発注。 25年4月塩分モニタリング業務、5月計画書作成業務発注	
															24	46,000	31,553	-		
															25	100,000	96,435	-		
															26			-		
															27			-		
															累計	146,000	127,988	0		-
26	C	-	2	-	1	-	農水産物販売促進施設他建設事業	浅生原地区(予定)	町	町	直接	継続	529,900	24 ~ 25	23				未発注 未発注	
															24	19,275	0	-		
															25		0	-		
															26			-		
															27			-		
															累計	19,275	0	0		-
27	◆	C	-	2	-	1	-	農水産物等直売所他建設調査事業	浅生原地区(予定)	町	町	直接	継続	20,240	24 ~ 24	23				基本計画策定業務を発注済み。 調査測量業務をH25発注予定。 納品物不備による再発注のため、執行額修正
																24	16,192	7,896	-	
																25		-7,896	-	
																26			-	
																27			-	
																累計	16,192	0	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27	累計								23	24	25						26	27
28	◆	C	-	2	-	1	-	2	地域間交流拠点活性化事業	山元町全域	町	町	直接	完了	16,000	24	~	26	23			イベント等の開催を順次行い対応中。	
																			24	4,800	2,135	-	
																			25		1,934	731	イベントの開催と観光情報発信を実施、事業完了。
																			26				
																			27				
																			累計	4,800	4,069	731	
29	C	-	7	-	1	-		水産業共同利用施設復興整備事業	磯地区	町	町	直接	完了	146,730	24	~	25	23			荷捌所、漁具倉庫の実施設計を完了。		
																		24	63,315	3,759	-		
																		25	46,732	78,573	27,715	建築工事、施工監理業務を委託、事業完了。	
																		26					
																		27					
																		累計	110,047	82,332	27,715		
36	C	-	6	-	1	-		漁港施設機能強化事業	磯浜漁港	県	町	間接	継続	25,500	24	~	25	23			25年1月、嵩上げ工事発注。		
																		24	2,745	236	-		
																		25		535	-	25年3月、完了。25年11月、嵩上げ工事発注。26年3月、完了。	
																		26					
																		27					
																		累計	2,745	771	0		
46	C	-	1	-	3	-		農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	山元北部地区	県	県	直接	継続	2,332,000	25	~	27	23					
																		24					
																		25	578,250	65,824	-	26年1月実施設計発注。	
																		26	453,750				
																		27					
																		累計	1,032,000	65,824	0		
47	◆	C	-	1	-	3	-	1	農地整備推進支援事業	山元北部地区	県	県	直接	完了	16,500	25	~	25	23				
																			24				
																			25	13,200	1,299	11,901	25年7月ワークショップ企画運営業務発注
																			26				
																			27				
																			累計	13,200	1,299	11,901	
48	C	-	1	-	4	-		農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	磯地区	県	県	直接	継続	1,056,000	25	~	27	23					
																		24					
																		25	360,000	31,073	-	25年11月実施設計発注	
																		26	285,750				
																		27					
																		累計	645,750	31,073	0		
49	◆	C	-	1	-	4	-	1	農地整備推進支援事業	磯地区	県	県	直接	完了	7,300	25	~	25	23				
																			24				
																			25	5,840	479	5,361	25年7月ワークショップ企画運営業務発注
																			26				
																			27				
																			累計	5,840	479	5,361	
50	C	-	4	-	2	-		被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	町内全域	県	町	間接	継続	673,482	24	~	25	23			年度末交付決定のため、基金積立のみ実施。		
																		24	108,315	0	-		
																		25	396,796	396,796	-	工事関係は全て完了、一部機械について翌年度導入有	
																		26					
																		27					
																		累計	505,111	396,796	0		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																	
52	◆	C	-	1	-	2	-	1	既設農集排水 路施設安全対 策事業	坂元地区	町	町	直接	継続	76,320	25	~	26	23				
																			24				
																			25	20,480	2,100	-	廃止施設の安全対策工事を実施。
																			26	40,576			
																			27				
累計	61,056	2,100	0																				
61		C	-	1	-	5	-		農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	山元東部 地区	県	県	直接	継続	8,658,000	25	~	27	23				
																			24				
																			25	150,000	968	-	26年1月土地利用計画検討支援業務発注
																			26	5,253,750			
																			27				
累計	5,403,750	968	0																				
66	◆	C	-	4	-	1	-	1	復興事業に係 る資材運搬路 補修事業	山元町	町	町	直接	継続	1,210	26	~	26	23				
																			24				
																			25				
																			26	968			
																			27				
累計	968	0	0																				
(注)														23	49,470	47,250	0						
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														24	4,376,625	4,145,088	0						
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														25	3,318,922	2,285,533	17,262						
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														26	6,289,275	0	0						
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														27	0	0	0						
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														都道府県交付分 各年度別合計									
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														都道府県交付分 計									
7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。														23	7,500	5,481	0						
														24	407,082	73,842	0						
														25	67,212	240,549	57,456						
														26	41,544	0	0						
														27	0	0	0						
														市町村交付分 各年度別合計									
														市町村交付分 計									
														県・市町村交付分 合計									

(様式2D)

山元町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
6	D	-	1	-	1	-	道路新設改良 事業	浅生原地区	町	町	直接	廃止	231,500	24	~	26	23			新市街地整備の都市計画道路の整備方針により未執行。		
																	24	29,200	0	-		
																	25		0	29,200	未執行のまま廃止。	
																	26					
																	27					
累計	29,200	0	29,200																			
7	◆	D	-	1	-	1	JR駅への直 行バス運行事 業	(仮設)坂 元駅~ (仮設)山 下駅~巨 理駅	町	町	直接	完了	109,970	24	~	27	23			バス購入済。H24.10からの運行業務を完了。		
																	24	31,072	24,150	-		
																	25	18,968	14,894	10,996	運行業務を継続。次回より一括配分枠にて事業継続。	
																	26					
																	27					
累計	50,040	39,044	10,996																			
8	◆	D	-	1	-	1	2	町民バス運行 事業	各仮設住 宅沿線	町	町	直接	完了	283,870	24	~	27	23			バス停設置済。H24.10からの運行業務を完了。	
																		24	26,520	25,891	-	
																		25	72,992	65,694	7,927	運行業務の継続と利用状況調査を実施。今後は一括配分枠で 事業継続。
																		26				
																		27				
累計	99,512	91,585	7,927																			
9	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(山 下地区)	新山下駅 周辺	町	町	直接	継続	10,365,880	23	~	26	23	210,000	6,505	-	H24は18戸完成。H25は先行着手50戸分の建設を進める予 定。	
																	24	1,673,945	692,019	-		
																	25	3,705,397	6,034,282	-	H25年度中に75戸完成、63戸入居完了	
																	26	3,404,152				
																	27					
累計	8,993,494	6,732,806	0																			
10	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(宮 城病院地区)	宮城病院 周辺	町	町	直接	継続	1,979,920	23	~	26	23	22,050		-	埋蔵文化財の調査が必要なため、関係部署を調整中。一括発 注施工に向け検討中。	
																	24	195,440	1,947	-		
																	25	846,789	0	-	病院側による医療・産業廃棄物処理対応中。	
																	26	651,350				
																	27					
累計	1,715,629	1,947	0																			
11	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業(坂 元地区)	新坂元駅 周辺	町	町	直接	継続	2,693,200	23	~	26	23	117,950	2,963	-	第1期施工分の造成工事の発注に向けて調整中。一括発注に よる施工を実施。	
																	24	405,615	11,203	-		
																	25	1,176,690	1,228,168	-	地盤改良工事、造成設計、建築設計を実施中。	
																	26	639,493				
																	27					
累計	2,339,748	1,242,334	0																			
12	◆	D	-	4	-	1	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(山下地区)	新山下駅 周辺	町	町	直接	継続	73,400	24	~	26	23			-	一括発注による施工を実施。
																		24	24,000		-	
																		25	11,200	5,626	-	災害公営住宅整備進捗に合わせてH26年度施工実施予定。
																		26	23,520			
																		27				
累計	58,720	5,626	0																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
13	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(坂元地区)	新坂元駅 周辺	町	町	直接	継続	12,800	24	~	26	23			一括発注による施工を実施。
																			24	9,600	0	-
																			25		0	-
																			26	640		-
																			27			-
																			累計	10,240	0	0
14		D	-	13	-	1	-	1	がけ地近接等 危険住宅移転 事業	牛橋地区 他	町	町	直接	継続	1,951,800	24	~	27	23			補助要綱作成済。今年2月から申請受付を開始。
																			24	1,257,495	0	-
																			25	73,710	5,428	-
																			26			-
																			27			-
																			累計	1,331,205	5,428	0
15		D	-	17	-	1	-	1	都市再生事業 計画案作成事 業(山下地区)	新山下駅 周辺	町	町	直接	完了	593,100	23	~	24	23	112,125		事業計画の再検討を行い、津波復興拠点整備事業に方針を変
																			24	332,700	111,866	-
																			25		0	332,959
																			26			-
																			27			-
																			累計	444,825	111,866	332,959
16		D	-	17	-	2	-	1	都市再生事業 計画案作成事 業(坂元地区)	新坂元駅 周辺	町	町	直接	完了	226,100	23	~	24	23	48,075		事業計画の再検討を行い、津波復興拠点整備事業に方針を変
																			24	121,500	43,096	-
																			25		0	126,479
																			26			-
																			27			-
																			累計	169,575	43,096	126,479
17	◆	D	-	17	-	1	-	1	鉄道整備に伴 う特定環境影 響評価事業	町地区他	町	町	直接	廃止	30,000	24	~	24	23			JRが行うこととなったため、未執行。
																			24	24,000	0	24,000
																			25			-
																			26			-
																			27			-
																			累計	24,000	0	24,000
18		D	-	20	-	1	-	1	都市防災推進 事業(浅生原 地区における 復興まちづくり 総合支援事 業)	浅生原地 区他	町	町	直接	継続	202,120	24	~	27	23			当町で行う復興事業と国、県で行う事業との調整や、「避難
																			24	59,175	54,238	-
																			25	32,250	33,220	-
																			26			-
																			27			-
																			累計	91,425	87,458	0
19	◆	D	-	20	-	1	-	1	防災緑地整備 計画事業	防災緑地 ゾーン(山 元町沿岸 部)	町	町	直接	継続	260,520	24	~	25	23			今後、基本設計業務を発注予定。
																			24	99,200	18,060	-
																			25		4,872	-
																			26			-
																			27			-
																			累計	99,200	22,932	0
20		D	-	23	-	1	-	1	防災集団移転 促進事業 (事業計画等 の策定に関す る事業)	新山下駅 周辺、宮 城病院周 辺、新坂 元駅周辺	町	町	直接	継続	343,029	23	~	26	23	41,340	6,693	新市街地造成における事業概要を固め、各事業計画業務を発
																			24	160,539	55,960	注。
																			25	33,999	11,282	-
																			26	21,393		-
																			27			-
																			累計	257,271	73,935	0

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
21	◆	D	-	23	-	1	-	1	災害対策用臨時FM放送局整備事業	浅生原地区他	町	町	直接	完了	45,000	23	~	26	23			平成24年度の放送局の整備、運営業務を完了。	
																			24	12,000	11,957	-	
																			25	12,000	11,957	86	放送運営業務を委託、事業完了。
																			26				
																			27				
																			累計	24,000	23,914	86	
31		D	-	1	-	1	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)相馬亘理線(山寺)	県	県	直接	継続	8,200,000	24	~	27	23	0	0	24年8月道路概略設計契約。25年3月道路詳細設計契約。	
																			24	2,177,750	167,962	-	
																			25	1,937,500	66,213	-	
																			26	1,550,000			
																			27	0			
																			累計	5,665,250	234,175	0	
32		D	-	1	-	2	-		道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)相馬亘理線(坂元他)	県	県	直接	継続	3,100,000	24	~	27	23	0	0	24年8月道路概略設計契約。25年3月道路詳細設計契約。	
																			24	178,250	52,681	-	
																			25	922,250	59,083	-	
																			26	775,000			
																			27	0			
																			累計	1,875,500	111,764	0	
34	◆	D	-	20	-	1	-	2	太陽光街灯整備事業	牛橋地区 花釜地区 他	町	町	直接	完了	200,000	24	~	27	23			工事発注済。一部、次年度に繰越。	
																			24	40,000	0	-	
																			25		33,192	6,808	事業完了。
																			26				
																			27				
																			累計	40,000	33,192	6,808	
35	◆	D	-	23	-	1	-	2	下水道区域見直し調査事業	笠野地区 他	町	町	直接	完了	14,175	24	~	24	23			新山下駅周辺地区=委託業務発注済。計画策定完了。	
																			24	11,340	6,851	-	
																			25		2,688	1,801	宮城病院周辺地区=委託業務発注済(工期:H25.6~H26.1)
																			26				
																			27				
																			累計	11,340	9,539	1,801	
37	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業		町					~		23					
																		24	1,949,233	1,453,487	-		
																		25	1,564,155	335,049	-		
																		26					
																		27					
																		累計	3,513,388	1,788,536	0		
38		D	-	1	-	2	-		浅生原笠野線道路整備事業(市街地相互の接続道路)	笠野地区	町	町	直接	継続	1,030,000	25	~	26	23			予備設計発注。成果を基に関係者と調整を図る。	
																			24	75,200		-	
																			25	47,200	12,961	-	
																			26	701,600			
																			27				
																			累計	824,000	12,961	0	
39		D	-	1	-	3	-		上平磯線道路整備事業(市街地相互の接続道路)	磯地区	町	町	直接	継続	520,000	25	~	27	23			予備設計発注準備中。	
																			24	192,000	0	-	
																			25	16,000	25,638	-	
																			26	16,000			
																			27				
																			累計	224,000	25,638	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
40	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(宮城病院 地区)	宮城病院 周辺	町	町	直接	継続	14,400	25	~	26	23			埋蔵文化財の調査が必要なため、関係部署を調整中。第4四 半期に一括発注施工に向け検討中。 - 病院側による医療・産業廃棄物処理対応中。
																			24			
																			25	6,400	0	
																			26	5,120		
																			27			
累計	11,520	0	0																			
41		D	-	5	-	1	-		災害公営住宅 家賃低廉化事 業	新山下駅 周辺、宮 城病院周 辺、新坂 元駅周辺	町	町	直接	継続	6,652,200	25	~	27	23			山下地区については、H25.7月までに50戸完成予定。 入居者に対し事業を実施する。 - 災害公営住宅入居者向け補助を実施。
																			24			
																			25	41,475	30,991	
																			26			
																			27			
累計	41,475	30,991	0																			
42		D	-	6	-	1	-		東日本大震災 特別家賃低減 事業	新山下駅 周辺、宮 城病院周 辺、新坂 元駅周辺	町	町	直接	継続	309,100	25	~	27	23			山下地区については、H25.7月までに50戸完成予定。 入居者に対し事業を実施する。 - 入居者向け補助を実施。
																			24			
																			25	3,450	3,045	
																			26			
																			27			
累計	3,450	3,045	0																			
43		D	-	15	-	1	-		津波復興拠点 整備事業(山 下地区)	新山下駅 周辺	町	町	直接	継続	7,668,652	24	~	27	23			一括発注による施工を実施。 - 地盤改良工事、造成設計、建築設計を実施中。
																			24	637,935	47,710	
																			25	3,881,100	3,884,280	
																			26	694,704		
																			27			
累計	5,213,739	3,931,990	0																			
44		D	-	15	-	2	-		津波復興拠点 整備事業(坂 元地区)	新坂元駅 周辺	町	町	直接	継続	4,626,383	24	~	27	23			一括発注による施工を実施。 - 地盤改良工事、造成設計、建築設計を実施中。
																			24	483,567	5,360	
																			25	2,756,175	2,106,574	
																			26			
																			27			
累計	3,239,742	2,111,934	0																			
45		D	-	23	-	2	-		防災集団移転 促進事業	新山下駅 周辺、宮 城病院周 辺、新坂 元駅周辺	町	町	直接	継続	10,749,918	24	~	27	23			一括発注による施工を実施。 - 地盤改良工事、造成設計、建築設計を実施中。
																			24	3,179,207	836,453	
																			25	4,083,619	3,704,253	
																			26	1,071,675		
																			27			
累計	8,334,501	4,540,706	0																			
51		D	-	1	-	4	-		道路事業(市 街地相互の接 続道路)	山下駅前 線	県	県	直接	継続	2,000,000	24	~	27	23			25年2月道路予備設計契約。 - 25年11月道路測量・道路詳細設計契約。
																			24	62,000	3,393	
																			25	790,500	22,330	
																			26	310,000		
																			27			
累計	1,162,500	25,723	0																			
53	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)		県								23			事業実施を検討中。
																			24			
																			25	336,518	5,160	
																			26			
																			27			
累計	336,518	5,160	0																			

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	◆	D	-	23	-	2	-														1		
56	◆	D	-	23	-	2	-	1	鉄道整備に伴う特定環境影響評価(事後調査)事業	町地区他	町	町	直接	継続	17,300	25	~	32	23				
																			24				
																			25	138,400	74,000	-	環境影響評価調査業務を委託。
																			26				
																			27				
累計	138,400	74,000	0																				
57	◆	D	-	20	-	1	-	3	中浜小学校遺構保存に係る調査業務	旧中浜小学校	町	町	直接	継続	10,763	25	~	26	23				
																			24				
																			25	4,304	6,523	-	調査業務を委託。
																			26	4,305			
																			27				
累計	8,609	6,523	0																				
62	D	-	22	-	1	-			防災公園整備事業	牛橋地区他2地区	町	町	直接	継続	497,130	26	~	27	23				
																			24				
																			25				
																			26	30,231			
																			27				
累計	30,231	0	0																				
63	D	-	1	-	5	-			町道山下花釜線道路整備事業(市街地相互の接続道路)	花釜地区	町	町	直接	継続	237,000	26	~	27	23				
																			24				
																			25				
																			26	57,600			
																			27				
累計	57,600	0	0																				
64	◆	D	-	15	-	1	-	1	新山下駅周辺地区交差点改良事業	新山下駅周辺	町	町	直接	継続	150,000	26	~	27	23				
																			24				
																			25				
																			26	112,800			
																			27				
累計	112,800	0	0																				
65	◆	D	-	15	-	2	-	1	新坂元駅周辺地区交差点改良事業	新坂元駅周辺	町	町	直接	継続	116,000	26	~	27	23				
																			24				
																			25				
																			26	83,200			
																			27				
累計	83,200	0	0																				

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
(注)															
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。															
2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。															
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。															
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。															
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。															
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。															
7市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。															
				都道府 交付分				各年度 別合計		23	0	0	0		
									24	2,418,000	224,036	0			
									25	3,986,768	152,786	0			
									26	2,635,000	0	0			
									27	0	0	0			
				都道府県交付分 計								9,039,768	376,822		0
				市町村 交付分				各年度 別合計		23	551,540	16,161	0		
									24	11,030,483	3,400,248	24,000			
									25	18,526,273	17,634,617	516,256			
									26	7,517,783	0	0			
									27	0	0	0			
				市町村交付分 計								37,626,079	21,051,026		540,256
				県・市町村交付分 合計								46,665,847	21,427,848		540,256

(様式2E)

山元町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5														
58	E	-	1	-	1	低炭素社会対応型浄化槽等集中導入事業(個人設置型)(山元町浄化槽設置整備復興事業)	町内全域	町	町	直接	継続	82,718	25 ~ 30	23				浄化槽設置工事を実施。	
														24					
														25	8,011	4,286			
														26	14,904				
														27					
累計	22,915	4,286	0																
	E	-	-	-									~	23					
														24					
														25					
														26					
														27					
累計	0	0	0																
	E	-	-	-									~	23					
														24					
														25					
														26					
														27					
累計	0	0	0																
	E	-	-	-									~	23					
														24					
														25					
														26					
														27					
累計	0	0	0																
	E	-	-	-									~	23					
														24					
														25					
														26					
														27					
累計	0	0	0																
	E	-	-	-									~	23	0	0	0		
														24	0	0	0		
														25	0	0	0		
														26	0	0	0		
														27	0	0	0		
累計	0	0	0																
(注)													都道府県交付分	各年度別合計	23	0	0	0	
															24	0	0	0	
															25	0	0	0	
															26	0	0	0	
															27	0	0	0	
													都道府県交付分 計		0	0	0		
													市町村交付分	各年度別合計	23	0	0	0	
															24	0	0	0	
															25	8,011	4,286	0	
															26	14,904	0	0	
														27	0	0	0		
												市町村交付分 計		22,915	4,286	0			
												県・市町村交付分 合計		22,915	4,286	0			

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。