

(様式1)

大崎市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成26年3月末時点

(千円)

大崎市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	393,316	78,253	
25	3,543,393	3,674,569	
26	611,919		
27	0		
合計		4,548,628	3,752,822

<参考>	大崎市東日本大震災復興基金残高	3,743,988	大崎市東日本大震災復興基金の利息額	6,985
------	-----------------	-----------	-------------------	-------

<参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	82,500	5,496	
25	824,475	803,212	
26	0		
27	0		
合計		906,975	808,708

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

大崎市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	A-4-1-	埋蔵文化財発掘調査事業	大崎市古川地域	市	市	直接	継続	35,000	24 ~ 27	23				調査対象地域の発掘調査5件を実施済みである。 調査対象地域の発掘調査3件を実施済みである。
										24	8,700	345	-	
										25		225	-	
										26				
										27				
										累計	8,700	570	0	
(注)														
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														
都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
都道府県交付分 計												0	0	0
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
市町村交付分 計											8,700	570	0	
県・市町村交付分 合計											8,700	570	0	

(様式2C)

大崎市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6															
4	C	-	1	-	1	-	地域資源利活用施設整備事業(用地造成)	大崎市古川地域	市	市	直接	継続	35,000	24	~	24	23			25年2月、用地造成事業発注。	
																	24	26,250	8,361	-	26.1用地造成付帯工事発注
																	25		7,317	10,572	
																	26				
																	27				
累計	26,250	15,678	10,572																		
6	C	-	4	-	1	-	地域資源利活用施設整備事業(施設整備)	大崎市古川地域	県	市	間接	継続	1,209,300	24	~	25	23			24年11月、基本設計書作成業務発注。	
																	24	82,500	5,496	-	
																	25	824,475	803,212	-	H25.7建設工事発注。H25.9管理業務発注。H25.9付帯工事(その1)発注。
																	26				
																	27				
累計	906,975	808,708	0																		
10	◆	C	-	4	-	1	地域資源利活用施設整備事業(荷受機材整備)	大崎市古川地域	市	市	直接	継続	6,389	26	~	26	23				
																	24				
																	25				
																	26	2,555			
																	27				
累計	2,555	0	0																		
(注)														23	0	0	0				
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														24	82,500	5,496	0				
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														25	824,475	803,212	0				
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														26	0	0	0				
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														27	0	0	0				
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														都道県交付分 計			906,975		808,708	0	
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														市町村交付分 各年度別合計		23	0		0	0	
7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。														市町村交付分 各年度別合計		24	26,250		8,361	0	
														市町村交付分 各年度別合計		25	0		7,317	10,572	
														市町村交付分 各年度別合計		26	2,555		0	0	
														市町村交付分 各年度別合計		27	0		0	0	
														市町村交付分 計			28,805		15,678	10,572	
														県・市町村交付分 合計			935,780		824,386	10,572	

(様式2D)

大崎市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5																
2	D	-	4	-	1	災害公営住宅 整備事業(建 設)	大崎市鹿 島台地 域・田尻 地域	市	市	直接	継続	1,185,873	24 ~ 25	23				24年10月、鹿島台鈴掛災害公営住宅設計業務委託 25年1月、田尻地域災害公営住宅建設設計業務委託 25.10移転先修繕完了、25.11解体完了、26.3鹿島台造成契約。 25.12田尻建設契約。26.1田尻監理契約。26.1道路契約。			
														24	331,366	48,075	-				
														25	706,271	260,416	-				
														26							
														27							
累計	1,037,637	308,491	0																		
4	D	-	20	-	1	都市防災総合 推進事業	大崎市古 川地域	市	市	直接	完了	36,000	24 ~ 24	23				24年6月、デジタル防災行政無線実施設計発注 24年6月、中心市街地復興まちづくり策定業務委託			
														24	27,000	21,472	-				
														25			5,528				
														26							
														27							
累計	27,000	21,472	5,528																		
5	D	-	4	-	2	災害公営住宅 整備事業(買 い取り)	大崎市古 川地域	市	市	直接	継続	3,802,000	24 ~ 26	23				26.3七日町、駅東、駅前大通、十日町、買取予定価格による買取 契約締結。			
														24							
														25	2,722,125	3,326,750	-				
														26	604,625						
														27							
累計	3,326,750	3,326,750	0																		
7	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅 外構整備事業	大崎市古 川地域	市	市	直接	継続	58,708	25 ~ 26	23			26.3七日町、駅東、駅前大通契約済。	
																	24				
																	25	42,227	42,227		-
																	26	4,739			
																	27				
累計	46,966	42,227	0																		
8	◆	D	-	4	-	2	-	2	ふれあい広場 整備事業	大崎市古 川地域	市	市	直接	継続	71,718	25 ~ 25	23			26.3七日町契約済。	
																	24				
																	25	57,374	36,929		-
																	26				
																	27				
累計	57,374	36,929	0																		
9	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅 外構整備事業 (建設)	大崎市古 川地域	市	市	直接	継続	19,245	25 ~ 25	23			25.12田尻契約済 26.3鹿島台契約済	
																	24				
																	25	15,396	705		-
																	26				
																	27				
累計	15,396	705	0																		
(注)													23	0	0	0	/				
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。													24	0	0	0					
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。													25	0	0	0					
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。													26	0	0	0					
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相 当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。													27	0	0	0					
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。													都道府県 交付分	各年度 別合計	0	0					
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年 度、24年度を区別して記載する必要はありません。													23	0	0	0					
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」 「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地 復興効果促進事業用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。													24	358,366	69,547	0					
													25	3,543,393	3,667,027	5,528					
													26	609,364	0	0					
													27	0	0	0					
													市町村交付分	各年度 別合計	4,511,123	3,736,574		5,528			
													都道府県交付分 計	0	0	0					
													市町村交付分 計	4,511,123	3,736,574	5,528					
													県・市町村交付分 合計	4,511,123	3,736,574	5,528					