

(様式1)

名取市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

平成26年3月末時点

(千円)

| 名取市 交付分 | 執行 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) |
|------------|----------|-------------|-----------------|
| | 23 | 174,750 | 0 |
| | 24 | 8,509,505 | 2,001,171 |
| | 25 | 6,685,484 | 5,038,377 |
| | 26 | 22,508,111 | |
| | 27 | 0 | |
| 合計 | | 37,877,850 | 7,039,548 |

| | | | | |
|------|--------------------|------------|----------------------|-------|
| <参考> | 名取市東日本大震災復興交付金基金残高 | 33,268,478 | 名取市東日本大震災復興交付金基金の利息額 | 8,937 |
|------|--------------------|------------|----------------------|-------|

| <参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分) | 執行 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) |
|---------------------------------------|----------|-------------|-----------------|
| | 23 | 55,000 | 0 |
| | 24 | 283,507 | 229,042 |
| | 25 | 3,470,028 | 1,470,683 |
| | 26 | 5,925,385 | |
| | 27 | 0 | |
| 合計 | | 9,733,920 | 1,699,725 |

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

名取市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成26年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | | | |
|-------------|------------|------------|----|---------|---------|---|---|--------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|----|--|--|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | A | - | 1 | - | 1 | - | 下増田小学校 校舎増築事業 (公立学校施設 整備費国庫 負担事業) | 下増田地区 下増田小学校 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 367,645 | 24 ~ 25 | 23 | | | | 24年7月実施設計発注、24年8月地質調査発注 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 24,000 | 21,023 | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 251,733 | 233,202 | - | 25年9月本体工事発注 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 275,733 | 254,225 | 0 | | | | | | |
| 2 | A | - | 4 | - | 1 | - | 復興関連埋蔵 文化財発掘調査事業 | 閉上・下 増田地区 ほか | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 40,000 | 24 ~ 27 | 23 | | | | 24年7月調査用重機借上 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 7,500 | 4,327 | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 7,500 | 7,390 | - | 25年6月調査用重機借上、26年3月 25年度調査事業完了 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 7,500 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 22,500 | 11,717 | 0 | | | | | | |
| 29 | A | - | 4 | - | 1 | - | 埋蔵文化財発 掘調査事業 | 名取市全 域 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 12,441 | 24 ~ 24 | 23 | | | | 事業計画と調整中。 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 9,330 | 0 | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 9,330 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (注) | | | | | | | | | | | | | | 都道県 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 24 | 9,330 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 26 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 27 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 都道県交付分 計 | 9,330 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 市町村 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 24 | 31,500 | 25,350 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 25 | 259,233 | 240,592 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 26 | 7,500 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市町村交付分 計 | 298,233 | 265,942 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 県・市町村交付分 合計 | 307,563 | 265,942 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。

(様式2C)

名取市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | |
|-----|-----------|---------|-------|---|---|---|----------------------------|---------------------|------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------------|---------|-------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | C | - | 7 | - | 1 | - | 閉上漁港水産業共同利用施設復興整備事業 | 閉上地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 30,000 | 24 ~ 24 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 22,500 | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 22,500 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | C | - | 4 | - | 1 | - | 被災地域農業復興総合支援事業 | 閉上・下増田地区 | 県 | 市 | 間接 | 継続 | 4,100,000 | 24 ~ 27 | 23 | | | | 25年2月、農業用機械及び施設の発注 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 75,000 | 55,992 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 2,454,961 | 763,479 | - | 農業用機械の発注については概ね予定通り。ライスセンター等の建築発注についてH26.5月中に入札予定。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 114,135 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 2,644,096 | 819,471 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | C | - | 1 | - | 1 | - | 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画) | 名取地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 63,000 | 23 ~ 27 | 23 | 52,000 | 0 | - | 24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成業務発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 11,000 | 43,025 | - | 25年4月塩分モニタリング業務発注 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 1,280 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 63,000 | 44,305 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | C | - | 1 | - | 2 | - | 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業) | 名取地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 10,818,000 | 24 ~ 27 | 23 | | | | 25年2月、実施設計発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 97,500 | 85,132 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 678,750 | 691,117 | - | 25年6月、工事発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 5,655,750 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 6,432,000 | 776,249 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | ◆ | C | - | 1 | - | 2 | - | 被災農地における早期復興技術の開発事業 | 農業・園芸総合研究所 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 14,468 | 24 ~ 27 | 23 | | | | 24年4月、試験研究業務開始。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 5,787 | 5,787 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 5,787 | 4,668 | 1,119 | 25年度で終了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 11,574 | 10,455 | 1,119 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | C | - | 1 | - | 3 | - | 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画) | 岩沼地区 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 4,000 | 23 ~ 24 | 23 | 3,000 | 0 | - | 24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成業務発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 1,000 | 2,974 | 1,026 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 4,000 | 2,974 | 1,026 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | C | - | 1 | - | 4 | - | 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業) | 岩沼地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 294,000 | 24 ~ 27 | 23 | | | | 25年3月、実施設計発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 5,250 | 1,567 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 198,750 | 9,985 | - | 25年5月、工事発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 8,250 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 212,250 | 11,552 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|--------|---|---|---|-----|------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|--|-------------|-----------------|-----------------|---------|--------|--------|------------------------|----------------------------------|-------|----|-----------|-----------|--------|----|-----------|---|---|----|---|---|---|-----------|-----------|-----------|--------|--------|----|---|---|---|----|--------|---|---|----|--------|--------|---|----|---|---|---|----|---|---|---|----------|--------|--------|---|-------------|-----------|-----------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | ◆ | C | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 農地整備推進 支援事業 | 名取地区 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 33,300 | 24 | ~ | 25 | 23 | | | 24年9月、ワークショップ企画運営業務発注。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 16,640 | 8,509 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 10,000 | 6,210 | 11,921 | 25年4月課題検討業務発注, 7月ワークショップ企画運営業務発注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 26,640 | 14,719 | 11,921 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | ◆ | C | - | 7 | - | 2 | - | 1 | 関上水産加工 団地整備計画 策定事業 | 関上地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 30,000 | 25 | ~ | 25 | 23 | | | 25年4月整備計画策定業務発注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 24,000 | 12,600 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 24,000 | 12,600 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (注) | | | | | | | | | | | | | | | <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">都道府県交付分</div> <table border="1" style="margin: 0 10px;"> <tr><td>各年度別合計</td></tr> <tr><td>23</td><td>55,000</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>24</td><td>212,177</td><td>202,986</td><td>1,026</td></tr> <tr><td>25</td><td>3,348,248</td><td>1,476,739</td><td>13,040</td></tr> <tr><td>26</td><td>5,778,135</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>27</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>都道府県交付分 計</td><td>9,393,560</td><td>1,679,725</td><td>14,066</td></tr> </table> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">市町村交付分</div> <table border="1" style="margin: 0 10px;"> <tr><td>各年度別合計</td></tr> <tr><td>23</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>24</td><td>22,500</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>25</td><td>24,000</td><td>12,600</td><td>0</td></tr> <tr><td>26</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>27</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>市町村交付分 計</td><td>46,500</td><td>12,600</td><td>0</td></tr> <tr><td>県・市町村交付分 合計</td><td>9,440,060</td><td>1,692,325</td><td>14,066</td></tr> </table> </div> | 各年度別合計 | 23 | 55,000 | 0 | 0 | 24 | 212,177 | 202,986 | 1,026 | 25 | 3,348,248 | 1,476,739 | 13,040 | 26 | 5,778,135 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 都道府県交付分 計 | 9,393,560 | 1,679,725 | 14,066 | 各年度別合計 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22,500 | 0 | 0 | 25 | 24,000 | 12,600 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 市町村交付分 計 | 46,500 | 12,600 | 0 | 県・市町村交付分 合計 | 9,440,060 | 1,692,325 | 14,066 |
| 各年度別合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 55,000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 212,177 | 202,986 | 1,026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 3,348,248 | 1,476,739 | 13,040 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 5,778,135 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 都道府県交付分 計 | 9,393,560 | 1,679,725 | 14,066 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 各年度別合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 22,500 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 24,000 | 12,600 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市町村交付分 計 | 46,500 | 12,600 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 県・市町村交付分 合計 | 9,440,060 | 1,692,325 | 14,066 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 都道府県交付分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市町村交付分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 県・市町村交付分 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | |
|-----|-----------|---------|----|---|---|---|--|-------------------|----------|----------------|---------------|---------------|------------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | D | - | 1 | - | 1 | - | 中貞山運河線 道路事業(市 街地相互の接 続道路) | 閉上地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,225,000 | 24 ~ 27 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 16,275 | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 16,275 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | D | - | 1 | - | 2 | - | 牛野一本杉線 道路事業(市 街地相互の接 続道路) | 閉上地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 303,000 | 24 ~ 26 | 23 | | | | 24年10月測量設計発注 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 38,750 | 7,274 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 101,525 | 125,738 | - | 25年8月用地買収開始、26年3月築造工事発注 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 47,275 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 187,550 | 133,012 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | D | - | 4 | - | 1 | - | 下増田地区災 害公営住宅整 備事業 | 下増田地 区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 3,138,972 | 24 ~ 26 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 760,375 | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 1,023,750 | 116,939 | - | 25年4月基本計画検討業務発注、用地買収開始 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 962,475 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 2,746,600 | 116,939 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ◆D | - | 4 | - | 1 | - | 災害公営住宅 駐車場整備事 業 | 閉上地区 下増田地 区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 41,142 | 24 ~ 26 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 32,000 | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 913 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 32,913 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | D | - | 12 | - | 1 | - | 地区公民館耐 震化事業(住 宅・建築物安 全ストック形成 事業) | 下増田地 区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 30,000 | 24 ~ 24 | 23 | | | | 24年5月耐震診断業務、24年9月業務完了 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 878 | 780 | 98 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 878 | 780 | 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | D | - | 16 | - | 1 | - | 名取駅前復興 市街地再開発 事業 | 増田地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 2,298,355 | 24 ~ 27 | 23 | | | | 24年9月基本構想策定発注 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 262,920 | 5,475 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 31,960 | - | 25年9月現況測量・地質調査業務、施設計画作成業務等発注 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 6,442 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 269,362 | 37,435 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | D | - | 17 | - | 1 | - | (都市再生区 画整理事業) 被災市街地復 興土地区画整 理事業 | 閉上地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 18,600,000 | 24 ~ 29 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 393,000 | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 4,205,294 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 4,598,294 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | |
|-----|---------|---------|-------|----|---|---|-----|--|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---------|-------------|-----------------|-----------------|---------|---------|--|---|
| | ◆ | D | - | 17 | - | 1 | | | | | | | | | | | | | | - | 1 | |
| 11 | ◆ | D | - | 17 | - | 1 | - | 1 | 十三塚公園市民 庭球場人工芝張替、夜間 照明設置事業 | 箱塚地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 40,000 | 24 | ～ | 24 | 23 | | | 24年8月人工芝張替工事発注、25年1月完成。24年11月照明整備工事発注、25年3月完成 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 32,000 | 31,998 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | |
| 累計 | 32,000 | 31,998 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ◆ | D | - | 17 | - | 1 | - | 2 | 市民活動支援 センター復旧 (施設整備)事業 | 増田西地 区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 400,000 | 24 | ～ | 25 | 23 | | | 24年8月基本設計・実施設計発注、24年9月地質調査発注 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 16,000 | 5,727 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 304,000 | 167,616 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | |
| 累計 | 320,000 | 173,343 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | D | - | 17 | - | 2 | - | | (都市再生区 画整理事業) 緊急防災空地 整備事業 | 岡上地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 4,440,000 | 23 | ～ | 25 | 23 | 150,000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 300,000 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 450,000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | D | - | 17 | - | 3 | - | | 都市再生事業 計画案作成事業 | 岡上地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 800,500 | 23 | ～ | 24 | 23 | 24,750 | - | 24年4月測量設計委託発注、24年5月基本設計委託発注、協議 会支援委託発注、ガイドライン策定委託発注 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 575,625 | 442,041 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 23,453 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 600,375 | 465,494 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | D | - | 20 | - | 1 | - | | 津波ハザード マップ等整備 事業(都市防 災総合推進 事業) | 名取市全 域 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 50,000 | 24 | ～ | 25 | 23 | | | 24年10月津波等ソフト対策業務委託発注 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 15,000 | 14,986 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 22,500 | 22,286 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 37,500 | 37,272 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | ◆ | D | - | 20 | - | 1 | - | 1 | 東日本大震災 記録・保存事 業 | 市内全域 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 14,600 | 24 | ～ | 25 | 23 | | | 24年6月画像・動画の収集等委託発注、24年10月写真記録保 存業務委託発注、24年11月記録誌作成業務委託発注 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 11,680 | 10,386 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | 1,294 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | |
| 累計 | 11,680 | 10,386 | 1,294 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ◆ | D | - | 20 | - | 1 | - | 2 | コミュニティFM 事業 | 増田地区 ほか | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 50,714 | 24 | ～ | 26 | 23 | | | 24年7月施設等設計業務委託発注、25年3月FM局演奏所整備 工事発注 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 20,000 | 10,722 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 20,000 | 10,130 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 571 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | |
| 累計 | 40,571 | 20,852 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | D | - | 20 | - | 2 | - | | 都市防災総合 推進事業 | 岡上・下 増地区 (一部増 田地区含 む) | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 40,000 | 24 | ～ | 24 | 23 | | | 24年4月まちづくり計画策定業務委託発注 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 30,000 | 28,271 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 30,000 | 28,271 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 |
|-----|-----------|-----------|-----|---|---|---|---|--------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | D | - | 20 | - | 3 | - | 都市防災総合 推進事業(被 災地における 復興まちづくり 総合支援事 業) | 増田地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,242,683 | 24 ~ 27 | 23 | | | | 25年1月測量設計業務委託発注 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 21,600 | 7,402 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 2,530 | - | 25年5月計画策定業務発注、26年2月調査設計業務発注 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 478 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 22,078 | 9,932 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | D | - | 20 | - | 4 | - | 防災まちづくり 拠点施設整備 計画策定 | 閉上・下 増田地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 946,000 | 24 ~ 27 | 23 | | | | 24年5月計画策定業務委託発注、24年6月整備基本計画等 業務委託発注 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 15,000 | 14,135 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | 865 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 15,000 | 14,135 | 865 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | D | - | 20 | - | 5 | - | 沿岸地域活 性化振興ビジ ョン策定及び活 性化施設整備 事業 | 沿岸地域 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 50,040 | 24 ~ 27 | 23 | | | | 24年4月ビジョン等策定業務委託発注 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 15,000 | 14,222 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | 778 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 15,000 | 14,222 | 778 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | D | - | 21 | - | 1 | - | 防災集団移転 事業地区下水 道事業 | 防災集団 移転事業 地域 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 500,000 | 24 ~ 26 | 23 | | | | 25年3月調査設計業務委託発注 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 150,000 | 4,331 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 150,000 | 75,595 | - | 25年12月管路築造工事発注 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 300,000 | 79,926 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | D | - | 22 | - | 1 | - | 防災公園整備 事業(貞山運 河西側)(都市 再生区画整理 事業(被災市 街地復興土地 | 閉上地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,600,000 | 24 ~ 26 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 533,333 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 533,333 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | D | - | 22 | - | 2 | - | 防災公園整備 事業(貞山運 河東側)(都市 再生区画整理 事業(被災市 街地復興土地 | 閉上地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 800,000 | 24 ~ 26 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 266,666 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 266,666 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | D | - | 23 | - | 1 | - | 下増田地区防 災集団移転促 進事業(計画 策定費) | 下増田地 区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 102,392 | 24 ~ 26 | 23 | | | | 24年4月不動産鑑定評価業務委託発注、協議会支援業務委託 発注、24年5月事業計画策定業務委託発注 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 43,395 | 26,314 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 32,250 | 19,306 | - | 25年11月ガイドライン詳細設計業務委託発注 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 1,149 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 76,794 | 45,620 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | D | - | 23 | - | 2 | - | 下増田地区防 災集団移転促 進事業(事業 費) | 下増田地 区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 6,342,347 | 24 ~ 26 | 23 | | | | 24年8月測量設計業務委託発注、25年3月用地買収開始 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 3,171,314 | 316,471 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 2,356,954 | 3,589,039 | - | 25年9月移転先団地造成工事発注 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 21,284 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 5,549,552 | 3,905,510 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | |
|-----|------|---|---|----|---|---|----------------------------|--------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | D | - | 1 | - | 3 | - | 川内沢川線道路事業(市街地相互の接続道路) | 下増田地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,525,542 | 24 ~ 27 | 23 | | | | 25年1月測量設計業務委託発注 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 27,900 | 27,900 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 716,100 | 455 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 7,838 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 751,838 | 28,355 | 0 | | |
| 36 | D | - | 1 | - | 4 | - | 増田川線道路事業(市街地相互の接続道路) | 関上地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 826,298 | 24 ~ 27 | 23 | | | | 25年1月測量設計業務委託発注 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 15,112 | 15,112 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 391,375 | 13,834 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 4,317 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 410,804 | 28,946 | 0 | | |
| 37 | D | - | 1 | - | 5 | - | (仮称)関上小塚原線整備事業(市街地相互の接続道路) | 関上地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,271,000 | 24 ~ 27 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 77,500 | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 77,500 | 0 | 0 | | |
| 38 | D | - | 1 | - | 6 | - | 小塚原中央線整備事業(市街地相互の接続道路) | 関上地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 314,000 | 24 ~ 27 | 23 | | | | 25年12月測量設計業務委託発注 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 77,500 | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 8,137 | 4,650 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 80,212 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 165,849 | 4,650 | 0 | | |
| 39 | D | - | 1 | - | 7 | - | (仮称)関上南北線整備事業(市街地相互の接続道路) | 関上地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 975,642 | 24 ~ 28 | 23 | | | | 25年1月測量設計業務委託発注 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 69,750 | 53,734 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 15,942 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 395,415 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 465,165 | 69,676 | 0 | | |
| 40 | D | - | 1 | - | 8 | - | (仮称)関上港北線等整備事業(市街地相互の接続道路) | 関上地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,216,200 | 24 ~ 27 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 96,100 | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 96,100 | 0 | 0 | | |
| 41 | ◆ | D | - | 17 | - | 1 | - | 関上共同体再生・地域資源再発見等事業 | 関上地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 12,400 | 24 ~ 26 | 23 | | | | 24年10月ワークショップ企画運営業務委託発注、24年12月調査業務委託発注 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 3,360 | 2,294 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | 1,066 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 3,360 | 2,294 | 1,066 | |
| 43 | D | - | 1 | - | 1 | - | 道路事業(市街地相互の接続道路) | (主)塩釜亘理線(関上) | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 280,000 | 24 ~ 27 | 23 | | | | 24年9月道路詳細設計契約。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 38,750 | 14,566 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | -6,236 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 147,250 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 186,000 | 8,330 | 0 | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 |
|-----|-----------|-----------|----|----|----|---|---------------------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | D | - | 1 | - | 2 | - | 道路事業(市 街地相互の接 続道路) | 名取駅開 上線 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 972,000 | 24 | 23 | | | | 24年9月道路詳細設計契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 23,250 | 11,490 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | -4,980 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 23,250 | 6,510 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | D | - | 1 | - | 9 | - | 飯塚開発線道 路事業 | 下増田地 区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 25,428 | 24 | 23 | | | | 25年1月測量設計業務委託発注 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 1,937 | 1,871 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 17,437 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 331 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 19,705 | 1,871 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | D | - | 1 | - | 10 | - | 北釜線道路事 業 (市街地相互 の接続道路) | 下増田地 区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,576,569 | 24 | 23 | | | | 25年1月測量設計業務委託発注 26年1月橋梁詳細設計業務委託発注 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 19,375 | 19,375 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 763,375 | 29,964 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 8,635 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 791,385 | 49,339 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | D | - | 13 | - | 1 | - | 下増田地区が け地近接等危 険住宅移転事 業 | 下増田地 区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 235,800 | 24 | 23 | | | | 24年12月個人に対する補助金 25年4月個人に対する補助金 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 117,900 | 333 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 58,950 | 36,778 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 176,850 | 37,111 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | ★ | F | - | 2 | - | 1 | 市街地復興効 果促進事業 | | 市 | | | | | ~ | 23 | | | | 24年10月被災写真記録保存業務委託発注、24年11月仮設駐 車場整備工事発注 25年9月市民墓地公園基本実施設計業務委託発注 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 1,217,810 | 906,557 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 189,705 | 421,496 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 2,668,184 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 4,075,699 | 1,328,053 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | ◆ | D | - | 17 | - | 1 | 名取駅西口自 転車等駐車場 整備事業 | 増田西地 区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 57,345 | 24 | 23 | | | | 25年3月増築・改修工事設計業務委託発注 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 6,400 | 4,368 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 38,380 | 1,570 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 1,096 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 45,876 | 5,938 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | ◆ | D | - | 17 | - | 1 | 閑上地区幼稚 園仮園舎整備 支援事業 | 下増田地 区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 11,770 | 25 | 23 | | | | 25年4月土地賃貸借契約締結 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 3,080 | 2,904 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 3,168 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 6,248 | 2,904 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | ★ | F | - | 4 | - | 1 | 市街地復興効 果促進事業 (県分) | | 県 | | | | | ~ | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 121,780 | 5,160 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 121,780 | 5,160 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | |
|-----|-----------|--------|----|---|---|---|---|------------|----------|----------------|---------------|---------------|------------|----------------|---|----|-------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | D | - | 23 | - | 3 | - | 閑上地区防災 集団移転促進 事業(計画策 定費) | 閑上地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 126,491 | 25 | ~ | 26 | 23 | | | | 25年8月事業計画策定業務委託発注 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 58,500 | 70,413 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 36,368 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 94,868 | 70,413 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | D | - | 22 | - | 3 | - | 防災公園整備 事業(下増田 地区(施設整 備)) | 下増田地 区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 350,109 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 975 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 144,908 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 145,883 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | D | - | 22 | - | 4 | - | 防災公園整備 事業(下増田 地区(用地取 得)) | 下増田地 区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 71,027 | 25 | ~ | 26 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 1,333 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 46,018 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 47,351 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | D | - | 4 | - | 2 | - | 閑上地区災害 公営住宅整備 事業(土地区 画整理区域 内) | 閑上地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 13,449,383 | 25 | ~ | 28 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 2,177,877 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 2,177,877 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 |
|-----|-----------|---|----|---|---|---|-------------------------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|------------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | D | - | 4 | - | 3 | - | 閑上地区災害 公営住宅事業 (土地区画整 理区域外) | 閑上地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 2,928,635 | 26 ~ 28 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 829,307 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 829,307 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | D | - | 13 | - | 2 | - | 閑上地区がけ 地近接等危険 住宅移転事業 | 閑上地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 2,509,450 | 25 ~ 27 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 140,175 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 1,233,150 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 1,373,325 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | D | - | 23 | - | 4 | - | 閑上地区防災 集団移転促進 事業(事業費) | 閑上地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 11,531,050 | 26 ~ 29 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 9,612,356 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 9,612,356 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

| | | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 都道府 県交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| | | 24 | 62,000 | 26,056 | 0 |
| | | 25 | 121,780 | -6,056 | 0 |
| | | 26 | 147,250 | 0 | 0 |
| | | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 都道府県交付分 計 | | 331,030 | 20,000 | 0 | 0 |
| 市町村 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 174,750 | 0 | 0 |
| | | 24 | 8,451,455 | 1,972,079 | 99 |
| | | 25 | 6,398,501 | 4,782,598 | 4,003 |
| | | 26 | 22,495,061 | 0 | 0 |
| | | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 市町村交付分 計 | | 37,519,767 | 6,754,677 | 4,102 | 0 |
| 県・市町村交付分 合計 | | 37,850,797 | 6,774,677 | 4,102 | 0 |

(様式2E)

名取市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成26年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | |
|---|--------|---------------------------|--------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---|--|
| 27 | E-1-1- | 低炭素社会 対応型浄化槽集 中導入事業 | 閉上・下 増田地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 25,200 | 24 ~ 27 | 23 | | | | 24年4月個人に対する補助金、申請に基づき随時交付決定、12基設置 | | |
| | | | | | | | | | | 24 | 4,050 | 3,742 | - | | | |
| | | | | | | | | | | 25 | 3,750 | 2,587 | - | 25年7月申請に基づき随時交付決定、9基設置 | | |
| | | | | | | | | | | 26 | 5,550 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 27 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 累計 | 13,350 | 6,329 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (注) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 | | | | | | | | | | 都道府県 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 都道府県交付分 計 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 市町村 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | 24 | 4,050 | 3,742 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | 25 | 3,750 | 2,587 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | 26 | 5,550 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 市町村交付分 計 | | | 13,350 | 6,329 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 県・市町村交付分 合計 | | | 13,350 | 6,329 | 0 | |