

(様式1)

南三陸町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

平成27年3月末時点

(千円)

南三陸町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	1,375	1,365
24	22,763,476	6,589,932	
25	30,940,463	36,411,193	
26	18,020,744	14,452,711	
27	12,308,500		
合計		84,034,558	57,455,201

<参考>	南三陸町東日本大震災 復興交付金基金残高	南三陸町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	南三陸町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	45,986,319	687	38,048,925

<参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	73,700	0
24	1,851,799	393,069	
25	3,734,771	1,152,358	
26	3,428,711	4,756,854	
27	4,004,436		
合計		13,093,417	6,302,281

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

南三陸町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	志津川西地区他14箇所	町	町	直接	継続	12,000	24	~	24	23				H25.2 戸倉若宮地区 発掘調査開始	
																	24	9,000	294	-		
																	25		0	-		
																	26		2,679			
																	累計	9,000	2,973	0		
9	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	南三陸町全域	県	県	直接	継続	3,827	24	~	24	23				24年4月~26年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成) 26年4月~27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)	
																	24	2,870	1,078	-		
																	25		626	-		
																	26		433	-		
																	累計	2,870	2,137	0		
95	A	-	2	-	1	-	志津川小学校施設環境改善事業	志津川地区	町	町	直接	継続	63,508	25	~	27	23				H26.1 調査設計業務契約締結、H26.3完了	
																	24					
																	25	7,163	7,135	-		
																	26					
																	累計	42,338	7,135	0		
96	A	-	2	-	2	-	志津川中学校施設環境改善事業	志津川地区	町	町	直接	完了	33,367	25	~	26	23				H26.1 調査設計業務契約締結、H26.3完了	
																	24					
																	25	9,065	8,861			
																	26	13,180	13,030	354		
																	累計	22,245	21,891	354		
101	A	-	1	-	1	-	戸倉小学校校舎新築工事	戸倉地区	町	町	直接	継続	207,658	26	~	27	23					
																	24					
																	25					
																	26	77,468	155,743			
																	累計	155,743	155,743	0		
102	A	-	1	-	2	-	戸倉小学校屋内運動場新築事業	戸倉地区	町	町	直接	継続	13,056	26	~	27	23					
																	24					
																	25					
																	26	4,746	9,791			
																	累計	9,791	9,791	0		
127	◆	A	-	2	-	2	-	志津川中学校学校施設環境改善事業(校舎)	志津川地区	町	町	直接	完了	52,089	26	~	26	23				
																		24				
																		25				
																		26	41,671	40,662	1,009	
																		累計	41,671	40,662	1,009	

(様式2B)

南三陸町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																	
84	B	-	3	-	1	-	歌津地区子育て拠点整備事業(保育所・子育て支援センター)	歌津地区(児童福祉施設)	県	町	間接	継続	155,105	25	~	27	23			H26.8設計業務完了予定, H26年年度中建設工事入札予定。			
																	24						
																	25	6,763	0	-			
																	26		6,763				
																	27	109,565					
累計	116,328	6,763	0	H26.8実施設計契約。H27.3実施設計完了。																			
85	B	-	3	-	2	-	戸倉地区子育て拠点整備事業(子育て支援センター)	戸倉地区(児童福祉施設)	県	町	間接	継続	15,037	25	~	27	23			H26.6設計業務完了。H26.12建設工事入札予定。			
																	24						
																	25	267	0	-			
																	26	5,014	11,277				
																	27	5,996					
累計	11,277	11,277	0	H26.5実施設計契約。H26.9実施設計完了。H26.11建設工事発注。																			
86	B	-	3	-	3	-	戸倉地区子育て拠点整備事業(放課後児童クラブ)	戸倉地区(児童福祉施設)	県	町	間接	継続	25,911	25	~	27	23			H26.6設計業務完了。H26.12建設工事入札予定。			
																	24						
																	25	410	0	-			
																	26	7,679	17,273				
																	27	9,184					
累計	17,273	17,273	0	H26.5実施設計契約。H26.9実施設計完了。H26.11建設工事発注。																			
(注)																			/				
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。															都道県 交付分	各年度 別合計	23	0		0	0		
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																	24	0		0	0		
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																	25	7,440		0	0		
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																	26	12,693		35,313	0		
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																	27	124,745		0	0		
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。															都道県交付分 計					144,878	35,313	0	
															市町村 交付分	各年度 別合計	23	0		0	0		
																	24	0		0	0		
																	25	0		0	0		
																	26	0		0	0		
																	27	0		0	0		
															市町村交付分 計					0	0	0	
															県・市町村交付分 合計					144,878	35,313	0	

(様式2C)

南三陸町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
10	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	南三陸地 区	県	県	直接	完了	41,500	23 ~ 24	23	36,500	0	-	24年5月、基本計画策定業務発注。25年3月、完成。	
															24	5,000	41,498	2		
															25					
															26					
															27					
															累計	41,500	41,498	2		
11	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興基盤総 合整備事業)	南三陸地 区	県	県	直接	継続	3,147,000	24 ~ 32	23				25年2月、実施設計発注。	
															24	159,000	92,220	-		
															25	522,000	413,461	-		
															26	1,601,250	987,224	-		
															27					
															累計	2,282,250	1,492,905	0		
19	◆	C	-	6	-	10	漁港集落防災 機能強化調査 事業	歌津地区 (石浜、稲 淵、館 浜)、戸倉 地区(藤 浜、寺浜)	町	町	直接	完了	125,545	24 ~ 24	23				H24.7 業務委託契約締結	
															24	100,436	84,504	-		
															25		-10,848	-		
															26			26,780		
															27					
															累計	100,436	73,656	26,780		
26	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業(① 港漁港)	港漁港	県	町	間接	継続	34,419	24 ~ 27	23				24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。	
															24	14,963	14,612	-		
															25		0	-		
															26	10,851	7,532	-		
															27					
															累計	25,814	22,144	0		
27	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能 強化事業(② 田浦漁港)	田浦漁港	県	町	間接	継続	36,093	24 ~ 27	23				25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。	
															24	15,291	15,291	-		
															25		0	-		
															26	7,416	5,866	-		
															27					
															累計	22,707	21,157	0		
28	C	-	6	-	3	-	漁港施設機能 強化事業(③ ばなな漁港)	ばなな漁 港	県	町	間接	継続	43,601	24 ~ 27	23				24年12月、嵩上げ工事(第1期)発注。	
															24	32,700	31,632	-		
															25		-19,441	-		
															26		0	-		
															27					
															累計	32,700	12,191	0		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
29	C	-	6	-	4	漁港施設機能強化事業(④寄木漁港)	寄木漁港	県	町	間接	継続	12,815	24	~	27	23				25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。
																24	9,611	7,527	-	
																25		0	-	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
																26		0	-	
																27				
																累計	9,611	7,527	0	
30	C	-	6	-	5	漁港施設機能強化事業(⑤葦の浜漁港)	葦の浜漁港	県	町	間接	継続	24,367	24	~	27	23				24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。
																24	18,275	9,272	-	
																25		0	-	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
																26		0	-	
																27				
																累計	18,275	9,272	0	
31	C	-	6	-	6	漁港施設機能強化事業(⑥清水漁港)	清水漁港	県	町	間接	継続	13,276	24	~	27	23				25年9月、嵩上げ工事(第1期)発注。
																24	9,957	0	-	
																25		5,943	-	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
																26		0	-	
																27				
																累計	9,957	5,943	0	
32	C	-	6	-	7	漁港施設機能強化事業(⑦荒砥漁港)	荒砥漁港	県	町	間接	継続	17,384	24	~	27	23				24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。
																24	13,038	7,320	-	
																25		1,012	-	26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
																26		0	-	
																27				
																累計	13,038	8,332	0	
33	C	-	6	-	8	漁港施設機能強化事業(⑧平磯漁港)	平磯漁港	県	町	間接	継続	12,905	24	~	27	23				25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。
																24	9,678	9,678	-	
																25		-24	-	26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(嵩上げ工事))有り(発注予定)。
																26		0	-	
																27				
																累計	9,678	9,654	0	
34	C	-	6	-	9	漁港施設機能強化事業(⑨津の宮漁港)	津の宮漁港	県	町	間接	継続	18,683	24	~	27	23				24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。
																24	14,012	13,884	-	
																25		-1,390	-	26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
																26		-75	-	
																27				
																累計	14,012	12,419	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
35	C	-	6	-	10	-	漁港施設機能 強化事業(⑩) 藤浜漁港	県	町	間接	継続	3,714	24	~	27	23				24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。		
																24	2,785	2,785	-	26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。		
																25		-567	-			
																26		0	-			
																27						
																累計	2,785	2,218	0			
36	C	-	6	-	11	-	漁港施設機能 強化事業(⑪) 石浜漁港	県	町	間接	継続	18,153	24	~	27	23				25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。		
																24	13,614	12,102	-	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。		
																25		-14	-			
																26		0	-			
																27						
																累計	13,614	12,088	0			
37	C	-	6	-	12	-	漁港施設機能 強化事業(⑫) 稲淵漁港	県	町	間接	継続	20,916	24	~	27	23				25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。		
																24	15,687	7,111	-	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。		
																25		0	-			
																26		0	-			
																27						
																累計	15,687	7,111	0			
38	C	-	6	-	13	-	漁港施設機能 強化事業(⑬) 館浜漁港	県	町	間接	継続	9,847	24	~	27	23				25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。		
																24	7,385	5,925	-	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。		
																25		0	-			
																26		0	-			
																27						
																累計	7,385	5,925	0			
39	◆	C	-	1	-	2	1	農地整備推進 支援事業	南三陸地 区	県	県	直接	完了	17,900	24	~	25	23				24年10月、ワークショップ企画運営業務発注。
																		24	8,080	7,872	-	25年4月課題検討業務発注、6月ワークショップ企画運営業務発注
																		25	6,240	5,723	725	
																		26				
																		27				
																		累計	14,320	13,595	725	
41	C	-	7	-	1	-	水産加工場等 施設整備事業	志津川・ 歌津・戸 倉地区	町	町	直接	継続	6,444,200	24	~	27	23				H24.11 第1次公募補助対象業者選定	
																	24	1,306,210	661,480	-	H25.1~2 第1次補助金交付決定	
																	25	2,598,325	362,934	-	H25.9 第2次補助金交付決定	
																	26	0	1,541,707	-	H26.8 第3次補助金交付決定	
																	27	526,810				
																	累計	4,431,345	2,566,121	0		
42	◆	C	-	7	-	1	1	持続可能な 海・山づくり事 業	志津川・ 歌津・戸 倉・入谷 地区	町	町	直接	完了	2,000	24	~	24	23				H24.10 業務委託契約締結
																		24	1,600	1,596		H25.3 業務委託契約完成
																		25			4	
																		26				
																		27				
																		累計	1,600	1,596	4	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
43	◆	C	-	7	-	2	-	1	サケの遡上する町づくり事業	志津川地区	町	町	直接	完了	84,190	24	~	24	23			H24.10 基本設計契約締結	
																			24	67,352	62,210	-	
																			25			5,142	H25.12 基本設計完了
																			26				
																			27				
累計	67,352	62,210	5,142																				
44	◆	C	-	7	-	3	-	1	衛生管理型市場構想推進事業	志津川地区	町	町	直接	完了	31,400	24	~	24	23			H24.11 基本設計契約締結	
																			24	25,120	25,032	-	
																			25			88	H25.10 基本設計完了
																			26				
																			27				
累計	25,120	25,032	88																				
63		C	-	7	-	2	-		シロサケふ化場整備事業	志津川地区	町	町	直接	継続	676,526	25	~	26	23				
																			24				
																			25	23,818	13,932	-	H26.2 実施設計契約締結
																			26	483,576	487,863		H26.9 実施設計完了。H26.12 建設工事発注。H27.1 施工監理発注。
																			27				
累計	507,394	501,795	0																				
64		C	-	7	-	3	-		卸売市場施設復興事業	志津川地区	町	町	直接	継続	1,452,312	25	~	26	23				
																			24				
																			25	33,531	33,075	-	H26.1 実施設計契約締結
																			26	1,055,703	1,054,440		H26.12 実施設計完了。H27.1 建設工事発注。H27.2 施工監理発注。
																			27				
累計	1,089,234	1,087,515	0																				
93		C	-	4	-	1	-		被災地域農業復興総合支援事業(田の浦地区農業機械施設整備事業)	田の浦地区	県	町	間接	完了	22,892	25	~	25	23				
																			24				
																			25	17,169	11,710	5,459	H26.3 農業機械及び機械格納庫、導入建設済み
																			26				
																			27				
累計	17,169	11,710	5,459																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
94	C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興総合支援事業(さく生産施設等整備事業)	波伝谷・在郷・田尻畑地区等	県	町	間接	完了	48,964	25 ~ 26	23				H26.3~8 農業施設建設、H26.6~7 収穫機械導入予定 H25年度分契約済額の訂正等	
															24					
															25	84,144	33,433			
															26		691	50,020		
															累計	84,144	34,124	50,020		
97	◆	C	-	7	-	1	2	志津川地区	町	町	直接	継続	113,950	25 ~ 27	23				H26.2 調査設計・実施設計契約締結 H26.12 調査設計・実施設計完了	
															24					
															25	5,040	9,504	-		
															26	45,335	0			
															累計	91,160	9,504	0		
100	◆	C	-	7	-	3	1	志津川漁港環境施設復旧方針策定事業	志津川漁港	県	県	直接	継続	37,000	26 ~ 27	23				予備設計業務契約済み
																24				
																25				
																26	29,600	26,835	-	
																累計	29,600	26,835	0	
103	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災機能強化事業(港地区)	港地区	町	町	直接	継続	40,789	26 ~ 27	23				H26.7.8 業務委託契約締結(測量設計・用地測量)	
															24					
															25					
															26	7,131	3,147	-		
															累計	14,282	3,147	0		
104	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災機能強化事業(田の浦地区)	田の浦地区	町	町	直接	継続	116,359	26 ~ 28	23				H26.7.8 業務委託契約締結	
															24					
															25					
															26	20,814	10,146	-		
															累計	32,292	10,146	0		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
105	C	-	5	-	3	-	漁業集落防災 機能強化事業 (石浜地区)	石浜地区	町	町	直接	継続	61,182	26 ~ 28	23							
															24							
															25							
															26	12,458	4,786	-	H26.7.8 業務委託契約締結			
															27	2,112						
累計	14,570	4,786	0																			
106	C	-	5	-	4	-	漁業集落防災 機能強化事業 (名足地区)	名足地区	町	町	直接	継続	49,432	26 ~ 28	23							
															24							
															25							
															26	7,520	2,987	-	H26.7.8 業務委託契約締結			
															27	742						
累計	8,262	2,987	0																			
107	C	-	5	-	5	-	漁業集落防災 機能強化事業 (中山地区)	中山地区	町	町	直接	継続	37,770	26 ~ 27	23							
															24							
															25							
															26	5,855	2,008	-	H26.7.8 業務委託契約締結			
															27	5,287						
累計	11,142	2,008	0																			
108	C	-	5	-	6	-	漁業集落防災 機能強化事業 (馬場地区)	馬場地区	町	町	直接	継続	78,672	26 ~ 28	23							
															24							
															25							
															26	12,672	4,057	-	H26.7.8 業務委託契約締結			
															27	3,305						
累計	15,977	4,057	0																			
109	C	-	5	-	7	-	漁業集落防災 機能強化事業 (寄木地区)	寄木地区	町	町	直接	継続	41,483	26 ~ 27	23							
															24							
															25							
															26	7,175	4,027	-	H26.7.8 業務委託契約締結			
															27	3,556						
累計	10,731	4,027	0																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
110	C	-	5	-	8	-	漁業集落防災 機能強化事業 (韭の浜地区)	韭の浜地区	町	町	直接	継続	84,019	26 ~ 28	23					
															24					
															25					
															26	11,888	7,307	-	H26.7.8 業務委託契約締結	
															27	6,607				
累計	18,495	7,307	0																	
111	C	-	5	-	9	-	漁業集落防災 機能強化事業 (細浦地区)	細浦地区	町	町	直接	継続	93,334	26 ~ 28	23					
															24					
															25					
															26	14,823	7,606	-	H26.7.8 業務委託契約締結	
															27	4,331				
累計	19,154	7,606	0																	
112	C	-	5	-	10	-	漁業集落防災 機能強化事業 (清水地区)	清水地区	町	町	直接	継続	72,119	26 ~ 28	23					
															24					
															25					
															26	7,344	4,103	-	H26.7.8 業務委託契約締結	
															27	9,330				
累計	16,674	4,103	0																	
113	C	-	5	-	11	-	漁業集落防災 機能強化事業 (荒砥地区)	荒砥地区	町	町	直接	継続	86,413	26 ~ 28	23					
															24					
															25					
															26	11,566	5,303	-	H26.7.8 業務委託契約締結	
															27	3,973				
累計	15,539	5,303	0																	
114	C	-	5	-	12	-	漁業集落防災 機能強化事業 (折立・水戸辺地区)	折立・水戸辺地区	町	町	直接	継続	103,462	26 ~ 28	23					
															24					
															25					
															26	13,189	4,827	-	H26.7.8 業務委託契約締結	
															27	990				
累計	14,179	4,827	0																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
115	C	-	5	-	13	-	漁業集落防災 機能強化事業 (津の宮地区)	津の宮地区	町	町	直接	継続	53,251	26 ~ 28	23							
															24							
															25							
															26	9,792	4,057	-	H26.7.8 業務委託契約締結			
															27	1,485						
累計	11,277	4,057	0																			
116	C	-	5	-	14	-	漁業集落防災 機能強化事業 (滝浜地区)	滝浜地区	町	町	直接	継続	87,466	26 ~ 28	23							
															24							
															25							
															26	11,826	5,282	-	H26.7.8 業務委託契約締結			
															27	2,232						
累計	14,058	5,282	0																			
117	C	-	5	-	15	-	漁業集落防災 機能強化事業 (藤浜地区)	藤浜地区	町	町	直接	継続	80,995	26 ~ 28	23							
															24							
															25							
															26	13,476	6,445	-	H26.7.8 業務委託契約締結			
															27	1,044						
累計	14,520	6,445	0																			
118	C	-	5	-	16	-	漁業集落防災 機能強化事業 (寺浜地区)	寺浜地区	町	町	直接	継続	60,431	26 ~ 28	23							
															24							
															25							
															26	8,249	2,874	-	H26.7.8 業務委託契約締結			
															27	8,286						
累計	16,535	2,874	0																			
119	C	-	6	-	14	-	漁業施設機能 強化事業(寺 浜漁港)	寺浜漁港	町	町	直接	継続	9,431	26 ~ 27	23							
															24							
															25							
															26	5,676	4,130		H26.7工事(舗装)発注、H27.1工事(舗装)完了			
															27							
累計	5,676	4,130	0																			
120	C	-	6	-	15	-	漁業施設機能 強化事業(折 立漁港)	折立漁港	町	町	直接	継続	4,654	26 ~ 27	23							
															24							
															25							
															26	1,978	1,531		H26.7工事(舗装)発注、H27.1工事(舗装)完了			
															27							
累計	1,978	1,531	0																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	★	F	-	1	-	1														-	1			
122	★	F	-	1	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業	南三陸町	町	町	直接	継続	166,817	26	~	27	23					
																			24					
																			25					
																			26	52,272	0			
																			27	82,779				
																			累計	135,051	0	0		
123									漁業集落防災 機能強化事業 (平磯地区)	平磯地区	町	町	直接	継続	94,426	26	~	27	23					
																			24					
																			25					
																			26	15,914	6,340		-	
																			27	6,678				
																			累計	22,592	6,340	0	H26.10.1 業務委託契約締結	
124									漁業集落防災 機能強化事業 (袖浜地区)	袖浜地区	町	町	直接	継続	66,501	26	~	28	23					
																			24					
																			25					
																			26	20,962	7,145		-	
																			27	522				
																			累計	21,484	7,145	0	H26.10.1 業務委託契約締結	
125									漁業集落防災 機能強化事業 (林・大久保地区)	林・大久保地区	町	町	直接	継続	138,438	26	~	28	23					
																			24					
																			25					
																			26	32,372	11,913		-	
																			27	1,965				
																			累計	34,337	11,913	0	H26.10.1 業務委託契約締結	
126									被災地域農業 復興総合支援 事業(農業機 械施設整備事 業)	板橋、泊 浜、田 表、西戸 川、在郷 地区	県	町	間接	継続	595,923	26	~	27	23					
																			24					
																			25					
																			26	344,776	279,369		-	
																			27	102,165				
																			累計	446,941	279,369	0	H27.2水稲乾燥調製施設建設工事契約(H27分含む)、H27.3機 械格納庫、農業機械の導入	
129									漁業集落防災 機能強化事業 (泊浜・稲渕・ 館浜地区)	泊浜、稲 渕、館浜 地区	町	町	直接	継続	151,496	26	~	28	23					
																			24					
																			25					
																			26	29,628	12,030		-	
																			27	34,305				
																			累計	63,933	12,030	0	H27.2.3 業務委託契約締結	
130									漁業集落防災 機能強化事業 (伊里前地区)	伊里前地区	町	町	直接	継続	181,554	26	~	28	23					
																			24					
																			25					
																			26	19,802	9,676		-	
																			27	21,699				
																			累計	41,501	9,676	0	H27.2.3 業務委託契約締結	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
131	C	-	5	-	22	-	漁業集落防災 機能強化事業 (在郷・波伝谷 地区)	在郷・波 伝谷地区	町	町	直接	継続	232,826	26 ~ 28	23							
															24							
															25							
															26	30,771	14,224	-	H27.2.3 業務委託契約締結			
															27	98,830						
累計	129,601	14,224	0																			
132	C	-	5	-	23	-	漁業集落防災 機能強化事業 (長清水地区)	長清水地 区	町	町	直接	継続	95,887	26 ~ 27	23							
															24							
															25							
															26	9,299	4,587	-	H27.2.3 業務委託契約締結			
															27	62,616						
累計	71,915	4,587	0																			
133	◆	C	-	4	-	3	被災地域農業 復興総合支援 事業(効果促 進事業)	板橋、泊 浜、田 表、西戸 川、在郷 地区	町	町	直接	完了	5,365	26 ~ 26	23							
															24							
															25							
															26	2,145	1,425	720	H27.2機械器具等契約。H27.3機械器具等導入完了			
															27							
累計	2,145	1,425	720																			
134	C	-	2	-	1	-	自然環境活用 センター整備 事業	志津川地 区	町	町	直接	未着 手	198,540	27 ~ 28	23							
															24							
															25							
															26							
															27	19,948						
累計	19,948	0	0																			
141	C	-	4	-	4	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(廻館地 区)	志津川地 区	県	町	間接	未着 手	264,471	27 ~ 28	23							
															24							
															25							
															26							
															27	132,708						
累計	132,708	0	0																			
142	◆	C	-	4	-	4	被災地域農業 復興総合支援 事業(廻館地 区)	志津川地 区	町	町	直接	未着 手	3,925	27 ~ 27	23							
															24							
															25							
															26							
															27	1,569						
累計	1,569	0	0																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
143	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(志 津川漁港 漁 港環境整備事 業)	志津川地 区	県	県	直接	未着 手	1,592,000	27 ~ 27	23						
															24						
															25						
															26						
															27	1,194,000					
累計	1,194,000	0	0																		
144	◆	C	-	1	-	3	-	1	志津川漁港養 浜事業	志津川地 区	県	県	直接	未着 手	204,000	27 ~ 27	23				
																	24				
																	25				
																	26				
																	27	163,200			
累計	163,200	0	0																		
147	☆	F	-	3	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	南三陸町	県	県	直接	未着 手	50,148	27 ~ 27	23				
																	24				
																	25				
																	26				
																	27	40,118			
累計	40,118	0	0																		
(注)													23	36,500	0	0					
													24	349,076	278,729	2					
													25	629,553	449,846	6,184					
													26	1,993,893	1,307,442	50,020					
													27	1,632,191	0	0					
都道府県交付分 各年度別合計													計	4,641,213	2,036,017	56,206					
													23	0	0	0					
市町村交付分 各年度別合計													24	1,500,718	834,822	0					
													25	2,660,714	408,597	5,234					
													26	1,981,211	3,235,973	27,500					
													27	970,415	0	0					
市町村交付分 計													計	7,113,058	4,479,392	32,734					
県・市町村交付分 合計													計	11,754,271	6,515,409	88,940					

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
 - 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。

(様式2D)

南三陸町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	D	-	13	-	1	-	住宅・建築物 安全ストック形 成事業(がけ 地近接等危険 住宅移転事 業)	南三陸町 (津波浸 水区域)	町	町	直接	継続	4,609,080	24 ~ 27	23				H24.4.1 受付開始。H24実績30件。交付決定102件
															24	1,417,770	209,907	-	
															25	679,680	451,442	-	H25.4.1~H26.3.31 交付決定193件
															26		364,897	-	H26.4.1~H27.3.31 交付決定152件
															27			-	
															累計	2,097,450	1,026,246	0	
3	D	-	20	-	1	-	復興まちづくり 協議会運営支 援事業	志津川・ 歌津・戸 倉地区	町	町	直接	完了	10,000	24 ~ 25	23				H25.3 1件(志津川地区まちづくり協議会)
															24	6,666	1,000	-	
															25		5,666	0	H26.3 3件(志津川地区・歌津地区・伊里前地区まちづくり協議会)
															26			-	
															27			-	
															累計	6,666	6,666	0	
4	D	-	20	-	2	-	復興まちづくり 総合支援事業 (都市防災総 合支援事業)	南三陸町 (津波浸 水区域)	町	町	直接	完了	90,000	24 ~ 26	23				H24.4~H25.3 計画策定業務
															24	67,500	66,196	-	
															25		441	-	H25.9~H26.3 復興計画推進会議開催(7回開催)
															26		381	-	H26.5~H27.1 復興計画推進会議開催(全7回開催)
															27			-	
															累計	67,500	67,018	0	
5	D	-	23	-	1	-	集落高台移転 計画策定事業 (防災集団移 転促進事業)	歌津地区 (港)他1 9箇所	町	町	直接	継続	2,928,201	23 ~ 24	23	1,375	1,365	-	H24.4~ 計画策定業務・調査測量設計等発注
															24	2,194,775	870,706	-	
															25		284,528	-	H25.4~ 計画策定業務発注
															26		341,042	-	造成工事施工管理、集会所基本設計、用地確定測量、開発許可等変 更図書作成、広場緑地整備設計、土地鑑定評価、復興事業設計等
															27			-	
															累計	2,196,150	1,497,641	0	
6	D	-	23	-	2	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	歌津地区 (奇木・葦 の浜)	町	町	直接	継続	1,321,416	24 ~ 27	23				整備戸数41戸 H24.7 移転元地買取
															24	300,562	597,002	-	H25.1 用地補償 H25.2 造成工事発注、
															25	651,912	276,482	-	H26.3 造成工事契約内容変更
															26	128,971	60,104	-	整備戸数40戸に変更 H26.5、H26.9契約変更 H26.10 造成工事完了 H27.3 住宅建設等助成、移転費助成 H27.3 分譲価格控除
															27	74,792		-	
															累計	1,156,237	933,588	0	
7	D	-	23	-	3	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	戸倉地区 (藤浜)	町	町	直接	継続	271,115	24 ~ 27	23				整備戸数10戸
															24	41,465	153,465	-	H24.7 移転元地買取 H25.1 造成工事発注、用地補償費
															25	119,299	32,184	-	H25.6 移転元地買取 H25.12 造成工事完成
															26	76,460	15,031	-	H26.4 住宅建設等助成 H27.3 移転費助成 H27.3 分譲価格控除
															27			-	
															累計	237,224	200,680	0	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業期 間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	◆	D	-	23	-	1	-								1	24						～	24
8	◆	D	-	23	-	1	-	1	防犯灯整備事業	志津川・ 歌津・戸 倉地区	町	町	直接	完了	1,000	24	～	24	23			H24.5～H25.3 工事請負契約	
																			24	800	792	8	(整備基数58基)
																			25				
																			26				
																			27				
累計	800	792	8																				
12	D	-	1	-	1	-		道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(国)398 号(志津 川)	県	県	直接	継続	2,342,000	23	～	27	23	3,875	0	24年10月橋梁予備設計契約。		
																		24	317,750	23,400	-		
																		25	518,475	80,982	-	25年10月橋梁詳細設計契約。26年3月工事契約。	
																		26	244,900	560,504	-	26年9月用地測量業務契約。	
																		27	730,050				
累計	1,815,050	664,886	0																				
13	D	-	1	-	2	-		道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(国)398 号(戸倉)	県	県	直接	継続	1,992,000	23	～	27	23	20,150	0	24年6月道路測量設計契約。		
																		24	465,000	13,334	-		
																		25	387,500	131,335	-	25年7月地質調査契約。25年9月用地測量契約。26年3月工事契約。	
																		26	289,850	1,001,986	-	26年4月工事監督支援業務契約。26年6月竹木調査積算契約。	
																		27	381,300				
累計	1,543,800	1,146,655	0																				
14	D	-	1	-	3	-		道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(国)398 号(波伝 谷)	県	県	直接	継続	1,550,000	23	～	27	23	9,300	0	24年11月道路測量設計契約。		
																		24	387,500	14,384	-		
																		25	387,500	117,636	-	25年7月地質調査契約。25年9月用地測量契約。26年3月工事契約	
																		26	261,950	853,895	-	26年7月道路建物等調査積算業務契約。	
																		27	155,000				
累計	1,201,250	985,915	0																				
15	D	-	1	-	4	-		道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(国)398 号(長清 水)	県	県	直接	継続	470,000	23	～	27	23	1,550	0			
																		24	38,750	0	-		
																		25	0	0	-		
																		26	0	0	-		
																		27	0				
累計	40,300	0	0																				
16	D	-	1	-	5	-		道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)清水 浜志津川 港線(清 水浜荒 砥)	県	県	直接	継続	588,000	24	～	27	23	0	0	24年11月道路測量設計契約。		
																		24	38,750	11,359	-		
																		25	186,000	12,873	-	25年9月用地測量契約。25年11月地質調査契約。	
																		26	77,500	124,000	-	26年6月用地測量業務契約。	
																		27	153,450				
累計	455,700	148,232	0																				
17	D	-	1	-	6	-		道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)志津 川登米線 (塩入)	県	県	直接	継続	893,000	23	～	27	23	2,325	0	道路測量設計、用地測量業務を前年度から継続して実施。		
																		24	116,250	15,856	-		
																		25	302,250	6,662	-	25年土地評価業務契約。	
																		26	82,925	101,158	-	27年3月都市計画変更業務契約。	
																		27	188,325				
累計	692,075	123,676	0																				
18	D	-	1	-	7	-		道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)泊崎 半島線 (泊崎他)	県	県	直接	継続	880,000	24	～	27	23	0	0	24年6月道路測量設計契約。		
																		24	116,250	30,626	-		
																		25	271,250	4,194	-	26年3月工事契約。	
																		26	155,000	432,450	-	26年7月道路法面外詳細設計業務契約。	
																		27	0				
累計	542,500	467,270	0																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
20	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	入谷地区	町	町	直接	完了	1,617,025	24 ~ 25	23				H24.6 用地測量、H24.12 用地買取等
															24	38,942	1,367,541	-	H24.12 建物譲渡契約締結(事業着手)、(整備戸数51戸)
															25	1,375,953	679	-	H25.6 工事補償費
															26		-20,853	67,528	H26.7 建物譲渡確定契約 H26.8 入居開始 H26 確定契約に基づいて精算
															27				
															累計	1,414,895	1,347,367	67,528	
21	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業	名足地区	町	町	直接	完了	1,150,990	24 ~ 25	23				H24.6 用地測量、H24.12 用地買取等
															24	33,289	990,527	-	H24.12 建物譲渡契約締結(事業着手)、(整備戸数33戸)
															25	973,826	0	-	
															26		-23,705	40,293	H26.7 建物譲渡確定契約 H26.8 入居開始 H26 確定契約に基づいて精算
															27				
															累計	1,007,115	966,822	40,293	
22	D	-	15	-	1	-	津波復興拠点 整備事業(東 地区)	志津川東 地区	町	町	直接	継続	5,966,099	24 ~ 29	23				H24.8 基本計画発注、H24.9 用地測量発注
															24	225,030	52,721		
															25	1,333,680	2,421,042	-	H25.4 東地区(東工区)工事委託発注、H25.11 東地区(西工区)工事 委託発注、H26.3 基本計画・用地測量完了
															26	1,216,959	1,294,763		H26 用地購入(造成工事と合せて実施) H27.2 造成工事費(増額)
															27	1,237,500			
															累計	4,013,169	3,768,526	0	
23	D	-	15	-	2	-	津波復興拠点 整備事業(中 央地区)	志津川中 央地区	町	町	直接	継続	5,151,071	24 ~ 29	23				H24.8 基本計画発注、H24.9 用地測量発注、地質調査発注、H25.3 地 質調査完了
															24	691,575	38,442	-	
															25	1,819,203	1,823,944	-	H25.11 工事委託発注、H26.3 基本計画・用地測量完了
															26	0	659,786		H26.4 用地調査業務発注 H26.8 用地調査業務完了 H26 用地購入(造成工事と合せて実施) H27.2 造成工事費(増額)
															27	450,000			
															累計	2,960,778	2,522,172	0	
24	D	-	17	-	1	-	都市再生事業 計画案作成事 業(都市再生 区画整理事 業)	志津川地 区	町	町	直接	完了	390,600	24 ~ 24	23				H24.9 基本設計発注、地質調査発注、H24.10 土地利用意向調査発 注、H25.1 土地利用意向調査完了、H25.3 地質調査完了
															24	292,950	292,950	-	
															25		-104,682	104,682	H26.3 基本設計完了
															26				
															27				
															累計	292,950	188,268	104,682	
25	D	-	23	-	4	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	歌津地区 (馬場・中 山)	町	町	直接	継続	972,796	24 ~ 27	23				整備戸数23戸
															24	381,500	0	-	
															25	363,384	625,937	-	H25.6 移転元地買取 H25.7 用地補償費 H25.9 造成工事発注 H26.8 移転費助成 H26.9 造成工事完了(名足保育園南) H26.10 造成工事完了(生活センター西)
															26	98,259	-71,943		H27.3 住宅建設等助成 H27.3 分譲価格控除
															27				
															累計	843,143	553,994	0	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27	累計																
40	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	南三陸町	町	町	直接	継続	13,920,384	24	~	27	23			H24 事業予定地権利関係調査、住民合意形成促進事業、名足小学校防災機能強化事業、H25 被災集落等再生基本計画策定業務ほか
																			24	5,256,320	103,233	
																			25	1,808,837	1,832,534	
																			26		918,671	
																			27	4,071,145		
																			累計	11,136,302	2,854,438	0
45	D	-	1	-	1	-	-	-	道路事業(高台避難道路)	志津川地区	町	町	直接	継続	651,046	24	~	26	23			H24.9 基本設計発注
																			24	113,625	8,550	
																			25	199,515	479,734	
																			26	175,144	-47,751	
																			27			
																			累計	488,284	440,533	0
46	D	-	1	-	2	-	-	-	道路事業(復興拠点連絡道路)	志津川地区	町	町	直接	継続	2,686,298	24	~	29	23			H24.9 基本設計発注
																			24	295,335	41,400	
																			25	501,119	1,279,827	
																			26	524,773	445,018	
																			27	495,000		
																			累計	1,816,227	1,766,245	0
47	D	-	4	-	3	-	-	-	災害公営住宅整備事業(志津川東地区)	志津川東地区	町	町	直接	継続	9,790,861	24	~	28	23			H24.7~H25.3 志津川地区基本計画策定業務(整備戸数370戸)
																			24	104,759	7,175	
																			25	1,510,224	1,347,823	
																			26	4,376,154	2,462,063	
																			27			
																			累計	5,991,137	3,817,061	0
48	D	-	17	-	2	-	-	-	緊急防災空地整備事業(都市再生区画整理事業)	志津川地区	町	町	直接	完了	610,000	24	~	25	23			
																			24	150,000	0	
																			25	307,500	451,281	6,219
																			26			
																			27			
																			累計	457,500	451,281	6,219
49	◆	D	-	22	-	1	-	-	八幡川右岸土地利用計画策定業務	志津川地区	町	町	直接	継続	26,723	24	~	24	23			H24.9 基本設計発注、土地利用検討発注
																			24	21,378	21,378	
																			25		-10,751	
																			26		10,133	
																			27			
																			累計	21,378	20,760	0
50	D	-	23	-	5	-	-	-	集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)	歌津地区(港)	町	町	直接	継続	404,531	24	~	27	23			整備戸数 塚:7戸、長羽7戸
																			24	85,304	0	
																			25	184,187	192,998	
																			26	39,165	46,277	
																			27			
																			累計	308,656	239,275	0

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
51	D	-	23	6	-	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	歌津地区 (田の浦)	町	町	直接	継続	1,699,480	24 ~ 27	23				整備戸数25戸
															24	112,413	0		
															25	387,648	570,463	-	整備戸数23戸に変更 H25.6 移転元地買取 H25.7 用地補償費 H25.9 造成工事発注
															26	889,944	786,729	-	H26.7 契約変更 H27.3 造成工事完了 H27.3 移転費助成
															27	97,038			
															累計	1,487,043	1,357,192	0	
52	D	-	23	7	-	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	歌津地区 (石浜・名足)	町	町	直接	継続	342,008	24 ~ 27	23				整備戸数9戸
															24	57,102	0		
															25	89,600	176,242	-	整備戸数 7戸に変更 H25.6 移転元地買取 H25.10 用地補償費 H26.1 造成工事発注
															26	120,144	53,004	-	H26.11 契約変更 H26.12 造成工事完了 H26.8 移転費助成 H27.3 分譲価格控除
															27	32,410			
															累計	299,256	229,246	0	
53	D	-	23	8	-	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	志津川地 区(清水)	町	町	直接	継続	2,298,411	24 ~ 28	23				整備戸数54戸
															24	380,436	0		
															25	1,061,287	1,602,551	-	H25.5 移転元地買取 H25.10 用地補償費 H25.12 造成工事発注
															26	160,828	145,590	-	H27.3 造成工事費見直し
															27	269,376			
															累計	1,871,927	1,748,141	0	
54	D	-	23	9	-	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	志津川地 区(荒砥)	町	町	直接	継続	212,610	24 ~ 27	23				整備戸数6戸
															24	94,635	0		
															25	63,257	133,733	-	H25.4 移転元地買取 H25.5 用地補償費 H25.6 造成工事発注 H26.1 造成工事完了
															26	24,454	25,432	-	H26.5 住宅建設等助成 H27.3 移転費助成 H27.3 分譲価格控除
															27				
															累計	182,346	159,165	0	
55	D	-	23	10	-	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	志津川地 区(袖浜)	町	町	直接	継続	140,602	24 ~ 27	23				整備戸数5戸
															24	56,280	0		
															25	16,543	87,410	-	H25.4 移転元地買取 H25.5 用地補償費 H25.6 造成工事発注 H26.2 造成工事完了
															26	50,202	23,588	-	H26.4 住宅建設等助成 H27.3 移転費助成 H27.3 分譲価格控除
															27				
															累計	123,025	110,998	0	
56	D	-	23	11	-	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	志津川地 区(志津 川市街 地)	町	町	直接	継続	14,036,240	24 ~ 29	23				整備戸数 西:135戸、東370戸、中央176戸
															24	4,878,721	890,124	-	H25.2 用地補償費、移転元地買取
															25	2,313,718	8,616,033	-	H25.11 造成工事発注、H26.3 基本計画完了
															26	2,313,718	1,083,913	-	整備戸数 西:70戸、東:154戸、中央:135戸に変更 H26 用地購入(造成工事と合わせて実施)
															27				
															累計	9,506,157	10,590,070	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
57	D	-	23	-	12	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	志津川地 区(中瀬 町)	町	町	直接	継続	302,400	24 ~ 24	23				
															24	264,600	0	-	
															25		0	-	志津川地区西団地に統合
															26	0	0	-	
															27				
累計	264,600	0	0																
58	D	-	23	-	13	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	志津川地 区(保呂 毛・田尻 畑)	町	町	直接	継続	1,131,933	24 ~ 27	23				整備戸数15戸
															24	218,428	0	-	
															25	670,005	0	-	志津川地区西団地に統合
															26	95,592	0	-	
															27				
累計	984,025	0	0																
59	D	-	23	-	14	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	戸倉地区 (津の宮・ 滝浜)	町	町	直接	継続	674,125	24 ~ 27	23				整備戸数 合羽沢:7戸, 原:6戸
															24	122,615	0	-	H25.3 造成工事発注(合羽沢)
															25	382,637	543,489	-	H25.6 移転元地買取 H25.10 用地補償費 H25.11 造成工事発注(原)
															26	38,237	-35,612	-	H26.8 契約変更(合羽沢) H26.9 造成工事完了(合羽沢) H26.12 造成工事完了(原) H26.5 住宅建設等助成 H27.3 分譲価格控除
															27	46,368			
累計	589,857	507,877	0																
60	D	-	23	-	15	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	戸倉地区 (長清水・ 寺浜)	町	町	直接	継続	655,175	24 ~ 27	23				整備戸数10戸
															24	106,833	0	-	
															25	364,175	264,941	-	H25.6 移転元地買取 H25.10 用地補償 H25.12 造成工事発注
															26		11,973	-	整備戸数8戸に変更
															27				
累計	471,008	276,914	0																
62	◆	D	-	1	-	1	県立学校防災 施設・設備等 整備事業	志津川高 校	県	県	直接	完了	24,504	24 ~ 24	23				24年10月~12月 設計(工事未了)
															24	19,603	4,303	-	25年3月 備品購入
															25		7,917	-	本体工事・工事監理発注 25年11月
															26		-114	7,497	26年4月 完了
															27				
累計	19,603	12,106	7,497																
65	D	-	1	-	3	-	道路事業(高 台接続道路)	歌津地区 (田の浦)	町	町	直接	継続	134,286	24 ~ 26	23				
															24	12,143	0	-	
															25	76,380	88,523	-	H25.7 測量・地質調査・設計 H25.8 用地取得 H25.11 築造工事
															26	13,410	13,410	-	H26.7 築造工事(変更) H27.3 築造工事完了
															27				
累計	101,933	101,933	0																
66	D	-	1	-	4	-	道路事業(高 台接続道路)	歌津地区 (馬場・中 山 生活 センター 西)	町	町	直接	継続	118,206	24 ~ 25	23				
															24	14,269	0	-	
															25	74,385	52,520	-	H25.7 測量・地質調査・設計 H25.11 築造工事 H25.12 用地取得
															26		8,347	-	H27.2 築造工事完了
															27				
累計	88,654	60,867	0																
67	D	-	1	-	5	-	道路事業(高 台接続道路)	歌津地区 (伊里前 中学校 上)	町	町	直接	継続	233,856	24 ~ 25	23				
															24	43,692	0	-	
															25	131,700	161,765	-	H25.7 測量・地質調査・設計 H25.11 築造工事、用地取得
															26		2,165	-	0
															27				
累計	175,392	163,930	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
68	D	-	1	-	6	-	道路事業(高 台接続道路)	歌津地区 (伊里前 栞沢)	町	町	直接	継続	274,200	24 ~ 25	23					
															24	34,650	0	-		
															25	171,000	205,650	-	H25.7 測量・地質調査・設計 H25.11 築造工事、用地取得	
															26		0	-	0	
															27					
															累計	205,650	205,650	0		
69	D	-	1	-	7	-	道路事業(高 台接続道路)	歌津地区 (寄木・葦 の浜)	町	町	直接	継続	341,220	24 ~ 25	23					
															24	73,665	0	-		
															25	182,250	20,314	-	H25.5 測量・地質調査・設計	
															26		144,444	-	H26.7 測量・地質調査・設計完了 H26.7 築造工事	
															27					
															累計	255,915	164,758	0		
70	D	-	1	-	8	-	道路事業(高 台接続道路)	志津川地 区(清水)	町	町	直接	継続	269,090	24 ~ 25	23					
															24	17,017	0	-		
															25	184,800	143,131	-	H25.7 測量・地質調査・設計 H25.11 築造工事 H26.1 用地取得	
															26		12,399	-	H27.3 築造費変更	
															27					
															累計	201,817	155,530	0		
71	D	-	1	-	9	-	道路事業(高 台接続道路)	戸倉地区 (波伝谷 松崎)	町	町	直接	継続	40,926	24 ~ 25	23					
															24	5,044	0	-		
															25	25,650	29,334	-	H25.7 測量・地質調査・設計 H25.11 築造工事、用地取得	
															26		-11,098	-	H26.12 築造工事完了	
															27					
															累計	30,694	18,236	0		
72	D	-	1	-	10	-	道路事業(高 台接続道路)	戸倉地区 (長清水)	町	町	直接	継続	471,872	24 ~ 25	23					
															24	42,114	0	-		
															25	311,790	20,535	-	H25.7 測量・地質調査・設計 H25.12 築造工事、用地取得	
															26		0	-	0	
															27					
															累計	353,904	20,535	0		
73	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅 整備事業(志 津川中央地 区)	志津川中 央地区	町	町	直接	継続	5,160,908	24 ~ 28	23				H24.7~H25.3 志津川地区基本計画策定業務(整備戸数175戸)	
															24	16,485	0	-		
															25	21,728	173,400	-	H25.5 志津川地区基本計画策定業務(変更後→整備戸数155戸) H25.11 造成工事発注	
															26	135,187	161,556	-	H26.9 志津川中央地区整備業務実施契約	
															27	2,256,935				
															累計	2,430,335	334,956	0		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
74	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅 整備事業(志 津川西地区)	志津川西 地区	町	町	直接	継続	3,405,557	24 ~ 26	23				H24.7~H25.3 志津川地区基本計画策定業務(整備戸数135戸)
															24	44,235	0	-	
															25	442,797	346,554	-	H25.5 志津川地区基本計画策定業務(変更後一整備戸数90戸) H25.11 造成工事発注
															26	2,492,829	44,133		H26.6 設計業務発注 H27.3 設計業務完了 H27 用地補償
															27 累計	2,979,861	390,687	0	
75	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅 整備事業(伊 里前地区)	伊里前地 区	町	町	直接	継続	2,057,519	24 ~ 27	23				H25.2 造成設計
															24	51,926	19,099	-	
															25	373,533	1,394,692	-	H25.5 建築設計、H25.10 用地補償費、H25.11 造成工事費(整備戸 数60戸)、H26.2 建築工事費
															26	687,433	183,749		H25 契約額変更 H26.6 災害公営住宅整備業務変更契約(増) H27.3 土地測量調査等契約(増) H27.2 木造災害公営住宅譲渡契約
															27 累計	687,433 1,800,325		0	
76	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業(戸 倉地区)	戸倉地区	町	町	直接	継続	2,799,947	24 ~ 27	23				H25.2 造成設計
															24	25,054	13,194	-	
															25	526,157	361,729	-	H25.7 建築設計、H25.10 用地補償費、H25.11 造成工事費(整備戸 数85戸から80戸に変更)
															26	773,981	1,947,697		H26.7 災害公営住宅整備業務変更契約(増) H27.3 土地測量調査等契約(増) H27.2 木造災害公営住宅譲渡契約
															27 累計	1,124,759 2,449,951		0	
77	D	-	23	-	16	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	歌津地区 (泊浜)	町	町	直接	継続	464,040	24 ~ 27	23				整備戸数8戸
															24	168,472	0	-	
															25	145,162	200,710	-	H25.6 移転元地買取 H25.10 用地補償費 H25.11 造成工事 H26.8 移転費助成
															26	66,150	387	-	H26.11 造成工事完了 H27.3 住宅建設等助成 H27.3 分譲価格控除
															27 累計	379,784	201,097	0	
78	D	-	23	-	17	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	歌津地区 (館浜)	町	町	直接	継続	688,335	24 ~ 27	23				整備戸数20戸
															24	97,088	0	-	
															25	252,262	437,032	-	H25.6 移転元地買取 H25.10 用地補償費 H25.11 造成工事 整備戸数19戸に変更
															26	182,275	60,960	-	H26.11 移転費助成 H27.1 造成工事完了
															27 累計	70,666 602,291		0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
79	D	-	23	-	18	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	歌津地区 (伊里前)	町	町	直接	継続	4,768,784	24 ~ 27	23				整備戸数 柘沢:59戸, 中学校上:56戸
															24	843,294	0	-	
															25	2,737,086	3,001,936	-	H25.5 移転元地買取 H25.10 用地補償費 H25.11 造成工事
															26	506,186	131,098	-	H27.3 住宅建設等助成、移転費助成
															27				
累計	4,086,566	3,133,034	0																
80	D	-	23	-	19	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	志津川地 区(西田・ 細浦)	町	町	直接	継続	531,819	24 ~ 27	23				整備戸数 19戸
															24	114,711	0	-	
															25	279,702	380,622	-	H25.4 移転元地買取 H25.8 造成工事、用地補償費
															26	64,512	-54,226	-	H26.9 契約変更 H26.9 造成工事完了 H27.3 住宅建設等助成、移転費助成
															27				H27.3 分譲価格控除
累計	458,925	326,396	0																
81	D	-	23	-	20	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	志津川地 区(平磯)	町	町	直接	継続	267,364	24 ~ 27	23				整備戸数6戸
															24	71,456	0	-	
															25	117,075	132,418	-	H25.5 用地補償費、移転元地買取 H25.6 造成工事
															26	27,006	13,039	-	H26.1 造成工事完了 H26.6 住宅建設等助成 H27.3 移転費助成
															27				H27.3 分譲価格控除
累計	215,537	145,457	0																
82	D	-	23	-	21	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	戸倉地区 (戸倉)	町	町	直接	継続	5,443,102	24 ~ 26	23				整備戸数 西戸:8戸, 戸倉92戸
															24	1,287,774	0	-	
															25	2,803,675	3,138,426	-	H25.4 移転元地買取 H25.12 造成工事
															26		-6,565	-	整備戸数 西戸:7戸, 戸倉95戸に変更 H27.3 造成工事完了(西戸)
															27				
累計	4,091,449	3,131,861	0																
83	D	-	23	-	22	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	戸倉地区 (波伝谷)	町	町	直接	継続	1,441,221	24 ~ 27	23				整備戸数 松崎:19戸, 波伝谷13戸
															24	250,495	0	-	
															25	796,425	593,768	-	H25.6 移転元地買取 H25.10 用地補償費 H25.11 造成工事
															26	71,382	-50,615	-	H26.11 造成工事完了(波伝谷) H26.12 造成工事完了(松崎)
															27				H27.3 住宅建設等助成 H27.3 分譲価格控除
累計	1,118,302	543,153	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
87	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 整備事業(枳 沢地区)	枳沢地区	町	町	直接	完了	618,701	25	~	26	23			(整備戸数20戸)	
																	24				
																	25	117,483	522,425	-	H25.4 用地測量 H25.11 用地補償費 H25.11 公募買取費
																	26	423,879	-3,954	22,891	H27.1 完成 H27.2 入居開始 H26 確定契約に基づいて精算
																	累計	541,362	518,471	22,891	
88	D	-	17	-	3	-	被災市街地復 興土地区画整 理事業(都市 再生区画整理 事業)	志津川地 区	町	町	直接	継続	4,101,000	25	~	27	23				
																	24				
																	25	1,230,300	1,153,350	-	H25.11 造成工事
																	26		-346,500		
																	累計	1,230,300	806,850	0	
89	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(入谷地区)	入谷地区	町	町	直接	完了	10,480	25	~	25	23				
																	24				
																	25	8,384	0	-	
																	26		6,197	2,187	H26 確定契約に基づいて精算
																	累計	8,384	6,197	2,187	
90	◆	D	-	4	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業(名足地区)	名足地区	町	町	直接	完了	7,205	25	~	25	23				
																	24				
																	25	5,764	0	-	
																	26		4,888	876	H26 確定契約に基づいて精算
																	累計	5,764	4,888	876	
91	D	-	1	-	8	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)清水 浜志津川 港線(志 津川)	県	県	直接	継続	1,695,000	25	~	27	23	0	0		
																	24	0	0	-	
																	25	364,250	335,127	-	25年6月詳細設計契約、26年3月工事契約。
																	26	310,000	339,123	-	26年3月橋梁下部工工事契約、26年9月道路改良工事契約。
																	累計	1,313,625	674,250	0	
92	★	F	-	4	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	南三陸町	県	県	直接				~		23				
																	24				
																	25	680,553	5,160		
																	26		664		
																	累計	680,553	5,824	0	
98	◆	D	-	4	-	6	災害公営住宅 駐車場整備事 業(伊里前地 区)	伊里前地 区	町	町	直接	継続	17,444	27	~	27	23				
																	24				
																	25				
																	26				
																	27	13,955			
累計	13,955	0	0																		
99	◆	D	-	4	-	8	災害公営住宅 駐車場整備事 業(枳沢地区)	枳沢地区	町	町	直接	完了	4,672	26	~	26	23				
																	24				
																	25				
																	26	3,737	2,696	1,041	H26 確定契約に基づいて精算
																	累計	3,737	2,696	1,041	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	◆	D	-	4	-	7	-														1	
121	◆	D	-	4	-	7	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業 (戸倉地区)	戸倉地区	町	町	直接	未着手	22,784	27	~	27	23			
																			24			
																			25			
																			26			
																			27	18,226		
																			累計	18,226	0	0
135		D	-	22	-	1	-	都市公園事業 (八幡側右岸 地区)	志津川地 区	町	町	直接	継続	319,000	26	~	28	23				
																		24				
																		25				
																		26	10,875	21,018	H27.1 調査設計費発注	
																		27	10,875			
																		累計	21,750	21,018	0	
136	◆	D	-	23	-	1	-	2	メモリアルゾ ン整備事業	志津川地 区	町	町	直接	継続	469,000	26	~	28	23			
																			24			
																			25			
																			26	11,600	22,419	H27.1 調査設計費発注
																			27	11,600		
																			累計	23,200	22,419	0
139		D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	志津川・ 歌津・戸 倉・入谷 地区	町	町	直接	継続	3,516,313	26	~	32	23				
																		24				
																		25				
																		26	51,249	50,913	H26.8入谷・名足地区、H27. 2栴沢地区公営住宅完成入居開始	
																		27				
																		累計	51,249	50,913	0	
140		D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	志津川・ 歌津・戸 倉・入谷 地区	町	町	直接	継続	428,966	26	~	32	23				
																		24				
																		25				
																		26	5,132	5,084	H26.8入谷・名足地区、H27. 2栴沢地区公営住宅完成入居開始	
																		27				
																		累計	5,132	5,084	0	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																	
		都道府県 交付分		各年度 別合計		23	37,200	0	0	24	1,499,853	113,262	0				
						25	3,097,778	701,886	0	26	1,422,125	3,413,666	7,497				
						27	2,247,500	0	0	都道府県交付分 計					8,304,456	4,228,814	7,497
		市町村 交付分		各年度 別合計		23	1,375	1,365	0	24	21,225,192	5,745,402	8				
						25	28,192,677	35,944,805	110,901	26	15,855,827	10,912,172	134,816				
						27	10,968,078	0	0	市町村交付分 計					76,243,149	52,603,744	245,725
		県・市町村 交付分 合計				84,547,605		56,832,558	253,222								

(様式2E)

南三陸町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
61	E	-	1	-	1	-	低炭素社会対 応型浄化槽等 集中導入事業	志津川・ 歌津・戸 倉地区	町	町	直接	継続	488,143	24	~	27	23			H24.10~H25.3 28基
																	24	28,566	9,414	-
																	25	62,100	33,152	-
																	26	0	37,046	-
																	27	86,967		
	累計	177,633	79,612	0																
(注)																				
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費 相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いま せん。 5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年 度、24年度を区別して記載する必要はありません。															都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
																	24	0	0	0
		25	0	0	0															
		26	0	0	0															
		27	0	0	0															
															都道府県交付分 計		0	0	0	
															市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
																	24	28,566	9,414	0
		25	62,100	33,152	0															
		26	0	37,046	0															
		27	86,967		0															
															市町村交付分 計		177,633	79,612	0	
															県・市町村交付分 合計		177,633	79,612	0	