

(様式1)

名取市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成27年3月末時点

(千円)

名取市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	174,750	0
24	8,509,505	2,001,170	
25	6,685,484	5,038,376	
26	22,978,893	16,133,731	
27	12,390,175		
合計		50,738,807	23,173,277

<参考>	名取市東日本大震災 復興交付金基金残高	名取市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	名取市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	30,830,410	18,585	19,926,982

<参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	55,000	0
24	283,507	229,042	
25	3,470,028	1,470,683	
26	6,552,535	4,092,823	
27	68,908		
合計		10,429,978	5,792,548

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

名取市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	1	2	3	4	5	6																		
1	A	-	1	-	1	-	下増田小学校 校舎増築事業 (公立学校施 設整備費国庫 負担事業)	下増田地 区 下増 田小学校	市	市	直接	完了	367,645	24 ~ 25	23				24年7月実施設計発注、24年8月地質調査発注					
															24	24,000	21,023	-						
															25	251,733	233,202	-	25年9月本体工事発注					
															26		7,289	14,219	26年11月工事完了					
															27									
															累計	275,733	261,514	14,219						
2	A	-	4	-	1	-	復興関連埋蔵 文化財発掘調 査事業	閉上・下 増田地区 ほか	市	市	直接	継続	34,000	24 ~ 27	23				24年7月調査用重機借上					
															24	7,500	4,327	-						
															25	7,500	7,390	-	25年6月調査用重機借上、26年3月 25年度調査事業完了					
															26	7,500	7,467	-	26年4月調査用重機借上、27年3月 26年度調査事業完了					
															27	3,000								
															累計	25,500	19,184	0						
29	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	名取市全 域	県	県	直接	継続	9,215	24 ~ 27	23	9,330	0	-	事業計画と調整中。					
															24		0	-						
															25		0	-						
															26		1		一部成果品完成					
															27									
															累計	9,330	1	0						
																				23				
																				24				
																				25				
																				26				
																				27				
累計	0	0	0																					
																				23				
																				24				
																				25				
																				26				
																				27				
累計	0	0	0																					
(注)													都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0						
	24	9,330	0	0																				
	25	0	0	0																				
	26	0	1	0																				
	27	0	0	0																				
	都道府県交付分 計	9,330	1	0																				
	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0																		
			24	31,500	25,350	0																		
			25	259,233	240,592	0																		
			26	7,500	14,756	14,219																		
			27	3,000	0	0																		
			市町村交付分 計	301,233	280,698	14,219																		
	県・市町村交付分 合計																							
												310,563	280,699	14,219										

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。

(様式2C)

名取市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
3	C	-	7	-	1	-	閑上漁港水産 業共同利用施設 復興整備事業	閑上地区	市	市	直接	廃止	30,000	24	~	24	23					
																	24	22,500	0	-		
																	25		0	-		
																	26		0	22,500		
																	27					
																	累計	22,500	0	22,500		
28	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業	閑上・下 増田地区	県	市	間接	継続	4,361,663	24	~	27	23					
																	24	75,000	55,992	-	25年2月、農業用機械及び施設の発注 ・H25年度交付分については概ね発注済。	
																	25	2,454,961	763,479	-	・主な残事業としては、第7回配分の北釜耕人会と北釜野菜組 合の格納庫・堆肥舎の築造工事及び小塚原ファームランドのラ イスセンター等築造工事・農業用機械導入があり、農地復旧状 況に応じてH27年度中に発注する。	
																	26	741,285	1,666,282	-	・H26年度交付分についても概ね発注済。	
																	27				・主な残事業としては、第8回配分の小塚原ファームランドの農 業用機械導入及び名取北釜ファームへの格納庫・堆肥舎築造 工事があり、農地復旧状況に応じてH27年度中に発注する。	
																	累計	3,271,246	2,485,753	0		
30	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	名取地区	県	県	直接	継続	63,000	23	~	27	23	52,000	0	-	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成	
																	24	11,000	43,025	-	業務発注。	
																	25		1,280	-	25年4月塩分モニタリング業務発注	
																	26		1,289	-	26年4月塩分モニタリング業務発注	
																	27					
																	累計	63,000	45,594	0		
31	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	名取地区	県	県	直接	継続	11,080,720	24	~	32	23				25年2月、実施設計発注。	
																	24	97,500	85,132	-		
																	25	678,750	691,117	-	25年6月、工事発注。	
																	26	5,655,750	2,395,994	-	26年4月、工事発注。	
																	27	37,908				
																	累計	6,469,908	3,172,243	0		
32	◆	C	-	1	-	2	-	被災農地にお ける早期復興 技術の開発事業	農業・園 芸総合研 究所	県	県	直接	完了	14,468	24	~	25	23				24年4月、試験研究業務開始。
																		24	5,787	5,787	-	
																		25	5,787	4,668	1,119	25年度で終了
																		26				
																		27				
																		累計	11,574	10,455	1,119	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
33	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	岩沼地区	県	県	直接	完了	4,000	23 ~ 24	23	3,000	0	-	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成 業務発注。
															24	1,000	2,974	1,026	
															25				
															26				
															27				
累計	4,000	2,974	1,026																
34	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	岩沼地区	県	県	直接	継続	294,000	24 ~ 32	23				25年3月、実施設計発注。 25年5月、工事発注。 26年4月、工事発注。
															24	5,250	1,567	-	
															25	198,750	9,985	-	
															26	8,250	10,964		
															27				
累計	212,250	22,516	0																
42	◆	C	-	1	-	2	農地整備推進 支援事業	名取地区	県	県	直接	完了	33,300	24 ~ 25	23				24年9月、ワークショップ企画運営業務発注。 25年4月課題検討業務発注。7月ワークショップ企画運営業務発注
															24	16,640	8,509	-	
															25	10,000	6,210	11,921	
															26				
															27				
累計	26,640	14,719	11,921																
49	◆	C	-	7	-	2	閑上水産加工 団地整備計画 策定事業	閑上地区	市	市	直接	完了	30,000	25 ~ 25	23				25年4月整備計画策定業務発注 27年2月雨水排水計画等調査業務発注
															24				
															25	24,000	12,600	-	
															26		11,059	341	
															27				
累計	24,000	23,659	341																
63	C	-	7	-	2	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業(水産 加工流通復興 タイプ)	閑上地区	市	市	直接	未着手	3,397,000	27 ~ 27	23				
															24				
															25				
															26				
															27	2,335,437			
累計	2,335,437	0	0																
67	◆	C	-	7	-	2	閑上水産業共 同利用塩水取 配水施設整備 事業	閑上地区	市	市	直接	未着手	98,400	27 ~ 27	23				
															24				
															25				
															26				
															27	78,720			
累計	78,720	0	0																

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、漁業集落効果促進事業用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。	都道県 交付分	各年度 別合計	23	55,000	0	0							/	
			24	212,177	202,986	1,026								
			25	3,348,248	1,476,739	13,040								
			26	6,405,285	4,074,529	0								
			27	37,908	0	0								
			都道県交付分 計				10,058,618	5,754,254	14,066					
			市町村 交付分			各年度 別合計	23	0	0	0				
	24	22,500	0	0										
	25	24,000	12,600	0										
	26	0	11,059	22,841										
	27	2,414,157	0	0										
	市町村交付分 計				2,460,657	23,659	22,841							
	県・市町村交付分 合計				12,519,275	5,777,913	36,907							

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
4	D	-	1	-	1	-	中貞山運河線 道路事業(市 街地相互の接 続道路)	閑上地区	市	市	直接	廃止	0	24	～	27	23				
																	24	16,275	0	0	
																	25		0		
																	26				
																	27				
																	累計	16,275	0	0	
5	D	-	1	-	2	-	牛野一本杉線 道路事業(市 街地相互の接 続道路)	閑上地区	市	市	直接	完了	303,000	24	～	26	23			24年10月測量設計発注	
																	24	38,750	7,274		
																	25	101,525	125,738	25年8月用地買収開始、26年3月築造工事発注	
																	26	47,275	22,737	31,801	27年3月築造工事完了
																	27				
																	累計	187,550	155,749	31,801	
6	D	-	4	-	1	-	下増田地区災 害公営住宅整 備事業	下増田地 区	市	市	直接	継続	2,572,472	24	～	26	23				
																	24	760,375	0		
																	25	1,023,750	116,939	25年4月基本計画検討業務発注、用地買収開始	
																	26	962,475	849,953	27年3月移転先団地造成工事(災害公営住宅造成分)完了	
																	27				
																	累計	2,746,600	966,892	0	
7	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	閑上地区 下増田地 区	市	市	直接	継続	41,142	24	～	26	23				
																	24	32,000	0		
																	25		0		
																	26	913	0		
																	27				
																	累計	32,913	0	0	
8	D	-	12	-	1	-	地区公民館耐 震化事業(住 宅・建築物安 全ストック形成 事業)	下増田地 区	市	市	直接	完了	1,318	24	～	24	23			24年5月耐震診断業務、24年9月業務完了	
																	24	878	780	98	
																	25				
																	26				
																	27				
																	累計	878	780	98	
9	D	-	16	-	1	-	名取駅前復興 市街地再開発 事業	増田地区	市	市	直接	継続	2,435,803	24	～	27	23			24年9月基本構想策定発注	
																	24	262,920	5,475		
																	25		31,960		
																	26	6,442	67,887	25年9月現況測量・地質調査業務、施設計画作成業務等発注	
																	27	187,920		26年10月資金計画作成業務、施設建築物基本設計等発注	
																	累計	457,282	105,322	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
10	D	-	17	-	1	-	(都市再生区 画整理事業) 被災市街地復 興土地区画整 理事業	閑上地区	市	市	直接	継続	23,566,125	24 ~ 29	23				
															24	393,000	0	-	
															25		0	-	
															26	4,205,294	2,531,968	-	減価買取用地費、設計施工一括型工事発注
															27	3,363,000			
															累計	7,961,294	2,531,968	0	
11	◆	D	-	17	-	1	十三塚公園市 民庭球場人工 芝張替、夜間 照明設置事業	箱塚地区	市	市	直接	完了	40,000	24 ~ 24	23				24年8月人工芝張替工事発注、25年1月完成。24年11月照明整 備工事発注、25年3月完成
															24	32,000	31,998	2	
															25				
															26				
															27				
															累計	32,000	31,998	2	
12	◆	D	-	17	-	2	市民活動支援 センター復旧 (施設整備)事 業	増田西地 区	市	市	直接	完了	400,000	24 ~ 25	23				24年8月基本設計・実施設計発注、24年9月地質調査発注
															24	16,000	5,727	-	
															25	304,000	167,616	-	26年3月本体工事発注
															26		73,875	72,782	27年3月完成
															27				
															累計	320,000	247,218	72,782	
13	D	-	17	-	2	-	(都市再生区 画整理事業) 緊急防災空地 整備事業	閑上地区	市	市	直接	廃止	0	23 ~ 25	23	150,000	0	0	
															24	300,000	0	0	
															25		0		
															26				
															27				
															累計	450,000	0	0	
14	D	-	17	-	3	-	都市再生事業 計画案作成事 業	閑上地区	市	市	直接	継続	800,500	23 ~ 24	23	24,750			24年4月測量設計委託発注、24年5月基本設計委託発注、協議 会支援委託発注、ガイドライン策定委託発注
															24	575,625	442,041	-	
															25		23,453		
															26		122,054	-	26年8月設計施工一括型工事発注(実施設計分)
															27				
															累計	600,375	587,548	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
15	D	-	20	-	1	-	津波ハザード マップ等整備 事業(都市防 災総合推進事 業)	名取市全 域	市	市	直接	完了	50,000	24	~	25	23			24年10月津波等ソフト対策業務委託発注
																	24	15,000	14,986	-
																	25	22,500	22,286	-
																	26		0	228
																	27			
累計	37,500	37,272	228	25年8月地域防災計画修正業務委託発注、11月印刷業務発注 27年3月業務完了																
16	◆	D	-	20	-	1	東日本大震災 記録・保存事 業	市内全域	市	市	直接	完了	14,600	24	~	25	23			24年6月画像・動画の収集等委託発注、24年10月写真記録保 存業務委託発注、24年11月記録誌作成業務委託発注
																	24	11,680	10,386	-
																	25		0	1,294
																	26			
																	27			
累計	11,680	10,386	1,294																	
17	◆	D	-	20	-	1	コミュニティFM 事業	増田地区 ほか	市	市	直接	継続	50,714	24	~	26	23			24年7月施設等設計業務委託発注、25年3月FM局演奏所整備 工事発注
																	24	20,000	10,722	-
																	25	20,000	10,130	-
																	26	571	0	-
																	27			-
累計	40,571	20,852	0	25年7月放送機器購入、8月放送設備機器設置工事発注、26年 2月中継基地局設置工事設計業務委託発注 26年12月中継基地局設置工事設計完了																
18	D	-	20	-	2	-	都市防災総合 推進事業	閉上・下 増地区 (一部増 田地区含 む)	市	市	直接	完了	40,000	24	~	24	23			24年4月まちづくり計画策定業務委託発注
																	24	30,000	28,271	-
																	25		0	-
																	26		0	1,729
																	27			
累計	30,000	28,271	1,729																	
19	D	-	20	-	3	-	都市防災総合 推進事業(被 災地における 復興まちづくり 総合支援事 業)	増田地区	市	市	直接	継続	124,708	24	~	27	23			25年1月測量設計業務委託発注
																	24	21,600	7,402	-
																	25		2,530	-
																	26	478	1,144	-
																	27	71,452		
累計	93,530	11,076	0	25年5月計画策定業務発注、26年2月調査設計業務発注 調査設計業務継続																
20	D	-	20	-	4	-	防災まちづくり 拠点施設整備 計画策定	閉上・下 増田地区	市	市	直接	完了	20,000	24	~	27	23			24年5月計画策定業務委託発注、24年6月整備基本計画等業 務委託発注
																	24	15,000	14,135	-
																	25		0	865
																	26			
																	27			
累計	15,000	14,135	865																	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
21	D	-	20	-	5	沿岸地域活性化振興ビジョン策定及び活性化施設整備事業	沿岸地域	市	市	直接	完了	20,000	24 ~ 27	23				24年4月ビジョン等策定業務委託発注
														24	15,000	14,222	-	
														25		0	778	
														26				
														27				
累計	15,000	14,222	778															
22	D	-	21	-	1	防災集団移転事業地区下水道事業	防災集団移転事業地域	市	市	直接	継続	500,000	24 ~ 26	23				25年3月調査設計業務委託発注 25年12月管路築造工事発注 26年9月管路築造工事完了
														24	150,000	4,331	-	
														25	150,000	75,595	-	
														26		-2,264	-	
														27				
累計	300,000	77,662	0															
23	D	-	22	-	1	防災公園整備事業(貞山運河西側)(都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業))	関上地区	市	市	直接	廃止	0	24 ~ 26	23				
														24	533,333	0	0	
														25		0	-	
														26		0	0	
														27				
累計	533,333	0	0															
24	D	-	22	-	2	防災公園整備事業(貞山運河東側)(都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業))	関上地区	市	市	直接	廃止	0	24 ~ 26	23				
														24	266,666	0	0	
														25		0	-	
														26		0	0	
														27				
累計	266,666	0	0															
25	D	-	23	-	1	下増田地区防災集団移転促進事業(計画策定費)	下増田地区	市	市	直接	継続	102,392	24 ~ 26	23				24年4月不動産鑑定評価業務委託発注、協議会支援業務委託発注、24年5月事業計画策定業務委託発注、25年11月ガイドライン詳細設計業務委託発注、26年5月不動産鑑定評価業務委託、防集協議会支援業務等発注
														24	43,395	26,314	-	
														25	32,250	19,306	-	
														26	1,149	21,095	-	
														27				
累計	76,794	66,715	0															
26	D	-	23	-	2	下増田地区防災集団移転促進事業(事業費)	下増田地区	市	市	直接	継続	6,342,347	24 ~ 26	23				24年8月測量設計業務委託発注、25年3月用地買収開始 25年9月移転先団地造成工事発注 27年3月移転先団地造成工事完了、個人に対する補助金
														24	3,171,314	316,471	-	
														25	2,356,954	3,589,039	-	
														26	21,284	1,009,171	-	
														27				
累計	5,549,552	4,914,681	0															
35	D	-	1	-	3	川内沢川線道路事業(市街地相互の接続道路)	下増田地区	市	市	直接	継続	1,525,542	24 ~ 27	23				25年1月測量設計業務委託発注
														24	27,900	38,968	-	
														25	716,100	13,349	-	
														26	7,838	0	-	
														27				
累計	751,838	52,317	0															

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
36	D	-	1	-	4	増田川線道路事業(市街地相互の接続道路)	閉上地区	市	市	直接	継続	826,298	24 ~ 27	23				25年1月測量設計業務委託発注			
														24	15,112	14,938	-				
														25	391,375	4,690	-				
														26	4,317	0	-				
														27			-				
累計	410,804	19,628	0																		
37	D	-	1	-	5	(仮称)閉上小塚原線整備事業(市街地相互の接続道路)	閉上地区	市	市	直接	継続	100,000	24 ~ 27	23							
														24	77,500	0	-				
														25		0	-				
														26		67,981	-				
														27			-				
累計	77,500	67,981	0																		
38	D	-	1	-	6	小塚原中央線整備事業(市街地相互の接続道路)	閉上地区	市	市	直接	継続	214,000	24 ~ 27	23							
														24	77,500	0	-				
														25	8,137	4,649	-				
														26	80,212	0	-				
														27			-				
累計	165,849	4,649	0																		
39	D	-	1	-	7	(仮称)閉上南北線整備事業(市街地相互の接続道路)	閉上地区	市	市	直接	継続	975,642	24 ~ 28	23				25年1月測量設計業務委託発注			
														24	69,750	25,749	-				
														25		9,144	-				
														26	395,415	426	-				
														27			-				
累計	465,165	35,319	0																		
40	D	-	1	-	8	(仮称)閉上港北線等整備事業(市街地相互の接続道路)	閉上地区	市	市	直接	継続	124,000	24 ~ 27	23							
														24	96,100	0	-				
														25		0	-				
														26		16,321	-				
														27			-				
累計	96,100	16,321	0																		
41	◆	D	-	17	-	1	-	3	閉上共同体再生・地域資源再発見等事業	閉上地区	市	市	直接	完了	4,200	24 ~ 26	23				24年10月ワークショップ企画運営業務委託発注、24年12月調査業務委託発注
																	24	3,360	2,294	-	
																	25			1,066	
																	26				
																	27				
累計	3,360	2,294	1,066																		
43	D	-	1	-	1	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)塩釜巨理線(閉上)	県	県	直接	継続	280,000	24 ~ 27	23				24年9月道路詳細設計契約。			
														24	38,750	14,566	-				
														25		-6,236	-				
														26	147,250	8,029	-				
														27	31,000		-				
累計	217,000	16,359	0																		
44	D	-	1	-	2	道路事業(市街地相互の接続道路)	名取駅閉上線	県	県	直接	継続	972,000	24 ~ 27	23				24年9月道路詳細設計契約。			
														24	23,250	11,490	-				
														25		-4,980	-				
														26			-				
														27			-				
累計	23,250	6,510	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27	累計																
45	D	-	1	-	9	-	飯塚開発線道路事業	下増田地区	市	市	直接	継続	25,428	24	~	26	23				25年1月測量設計業務委託発注	
																	24	1,937	1,871	-		
																	25	17,437	0	-		
																	26	331	3,245	-	26年9月用地測量業務発注	
																	27					
																	累計	19,705	5,116	0		
46	D	-	1	-	10	-	北釜線道路事業 (市街地相互の接続道路)	下増田地区	市	市	直接	継続	1,576,569	24	~	27	23				25年1月測量設計業務委託発注	
																	24	19,375	36,465	-		
																	25	763,375	33,012	-	26年1月橋梁詳細設計業務委託発注	
																	26	8,635	8,981	-		
																	27					
																	累計	791,385	78,458	0		
47	D	-	13	-	1	-	下増田地区が け地近接等危 険住宅移転事 業	下増田地区	市	市	直接	継続	235,800	24	~	25	23				24年12月個人に対する補助金	
																	24	117,900	333	-		
																	25	58,950	36,778	-	25年4月個人に対する補助金	
																	26		22,537	-	26年7月個人に対する補助金	
																	27					
																	累計	176,850	59,648	0		
48	★	F	-	2	-	1	-	市街地復興効 果促進事業	市						~		23				24年10月被災写真記録保存業務委託発注、24年11月仮設駐	
																	24	1,217,810	906,557	-	車場整備工事発注	
																	25	189,705	421,496	-	25年9月市民墓地公園基本実施設計業務委託発注	
																	26	2,674,904	1,806,581	-	26年10月被災市街地復興土地区画整理事業設計・施工一括型工事発注	
																	27	2,394,027				
																	累計	6,476,446	3,134,634	0		
50	◆	D	-	17	-	1	-	名取駅西口自 転車等駐車場 整備事業	増田西地区	市	市	直接	完了	57,345	24	~	26	23				25年3月増築・改修工事設計業務委託発注
																		24	6,400	4,368	-	
																		25	38,380	1,570	-	
																		26	1,096	39,476	462	27年3月工事完了
																		27				
																		累計	45,876	45,414	462	
51	◆	D	-	17	-	1	-	閑上地区幼稚 園仮園舎整備 支援事業	下増田地区	市	市	直接	継続	11,770	25	~	27	23				
																		24				
																		25	3,080	2,904	-	25年4月土地賃貸借契約締結
																		26	3,168	3,168	-	26年4月土地賃貸借契約締結
																		27	3,168			
																		累計	9,416	6,072	0	
52	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効 果促進事業 (県分)	県						~		23					
																	24					
																	25	121,780	5,160	-		
																	26		10,264	-		
																	27					
																	累計	121,780	15,424	0		
53	D	-	23	-	3	-	閑上地区防災 集団移転促進 事業(計画策 定費)	閑上地区	市	市	直接	継続	142,377	25	~	26	23					
																	24					
																	25	58,500	70,413	-	25年8月事業計画策定業務委託発注	
																	26	36,368	24,628	-		
																	27					
																	累計	94,868	95,041	0		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
54	D	-	22	-	3	-	防災公園整備 事業(下増田 地区(施設整 備))	下増田 地区	市	市	直接	継続	404,659	25 ~ 27	23							
															24							
															25	975	0					
															26	144,908	35,640					
															27	157,611						
累計	303,494	35,640	0				26年11月測量設計業務発注															
55	D	-	22	-	4	-	防災公園整備 事業(下増田 地区(用地取 得))	下増田 地区	市	市	直接	継続	71,027	25 ~ 26	23							
															24							
															25	1,333	0					
															26	46,018	0					
															27							
累計	47,351	0	0				地権者交渉中															
56	D	-	4	-	2	-	閑上地区災害 公営住宅整備 事業(土地区 画整理区域 内)	閑上地区	市	市	直接	継続	15,878,418	25 ~ 28	23							
															24							
															25							
															26	2,177,877	1,666,489					
															27	2,094,999						
累計	4,272,876	1,666,489	0				事業用地代等															
57	D	-	4	-	3	-	閑上地区災害 公営住宅事業 (土地区画整 理区域外)	閑上地区	市	市	直接	継続	3,194,604	26 ~ 28	23							
															24							
															25							
															26	829,307	212,167					
															27	604,172						
累計	1,433,479	212,167	0				26年7月造成設計業務、不動産鑑定評価業務、基本計画検討業務等発注															
58	D	-	13	-	2	-	閑上地区がけ 地近接等危険 住宅移転事業	閑上地区	市	市	直接	継続	2,509,450	25 ~ 27	23							
															24							
															25	140,175						
															26	1,233,150	43,512					
															27							
累計	1,373,325	43,512	0				26年7月個人に対する補助金															
59	D	-	23	-	4	-	閑上地区防災 集団移転促進 事業(事業費)	閑上地区	市	市	直接	継続	12,098,650	26 ~ 29	23							
															24							
															25							
															26	9,612,356	7,369,134					
															27	496,650						
累計	10,109,006	7,369,134	0				27年2月個人に対する事業用地代															
60	D	-	1	-	11	-	(仮称)閑上港 線整備事業 (市街地相互 の接続道路)	閑上地区	市	市	直接	継続	1,386,000	26 ~ 28	23							
															24							
															25							
															26	186,000	57,334					
															27	106,950						
累計	292,950	57,334	0				26年11月設計・施工一括型工事発注															

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
61	D	-	1	-	12	-	関上四郎丸線 整備事業 (市街地相互 の接続道路)	関上地区	市	市	直接	未着手	823,000	26 ~ 27	23					
															24					
															25					
															26	235,522				
															27	402,302				
累計	637,824	0	0																	
62	D	-	17	-	4	-	都市再生事業 計画案作成事 業(関上東地 区)	関上地区	市	市	直接	継続	42,000	26 ~ 26	23					
															24					
															25					
															26	31,500	31,185	-	26年10月都市再生整備計画策定業務発注	
															27					
累計	31,500	31,185	0																	
64	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	下増田地 区	市	市	直接	未着手	613,735	27 ~ 32	23					
															24					
															25					
															26					
															27	76,644				
累計	76,644	0	0																	
65	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	下増田地 区	市	市	直接	未着手	84,273	27 ~ 32	23					
															24					
															25					
															26					
															27	9,473				
累計	9,473	0	0																	
66	◆	D	-	20	-	1	-	震災遺構保存 調査事業	関上地区	市	市	直接	未着手	13,800	26 ~ 26	23				
																24				
																25				
																26	11,040	0	-	
																27				
累計	11,040	0	0																	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、市街地復興効果促進事業用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																				
															都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
																	24	62,000	26,056	0
																	25	121,780	-6,056	0
																	26	147,250	18,293	0
																	27	31,000	0	0
															都道府県交付分 計			362,030	38,293	0
															市町村 交付分	各年度 別合計	23	174,750	0	0
																	24	8,451,455	1,972,078	100
																	25	6,398,501	4,782,597	4,003
																	26	22,965,843	16,106,425	107,002
																	27	9,968,368	0	0
															市町村交付分 計			47,958,917	22,861,100	111,105
															県・市町村交付分 合計			48,320,947	22,899,393	111,105

