

(様式1)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成27年3月末時点

(千円)

気仙沼市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	1,032,497	0
24	25,524,272	19,648,727	
25	71,157,134	78,289,864	
26	72,141,278	47,021,900	
27	62,967,304		
合計		232,822,485	144,960,491

<参考>	気仙沼市東日本大震災 復興交付金基金残高	気仙沼市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	気仙沼市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		136,032,286	0

<参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	46,500	0
24	1,317,528	137,690	
25	2,509,985	1,030,220	
26	3,096,864	2,317,224	
27	1,017,604		
合計		7,988,481	3,485,134

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6														
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	三島古墳群・台の下館跡ほか47遺跡	市	市	直接	継続	123,556	24 ~ 27	23				平成24年度個人住宅等の確認調査40件、うち本調査6件を実施。防災集団移転促進事業にかかる確認調査3件実施	
															24	14,475	6,512	-	個人住宅等の確認調査25件、本調査5件を実施。防災集団移転促進事業にかかる確認調査3件実施	
															25	51,525	25,551	-	個人住宅等の確認調査8件、本調査0件、中小企業等確認調査1件、本調査0件。防災集団移転促進事業確認調査3件、本調査3件。災害公営住宅整備事業確認調査1件。圃場整備事業確認調査2件。道路整備事業確認調査1件。平成24~26年度調査出土遺物整理	
															26	17,292	30,139			
															27	9,375				
															累計	92,667	62,202	0		
20	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	気仙沼市全域	県	県	直接	継続	4,616	24 ~ 26	23				24年5月~26年3月 分布調査	
															24	318	198	-		
															25	2,246	365	-	26年4月~27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)	
															26	897	330	-		
															27					
															累計	3,461	893	0		
125	◆A	-	4	-	1	-	文化財収納庫建設事業	新月地区	市	市	直接	完了	40,059	25 ~ 25	23					
															24					
															25	32,047	24,185	7,862	25年8月建設工事契約、26年1月完成	
															26					
															27					
															累計	32,047	24,185	7,862		
(注)														23	0	0	0			
														24	318	198	0			
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														25	2,246	365	0			
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														26	897	330	0			
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														27	0	0	0			
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														都道府県交付分 計			3,461		893	0
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														市町村 交付分	各年度 別合計	23	0		0	0
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																24	14,475		6,512	0
																25	83,572		49,736	7,862
																26	17,292		30,139	0
																27	9,375		0	0
														市町村交付分 計			124,714		86,387	7,862
														県・市町村交付分 合計			128,175		87,280	7,862

(様式2C)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
21	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	気仙沼地 区	県	県	直接	完了	27,800	23 ~ 24	23	24,800	0	24年5月基本計画策定業務発注		
															24	3,000	27,800		0	
															25					
															26					
															27					
															累計	27,800	27,800		0	
22	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興基盤総 合整備事業)	気仙沼地 区	県	県	直接	継続	2,567,000	24 ~ 32	23			25年3月、実施設計発注。		
															24	120,000	40,407		-	
															25	298,500	189,492		-	
															26	1,506,750	774,074		-	
															27				-	
															累計	1,925,250	1,003,973		0	
46	◆	C	-	1	-	2	-	農地整備推進 支援事業	気仙沼地 区	県	県	直接	完了	14,200	24 ~ 25	23			24年10月ワークショップ企画運営業務発注	
																24	6,320	4,040		-
																25	5,040	4,589		2,731
																26				
																27				
																累計	11,360	8,629		2,731
48	C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業(水産 加工流通復興 タイプ)	鹿折地区 南気仙沼 地区 赤岩港地 区	市	市	直接	継続	37,788,000	24 ~ 26	23			H25年3月交付決定(交付決定額1,884,938,473円)		
															24	6,985,000	1,481,023		-	
															25	8,844,000	12,703,522		-	
															26	10,150,250	4,968,607		-	
															27				-	
															累計	25,979,250	19,153,152		0	
80	C	-	8	-	1	-	気仙沼水産試 験場復旧整備 事業	気仙沼 市・宮城 県水産技 術総合セ ンター気 仙沼水産 試験場	県	県	直接	継続	1,098,051	24 ~ 26	23			24年12月、基本設計・実施設計発注。		
															24	25,390	12,192		-	
															25	176,041	196,841		-	
															26	622,105	419,144		-	
															27				-	
															累計	823,536	628,177		0	
81	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災 機能強化事業	館地区他 12地区	市	市	直接	完了	65,000	24 ~ 24	23			25年1月計画策定発注		
															24	48,750	47,250		1,500	
															25					
															26					
															27					
															累計	48,750	47,250		1,500	

(様式2C)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	☆	F	-	1	-	1	-													
124	☆	F	-	1	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業	市			2,056,564	~	23					
															24	10,400	0	-		
															25	533,566	214,289	-		
															26	723,580	24,716	-		
															27	377,704				
															累計	1,645,250	239,005	0		
126	C	-	5	-	2	-		漁業集落防災 機能強化事業 (大沢地区)	大沢地区	市	市	直接	継続	735,555	25 ~ 27	23				
																24				
																25	187,075	18,123	-	25年5月測量設計発注
																26	270,625	3,707	-	26年6月測量設計発注
																27	93,965			
																累計	551,665	21,830	0	
127	C	-	5	-	3	-		漁業集落防災 機能強化事業 (只越地区)	只越地区	市	市	直接	継続	509,474	25 ~ 27	23				
																24				
																25	129,106	10,226	-	25年5月測量設計発注
																26	182,838	67,338	-	26年10月~用地買収, 27年1月~工事発注
																27	70,161			
																累計	382,105	77,564	0	
128	C	-	5	-	4	-		漁業集落防災 機能強化事業 (川原地区)	川原地区	市	市	直接	継続	679,767	25 ~ 27	23				
																24				
																25	207,864	29,925	-	25年5月測量設計発注
																26	235,487	0	-	
																27	66,473			
																累計	509,824	29,925	0	
129	C	-	5	-	5	-		漁業集落防災 機能強化事業 (波路上地区)	波路上地区	市	市	直接	継続	1,423,098	25 ~ 27	23				
																24				
																25	324,466	32,838	-	25年5月測量設計発注
																26	603,092	0	-	
																27	139,764			
																累計	1,067,322	32,838	0	

(様式2C)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26																
130	C	-	5	-	6	気仙沼漁港水産加工施設等集積地盤整備事業	南気仙沼地区 鹿折地区	市	市	直接	継続	1,583,000	25	~	26	23				25年5月測量設計発注、25年9月基盤整備工事発注、26年1月水道管敷設工事発注、26年1月基盤整備工事(その2)発注 27年2月舗装工事発注、支障電力柱等の移転補償の実施(通年9件)
																24				
																25	1,162,500	580,096	-	
																26	24,750	318,947	-	
																27				
累計	1,187,250	899,043	0																	
131	C	-	6	-	1	漁港施設機能強化事業(漁港施設用地盛土嵩上事業:本土)	市内漁港(本土)	市	市	直接	継続	371,954	25	~	26	23				25年11月用地測量完了、25年10月用地嵩上げ工事発注 26年9月用地嵩上げ工事発注、25年発注工事の用地嵩上げ工事の4件の内、1件が3月に完成
																24				
																25	103,667	104,151	-	
																26	175,297	145,224	-	
																27				
累計	278,964	249,375	0																	
132	C	-	6	-	2	漁港施設機能強化事業(漁港施設用地盛土嵩上事業:離島)	市内漁港(離島)	市	市	直接	継続	67,749	25	~	26	23				25年11月用地測量完了、25年10月用地嵩上げ工事発注 26年9月用地嵩上げ工事発注
																24				
																25	30,575	29,358	-	
																26	21,929	18,888	-	
																27				
累計	52,504	48,246	0																	
138	☆	F	-	3	-	1	-	1			継続			~	23				第1期工事発注 第1期工事完了、第2期工事発注	
															24					
															25	42,661	24,208	-		
															26		3,364	-		
															27	45,995		-		
累計	88,656	27,572	0																	
140	C	-	5	-	7	漁業集落防災機能強化事業(石浜地区)	石浜地区	市	市	直接	継続	113,475	25	~	27	23				25年8月測量設計発注
																24				
																25	10,800	4,897	-	
																26	61,871	0	-	
																27	12,435		-	
累計	85,106	4,897	0																	
141	C	-	5	-	8	漁業集落防災機能強化事業(津本地区)	津本地区	市	市	直接	継続	75,315	25	~	27	23				25年8月測量設計発注
																24				
																25	13,905	6,306	-	
																26	35,290	0	-	
																27	7,290		-	
累計	56,485	6,306	0																	
142	C	-	5	-	9	漁業集落防災機能強化事業(小鯖地区)	小鯖地区	市	市	直接	継続	469,731	25	~	27	23				25年8月測量設計発注 26年6月測量設計発注、27年3月~用地買収
																24				
																25	40,590	18,406	-	
																26	189,255	11,645	-	
																27	122,453		-	
累計	352,298	30,051	0																	

(様式2C)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
143	C	-	5	-	10	-	漁業集落防災 機能強化事業 (宿舞根地区)	宿舞根地区	市	市	直接	継続	1,038,109	25 ~ 27	23							
															24							
															25	134,962	56,700	-	25年8月測量設計発注			
															26	421,678	31,188	-	26年6月測量設計発注, 27年1月~用地買収, 27年3月~工事			
															27	221,940						
															累計	778,580	87,888	0				
144	C	-	5	-	11	-	漁業集落防災 機能強化事業 (鶴ヶ浦地区)	鶴ヶ浦地区	市	市	直接	継続	116,587	25 ~ 27	23							
															24							
															25	20,542	10,668	-	25年8月測量設計発注			
															26	51,693	0	-				
															27	15,204						
															累計	87,439	10,668	0				
145	C	-	5	-	12	-	漁業集落防災 機能強化事業 (梶ヶ浦地区)	梶ヶ浦地区	市	市	直接	継続	353,825	25 ~ 27	23							
															24							
															25	41,497	21,550	-	25年8月測量設計発注			
															26	177,171	0	-				
															27	46,700						
															累計	265,368	21,550	0				
146	C	-	5	-	13	-	漁業集落防災 機能強化事業 (前浜地区)	前浜地区	市	市	直接	継続	169,620	25 ~ 27	23							
															24							
															25	15,000	7,790	-	25年8月測量設計発注			
															26	73,575	4,177	-	26年6月測量設計発注			
															27	38,640						
															累計	127,215	11,967	0				
147	C	-	5	-	14	-	漁業集落防災 機能強化事業 (松岩地区)	松岩地区	市	市	直接	継続	242,594	25 ~ 27	23							
															24							
															25	21,525	11,178	-	25年8月測量設計発注			
															26	129,494	0	-				
															27	30,926						
															累計	181,945	11,178	0				

(様式2C)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
148	C	-	5	-	15	-	漁業集落防災 機能強化事業 (大島地区)	大島地区	市	市	直接	継続	856,853	25	~	27	23					
																	24					
																	25	63,045	27,427	-	25年10月測量設計発注	
																	26	294,939	32,759	-	26年6月測量設計発注, 27年2月~用地買収	
																	27	284,655				
																	累計	642,639	60,186	0		
149	C	-	5	-	16	-	漁業集落防災 機能強化事業 (大谷地区)	大谷地区	市	市	直接	継続	242,960	25	~	27	23					
																	24					
																	25	19,215	8,359	-	25年10月測量設計発注	
																	26	127,572	0			
																	27	35,433				
																	累計	182,220	8,359	0		
150	C	-	5	-	17	-	漁業集落防災 機能強化事業 (日門・前浜地区)	日門・前 浜地区	市	市	直接	継続	247,930	25	~	27	23					
																	24					
																	25	14,557	6,332	-	25年10月測量設計発注	
																	26	100,623	28,055	-	26年6月測量設計発注, 26年10月~用地買収, 27年2月~工事	
																	27	70,766				
																	累計	185,946	34,387	0		
151	C	-	5	-	18	-	漁業集落防災 機能強化事業 (赤牛・大沢地区)	赤牛・大 沢地区	市	市	直接	継続	452,708	25	~	27	23					
																	24					
																	25	62,220	28,535	-	25年8月測量設計発注	
																	26	212,027	9,315	-	26年7月橋梁設計発注	
																	27	65,283				
																	累計	339,530	37,850	0		
152	C	-	5	-	19	-	漁業集落防災 機能強化事業 (蔵内地区)	蔵内地区	市	市	直接	継続	361,695	25	~	27	23					
																	24					
																	25	32,220	14,777	-	25年8月測量設計発注	
																	26	162,603	4,438	-	26年6月測量設計発注	
																	27	76,447				
																	累計	271,270	19,215	0		
177	C	-	5	-	20	-	漁業集落防災 機能強化事業 (大浦・小々汐地区)	大浦・ 小々汐地区	市	市	直接	継続	120,693	26	~	27	23					
																	24					
																	25					
																	26	15,726	8,527	-	26年6月測量設計発注	
																	27	74,793				
																	累計	90,519	8,527	0		
178	C	-	5	-	21	-	漁業集落防災 機能強化事業 (鮪立地区)	鮪立地区	市	市	直接	継続	424,839	26	~	27	23					
																	24					
																	25					
																	26	46,224	17,010	-	26年6月測量設計発注	
																	27	272,405				
																	累計	318,629	17,010	0		

(様式2C)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
179	C	-	7	-	2	-	小泉川さけふ 化施設整備事 業	小泉地区	市	市	直接	継続	48,191	26	~	27	23				
																	24				
																	25				
																	26	2,268	1,985	-	H26.12月実施設計完了
																	27	33,875			
																	累計	36,143	1,985	0	
180	C	-	7	-	3	-	漁業用燃油施 設整備事業	朝日町地 区	市	市	直接	未着 手	3,150,000	26	~	27	23				
																	24				
																	25				
																	26	112,500	0	-	
																	27				
																	累計	112,500	0	0	
192	◆	C	-	4	-	1	被災地域農業 復興総合支援 事業(階上・大 谷地区効果促 進事業)	階上・大 谷地区	市	市	直接	継続	38,958	26	~	27	23				
																	24				
																	25				
																	26	2,320	761	-	システムネギ苗箱、土詰播種一貫機、動力噴霧機、動力散布機発注
																	27	13,261			
																	累計	15,581	761	0	
196	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業	階上・大 谷地区	県	市	間接	継続	1,162,141	26	~	27	23				
																	24				
																	25				
																	26	246,937	49,095	-	育苗パイプハウス、トラクター、田植機、動力噴霧機(自走式)、土寄せ機、野菜全自動移植機、動力噴霧機発注
																	27	624,668			
																	累計	871,605	49,095	0	
197	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(漁 港環境整備事 業)	気仙沼市 内	県	県	直接	継続	700,000	26	~	27	23				
																	24				
																	25				
																	26	412,500	11,480	-	H27.2予備及び詳細設計業務契約済み
																	27				
																	累計	412,500	11,480	0	
198	C	-	7	-	4	-	漁業用施設整 備事業(唐桑 地区・大島地 区)	唐桑地 区・大島 地区	市	市	直接	継続	101,780	26	~	27	23				
																	24				
																	25				
																	26	15,000	6,763	-	27年2月測量設計業務委託発注
																	27				
																	累計	15,000	6,763	0	
203	◆	C	-	4	-	2	被災地域農業 復興総合支援 事業(小泉地 区・効果促進 事業)	小泉地区	市	市	直接	未着 手	5,578	27	~	27	23				
																	24				
																	25				
																	26				
																	27	2,231			
																	累計	2,231	0	0	

(様式2C)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	23	24	25	26	27	～								27						
209	C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興総合支援事業(小泉地区)	小泉地区	県	県	間接	未着手	462,589	27	～	27				
																	346,941	0	0	
																	346,941	0	0	
(注)													23	24,800	0	0				
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。													24	154,710	84,439	0				
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。													25	522,242	415,130	2,731				
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。													26	2,788,292	1,257,157	0				
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。													27	1,017,604	0	0				
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。													都道府県交付分 計			4,507,648		1,756,726	2,731	
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。													23	0	0	0				
7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。													24	7,044,150	1,528,273	1,500				
													25	12,012,897	13,945,453	0				
													26	14,619,677	5,704,050	0				
													27	2,172,804	0	0				
													市町村交付分 計			35,849,528		21,177,776	1,500	
													県・市町村交付分 合計			40,357,176		22,934,502	4,231	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	D	-	1	-	1	-	-	道路整備事業 (幸町南が丘線)	幸町南が丘線	市	市	直接	継続	480,000	23 ~ 26	23	8,000	0	-	24年9月測量設計・用地測量業務発注
																24	16,000	14,738	-	
																25	272,000	-5,074	-	26年3月測量設計・用地測量完了
																26	44,000	11,534	-	27年1月測量設計地質調査発注
																27				
																累計	340,000	21,198	0	
3	◆	D	-	1	-	1	-	街路防犯灯整備事業	本町宮口下線外気仙沼地区内市道沿道	市	市	直接	完了	30,000	24 ~ 24	23				24年8月着工、25年2月完了
																24	24,000	18,537	5,463	
																25				
																26				
																27				
																累計	24,000	18,537	5,463	
4	D	-	1	-	2	-	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(大沢A地区)	大沢地区(唐桑町)	市	市	直接	継続	232,085	23 ~ 26	23	6,680	0	-	24年6月測量設計発注。
																24	33,440	6,501	-	
																25	130,576	179,167	-	25年5月補償交渉業務契約、25年4月造成工事発注 用地取得13件契約
																26	14,972		-	
																27				
																累計	185,668	185,668	0	
5	D	-	1	-	3	-	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(大沢B地区)	大沢地区(唐桑町)	市	市	直接	継続	33,798	23 ~ 26	23	520	0	-	24年6月測量設計発注
																24	2,560	1,841	-	
																25	21,536	25,197	-	25年5月補償交渉業務契約、25年4月造成工事発注 用地取得8件契約
																26	2,422		-	
																27				
																累計	27,038	27,038	0	
6	D	-	1	-	4	-	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(舞根2区)	舞根2区	市	市	直接	継続	152,189	23 ~ 26	23	10,120		-	25年2月測量設計発注
																24	50,000	16,893	-	
																25	30,360	104,858	-	25年5月補償交渉業務契約、25年4月造成工事発注 用地取得16件契約
																26	31,271		-	
																27				
																累計	121,751	121,751	0	
7	D	-	4	-	1	-	-	災害公営住宅整備事業(松岩地区)	松岩地区	市	市	直接	継続	11,771,177	23 ~ 28	23	196,875	0	-	24年8月調査測量発注
																24	153,125	98,257	-	
																25	1,110,716	564,131	-	25年9月実施設計業務発注、25年9月用地造成工事発注
																26	2,195,829	3,055,739	-	26年4月測量設計発注、造成工事継続中、26年6月水道工事発注、用地取得
																27	3,567,200			
																累計	7,223,745	3,718,127	0	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27	累計																	
8	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅 基本計画策定 事業	気仙沼市	市	市	直接	完了	29,682	23	~	23	23	23,745		24年5月基本計画策定業務発注、24年9月不動産鑑定業務発注	
																			24		23,740		5
																			25				
																			26				
																			27				
																			累計	23,745	23,740		5
9		D	-	13	-	1	-		住宅・建築物 安全ストック形 成事業(がけ 地近接等危険 住宅移転事 業)	浸水区域	市	市	直接	継続	3,375,256	24	~	27	23			平成24年7月受付開始、平成24年度申請216件、事業承認211件、事業完了による補助金支給17件	
																			24	546,525	567,371		-
																			25	861,525	338,806		-
																			26	268,917	277,332		-
																			27				
																			累計	1,676,967	1,183,509		0
10		D	-	15	-	1	-		新規水産加工 団地造成事業	赤岩港地区	市	市	直接	継続	10,750,758	23	~	26	23	75,000	0	24年11月都市計画決定、25年3月都市計画事業認可、25年5月用地契約開始	
																			24	2,175,000	52,560		-
																			25	4,845,178	6,028,758		-
																			26	967,890	526,863		-
																			27				
																			累計	8,063,068	6,608,181		0
11		D	-	17	-	1	-		鹿折地区都市 再生事業計画 案作成事業	鹿折地区	市	市	直接	完了	388,000	23	~	24	23	195,750	0	24年5月現況測量業務契約、24年5月土質調査業務契約、24年5月土地鑑定委託業務契約、24年8月事業計画策定業務契約	
																			24	95,250	261,875		-
																			25		-80,069		99,299
																			26				
																			27				
																			累計	291,000	181,806		99,299
12		D	-	17	-	2	-		魚町・南町地区 都市再生事業 計画案作成 事業	魚町・南町地区	市	市	直接	完了	114,000	24	~	25	23			24年9月測量業務契約、24年10月土質調査業務契約、24年10月土地区画整理事業検討業務契約	
																			24	85,500	15,922		-
																			25		79,142		-
																			26		279		-
																			27				
																			累計	85,500	95,343		0

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
13	D	-	17	-	3	-	南気仙沼地区 都市再生事業 計画案作成事業	南気仙沼 地区	市	市	直接	完了	440,000	23	~	24	23	260,250	0	-	24年5月現況測量業務契約、24年5月土質調査業務契約、24年 5月土地鑑定委託業務契約、24年8月事業計画策定業務契約 25年5月事業計画策定業務完了により精算
																	24	69,750	172,057	-	
																	25		-53,478	211,421	
																	26				
																	27				
																	累計	330,000	118,579	211,421	
14	D	-	20	-	1	-	被災地における 復興まちづく り総合支援事業	被災市街 地	市	市	直接	完了	100,000	23	~	25	23	37,500	0	-	24年7月業務委託契約 25年5月業務完了
																	24	22,500	59,298	-	
																	25			702	
																	26				
																	27				
																	累計	60,000	59,298	702	
15	D	-	20	-	2	-	都市計画マス タープラン策 定事業	都市計画 区域	市	市	直接	完了	100,000	24	~	26	23			-	24年9月都市計画マスタープラン策定業務契約 26年3月都市計画マスタープラン策定
																	24	15,000	10,867	-	
																	25		-562	-	
																	26				
																	27				
																	累計	15,000	10,305	0	
16	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業(大 沢A地区)	大沢地区 (唐桑町)	市	市	直接	継続	1,335,287	23	~	26	23	67,313	0	-	24年6月測量設計発注、24年10月土地評価業務等発注 25年4月~26年3月一次造成工事、26年3月~二次造成工事 (26年度未完了予定)、25年6月立木伐採業務発注、26年2月工 事環境整備支援業務契約 用地取得11件契約 26年5月水道工事発注
																	24	132,825	18,073	-	
																	25	269,255	529,512	-	
																	26	698,982	363,430	-	
																	27				
																	累計	1,168,375	911,015	0	
17	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業(大 沢B地区)	大沢地区 (唐桑町)	市	市	直接	継続	810,447	23	~	26	23	40,591	0	-	24年6月測量設計発注、24年10月土地評価業務等発注 ~25年7月測量設計業務、~26年3月土地評価等業務、25年4 月~26年3月一次造成工事、26年3月~二次造成工事(26年度 未完了予定) 用地取得15件契約 26年5月水道工事発注
																	24	74,550	30,623	-	
																	25	162,365	215,822	-	
																	26	431,633	992	-	
																	27				
																	累計	709,139	247,437	0	
18	D	-	23	-	3	-	防災集団移転 促進事業(舞 根2区)	舞根2区	市	市	直接	継続	1,106,811	23	~	26	23	110,153	0	-	24年6月測量設計発注、24年10月土地評価業務等発注 25年4月~26年3月一次造成工事、26年3月~二次造成工事 (26年度未完了予定)、25年6月立木伐採業務発注、26年2月工 事環境整備支援業務契約 用地取得14件契約 26年5月水道工事発注
																	24	25,987	30,519	-	
																	25	222,985	335,454	-	
																	26	609,333	404,801	-	
																	27				
																	累計	968,458	770,774	0	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
19	D	-	23	-	4	-	防災集団移転 促進事業個別 計画策定事業	只越地区 ほか45地 区	市	市	直接	完了	537,563	24	~	24	23			24年5月他個別計画策定業務発注、24年4月他不動産鑑定業 務発注	
																	24	403,172	298,540	-	
																	25		3,780	100,852	25年9月変更契約、26年3月計画策定完了
																	26				
																	27				
																	累計	403,172	302,320	100,852	
23	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)気仙 沼唐桑線 (東舞根)	県	県	直接	継続	3,000,000	23	~	27	23	13,950	0	24年7月道路予備設計契約。24年11月道路詳細設計及び地質 調査契約。24年12月用地測量業務契約。	
																	24	1,162,500	45,303	-	
																	25	775,000	599,165	-	
																	26	218,550	846,623	-	
																	27	0		-	
																	累計	2,170,000	1,491,091	0	25年8月用地買収開始。25年11月工事契約。 27年2月道路舗装工事契約。27年3月道路路面工事契約。
24	D	-	1	-	2	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	片浜鹿折 線	県	県	直接	継続	570,000	23	~	27	23	7,750	0	24年3月、道路詳細設計及び道路測量業務契約。	
																	24	0	7,750	-	
																	25	228,625	800	-	
																	26	89,125	212,450	-	
																	27	0		-	
																	累計	325,500	221,000	0	25年11月、道路土地評価業務委託契約。 27年2月、道路改築工事契約。
25	D	-	1	-	5	-	防災集団移転 に伴う道路整 備事業(大浦 地区)	大浦地区	市	市	直接	継続	543,282	24	~	27	23			24年10月土地評価等業務発注	
																	24	39,552	53	-	
																	25	194,760	280,300	-	
																	26	160,247	100,327	-	
																	27	40,064		-	
																	累計	434,623	380,680	0	~26年3月土地評価等業務、25年5月~26年3月用地測量設 計、25年9月造成工事発注 用地取得9件契約 26年5月二次造成工事発注
26	D	-	1	-	6	-	防災集団移転 に伴う道路整 備事業(小泉 町地区)	小泉町地 区	市	市	直接	継続	543,774	24	~	27	23			25年2月測量設計発注、24年10月土地評価業務等発注	
																	24	58,264	7,896	-	
																	25	123,122	137,597	-	
																	26	126,815	289,524	-	
																	27	126,816		-	
																	累計	435,017	435,017	0	25年4月造成工事発注 用地取得12件契約 26年7月一次造成工事変更契約、二次造成工事変更契約、26年 10月二次造成工事変更契約、27年2月一次・二次造成工事変
27	D	-	1	-	7	-	防災集団移転 に伴う道路整 備事業(長磯 浜地区)	長磯浜地 区	市	市	直接	継続	783,200	24	~	27	23			24年10月測量設計業務発注	
																	24	13,760	5,712	-	
																	25	296,000	28,204	-	
																	26	166,400	124,014	-	
																	27			-	
																	累計	476,160	157,930	0	~26年3月測量設計、25年7月造成工事発注 用地取得6件契約 26年6月道路改良舗装工事発注、26年10月側溝改良工事発注

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
28	D	-	1	-	8	-	道路整備事業 (金子線)	金子線	市	市	直接	継続	1,152,500	24	~	27	23			24年9月測量設計・地質業務発注
																	24	32,000	13,540	-
																	25	198,000	25,168	-
																	26	544,000	5,918	-
																	27			
																	累計	774,000	44,626	0
29	D	-	1	-	9	-	街路整備事業 (魚市場中谷 地線)	魚市場中 谷地線	市	市	直接	継続	3,209,000	24	~	27	23			24年9月調査設計契約
																	24	41,120	18,480	-
																	25	641,840	2,438,868	-
																	26	1,832,320	27,533	-
																	27	51,920		
																	累計	2,567,200	2,484,881	0
30	D	-	1	-	10	-	街路整備事業 (内の脇老松 線)	内の脇老 松線	市	市	直接	継続	4,420,000	24	~	27	23			24年10月調査設計契約
																	24	57,680	43,680	-
																	25	900,160	56,133	-
																	26	2,419,040	20,688	-
																	27	159,120		
																	累計	3,536,000	120,501	0
31	D	-	1	-	11	-	街路整備事業 (釜の前魚市 場線)	釜の前魚 市場線	市	市	直接	継続	1,396,200	24	~	27	23			24年10月調査設計契約
																	24	45,280	18,228	-
																	25	902,400	28,500	-
																	26	79,360	19,124	-
																	27	89,920		
																	累計	1,116,960	65,852	0
32	D	-	1	-	12	-	街路整備事業 (本町宮口下 線)	本町宮口 下線	市	市	直接	継続	797,000	24	~	27	23			24年9月調査設計契約
																	24	52,000	10,500	-
																	25	379,760	17,619	-
																	26	166,640	2,890	-
																	27	39,200		
																	累計	637,600	31,009	0
33	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(大 沢地区)	大沢地区	市	市	直接	継続	1,019,365	24	~	27	23			24年10月調査測量設計発注
																	24	126,769	17,456	-
																	25	259,469	118,899	-
																	26	344,662	488,049	-
																	27	161,000		
																	累計	891,900	624,404	0
34	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業(大 浦地区)	大浦地区	市	市	直接	継続	615,120	24	~	26	23			25年3月調査測量設計発注
																	24	89,019	4,593	-
																	25	219,435	40,831	-
																	26	229,775	52,605	-
																	27			
																	累計	538,229	98,029	0

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	23	24	25	26	27	累計														
35	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅 整備事業(小 泉町地区)	小泉町地 区	市	市	直接	継続	1,240,882	24	~	26	23			24年10月調査測量設計発注
																	24	126,769	12,678	-
																	25	291,902	143,974	-
																	26	344,662	692,606	-
																	27	322,437		
																	累計	1,085,770	849,258	0
36	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅 整備事業(長 磯浜地区)	長磯浜地 区	市	市	直接	継続	3,199,209	24	~	27	23			24年10月調査測量設計発注
																	24	184,130	28,481	-
																	25	496,963	1,450,062	-
																	26	1,253,976	628,652	-
																	27	864,237		
																	累計	2,799,306	2,107,195	0
37	◆	D	-	15	-	1	気仙沼市魚市 場背後地環境 対策事業	気仙沼市 魚市場背後地	市	市	直接	完了	32,000	24	~	24	23			24年10月工事完了
																	24	25,600	3,528	22,072
																	25			
																	26			
																	27			
																	累計	25,600	3,528	22,072
38	D	-	20	-	3	-	津波避難計画 策定事業	臨海地域	市	市	直接	完了	23,323	24	~	25	23			24年8月24年度分委託業務発注、25年3月24年度委託業務完了
																	24	13,500	5,874	-
																	25	3,992	11,615	3
																	26			
																	27			
																	累計	17,492	17,489	3
39	D	-	23	-	5	-	防災集団移転 促進事業(梶ヶ 浦地区)	梶ヶ浦地 区	市	市	直接	継続	525,329	24	~	26	23			24年9月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																	24	80,067	26,511	-
																	25	209,939	114,910	-
																	26	169,654	290,609	-
																	27			
																	累計	459,660	432,030	0
40	D	-	23	-	6	-	防災集団移転 促進事業(大 浦地区)	大浦地区	市	市	直接	継続	1,316,528	24	~	27	23			24年9月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																	24	172,315	65,181	-
																	25	275,205	212,887	-
																	26	324,959	286,658	-
																	27	379,481		
																	累計	1,151,960	564,726	0

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	累計																
41	D	-	23	-	7	-	-	防災集団移転 促進事業(登 米沢地区)	登米沢地 区	市	市	直接	継続	238,625	24	~	26	23			24年8月測量設計発注、24年11月土地評価業務等発注	
																		24	25,121	16,826	-	
																		25	45,834	92,819	-	
																		26	137,840	2,662	-	
																		27				
累計	208,795	112,307	0	25年4月造成工事発注、25年11月水道工事発注、26年2月工事 環境整備支援業務委託 用地取得3件契約 - 利子補給2件																		
42	D	-	23	-	8	-	-	防災集団移転 促進事業(小 泉町地区)	小泉町地 区	市	市	直接	継続	3,555,265	24	~	27	23			24年8月測量設計発注、24年10月土地評価業務等発注	
																		24	247,311	71,386	-	
																		25	1,019,322	1,515,213	-	
																		26	653,492	1,358,092	-	
																		27	1,190,729			
累計	3,110,854	2,944,691	0	25年4月造成工事発注、26年2月工事環境整備支援業務委託 用地取得12件契約 - 26年5月水道工事発注																		
43	D	-	23	-	9	-	-	防災集団移転 促進事業(舞 根1区)	舞根1区	市	市	直接	継続	791,993	24	~	27	23			24年9月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
																		24	137,410	38,776	-	
																		25	345,203	289,318	-	
																		26	93,251	364,897	-	
																		27	117,127			
累計	692,991	692,991	0	25年9月造成工事発注 用地取得2件契約 - 26年5月二次造成工事発注、26年7月水道工事発注																		
44	D	-	23	-	10	-	-	防災集団移転 促進事業(長 磯浜地区)	長磯浜地 区	市	市	直接	継続	1,874,376	24	~	27	23			24年8月測量設計発注、24年10月土地評価業務等発注	
																		24	294,171	53,089	-	
																		25	527,675	731,734	-	
																		26	491,595	275,756	-	
																		27	326,635			
累計	1,640,076	1,060,579	0	25年4月造成工事発注、26年2月工事環境整備支援業務委託 用地取得31件契約 - 26年5月水道工事発注																		
45	◆	D	-	23	-	10	-	1	階上公民館耐 震化事業	階上公民 館	市	市	直接	継続	15,131	24	~	26	23			耐震診断(24年10月発注、12月完了)、補強設計(25年1月発 注、3月完了)
																			24	5,021	3,277	-
																			25	2,789		-
																			26	4,293	6,566	2,260
																			27			
累計	12,103	9,843	2,260	25年10月工事入札不調、26年1月工事入札不調 26年9月工事請負契約・工事発注。27年3月完成。																		
47	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業		市			25,000,000		~		23				
																		24	8,661,132	4,261,645	-	
																		25	2,128,847	3,230,719	-	
																		26	1,067,026	396,546	-	
																		27	8,142,992			
累計	19,999,997	7,888,910	0																			

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
49	D	-	1	-	13	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(松崎前浜地区)	松崎前浜地区	市	市	直接	継続	581,260	24	~	27	23				24年12月五駄鱈北沢線測量設計業務発注
																	24	41,644	5,712	-	
																	25		14,309	-	~26年3月測量設計 用地取得3件契約
																	26	333,236	157,885	-	26年4月補償説明業務発注、26年9月測量等業務発注
																	27				
累計	374,880	177,906	0																		
50	D	-	1	-	14	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(波路上杉の下地区)	波路上杉の下地区	市	市	直接	継続	80,921	24	~	26	23		0		
																	24	23,696			
																	25	18,728	11,513	-	25年9月測量設計発注
																	26	22,312	-10	-	
																	27				
累計	64,736	11,503	0																		
51	D	-	1	-	15	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(浪板2区)	浪板2区	市	市	直接	継続	272,312	24	~	27	23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																	24	33,163	776	-	
																	25	106,372	55,947	-	25年9月造成工事発注 用地取得10件契約
																	26	78,312	161,124	-	26年4月補償説明業務発注、26年5月二次造成工事発注
																	27				
累計	217,847	217,847	0																		
52	D	-	1	-	16	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(最知川原地区)	最知川原地区	市	市	直接	継続	158,334	24	~	26	23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																	24	69,148	1,030	-	
																	25	28,099	9,170	-	25年9月測量設計発注
																	26	29,419	-401	-	
																	27				
累計	126,666	9,799	0																		
53	D	-	1	-	17	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(笹が陣地区)	笹が陣地区	市	市	直接	継続	89,517	24	~	26	23				25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
																	24	36,514	3,204	-	
																	25	21,189	47,568	-	25年12月造成工事(26年度未完了予定)
																	26	13,909	-17,651	-	26年4月補償説明事業発注
																	27				
累計	71,612	33,121	0																		
54	D	-	1	-	18	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(松崎浦田地区)	松崎浦田地区	市	市	直接	継続	307,158	24	~	27	23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																	24	27,224	684	-	
																	25	64,776	38,314	-	25年9月造成工事発注
																	26	77,109	206,727	-	26年4月補償説明業務発注、26年5月二次造成工事発注
																	27	76,616			
累計	245,725	245,725	0																		
55	D	-	1	-	19	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(赤岩小田地区)	赤岩小田地区	市	市	直接	継続	41,460	24	~	25	23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																	24	6,795	427	-	
																	25	26,372	15,431	-	25年12月造成工事発注 用地取得3件契約
																	26		1,543	-	用地取得2件契約
																	27				
累計	33,167	17,401	0																		

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
56	D	-	1	-	20	-	街路整備事業 (内の脇老松 線第2工区)	内の脇老 松線 (第2工 区)	市	市	直接	継続	701,900	24 ~ 27	23				25年1月測量設計契約
															24	30,400	8,400	-	
															25	375,440	-208	-	26年3月測量設計完了
															26	129,360	0	-	
															27	26,320			
															累計	561,520	8,192	0	
57	D	-	1	-	21	-	街路整備事業 (本町宮口下 線3・4工区)	本町宮口 下線 (3・4工 区)	市	市	直接	継続	1,523,000	24 ~ 27	23				24年11月測量設計契約
															24	57,600	20,160	-	
															25	729,280	345,621	-	25年12月道路整備事業契約、26年3月測量設計完了
															26	356,480	7,196	-	道路工UR委託済、27年3月分までの用地補償完了
															27	75,040			
															累計	1,218,400	372,977	0	
58	D	-	1	-	22	-	街路整備事業 (仲町魚市場 線)	仲町魚市 場線	市	市	直接	継続	371,400	24 ~ 27	23				
															24	15,200	0	-	
															25	184,880	5,292	-	25年6月測量設計契約
															26	48,520	0	-	
															27	48,520			
															累計	297,120	5,292	0	
59	D	-	1	-	23	-	街路整備事業 (浜港線)	浜港線	市	市	直接	継続	347,500	24 ~ 27	23				
															24	16,000	0	-	
															25	164,960	184,348	-	25年9月用地調査等業務契約、25年12月道路整備事業契約、 26年3月測量設計完了
															26	78,560	0	-	
															27	18,480			
															累計	278,000	184,348	0	
60	D	-	1	-	24	-	街路整備事業 (仮称)本浜 町線)	(仮称)本 浜町線	市	市	直接	継続	158,200	24 ~ 27	23				
															24	8,800	0	-	
															25	82,480	65,959	-	25年12月道路整備事業契約、26年3月測量設計完了
															26	17,640	0	-	
															27	17,640			
															累計	126,560	65,959	0	
61	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅 整備事業(小 鯖地区)	小鯖地区	市	市	直接	継続	632,109	24 ~ 27	23				24年12月調査測量設計発注
															24	84,601	16,078	-	
															25	143,344	29,816	-	25年4月造成工事発注、25年9月実施設計検討業務発注
															26	229,775	445,673	-	26年5月宅地整地等工事発注
															27	95,375			26年12月二次造成変更(浄化槽追加)契約、27年3月建物譲渡
															累計	553,095	491,567	0	
62	D	-	17	-	4	-	緊急防災空地 整備事業(鹿 折地区)	鹿折地区	市	市	直接	完了	454,000	24 ~ 24	23				25年3月用地買収(87筆、7,631.41㎡、155,592,091円)
															24	340,500	116,694	223,806	
															25				
															26				
															27				
															累計	340,500	116,694	223,806	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
63	D	-	17	-	5	-	緊急防災空地 整備事業(南 気仙沼地区)	南気仙沼 地区	市	市	直接	完了	53,000	24	~	24	23			25年3月用地買収(5筆、1,047.18㎡、26,279,856円)
																	24	39,750	19,709	20,041
																	25			
																	26			
																	27			
																	累計	39,750	19,709	20,041
64	D	-	23	-	11	-	防災集団移転 促進事業(只 越地区)	只越地区	市	市	直接	継続	796,952	24	~	26	23			24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																	24	183,496	29,829	-
																	25	291,366	152,152	-
																	26	222,470	325,876	-
																	27			
																	累計	697,332	507,857	0
65	D	-	23	-	12	-	防災集団移転 促進事業(波 路上内田地 区)	波路上内 田地区	市	市	直接	継続	388,781	24	~	26	23			24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																	24	78,268	20,550	-
																	25	160,387	35,779	-
																	26	101,526	114,620	-
																	27			
																	累計	340,181	170,949	0
66	D	-	23	-	13	-	防災集団移転 促進事業(松 崎前浜地区)	松崎前浜 地区	市	市	直接	継続	816,987	24	~	27	23			24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																	24	154,638	37,979	-
																	25	222,626	92,973	-
																	26	100,405	267,557	-
																	27	237,193		
																	累計	714,862	398,509	0
67	D	-	23	-	14	-	防災集団移転 促進事業(小 鯖地区)	小鯖地区	市	市	直接	継続	875,749	24	~	26	23			24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																	24	71,452	21,752	-
																	25	120,146	95,074	-
																	26	574,681	427,353	-
																	27			
																	累計	766,279	544,179	0

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
68	D	-	23	-	15	-	防災集団移転 促進事業(波 路上杉の下地 区)	波路上杉 の下地区	市	市	直接	継続	121,989	24	~	26	23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																	24	32,725	16,149	-	
																	25	37,975	77,786	-	25年9月造成工事発注 用地取得5件契約
																	26	36,039	2,895	-	26年7月水道工事
																	27				
累計	106,739	96,830	0																		
69	D	-	23	-	16	-	防災集団移転 促進事業(浪 板2区)	浪板2区	市	市	直接	継続	880,910	24	~	27	23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																	24	199,281	52,235	-	
																	25	405,589	178,875	-	25年9月造成工事発注 用地取得12件契約
																	26	54,729	339,577	-	26年4月補償説明業務発注、26年5月二次造成工事、26年7月 水道工事
																	27	111,195			
累計	770,794	570,687	0																		
70	D	-	23	-	17	-	防災集団移転 促進事業(最 知川原地区)	最知川原 地区	市	市	直接	継続	232,323	24	~	26	23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																	24	57,566	16,772	-	
																	25	78,338	93,381	-	25年9月造成工事発注 用地取得2件契約
																	26	67,377	66,489	-	25年5月二次造成工事、26年7月水道工事
																	27				
累計	203,281	176,642	0																		
71	D	-	23	-	18	-	防災集団移転 促進事業 (小々汐地区)	小々汐地 区	市	市	直接	継続	397,590	24	~	26	23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																	24	123,943	29,135	-	
																	25	112,516	103,743	-	25年9月造成工事発注 用地取得10件契約
																	26	111,430	90,188	-	26年4月補償説明業務発注、26年5月二次造成工事、26年7月 水道工事、26年9月集会所建築
																	27				
累計	347,889	223,066	0																		
72	D	-	23	-	19	-	防災集団移転 促進事業(笹 が陣地区)	笹が陣地 区	市	市	直接	継続	360,446	24	~	26	23				25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
																	24	40,005	18,925	-	
																	25	63,980	85,060	-	25年4月~26年3月一次造成工事、26年3月~二次造成工事 (26年度未完了予定)
																	26	211,405	79,588	-	26年4月補償説明業務発注、26年11月水道工事発注
																	27				
累計	315,390	183,573	0																		
73	D	-	23	-	20	-	防災集団移転 促進事業(大 谷向山地区)	大谷向山 地区	市	市	直接	継続	398,717	24	~	26	23				24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																	24	129,710	20,682	-	
																	25	112,595	38,155	-	25年9月造成工事発注 用地取得5件契約
																	26	106,572	85,562	-	26年5月二次造成工事、26年7月水道工事
																	27				
累計	348,877	144,399	0																		

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
74	D	-	23	-	21	-	防災集団移転 促進事業(松 崎浦田地区)	松崎浦田 地区	市	市	直接	継続	1,640,314	24	~	27	23			24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																	24	307,256	43,317	-
																	25	419,895	147,480	-
																	26	226,464	357,528	-
																	27	481,658		
累計	1,435,273	548,325	0																	
75	D	-	23	-	22	-	防災集団移転 促進事業(赤 岩小田地区)	赤岩小田 地区	市	市	直接	継続	136,947	24	~	26	23			24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																	24	34,501	12,900	-
																	25	49,026	49,013	-
																	26	36,301	18,735	-
																	27			
累計	119,828	80,648	0																	
76	D	-	23	-	23	-	防災集団移転 促進事業(赤 岩石兜地区)	赤岩石兜 地区	市	市	直接	継続	252,238	24	~	27	23			24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																	24	56,166	16,656	-
																	25	91,988	22,626	-
																	26	72,553	93,956	-
																	27			
累計	220,707	133,238	0																	
77	D	-	23	-	24	-	防災集団移転 促進事業(小 泉東地区)	小泉東地 区	市	市	直接	継続	357,260	24	~	26	23			24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																	24	93,432	20,928	-
																	25	107,318	102,372	-
																	26	111,851	47,006	-
																	27			
累計	312,601	170,306	0																	
78	D	-	23	-	25	-	防災集団移転 促進事業(小 泉浜地区)	小泉浜地 区	市	市	直接	継続	183,475	24	~	26	23			24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																	24	76,895	16,519	-
																	25	37,935	34,718	-
																	26	45,710	5,942	-
																	27			
累計	160,540	57,179	0																	
79	D	-	23	-	26	-	防災集団移転 促進事業(津 谷地区)	津谷地区	市	市	直接	継続	163,107	24	~	26	23			24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																	24	60,948	17,037	-
																	25	49,643	85,246	-
																	26	32,127	27,295	-
																	27			
累計	142,718	129,578	0																	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
82	D	-	1	-	25	-	道路整備事業 (菖蒲沢線)	菖蒲沢線	市	市	直接	継続	194,100	25	~	27	23					
																	24					
																	25	23,280	6,720	-	25年7月測量設計発注	
																	26	108,000	414	-	27年3月測量設計完了	
																	27					
累計	131,280	7,134	0																			
83	D	-	1	-	26	-	防災集団移転 に伴う道路整 備事業(舞根1 地区)	舞根1地 区	市	市	直接	継続	411,027	25	~	26	23				24年12月土地評価業務等発注	
																	24		48	-		
																	25	231,578	209,774	-	25年5月測量設計発注、25年9月造成工事発注 用地取得2件契約	
																	26	97,243	89,903	-	26年5月二次造成工事発注	
																	27					
累計	328,821	299,725	0																			
84	D	-	1	-	27	-	防災集団移転 に伴う道路整 備事業(鮎立 地区)	鮎立地区	市	市	直接	継続	325,837	25	~	26	23				25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注	
																	24		9,192	-		
																	25	158,613	70,639	-	25年12月造成工事発注	
																	26	102,056	96,082	-	26年4月補償説明業務	
																	27					
累計	260,669	175,913	0																			
85	D	-	1	-	28	-	防災集団移転 に伴う道路整 備事業(宿地 区)	宿地区	市	市	直接	継続	382,133	25	~	26	23				25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注	
																	24		14,648	-		
																	25	186,068	202,478	-	25年12月造成工事発注	
																	26	119,638	66,717	-	26年4月補償説明業務	
																	27					
累計	305,706	283,843	0																			
86	D	-	1	-	29	-	防災集団移転 に伴う道路整 備事業(最知 川原第2地区)	最知川原 第2地区	市	市	直接	継続	315,361	25	~	27	23				25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注	
																	24		7,668	-		
																	25	134,404	-3,335	-	25年8月測量設計業務変更契約	
																	26	58,942	0	-		
																	27	58,942				
累計	252,288	4,333	0																			
87	D	-	1	-	30	-	防災集団移転 に伴う道路整 備事業(大谷 地区)	大谷地区	市	市	直接	継続	397,079	25	~	27	23				25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注	
																	24		7,558	-		
																	25	174,761	185	-	25年8月測量設計業務変更契約	
																	26	71,450	84,130	-	26年4月補償説明業務、26年6月立木伐採契約発注、27年3月 測量設計業務発注	
																	27	71,451				
累計	317,662	91,873	0																			
88	D	-	1	-	31	-	防災集団移転 に伴う道路整 備事業(田尻 地区)	田尻地区	市	市	直接	継続	128,580	25	~	27	23				25年3月土地評価業務等発注	
																	24		37	-		
																	25	49,248	8,649	-	26年3月測量設計業務発注	
																	26	26,808	-6,134	-		
																	27	26,808				
累計	102,864	2,552	0																			

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
89	D	-	1	-	32	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(赤岩杉ノ沢地区)	赤岩杉ノ沢地区	市	市	直接	継続	1,077,006	25	~	27	23			25年3月測量設計発注	
																	24		1,008	-	
																	25	593,636	330,671	-	25年7月土地評価業務等発注、25年12月造成工事発注 用地取得20件契約
																	26	133,984	53,356	-	26年10月測量設計等業務発注
																	27	133,984			
																	累計	861,604	385,035	0	
90	D	-	1	-	33	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(鹿折北地区)	鹿折北地区	市	市	直接	継続	194,962	25	~	27	23			25年3月測量設計発注	
																	24		149	-	
																	25	51,691	12,794	-	25年7月土地評価業務等発注、25年12月造成工事発注
																	26	52,139	143,026	-	26年10月測量設計等業務発注
																	27	52,139			
																	累計	155,969	155,969	0	
91	D	-	1	-	34	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(赤岩牧沢地区)	赤岩牧沢地区	市	市	直接	継続	655,113	25	~	27	23			25年3月測量設計発注	
																	24		1,008	-	
																	25	251,314	109,054	-	25年9月造成工事発注 用地取得1件契約
																	26	136,388	297,074	-	26年4月伐採業務、測量設計業務発注、26年5月二次造成工事発注
																	27	136,388			
																	累計	524,090	407,136	0	
92	D	-	1	-	35	-	街路整備事業(釜の前魚市場線第2工区)	釜の前魚市場線第2工区	市	市	直接	継続	403,900	25	~	27	23				
																	24				
																	25	225,120	5,205	-	25年5月測量設計発注、26年3月測量設計完了
																	26		1,562	-	H26.4 用地調査等発注、
																	27	98,000			
																	累計	323,120	6,767	0	
93	D	-	2	-	1	-	道路整備事業(鹿折地区土地区画整備事業地内)	鹿折地区	市	市	直接	継続	5,019,236	25	~	29	23			25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に委託契約 (1,986,864千円 完了年度H29)	
																	24		1,589,491	-	
																	25	1,201,600	962,311	-	25年12月道路整備事業追加契約(1,690,265千円)
																	26	1,350,202	1,149,385	-	H26.9月議会にUR委託契約(H25.2契約)の変更契約に係る議案を上程。H26.10 UR委託契約(H25.2契約分)の変更契約
																	27	587,451			
																	累計	3,139,253	3,701,187	0	
94	D	-	2	-	2	-	道路整備事業(南気仙沼地区土地区画整備事業地内)	南気仙沼地区	市	市	直接	継続	3,589,075	25	~	29	23			25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に委託契約 (2,118,954千円 完了年度H29)	
																	24		1,192,000	-	
																	25	525,600	19,412	-	
																	26	685,812	1,018,408	-	H26.9月議会にUR委託契約(H25.2契約)の変更契約に係る議案を上程。
																	27	615,786			
																	累計	1,827,198	2,229,820	0	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
95	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業(南 郷地区)	南郷地区	市	市	直接	完了	4,756,055	26	~	26	23			24年8月独立行政法人都市再生機構(UR)に建設要請	
																	24		107,957	-	24年10月独立行政法人都市再生機構(UR)と実施契約
																	25		3,739,956	-	25年9月独立行政法人都市再生機構(UR)と譲渡契約
																	26	4,161,547	126,613	-	27年1月 先工区引渡、27年3月 後工区引渡完了
																	27				
																	累計	4,161,547	3,974,526	0	
96	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 整備事業(気 仙沼駅前地 区)	気仙沼駅 前地区	市	市	直接	継続	5,944,810	24	~	26	23				
																	24	305,812	0	-	
																	25		299,828	-	25年9月測量業務発注、25年5月基本計画検討業務発注
																	26	4,895,896	2,138,834	-	26年11月独立行政法人都市再生機構(UR)と建物譲渡契約
																	27				
																	累計	5,201,708	2,438,662	0	
97	D	-	4	-	9	-	災害公営住宅 整備事業(南 気仙沼地区)	南気仙沼 地区	市	市	直接	継続	10,868,563	24	~	27	23			25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に建設要請	
																	24	455,000	0	-	
																	25	201,250	9,255,554	-	25年9月独立行政法人都市再生機構(UR)と実施契約
																	26	306,250	-15,308	-	26年2月独立行政法人都市再生機構(UR)と譲渡契約
																	27	8,547,492			26年10月に25年9月契約の実施契約の費用確定による変更契 約(幸町▲5,107,200、内の脇▲12,391,050)
																	累計	9,509,992	9,240,246	0	
98	D	-	4	-	10	-	災害公営住宅 整備事業(鹿 折地区)	鹿折地区	市	市	直接	継続	7,580,775	24	~	27	23			25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に建設要請	
																	24	447,343	0	-	
																	25	239,531	5,788,037	-	25年9月独立行政法人都市再生機構(UR)と実施契約
																	26	189,875	-2,516	-	26年2月独立行政法人都市再生機構(UR)と譲渡契約
																	27	5,756,427			26年12月 譲渡契約の変更 鹿折東地区との按分見直し
																	累計	6,633,176	5,785,521	0	
99	D	-	4	-	11	-	災害公営住宅 整備事業(面 瀬地区)	面瀬地区	市	市	直接	継続	2,463,285	25	~	27	23			25年3月調査測量設計発注	
																	24		32,261	-	
																	25	576,373	321,585	-	25年10月土地評価等業務発注、25年12月造成工事発注
																	26	305,000	467,411	-	27年3月に造成工事の変更契約(186,119,640円→645,031,080)
																	27	1,274,000			
																	累計	2,155,373	821,257	0	
100	D	-	4	-	12	-	災害公営住宅 整備事業(大 谷地区)	大谷地区	市	市	直接	継続	2,067,027	25	~	27	23			25年3月調査測量設計発注	
																	24		16,864	-	
																	25	674,390	135,580	-	25年9月実施設計検討業務発注、25年12月造成工事発注
																	26	242,458	120,568	-	26年4月補償説明業務発注、26年6月立木伐採業務発注、26年 12月水道工事発注
																	27	891,800			
																	累計	1,808,648	273,012	0	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
101	D	-	4	-	13	-	災害公営住宅 整備事業(津 谷地区)	津谷地区	市	市	直接	継続	1,095,424	25 ~ 27	23				25年3月調査測量設計発注	
															24		16,996	-		
															25	341,796	277,850	-	25年9月実施設計検討業務発注、25年11月土地評価等業務発注、25年12月造成工事発注	
															26	481,057	628,783	-	26年造成契約変更、26年11月水道工事発注、27年3月建物譲渡契約	
															27	135,642				
累計	958,495	923,629	0																	
102	D	-	4	-	14	-	災害公営住宅 整備事業(只 越地区)	只越地区	市	市	直接	継続	373,147	25 ~ 27	23				25年3月調査測量設計発注	
															24		5,053	-		
															25	91,755	205,178	-	25年9月実施設計検討業務発注、25年9月造成工事発注、26年3月気仙沼地域住宅生産者ネットワークと譲渡契約締結	
															26	228,536	95,936	-	26年造成契約変更、26年6月水道工事発注	
															27	6,212				
累計	326,503	306,167	0																	
103	D	-	4	-	15	-	災害公営住宅 整備事業(大 島地区)	大島地区	市	市	直接	継続	1,329,724	25 ~ 27	23				25年3月調査測量設計発注	
															24		14,206	-		
															25	278,468	190,394	-	25年9月実施設計検討業務発注、25年11月土地評価等業務発注、25年12月造成工事発注	
															26	589,050	905,685	-	26年造成契約変更、26年7月用地取得契約、26年11月水道工事発注、27年2月建物譲渡契約	
															27	295,989				
累計	1,163,507	1,110,285	0																	
104	D	-	4	-	16	-	災害公営住宅 整備事業(唐 桑地区)	唐桑地区	市	市	直接	継続	955,623	25 ~ 26	23				25年3月調査測量設計発注	
															24		28,358	-		
															25	399,806	83,689	-	25年9月実施設計検討業務発注、25年12月造成工事発注	
															26	436,363	237,884	-	27年3月に造成工事の変更契約	
															27					
累計	836,169	349,931	0																	
105	D	-	17	-	6	-	鹿折地区被災 市街地復興土 地区画整理事 業	鹿折地区	市	市	直接	継続	10,858,817	25 ~ 29	23				25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に委託契約(7,754,186千円 完了年度H29)	
															24		4,050,000	-		
															25	1,800,000	88,647	-		
															26	2,338,647	3,169,651	-	H26.9月議会にUR委託契約(H25.2契約)の変更契約に係る議案を上程。H26.10 UR委託契約(H25.2契約)を変更契約	
															27	1,217,867				
累計	5,356,514	7,308,298	0																	
106	◆	D	-	17	-	6	-	鹿折地区被災 市街地復興推 進地域低地 ゾーン土地利 用促進事業	鹿折地区	市	市	直接	継続	328,800	24 ~ 25	23				
																24	40,800	0	-	
																25	222,240	258,768	-	25年9月盛土嵩上げ工事(その1)契約、26年2月盛土嵩上げ工事(その2)契約
																26		-44,933	-	盛土嵩上げ工事(その2)変更契約(▲56,165,400円)
																27				
累計	263,040	213,835	0																	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
107	D	-	17	-	7	-	-	南気仙沼地区 被災市街地復興 土地地区画整理 事業	南気仙沼 地区	市	市	直接	継続	12,665,601	25 ~ 29	23				25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に委託契約	
																24		3,562,500	-	(7,124,132千円 完了年度H29)	
																25	1,575,000	7,248	-		
																26	1,994,748	3,910,811	-	H26.9月議会にUR委託契約(H25.2契約)の変更契約に係る議案を上程。H26.10 UR委託契約(H25.2契約)を変更契約	
																27	2,076,790				
累計	5,646,538	7,480,559	0																		
108	◆	D	-	17	-	7	-	1	南気仙沼地区 被災市街地復興 推進地域低地 ゾーン土地利用 促進事業	南気仙沼 地区	市	市	直接	継続	2,164,128	24 ~ 26	23				
																	24	170,400	0	-	
																	25	857,120	1,027,800	-	25年9月盛土嵩上げ工事(その1)契約、26年2月盛土嵩上げ工事(その2)契約
																	26	703,782	368,678	-	26年5月盛土嵩上げ工事(その3)契約。26年8月盛土嵩上げ工事(その1)変更契約による減額(394,152,300円減)
																	27				
累計	1,731,302	1,396,478	0																		
109	D	-	21	-	1	-	-	下水道事業 (本郷・南郷・ 田中前地区冠 水対策事業)	本郷・南 郷・田中 前地区	市	市	直接	継続	5,093,650	24 ~ 27	23				25年3月基本設計発注	
																24	30,750	25,987	-		
																25	83,250	71,910	-	26年1月詳細設計業務委託	
																26	1,815,112	7,329	-	26年7月設計業務委託契約、27年3月変更契約	
																27	1,891,125				
累計	3,820,237	105,226	0																		
110	D	-	23	-	27	-	-	防災集団移転 促進事業(鮎 立地区)	鮎立地区	市	市	直接	継続	527,910	25 ~ 27	23				25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注	
																24		22,328	-		
																25	207,571	111,503	-	25年12月造成工事発注	
																26	159,885	72,258	-	26年4月補償説明業務発注、26年11月水道工事発注	
																27	94,463				
累計	461,919	206,089	0																		
111	D	-	23	-	28	-	-	防災集団移転 促進事業(宿 地区)	宿地区	市	市	直接	継続	606,138	25 ~ 27	23				25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注	
																24		27,380	-		
																25	258,493	206,874	-	25年12月造成工事発注	
																26	237,376	296,115	-	26年4月補償説明業務発注、26年11月水道工事発注	
																27	34,500				
累計	530,369	530,369	0																		
112	D	-	23	-	29	-	-	防災集団移転 促進事業(浪 板一区)	浪板一区	市	市	直接	継続	680,338	25 ~ 27	23				25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注	
																24		31,816	-		
																25	362,670	115,712	-	25年12月造成工事発注	
																26	183,082	319,465	-	26年4月補償説明業務発注、26年12月水道工事発注	
																27	49,542				
累計	595,294	466,993	0																		

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
113	D	-	23	-	30	-	防災集団移転 促進事業(浪 板一忍沢地 区)	浪板一忍 沢地区	市	市	直接	継続	299,071	25	~	27	23			25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注	
																	24		19,391	-	
																	25	180,564	35,421	-	25年12月造成工事発注
																	26	68,148	51,440	-	26年4月補償説明業務発注、26年12月水道工事発注
																	27	12,973			
																	累計	261,685	106,252	0	
114	D	-	23	-	31	-	防災集団移転 促進事業(浦 の浜地区)	浦の浜地 区	市	市	直接	継続	191,815	25	~	27	23				
																	24				
																	25	90,144	111,946	-	25年8月測量設計発注、25年12月造成工事発注
																	26	21,802	0	-	
																	27	0			
																	累計	111,946	111,946	0	
115	D	-	23	-	32	-	防災集団移転 促進事業(松 崎丸森地区)	松崎丸森 地区	市	市	直接	継続	152,054	25	~	26	23			25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注	
																	24		13,009	-	
																	25	91,319	45,775	-	25年12月造成工事発注
																	26	41,727	8,209	-	26年4月補償説明業務、26年11月水道工事発注
																	27				
																	累計	133,046	66,993	0	
116	D	-	23	-	33	-	防災集団移転 促進事業(面 瀬地区)	面瀬地区	市	市	直接	継続	1,636,208	25	~	27	23			25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注	
																	24		37,317	-	
																	25	925,036	763,748	-	25年12月造成工事発注
																	26	165,165	-11,493	-	26年4月補償説明業務、26年12月水道工事発注
																	27	341,480			
																	累計	1,431,681	789,572	0	
117	D	-	23	-	34	-	防災集団移転 促進事業(最 知川原第2地 区)	最知川原 第2地区	市	市	直接	継続	603,476	25	~	27	23			25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注	
																	24		22,952	-	
																	25	325,486	168,103	-	25年12月造成工事発注
																	26	66,605	149,903	-	26年4月補償説明業務、26年9月伐採業務、26年12月水道工事 発注
																	27	135,949			
																	累計	528,040	340,958	0	
118	D	-	23	-	35	-	防災集団移転 促進事業(大 谷地区)	大谷地区	市	市	直接	継続	3,217,885	25	~	27	23			25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注	
																	24		47,738	-	
																	25	1,678,943	635,466	-	25年12月造成工事発注
																	26	372,718	298,502	-	26年4月補償説明業務、26年12月水道工事発注
																	27	763,987			
																	累計	2,815,648	981,706	0	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
119	D	-	23	-	36	-	防災集団移転 促進事業(大 谷滝根地区)	大谷滝根 地区	市	市	直接	継続	156,300	25	~	27	23				
																	24				
																	25	83,934	0	-	
																	26	26,413	0	-	
																	27				
																	累計	110,347	0	0	
120	D	-	23	-	37	-	防災集団移転 促進事業(津 谷大沢地区)	津谷大沢 地区	市	市	直接	継続	191,637	25	~	26	23				25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
																	24		16,505	-	
																	25	99,381	93,416	-	25年12月造成工事発注
																	26	68,300	20,109	-	26年4月補償説明業務、26年12月水道工事発注
																	27				
																	累計	167,681	130,030	0	
121	D	-	23	-	38	-	防災集団移転 促進事業(田 尻地区)	田尻地区	市	市	直接	継続	579,383	25	~	27	23				25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
																	24		24,556	-	
																	25	215,789	45,853	-	25年12月造成工事発注
																	26	100,926	108,901	-	26年4月補償説明業務、26年12月水道工事発注
																	27	190,244			
																	累計	506,959	179,310	0	
122	D	-	23	-	39	-	防災集団移転 促進事業(気 仙沼地区)	気仙沼地 区	市	市	直接	継続	27,595,618	25	~	29	23				25年2月測量設計発注
																	24		145,681	-	
																	25	18,104,546	11,144,276	-	25年7月土地評価業務等発注、25年12月造成工事発注
																	26	3,512,694	5,717,571	-	移転元地買取、26年10月測量設計等業務発注、26年11月ガス水道工事発注
																	27	2,455,842			
																	累計	24,073,082	17,007,528	0	
133	D	-	1	-	36	-	防災集団移転 促進事業に伴 う道路整備事 業(面瀬地区)	面瀬地区	市	市	直接	継続	738,895	25	~	27	23				
																	24				
																	25	306,711	16,000	-	25年6月測量設計発注
																	26	142,202	-4,624	-	26年11月軟弱地盤解析業務発注
																	27	142,202			
																	累計	591,115	11,376	0	
134	D	-	4	-	17	-	災害公営住宅 整備事業(鹿 折東地区)	鹿折東地 区	市	市	直接	継続	3,263,586	25	~	27	23				25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に建設要請
																	24				
																	25	356,562	2,454,369	-	25年9月独立行政法人都市再生機構(UR)と実施契約
																	26	81,375	1,081,371	-	26年2月独立行政法人都市再生機構(UR)と譲渡契約
																	27	2,417,700			26年12月 譲渡契約の変更、鹿折地区との按分見直し
																	累計	2,855,637	3,535,740	0	
135	D	-	4	-	18	-	災害公営住宅 整備事業(四 反田地区)	四反田地 区	市	市	直接	継続	2,458,350	26	~	26	23				25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に建設要請
																	24				
																	25		1,770,916	-	25年4月独立行政法人都市再生機構(UR)と実施契約
																	26	2,151,056	387,080	-	25年9月独立行政法人都市再生機構(UR)と譲渡契約
																	27				26年5月譲渡契約の変更
																	累計	2,151,056	2,157,996	0	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
136	D	-	4	-	19	-	災害公営住宅 整備事業(内 湾地区)	内湾地区	市	市	直接	継続	6,516,000	25	~	27	23					
																	24					
																	25	787,500	22,127	-	25年5月整備基本計画検討業務発注、25年9月測量業務発注	
																	26	189,000	410,766	-	26年10月用地取得契約	
																	27	4,725,000				
累計	5,701,500	432,893	0																			
137	D	-	23	-	40	-	防災集団移転 促進事業(大 谷第2地区)	大谷第2 地区	市	市	直接	継続	1,098,435	25	~	27	23					
																	24					
																	25	534,102	210,373	-	25年6月測量設計発注、25年8月土地評価業務発注、25年12月 造成工事発注	
																	26	145,818	170,374	-	26年4月補償説明業務、26年12月水道工事発注	
																	27	281,208				
累計	961,128	380,747	0																			
139	★	F	-	4	-	1	-	1		県					~	23						
																24						
																25	981,872	14,760	-			
																26		664	-			
																27						
累計	981,872	15,424	0																			
153	D	-	1	-	37	-	防災集団移転 促進事業に伴 う道路整備事 業(小々汐地 区)	小々汐地 区	市	市	直接	継続	146,754	25	~	26	23					
																	24					
																	25	66,988	20,840	-	25年4月測量設計・土地評価業務発注	
																	26	50,414	96,562	-	用地取得8件契約	
																	27				26年4月補償説明業務、26年5月二次造成工事発注	
累計	117,402	117,402	0																			
154	D	-	4	-	20	-	災害公営住宅 整備事業(宿 地区)	宿地区	市	市	直接	継続	420,520	25	~	26	23					
																	24					
																	25	113,155	516	-	25年9月実施設計検討業務発注	
																	26	254,800	3,011	-	26年11月建物実施設計業務発注	
																	27					
累計	367,955	3,527	0																			
155	◆	D	-	4	-	20	-	1		市	市	直接	250,160	25	~	26	23					
																	24					
																	25	126,208	0	-		
																	26		16,828	-	26年7月調査測量業務発注	
																	27					
累計	126,208	16,828	0																			

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
156	D	-	4	-	21	-		災害公営住宅 整備事業(大 谷山谷地区)	大谷山谷 地区	市	市	直接	継続	580,000	25	~	27	23				25年9月実施設計検討業務発注、25年11月土地評価等業務発注、25年12月造成工事発注 26年造成工事変更、26年11月水道工事発注	
																		24					
																		25	137,593	138,312	-		
																		26	82,906	128,284	-		
																		27	287,000				
累計	507,499	266,596	0																				
157	D	-	4	-	22	-		災害公営住宅 整備事業(公 募買取型)	市街地部	市	市	直接	継続	5,262,339	25	~	27	23				25年11月土地評価等業務発注、26年1月調査測量業務発注 26年9月 用地取得契約(赤岩五駄鱈・切通)、26年12月 赤岩五 駄鱈地区譲渡契約、	
																		24					
																		25	770,000	140,250	-		
																		26	2,760,625	758,101	-		
																		27	1,073,921				
累計	4,604,546	898,351	0																				
158	◆	D	-	17	-	6	-	2	都市ガス埋設 誘導管撤去事 業(鹿折地区)	鹿折地区	市	市	直接	継続	28,629	25	~	26	23				25年10月撤去業務契約
																			24				
																			25	13,183	14,736	-	
																			26	9,719			
																			27				
累計	22,902	14,736	0																				
159	◆	D	-	17	-	7	-	2	都市ガス埋設 誘導管撤去事 業(南気仙沼 地区)	南気仙沼 地区	市	市	直接	継続	68,185	25	~	26	23				25年10月撤去業務契約
																			24				
																			25	17,573	22,968	-	
																			26	36,974	0	-	
																			27				
累計	54,547	22,968	0																				
160	◆	D	-	4	-	1	-	2	災害公営住宅 整備に伴う水 路改良事業 (松岩地区)	松岩地区	市	市	直接	継続	108,990	25	~	27	23				26年9月測量設計業務発注
																			24				
																			25	3,987	0	-	
																			26	13,062	6,480	-	
																			27	70,142			
累計	87,191	6,480	0																				
161	◆	D	-	4	-	1	-	3	災害公営住宅 長寿命化計画 策定事業	気仙沼市 内	市	市	直接	完了	9,967	25	~	25	23				26年1月計画策定業務発注 確定額
																			24				
																			25	4,183	7,973	-	
																			26	3,790	-33	-	
																			27				
累計	7,973	7,940	0																				
162	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(大沢地区)	大沢地区	市	市	直接	未着 手	6,000	26	~	26	23				
																			24				
																			25				
																			26	4,800	0	-	
																			27				
累計	4,800	0	0																				

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27	累計																		
163	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(大浦地区)	大浦地区	市	市	直接	未着 手	4,000	26	~	26	23					
																			24					
																			25					
																			26	3,200	0	-		
																			27					
																			累計	3,200	0	0		
164	◆	D	-	4	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(小泉町地 区)	小泉町地 区	市	市	直接	未着 手	7,200	26	~	26	23					
																			24					
																			25					
																			26	5,760	0	-		
																			27					
																			累計	5,760	0	0		
165	◆	D	-	4	-	5	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(長磯浜地 区)	長磯浜地 区	市	市	直接	未着 手	21,000	26	~	26	23					
																			24					
																			25					
																			26	16,800	0	-		
																			27					
																			累計	16,800	0	0		
166	◆	D	-	4	-	6	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(小鯖地区)	小鯖地区	市	市	直接	未着 手	4,000	26	~	26	23					
																			24					
																			25					
																			26	3,200	0	-		
																			27					
																			累計	3,200	0	0		
167	◆	D	-	4	-	7	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(南郷地区)	南郷地区	市	市	直接	完了	105,000	26	~	26	23					
																			24					
																			25		84,000	-		25年9月独立行政法人都市再生機構(UR)と契約
																			26	84,000	-65,549	65,549	26年11月確定契約	
																			27					
																			累計	84,000	18,451	65,549		
168	◆	D	-	4	-	13	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(津谷地区)	津谷地区	市	市	直接	未着 手	6,800	26	~	26	23					
																			24					
																			25					
																			26	5,440	0	-		
																			27					
																			累計	5,440	0	0		
169	◆	D	-	4	-	14	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(只越地区)	只越地区	市	市	直接	未着 手	3,000	26	~	26	23					
																			24					
																			25					
																			26	2,400	0	-		
																			27					
																			累計	2,400	0	0		

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況								
	23	24	25	26	27	累計																								
170	◆	D	-	4	-	15	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業 (大島地区)	大島地区	市	市	直接	未着 手	8,000	26	~	26												
															23															
															24															
															25															
															26				6,400	0	-									
															27															
															累計				6,400	0	0									
171	◆	D	-	4	-	16	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業 (唐桑地区)	唐桑地区	市	市	直接	未着 手	7,000	26	~	26												
															23															
															24															
															25															
															26				5,600	0	-									
															27															
															累計				5,600	0	0									
172	◆	D	-	4	-	18	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業 (四反田地区)	四反田地区	市	市	直接	継続	16,800	26	~	26												
															23															
															24															
															25															
															26				13,440		7,284	-	-	-	-	-	-	25年9月独立行政法人都市再生機構(UR)と契約		
															27													26年5月変更契約		
															累計				13,440		7,092	0								
173	◆	D	-	4	-	20	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業 (宿地区)	宿地区	市	市	直接	未着 手	4,000	26	~	26												
															23															
															24															
															25															
															26				3,200	0	-									
															27															
															累計				3,200	0	0									
174	◆	D	-	4	-	22	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業 (公募買取型)	市街地部	市	市	直接	未着 手	33,800	26	~	26												
															23															
															24															
															25															
															26				27,040	0	-									
															27															
															累計				27,040	0	0									
175		D	-	20	-	4	-		防災行政無線 (同報系)整備 事業	被災地区	市	市	直接	継続	318,132	26	~	27												
															23															
															24															
															25															
															26				170,062	166,599	-	-	-	-	-	-	-	26.1月調査設計発注。26.7月整備工事発注。26.3月末事業完		
															27				68,536											
															累計				238,598	166,599	0									
176	◆	D	-	23	-	39	-	1	盛土材確保対 策事業	被災地区	市	市	直接	継続	1,449,812	25	~	27												
															23															
															24															
															25				199,546	656,640	-	-	-	-	-	-	-	26年3月ストックヤード整備管理業務発注		
															26				554,482	36,636	-	-	-	-	-	-	借地契約(246件)			
															27				405,820											
															累計				1,159,848	693,276	0									

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
181	D	-	2	-	3	-	道路整備事業 (魚町・南町地区 土地区画整理事業区域 内)	魚町・南 町地区	市	市	直接	継続	5,592,056	26	~	30	23					
																	24					
																	25		0	-		
																	26	375,735	375,735	-	H26.4実施設計等業務、H26.8事業計画推進業務、H26.9盛土造成工事契約、H27.1盛土造成工事実施設計業務契約、H27.3月分までの用地契約・補償・事業用地賃借	
																	27	2,882,412				
累計	3,258,147	375,735	0																			
182	D	-	11	-	1	-	優良建築物等 整備事業(八 日町二丁目地 区)	八日町二 丁目地区	市	民間	直接	継続	328,104	26	~	27	23					
																	24					
																	25		0	-		
																	26	136,144	2,318	-	26年9月市要綱による事業決定、H27.3事業清算	
																	27					
累計	136,144	2,318	0																			
183	D	-	11	-	2	-	優良建築物等 整備事業(魚 町二丁目地 区)	魚町二丁 目地区	市	民間	直接	継続	178,416	26	~	27	23					
																	24					
																	25		0	-		
																	26	42,054	4,462	-	26年9月市要綱による事業決定、H27.3事業清算	
																	27					
累計	42,054	4,462	0																			
184	D	-	11	-	3	-	優良建築物等 整備事業(南 町二丁目地 区)	南町二丁 目地区	市	民間	直接	継続	1,051,812	26	~	27	23					
																	24					
																	25		0	-		
																	26	116,574	2,692	-	26年9月市要綱による事業決定、H27.3事業清算	
																	27					
累計	116,574	2,692	0																			
185	D	-	11	-	4	-	優良建築物等 整備事業(南 町一丁目地 区)	南町一丁 目地区	市	民間	直接	継続	465,696	26	~	27	23					
																	24					
																	25		0	-		
																	26	177,292	7,065	-	26年9月市要綱による事業決定、H27.3事業清算	
																	27					
累計	177,292	7,065	0																			
186	D	-	15	-	2	-	朝日町地区造 船・燃油施設 整備事業	朝日町地 区	市	市	直接	継続	3,737,700	26	~	27	23					
																	24					
																	25		0	-		
																	26	1,140,000	136,327	-	H26年7月調査測量設計発注。H27年4月より用地買収予定	
																	27					
累計	1,140,000	136,327	0																			
187	◆	D	-	17	-	6	-	鹿折地区土 地区画整理 事業地内排水 施設整備 事業	鹿折地区	市	市	直接	継続	809,200	26	~	28	23				
																		24				
																		25		0	-	
																		26	457,600	457,600	-	平成26年6月契約、設計、モルタル充填工事、実施設計、積算、仮設配管、仮設マンホールポンプ設置工事実施、推進工事準備
																		27	189,760			
累計	647,360	457,600	0																			

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27	累計																		
188	◆	D	-	17	-	7	-	3	南気仙沼地区 土地区画整理 事業地内排水 施設整備事業	南気仙沼 地区	市	市	直接	継続	1,267,800	26	~	28	23					
																			24					
																			25					
																			26	816,000	816,000	-	平成26年6月契約、設計、沈下対策、仮設配管、仮設マンホールポンプ工事実施、推進工事準備	
																			27	24,560				
累計	840,560	816,000	0																					
189		D	-	17	-	8	-		魚町・南町地区 被災市街地 復興土地区画 整理事業	魚町・南 町地区	市	市	直接	継続	5,871,426	26	~	30	23					
																			24					
																			25		0			
																			26	665,544	417,939	-	H26.4実施設計等業務、H26.8事業計画推進業務、H26.9盛土造成工事契約、H27.3月分までの用地契約・補償	
																			27	2,896,328				
累計	3,561,872	417,939	0																					
190	◆	D	-	17	-	8	-	1	低地部内水排 除対策整備事 業(南町地区)	南町地区	市	市	直接	継続	897,235	26	~	29	23					
																			24					
																			25		0			
																			26	173,676	150,282	-	H26.4実施設計等業務、H26.8事業計画推進業務、H26.9盛土造成工事契約	
																			27	117,292				
累計	290,968	150,282	0																					
191		D	-	21	-	2	-		下水道事業 (津波浸水対 策事業)	鹿折地区・魚市 場前地区・片浜 地区	市	市	直接	継続	439,000	26	~	27	23					
																			24					
																			25		0			
																			26	32,250	20,250	-	H26.7津波浸水対策ゲート設置工事実施詳細設計業務	
																			27	14,250				
累計	46,500	20,250	0																					
193	◆	D	-	20	-	3	-	1	気仙沼市震災 遺構保存調査 事業	気仙沼市 内	市	市	直接	継続	52,488	26	~	26	23					
																			24					
																			25					
																			26	41,990	39,052	-	26年8月調査業務契約。27年3月変更契約。調査業務完了。	
																			27					
累計	41,990	39,052	0																					

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
194	D	-	22	-	1	-	防災公園整備 事業(松岩・面 瀬地区)	松岩・面 瀬地区	市	市	直接	継続	286,297	26	~	27	23				
																	24				
																	25				
																	26	30,668	14,580	-	H26.9測量設計業務契約
																	27				
累計	30,668	14,580	0																		
195	D	-	22	-	2	-	防災公園整備 事業(南気仙 沼地区)	南気仙沼 地区	市	市	直接	継続	237,721	26	~	27	23				
																	24				
																	25				
																	26	28,140	12,636	-	H26.9測量設計業務契約
																	27				
累計	28,140	12,636	0																		
199	◆	D	-	4	-	5	災害公営住宅 整備に伴う水 路改良事業 (長磯浜地区)	長磯浜地 区	市	市	直接	継続	30,305	26	~	27	23				
																	24				
																	25				
																	26	12,214	6,048	-	27年2月水路改修測量設計業務発注
																	27	12,029			
累計	24,243	6,048	0																		
200	D	-	4	-	23	-	高齢者生活支 援施設等併設 事業(南町一 丁目地区)	南町一丁 目地区	市	市	直接	未着 手	61,458	26	~	27	23				
																	24				
																	25				
																	26	5,121	0	-	
																	27	30,729			
累計	35,850	0	0																		
201	◆	D	-	17	-	7	南気仙沼復興 市民広場整備 事業	南気仙沼 地区	市	市	直接	継続	513,115	26	~	27	23				
																	24				
																	25				
																	26	35,583	19,440	-	H27.1測量設計業務契約
																	27	166,848			
累計	202,431	19,440	0																		
202	D	-	21	-	3	-	下水道事業 (マンホール嵩 上げ)	気仙沼地 区・南気 仙沼地区	市	市	直接	未着 手	20,150	26	~	27	23				
																	24				
																	25				
																	26	14,062	0	-	
																	27	1,050			
累計	15,112	0	0																		
204	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	気仙沼市 内	市	市	直接	継続	14,324,270	26	~	32	23				
																	24				
																	25				
																	26	7,576	7,006	-	対象額 72件 8,007,800円
																	27				
累計	7,576	7,006	0																		

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
205	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	気仙沼市 内	市	市	直接	継続	849,777	26	~	32	23					
																	24					
																	25					
																	26	669	591	-	対象額 59件 788,200円	
																	27					
																	累計	669	591	0		
206	D	-	21	-	4	-	下水道事業 (港町地区低 地冠水対策事 業)	港町地区	市	市	直接	継続	1,299,000	27	~	27	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27	72,750				
																	累計	72,750	0	0		
207	D	-	22	-	3	-	防災公園整備 事業用地取得 (松岩・面瀬地 区)	松岩・面 瀬地区	市	市	直接	継続	90,000	27	~	27	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27	60,000				
																	累計	60,000	0	0		
208	D	-	22	-	4	-	防災公園整備 事業用地取得 (南気仙沼地 区)	南気仙沼 地区	市	市	直接	継続	188,100	27	~	27	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27	125,400				
																	累計	125,400	0	0		

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																				
															都道府 県 交付分	各年度 別 合計	23	21,700	0	0
																	24	1,162,500	53,053	0
																	25	1,985,497	614,725	0
																	26	307,675	1,059,737	0
																	27	0	0	0
															都道府県交付分 計			3,477,372	1,727,515	0
															市町村 交付分	各年度 別 合計	23	1,032,497	0	0
																	24	18,434,597	18,101,503	271,387
																	25	58,905,415	64,180,305	412,277
																	26	57,193,809	41,208,985	67,809
																	27	60,785,125	0	0
															市町村交付分 計			196,351,443	123,490,793	751,473
															県・市町村交付分 合計			199,828,815	125,218,308	751,473

(様式2E)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6								25	27							
123	E	-	1	-	1	-	低炭素社会対 応型浄化槽等 集中導入事業	気仙沼市	市	市	直接	継続	1,590,588	25	~	27	23				H25年1月以降、交付決定開始	
																	24	31,050	12,439	-		
																	25	155,250	114,370	-	交付決定393件、152,494,000円	
																	26	310,500	78,726	-	交付決定269件、104,968,000円	
																	27					
																	累計	496,800	205,535	0		
(注)																						
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。													都道府 県 交付分	各年度 別 合計	23	0	0	0				
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。															24	0	0	0				
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。													25	0	0	0						
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。													26	0	0	0						
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。													27	0	0	0						
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。													都道府県交付分 計		0	0	0					
													市町村 交付分	各年度 別 合計	23	0	0	0				
															24	31,050	12,439	0				
													25	155,250	114,370	0						
													26	310,500	78,726	0						
													27	0	0	0						
													市町村交付分 計		496,800	205,535	0					
													県・市町村交付分 合計		496,800	205,535	0					