

(様式1)

登米市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点

(千円)

登米市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	3,631	573
24	682,774	77,760	
25	726,693	1,125,307	
26	380,588	89,101	
27	262,118	529,178	
28	75,781	76,282	
29	86,645	74,844	
30	61,784	74,043	
31	94,098	0	
合 計		2,374,112	2,047,088

<参考>	登米市東日本大震災 復興交付金基金残高	登米市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	登米市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		94,949	48

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
29	0	0	
30	0	0	
31	0	0	
合 計		0	0

交付実額 **2,047,891**

※平成30年度末までにおける市町村及び都道県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

(様式2A)

登米市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況												
1	A-4-1-	埋蔵文化財発 掘調査事業	豊里町地 区	市	登米市	直接	完了	15,244	23 ~ 25	23	3,631		573	二	24年3月~4月、8月発掘調査実施。 25年4月~26年3月発掘調査報告書作成及び発行。												
										24	7,801		1,650	二													
										25			265	8,944													
										26																	
										27																	
										28																	
										29																	
										30																	
										31																	
										累計	11,432	0	2,488	8,944													
										(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。																	
																				都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
																				24	0	0	0	0			
25	0	0	0	0																							
26	0	0	0	0																							
27	0	0	0	0																							
28	0	0	0	0																							
29	0	0	0	0																							
30	0	0	0	0																							
31	0	0	0	0																							
0	都道府県交付分 計	0	0	0	0																						
市町村 交付分	各年度 別合計	23	3,631	0	573	0																					
24	7,801	0	1,650	0																							
25	0	0	265	8,944																							
26	0	0	0	0																							
27	0	0	0	0																							
28	0	0	0	0																							
29	0	0	0	0																							
30	0	0	0	0																							
31	0	0	0	0																							
15,244	市町村交付分 計	11,432	0	2,488	8,944																						
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	3,631	0	573	0																					
24	7,801	0	1,650	0																							
25	0	0	265	8,944																							
26	0	0	0	0																							
27	0	0	0	0																							
28	0	0	0	0																							
29	0	0	0	0																							
30	0	0	0	0																							
31	0	0	0	0																							
15,244	合計	11,432	0	2,488	8,944																						

(様式2D)

登米市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
2	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	迫町地区	市	登米市	直接	完了	1,489,260	24	~	28	23				24年6月不動産鑑定発注、25年3月実施設計発注。	
																	24	552,868	46,256	—		25年7月建設工事発注。
																	25	198,934	582,864	—		26年5月10戸完成、11月22戸完成。
																	26	329,236	51,563	—		28年7月20日24戸完成。
																	27	222,062	465,191	—		
																	28	0	4,332	152,894		
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	1,303,100	0	1,150,206		152,894
																	3	D	-	4		-
24	57,866	11,229	—	25年10月建設工事発注。																		
25	148,392	166,837	—	26年7月4戸完成、8月5戸完成。																		
26		2,929	25,263																			
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	206,258	0	180,995	25,263																		
4	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業	東和町地区	市	登米市	直接	完了	231,332	24	~	26					23	
																	24	28,114	8,996	—	25年10月建設工事発注。	
																	25	174,300	166,210	—	26年6月5戸完成、7月4戸完成。	
																	26		3,236	23,972		
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	202,414	0	178,442	23,972	
																	5	D	-	4	-	4
24	36,125	9,629	—	25年10月建設工事発注。																		
25	192,107	201,763	—	26年8月10戸完成。																		
26		5,436	11,404																			
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	228,232	0	216,828	11,404																		

(様式2D)

登米市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6	7																		
6	◆	D	-	4	-	1	1	災害公営住宅 駐車場整備事業	迫町地区	市	登米市	直接	完了	12,118	25	~	28	23							
																		24							
																		25	6,912		5,512	-	25年7月舗装工事発注。		
																		26			▲ 1,590	-	26年5月10戸完成、11月22戸完。		
																		27	2,782		2,782	-	28年7月20日24戸完成。		
																		28	0		▲ 2,571	5,561			
																		29							
																		30							
																		31							
																		累計	9,694	0	4,133	5,561			
																		7	◆	D	-	4	-	2	1
24																									
25	1,944		673	-	25年11月舗装工事発注。																				
26			▲ 1	1,272	26年7月4戸完成、8月5戸完成。																				
27																									
28																									
29																									
30																									
31																									
累計	1,944	0	672	1,272																					
8	◆	D	-	4	-	3	1	災害公営住宅 駐車場整備事業	東和町地区	市	登米市	直接	完了	2,430	25	~	26								
																		24							
																		25	1,944		682	-	25年11月舗装工事発注。		
																		26			5	1,257	26年6月5戸完成、7月4戸完成。		
																		27							
																		28							
																		29							
																		30							
																		31							
																		累計	1,944	0	687	1,257			
																		9	◆	D	-	4	-	4	1
24																									
25	2,160		501	-	25年11月舗装工事発注。																				
26			103	1,556	26年8月10戸完成。																				
27																									
28																									
29																									
30																									
31																									
累計	2,160	0	604	1,556																					

(様式2D)

登米市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
10	D	-	5	-	1	災害公営住宅 家賃低廉化事業	迫町地区 中田町地区 東和町地区 豊里町地区	市	登米市	直接	継続	382,105	26	~	32	23							
																24							
																25							
																26	45,076		24,222	-	26年6月適用開始。		
																27	32,562		53,416	-			
																28	66,163		65,110				
																29	75,442		66,018				
																30	55,542		65,677				
																31	59,555						
																累計	334,340	0	274,443	0			
																11	D	-	6	-	1	東日本大震災 特別家賃低減 事業	迫町地区 中田町地区 東和町地区 豊里町地区
24																							
25																							
26	6,276		3,198	-	26年6月適用開始。																		
27	4,712		7,789	-																			
28	9,618		9,411																				
29	11,203		8,826																				
30	6,242		8,366																				
31	7,919																						
累計	45,970	0	37,590	0																			
12	D	-	5	-	2	災害公営住宅 家賃低廉化事業 (補助率変更分)	迫町地区 中田町地区 東和町地区 豊里町地区	市	登米市	直接	継続	114,749	31	~	32								
																24							
																25							
																26							
																27							
																28							
																29							
																30							
																31	26,624						
																累計	26,624	0	0	0			

(様式2D)

登米市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。																															
																都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																		25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																		26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																		27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																		28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																		29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																		31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																0	都道府県交付分 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
																市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																		24	674,973	0	76,110	0	0	0	0	0	0	0			
																		25	726,693	0	1,125,042	0	0	0	0	0	0	0			
																		26	380,588	0	89,101	64,724	0	0	0	0	0	0			
27	262,118	0	529,178	0	0	0	0	0	0	0																					
28	75,781	0	76,282	158,455	0	0	0	0	0	0																					
29	86,645	0	74,844	0	0	0	0	0	0	0																					
30	61,784	0	74,043	0	0	0	0	0	0	0																					
31	94,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
2,805,025	市町村交付分 計	2,362,680	0	2,044,600	223,179	0	0	0	0	0	0																				
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
		24	674,973	0	76,110	0	0	0	0	0	0	0																			
		25	726,693	0	1,125,042	0	0	0	0	0	0	0																			
		26	380,588	0	89,101	64,724	0	0	0	0	0	0																			
		27	262,118	0	529,178	0	0	0	0	0	0	0																			
		28	75,781	0	76,282	158,455	0	0	0	0	0	0																			
		29	86,645	0	74,844	0	0	0	0	0	0	0																			
		30	61,784	0	74,043	0	0	0	0	0	0	0																			
		31	94,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
2,805,025	合計	2,362,680	0	2,044,600	223,179	0	0	0	0	0	0																				