

(様式1)

南三陸町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点

(千円)

南三陸町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	1,375	0
24	22,763,476	3,916,159	
25	30,940,463	25,597,657	
26	18,020,744	19,949,453	
27	14,116,907	22,894,732	
28	11,500,407	6,164,098	
29	3,019,799	6,115,855	
30	60,306	4,103,990	
31	0	0	
合計		100,423,477	88,741,944

<参考>	南三陸町東日本大震災 復興交付金基金残高	南三陸町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	南三陸町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		11,294,393	594

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	73,700	0
24	1,851,799	393,754	
25	3,734,771	1,151,672	
26	3,428,711	4,756,854	
27	4,532,211	2,047,393	
28	686,411	3,565,968	
29	531,198	792,240	
30	605,002	1,094,030	
31	10,850	0	
合計		15,454,653	13,801,911

交付実額 110,486,252

※平成30年度末までにおける市町村及び都道県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

(様式2A)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	南三陸町 全域	町	町	直接	継続	20,000	24 ~ 31	23	-	-	-	-	-	H25.2 戸倉若宮地区 発掘調査開始		
															24	9,000	-	294	-	-	-	-	-
															25	-	-	0	-	-	-	-	-
															26	-	-	2,009	-	-	-	-	H26.6 戸倉(西戸・在郷)、歌津(泊浜)発掘調査開始 (ほ場整備関係)
															27	-	-	3,986	-	-	-	-	H26.8 調査完了
															28	6,000	-	983	-	-	-	-	H27.6 南三陸町内埋蔵文化財発掘調査 H28.2 発掘調査報告、印刷製本業務 H29.2 南三陸町内埋蔵文化財発掘調査 H29.3 発掘調査報告、印刷製本業務 H30.3 発掘調査報告、印刷製本業務
															29	-	-	236	-	-	-	-	-
															30	-	-	0	-	-	-	-	-
															31	-	-	-	-	-	-	-	-
															累計	15,000	0	7,508	0	-	-	-	-
															9	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	南三陸町 全域
24	2,870	-	1,078	-	-	-	-	-															
25	-	-	626	-	-	-	-	25年4月~26年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)															
26	-	-	433	-	-	-	-	26年4月~27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)															
27	-	-	220	-	-	-	-	27年4月~28年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)															
28	-	-	85	-	-	-	-	28年4月~29年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)															
29	-	-	80	-	-	-	-	29年4月~30年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)															
30	-	-	-	-	-	-	-	-															
31	-	-	-	-	-	-	-	-															
累計	2,870	0	2,522	348	-	-	-	-															
95	A	-	2	-	1	-	志津川小学校 学校施設環境 改善事業	志津川地 区	町	町	直接	完了	63,508	25 ~ 27									
															24	-	-	-	-	-	-	-	-
															25	12,298	▲ 5,135	7,135	-	-	-	-	H26.1 調査設計業務契約締結、H26.3完了
															26	-	-	0	-	-	-	-	-
															27	35,175	-	34,325	878	-	-	-	H27.7 工事発注、H28.3 工事完了
															28	-	-	-	-	-	-	-	-
															29	-	-	-	-	-	-	-	-
															30	-	-	-	-	-	-	-	-
															31	-	-	-	-	-	-	-	-
															累計	47,473	▲ 5,135	41,460	878	-	-	-	-
															96	A	-	2	-	2	-	志津川中学校 学校施設環境 改善事業	志津川地 区
24	-	-	-	-	-	-	-	-															
25	12,674	▲ 3,609	8,862	-	-	-	-	H26.1 調査設計業務契約締結、H26.3完了															
26	21,153	▲ 7,973	13,030	353	-	-	-	-															
27	-	-	-	-	-	-	-	-															
28	-	-	-	-	-	-	-	-															
29	-	-	-	-	-	-	-	-															
30	-	-	-	-	-	-	-	-															
31	-	-	-	-	-	-	-	-															
累計	33,827	▲ 11,582	21,892	353	-	-	-	-															

(様式2A)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
101	A	-	1	-	1	-	戸倉小学校校舎新築事業	戸倉地区	町	町	直接	完了	207,658	26 ~ 27	23								
															24								
															25								
															26	77,468	-	155,743	-				
															27	78,275	-	-	0				
															28	-	-	-	-				
															29	-	-	-	-				
															30	-	-	-	-				
															31	-	-	-	-				
															累計	155,743	0	155,743	0				
															102	A	-	1	-	2	-	戸倉小学校屋内運動場新築事業	戸倉地区
24																							
25																							
26	4,746	-	9,791	-	H26.8 工事発注																		
27	5,045	-	-	0	H27.8 工事完了																		
28	-	-	-	-																			
29	-	-	-	-																			
30	-	-	-	-																			
31	-	-	-	-																			
累計	9,791	0	9,791	0																			
127	◆	A	-	2	-	2	志津川中学校学校施設環境改善事業(校舎)	志津川地区	町	町	直接	完了	52,089	26 ~ 26									
															24								
															25								
															26	80,339	▲ 38,668	40,662	1,009	H26.9 工事発注、H27.3 工事完了			
															27	-	-	-	-				
															28	-	-	-	-				
															29	-	-	-	-				
															30	-	-	-	-				
															31	-	-	-	-				
															累計	80,339	▲ 38,668	40,662	1,009				
															128	◆	A	-	2	-	1	志津川小学校学校施設環境改善事業(屋根改修)	志津川地区
24																							
25																							
26																							
27	79,299	-	77,350	1,949	H27.7 工事発注、H28.3 工事完了																		
28	-	-	-	-																			
29	-	-	-	-																			
30	-	-	-	-																			
31	-	-	-	-																			
累計	79,299	0	77,350	1,949																			

(様式2A)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
137	A	-	2	-	3	-	志津川小学校 学校施設環境 改善事業(屋 内運動場)	志津川地 区	町	町	直接	完了	72,309	25 ~ 27	23								
															24								
															25	-	5,135	5,115	-	H26.1 調査設計業務契約締結、H26.3完了			
															26								
															27	43,070	-	42,038	1,052	H27.7 工事発注、H28.3 工事完了			
															28	-	-	-	-	-			
															29	-	-	-	-	-			
															30	-	-	-	-	-			
															31	-	-	-	-	-			
															累計	43,070	5,135	47,153	1,052				
															138	◆	A	-	2	-	3	志津川小学校 学校施設環境 改善事業(屋 根改修・屋内 運動場)	志津川地 区
24																							
25																							
26																							
27	42,176	-	41,140	1,036	H27.7 工事発注、H28.3 工事完了																		
28	-	-	-	-	-																		
29	-	-	-	-	-																		
30	-	-	-	-	-																		
31	-	-	-	-	-																		
累計	42,176	0	41,140	1,036																			
145	A	-	2	-	4	-	志津川中学校 学校施設環境 改善事業(屋 内運動場)	志津川地 区	町	町	直接	完了	17,374	25 ~ 26									
															24								
															25	-	3,609	3,528	-	H26.1 調査設計業務契約締結、H26.3完了			
															26	-	7,973	7,883	171	H26.9 工事発注、H27.3 工事完了			
															27	-	-	-	-	-			
															28	-	-	-	-	-			
															29	-	-	-	-	-			
															30	-	-	-	-	-			
															31	-	-	-	-	-			
															累計	0	11,582	11,411	171				
															146	◆	A	-	2	-	4	志津川中学校 学校施設環境 改善事業(屋 内運動場・屋 根改修)	志津川地 区
24																							
25																							
26	-	38,668	37,732	936	H26.9 工事発注、H27.3 工事完了																		
27	-	-	-	-	-																		
28	-	-	-	-	-																		
29	-	-	-	-	-																		
30	-	-	-	-	-																		
31	-	-	-	-	-																		
累計	0	38,668	37,732	936																			

(様式2A)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の 対象交付金額の合計額を記入してください。																
								都道府 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0		
									24	2,870	0	1,078	0			
									25	0	0	626	0			
									26	0	0	433	0			
									27	0	0	220	0			
									28	0	0	85	0			
									29	0	0	80	348			
									30	0	0	0	0			
									31	0	0	0	0			
								3,827	都道府交付分 計		2,870	0	2,522	348		
									市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0		
										24	9,000	0	294	0		
										25	24,972	0	24,640	0		
										26	183,706	0	266,850	2,469		
										27	283,040	0	198,839	4,915		
										28	6,000	0	983	0		
										29	0	0	236	0		
										30	0	0	0	0		
										31	0	0	0	0		
								679,541	市町村交付分 計		506,718	0	491,842	7,384		
									都道府・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0		
										24	11,870	0	1,372	0		
										25	24,972	0	25,266	0		
										26	183,706	0	267,283	2,469		
										27	283,040	0	199,059	4,915		
										28	6,000	0	1,068	0		
										29	0	0	316	348		
										30	0	0	0	0		
										31	0	0	0	0		
								683,368	合計		509,588	0	494,364	7,732		

(様式2B)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
84	B	-	3	-	1	-	歌津地区子育て拠点整備事業(保育所・子育て支援センター)	歌津地区(児童福祉施設)	県	町	間接	完了	155,105	25	~	27	23								
																	24								
																	25	6,763	0	-	設計業務完了後、H26建設工事予定				
																	26		6,763	-	H26.8実施設計契約。H27.3実施設計完了。				
																	27	109,565	109,565	0	H27.6建設工事契約。H28.2工事完了。				
																	28								
																	29								
																	30								
																	31								
																	累計	116,328	0	116,328	0				
																	23								
																	24								
25	267	0	-	H25設計業務完了後、H26建設工事予定																					
26	5,014	11,277	-	H26.5実施設計契約。H26.9実施設計完了。H26.12建設工事契約																					
27	5,996	0	0	H28.1工事完了。																					
28																									
29																									
30																									
31																									
累計	11,277	0	11,277	0																					
86	B	-	3	-	3	-	戸倉地区子育て拠点整備事業(放課後児童クラブ)	戸倉地区(児童福祉施設)	県	町	間接	完了	25,911	25	~	27	23								
																	24								
																	25	410	0	-	H25設計業務完了後、H26建設工事予定				
																	26	7,679	17,273	-	H26.5実施設計契約。H26.9実施設計完了。H26.12建設工事契約				
																	27	9,184	0	0	H28.1工事完了。				
																	28								
																	29								
																	30								
																	31								
																	累計	17,273	0	17,273	0				

(様式2B)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の 対象交付金額の合計額を記入してください。																															
																都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	
																		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																		25	7,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																		26	12,693	0	0	0	35,313	0	0	0	0	0	0		
																		27	124,745	0	0	0	109,565	0	0	0	0	0	0		
																		28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																		29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																		31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																196,053	都道府県交付分 計		144,878	0	0	0	144,878	0	0	0	0	0	0		
																	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		/
																			24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
			26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
			27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
			28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
			29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
			30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
			31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
0	市町村交付分 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
	都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/																	
			24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
			25	7,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
			26	12,693	0	0	35,313	0	0	0	0	0	0																		
			27	124,745	0	0	109,565	0	0	0	0	0	0																		
			28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
			29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
			30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
			31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
196,053	合計		144,878	0	0	0	144,878	0	0	0	0	0	0																		

(様式2C)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
10	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	南三陸地 区	県	県	直接	完了	41,499	23 ~ 24	23	36,500		0	24年5月、基本計画策定業務発注。25年3月、完成。	
															24	5,000		41,498		
															25					
															26					
															27					
															28					
															29		▲ 1	▲ 1		
															30					
															31					
															累計	41,500	▲ 1	41,498		
															11	C	-	1		-
24	159,000		92,220																	
25	522,000		413,461																	
26	1,601,250		987,224																	
27			367,545																	
28	215,100		462,625																	
29	228,948	15,552	279,442																	
30	225,000	8,250	283,879																	
31																				
累計	2,951,298	23,802	2,886,396																	
19	◆	C	-	6	-	10	漁港集落防災 機能強化調査 事業	歌津地区 (石浜、稲 淵、館 浜)、戸倉 地区(藤 浜、寺浜)	町	町	直接	完了	101,701	24 ~ 26					23	
															24	100,436	▲ 19,075	84,504		
															25	0	0	▲ 10,848		
															26					
															27					
															28					
															29					
															30					
															31					
															累計	100,436	▲ 19,075	73,656		
															26	C	-	6	-	1
24	14,963		14,612																	
25			0																	
26	10,851		7,532																	
27																				
28																				
29		▲ 3,670																		
30																				
31																				
累計	25,814	▲ 3,670	22,144																	

(様式2C)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
27	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能 強化事業(②) 田浦漁港	田浦漁港	県	町	間接	継続	36,093	24	~	32	23					25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。
																	24	15,291		15,291		26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
																	25			0		H26.7工事(舗装)発注、H26.11工事(舗装)完了
																	26	7,416		5,866		
																	27					
																	28	3,424		4,133		
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	26,131	0	25,290	0	
																	28	C	-	6	-	3
24	32,700		31,632		26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。																	
25			▲ 19,441																			
26			0																			
27			4,863		27年10月、残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))完了																	
28																						
29																						
30			9,920	5,726	30年11月、舗装・嵩上げ工事完了																	
31																						
累計	32,700	0	26,974	5,726																		
29	C	-	6	-	4	-	漁港施設機能 強化事業(④) 寄木漁港	寄木漁港	県	町	間接	完了	15,038	24	~	29						
																	24	9,611		7,527		26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
																	25			0		
																	26			0		
																	27					
																	28	1,667		1,036		28.8工事契約 29.9完成予定
																	29				2,715	
																	30					
																	31					
																	累計	11,278	0	8,563	2,715	
																	30	C	-	6	-	5
24	18,275		9,272		26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。																	
25			0																			
26			0																			
27																						
28	7,805		14,835		28.8工事契約 29.9完成予定																	
29																						
30																						
31																						
累計	26,080	0	24,107	0																		

(様式2C)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
31	C	-	6	-	6	-	漁港施設機能 強化事業(⑥) 清水漁港	清水漁港	県	町	間接	完了	9,868	24	~	28	23				25年9月、嵩上げ工事(第1期)発注。	
																	24	9,957		0	26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。	
																	25			5,943		
																	26			0		
																	27					
																	28			1,458		
																	29		▲ 2,556			
																	30					
																	31					
																	累計	9,957	▲ 2,556	7,401	0	
																	32	C	-	6	-	7
24	13,038		7,320	26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。																		
25			1,012																			
26			0																			
27																						
28	544			未発注																		
29																						
30																						
31																						
累計	13,582	0	8,332	0																		
33	C	-	6	-	8	-	漁港施設機能 強化事業(⑧) 平磯漁港	平磯漁港	県	町	間接	完了	12,873	24	~	25						
																	24	9,678		10,363	26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(嵩上げ工事))有り(発注予定)。	
																	25			▲ 709		
																	26			0		
																	27					
																	28					
																	29		▲ 24			
																	30					
																	31					
																	累計	9,678	▲ 24	9,654	0	
																	34	C	-	6	-	9
24	14,012		13,884	26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。																		
25			▲ 1,390																			
26			▲ 75																			
27																						
28																						
29				1,593																		
30																						
31																						
累計	14,012	0	12,419	1,593																		

(様式2C)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
35	C	-	6	-	10	-	漁港施設機能 強化事業(⑩) 藤浜漁港	藤浜漁港	県	町	間接	継続	5,162	24 ~ 32	23					24年11月、嵩上げ工事(第1期)発注。
															24	2,785		2,785		26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
															25			▲ 567		
															26			0		
															27					
															28	1,086				未発注
															29					
															30					
															31					
															累計	3,871	0	2,218	0	
36	C	-	6	-	11	-	漁港施設機能 強化事業(⑪) 石浜漁港	石浜漁港	県	町	間接	完了	18,153	24 ~ 29	23					25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。
															24	13,614		12,102		26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
															25			▲ 14		
															26			0		
															27					
															28					
															29				1,526	
															30					
															31					
															累計	13,614	0	12,088	1,526	
37	C	-	6	-	12	-	漁港施設機能 強化事業(⑫) 稲淵漁港	稲淵漁港	県	町	間接	完了	9,481	24 ~ 25	23					25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。
															24	15,687		7,111		26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
															25			0		
															26			0		
															27					
															28					
															29			▲ 8,576		
															30					
															31					
															累計	15,687	▲ 8,576	7,111	0	
38	C	-	6	-	13	-	漁港施設機能 強化事業(⑬) 館浜漁港	館浜漁港	県	町	間接	完了	21,693	24 ~ 29	23					25年1月、嵩上げ工事(第1期)発注。
															24	7,385		5,925		26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第2期(舗装・嵩上げ工事))有り(発注予定)。
															25			0		
															26			0		
															27					
															28	8,884		8,468		28.8工事契約 29.8完成予定
															29				1,876	
															30					
															31					
															累計	16,269	0	14,393	1,876	

(様式2C)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
39	◆	C	-	1	-	2	-	1	農地整備推進 支援事業	南三陸地 区	県	県	直接	完了	16,993	24	~	25	23	-	-	-	24年10月、ワークショップ企画運営業務発注。	
																			24	8,080	-	7,872	-	
																			25	6,240	-	5,723	725	25年4月課題検討業務発注、6月ワークショップ企画運営業務発注
																			26	-	-	-	-	-
																			27	-	-	-	-	-
																			28	-	-	-	-	-
																			29	-	▲725	-	▲725	-
																			30	-	-	-	-	-
																			31	-	-	-	-	-
																			累計	14,320	▲725	13,595	0	-
																			41	C	-	7	-	1
24	1,306,210	-	755,538	0	H24.11 第1次公募補助対象業者選定、H25.1~2 第1次補助金交付決																			
25	2,598,325	-	359,840	0	H25.9 第2次補助金交付決定																			
26	-	-	1,453,837	0	H26.8 第3次補助金交付決定																			
27	526,810	-	1,708,631	0	H28.3 第4次補助金交付決定																			
28	-	-	▲14,850	0	-																			
29	-	-	▲1,980	170,329	H30.3 事業完了																			
30	-	-	-	-	-																			
31	-	-	-	-	-																			
累計	4,431,345	0	4,261,016	170,329	-																			
42	◆	C	-	7	-	1	-	1	持続可能な 海・山づくり事 業	志津川・ 歌津・戸 倉・入谷 地区	町	町	直接	完了	2,000	24	~	24						
																			24	1,600	-	1,596	4	H24.10 業務委託契約締結。H25.3 業務委託契約完成。
																			25	-	-	-	-	-
																			26	-	-	-	-	-
																			27	-	-	-	-	-
																			28	-	-	-	-	-
																			29	-	-	-	-	-
																			30	-	-	-	-	-
																			31	-	-	-	-	-
																			累計	1,600	0	1,596	4	-
																			43	◆	C	-	7	-
24	67,352	-	62,210	0	H24.10 基本設計契約締結																			
25	-	-	0	5,142	H25.12 基本設計完了																			
26	-	-	-	-	-																			
27	-	-	-	-	-																			
28	-	-	-	-	-																			
29	-	-	-	-	-																			
30	-	-	-	-	-																			
31	-	-	-	-	-																			
累計	67,352	0	62,210	5,142	-																			

(様式2C)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
44	◆	C	-	7	-	3	-	1	衛生管理型市場構想推進事業	志津川地区	町	町	直接	完了	31,400	24	~	24	23					
																			24	25,120	-	25,032	0	H24.11 基本設計契約締結
																			25	-	-	0	88	H25.10 基本設計完了
																			26	-	-	-	-	-
																			27	-	-	-	-	-
																			28	-	-	-	-	-
																			29	-	-	-	-	-
																			30	-	-	-	-	-
																			31	-	-	-	-	-
																			累計	25,120	0	25,032	88	
																			63		C	-	7	-
24																								
25	23,818	-	13,545	0	H26.2 実施設計契約締結																			
26	483,576	-	488,250	0	H26.9 実施設計完了。H26.12 建設工事発注。H27.1 施工監理発																			
27	-	-	0	5,599	H27.10 建設工事及び施工監理完了																			
28	-	-	-	-	-																			
29	-	-	-	-	-																			
30	-	-	-	-	-																			
31	-	-	-	-	-																			
32	-	-	-	-	-																			
累計	507,394	0	501,795	5,599																				
64		C	-	7	-	3	-		卸売市場施設復興事業	志津川地区	町	町	直接	完了	1,452,312	25	~	28	23					
																			24					
																			25	33,531	-	33,075	0	H26.1 実施設計契約締結
																			26	1,055,703	-	1,049,700	0	H26.12 実施設計完了。H27.1 建設工事発注。H27.2 施工監理発
																			27	-	-	0	0	-
																			28	-	-	0	6,459	H28.4 完成
																			29	-	-	-	-	-
																			30	-	-	-	-	-
																			31	-	-	-	-	-
																			32	-	-	-	-	-
																			累計	1,089,234	0	1,082,775	6,459	
93		C	-	4	-	1	-		被災地域農業復興総合支援事業(田の浦地区農業機械施設整備事業)	田の浦地区	県	町	間接	完了	22,892	25	~	26	23					
																			24					
																			25	17,169	-	11,709	5,460	H26.3 農業機械及び機械格納庫、導入建設済み
																			26	-	-	-	-	-
																			27	-	-	-	-	-
																			28	-	-	-	-	-
																			29	-	-	-	-	-
																			30	-	-	-	-	-
																			31	-	-	-	-	-
																			累計	17,169	0	11,709	5,460	

(様式2C)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
94	C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興総合支援事業(きく生産施設等整備事業)	波伝谷・在郷・田尻畑地区等	県	町	間接	完了	46,193	25 ~ 26	23							
															24							
															25	84,144		33,433	-	H26.3~8 農業施設建設、H26.6~7 収穫機械導入		
															26			691	520	H25年度分契約済額の訂正等		
															27		▲ 49,500					
															28							
															29							
															30							
															31							
															累計	84,144	▲ 49,500	34,124	520			
															97	◆	C	-	7	-	1	2
24																						
25	5,040	-	9,504	0	H26.2 調査設計・実施設計契約締結																	
26	45,335	-	0	0	H26.12 調査設計・実施設計完了																	
27	40,784	-	79,047	0	H27.6 建設工事、H27.7 施工監理																	
28	-	-	1,296	1,312	H29.2 ポンプ計装改造・配管切り直し工事(追加分) H29.3 完成																	
29	-	-	-	-																		
30	-	-	-	-																		
31	-	-	-	-																		
累計	91,159	0	89,847	1,312																		
100	◆	C	-	7	-	3	1	志津川漁港環境施設復旧方針策定事業	志津川漁港	県	県	直接	完了	37,000								
															24							
															25							
															26	29,600		26,835	-	予備設計業務契約済み		
															27			2,765		27年11月設計業務完了		
															28							
															29							
															30							
															31							
															累計	29,600	0	29,600	0			
															103	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災機能強化事業(港地区)
24																						
25																						
26	7,131	-	3,148	-	H26.7~H28.3 測量設計業務																	
27	38,309	-	430	-	H28.2~H29.3 工事積算支援業務																	
28	7,334	-	4,545	-	用地等取得																	
29	-	-	10,912	-	H29.6~H29.11 集落道工事																	
30	-	-	18,533	-	H30.12~R2.2 水産関係用地整備工事																	
31	-	-	-	-																		
累計	52,774	0	37,568	0																		

(様式2C)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
104	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災機能強化事業 (田の浦地区)	田の浦地区	町	町	直接	継続	186,569	26 ~ 31	23								
															24								
															25								
															26	20,814	6,828	7,092	-	H26.7~H28.3 測量設計業務			
															27	82,932	-	1,908	-	H28.2~H29.3 工事積算支援業務			
															28	22,625	-	53,744	-	H28.4~H28.12 1号水産関係用地整備工事			
															29	-	-	10,144	-	用地等取得(今後実施予定)			
															30	-	-	89	-	用地等取得(今後実施予定)			
															31	-	-	-	-	-			
															累計	126,371	6,828	72,977	0				
															105	C	-	5	-	3	-	漁業集落防災機能強化事業 (石浜地区)	石浜地区
24																							
25																							
26	12,458	-	4,664	-	H26.7~H28.3 測量設計業務																		
27	45,579	-	7,111	-	H28.2~H29.3 工事積算支援業務																		
28	23,133	-	17,670	-	H28.4~H29.3 排水路整備工事																		
29	-	-	9,777	-	H30.2~R1.12 避難路整備工事																		
30	-	-	▲93	-	H30.2~R1.12 避難路整備工事																		
31	-	-	-	-	-																		
累計	81,170	0	39,129	0																			
106	C	-	5	-	4	-	漁業集落防災機能強化事業 (名足地区)	名足地区	町	町	直接	継続	91,309	26 ~ 31									
															24								
															25								
															26	7,520	-	2,532	-	H26.7~H28.3 測量設計業務			
															27	45,606	-	11,055	-	H28.2~H29.3 工事積算支援業務			
															28	-	-	710	-	H28.4~H29.3 用地測量業務			
															29	-	-	11,551	-	H30.3~R2.12 水産関係用地整備工事			
															30	-	-	0	-	H30.3~R2.12 水産関係用地整備工事			
															31	-	-	-	-	-			
															累計	53,126	0	25,848	0				
															107	C	-	5	-	5	-	漁業集落防災機能強化事業 (中山地区)	中山地区
24																							
25																							
26	5,855	-	1,751	-	H26.7~H28.3 測量設計業務																		
27	40,543	-	741	-	H28.2~H29.3 工事積算支援業務																		
28	-	-	2,471	-	H29.7~H30.3 安全施設設置工事																		
29	-	-	10,247	-	H30.3~R2.12 水産関係用地等整備工事																		
30	-	-	3,349	-	H30.10~R1.3 測量設計業務																		
31	-	-	-	-	-																		
累計	46,398	0	18,559	0																			

(様式2C)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
108	C	-	5	-	6	-	漁業集落防災機能強化事業 (馬場地区)	馬場地区	町	町	直接	継続	107,297	26 ~ 31	23								
															24								
															25								
															26	12,672	26,024	3,366	-	H26. 7~H28. 3 測量設計業務			
															27	3,306	-	741	-	H28. 2~H29. 3 工事積算支援業務			
															28	38,469	-	3,677	-	H29. 7~H30. 3 安全施設設置工事			
															29	-	-	19,440	-	H30. 3~R 2.12 集落道等整備工事			
															30	-	-	0	-	H30. 3~R 2.12 集落道等整備工事			
															31	-	-	-	-				
															累計	54,447	26,024	27,224	0				
															109	C	-	5	-	7	-	漁業集落防災機能強化事業 (寄木地区)	寄木地区
24																							
25																							
26	7,175	-	4,114	-	H26. 7~H28. 3 測量設計業務																		
27	44,152	-	1,626	-	H28. 2~H29. 3 工事積算支援業務																		
28	-	-	14,793	-	H28. 4~ 12 水産関係用地整備工事																		
29	-	-	15,960	-	H30. 2~R 1.12 水産関係用地整備工事																		
30	-	-	646	-	H30.10~R 1. 3 測量設計業務																		
31	-	-	-	-																			
累計	51,327	0	37,139	0																			
110	C	-	5	-	8	-	漁業集落防災機能強化事業 (韭の浜地区)	韭の浜地区	町	町	直接	継続	134,063	26 ~ 31									
															24								
															25								
															26	11,888	-	5,344	-	H26. 7~H28. 3 測量設計業務			
															27	75,907	-	1,575	-	H28. 2~H29. 3 工事積算支援業務			
															28	9,162	-	27,701	-	H28. 4~ 12 水産関係用地整備工事			
															29	-	-	14,313	-	H29.12~H30. 3 用地測量業務			
															30	-	-	2	-	H30. 3~R 1.12 水産関係用地整備工事			
															31	-	-	-	-				
															累計	96,957	0	48,935	0				
															111	C	-	5	-	9	-	漁業集落防災機能強化事業 (細浦地区)	細浦地区
24																							
25																							
26	14,823	-	4,104	-	H26. 7~H28. 3 測量設計業務																		
27	60,809	-	1,886	-	H28. 2~H29. 3 工事積算支援業務																		
28	34,757	-	0	-	用地等取得(今後実施予定)																		
29	-	-	63,483	-	H30. 2~R 2.12 集落道等整備工事																		
30	-	-	1,790	-	H30.10~R 1. 3 測量設計業務																		
31	-	-	-	-																			
累計	110,389	0	71,263	0																			

(様式2C)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
112	C	-	5	-	10	-	漁業集落防災機能強化事業 (清水地区)	清水地区	町	町	直接	継続	122,218	26	~	31	23								
																	24								
																	25								
																	26	7,344	-	1,086	-	H26.7~H28.3 測量設計業務			
																	27	66,914	-	868	-	H28.2~H29.3 工事積算支援業務			
																	28	-	-	0	-	用地等取得(今後実施予定)			
																	29	-	-	20,691	-	H30.2~R.2.12 集落道等整備工事			
																	30	-	-	603	-	H30.10~R.1.3 測量設計業務			
																	31	-	-	-	-				
																	累計	74,258	0	23,248	0				
																	113	C	-	5	-	11	-	漁業集落防災機能強化事業 (荒砥地区)	荒砥地区
24																									
25																									
26	11,566	-	3,743	-	H26.7~H28.3 測量設計業務																				
27	46,243	-	2,109	-	H28.2~H29.3 工事積算支援業務																				
28	40,398	-	7,467	-	H28.11~H29.3 集会所用地整備工事																				
29	-	-	50,343	-	H30.3~R.2.2 集落道等整備工事																				
30	-	-	2,347	-	H30.10~R.1.3 測量設計業務																				
31	-	-	-	-																					
累計	98,207		66,009	0																					
114	C	-	5	-	12	-	漁業集落防災機能強化事業 (折立・水戸辺地区)	折立・水戸辺地区	町	町	直接	継続	154,140	26	~	32									
																	24								
																	25								
																	26	13,189	-	2,118	-	H26.7~H28.3 測量設計業務			
																	27	49,443	-	22,618	-	H28.2~H29.3 工事積算支援業務			
																	28	52,972	-	671	-	H28.5~H29.3 用地測量調査業務			
																	29	-	-	24,979	-	H30.3~R.2.12 水産関係用地等整備工事			
																	30	-	-	37	-	土地鑑定評価業務			
																	31	-	-	-	-				
																	累計	115,604		50,423	0				
																	115	C	-	5	-	13	-	漁業集落防災機能強化事業 (津の宮地区)	津の宮地区
24																									
25																									
26	9,792	-	2,537	-	H26.7~H28.3 測量設計業務																				
27	16,478	-	965	-	H28.2~H29.3 工事積算支援業務																				
28	50,703	-	0	-	用地等取得(今後実施予定)																				
29	-	-	49,901	-	H30.2~R.1.12 集落道等整備工事																				
30	-	-	5,304	-	H30.10~R.1.3 測量設計業務																				
31	-	-	-	-																					
累計	76,973	0	58,707	0																					

(様式2C)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
116	C	-	5	-	14	-	漁業集落防災機能強化事業(滝浜地区)	滝浜地区	町	町	直接	継続	140,148	26 ~ 31	23										
															24										
															25										
															26	11,826	-	3,101	-	H26.7~H28.3 測量設計業務					
															27	63,057	-	1,605	-	H28.2~H29.3 工事積算支援業務					
															28	30,226	-	29,030	-	H28.4~H29.3 水産関係用地整備工事					
															29	-	-	4,908	-	H30.8~R1.9 集落道整備工事					
															30	-	-	41	-	用地等取得					
															31	-	-	-	-						
															累計	105,109	0	38,685	0						
															117	C	-	5	-	15	-	漁業集落防災機能強化事業(藤浜地区)	藤浜地区	町	町
24																									
25																									
26	13,476	-	5,005	-	H26.7~H28.3 測量設計業務																				
27	68,751	-	10,963	-	H28.2~H29.3 工事積算支援業務																				
28	53,166	-	10,695	-	用地等取得																				
29	-	-	0	-	用地等取得(今後実施予定)																				
30	-	-	0	-	用地等取得(今後実施予定)																				
31	-	-	-	-																					
累計	135,393	0	26,663	0																					
118	C	-	5	-	16	-	漁業集落防災機能強化事業(寺浜地区)	寺浜地区	町	町	直接	継続	96,020	26 ~ 31											
															24										
															25										
															26	8,249	-	2,175	0	H26.7~H28.3 測量設計業務					
															27	47,570	-	17,783	0	H28.2~H29.3 工事積算支援業務					
															28	16,194	-	506	0	H28.8~H29.3 工事監督支援業務					
															29	-	-	9,141	0	H29.8~12 水産関係用地工事					
															30	-	-	215	0	H30.10~R1.3 測量設計業務					
															31	-	-	-	-						
															累計	72,013	0	29,820	0						
															119	C	-	6	-	14	-	漁港施設機能強化事業(寺浜漁港)	寺浜漁港	町	町
24																									
25																									
26	5,676	-	4,131	1,545	H26.7工事(舗装)発注、H27.1工事(舗装)完了																				
27	-	-	-	-																					
28	-	-	-	-																					
29	-	-	-	-																					
30	-	-	-	-																					
31	-	-	-	-																					
累計	5,676	0	4,131	1,545																					

(様式2C)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	26	31	26	31																		
120	C	-	6	-	15	-	漁港施設機能強化事業(折立漁港)	折立漁港	町	町	直接	完了	4,654	26	~	32	23					
																	24					
																	25					
																	26	1,978	-	1,531	447	H26.7工事(舗装)発注、H27.1工事(舗装)完了
																	27	-	-	-	-	
																	28	-	-	-	-	
																	29	-	-	-	-	
																	30	-	-	-	-	
																	31	-	-	-	-	
																	累計	1,978	0	1,531	447	
																	122	☆	F	-	1	-
24																						
25																						
26	52,272	▲ 83,000	-	-																		
27	254,358	▲ 41,858	-	-																		
28	114,364	-	-	-																		
29	-	-	-	-																		
30	-	-	50,551	-	市場BCP策定事業ほか																	
31	-	-	-	-																		
累計	420,994	▲ 124,858	50,551	0																		
123	C	-	5	-	17	-	漁業集落防災機能強化事業(平磯地区)	平磯地区	町	町	直接	継続	105,229	26	~	31						
																	24					
																	25					
																	26	15,914	-	1,834	0	H26.10~H28.3 測量設計業務
																	27	63,007	-	3,239	0	H28.2~H29.3 工事積算支援業務委託
																	28	-	-	486	0	H28.8~H29.3 工事監督支援業務
																	29	-	-	0	0	用地等取得(今後実施予定)
																	30	-	-	740	0	H30.10~R1.3 測量設計業務
																	31	-	-	-	-	
																	累計	78,921	0	6,299	0	
																	124	C	-	5	-	18
24																						
25																						
26	20,962	-	3,055	0	H26.10~H28.3 測量設計業務																	
27	11,237	-	868	0	H28.2~H29.3 工事積算支援業務委託																	
28	19,955	-	0	0	用地等取得(今後実施予定)																	
29	-	-	0	0	用地等取得(今後実施予定)																	
30	-	-	156	0	H30.10~R1.3 測量設計業務																	
31	-	-	-	-																		
累計	52,154	0	4,079	0																		

(様式2C)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
125	C	-	5	-	19	-	漁業集落防災機能強化事業(林・大久保地区)	林・大久保地区	町	町	直接	継続	147,090	26	~	31	23					
																	24					
																	25					
																	26	32,372	-	6,742	-	H26.10~H28.3 測量設計業務
																	27	15,505	-	1,886	-	H28.2~H29.3 工事積算支援業務委託
																	28	62,439	-	8,471	-	H29.2~H29.11 水産関係用地工事
																	29	-	-	0	-	用地等取得(今後実施予定)
																	30	-	-	448	-	H30.10~R.1.3 測量設計業務
																	31	-	-		-	
																	累計	110,316	0	17,547	0	
																	126	C	-	4	-	3
24																						
25																						
26	344,776		279,369		H27.2水稲乾燥調製施設建設工事契約(H27分含む)、H27.3機械格納庫、農業機械の導入																	
27	102,165		137,610		H27.4 ネギ集荷調製施設建設工事(H26分)、ネギ収穫調製機械等導入、水稲収穫機械導入。 H27.8 水稲乾燥調製施設附帯工事、ネギ附帯工事 H27.9 水稲乾燥調製施設建設、ネギ集荷調製施設建設、収穫機械等導入 H28.1 機械格納庫附帯工事																	
28																						
29																						
30		▲ 15,750		14,212																		
31																						
累計	446,941	▲ 15,750	416,979	14,212																		
129	C	-	5	-	20	-	漁業集落防災機能強化事業(泊浜・稲刈・館浜地区)	泊浜、稲刈、館浜地区	町	町	直接	継続	145,328	26	~	31						
																	24					
																	25					
																	26	29,628	4,788	6,183	-	H27.2~H29.3 測量設計業務
																	27	34,305	-	2,385	-	H28.2~H29.3 工事積算支援業務委託
																	28	25,526	-	19,467	-	H29.8~H30.3 安全施設設置工事
																	29	-	-	3,606	-	H30.3~R.1.12 避難路等整備工事
																	30	-	-	▲ 40	-	H30.3~R.1.12 避難路等整備工事
																	31	-	-		-	
																	累計	89,459	4,788	31,601	0	
																	130	C	-	5	-	21
24																						
25																						
26	19,802	45,360	5,566	-	H27.2~H29.3 測量設計業務																	
27	21,699	-	1,332	-	H28.2~H29.3 工事積算支援業務委託																	
28	-	-	32	-	土地評価業務																	
29	-	-	0	-	用地等取得(今後実施予定)																	
30	-	-	65	-	土地評価業務																	
31	-	-		-																		
累計	41,501	45,360	6,995	0																		

(様式2C)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
131	C	-	5	-	22	-	漁業集落防災機能強化事業 (在郷・波伝谷地区)	在郷・波伝谷地区	町	町	直接	継続	242,345	26 ~ 31	23								
															24								
															25								
															26	30,771	-	3,737	-	H27.2~H29.3 測量設計業務			
															27	98,830	-	828	-	H28.2~H29.3 工事積算支援業務委託			
															28	49,017	-	809	-	用地等取得			
															29	-	-	0	-	用地等取得(今後実施予定)			
															30	-	-	117	-	土地評価業務			
															31	-	-	-	-				
															累計	178,618	0	5,491	0				
															132	C	-	5	-	23	-	漁業集落防災機能強化事業 (長清水地区)	長清水地区
24																							
25																							
26	9,299	-	2,639	-	H27.2~H29.3 測量設計業務																		
27	62,616	-	1,315	-	H28.2~H29.3 工事積算支援業務委託																		
28	-	-	21,441	-	H29.2~ 11 水産関係用地工事(一部)																		
29	-	-	-	-	用地等取得(今後実施予定)																		
30	-	-	-	-	用地等取得(今後実施予定)																		
31	-	-	-	-																			
累計	71,915	0	25,395	0																			
133	◆	C	-	4	-	3	被災地域農業復興総合支援事業(効果促進事業)	板橋、泊浜、田表、西戸川、在郷地区	町	町	直接	完了	5,365	26 ~ 26									
															24								
															25								
															26	2,145	-	1,425	720	H27.2機械器具等契約。H27.3機械器具等導入完了			
															27	-	-	-	-				
															28	-	-	-	-				
															29	-	-	-	-				
															30	-	-	-	-				
															31	-	-	-	-				
															累計	2,145	0	1,425	720				
															134	C	-	2	-	1	-	自然環境活用センター整備事業	志津川地区
24																							
25																							
26																							
27	19,948	-	-	-																			
28	-	-	-	-																			
29	-	-	-	-																			
30	-	-	1,806	-	改修工事実施設計																		
31	-	41,858	-	-																			
累計	19,948	41,858	1,806	0																			

(様式2C)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	23	24	25	26	27	28								29	30							31	累計		
141	C	-	4	-	4	-	被災地域農業復興総合支援事業(廻館地区)	志津川地区	県	町	間接	完了	269,669	27	~	30	23								
																	24								
																	25								
																	26								
																	27	132,708	49,500	60,417					
																	28	6,439		61,989					
																	29			54,260					
30			252			11,729																			
31																									
累計	139,147	49,500	176,918			11,729																			
142	◆	C	-	4	-	4	被災地域農業復興総合支援事業(廻館地区)	志津川地区	町	町	直接	完了	3,925	27	~	28	23								
																	24								
																	25								
																	26								
																	27	1,569	-	318					
																	28	-	-	1,231	20				
																	29	-	-	-	-				
30	-	-	-	-																					
31	-	-	-	-																					
累計	1,569	0	1,549	20																					
143	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(志津川漁港 漁港環境整備事業)	志津川地区	県	県	直接	完了	1,592,000	27	~	29	23								
																	24								
																	25								
																	26								
																	27	1,194,000		973,151					
																	28								
																	29								
30						220,849																			
31																									
累計	1,194,000	0	973,151	220,849																					
144	◆	C	-	1	-	3	志津川漁港養浜事業	志津川地区	県	県	直接	完了	271,453	27	~	29	23								
																	24								
																	25								
																	26								
																	27	163,200		163,200					
																	28	53,962							
																	29						53,962		
30																									
31																									
累計	217,162	0	163,200	53,962																					

(様式2C)

南三陸町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
147	☆	F	-	3	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	南三陸町	県	県	直接	継続	50,148	27	~	32	23					
																			24					
																			25					
																			26					
																			27	40,118				
																			28			4,381		
																			29					
																			30					
																			31					
																			累計	40,118	0	4,381	0	
																			150	C	-	7	-	4
24																								
25																								
26																								
27																								
28	73,355	-	72,550	-	H29.9~ 建設工事・施工監理業務発注																			
29	-	-	-	805	~H29.7 建設工事・施工監理完了																			
30	-	-	-	-																				
31	-	-	-	-																				
累計	73,355	0	72,550	805																				
152	C	-	6	-	16	-		漁港施設機能 強化事業(細 浦漁港)	細浦漁港	町	町	直接	継続	25,434	29	~	30	23						
																		24						
																		25						
																		26						
																		27						
																		28						
																		29	-	9,954	0	0	西田・細浦地区工事施工中	
																		30	-	9,121	0	0	西田・細浦地区工事施工中	
																		31	-	-	-	-		
																		累計	0	19,075	0	0		

(様式2C)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
<small>(注)</small> 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 垂線「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。															
都道府県 交付分		各年度 別合計		23	36,500	0	0	0	0	24	349,076	0	279,414	2	
				25	629,553	0	0	6,185	0	26	1,993,893	0	1,307,442	520	
				27	1,632,191	0	0	0	0	28	298,911	0	558,925	0	
				29	228,948	0	0	0	0	30	225,000	▲ 7,500	294,051	252,516	
				31	0	0	0	0	0						
7,167,825		都道府県交付分 計		5,394,072		▲ 7,500		4,932,245		320,169					
市町村 交付分		各年度 別合計		23	0	0	0	0	0	24	1,500,718	▲ 19,075	928,880	4	
				25	2,660,714	0	0	12,935	0	26	1,981,211	0	3,084,510	2,712	
				27	1,946,267	▲ 41,858	1,883,833	5,599	0	28	723,795	0	284,613	7,791	
				29	0	9,954	327,416	171,134	0	30	0	9,121	86,706	0	
				31	0	41,858	0	0	0						
12,453,377		市町村交付分 計		8,812,705		0		7,001,074		200,175					
都道府県・ 市町村 交付分		各年度 別合計		23	36,500	0	0	0	0	24	1,849,794	▲ 19,075	1,208,294	6	
				25	3,290,267	0	854,276	19,120	0	26	3,975,104	0	4,391,952	3,232	
				27	3,578,458	▲ 41,858	3,593,384	5,599	0	28	1,022,706	0	843,538	7,791	
				29	228,948	9,954	661,118	232,080	0	30	225,000	1,621	380,757	252,516	
				31	0	41,858	0	0	0						
19,621,202		合計		14,206,777		▲ 7,500		11,933,319		520,344					

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6																
2	D	-	13	-	1	-	住宅・建築物 安全ストック形 成事業(がけ 地近接等危険 住宅移転事 業)	南三陸町 (津波浸 水区域)	町	町	直接	継続	4,609,080	24	~	32	23	-	-	-	-	-
																	24	1,417,770	-	24,095	-	H24.4.1~H25.3.31 補助金額確定30件
																	25	679,680	-	256,998	-	H25.4.1~H26.3.31 補助金額確定131件
																	26	-	-	415,640	-	H26.4.1~H27.3.31 補助金額確定184件
																	27	-	-	357,720	-	H27.4.1~H28.3.31 補助金額確定125件
																	28	-	-	223,403	-	H28.4.1~H29.3.31 補助金額確定113件
																	29	-	-	143,843	-	H29.4.1~H30.3.31 補助金額確定75件
																	30	-	-	74,726	-	H30.4.1~H31.3.31 補助金額確定33件
																	31	-	-	-	-	-
																	累計	2,097,450	0	1,496,425	0	-
																	3	D	-	20	-	1
24	6,666	-	2,752	-	H25.3.1件(志津川地区まちづくり協議会)																	
25	-	-	3,914	-	H26.3.3件(志津川地区・歌津地区・伊里前地区まちづくり協議会)																	
26	-	-	-	-	-																	
27	-	-	-	-	-																	
28	-	-	-	-	-																	
29	-	-	-	-	-																	
30	-	-	-	-	-																	
31	-	-	-	-	-																	
累計	6,666	0	6,666	0	-																	
4	D	-	20	-	2	-	復興まちづくり 総合支援事業 (都市防災総 合支援事業)	南三陸町 (津波浸 水区域)	町	町	直接	完了	90,000	24	~	26						
																	24	67,500	-	66,197	-	H24.4~H25.3 計画策定業務
																	25	-	-	441	-	H25.9~H26.3 復興計画推進会議開催(7回開催)
																	26	-	-	382	480	H26.5~H27.1 復興計画推進会議開催(全7回開催)
																	27	-	-	-	-	-
																	28	-	-	-	-	-
																	29	-	-	-	-	-
																	30	-	-	-	-	-
																	31	-	-	-	-	-
																	累計	67,500	0	67,020	480	-
																	5	D	-	23	-	1
24	2,194,775	-	365,171	-	H24.4~ 計画策定業務・調査測量設計等発注																	
25	-	-	684,823	-	H25.4~ 計画策定業務発注																	
26	-	-	230,663	-	造成工事施工管理、集会所基本設計、用地確定測量、開発許可等変更図書作成、広場緑地整備設計、土地鑑定評価、復興事業設計等																	
27	-	-	229,379	-	造成工事施工管理、集会所基本設計、開発許可等変更図書作成、広場緑地整備設計、土地鑑定評価、復興事業設計等																	
28	-	-	53,777	-	開発許可等変更図書作成、広場緑地整備設計、土地鑑定評価、復興事業設計等																	
29	-	-	19,385	-	集会所基本設計、開発許可等変更図書作成、土地鑑定評価、復興事業設計等																	
30	-	-	7,695	-	防災集団移転促進事業支援業務委託																	
31	-	-	-	-	-																	
累計	2,196,150	0	1,590,893	0	-																	

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
6	D	-	23	-	2	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	歌津地区 (寄木・葎 の浜)	町	町	直接	継続	1,245,987	24	~	31	23					
																	24	300,562	-	22,784	-	整備戸数41戸 H24.7 移転元地買取
																	25	651,912	-	352,926	-	H26.3 造成工事契約内容変更
																	26	128,971	-	534,339	-	整備戸数40戸に変更
																	27	74,792	▲ 66,000	113,803	-	H27住宅建設等助成、移転費助成予定
																	28	-	-	32,505	-	H28 移転元地買取、宅建設等助成、移転費助成
																	29	-	-	189	-	H29 移転費助成
																	30	-	-	-	-	-
																	31	-	-	-	-	-
																	累計	1,156,237	▲ 66,000	1,056,546	0	
																	7	D	-	23	-	3
24	41,465	-	81,038	-	整備戸数10戸																	
25	119,299	-	79,149	-	H25.6 移転元地買取 H25.12 造成工事完成																	
26	76,460	-	39,067	-	H26.4 住宅建設等助成																	
27	-	-	7,331	-	H27住宅建設等助成、移転費助成																	
28	-	-	0	-	-																	
29	-	-	0	-	-																	
30	-	-	4,263	26,376	H30 住宅建設等助成、移転費助成																	
31	-	-	-	-	-																	
累計	237,224	0	210,848	26,376																		
8	◆	D	23	-	1	-	防犯灯整備事 業	志津川・ 歌津・戸 倉地区	町	町	直接	完了	1,000	24	~	24						
																	24	800	-	793	7	H24.5~H25.3 工事請負契約
																	25	-	-	-	-	-
																	26	-	-	-	-	-
																	27	-	-	-	-	-
																	28	-	-	-	-	-
																	29	-	-	-	-	-
																	30	-	-	-	-	-
																	31	-	-	-	-	-
																	累計	800	0	793	7	
																	12	D	-	1	-	1
24	317,750		23,400	-																		
25	518,475		80,982	-	25年10月橋梁詳細設計契約。26年3月工事契約。																	
26	244,900		560,504	-	26年9月用地測量業務契約。																	
27	730,050		72,335	-	27年7月道路改良工事契約。28年1月橋梁上部工工事契約。																	
28	271,250		973,765	-	28年4月工事委託協定の(H28年度協定)締結。																	
29	155,000	7,497	272,016	-	29年5月仮設道路設計業務委託契約。																	
30	139,752		271,729	-	改良工事の推進。																	
31	-	-	-	-	-																	
累計	2,381,052	7,497	2,254,731	0																		

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
	1	2	3	4	5																												
13	D	-	1	-	2	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(国)398 号(戸倉)	県	県	直接	継続	2,678,000	23 ~ 31	23	20,150	0	0	-	24年6月道路測量設計契約。 25年7月地質調査契約。25年9月用地測量契約。26年3月工事 26年4月工事監督支援業務契約。26年6月竹木調査積算契約。 27年9月道路改良工事契約。 28年8月本線部供用済み。28年12月改良工事契約。 改良工事を推進。 改良工事の推進。														
														24	465,000	13,334	-																
														25	387,500	131,335	-																
														26	289,850	1,001,986	-																
														27	680,450	174,934	-																
														28	116,250	501,051	-																
														29	116,250	76,673	-																
														30		2,305	-																
														31			-																
														累計	2,075,450	0	1,901,618	0															
														14	D	-	1	-		3	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(国)398 号(波伝 谷)	県	県	直接	完了	1,938,912	23 ~ 29	23	9,300	0	0	24年11月道路測量設計契約。 25年7月地質調査契約。25年9月用地測量契約。26年3月工事契約。 26年7月道路建物等調査積算業務契約。 27年7月道路改良工事契約。27年8月法面工事契約。 28年12月道路改良工事契約。 30年3月工事完成・供用開始。
																													24	387,500	14,384	-	
25	387,500	117,636	-																														
26	261,950	853,895	-																														
27	383,625	129,882	-																														
28		77,500	367,448	-																													
29			19,411	4,719																													
30		▲ 4,719		▲ 4,719																													
31																																	
累計	1,429,875	72,781	1,502,656	0																													
15	D	-	1	-	4	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(国)398 号(長清 水)	県	県	直接	廃止	0	23 ~ 28						23										1,550	0	0		
																			24										38,750	0	-		
														25		0	-																
														26		0	-																
														27		0	-																
														28		▲ 40,300	0	-															
														29				-															
														30				-															
														31				-															
														累計	40,300	▲ 40,300	0	0															
														16	D	-	1	-	5	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)清水 浜志津川 港線(清 水浜荒 砥)	県	県	直接	継続	588,000	24 ~ 30	23	0	0	0		24年11月道路測量設計契約。 25年9月用地測量契約。25年11月地質調査契約。 26年6月用地測量業務契約。 28年2月道路改良工事契約。 (債務工事) (債務工事) (債務工事)
																												24	38,750	11,359	-		
25	186,000	12,873	-																														
26	77,500	124,000	-																														
27	153,450	▲ 90,786	-																														
28		280,557	-																														
29			-																														
30		53,848	-																														
31			-																														
累計	455,700	0	391,851	0																													

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
17	D	-	1	-	6	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)志津 川登米線 (塩入)	県	県	直接	継続	945,000	24	~	31	23	2,325	0	-	道路測量設計, 用地測量業務を前年度から継続して実施。																	
																	24	116,250	15,856	-																		
																	25	302,250	6,662	-	25年土地評価業務契約。																	
																	26	82,925	101,158	-	27年3月都市計画変更業務契約。																	
																	27	188,325	129,255	-	27年10月工事契約。27年11月用地測量業務契約。																	
																	28	-	165,469	-	29年1月道路改良工事契約。																	
																	29	-	48,004	-	29年5月仮設道路設計業務委託契約。																	
																	30	38,750	232,264	-	改良工事の推進。																	
																	31	1,550	-	-	-																	
																	累計	732,375	0	698,668	0																	
																	18	D	-	1	-	7	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)泊崎 半島線 (泊崎他)	県	県	直接	継続	964,000	24	~	31	23	0	0	-	24年6月道路測量設計契約。
																																		24	116,250	30,626	-	
25	271,250	4,194	-	26年3月工事契約。																																		
26	155,000	432,450	-	26年7月道路法面外詳細設計業務契約。																																		
27	0	▲ 221,293	-	27年6月道路改良工事契約。																																		
28	-	▲ 37,200	179,544	29年1月舗装工事契約。																																		
29	31,000	8,520	-	29年11月道路修正設計業務委託契約。																																		
30	201,500	238,945	-	改良工事の推進。																																		
31	9,300	-	-	-																																		
累計	784,300	▲ 37,200	672,986	0																																		
20	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(入 谷地区)	入谷地区	町	町	直接	完了	1,524,867	24	~	26																		23	-	-	-	-
																																		24	38,942	-	38,310	-
																	25	1,375,953	▲ 80,638	678	-	H25.6 工事補償費																
																	26	-	-	1,293,652	1,617	H26.7 建物譲渡確定契約																
																	27	-	-	-	-	-																
																	28	-	-	-	-	-																
																	29	-	-	-	-	-																
																	30	-	-	-	-	-																
																	31	-	-	-	-	-																
																	累計	1,414,895	▲ 80,638	1,332,640	1,617	-																
																	21	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(名 足地区)	名足地区	町	町	直接	完了	1,105,390	24	~	26	23	-	-	-	-
																																		24	33,289	-	990,527	-
25	973,826	▲ 39,900	0	-	-																																	
26	-	-	▲ 23,706	394	H26.7 建物譲渡確定契約																																	
27	-	-	-	-	-																																	
28	-	-	-	-	-																																	
29	-	-	-	-	-																																	
30	-	-	-	-	-																																	
31	-	-	-	-	-																																	
累計	1,007,115	▲ 39,900	966,821	394	-																																	

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
22	D	-	15	-	1	-	津波復興拠点 整備事業(東 地区)	志津川東 地区	町	町	直接	継続	5,966,099	24	~	30	23	-	-	-	-	H24.8 基本計画発注、H24.9 用地測量発注、H24.地質調査業務 発注
																	24	225,030	-	37,232	-	
																	25	1,333,680	-	667,819	-	H25.4 東地区(東工区)工事委託発注、H25.11 東地区(西工 区)工事委託発注、H26.3 基本計画・用地測量完了
																	26	1,216,959	-	1,002,074	-	H26 用地購入(造成工事と合せて実施)
																	27	1,237,500	-	1,597,582	-	H27 造成工事(継続)、用地購入
																	28	-	-	629,756	-	H28 造成工事(継続)
																	29	461,404	-	314,517	-	H29 造成工事(継続)
																	30	-	-	▲ 34,200	259,793	事業完了
																	31	-	-	-	-	
																	累計	4,474,573	0	4,214,780	259,793	
																	23	D	-	15	-	2
24	691,575	-	11,789	-																		
25	1,819,203	-	142,165	-	H25.11 工事委託発注、H26.3 基本計画・用地測量完了																	
26	-	-	499,145	-	H26.4 用地調査業務発注																	
27	450,000	-	701,248	-	H27 造成工事(継続)、用地購入																	
28	412,500	-	977,433	-	H28 造成工事(継続)																	
29	569,524	-	1,150,735	-	H29 造成工事(継続)																	
30	-	1,078,725	1,010,420	-	H30 造成工事(継続) 契約変更																	
31	-	137,025	-	-																		
累計	3,942,802	1,215,750	4,492,935	0																		
24	D	-	17	-	1	-	都市再生事業 計画案作成事 業(都市再生 区画整理事 業)	志津川地 区	町	町	直接	完了	252,600	24	~	25						
																	24	292,950	▲ 103,500	188,269	-	H24.9 基本設計発注、地質調査発注、H24.10 土地利用意向調 査発注、H25.1 土地利用意向調査完了、H25.3 地質調査完了
																	25	-	-	-	1,181	H26.3 基本設計完了
																	26	-	-	-	-	
																	27	-	-	-	-	
																	28	-	-	-	-	
																	29	-	-	-	-	
																	30	-	-	-	-	
																	31	-	-	-	-	
																	累計	292,950	▲ 103,500	188,269	1,181	
																	25	D	-	23	-	4
24	381,500	-	0	-																		
25	363,384	▲ 130,212	244,097	-	H25.6 移転元地買収 H25.7 用地補償費 H25.9 造成工事発注																	
26	98,259	▲ 98,258	244,282	-	H26.8 移転費助成																	
27	-	-	61,321	-	H27住宅建設等助成、移転費助成																	
28	-	-	14,779	-	H28 移転元地買収、住宅建設等助成、移転費助成																	
29	-	-	144	50,050	H29 移転費助成																	
30	-	-	-	-																		
31	-	-	-	-																		
累計	843,143	▲ 228,470	564,623	50,050																		

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
40	★	F	-	2	-	1	-	市街地復興効果促進事業	南三陸町	町	町	直接	継続	14,613,488	24	~	32	23					
																		24	5,256,320	-	192,997	-	H24 事業予定地権利関係調査、住民合意形成促進事業、名足小学校防災機能強化事業
																		25	1,808,837	-	941,318	-	H25 被災集落等再生基本計画策定業務ほか
																		26	-	-	1,150,350	-	志津川市街地復興調査設計事業ほか
																		27	4,130,730	-	2,226,259	-	志津川市街地復興調査設計事業ほか
																		28	1,357,951	▲ 863,054	1,616,461	-	各地区の復興地域づくり加速化事業ほか
																		29	-	-	1,068,848	-	各地区の復興地域づくり加速化事業ほか
																		30	-	-	1,248,629	-	各地区の復興地域づくり加速化事業ほか
																		31	-	-	-	-	-
																		累計	12,553,838	▲ 863,054	8,444,862	0	
45	D	-	1	-	1	-	道路事業(高台避難道路)	志津川地区	町	町	直接	継続	651,046	24	~	31	23						
																	24	113,625	-	3,412	-	H24.9 基本設計発注	
																	25	199,515	-	11,639	-	H25.11 道路整備工事委託発注、H26.3 基本設計・測量調査完了	
																	26	175,144	-	106,135	-	H26 用地購入(道路整備工事と合わせて実施)	
																	27	-	-	78,981	-	H27 道路整備工事(継続)	
																	28	-	-	146,744	-	H28 道路整備工事(継続)	
																	29	-	-	141,372	-	H29 道路整備工事(継続)	
																	30	-	-	0	-	H30 道路整備工事(継続)	
																	31	-	-	-	-	-	
																	累計	488,284	0	488,283	0		
46	D	-	1	-	2	-	道路事業(復興拠点連絡道路)	志津川地区	町	町	直接	継続	1,761,637	24	~	31	23						
																	24	295,335	-	16,552	-	H24.9 基本設計発注	
																	25	501,119	-	76,001	-	H25.11 道路整備工事委託発注、H26.3 基本設計・測量調査完了	
																	26	524,773	-	203,447	-	H26 用地購入(道路整備工事と合わせて実施)	
																	27	-	-	685,839	-	H27 道路整備工事(継続)、用地購入費	
																	28	-	-	271,457	-	H28 道路整備工事(継続)、用地購入費	
																	29	-	-	67,931	-	H29 道路整備工事(継続)	
																	30	-	-	0	-	H30 道路整備工事(継続)	
																	31	-	-	-	-	-	
																	累計	1,321,227	0	1,321,227	0		
47	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅整備事業(志津川東地区)	志津川東地区	町	町	直接	完了	8,374,417	24	~	28	23						
																	24	104,759	-	7,175	-	H24.7~H25.3 志津川地区基本計画策定業務(整備戸数370)	
																	25	1,510,224	-	984,948	-	H25.5 志津川地区基本計画策定業務(変更後一整備戸数281戸)	
																	26	4,376,154	-	2,396,186	-	H26.3 東第一地区災害公営住宅等譲渡契約	
																	27	-	-	4,329,373	-	H27.5 志津川東(第2)地区第3工区	
																	28	2,732,227	▲ 1,395,750	▲ 437,079	47,011		
																	29	-	-	-	-		
																	30	-	-	-	-		
																	31	-	-	-	-		
																	累計	8,723,364	▲ 1,395,750	7,280,603	47,011		

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
48	D	-	17	-	2	-	緊急防災空地 整備事業(都 市再生区画整 理事業)	志津川地 区	町	町	直接	完了	606,000	24	~	25	23	-	-	-	H25.7 用地買収開始、H25.10 用地買収完了	
																	24	150,000	-	-		
																	25	307,500	▲ 3,000	451,280		3,220
																	26	-	-	-		-
																	27	-	-	-		-
																	28	-	-	-		-
																	29	-	-	-		-
																	30	-	-	-		-
																	31	-	-	-		-
																	累計	457,500	▲ 3,000	451,280		3,220
																	49	◆	D	-		22
24	21,378	-	10,626	-																		
25	-	-	0	-																		
26	-	-	10,154	-																		
27	-	-	0	598																		
28	-	-	-	-																		
29	-	-	-	-																		
30	-	-	-	-																		
31	-	-	-	-																		
累計	21,378	0	20,780	598																		
50	D	-	23	-	5	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	歌津地区 (港)	町	町	直接	完了	404,531	24	~	29					23	
																	24	85,304	-	0	-	
																	25	184,187	-	202,011	-	
																	26	39,165	-	37,146	-	
																	27	-	-	16,444	-	
																	28	-	-	15,427	-	
																	29	-	-	78	37,550	
																	30	-	-	-	-	
																	31	-	-	-	-	
																	累計	308,656	0	271,106	37,550	
																	51	D	-	23	-	6
24	112,413	-	0	-																		
25	387,648	-	437,373	-																		
26	889,944	-	934,069	-																		
27	97,038	-	41,220	-																		
28	-	-	29,010	-																		
29	-	-	4,143	41,228																		
30	-	-	-	-																		
31	-	-	-	-																		
累計	1,487,043	0	1,445,815	41,228																		

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
52	D	-	23	-	7	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	歌津地区 (石浜・名 足)	町	町	直接	完了	342,008	24	~	29	23	-	-	-	整備戸数9戸	
																	24	57,102	-	0	-	整備戸数 7戸に変更
																	25	89,600	-	138,676	-	
																	26	120,144	-	93,293	-	H26.11 契約変更
																	27	32,410	-	17,655	-	H27住宅建設等助成、移転費助成
																	28	-	-	13,059	-	H28 移転元地買取、住宅建設等助成、移転費助成
																	29	-	-	171	36,402	H29 移転費助成
																	30	-	-	-	-	-
																	31	-	-	-	-	-
																	累計	299,256	0	262,854	36,402	
																	53	D	-	23	-	8
24	380,436	-	0	-	H25.5 移転元地買取 H25.10 用地補償費 H25.12 造成工事発注																	
25	1,061,287	-	939,841	-	H27.3 造成工事費見直し																	
26	160,828	-	42,558	-	H28.3 造成工事完了予定																	
27	586,635	-	1,006,469	-	H28 移転元地買取、住宅建設等助成、移転費助成																	
28	139,181	-	48,407	-	H29 住宅建設等助成、移転費助成																	
29	-	-	19,436	-	H30 住宅建設等助成、移転費助成																	
30	-	-	6,008	-	-																	
31	-	-	-	-	-																	
累計	2,328,367	0	2,062,719	0																		
54	D	-	23	-	9	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	志津川地 区(荒砥)	町	町	直接	完了	212,610	24	~	29						
																	24	94,635	-	0	-	H25.4 移転元地買取 H25.5 用地補償費 H25.6 造成工事発注
																	25	63,257	-	134,537	-	H26.1 造成工事完了
																	26	24,454	-	16,753	-	H27住宅建設等助成、移転費助成
																	27	-	-	13,167	-	H28 移転元地買取、移転費助成
																	28	-	-	7,235	-	H29 移転費助成
																	29	-	-	168	10,486	-
																	30	-	-	-	-	-
																	31	-	-	-	-	-
																	累計	182,346	0	171,860	10,486	
																	55	D	-	23	-	10
24	56,280	-	0	-	H25.4 移転元地買取 H25.5 用地補償費 H25.6 造成工事発注																	
25	16,543	-	88,138	-	H26.2 造成工事完了																	
26	50,202	-	21,888	-	H27住宅建設等助成、移転費助成																	
27	-	-	8,981	-	H28 移転元地買取																	
28	19,167	-	4,542	-	H29 移転費助成																	
29	-	-	178	18,465	-																	
30	-	-	-	-	-																	
31	-	-	-	-	-																	
累計	142,192	0	123,727	18,465																		

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																
56	D	-	23	-	11	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	志津川地 区(志津 川市街 地)	町	町	直接	継続	14,064,845	24 ~ 31	23																					
														24	4,878,721	26,278	882,385	-	整備戸数 西:135戸,東370戸,中央176戸																
														25	2,313,718	670,005	5,178,997	-	H25.11 造成工事発注、H26.3 基本計画完了																
														26	2,313,718	95,592	1,536,951	-	整備戸数 西:70戸,東:154戸,中央:135戸に変更																
														27	-	-	1,626,307	-	H27 住宅建設等助成、移転費助成、造成工事、用地購入																
														28	2,008,704	-	1,150,185	-	H28 移転元地買収、住宅建設等助成、移転費助成、造成工事																
														29	-	-	1,433,396	-	H29 住宅建設等助成、移転費助成、造成工事																
														30	-	-	195,631	-	H30 集会所詳細設計 集会所建設工事 移転費助成 住宅建 築等助成																
														31	-	-	-	-																	
														累計	11,514,861	791,875	12,003,852	0																	
														57	D	-	23	-	12	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	志津川地 区(中瀬 町)	町	町	直接	廃止	0	24 ~ 24	23							
																												24	264,600	▲ 264,600			志津川地区西団地に統合		
25	-	-																																	
26	-	-																																	
27	-	-																																	
28	-	-																																	
29	-	-																																	
30	-	-																																	
31	-	-																																	
累計	264,600	▲ 264,600	0	0																															
58	D	-	23	-	13	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	志津川地 区(保呂 毛・田尻 畑)	町	町	直接	廃止	0	24 ~ 27															23							
																												24	218,428	▲ 218,428			志津川地区西団地に統合		
														25	670,005	▲ 670,005																			
														26	95,592	▲ 95,592																			
														27	-	-																			
														28	-	-																			
														29	-	-																			
														30	-	-																			
														31	-	-																			
														累計	984,025	▲ 984,025	0	0																	
														59	D	-	23	-	14	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	戸倉地区 (津の宮・ 滝浜)	町	町	直接	継続	674,125	24 ~ 31	23			0				
																												24	122,615	-			整備戸数 合羽沢:7戸,原:6戸		
25	382,637	-	302,702	-	H25.6 移転元地買収 H25.10 用地補償費																														
26	38,237	-	192,104	-	H26.8 契約変更(合羽沢)																														
27	46,368	-	41,942	-	H27住宅建設等助成、移転費助成																														
28	-	-	23,111	-	H28 移転元地買収、住宅建設等助成、移転費助成																														
29	-	-	241	-	H29 移転費助成																														
30	-	-	3,999	-	H30 住宅建設等助成																														
31	-	-	-	-																															
累計	589,857	0	564,099	0																															

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
60	D	-	23	-	15	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	戸倉地区 (長清水・ 寺浜)	町	町	直接	完了	655,175	24 ~ 29	23	-	-	-	-	-	整備戸数10戸 H25.6 移転元地買取 H25.10 用地補償 H25.12 造成工事発 - 整備戸数8戸に変更 H27.4 造成工事完了、H27 住宅建設等助成、移転助成 H28 住宅建設等助成、移転費助成
														24	106,833	-	0	-	-	
														25	364,175	-	160,230	-	-	
														26	-	-	13,249	-	-	
														27	-	-	276,454	-	-	
														28	-	-	8,399	12,676	-	
														29	-	-	-	-	-	
														30	-	-	-	-	-	
														31	-	-	-	-	-	
														累計	471,008	0	458,332	12,676	-	
														62	◆D	-	1	-	1	
24	19,603	-	4,303	-	-															
25	-	-	7,917	-	-															
26	-	-	▲ 114	0	-															
27	-	-	-	-	-															
28	-	-	-	-	-															
29	-	▲ 7,497	-	-	-															
30	-	-	-	-	-															
31	-	-	-	-	-															
累計	19,603	▲ 7,497	12,106	0	-															
65	D	-	1	-	3	道路事業(高 台接続道路)	歌津地区 (田の浦)	町	町	直接	完了	118,031	24 ~ 28							23
														24	12,143	-	0	-	-	
														25	76,380	-	68,977	-	-	
														26	-	-	19,546	0	-	
														27	-	-	-	-	-	
														28	-	-	-	-	-	
														29	-	-	-	-	-	
														30	-	-	-	-	-	
														31	-	-	-	-	-	
														累計	88,523	0	88,523	0	-	
														66	D	-	1	-	4	道路事業(高 台接続道路)
24	14,269	-	0	-	-															
25	74,385	-	39,640	-	-															
26	-	-	21,229	-	-															
27	-	-	1,375	26,410	-															
28	-	-	-	-	-															
29	-	-	-	-	-															
30	-	-	-	-	-															
31	-	-	-	-	-															
累計	88,654	0	62,244	26,410	-															

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
67	D	-	1	-	5	道路事業(高台接続道路)	歌津地区 (伊里前 中学校 上)	町	町	直接	完了	233,856	24	~	28	23	-	-	-	-	-	
																24	43,692	-	0	-	-	-
																25	131,700	-	94,702	-	H25.7 測量・地質調査・設計 H25.11 築造工事、用地取得	
																26	-	-	2,166	-	H26 築造工事	
																27	-	-	29,550	-	H27 築造工事	
																28	-	-	48,974	0	H28 築造工事完了	
																29	-	-	-	-	-	
																30	-	-	-	-	-	
																31	-	-	-	-	-	
																累計	175,392	0	175,392	0		
																68	D	-	1	-	6	道路事業(高台接続道路)
24	34,650	-	0	-	-																	
25	171,000	-	113,357	-	H25.7 測量・地質調査・設計 H25.11 築造工事、用地取得																	
26	-	-	3,570	-	-																	
27	-	-	88,723	0	H28.1 築造工事完了																	
28	-	-	-	-	-																	
29	-	-	-	-	-																	
30	-	-	-	-	-																	
31	-	-	-	-	-																	
累計	205,650	0	205,650	0																		
69	D	-	1	-	7	道路事業(高台接続道路)	歌津地区 (寄木・葦 の浜)	町	町	直接	完了	291,244	24	~	28							
																24	73,665	▲ 37,482	0	-	-	
																25	182,250	-	0	-	H25.5 測量・地質調査・設計	
																26	-	-	97,489	-	H26.7 測量・地質調査・設計完了	
																27	-	-	90,679	-	H27.9 築造工事完了	
																28	-	-	4,576	25,689	H28 用地確定測量	
																29	-	-	-	-	-	
																30	-	-	-	-	-	
																31	-	-	-	-	-	
																累計	255,915	▲ 37,482	192,744	25,689		
																70	D	-	1	-	8	道路事業(高台接続道路)
24	17,017	-	0	-	-																	
25	184,800	▲ 37,539	86,408	-	H25.7 測量・地質調査・設計 H25.11 築造工事 H26.1 用地取得																	
26	-	-	0	-	H27.3 築造費変更																	
27	-	-	49,342	-	H28.3 築造工事完了																	
28	-	-	1,591	26,937	H28 用地確定測量																	
29	-	-	-	-	-																	
30	-	-	-	-	-																	
31	-	-	-	-	-																	
累計	201,817	▲ 37,539	137,341	26,937																		

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
71	D	-	1	-	9	道路事業(高台接続道路)	戸倉地区 (波伝谷 松崎)	町	町	直接	完了	40,926	24	~	28	23																					
																24	5,044	-	0	-																	
																25	25,650	-	17,980	-	H25.7 測量・地質調査・設計 H25.11 築造工事、用地取得																
																26	-	-	255	-	H26.12 築造工事完了																
																27	-	-	471	11,988	H27 用地確定測量																
																28	-	-	-	-	-																
																29	-	-	-	-	-																
																30	-	-	-	-	-																
																31	-	-	-	-	-																
																累計	30,694	0	18,706	11,988																	
																72	D	-	1	-	10	道路事業(高台接続道路)	戸倉地区 (長清水)	町	町	直接	完了	322,204	24	~	28	23					
																																24	42,114	-	0	-	
25	311,790	▲ 112,250	12,004	-	H25.7 測量・地質調査・設計 H25.12 築造工事、用地取得																																
26	-	-	0	-	-																																
27	-	-	24,052	205,598	H27 築造工事完了																																
28	-	-	-	-	-																																
29	-	-	-	-	-																																
30	-	-	-	-	-																																
31	-	-	-	-	-																																
累計	353,904	▲ 112,250	36,056	205,598																																	
73	D	-	4	-	4	災害公営住宅 整備事業(志 津川中央地 区)	志津川中 央地区	町	町	直接	継続	4,587,376	24	~	29																	23					
																																24	16,485	-	0	-	H24.7~H25.3 志津川地区基本計画策定業務(整備戸数175)
																25	21,728	-	365,864	-	H25.5 志津川地区基本計画策定業務(変更後一整備戸数155)																
																26	135,187	-	161,556	-	H26.9 志津川中央地区整備業務実施契約																
																27	2,256,935	-	4,057,517	-	H27 設計・建築工事																
																28	2,183,617	▲ 600,000	▲ 579,215	8,230	H28.12 志津川中央(第3.4街区)建築完成																
																29	-	-	-	-	-																
																30	-	-	-	-	-																
																31	-	-	-	-	-																
																累計	4,613,952	▲ 600,000	4,005,722	8,230																	
																74	D	-	4	-	5	災害公営住宅 整備事業(志 津川西地区)	志津川西 地区	町	町	直接	完了	2,723,574	24	~	28	23					
																																24	44,235	-	0	-	H24.7~H25.3 志津川地区基本計画策定業務(整備戸数135)
25	442,797	-	379,954	-	H25.5 志津川地区基本計画策定業務(変更後一整備戸数90)																																
26	2,492,829	▲ 596,734	2,082,130	-	H26.6 設計業務発注 H27.3 設計業務完了																																
27	-	-	142,695	-	H27.7 第2街区(戸建住宅)譲渡契約																																
28	-	-	▲ 268,181	46,529	H28.8 志津川西(第1.3街区)建築完成																																
29	-	-	-	-	-																																
30	-	-	-	-	-																																
31	-	-	-	-	-																																
累計	2,979,861	▲ 596,734	2,336,598	46,529																																	

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
75	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅 整備事業(伊 里前地区)	伊里前地 区	町	町	直接	完了	1,709,920	24	~	28	23				H25.2 造成設計																	
																	24	51,926	-	12,219	-																	
																	25	373,533	▲ 79,149	1,423,457	-	H25.5 建築設計、H25.10 用地補償費、H25.11 造成工事費 (整備戸数60戸)、H26.2 建築工事費																
																	26	687,433	-	190,627	-	H25.7 契約額変更																
																	27	687,433	▲ 225,000	▲ 134,864	-	H27.11 建築工事(集合60戸)(-41,513千円)[最終 1,357,336 千円] H27.12 建築工事(戸建10戸)(-4,546千円)[最終 213,168千 円]																
																	28	-	-	2,800	1,937	H28.10 用地確定測量完了																
																	29	-	-	-	-	-																
																	30	-	-	-	-	-																
																	31	-	-	-	-	-																
																	累計	1,800,325	▲ 304,149	1,494,239	1,937																	
																	76	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業(戸 倉地区)	戸倉地区	町	町	直接	完了	2,641,223	24	~	28	23				H25.2 造成設計
																																		24	25,054	-	15,508	-
25	526,157	-	430,601	-	H25.7 建築設計																																	
26	773,981	-	1,945,383	-	H26.7 災害公営住宅整備業務変更契約(増)																																	
27	1,124,759	▲ 138,883	▲ 189,473	-	H28.1 建築工事(集合70戸)(-114,310千円)[最終 1,889,449 千円] H27.12 建築工事(戸建10戸)(-5,198千円)[最終 213,616千 円]																																	
28	-	-	2,643	106,406	H28.10 用地確定測量完了																																	
29	-	-	-	-	-																																	
30	-	-	-	-	-																																	
31	-	-	-	-	-																																	
累計	2,449,951	▲ 138,883	2,204,662	106,406																																		
77	D	-	23	-	16	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	歌津地区 (泊浜)	町	町	直接	継続	349,754	24	~	30																		23				整備戸数8戸
																																		24	168,472	▲ 100,000	0	-
																	25	145,162	-	122,010	-	H25.6 移転元地買取 H25.10 用地補償費 H25.11 造成工事																
																	26	66,150	-	102,055	-	H26.8 移転費助成																
																	27	-	-	20,756	-	H27 住宅建設等助成、移転助成費																
																	28	-	-	21,297	-	H28 移転元地買取、住宅建設等助成、移転費助成																
																	29	-	-	4,105	9,561	H29 住宅建設等助成、移転費助成																
																	30	-	-	-	-	-																
																	31	-	-	-	-	-																
																	累計	379,784	▲ 100,000	270,223	9,561																	
																	78	D	-	23	-	17	-	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	歌津地区 (館浜)	町	町	直接	完了	688,335	24	~	29	23				整備戸数20戸
																																		24	97,088	-	0	-
25	252,262	-	258,831	-	H25.6 移転元地買取 H25.10 用地補償費 H25.11 造成工事																																	
26	182,275	-	228,168	-	整備戸数19戸に変更																																	
27	70,666	-	66,729	-	H27 住宅建設等助成、移転助成費																																	
28	-	-	11,741	-	H28 移転元地買取、住宅建設等助成、移転費助成																																	
29	-	-	1,514	35,308	H29 住宅建設等助成、移転費助成																																	
30	-	-	-	-	-																																	
31	-	-	-	-	-																																	
累計	602,291	0	566,983	35,308																																		

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
79	D-23-18-	集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)	歌津地区(伊里前)	町	町	直接	継続	4,768,784	24~31	23	-	-	-	-	-
										24	843,294	-	7,740	-	整備戸数 枳沢:59戸、中学校上:56戸
										25	2,737,086	-	1,735,014	-	H25.5 移転元地買取 H25.10 用地補償費 H25.11 造成工事
										26	506,186	-	154,042	-	H27.3 住宅建設等助成、移転費助成
										27	-	-	1,382,393	-	H27 住宅建設等助成、移転費助成
										28	-	-	420,349	-	H28 移転元地買取、住宅建設等助成、移転費助成、造成工事完了
										29	-	-	104,856	-	H29 住宅建設等助成、移転費助成
										30	-	-	15,295	-	H30 住宅建設等助成、移転費助成
										31	-	-	-	-	-
										累計	4,086,566	0	3,819,689	0	
										80	D-23-19-	集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)	志津川地区(西田・細浦)	町	町
24	114,711	-	0	-	整備戸数 19戸										
25	279,702	-	232,941	-	H25.4 移転元地買取 H25.8 造成工事、用地補償費										
26	64,512	-	75,523	-	H26.9 契約変更										
27	-	-	66,366	-	H27 住宅建設等助成、移転費助成										
28	-	-	1,656	-	H28 住宅建設等助成、移転費助成										
29	-	-	317	82,122	H29 移転費助成										
30	-	-	-	-	-										
31	-	-	-	-	-										
累計	458,925	0	376,803	82,122											
81	D-23-20-	集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)	志津川地区(平磯)	町	町	直接	継続	267,364	24~29						
										24	71,456	-	0	-	整備戸数6戸
										25	117,075	-	132,952	-	H25.5 用地補償費、移転元地買取 H25.6 造成工事
										26	27,006	-	15,055	-	H26.1 造成工事完了
										27	-	-	784	-	H27 移転元地買取
										28	-	-	476	-	H28 移転費助成
										29	-	-	277	65,993	H29 移転費助成
										30	-	-	-	-	-
										31	-	-	-	-	-
										累計	215,537	0	149,544	65,993	
										82	D-23-21-	集落高台移転事業(防災集団移転促進事業)	戸倉地区(戸倉)	町	町
24	1,287,774	-	0	-	整備戸数 西戸:8戸、戸倉92戸										
25	2,803,675	-	1,754,449	-	H25.4 移転元地買取 H25.12 造成工事										
26	-	-	188,433	-	整備戸数 西戸:7戸、戸倉95戸に変更										
27	-	-	1,307,893	-	H28.3 造成工事完了										
28	-	-	211,701	-	H28 移転元地買取、住宅建設等助成、移転費助成										
29	-	-	73,620	-	H29 住宅建設等助成、移転費助成										
30	-	-	5,506	-	H30 住宅建設等助成、移転費助成										
31	-	-	-	-	-										
累計	4,091,449	0	3,541,602	0											

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
83	D	-	23	-	22	集落高台移転 事業(防災集 団移転促進事 業)	戸倉地区 (波伝谷)	町	町	直接	完了	1,101,473	24 ~ 30	23	-	-	-	-	-	-
														24	250,495	-	0	-	整備戸数 松崎:19戸、波伝谷13戸	
														25	796,425	▲ 297,279	367,343	-	H25.6 移転元地買取 H25.10 用地補償費 H25.11 造成工事	
														26	71,382	-	152,159	-	H26.11 造成工事完了(波伝谷)	
														27	-	-	89,895	-	H27 住宅建設等助成、移転助成費	
														28	-	-	43,991	-	H28 移転元地買取、住宅建設等助成、移転費助成	
														29	-	-	3,573	164,061	H29 住宅建設等助成、移転費助成	
														30	-	-	-	-	-	
														31	-	-	-	-	-	
														累計	1,118,302	▲ 297,279	656,961	164,061		
														87	D	-	4	-	8	災害公営住宅 整備事業(栢 沢地区)
24	-	-	-	-	(整備戸数20戸)															
25	117,483	-	522,425	-	H25.4 用地測量 H25.11 用地補償費 H25.11 公募買取費															
26	423,879	▲ 22,148	▲ 3,955	744	H27.1 完成															
27	-	-	-	-	-															
28	-	-	-	-	-															
29	-	-	-	-	-															
30	-	-	-	-	-															
31	-	-	-	-	-															
累計	541,362	▲ 22,148	518,470	744																
88	D	-	17	-	3	被災市街地復 興土地区画整 理事業(都市 再生区画整理 事業)	志津川地 区	町	町	直接	継続	6,600,000	25 ~ 32							
														24	-	-	-	-	-	
														25	1,230,300	-	4,495,139	-	H25.11 造成工事	
														26	-	-	28,126	-	造成工事実施中	
														27	-	-	39,911	-	造成工事実施中	
														28	800,850	-	12,004	-	造成工事実施中	
														29	687,000	113,850	5,205	-	造成工事実施中	
														30	-	1,125,000	0	-	造成工事実施中	
														31	-	697,500	-	-	-	
														累計	2,718,150	1,936,350	4,580,385	0		
														89	◆ D	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(入谷地区)
24	-	-	-	-	-															
25	8,384	-	-	-	-															
26	-	-	6,196	2,188	H26 確定契約に基づいて精算															
27	-	-	-	-	-															
28	-	-	-	-	-															
29	-	-	-	-	-															
30	-	-	-	-	-															
31	-	-	-	-	-															
累計	8,384	0	6,196	2,188																

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
	1	2	3	4	5	6																																	
90	◆	D	-	4	-	2	-	1		町	町	直接	完了	7,205	25	~	26	23																					
																		24																					
																		25	5,764	-	-																		
																		26			4,888	876	H26 確定契約に基づいて精算																
																		27																					
																		28																					
																		29																					
																		30																					
																		31																					
																		累計	5,764	0	4,888	876																	
																		91	D	-	1	-	8	-		県	県	直接	継続	1,695,000	25	~	30	23	0		0		
																																		24	0		0		
25	364,250		335,127		25年6月詳細設計契約。26年3月工事契約。																																		
26	310,000		339,123		26年3月橋梁下部工事契約。26年9月道路改良工事契約。																																		
27	639,375		11,957		27年12月旧橋撤去工事契約。28年3月橋梁取付護岸工事契約。																																		
28			488,531		28年4月工事委託協定締結。29年1月暫定供用(車道部)済み。																																		
29			14,992		改良及び護岸工事を推進。																																		
30			3,261		30年12月工事完成・供用開始。																																		
31																																							
累計	1,313,625	0	1,192,991	0																																			
92	★	F	-	4	-	1	-	1	県	県	直接	継続	837,287	25	~	32	23																						
																	24																						
																	25	680,553		5,160																			
																	26			664																			
																	27			21,773																			
																	28			50,593																			
																	29			18,842																			
																	30		▲ 10,724	▲ 2,373																			
																	31																						
																	累計	680,553	▲ 10,724	94,659	0																		
																	98	◆	D	-	4	-	6	-	1	町	町	直接	完了	17,444	27	~	27	23					
																																		24					
25																																							
26																																							
27	13,955		11,560	2,395	集合住宅(50戸)、戸建住宅(10戸)																																		
28																																							
29																																							
30																																							
31																																							
累計	13,955	0	11,560	2,395																																			

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
99	◆	D	-	4	-	8	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(柞沢地区)	柞沢地区	町	町	直接	完了	4,672	26	~	26	23					
																			24					
																			25					
																			26	3,737	-	2,695	1,042	H26 確定契約に基づいて精算
																			27	-	-	-	-	-
																			28	-	-	-	-	-
																			29	-	-	-	-	-
																			30	-	-	-	-	-
																			31	-	-	-	-	-
																			累計	3,737	0	2,695	1,042	
																			121	◆	D	-	4	-
24																								
25																								
26																								
27	18,226	-	15,245	2,981	集合住宅(70戸)、戸建住宅(10戸)																			
28	-	-	-	-	-																			
29	-	-	-	-	-																			
30	-	-	-	-	-																			
31	-	-	-	-	-																			
累計	18,226	0	15,245	2,981																				
135		D	-	22	-	1	-	-	都市公園事業 (八幡側右岸 地区)	志津川地 区	町	町	直接	継続	578,588	26	~	32						
																			24					
																			25					
																			26	10,875	-	18,377	-	H27.1 調査設計費発注
																			27	10,875	-	266	-	H27.9 調査設計完了
																			28	28,685	121,898	273,524	-	H28.11 公園整備業務委託契約(UR)
																			29	-	77,935	0	-	公園整備事業造成工事実施中
																			30	-	60,948	0	-	公園整備事業造成工事実施中
																			31	-	97,500	-	-	-
																			累計	50,435	358,281	292,167	0	
																			136	◆	D	-	23	-
24																								
25																								
26	11,600	-	19,602	-	H27.1 調査設計費発注																			
27	98,694	-	208	-	H27.9 調査設計完了																			
28	111,703	-	345,630	-	H28.11 公園整備業務委託契約(UR)																			
29	110,745	73,098	65,786	-	公園整備事業造成工事実施中																			
30	-	55,372	5,667	-	公園整備事業造成工事実施中																			
31	-	60,000	-	-	-																			
累計	332,742	188,470	436,893	0																				

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
139	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	志津川・ 歌津・戸 倉・入谷 地区	町	町	直接	継続	3,175,706	26	~	32	23								
																	24								
																	25								
																	26	51,249	-	33,033	-	H26.8入谷・名足地区、H27.2研沢地区公営住宅完成入居開始			
																	27	118,999	-	72,683	-	H28.2伊里前地区、H28.3戸倉地区公営住宅完成入居開始			
																	28	369,172	-	279,111	-	H28.7~H39.3志津川東、志津川西、志津川中央公営住宅完成入居開始			
																	29	769,016	-	567,781	-	災害公営住宅全738戸入居管理実施中			
																	30	-	390,172	639,961	-	補助継続			
																	31	-	510,717	-	-	-			
																	累計	1,308,436	900,889	1,592,569	0				
																	140	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	志津川・ 歌津・戸 倉・入谷 地区
24																									
25																									
26	5,132	-	5,310	-	H26.8入谷・名足地区、H27.2研沢地区公営住宅完成入居開始																				
27	11,969	-	12,010	-	H28.2伊里前地区、H28.3戸倉地区公営住宅完成入居開始																				
28	37,003	-	33,493	-	H28.7~H39.3志津川東、志津川西、志津川中央公営住宅完成入居開始																				
29	70,940	-	59,907	-	災害公営住宅全738戸入居管理実施中																				
30	-	56,562	54,774	-	補助継続																				
31	-	37,539	-	-	-																				
累計	125,044	94,101	165,494	0																					
148	D	-	4	-	9	-	高齢者生活支 援施設等整備 事業(志津川 東地区)	志津川地 区	町	民間	直接	継続	260,582	27	~	29									
																	24								
																	25								
																	26								
																	27	13,767	-	6,204	-	H27.10 民間企業と協定の締結			
																	28	59,088	-	0	-	-			
																	29	-	79,149	122,662	23,138	H30.3 事業完了			
																	30	-	-	-	-	-			
																	31	-	-	-	-	-			
																	累計	72,855	79,149	128,866	23,138				
																	149	D	-	22	-	2	-	都市公園事業 (八幡側右岸 地区)用地取 得	志津川地 区
24																									
25																									
26																									
27	120,261	-	-	-	H27.3 基本計画策定契約(UR)																				
28	120,261	-	89,688	-	用地買収 15件																				
29	-	-	33,870	-	用地買収 7件																				
30	-	-	38,380	-	用地買収 8件																				
31	-	-	-	-	-																				
累計	240,522	0	161,938	0																					

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
	◆	D	-	22	-	1															-	1				
151	◆	D	-	22	-	1	-	1	防災公園案内 板整備事業	志津川地 区	町	町	直接	継続	11,186	28	~	31	23							
																			24							
																			25							
																			26							
																			27							
																			28		894			894		
																			29							
																			30							
																			31							
																			累計		894			8,054		894
153	D	-	1	-	11	-	-	-	道路事業(復 興拠点連絡道 路)[補助率変 更分]	志津川地 区	町	町	直接	継続	2,045,661	26	~	31	23							
																			24							
																			25							
																			26							
																			27		495,000			0		
																			28		247,500			0		
																			29		351,170			285,003		H29 道路整備工事(継続)
																			30			486,750		703,902		
																			31				106,662			
																			累計		1,093,670			593,412		988,905
154	D	-	1	-	12	-	-	-	道路事業(高 台接続道路) [補助率変更 分]	歌津地区 (田の浦)	町	町	直接	完了	23,186	26	~	28	23							
																			24							
																			25							
																			26		13,410		4,158	17,568		H26 道路整備工事
																			27		1,560			1,560		H27 用地確定測量
																			28							
																			29							
																			30							
																			31							
																			累計		14,970		4,158	19,128		0
155	D	-	1	-	13	-	-	-	道路事業(高 台接続道路) [補助率変更 分]	歌津地区 (伊里前 中学校 上)	町	町	直接	完了	18,690	26	~	28	23							
																			24							
																			25							
																			26							
																			27		14,372					
																			28		1,046			14,423		995 H28 用地確定測量
																			29							
																			30							
																			31							
																			累計		15,418		0	14,423		995

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
156	D	-	1	-	14	-	道路事業(高台接続道路) [補助率変更分]	歌津地区 (伊里前 栢沢)	町	町	直接	完了	108,024	26	~	28	23							
																	24							
																	25							
																	26							
																	27	87,689	1,430	50,428	-	H27 道路整備工事		
																	28	-	-	2,210	36,481	H28 用地確定測量		
																	29	-	-	-	-	-		
																	30	-	-	-	-	-		
																	31	-	-	-	-	-		
																	累計	87,689	1,430	52,638	36,481			
																	157	D	-	1	-	15	-	道路事業(高台避難道路) [補助率変更分]
24																								
25																								
26																								
27																								
28																								
29	-	66,000	39,083	-	H29 道路整備工事																			
30	-	-	26,917	-	H30 道路整備工事 精算																			
31	-	-	-	-	-																			
累計	0	66,000	66,000	0																				
158	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業(補助率変 更分)	志津川・ 歌津・戸 倉・入谷 地区	町	町	直接	継続	140,780	31	~	32								
																	24							
																	25							
																	26							
																	27							
																	28							
																	29							
																	30							
																	31		37,482					
																	累計	0	37,482	0	0			

(様式2D)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																																																																																																																																																	
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。		都道県 交付分	各年度 別合計	23	37,200	0	0	0	24	1,499,853	0	113,262	0	25	3,097,778	0	701,886	0	26	1,422,125	0	3,413,666	0	27	2,775,275	0	228,057	0	28	387,500	0	3,006,958	0	29	302,250	0	458,458	4,719	30	380,002	▲ 15,443	799,979	▲ 4,719	31	10,850	0	0	0	12,743,332	都道県交付分 計	9,912,833	▲ 15,443	8,722,266	0	市町村 交付分	各年度 別合計	23	1,375	0	0	0	24	21,225,192	▲ 697,732	2,977,571	7	25	28,192,677	▲ 779,967	25,134,749	4,401	26	15,855,827	▲ 712,982	16,561,047	7,341	27	11,800,633	▲ 428,453	20,742,433	249,970	28	10,629,549	▲ 2,736,906	5,803,987	312,891	29	3,019,799	410,032	5,732,334	574,364	30	0	3,253,529	4,007,573	286,169	31	0	1,692,479	0	0	114,061,666	市町村交付分 計	90,725,052	0	80,959,694	1,435,143	都道県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	38,575	0	0	0	24	22,725,045	▲ 697,732	3,090,833	7	25	31,290,455	▲ 779,967	25,836,635	4,401	26	17,277,952	▲ 712,982	19,974,713	7,341	27	14,575,908	▲ 428,453	20,970,490	249,970	28	11,017,049	▲ 2,736,906	8,810,945	312,891	29	3,322,049	410,032	6,190,792	579,083	30	380,002	3,238,086	4,807,552	281,450	31	10,850	1,692,479	0	0	126,804,998	合計	100,637,885	▲ 15,443	89,681,960	1,435,143
				12,743,332	都道県交付分 計	9,912,833	▲ 15,443	8,722,266	0																																																																																																																																																							
				市町村 交付分	各年度 別合計	23	1,375	0	0	0	24	21,225,192	▲ 697,732	2,977,571	7	25	28,192,677	▲ 779,967	25,134,749	4,401	26	15,855,827	▲ 712,982	16,561,047	7,341	27	11,800,633	▲ 428,453	20,742,433	249,970	28	10,629,549	▲ 2,736,906	5,803,987	312,891	29	3,019,799	410,032	5,732,334	574,364	30	0	3,253,529	4,007,573	286,169	31	0	1,692,479	0	0	114,061,666	市町村交付分 計	90,725,052	0			80,959,694	1,435,143	都道県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	38,575	0	0	0	24	22,725,045	▲ 697,732	3,090,833	7	25	31,290,455	▲ 779,967	25,836,635	4,401	26	17,277,952	▲ 712,982	19,974,713	7,341	27	14,575,908	▲ 428,453	20,970,490	249,970	28	11,017,049	▲ 2,736,906	8,810,945	312,891	29	3,322,049	410,032	6,190,792	579,083	30	380,002	3,238,086	4,807,552	281,450	31	10,850	1,692,479	0	0	126,804,998	合計			100,637,885	▲ 15,443	89,681,960	1,435,143																																															
						114,061,666	市町村交付分 計	90,725,052	0	80,959,694	1,435,143																																																																																																																																																					
						都道県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	38,575	0	0	0	24	22,725,045	▲ 697,732	3,090,833	7	25	31,290,455	▲ 779,967	25,836,635	4,401	26	17,277,952	▲ 712,982	19,974,713	7,341	27	14,575,908	▲ 428,453	20,970,490	249,970	28	11,017,049	▲ 2,736,906	8,810,945	312,891	29	3,322,049	410,032	6,190,792	579,083	30	380,002	3,238,086	4,807,552	281,450	31	10,850	1,692,479	0	0	126,804,998	合計			100,637,885	▲ 15,443			89,681,960	1,435,143																																																																																																		
								126,804,998	合計	100,637,885	▲ 15,443	89,681,960	1,435,143																																																																																																																																																			

(様式2E)

南三陸町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
61	E	-	1	-	1	低炭素社会 対応型浄化槽等 集中導入事業	志津川・ 歌津・戸 倉地区	町	町	直接	継続	522,313	24	~	31	23				H24.10~H25.3 28基	
																24	28,566	-	9,414	-	
																25	62,100	-	33,152	-	H25.4~H26.3 107基
																26	-	-	37,046	-	H26.4~H27.3 121基
																27	86,967	-	69,627	-	H27.4~H28.3 240基
																28	141,063	-	74,515	-	H28.4~H29.3 254基
																29	-	-	55,869	-	H29.4~H30.3 187基
																30	60,306	-	9,711	-	
																31	-	-	-	-	
																累計	379,002	0	289,334	0	
												都道県交付分		各年度別合計		23	0	0	0	0	
												都道県交付分		各年度別合計		24	0	0	0	0	
												都道県交付分		各年度別合計		25	0	0	0	0	
												都道県交付分		各年度別合計		26	0	0	0	0	
												都道県交付分		各年度別合計		27	0	0	0	0	
												都道県交付分		各年度別合計		28	0	0	0	0	
												都道県交付分		各年度別合計		29	0	0	0	0	
												都道県交付分		各年度別合計		30	0	0	0	0	
												都道県交付分		各年度別合計		31	0	0	0	0	
												0		都道県交付分 計			0	0	0	0	
												市町村交付分		各年度別合計		23	0	0	0	0	
												市町村交付分		各年度別合計		24	28,566	0	9,414	0	
												市町村交付分		各年度別合計		25	62,100	0	33,152	0	
												市町村交付分		各年度別合計		26	0	0	37,046	0	
												市町村交付分		各年度別合計		27	86,967	0	69,627	0	
												市町村交付分		各年度別合計		28	141,063	0	74,515	0	
												市町村交付分		各年度別合計		29	0	0	55,869	0	
												市町村交付分		各年度別合計		30	60,306	0	9,711	0	
												市町村交付分		各年度別合計		31	0	0	0	0	
												522,313		市町村交付分 計			379,002	0	289,334	0	
												都道県・市町村交付分		各年度別合計		23	0	0	0	0	
												都道県・市町村交付分		各年度別合計		24	28,566	0	9,414	0	
												都道県・市町村交付分		各年度別合計		25	62,100	0	33,152	0	
												都道県・市町村交付分		各年度別合計		26	0	0	37,046	0	
												都道県・市町村交付分		各年度別合計		27	86,967	0	69,627	0	
												都道県・市町村交付分		各年度別合計		28	141,063	0	74,515	0	
												都道県・市町村交付分		各年度別合計		29	0	0	55,869	0	
												都道県・市町村交付分		各年度別合計		30	60,306	0	9,711	0	
												都道県・市町村交付分		各年度別合計		31	0	0	0	0	
												522,313		合計			379,002	0	289,334	0	