

(様式1)

## 多賀城市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

令和2年3月末時点

(単位:千円)

多賀城市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	160,300	2,556
	H24	2,600,651	766,241
	H25	9,584,647	7,524,531
	H26	12,178,520	11,974,373
	H27	12,277,350	6,680,445
	H28	4,408,566	4,656,772
	H29	3,044,749	6,874,764
	H30	747,651	3,798,025
	H31	527,207	1,648,386
H32	240,419	0	
合計	45,770,060	43,926,093	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	1,723,215	45,770,060	28,864	43,926,093	149,616

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
	H24	1,736	145
	H25	0	3,374
	H26	0	0
	H27	0	0
	H28	0	0
	H29	0	0
	H30	0	0
	H31	224,640	224,640
H32	216,000	0	
合計	442,376	228,159	

## &lt;交付実績&gt;

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和元年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和元年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	45,380,025	45,529,641	0	0	149,616
都道府県交付分	228,159	226,376	1,783	0	0
合計	45,608,184	45,756,017	1,783	0	149,616

※令和元年度末までに執行が可能な実績として、令和元年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

多賀城市

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	市内41遺跡	市	市	直接	継続	420,000	23 ~ 32	H23	13,500		2,556	10,944	平成23年度調査件数:7件 平成25年度調査件数:16件 平成26年度調査件数:7件 平成27年度調査件数:8件 平成28年度調査件数:14件 平成29年度調査件数:7件 平成30年度調査件数:2件 平成31年度調査件数:2件																
															H24	161,838		26,530	135,308																	
															H25	139,661		22,416	117,245																	
															H26			23,261	▲ 23,261																	
															H27			8,903	▲ 8,903																	
															H28			11,860	▲ 11,860																	
															H29			6,144	▲ 6,144																	
															H30			914	▲ 914																	
															H31			20,584	▲ 20,584																	
															H32				0																	
															累計	314,999	0	123,168	191,831																	
															2	◆A	-	4	-		1	-	多賀城史遊館改修事業	多賀城史遊館	市	市	直接	完了	41,094	24 ~ 25	H23				0	25年6月工事発注(完了)。
																															H24	2,000		1,272	728	
H25	30,875		27,096	3,779																																
H26				0																																
H27				0																																
H28				0																																
H29				0																																
H30				0																																
H31				0																																
H32				0																																
累計	32,875	0	28,368	4,507																																
15	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	多賀城市全域	県	県	直接	完了	4,693	24 ~ 25	H23				0	24年4月～25年3月 分布調査・試掘 25年4月～26年3月 調査完了																
															H24	1,736		145	1,591																	
															H25		1,783	3,374	▲ 1,591																	
															H26				0																	
															H27				0																	
															H28				0																	
															H29				0																	
															H30				0																	
															H31				0																	
															H32				0																	
累計	1,736	1,783	3,519	0																																

(様式2A)

多賀城市

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	13,500	0	2,556	10,944	
										H24	163,838	0	27,802	136,036	
										H25	170,536	0	49,512	121,024	
										H26	0	0	23,261	▲ 23,261	
										H27	0	0	8,903	▲ 8,903	
										H28	0	0	11,860	▲ 11,860	
										H29	0	0	6,144	▲ 6,144	
										H30	0	0	914	▲ 914	
										H31	0	0	20,584	▲ 20,584	
										H32	0	0	0	0	
								461,094	市町村交付分 計		347,874	0	151,536	196,338	
										H23	0	0	0	0	
										H24	1,736	0	145	1,591	
										H25	0	1,783	3,374	▲ 1,591	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								4,693	都道府県交付分 計		1,736	1,783	3,519	0	
										H23	13,500	0	2,556	10,944	
										H24	165,574	0	27,947	137,627	
										H25	170,536	1,783	52,886	119,433	
										H26	0	0	23,261	▲ 23,261	
										H27	0	0	8,903	▲ 8,903	
										H28	0	0	11,860	▲ 11,860	
										H29	0	0	6,144	▲ 6,144	
										H30	0	0	914	▲ 914	
										H31	0	0	20,584	▲ 20,584	
										H32	0	0	0	0	
								465,787	合計		349,610	1,783	155,055	196,338	

(様式2D)

多賀城市

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
3	D	-	1	-	1	道路事業(清水沢多賀城線)	都市計画道路清水沢多賀城線	市	市	直接	継続	9,884,424	23	~	32	H23	38,750		0	38,750	25年9月道路詳細設計発注(完了)。25年11月橋梁詳細設計発注(完了)。26年1月補償調査発注。26年1月土地評価、不動産鑑定発注(完了)。26年5月用地補償総合技術業務発注。用地買収、建物補償契約開始。27年9月橋梁下部工工事発注。に線橋新設工事発注。上部工発注。道路改築工事発注。上部工、道路改築工事。道路改築工事
																H24	62,000		44,560	17,440	
																H25	196,075		129,665	66,410	
																H26	2,155,933		588,153	1,567,780	
																H27	1,129,175		1,993,342	▲ 864,167	
																H28	766,637		574,749	191,888	
																H29	2,811,186		3,633,431	▲ 822,245	
																H30	230,436	8,215	127,600	111,051	
																H31	131,009		375,047	▲ 244,038	
																H32	131,009			131,009	
																累計	7,652,210	8,215	7,466,547	193,878	
4	D	-	1	-	2	道路事業(笠神八幡線)	都市計画道路笠神八幡線	市	市	直接	完了	60,965	24	~	26	H23			0	0	URと24年3月基本協定締結。
																H24	48,825		26,491	22,334	
																H25			21,232	▲ 21,232	
																H26			▲ 476	476	
																H27				0	
																H28		▲ 1,578		▲ 1,578	
																H29				0	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	48,825	▲ 1,578	47,247	0	
5	D	-	4	-	1	災害公営住宅整備事業(桜木地区)	桜木地区	市	市	直接	完了	4,867,976	24	~	26	H23			0	0	25年6月工事着工(建設予定戸数:160戸)。26年10月住宅譲渡変更契約。
																H24	884,870			884,870	
																H25	3,667,315		4,552,185	▲ 884,870	
																H26			▲ 21,417	21,417	
																H27				0	
																H28		▲ 21,417		▲ 21,417	
																H29				0	
																H30				0	
																H31		▲ 271,290	▲ 271,290	0	
																H32				0	
																累計	4,552,185	▲ 292,707	4,259,478	0	
6	D	-	20	-	1	都市防災推進関連調査事業	市内全域	市	市	直接	完了	88,093	23	~	25	H23	47,850		0	47,850	25年4月復興まちづくり調査検討業務委託発注(完了)。
																H24	26,250		60,634	▲ 34,384	
																H25	6,000		5,433	567	
																H26				0	
																H27				0	
																H28		▲ 14,029		▲ 14,029	
																H29				0	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	80,100	▲ 14,029	66,067	4	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
7	D	-	20	-	2	住民自治組織 強化支援事業	大代地区 他	市	市	直接	完了	2,399	24 ~ 25	H23				0	25年5月委託業務発注(完了)。
														H24	900		899	1	
														H25	900		900	0	
														H26				0	
														H27				0	
														H28		▲ 1		▲ 1	
														H29				0	
														H30				0	
														H31				0	
														H32				0	
														累計	1,800	▲ 1	1,799	0	
														8	D	-	20	-	
H24	37,840		0	37,840															
H25	174,160		58,380	115,780															
H26				0															
H27		▲ 8,328		▲ 8,328															
H28		▲ 145,292		▲ 145,292															
H29				0															
H30				0															
H31				0															
H32				0															
累計	212,000	▲ 153,620	58,380	0															
9	D	-	21	-	1	下水道事業 (雨水整備)	宮内・八 幡・明月・ 町前雨水 幹線他	市	市	直接	完了	5,543,704	24 ~ 31						H23
														H24	51,075		31,836	19,239	
														H25	1,040,475		261,276	779,199	
														H26			400,335	▲ 400,335	
														H27	2,194,341		1,268,593	925,748	
														H28			842,888	▲ 842,888	
														H29		461,598	577,980	▲ 116,382	
														H30	410,286		390,476	19,810	
														H31			178,684	▲ 178,684	
														H32				0	
														累計	3,696,177	461,598	3,952,068	205,707	
														10	D	-	21	-	2
H24	15,750		0	15,750															
H25	575,812		69,457	506,355															
H26			112,500	▲ 112,500															
H27	865,320		227,336	637,984															
H28	1,443,652		202,538	1,241,114															
H29			764,201	▲ 764,201															
H30			1,260,477	▲ 1,260,477															
H31			31,694	▲ 31,694															
H32				0															
累計	2,900,534	0	2,668,203	232,331															

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
	1	2	3	4	5	6																													
11	◆	D	-	21	-	1	総合治水対策 計画策定事業	砂押川流 域	市	市	直接	完了	74,970	23 ~ 24	H23	60,200		0	60,200																
															H24			59,976	▲ 59,976																
															H25			0	0																
															H26			0	0																
															H27			0	0																
															H28		▲ 224		▲ 224																
															H29				0																
															H30				0																
															H31				0																
															H32				0																
															累計	60,200	▲ 224	59,976	0																
															12	◆	D	-	21	-	2	内水排除困難 地域側溝整備 事業	工場地 帯・大代 地区	市	市	直接	継続	847,154	24 ~ 32	H23				0	
																														H24	39,200		30,784	8,416	
H25	217,440			217,440																															
H26			40,417	▲ 40,417	26年6月工事発注(完了)。																														
H27				0																															
H28			147,801	▲ 147,801	28年12月工事発注。																														
H29		421,083		421,083	28年12月工事減額																														
H30			230,225	▲ 230,225	工場街路排水工事発注																														
H31			205,267	▲ 205,267	排水施設整備工事																														
H32				0																															
累計	256,640	421,083	654,494	23,229																															
13		D	-	22	-	1	八幡通り防災 公園整備事業	八幡通り 公園	市	市	直接	継続	278,072	24 ~ 32																H23				0	
																														H24	101,625		9,804	91,821	
															H25				0																
															H26				0																
															H27				0																
															H28		0	47,398	▲ 47,398	28年12月排水整備工事発注															
															H29				0	28年12月排水整備工事(減額)															
															H30	106,929			106,929																
															H31			58,212	▲ 58,212	防災緑地整備工事															
															H32				0																
															累計	208,554	0	115,414	93,140																
															14	D	-	22	-	2	防災緑地整備 事業	東北電力 高压線下	市	市	直接	完了	16,884	24 ~ 25	H23				0		
																													H24	17,512		13,894	3,618		
H25			▲ 1,231	1,231																															
H26				0																															
H27				0																															
H28		▲ 4,849		▲ 4,849																															
H29				0																															
H30				0																															
H31				0																															
H32				0																															
累計	17,512	▲ 4,849	12,663	0																															

(様式2D)

多賀城市

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
16	D	-	3	-	1	緊急避難路整備事業(橋梁耐震化)	樋の口大橋、鎮守橋、舟橋、笠神新橋	市	市	直接	完了	446,337	24 ~ 28	H23				0	25年8月工事(樋の口大橋)発注(完了)。25年10月工事(舟橋、鎮守橋、笠神新橋)発注(完了)。
														H24	23,250		11,392	11,858	
														H25	262,260		237,642	24,618	
														H26	62,000		62,733	▲ 733	
														H27			34,144	▲ 34,144	
														H28		▲ 1,599		▲ 1,599	
														H29				0	
														H30				0	
														H31				0	
														H32				0	
														累計	347,510	▲ 1,599	345,911	0	
17	D	-	21	-	3	下水道事業(中央雨水ポンプ場整備)	中央雨水ポンプ場	市	市	直接	完了	365,256	24 ~ 24	H23				0	
														H24	479,700		265,387	214,313	
														H25			8,556	▲ 8,556	
														H26				0	
														H27				0	
														H28		▲ 205,757		▲ 205,757	
														H29				0	
														H30				0	
														H31				0	
														H32				0	
														累計	479,700	▲ 205,757	273,943	0	
18	◆ D	-	1	-	2	街路樹植栽整備事業	津波被害地域	市	市	直接	完了	69,135	24 ~ 25	H23				0	25年9月工事発注(完了)。
														H24	26,400		26,399	1	
														H25	29,600		28,907	693	
														H26				0	
														H27				0	
														H28		▲ 694		▲ 694	
														H29				0	
														H30				0	
														H31				0	
														H32				0	
														累計	56,000	▲ 694	55,306	0	
19	D	-	15	-	1	多賀城市津波復興拠点整備事業	八幡地区	市	市	直接	完了	5,422,000	24 ~ 31	H23				0	25年8月測量業務発注(完了)。25年9月地質調査業務発注(完了)。26年1月実施設計業務発注。26年1月不動産鑑定評価業務発注(完了)。26年6月用地買収、建物補償契約開始。26年9月造成工事発注。
														H24	18,750		18,742	8	
														H25	61,500		56,712	4,788	
														H26	3,265,500		2,755,382	510,118	
														H27	456,000		405,686	50,314	
														H28			62,176	▲ 62,176	
														H29	62,250	202,500	155,834	108,916	
														H30			563,009	▲ 563,009	
														H31				0	
														H32				0	
														累計	3,864,000	202,500	4,017,541	48,959	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
20	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	多賀城市	市	市	直接	継続	2,425,010	24	～	32	H23			0	26年1月拠点供給施設・排水施設整備事業の設計業務発注(完了)。26年1月拠点公共施設整備調査測量設計事業の測量設計業務発注(完了)。26年1月拠点公共施設整備調査測量設計事業の不動産鑑定評価業務発注(完了)。26年1月復興事業に伴う盛土材確保事業の盛土仮置き場賃借契約。26年3月復興事業に伴う盛土材確保事業の工事発注(完了)。26年5月拠点供給施設・排水施設整備事業の工業用水道移設補償契約。27年2月区画整理供給施設・排水施設整備事業の雨水・汚水工事(一部)発注。27年2月区画整理がれき除去・撤去事業のがれき撤去工事(一部)発注。27年3月拠点供給施設・排水施設整備事業の雨水・汚水工事発注。27年11月区画整理供給施設・排水施設整備事業の雨水汚水工事一部発注。27年6月区画整理調査測量設計業務発注。27年8月拠点供給施設・排水施設整備事業の水道工事発注。28年4月津波復興拠点整備用地買収(完了)。宮内地区災害公営住宅駐車場整備発注。29年2月津波復興拠点整備事業上水道、下水道工事発注。津波復興拠点整備事業道路工事、水道工事発注。長寿命化計画発注。津波復興拠点上水道工事、道路工事発注	
																			H24	17,600		17,600		0
																			H25	550,484		550,484		0
																			H26	235,680		235,680		0
																			H27	2,938,485		1,133,844		1,804,641
																			H28	108,459	▲ 443,129			▲ 334,670
																			H29		▲ 1,089,885			▲ 1,089,885
																			H30		▲ 270,987			▲ 270,987
																			H31		▲ 106,699			▲ 106,699
																			H32					0
																			累計	3,850,708	▲ 1,910,700	1,937,608		2,400
21	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業(桜木地区)	桜木地区	市	市	直接	完了	18,630	25	～	26	H23			0		
																			H24			34,000	▲ 34,000	
																			H25	34,000		0	34,000	
																			H26			▲ 19,096	19,096	
																			H27				0	
																			H28		▲ 19,096		▲ 19,096	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	34,000	▲ 19,096	14,904	0	
22		D	-	4	-	2	-		災害公営住宅整備事業(新田地区)	新田地区	市	市	直接	完了	1,758,030	24	～	27	H23			0		
																			H24	311,166		1,938	309,228	
																			H25	882,633		1,191,861	▲ 309,228	
																			H26				0	
																			H27	386,866		344,476	42,390	
																			H28		▲ 42,390		▲ 42,390	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	1,580,665	▲ 42,390	1,538,275	0	



多賀城市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
23	◆	D	-	4	-	2	-	1	既存施設解体 補償事業(新 田地区)	新田地区	市	市	直接	完了	210,122	24	~	24	H23			0	25年10月建物補償契約(完了)。	
																			H24	184,000		6,132		177,868
																			H25			161,966		▲ 161,966
																			H26					0
																			H27					0
																			H28		▲ 15,902			▲ 15,902
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	184,000	▲ 15,902	168,098		0
24	◆	D	-	4	-	2	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業(新田地区)	新田地区	市	市	直接	完了	11,736	25	~	27	H23			0	URと24年3月基本協定締結。 URと25年7月調査・基本設計実施契約。25年12月用地買収契 約(完了)。URと26年2月住宅譲渡契約。 26年9月工事着工(建設予定戸数:48戸)(完了)		
																		H24					0	
																		H25	10,600		10,600		0	
																		H26					0	
																		H27					1,212	
																		H28		▲ 1,212			▲ 1,212	
																		H29					0	
																		H30					0	
																		H31					0	
																		H32					0	
																		累計	10,600	▲ 1,212	9,388		0	
25		D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業(鶴 ヶ谷地区)	鶴ヶ谷地区	市	市	直接	完了	8,459,936	25	~	27	H23			0	URと24年3月基本協定締結。 URと25年7月調査・基本設計実施契約。25年12月用地買収契 約(完了)。URと26年2月住宅譲渡契約。 26年9月工事着工(建設予定戸数:274戸)(完了)		
																		H24			3,553		▲ 3,553	
																		H25	1,470,856				1,470,856	
																		H26	5,673,906		7,141,209		▲ 1,467,303	
																		H27	388,885		257,680		131,205	
																		H28		▲ 131,205			▲ 131,205	
																		H29					0	
																		H30					0	
																		H31					0	
																		H32					0	
																		累計	7,533,647	▲ 131,205	7,402,442		0	
26		D	-	4	-	4	-	災害公営住宅 整備事業(宮 内地区)	宮内地区	市	市	直接	完了	1,847,099	25	~	30	H23			0	URと24年3月基本協定締結。 26年8月用地買収契約(完了)。URと27年2月住宅譲渡契約。		
																		H24					0	
																		H25	117,048				117,048	
																		H26					0	
																		H27	1,352,633				1,352,633	
																		H28		231,992	1,613,413		▲ 1,381,421	
																		H29					0	
																		H30		▲ 85,460	2,798		▲ 88,258	
																		H31		▲ 2			▲ 2	
																		H32					0	
																		累計	1,469,681	146,530	1,616,211		0	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
27	D	-	17	-	1	宮内地区被災市街地復興土地区画整理事業計画作成事業	宮内地区	市	市	直接	完了	84,000	24	~	25	H23			0				
																H24	63,750		63,000		750		
																H25			0		0		
																H26			0		0		
																H27			0		0		
																H28		▲ 750			▲ 750		
																H29			0		0		
																H30			0		0		
																H31			0		0		
																H32			0		0		
																累計	63,750	▲ 750	63,000		0		
																28	◆	D	-		20	-	1
H24	1,600		0	1,600																			
H25	38,400		39,177	▲ 777																			
H26			0	0																			
H27			0	0																			
H28		▲ 823		▲ 823																			
H29			0	0																			
H30			0	0																			
H31			0	0																			
H32			0	0																			
累計	40,000	▲ 823	39,177	0																			
29	◆	D	-	20	-	1	3	都市防災推進事業(防災備蓄施設整備)	大規模災害時指定収容避難所(市内12箇所)	市	市	直接	完了	25,956	25					~			
																H24			0		0		
																H25	25,536		20,764		4,772		
																H26			0		0		
																H27			0		0		
																H28		▲ 4,772			▲ 4,772		
																H29			0		0		
																H30			0		0		
																H31			0		0		
																H32			0		0		
																累計	25,536	▲ 4,772	20,764		0		
																30	◆	D	-		20	-	1
H24			0	0																			
H25	7,584		6,672	912																			
H26			0	0																			
H27			0	0																			
H28		▲ 912		▲ 912																			
H29			0	0																			
H30			0	0																			
H31			0	0																			
H32			0	0																			
累計	7,584	▲ 912	6,672	0																			

(様式2D)

多賀城市

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
31	D	-	21	-	4	下水道事業 (雨水地下貯 留施設整備)	桜木・栄 地区	市	市	直接	完了	3,535,646	24 ~ 31	H23				0	
														H24	24,750		11,418	13,332	
														H25			0	0	
														H26	71,250		60,345	10,905	26年7月実施設計発注。
														H27	1,377,734		182,781	1,194,953	27年用地買収契約。
														H28	1,178,000		461,025	716,975	28年6月調整池工事発注。
														H29		1,032,500		▲ 1,032,500	工事(八幡第一・第二調整池)発注
														H30		593,235		▲ 593,235	八幡第一・二調整池工事発注
														H31			1,485	▲ 1,485	
														H32				0	
														累計	2,651,734	0	2,342,789	308,945	
														32	D	-	21	-	5
H24				0															
H25	37,500		34,794	2,706	25年5月測量・調査・概略設計発注(完了)。25年12月詳細設計 発注。														
H26				0															
H27	509,188		294,726	214,462	28年3月雨水工事発注。平成27年用地買収														
H28	295,110		6,615	288,495	28年11月支障物件移転補償契約。														
H29			62,249	▲ 62,249	29年8月雨水工事発注。														
H30		209,612	104,165	105,447	雨水幹線改築工事発注														
H31			524,105	▲ 524,105															
H32				0															
累計	841,798	209,612	1,026,654	24,756															
33	◆ D	-	21	-	1	仮設ポンプ設 置事業	内水排除 困難区域 (八幡、 栄、宮 内、大代 地区)	市	市	直接	完了	9,360	25 ~ 31						
														H24				0	
														H25	2,496		616	1,880	25年7月単価契約発注(完了)。
														H26			807	▲ 807	26年5月単価契約発注(完了)。
														H27			99	▲ 99	27年6月単価契約発注(完了)。
														H28		1,848	1,448	400	28年6月単価契約発注(完了)。
														H29		464	250	214	29年6月単価契約発注(完了)。
														H30			0	0	30年6月単価契約発注(完了)。
														H31			32	▲ 32	31年6月単価契約発注(完了)。
														H32				0	
														累計	2,496	2,312	3,252	1,556	
														34	D	-	17	-	2
H24				0															
H25	5,437		4,396	1,041	26年2月委託業務発注。														
H26	614,919		535,453	79,466	26年5月埋蔵文化財調査開始。26年6月実施設計発注(完了)。 26年8月減価補償(用地買収)契約開始。27年2月造成工事(一 部)発注。														
H27	478,251		354,598	123,653	27年11月、平成28年1月造成工事(一部)発注。														
H28	112,234		195,137	▲ 82,903	28年5月造成工事発注。														
H29			105,876	▲ 105,876	29年5月公園緑地工事発注。														
H30			946	▲ 946	減価補償金														
H31		▲ 14,435		▲ 14,435															
H32				0															
累計	1,210,841	▲ 14,435	1,196,406	0															
																			URと24年3月基本協定締結。
																			URと25年7月調査・基本設計実施契約。URと26年2月住宅譲渡 契約。

多賀城市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	D	-	4	-	3															-	1		
35	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(鶴ヶ谷地 区)	鶴ヶ谷地 区	市	市	直接	完了	37,501	26	~	27	H26	24,575		24,575	26年9月工事着工(建設予定戸数:274戸)(完了)	
																			H27		6,480	5,425		1,055
																			H28		▲ 1,055			▲ 1,055
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	24,575	5,425	30,000		0
																			H23					0
																			H24					0
H25				0																				
36		D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	桜木・新 田・鶴ヶ 谷・宮内 地区	市	市	直接	継続	2,776,597	26	~	32	H26	66,627		52,741	13,886	桜木地区住宅が26年10月17日から入居開始、申請は、11月分より。 新田住宅が平成27年10月1日より入居開始、申請は11月分より。 鶴ヶ谷住宅が平成28年3月15日より入居開始、申請は28年4月分より。 宮内住宅が平成28年12月14日より入居開始、申請は29年1月分より 全住宅分(平成29年4月分より)	
																		H27	181,973		152,223	29,750		
																		H28	450,959		444,760	6,199		
																		H29	114,680	804,029	488,763	429,946		
																		H30		91,346	480,380	▲ 389,034		
																		H31	396,198	323,703	437,011	282,890		
																		H32				0		
																		累計	1,210,437	1,219,078	2,055,878	373,637		
																		H23				0		
																		H24				0		
H25				0																				
37		D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	桜木・新 田・鶴ヶ 谷・宮内 地区	市	市	直接	継続	328,706	26	~	32	H26	8,130		6,346	1,784	桜木地区住宅が26年10月17日から入居開始、申請は、11月分より。 宮内住宅が平成28年12月14日より入居開始、申請は29年1月分より 全住宅分(平成29年4月分より)	
																		H27	18,499		17,801	698		
																		H28	53,515		44,964	8,551		
																		H29	56,633	24,905	47,536	34,002		
																		H30		47,274	43,800	3,474		
																		H31		37,571	40,725	▲ 3,154		
																		H32				0		
																		累計	136,777	109,750	201,172	45,355		
																		H23				0		
																		H24				0		
H25				0																				
38	◆	D	-	21	-	1	-	4	下水道事業 (溢水対策事 業)	仙塩流域 下水道 (仙塩浄 化セン ター)	県	県	直接	継続	550,800	31	~	32	H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31	224,640		224,640	0	
																			H32	216,000			216,000	
																			累計	440,640	0	224,640	216,000	
																			H23				0	
																			H24				0	
H25				0																				

(様式2D)

多賀城市

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況													
39	D	-	5	-	2	災害公営住宅 家賃低廉化事 業(補助率変 更分)	桜木・新 田・鶴ヶ 谷・宮内 地区	市	市	直接	継続	168,676	32 ~ 32	H23				0														
														H24				0														
														H25				0														
														H26				0														
														H27				0														
														H28				0														
														H29				0														
														H30				0														
														H31	31,152	46,830	▲ 15,678															
														H32	109,410	109,410	0															
														累計	109,410	31,152	46,830	93,732														
																											H23	146,800	0	0	146,800	
																											H24	2,436,813	0	738,439	1,698,374	
																											H25	9,414,111	0	7,475,019	1,939,092	
													H26	12,178,520	0	11,951,112	227,408															
													H27	12,277,350	▲ 1,848	6,671,542	5,603,960															
													H28	4,408,566	▲ 822,846	4,644,912	▲ 1,059,192															
													H29	3,044,749	824,694	6,868,620	▲ 2,999,177															
													H30	747,651	0	3,797,111	▲ 3,049,460															
													H31	527,207	0	1,627,802	▲ 1,100,595															
													H32	240,419	0	0	240,419															
													56,659,136	市町村交付分 計	45,422,186	0	43,774,557	1,647,629														
													H23	0	0	0	0															
													H24	0	0	0	0															
													H25	0	0	0	0															
													H26	0	0	0	0															
													H27	0	0	0	0															
													H28	0	0	0	0															
													H29	0	0	0	0															
													H30	0	0	0	0															
													H31	224,640	0	224,640	0															
													H32	216,000	0	0	216,000															
													550,800	都道府県交付分 計	440,640	0	224,640	216,000														
													H23	146,800	0	0	146,800															
													H24	2,436,813	0	738,439	1,698,374															
													H25	9,414,111	0	7,475,019	1,939,092															
													H26	12,178,520	0	11,951,112	227,408															
													H27	12,277,350	▲ 1,848	6,671,542	5,603,960															
													H28	4,408,566	▲ 822,846	4,644,912	▲ 1,059,192															
													H29	3,044,749	824,694	6,868,620	▲ 2,999,177															
													H30	747,651	0	3,797,111	▲ 3,049,460															
													H31	751,847	0	1,852,442	▲ 1,100,595															
													H32	456,419	0	0	456,419															
													57,209,936	合計	45,862,826	0	43,999,197	1,863,629														