

(様式1)

仙台市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

令和3年3月末時点

(単位:千円)

仙台市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	3,216,404	217
	H24	59,197,315	18,440,854
	H25	38,588,968	34,569,205
	H26	58,087,048	51,105,963
	H27	22,612,505	39,449,040
	H28	12,042,577	12,378,807
	H29	0	11,879,347
	H30	3,443,325	11,527,993
	H31	0	6,908,927
	H32	0	4,476,905
合計	197,188,142	190,737,258	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	197,188,142	0	191,330,632	5,857,510

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	9,000	0
	H24	1,057,400	756,069
	H25	1,278,623	545,908
	H26	1,031,163	640,608
	H27	0	793,381
	H28	0	0
	H29	20,271	152,301
	H30	0	67,094
	H31	0	▲ 37,159
	H32	0	79,477
合計	3,396,457	2,997,679	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和2年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	191,330,632	197,188,142	0	0	5,857,510
都道府県交付分	3,024,369	3,396,457	▲ 249,079	0	123,009
合計	194,355,001	200,584,599	▲ 249,079	0	5,980,519

※令和2年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

仙台市

復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
									全体 事業 期間										
1	A - 4 - 1 -	震災復興民間 文化財発掘調 査助成事業	周知の埋 蔵文化財 包蔵地 (震災に よる建て 替え等が 対象)	市	市	直接	完了	74,232	23 ~ 32	H23	23,200		217	22,983	23年度実績:個人専用住宅の調査 2件 24年度実績:個人専用住宅の調査 31件, 中小企業等の事業の調査 7件 25年度実績:個人専用住宅の調査 13件, 中小企業等の事業の調査 1件 26年度実績:個人専用住宅の調査 8件 27年度実績:個人専用住宅の調査 5件 28年度実績:個人専用住宅の調査 4件 29年度実績:個人専用住宅の調査 1件 30年度実績:個人専用住宅の調査 0件				
										H24	32,473		12,757	19,716					
										H25			5,080	▲ 5,080					
										H26			3,470	▲ 3,470					
										H27			10,106	▲ 10,106					
										H28			3,297	▲ 3,297					
										H29			3,368	▲ 3,368					
										H30			3,300	▲ 3,300					
										H31			5,104	▲ 5,104					
										H32			3,988	▲ 3,988					
										累計	55,673	0	50,687	4,986					
										市町村 交付分		各年度 別合計	H23	23,200		0	217	22,983	
													H24	32,473		0	12,757	19,716	
			H25	0	0	5,080	▲ 5,080												
			H26	0	0	3,470	▲ 3,470												
			H27	0	0	10,106	▲ 10,106												
			H28	0	0	3,297	▲ 3,297												
			H29	0	0	3,368	▲ 3,368												
			H30	0	0	3,300	▲ 3,300												
			H31	0	0	5,104	▲ 5,104												
			H32	0	0	3,988	▲ 3,988												
74,232		市町村交付分 計		55,673	0	50,687	4,986												
都道県 交付分		各年度 別合計	H23	0	0	0	0												
			H24	0	0	0	0												
			H25	0	0	0	0												
			H26	0	0	0	0												
			H27	0	0	0	0												
			H28	0	0	0	0												
			H29	0	0	0	0												
			H30	0	0	0	0												
			H31	0	0	0	0												
			H32	0	0	0	0												
0		都道県交付分 計		0	0	0	0												
市町村 都道県 計		各年度 別合計	H23	23,200	0	217	22,983												
			H24	32,473	0	12,757	19,716												
			H25	0	0	5,080	▲ 5,080												
			H26	0	0	3,470	▲ 3,470												
			H27	0	0	10,106	▲ 10,106												
			H28	0	0	3,297	▲ 3,297												
			H29	0	0	3,368	▲ 3,368												
			H30	0	0	3,300	▲ 3,300												
			H31	0	0	5,104	▲ 5,104												
			H32	0	0	3,988	▲ 3,988												
74,232		合計		55,673	0	50,687	4,986												

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
30	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 整備実施計画)	名取地区	県	県	直接	完了	7,509	23	~	24	H23	9,000		0	9,000	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書策定 業務発注。																		
																	H24	2,000		7,508	▲ 5,508																			
																	H25				0																			
																	H26				0																			
																	H27				0																			
																	H28			1	▲ 1																			
																	H29				0																			
																	H30		▲ 3,491		▲ 3,491																			
																	H31				0																			
																	H32				0																			
																	累計	11,000	▲ 3,491	7,509	0																			
																	44	C	-	4	-		1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(農業用 施設整備等)	六郷・七 郷・高砂 地区	県	市	間接	完了	1,442,798	24	~	27	H23				0	24年度分機械を購入・貸付、一部を25年度に繰り越し、25年4月 農業用機械契約。25年5月完了、25年7月 農業用機械契約
																																			H24	1,019,400		722,035	297,365	
H25	415,388		314,029	101,359																																				
H26			45,516	▲ 45,516																																				
H27			518	▲ 518																																				
H28			▲ 1	1																																				
H29		▲ 76,776		▲ 76,776																																				
H30		▲ 29,774		▲ 29,774																																				
H31		▲ 246,140		▲ 246,140																																				
H32				0																																				
累計	1,434,788	▲ 352,690	1,082,097	1																																				
45	◆	C	-	4	-	1	農と食のフロ ンティア推進 事業	津波被害 地域	市	市	直接	完了	7,266	24	~	27						H23																0	平成24年8月、6次産業化講座業務委託契約(11月~25年2月 まで12回)。24年11月、25年2月農商工連携促進セミナー開催。	
																						H24													5,812		5,540	272		
																	H25				0																			
																	H26				0																			
																	H27				0																			
																	H28				0																			
																	H29				0																			
																	H30				0																			
																	H31				0																			
																	H32				0																			
																	累計	5,812	0	5,540	272																			
																	46	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	名取地区	県	県	直接	継続	1,761,936	24	~	33	H23				0		25年2月、実施設計業務発注。
																																		H24	30,000		26,526	3,474		
H25	371,250		225,365	145,885																																				
H26	760,500		290,597	469,903																																				
H27			484,340	▲ 484,340																																				
H28				0																																				
H29	20,271	76,776	152,301	▲ 55,254																																				
H30		42,225	67,094	▲ 24,869																																				
H31		20,430	38,784	▲ 18,354																																				
H32			31,006	▲ 31,006																																				
累計	1,182,021	139,431	1,316,013	5,439																																				
47	◆	C	-	1	-	2	農地整備推進 支援事業	名取地区	県	県	直接	廃止	0	24	~	25																		H23				0	未執行。	
																																		H24	6,000		0	6,000		
																	H25	2,960		0	2,960																			
																	H26				0																			
																	H27				0																			
																	H28				0																			
																	H29				0																			
																	H30		▲ 8,960		▲ 8,960																			
																	H31				0																			
																	H32				0																			
																	累計	8,960	▲ 8,960	0	0																			

仙台市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
64	C	-	2	-	1	-	(仮称)農と食 のフロンティア パーク仙台整 備事業	荒井 仙台市農 業園芸セ ンター	市	市	直接	完了	311,300	25 ~ 28	H23				0	25年11月 大温室解体工事設計委託契約 26年3月完了
															H24				0	26年2月 施設改修工事設計委託契約 26年6月完了
															H25	50,775		6,825	43,950	
															H26	182,700		110,577	72,123	
															H27			60,541	▲ 60,541	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	233,475	0	177,943	55,532	
68	C	-	4	-	2	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(乾燥調 製施設整備)	六郷地区	県	市	間接	完了	412,249	25 ~ 26	H23				0	25年12月 基本計画作成業務委託契約 26年5月完了
															H24				0	26年5月 設計・工事請負契約 27年3月完了
															H25	88,121		5,354	82,767	
															H26	270,663		303,831	▲ 33,168	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															H31		▲ 49,598		▲ 49,598	
															H32				0	
															累計	358,784	▲ 49,598	309,185	1	
74	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (井土地区農 業集落排水施 設復旧整備事 業)	若林区井 土地区	市	市	直接	完了	127,600	27 ~ 28	H23				0	28年1月污水管災害復旧工事契約 28年11月完了
															H24				0	28年11月ポンプ設備工事契約 29年3月完了
															H25				0	
															H26				0	
															H27	95,700		58,495	37,205	
															H28			11,942	▲ 11,942	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	95,700	0	70,437	25,263	

仙台市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	5,812	0	5,540	272	
										H25	50,775	0	6,825	43,950	
										H26	182,700	0	110,577	72,123	
										H27	95,700	0	119,036	▲ 23,336	
										H28	0	0	11,942	▲ 11,942	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								446,166	市町村交付分 計		334,987	0	253,920	81,067	
										H23	9,000	0	0	9,000	
										H24	1,057,400	0	756,069	301,331	
										H25	877,719	0	544,748	332,971	
										H26	1,031,163	0	639,944	391,219	
										H27	0	0	484,858	▲ 484,858	
										H28	0	0	0	0	
										H29	20,271	0	152,301	▲ 132,030	
										H30	0	0	67,094	▲ 67,094	
										H31	0	▲ 275,308	38,784	▲ 314,092	
										H32	0	0	31,006	▲ 31,006	
								3,624,492	都道府県交付分 計		2,995,553	▲ 275,308	2,714,804	5,441	
										H23	9,000	0	0	9,000	
										H24	1,063,212	0	761,609	301,603	
										H25	928,494	0	551,573	376,921	
										H26	1,213,863	0	750,521	463,342	
										H27	95,700	0	603,894	▲ 508,194	
										H28	0	0	11,942	▲ 11,942	
										H29	20,271	0	152,301	▲ 132,030	
										H30	0	0	67,094	▲ 67,094	
										H31	0	▲ 275,308	38,784	▲ 314,092	
										H32	0	0	31,006	▲ 31,006	
								4,070,658	合計		3,330,540	▲ 275,308	2,968,724	86,508	

仙台市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
2	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)①	仙台市 田子西 災害公営 住宅	市	市	直接	完了	3,809,712	24	~	26	H23				0	24年4月、不動産鑑定契約 24年5月完了。 24年10月、用地取得済み。 24年10月、建築等工事契約 26年3月完了。 25年10月、外構工事契約 26年8月完了。 26年1月、緑地工事契約 26年10月完了。
																	H24	1,464,116		1,111,692	352,424	
																	H25	2,007,968		2,164,515	▲ 156,547	
																	H26			54,402	▲ 54,402	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 138,588	0	▲ 138,588	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計																3,472,084	▲ 138,588	3,330,609	2,887			
3	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)②	仙台市 荒井東地 区災害公 営住宅	市	市	直接	完了	4,093,488	24	~	26	H23				0	24年4月、不動産鑑定契約 24年5月完了。 24年10月、用地取得済み。 24年10月、建築等工事契約 26年3月完了。 26年2月、外構工事契約 26年9月完了。 26年2月、緑地工事契約 27年2月完了。
																	H24	1,749,108		1,317,432	431,676	
																	H25	1,807,588		2,162,703	▲ 355,115	
																	H26		27,125	101,666	▲ 74,541	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 2,019		▲ 2,019	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計																3,556,696	25,106	3,581,801	1			
4	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)③	仙台市 若林西地 区災害公 営住宅	市	市	直接	完了	3,452,673	23	~	26	H23	710,298			710,298	24年5月、定期借地契約済み。民間事業者が設計(23年12月 ~)・建築(25年3月~)を行い、26年3月に建物買取。26年4月 登記完了。
																	H24	0		677,454	▲ 677,454	
																	H25	2,359,609		2,342,868	16,741	
																	H26			762	▲ 762	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 48,819		▲ 48,819	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計																3,069,907	▲ 48,819	3,021,084	4			
5	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)④	仙台市 鹿野地区 災害公営 住宅	市	市	直接	完了	1,544,997	24	~	27	H23				0	24年9月、擁壁工事契約 25年8月完了。 24年10月、建築等工事契約 26年8月完了。 26年6月、外構工事契約 27年1月完了。 26年10月、集会所工事契約 27年3月完了。 27年1月、緑地工事契約 27年3月完了。 27年3月、道路復旧工事契約 27年6月完了。
																	H24	282,957		144,527	138,430	
																	H25	1,015,684		247,155	768,529	
																	H26	53,228		954,438	▲ 901,210	
																	H27			36	▲ 36	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計																1,351,869	0	1,346,156	5,713			

仙台市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
7	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑥	仙台市上原地区災害公営住宅	市	市	直接	完了	495,058	24	~	26	H23				0	24年8月 建物設計契約 25年1月完了。 25年5月 建築等工事契約 26年7月完了。
																	H24	20,735		21,219	▲ 484	
																	H25	530,590		184,478	346,112	
																	H26		▲ 27,125	227,476	▲ 254,601	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 91,026	0	▲ 91,026	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	551,325	▲ 118,151	433,173	1																		
8	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑦	仙台市鶴ヶ谷第二地区地区災害公営住宅	市	市	直接	完了	535,802	24	~	32	H23				0	24年8月、建物設計契約 25年3月完了。 25年8月、建築等工事契約 26年8月完了。
																	H24	35,576		26,797	8,779	
																	H25	245,866		99,987	145,879	
																	H26	267,014		342,040	▲ 75,026	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 79,629		▲ 79,629	
																	H30		▲ 44		▲ 44	
																	H31				0	
																	H32		41		41	
累計	548,456	▲ 79,632	468,824	0																		
9	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑧	仙台市荒井東(第二期)地区災害公営住宅	市	市	直接	完了	2,482,971	24	~	27	H23				0	24年10月、用地取得済み。 24年8月、建物設計契約 25年1月完了。 25年10月、建築等工事契約 27年5月完了。 27年3月、緑地工事契約 27年9月完了。
																	H24	672,436		529,467	142,969	
																	H25	395,734		260,338	135,396	
																	H26	1,126,989		1,187,745	▲ 60,756	
																	H27			185,628	▲ 185,628	
																	H28		▲ 5,277		▲ 5,277	
																	H29		▲ 13,956		▲ 13,956	
																	H30		▲ 3,327		▲ 3,327	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	2,195,159	▲ 22,560	2,163,178	9,421																		
10	D	-	4	-	9	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑨	仙台市荒井駅周辺地区災害公営住宅	市	市	直接	廃止	0	24	~	26	H23				0	
																	H24	1,267,399	▲ 1,079,256		188,143	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 188,143		▲ 188,143	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	1,267,399	▲ 1,267,399	0	0																		

仙台市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
11	D	-	4	-	10	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑩	仙台市 六丁の目 駅周辺地 区災害公 営住宅	市	市	直接	完了	2,520,928	24	~	27	H23			0	25年1月、不動産鑑定済み。 25年12月、定期借地権設定契約。 民間事業者が設計・建築を行い、27年3月に建物買取。	
																H24	396,262	638	395,624		
																H25		186,277	▲ 186,277		
																H26	1,809,549	2,018,138	▲ 208,589		
																H27		375	▲ 375		
																H28			0		
																H29			0		
																H30			0		
																H31			0		
																H32			0		
																累計	2,205,811	0	2,205,428		383
																12	D	-	4		-
H24	705,799	678	705,121																		
H25			0																		
H26			0																		
H27	1,448,665	210,000	2,360,817	▲ 702,152																	
H28		▲ 2,734	▲ 2,734																		
H29			0																		
H30		▲ 234	▲ 234																		
H31			0																		
H32			0																		
累計	2,154,464	207,032	2,361,495	1																	
13	D	-	4	-	12	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑫	仙台市 通町地区 災害公営 住宅	市	市	直接	完了	3,946,993	24	~	26					H23	
																H24	648,373	606,557	41,816		
																H25	638,925	90,458	548,467		
																H26	2,166,319	2,754,079	▲ 587,760		
																H27			0		
																H28			0		
																H29			0		
																H30			0		
																H31			0		
																H32			0		
																累計	3,453,617	0	3,451,094	2,523	
																14	D	-	4	-	13
H24	1,307,629	460,373	847,256																		
H25	0	113,734	▲ 113,734																		
H26	1,071,266	814,002	257,264																		
H27		854,575	▲ 854,575																		
H28			0																		
H29			0																		
H30		▲ 136,208	▲ 136,208																		
H31			0																		
H32			0																		
累計	2,378,895	▲ 136,208	2,242,684	3																	

仙台市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
15	D	-	4	-	14	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑭	仙台市 霊屋下地区 災害公営住宅	市	市	直接	完了	759,944	24	~	26	H23				0	24年12月、用地取得済み。 24年8月、建物設計契約 25年3月完了。 24年12月、解体工事契約 25年3月完了。 25年8月、建築等工事契約 26年12月完了。
																H24	296,898		100,477	196,421	
																H25	224,849		72,474	152,375	
																H26	312,516	▲ 96,250	491,257	▲ 274,991	
																H27				0	
																H28				0	
																H29		▲ 63,735		▲ 63,735	
																H30		▲ 9,329		▲ 9,329	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	834,263	▲ 169,314	664,208	741	
16	D	-	4	-	15	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑮	仙台市 落合地区 災害公営住宅	市	市	直接	完了	2,533,101	24	~	27	H23				0	25年1月、用地取得済み。 24年9月、建物設計契約 25年6月完了。 25年8月、造成工事 26年4月完了。 25年12月、建築等工事契約 27年5月完了。 26年9月、集会所工事契約 27年2月完了。 26年11月、外構工事契約 27年8月完了。 27年1月、植栽工事契約 27年7月完了。
																H24	749,389		226,222	523,167	
																H25	373,652		77,985	295,667	
																H26	1,469,389		1,672,565	▲ 203,176	
																H27			239,688	▲ 239,688	
																H28		▲ 374,156		▲ 374,156	
																H29				0	
																H30		▲ 1,811	0	▲ 1,811	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	2,592,430	▲ 375,967	2,216,460	3	
17	D	-	4	-	16	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑰	仙台市 東部集団 移転対応 戸建地区 災害公営住宅	市	市	直接	完了	2,309,121	24	~	27	H23				0	25年1月、用地買収開始。 27年3月、建設一部完了。 27年4月、残戸の設計開始 27年11月建設完了。
																H24	93,121		93,675	▲ 554	
																H25	990,290		235,965	754,325	
																H26	1,031,985		997,903	34,082	
																H27			692,933	▲ 692,933	
																H28		▲ 94,916		▲ 94,916	
																H29				0	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	2,115,396	▲ 94,916	2,020,476	4	
18	D	-	4	-	17	災害公営住宅 整備事業(高 齢者生活支援 施設等併設事 業)	鹿野地区	市	市	直接	完了	160,000	24	~	25	H23				0	民間事業者の事業進捗に合わせ補助を実施(25年3月)。24年 度補助額18,666千円。 平成25年7月に施設完成。同年9月に補助金74,666千円執行。
																H24	18,666		18,666	0	
																H25	74,666		74,666	0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	93,332	0	93,332	0	

仙台市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
19	◆	D	-	4	-	1	-	1		市	市	直接	完了	240,068	24	~	26	H23			0	24年6月、総合設計発注。 25年6月に工事着工。26年4月に外構工事も含め工事完了。
																		H24	42,041		31,037	
																		H25	150,012		▲ 26,917	
																		H26			▲ 4,120	
																		H27			0	
																		H28			0	
																		H29			0	
																		H30			0	
																		H31			0	
																		H32			0	
																		累計	192,053	0	192,053	
20		D	-	13	-	1	-		市	市	直接	完了	750,395	24	~	28	H23			0	24年6月5日から受け付け開始。25年3月31日現在で88件。 25年9月31日現在で125件 25年12月6日現在で176件 27年3月31日現在で256件 28年3月31日現在で354件 29年3月31日現在で374件	
																	H24	1,267,500		1,230,492		
																	H25			▲ 195,731		
																	H26			▲ 219,000		
																	H27			▲ 66,853		
																	H28			▲ 44,202		
																	H29		▲ 704,703	▲ 704,703		
																	H30			0		
																	H31			0		
																	H32			0		
																	累計	1,267,500	▲ 704,703	562,794		3
21		D	-	14	-	1	-		市	市	直接	完了	25,574,693	23	~	28	H23	2,260,289		2,260,289	工事請負契約全件済。H28年度完了。	
																	H24	19,074,675		14,871,862		
																	H25			▲ 4,358,848		
																	H26			▲ 5,192,430		
																	H27			▲ 5,392,807		
																	H28			▲ 34,121		
																	H29		▲ 1,288,367	▲ 1,288,367		
																	H30		▲ 865,576	▲ 865,576		
																	H31			0		
																	H32			0		
																	累計	21,334,964	▲ 2,153,943	19,181,019		2
22		D	-	14	-	2	-		市	市	直接	完了	1,838,273	23	~	27	H23	222,617		222,617	工事請負契約全件済。H28年度完了。	
																	H24	1,805,186		1,410,590		
																	H25			▲ 320,482		
																	H26			▲ 507,352		
																	H27			▲ 309,463		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30		▲ 495,909	▲ 495,909		
																	H31			0		
																	H32			0		
																	累計	2,027,803	▲ 495,909	1,531,893		1

仙台市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
23	D	-	20	-	1	-	防災まちづくり 計画策定事業 (補助率1/ 2)	津波被災 地域、宅 地被害地 域及びそ の周辺地 域	市	市	直接	完了	45,510	24	~	25	H23			0	24年4月、避難行動等調査分析及び津波避難行動シミュレーション、防災マニュアル作成支援ガイドライン策定業務発注済み。 25年6月防災マニュアル追加 25年7月完了 25年10月「災害時に強いまちの再生のための検討会」開催	
																	H24	34,132		33,005		1,127
																	H25			1,027		▲ 1,027
																	H26					0
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	34,132	0	34,032		100
24	D	-	20	-	2	-	防災まちづくり 計画策定事業 (補助率1/ 3)	津波被災 地域、宅 地被害地 域及びそ の周辺地 域	市	市	直接	完了	10,490	24	~	27	H23			0	24年12月、津波避難施設整備に関する説明会を実施。25年度は策定したガイドラインに基づき、地域(町内会等)に専門家を派遣して防災マニュアルの作成を支援する。 25年7月より、地域(マンション管理組合等)に専門家を派遣して防災マニュアル作成を支援。26年3月末時点で実績35件の派遣。26年4月~27年3月までの実績17件の派遣。	
																	H24	326		56		270
																	H25	6,666		722		5,944
																	H26			362		▲ 362
																	H27			362		▲ 362
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	6,992	0	1,502		5,490
25	D	-	20	-	3	-	都市防災総合 推進事業(復 興まちづくり計 画策定支援)	東部沿岸 地域	市	市	直接	完了	74,736	24	~	30	H23			0	24年4月より、4地区(井土、新浜、南蒲生、三本塚)にてまちづくり計画策定支援業務を発注。 25年6月 平成25年度南蒲生・新浜地区まちづくり支援業務を発注。26年3月完了。 26年8月 平成26年度南蒲生・新浜地区まちづくり支援業務を発注。27年3月完了。 27年1月 平成26年度六郷東部地区まちづくり支援業務を発注。27年3月完了。 27年5月 平成27年度南蒲生・新浜地区まちづくり支援業務を発注。28年3月完了。 27年5月 平成27年度六郷東部地区まちづくり支援業務を発注。	
																	H24	40,500		15,957		24,543
																	H25	0		2,751		▲ 2,751
																	H26	0		5,675		▲ 5,675
																	H27	0		8,313		▲ 8,313
																	H28	1,174	5,277	8,228		▲ 1,777
																	H29		9,100	5,969		3,131
																	H30			9,007		▲ 9,007
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	41,674	14,377	55,900		151
26	D	-	21	-	1	-	下水道事業 (浸水対策)	地盤沈下 地区	市	市	直接	完了	17,306,323	24	~	31	H23			0	令和元年度(H31年度)事業完了	
																	H24	406,263		132,056		274,207
																	H25	2,408,345		394,204		2,014,141
																	H26	4,393,895		1,105,194		3,288,701
																	H27	0		2,604,248		▲ 2,604,248
																	H28	3,868,803	1,902,435	3,440,154		2,331,084
																	H29			2,392,065		▲ 2,392,065
																	H30			1,972,390		▲ 1,972,390
																	H31			323,861		▲ 323,861
																	H32					0
																	累計	11,077,306	1,902,435	12,364,172		615,569

仙台市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6								24	29								
27	◆	D	-	21	-	1	-	1	雨水流出抑制 施設設置促進 事業	地盤沈下 地区	市	市	直接	廃止	0	24	~	29	H23			0	24年4月から受け付け開始済み。 30年3月事業廃止
																			H24	3,520		3,520	
																			H25			0	
																			H26			0	
																			H27			0	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30		▲ 3,520	▲ 3,520	
																			H31			0	
																			H32			0	
																			累計	3,520	▲ 3,520	0	
28		D	-	23	-	1	-	1	防災集団移転 促進事業(補 助率1/2)	東部沿岸 地域	市	市	直接	完了	1,083,307	24	~	27	H23			0	24年4月、事業計画策定等に関する業務委託、7月、移転先地 測量・地質調査・基本設計、実施設計、移転跡地及び移転先地 鑑定調査、8月、建物補償調査着手済み。 25年4月、移転跡地及び移転先地鑑定調査、補償料算定コンサル 業務委託着手済み。
																			H24	596,250		448,902	
																			H25	159,720		290,964	
																			H26	82,231		44,294	
																			H27	5,212		28,320	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			H31		▲ 30,933	▲ 30,933	
																			H32			0	
																			累計	843,413	▲ 30,933	812,480	
29	◆	D	-	23	-	1	-	1	荒井地区土地 区画整理	若林区荒 井地区 (被災地 区)	市	市	直接	完了	357,681	24	~	29	H23			0	24年4月、出来形確認測量着手。25年11月、公共施設台帳整備 着手。26年3月、出来形確認測量関連事業完了。26年12月、出 来形確認測量完了。26年7月換地計画等作成着手。27年3月、 公共施設台帳整備完了。28年11月、区画整理登記業務着手。 29年3月、清算金台帳作成業務着手、換地計画等作成完了。30 年3月清算金台帳作成完了。
																			H24	198,400		34,568	
																			H25	28,000		31,929	
																			H26	89,600		68,472	
																			H27			0	
																			H28			61,575	
																			H29			89,283	
																			H30			0	
																			H31		▲ 29,855	▲ 29,855	
																			H32			0	
																			累計	316,000	▲ 29,855	285,827	
31		D	-	1	-	1	-	1	東部復興道路 整備事業 (主)塩釜巨 理線外1線)	仙台市宮 城野区~ 若林区沿 岸部	市	市	直接	完了	19,191,000	24	~	31	H23			0	●平成24年度: 基本設計、環境アセス、測量、地盤調査、詳細設計業務着手 ●令和2年11月:全線開通 ●令和2年3月:工事完了
																			H24	487,475		121,094	
																			H25	2,557,500		518,177	
																			H26	0		1,362,761	
																			H27	1,645,325		1,469,909	
																			H28	2,479,225	4,260,175	1,440,788	
																			H29			3,976,794	
																			H30	3,443,325		4,205,655	
																			H31			1,777,847	
																			H32			0	
																			累計	10,612,850	4,260,175	14,873,025	

仙台市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
32	D	-	4	-	18	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑩	仙台市 芦の口地区 災害公 営住宅	市	市	直接	完了	514,697	24	~	32	H23				0	25年1月、用地取得済み。 24年12月、建物設計契約 25年3月完了 25年8月、建築等工事契約 26年3月完了
																H24	589,428		177,477	411,951	
																H25	159,305	▲ 210,000	272,882	▲ 323,577	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29		▲ 88,373		▲ 88,373	
																H30		▲ 178		▲ 178	
																H31				0	
																H32		177		177	
累計	748,733	▲ 298,374	450,359	0																	
33	D	-	17	-	1	蒲生北部地区 都市再生事業 計画案作成事 業	蒲生北部 地区	市	市	直接	完了	312,906	24	~	26	H23				0	25年7月、地区界測量業務契約 25年10月完了。25年8月、環 境影響調査業務(その2)契約 25年11月完了。25年9月、不動 産鑑定業務契約 25年10月完了。25年10月、文化財調査着手 H26年1月完了。25年11月、一筆地測量業務契約 26年7月完 了予定。25年12月、換地設計準備業務契約 H26年3月完了。
																H24	369,000		8,111	360,889	
																H25			208,164	▲ 208,164	
																H26			18,402	▲ 18,402	
																H27				0	
																H28		▲ 70,552		▲ 70,552	
																H29				0	
																H30		▲ 63,768		▲ 63,768	
																H31				0	
																H32				0	
累計	369,000	▲ 134,320	234,677	3																	
34	D	-	20	-	4	都市防災総合 推進事業(津 波避難支援事 業)	津波被災 地域	市	市	直接	完了	90,300	24	~	24	H23				0	25年3月、津波情報伝達システム屋外拡声器、電気通信設備工 事完了
																H24	67,725		64,717	3,008	
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
累計	67,725	0	64,717	3,008																	
35	D	-	20	-	5	都市防災総合 推進事業(宅 地ハザード マップ作成事 業)	仙台市内 全域(盛 土造成地 地域)	市	市	直接	完了	31,500	24	~	24	H23				0	24年9月、ハザードマップ作成業務発注。
																H24	22,120		21,000	1,120	
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30		▲ 1,120		▲ 1,120	
																H31				0	
																H32				0	
累計	22,120	▲ 1,120	21,000	0																	

仙台市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
36	◆	D	-	20	-	1	-	1	市	市	直接	完了	12,000	24	~	26	H23			0	24年7月から受付開始。26年度で終了。 実績18件(分析11件、除却7件)	
																	H24	6,080		2,827		3,253
																	H25	3,520		2,024		1,496
																	H26			2,066		▲ 2,066
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	9,600	0	6,917		2,683
37	◆	D	-	20	-	1	-	2	市	市	直接	完了	12,255	24	~	24	H23			0	24年7月記録誌策定支援業務を発注。仙台市震災記録誌を25 年3月に発刊。	
																	H24	24,000		9,804		14,196
																	H25					0
																	H26					0
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31		▲ 14,196			▲ 14,196
																	H32					0
																	累計	24,000	▲ 14,196	9,804		0
38	◆	D	-	20	-	1	-	3	市	市	直接	完了	1,050	24	~	24	H23			0	24年4月、セミナー及びBCP策定講座の業務委託を発注。	
																	H24	840		838		2
																	H25					0
																	H26					0
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	840	0	838		2
39		D	-	21	-	2	-		市	市	直接	完了	1,016,973	24	~	32	H23			0	24年8月 雨水排水施設基本設計発注。9月、測量設計着手。 平成25年1月 地質調査着手。2月より実施設計を平成25年度 から前倒しで実施。 平成26年2月 シールド工事契約締結。 平成26年3月 開渠工事(荒井西雨水幹線)契約締結。 平成26年12月 ポンプ場工事契約 ポンプ場工事監視業務委託契約 平成27年3月 開渠(荒井東雨水幹線)付帯工事契約 平成30年12月 工事完了	
																	H24	45,421		8,056		37,365
																	H25	68,247		112,674		▲ 44,427
																	H26	197,700		31,278		166,422
																	H27	239,129		237,077		2,052
																	H28	169,012	173,093	192,422		149,683
																	H29			167,890		▲ 167,890
																	H30			13,330		▲ 13,330
																	H31		▲ 129,884			▲ 129,884
																	H32		10			10
																	累計	719,509	43,219	762,727		1

仙台市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
40	◆	D	-	22	-	1	-	1	海岸公園再整備関連事業	仙台市宮城野区、若林区海岸公園	市	市	直接	完了	10,000	24	~	25	H23			0	24年9月、基本構想、基本計画の業務委託を発注。 24年9月、海岸公園復興基本構想等策定業務委託契約 25年11月完了
																			H24	8,000		0	
																			H25			8,000	
																			H26			▲ 8,000	
																			H27			0	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			H31			0	
																			H32			0	
																			累計	8,000	0	8,000	
																			41	D	-	23	
H24	15,062,081		7,282,010																				
H25	13,609,026		15,250,269																				
H26	17,896,752		8,786,646																				
H27			7,361,227																				
H28		▲ 6,162,610	548,334																				
H29		▲ 1,165,896	▲ 1,165,896																				
H30			0																				
H31			0																				
H32			0																				
累計	46,567,859	▲ 7,328,506	39,228,486																				
42	◆	D	-	23	-	2	-	1	被災者雇用創出事業	①宮城県民間投資促進特区にて認定された7地域(今後復興推進計画が認定されるのに合わせ拡張可能性あり)	市	市	直接	完了	16,005	24	~	24					H23
																			H24	12,804		9,304	
																			H25			0	
																			H26			0	
																			H27			0	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			H31			0	
																			H32			0	
																			累計	12,804	0	9,304	
																			43	D	-	11	-
H24	44,580		43,830																				
H25	81,653		81,615																				
H26			38																				
H27			0																				
H28			0																				
H29			0																				
H30			0																				
H31			0																				
H32			0																				
累計	126,233	0	125,445																				

仙台市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
48	D	-	23	-	3	-	防災集団移転 促進事業(補助 率1/2)②	太白区緑 ヶ丘四丁 目地区	市	市	直接	完了	17,099	24	~	24	H23				0	24年9月、計画策定業務発注。24年度完了。	
																	H24	18,000		12,824	5,176		
																	H25				0		
																	H26				0		
																	H27				0		
																	H28				0		
																	H29		▲ 5,175		▲ 5,175		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
累計	18,000	▲ 5,175	12,824	1																			
49	★	F	-	2	-	1	-	市街地復興効 果促進事業	仙台市	市	市	直接	継続	21,687,314	24	~	33	H23				0	
																		H24	8,938,329		6,535	8,931,794	
																		H25	3,779		753,436	▲ 749,657	
																		H26	9,182		1,014,127	▲ 1,004,945	
																		H27	11,048,707		1,862,102	9,186,605	
																		H28	1,953,749		2,613,323	▲ 659,574	
																		H29			1,579,276	▲ 1,579,276	
																		H30		▲ 420,501	1,662,482	▲ 2,082,983	
																		H31		▲ 1,936,024	1,315,842	▲ 3,251,866	
																		H32		▲ 2,247,367	1,552,713	▲ 3,800,080	
累計	21,953,746	▲ 4,603,892	12,359,836	4,990,018																			
50	D	-	4	-	19	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑨その他 集合住宅地区 [公募買取]	その他集 合住宅地 区災害公 営住宅建 設	市	市	直接	完了	32,317,391	24	~	27	H23				0	平成25年3月までに業者選定済み。 25年度に一部地区で用地取得、予約契約締結。 残りの地区は26年度前半に用地取得、予約契約締結。 民間事業者が設計・建築を行い、26年度末建物買取。一部地 区は27年9月までに建物買取。	
																	H24	13,024			13,024		
																	H25	6,041,175		2,617,583	3,423,592		
																	H26	22,305,967		18,052,018	4,253,949		
																	H27			7,608,108	▲ 7,608,108		
																	H28				0		
																	H29		▲ 82,450		▲ 82,450		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
累計	28,360,166	▲ 82,450	28,277,709	7																			
51	D	-	4	-	20	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑩角五郎 地区	角五郎地 区災害公 営住宅建 設	市	市	直接	完了	1,253,223	25	~	27	H23				0	26年9月、用地取得予定。 26年4月、建物設計契約 26年9月完了。 26年12月、建築等工事契約 27年10月完了。	
																	H24				0		
																	H25	749,043		1,611	747,432		
																	H26	252,133	96,250	639,518	▲ 291,135		
																	H27			455,316	▲ 455,316		
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30		▲ 857		▲ 857		
																	H31				0		
																	H32				0		
累計	1,001,176	95,393	1,096,445	124																			

仙台市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
52	D	-	4	-	21	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑩東部集 団移転対応集 合住宅	市	市	直接	完了	504,956	25	~	32	H23				0	26年7月、建物設計契約 26年11月完了。 27年3月、用地取得。 27年3月、建築等工事契約 28年1月完了。
																H24				0	
																H25	52,500			52,500	
																H26	122,069		131,171	▲ 9,102	
																H27	242,721		310,664	▲ 67,943	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																H31				0	
																H32		24,545		24,545	
																累計	417,290	24,545	441,835	0	
53	D	-	4	-	22	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)21東部浸 水区域移転対 応集合住宅	市	市	直接	完了	1,534,792	25	~	28	H23				0	26年度に用地取得。 26年4月、建築設計契約 26年11月完了。 26年5月、造成設計契約 27年1月完了。 27年1月、造成工事契約 27年8月完了。 27年3月、建築等工事契約 上岡田地区は28年3月完了。六郷 地区は28年6月完了。
																H24				0	
																H25	131,250		3,148	128,102	
																H26	298,286		174,680	123,606	
																H27	996,246		505,567	490,679	
																H28			657,964	▲ 657,964	
																H29		▲ 81,535		▲ 81,535	
																H30		▲ 1,304		▲ 1,304	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	1,425,782	▲ 82,839	1,341,359	1,584	
54	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 駐車場整備事 業	市	市	直接	完了	418,750	25	~	32	H23				0	25年度 2団地の駐車場整備完了。(若林西、芦の口) 26年度 20団地で駐車場整備完了。(荒井東、田子西、鹿野、上 原、通町、鶴ヶ谷第二、霊屋下、六丁の目駅周辺、梅田町、小 田原、幸町第三、燕沢東、大和町、荒井第二、大和町、六丁の 目中町、あすと長町、あすと長町第二、あすと長町第三、泉中 央南) 27年度 16団地で駐車場整備完了。(荒井東第二期、霊屋、落 合、角五郎、荒井西、上岡田、荒井南、荒井南第二、鶴ヶ谷第 三、茂庭第二、卸町、田子西第二、燕沢、新田東、宮城野、中 倉) 28年度 1団地の駐車場整備完了。(六郷)
																H24				0	
																H25	106,600		23,791	82,809	
																H26	202,651		167,779	34,872	
																H27	49,536		134,862	▲ 85,326	
																H28			8,566	▲ 8,566	
																H29				0	
																H30				0	
																H31		▲ 23,795		▲ 23,795	
																H32		6		6	
																累計	358,787	▲ 23,789	334,998	0	
55	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	市	市	直接	完了	11,278,679	25	~	32	H23				0	25年度実績:北六番丁(12戸) 26年度実績:北六番丁,鶴ヶ谷第二,上原,田子西,荒井東, 若林西,鹿野,芦の口,荒井東第二(戸建),霊屋下の対象615 戸 27年度実績:あすと長町,あすと長町第二,あすと長町第三,芦 の口,燕沢,燕沢東,岡田第二,角五郎,宮城野,幸町第三, 荒井西第二,荒井第二,荒井東,荒井東第二,荒井南第三,鹿 野,七郷,若林西,小田原,上原,新田東,石場,泉中央南,大 和町,中倉,通町,鶴ヶ谷第二,田子西,田子西第二,田子西 第三,田子西第四,南福室,梅田町,北六番丁,落合,霊屋 下,霊屋第二,六郷第二,六丁の目西町,六丁の目中町の
																H24				0	
																H25	4,288		4,305	▲ 17	
																H26	259,075		247,442	11,633	
																H27	1,342,580		1,320,730	21,850	
																H28	2,031,722		2,032,318	▲ 596	
																H29		1,950,228	1,976,161	▲ 25,933	
																H30		1,992,593	1,991,648	945	
																H31		1,744,505	1,750,645	▲ 6,140	
																H32		543,847	545,589	▲ 1,742	
																累計	3,637,665	6,231,173	9,868,838	0	

仙台市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
60	D	-	17	-	2	-	蒲生北部被災市街地復興土地区画整理事業	蒲生北部地区	市	市	直接	完了	2,601,086	26 ~ 32	H23				0	26年11月 H26年度包括業務委託契約済 (事業運営支援、調査設計、測量)		
															H24				0			
															H25	37,500			37,500	27年4月 H27年度包括業務委託契約済 (事業運営支援、調査設計、測量、補償、工事)		
															H26	57,101		20,227	36,874	28年4月 H28年度包括業務委託契約済 (事業運営支援、調査設計、測量、補償、工事)		
															H27	525,505		95,729	429,776	29年4月 H29年度包括業務委託契約済 (事業運営支援、調査設計、測量、補償、工事)		
															H28	146,188	722,008	328,137	540,059	30年4月 H30年度包括業務委託契約済 (事業運営支援、調査設計、測量、補償、工事)		
															H29		328,349	428,047	▲ 99,698	31年4月 H31年度包括業務委託契約済 (事業運営支援、調査設計、測量、補償、工事)		
															H30		122,691	285,979	▲ 163,288			
															H31		11,469	375,552	▲ 364,083			
															H32			337,792	▲ 337,792			
累計	766,294	1,184,517	1,871,463	79,348																		
61	◆	D	-	21	-	1	-	2	下水道事業(浸水対策)効果促進事業	地盤沈下地区	市	市	直接	完了	1,537,689	24 ~ 32	H23			0	令和2年度(H32年度)事業完了	
																	H24	11,126		0		11,126
																	H25	46,848		15,416		31,432
																	H26			0		0
																	H27			49,400		▲ 49,400
																	H28	959,703		17,697		942,006
																	H29		212,473	170,013		42,460
																	H30			329,821		▲ 329,821
																	H31			458,707		▲ 458,707
																	H32			188,495		▲ 188,495
累計	1,017,677	212,473	1,229,549	601																		
62	D	-	23	-	4	-	-	-	防災集団移転促進事業(補助率3/4)②	太白区緑ヶ丘四丁目地区	市	市	直接	完了	932,497	24 ~ 27	H23			0	H28年3月 事業完了	
																	H24	211,258		5,981		205,277
																	H25	643,813		531,272		112,541
																	H26	50,217		234,025		▲ 183,808
																	H27			44,656		▲ 44,656
																	H28			0		0
																	H29			0		0
																	H30		▲ 89,354			▲ 89,354
																	H31			0		0
																	H32			0		0
累計	905,288	▲ 89,354	815,934	0																		
63	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	仙台市	県	県	直接	完了	533,917	25 ~ 32	H23			0		
																	H24					0
																	H25	400,904		1,160		399,744
																	H26			664		▲ 664
																	H27			308,523		▲ 308,523
																	H28			0		0
																	H29			0		0
																	H30			0		0
																	H31		15,700	▲ 75,943		91,643
																	H32		10,529	48,471		▲ 37,942
累計	400,904	26,229	282,875	144,258																		

仙台市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
65	D	-	1	-	2	東部復興道路 整備事業 (主)井土長 町線	仙台市若 林区沿岸 部	市	市	直接	完了	641,000	25	~	31	H23				0	●H25年度:測量・設計業務着手 ●令和元年8月:工事完了
																H24				0	
																H25	35,650		9,390	26,260	
																H26	137,950		15,443	122,507	
																H27		125,550	24,480	101,070	
																H28		134,850	50,077	84,773	
																H29		62,775	128,203	▲ 65,428	
																H30			72,423	▲ 72,423	
																H31			80,943	▲ 80,943	
																H32				0	
																累計	173,600	323,175	380,959	115,816	
																66	D	-	1	-	
H24				0																	
H25	51,925		13,000	38,925																	
H26	91,450		22,662	68,788																	
H27		116,250	15,735	100,515																	
H28		283,650	140,541	143,109																	
H29			157,182	▲ 157,182																	
H30			75,361	▲ 75,361																	
H31		▲ 118,824		▲ 118,824																	
H32		31		31																	
累計	143,375	281,107	424,481	1																	
67	◆	D	-	14	-	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業実施地区 に係るまちづく り等支援事業	折立五丁 目地区外 159地区	市	市	直接	完了	9,931	25	~	27						H23
																H24				0	
																H25	26,560		7,664	18,896	
																H26				0	
																H27			280	▲ 280	
																H28				0	
																H29				0	
																H30		▲ 18,615		▲ 18,615	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	26,560	▲ 18,615	7,944	1	
																69	D	-	4	-	23
H24				0																	
H25	627,903		16,849	611,054																	
H26	1,346,543		876,681	469,862																	
H27	1,347,268		2,051,646	▲ 704,378																	
H28		▲ 302,510		▲ 302,510																	
H29				0																	
H30		▲ 74,026		▲ 74,026																	
H31				0																	
H32				0																	
累計	3,321,714	▲ 376,536	2,945,176	2																	

仙台市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
70	D	-	4	-	24	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)③鶴ヶ谷 第三地区	鶴ヶ谷第 三地区災 害公営住 宅建設	市	市	直接	完了	453,464	26	~	27	H23				0	25年11月、建物設計契約 26年11月完了。 26年12月、建築等工事契約 28年3月完了。
																H24				0	
																H25				0	
																H26	84,236		23,104	61,132	
																H27	485,638		359,515	126,123	
																H28		▲ 173,093		▲ 173,093	
																H29				0	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
累計															569,874	▲ 173,093	382,619	14,162			
71	D	-	4	-	25	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)④茂庭第 二地区	茂庭第二 地区災 害公営住 宅建設	市	市	直接	完了	2,573,390	26	~	27	H23				0	26年4月、建物設計契約 26年11月完了。 26年12月、用地取得。 27年3月、建築等工事契約 28年3月完了。
																H24				0	
																H25				0	
																H26	606,824		321,088	285,736	
																H27	1,794,950		1,930,627	▲ 135,677	
																H28		▲ 134,850		▲ 134,850	
																H29				0	
																H30		▲ 15,209		▲ 15,209	
																H31				0	
																H32				0	
累計															2,401,774	▲ 150,059	2,251,715	0			
72	D	-	2	-	1	蒲生北部被災 市街地復興土 地区画整理事 業(道路事業)	蒲生北部 地区	市	市	直接	完了	1,868,322	26	~	32	H23				0	26年11月 H26年度包括業務委託契約済 (事業運営支援、調 査設計、測量) 27年4月 H27年度包括業務委託契約済 (事業運営支援、調 査設計、測量、補償、工事) 28年4月 H28年度包括業務委託契約済 (事業運営支援、調 査設計、測量、補償、工事) 29年4月 H29年度包括業務委託契約済 (事業運営支援、調 査設計、測量、補償、工事) 30年4月 H30年度包括業務委託契約済 (事業運営支援、調 査設計、測量、補償、工事) 31年4月 H31年度包括業務委託契約済 (事業運営支援、調 査設計、測量、補償、工事)
																H24				0	
																H25				0	
																H26	17,466		4,337	13,129	
																H27	136,446		4,212	132,234	
																H28	79,584	676,666	62,552	693,698	
																H29		333,139	231,693	101,446	
																H30		98,683	363,274	▲ 264,591	
																H31		105,962	270,865	▲ 164,903	
																H32			159,248	▲ 159,248	
累計															233,496	1,214,450	1,096,181	351,765			
73	D	-	22	-	1	海岸公園再整 備関連事業 (避難の丘)	仙台宮城 野区~若 林区沿 岸部	市	市	直接	完了	1,132,000	26	~	28	H23				0	27年1月、蒲生・井土・藤塚地区の実施設計業務委託契約 27 年6月完了 27年7月、荒浜地区の実施設計業務委託契約 27年11月完了 27年8~11月、蒲生・井土・藤塚・荒浜の避難の丘整備工事契 約 28年9月までに全地区完成
																H24				0	
																H25				0	
																H26	31,500		0	31,500	
																H27	817,500		455,490	362,010	
																H28			393,165	▲ 393,165	
																H29				0	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
累計															849,000	0	848,655	345			

仙台市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
75	D	-	4	-	26	-	災害対応改修 事業(被災者 向け災害公営 住宅改修事 業) ⑳ 鶴ヶ谷第二 地区	鶴ヶ谷第 二地区 市営住宅 改修	市	市	直接	完了	193,500	27 ~ 27	H23				0	28年1月、建築等工事契約 28年3月完了。
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27	169,312		46,316	122,996	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	169,312	0	46,316	122,996	
															76	D	-	22	-	
H24				0																
H25				0																
H26				0																
H27				0																
H28	7,050		7,035	15																
H29		412,500	179,872	232,628																
H30			177,550	▲ 177,550																
H31			35,409	▲ 35,409																
H32				0																
累計	7,050	412,500	399,866	19,684																
77	◆ D	-	22	-	2	-	白鳥地区津波 防御施設整備 事業(効果促 進事業)	宮城野区 白鳥一丁 目・二丁 目	市	市	直接	完了	331,076	28 ~ 30						H23
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28	13,184		3,488	9,696	
															H29		334,328	134,282	200,046	
															H30			127,090	▲ 127,090	
															H31		▲ 82,652		▲ 82,652	
															H32				0	
															累計	13,184	251,676	264,860	0	
															78	D	-	5	-	2
H24				0																
H25				0																
H26				0																
H27				0																
H28				0																
H29				0																
H30		5,497	5,161	336																
H31		308,818	309,156	▲ 338																
H32		1,509,227	1,509,225	2																
累計	0	1,823,542	1,823,542	0																

仙台市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
																H23	H24	H25	H26
79	◆ D - 4 - 4 - 1	鹿野地区災害 公営住宅周辺 道路整備事業	仙台市鹿 野地区災 害公営住 宅	市	市	直接	完了	10,997	26 ~ 32	H23				0					
										H24				0					
										H25				0					
										H26				0					
										H27				0					
										H28				0					
										H29				0					
										H30				0					
										H31				0					
										H32			8,797	8,797		0			
										累計	0	8,797	8,797	0					
												市町村 交付分	各年度 別合計	H23		3,193,204	0	0	3,193,204
										H24	59,159,030			▲ 1,079,256		18,422,557	39,657,217		
										H25	38,538,193			▲ 210,000		34,557,300	3,770,893		
H26	57,904,348	0	50,991,916	6,912,432															
H27	22,516,805	451,800	39,319,898	▲ 16,351,293															
H28	12,042,577	837,456	12,363,568	516,465															
H29	0	0	11,875,979	▲ 11,875,979															
H30	3,443,325	0	11,524,693	▲ 8,081,368															
H31	0	0	6,903,823	▲ 6,903,823															
H32	0	0	4,472,917	▲ 4,472,917															
237,393,578	市町村交付分 計	196,797,482	0	190,432,651	6,364,831														
		都道府 県交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0											
H24	0			0	0	0													
H25	400,904			0	1,160	399,744													
H26	0			0	664	▲ 664													
H27	0			0	308,523	▲ 308,523													
H28	0			0	0	0													
H29	0			0	0	0													
H30	0			0	0	0													
H31	0			15,700	▲ 75,943	91,643													
H32	0			10,529	48,471	▲ 37,942													
533,917	都道府県交付分 計	400,904	26,229	282,875	144,258														
		市町村 都道府 県計	各年度 別合計	H23	3,193,204	0	0	3,193,204											
H24	59,159,030			▲ 1,079,256	18,422,557	39,657,217													
H25	38,939,097			▲ 210,000	34,558,460	4,170,637													
H26	57,904,348			0	50,992,580	6,911,768													
H27	22,516,805			451,800	39,628,421	▲ 16,659,816													
H28	12,042,577			837,456	12,363,568	516,465													
H29	0			0	11,875,979	▲ 11,875,979													
H30	3,443,325			0	11,524,693	▲ 8,081,368													
H31	0			15,700	6,827,880	▲ 6,812,180													
H32	0			10,529	4,521,388	▲ 4,510,859													
237,927,495	合計	197,198,386	26,229	190,715,526	6,509,089														