

(様式1)

登米市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表
令和3年3月末時点

(単位:千円)

	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	登米市 交付分	H23	3,631
	H24	682,774	77,760
	H25	726,693	1,125,307
	H26	380,588	89,101
	H27	262,118	529,178
	H28	75,781	76,282
	H29	86,645	74,844
	H30	61,784	74,043
	H31	94,098	90,371
	H32	72,280	67,898
	合計	2,446,392	2,205,357

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	2,446,392	0	2,205,357	241,035

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
		H23	0
	H24	0	0
	H25	0	0
	H26	0	0
	H27	0	0
	H28	0	0
	H29	0	0
	H30	0	0
	H31	0	0
	H32	0	0
	合計	0	0

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和2年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	2,205,357	2,446,392	0	0	241,035
都道府県交付分	0	0	0	0	0
合計	2,205,357	2,446,392	0	0	241,035

※令和2年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
																H23	H24	H25	H26	H27
1	A-4-1-	埋蔵文化財発掘調査事業	豊里町地区	市	登米市	直接	完了	15,244	23 ~ 25	H23	3,631	0	573	3,058	24年3月～4月、8月発掘調査実施。 25年4月～26年3月発掘調査報告書作成及び発行。					
										H24	7,801	0	1,650	6,151						
										H25	0	0	265	▲265						
										H26	0	0	0	0						
										H27	0	0	0	0						
										H28	0	0	0	0						
										H29	0	0	0	0						
										H30	0	0	0	0						
										H31	0	0	0	0						
										H32	0	0	0	0						
										累計	11,432	0	2,488	8,944						
										市町村交付分		各年度別合計		H23		3,631	0	573	3,058	/
														H24		7,801	0	1,650	6,151	
														H25		0	0	265	▲265	
				H26	0	0	0	0												
				H27	0	0	0	0												
				H28	0	0	0	0												
				H29	0	0	0	0												
				H30	0	0	0	0												
				H31	0	0	0	0												
				H32	0	0	0	0												
15,244		市町村交付分計		H23	0	0	0	0												
				H24	0	0	0	0												
				H25	0	0	0	0												
				H26	0	0	0	0												
				H27	0	0	0	0												
				H28	0	0	0	0												
				H29	0	0	0	0												
				H30	0	0	0	0												
				H31	0	0	0	0												
				H32	0	0	0	0												
0		都道府県交付分計		H23	3,631	0	573	3,058												
				H24	7,801	0	1,650	6,151												
				H25	0	0	265	▲265												
				H26	0	0	0	0												
				H27	0	0	0	0												
				H28	0	0	0	0												
				H29	0	0	0	0												
				H30	0	0	0	0												
				H31	0	0	0	0												
				H32	0	0	0	0												
15,244		合計		H23	11,432	0	2,488	8,944												
				H24	0	0	0	0												
				H25	0	0	0	0												
				H26	0	0	0	0												
				H27	0	0	0	0												
				H28	0	0	0	0												
				H29	0	0	0	0												
				H30	0	0	0	0												
				H31	0	0	0	0												
				H32	0	0	0	0												

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況											
																H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	累計
2	D-4-1-	災害公営住宅整備事業	迫町地区	市	登米市	直接	完了	1,489,260	24	H23	552,868	0	46,256	506,612	0	24年6月不動産鑑定発注、25年3月実施設計発注。										
										H24	198,934	0	582,864	▲ 383,930	25年7月建設工事発注。											
										H25	329,236	0	51,563	277,673	▲ 243,129	26年5月10戸完成、11月22戸完成。										
										H26	222,062	0	465,191	▲ 243,129	28年7月20日24戸完成。											
										H27	0	0	4,332	▲ 4,332												
										H28	0	0	0	0												
										H29	0	0	0	0												
										H30	0	0	0	0												
										H31	0	0	0	0												
										H32	0	0	0	0												
										累計	1,303,100	0	1,150,206	152,894												
										3	D-4-2-	災害公営住宅整備事業	中田町地区	市	登米市	直接	完了	235,724	24	H23	57,866	0	11,229	46,637	0	24年10月不動産鑑定発注、25年3月実施設計発注。
																				H24	146,392	0	166,837	▲ 18,445	25年10月建設工事発注。	
H25	0	0	2,929	▲ 2,929	26年7月4戸完成、8月5戸完成。																					
H26	0	0	0	0																						
H27	0	0	0	0																						
H28	0	0	0	0																						
H29	0	0	0	0																						
H30	0	0	0	0																						
H31	0	0	0	0																						
H32	0	0	0	0																						
累計	206,258	0	180,995	25,263																						
4	D-4-3-	災害公営住宅整備事業	東和町地区	市	登米市	直接	完了	231,332	24											H23	28,114	0	8,996	19,118	0	25年3月実施設計発注。
																				H24	174,300	0	166,210	8,090	25年10月建設工事発注。	
										H25	0	0	3,236	▲ 3,236	26年6月5戸完成、7月4戸完成。											
										H26	0	0	0	0												
										H27	0	0	0	0												
										H28	0	0	0	0												
										H29	0	0	0	0												
										H30	0	0	0	0												
										H31	0	0	0	0												
										H32	0	0	0	0												
										累計	202,414	0	178,442	23,972												
										5	D-4-4-	災害公営住宅整備事業	豊里町地区	市	登米市	直接	完了	260,838	24	H23	36,125	0	9,629	26,496	0	24年10月不動産鑑定発注、25年3月実施設計発注。
																				H24	192,107	0	201,763	▲ 9,656	25年10月建設工事発注。	
H25	0	0	5,436	▲ 5,436	26年6月10戸完成。																					
H26	0	0	0	0																						
H27	0	0	0	0																						
H28	0	0	0	0																						
H29	0	0	0	0																						
H30	0	0	0	0																						
H31	0	0	0	0																						
H32	0	0	0	0																						
累計	228,232	0	216,828	11,404																						
6	D-4-1-1	災害公営住宅駐車場整備事業	迫町地区	市	登米市	直接	完了	12,118	25											H23	6,912	0	5,512	1,400	0	25年7月舗装工事発注。
																				H24	0	0	1,590	1,590	26年5月10戸完成、11月22戸完成。	
										H25	0	0	2,782	▲ 2,782	28年7月20日24戸完成。											
										H26	0	0	0	0												
										H27	0	0	0	0												
										H28	0	0	0	0												
										H29	0	0	0	0												
										H30	0	0	0	0												
										H31	0	0	0	0												
										H32	0	0	0	0												
										累計	9,694	0	4,133	5,561												
										7	D-4-2-1	災害公営住宅駐車場整備事業	中田町地区	市	登米市	直接	完了	2,430	25	H23	1,944	0	673	1,271	0	25年11月舗装工事発注。
																				H24	0	0	▲ 1	1	26年7月4戸完成、8月5戸完成。	
H25	0	0	0	0																						
H26	0	0	0	0																						
H27	0	0	0	0																						
H28	0	0	0	0																						
H29	0	0	0	0																						
H30	0	0	0	0																						
H31	0	0	0	0																						
H32	0	0	0	0																						
累計	1,944	0	672	1,272																						
8	D-4-3-1	災害公営住宅駐車場整備事業	東和町地区	市	登米市	直接	完了	2,430	25											H23	1,944	0	682	1,262	0	25年11月舗装工事発注。
																				H24	0	0	5	▲ 5	26年6月5戸完成、7月4戸完成。	
										H25	0	0	0	0												
										H26	0	0	0	0												
										H27	0	0	0	0												
										H28	0	0	0	0												
										H29	0	0	0	0												
										H30	0	0	0	0												
										H31	0	0	0	0												
										H32	0	0	0	0												
										累計	1,944	0	687	1,257												
										9	D-4-4-1	災害公営住宅駐車場整備事業	豊里町地区	市	登米市	直接	完了	2,700	25	H23	2,160	0	501	1,659	0	25年11月舗装工事発注。
																				H24	0	0	103	▲ 103	26年8月10戸完成。	
H25	0	0	0	0																						
H26	0	0	0	0																						
H27	0	0	0	0																						
H28	0	0	0	0																						
H29	0	0	0	0																						
H30	0	0	0	0																						
H31	0	0	0	0																						
H32	0	0	0	0																						
累計	2,160	0	604	1,556																						
10	D-5-1	災害公営住宅家賃低廉化事業	迫町地区 中田町地区 東和町地区 豊里町地区	市	登米市	直接	完了	382,105	26											H23	45,076	0	24,222	20,854	0	26年6月適用開始。
																				H24	32,562	0	53,416	▲ 20,854		
										H25	66,163	0	65,110	1,053												
										H26	75,442	0	66,018	9,424												
										H27	55,542	0	65,677	▲ 10,135												
										H28	59,555	0	56,532	3,023												
										H29	0	0	13,911	▲ 13,911												
										H30	0	0	0	0												
										H31	0	0	0	0												
										H32	0	0	0	0												
										累計	334,340	0	344,886	▲ 10,546												
										11	D-6-1	東日本大震災特別家賃低廉化事業	迫町地区 中田町地区 東和町地区 豊里町地区	市	登米市	直接	完了	70,449	26	H23	6,276	0	3,198	3,078	0	26年6月適用開始。
																				H24	4,712	0	7,789	▲ 3,077		
H25	9,618	0	8,411	▲ 207																						
H26	11,203	0	8,829	▲ 2,377																						
H27	6,242	0	8,366	▲ 2,124																						
H28	7,919	0	7,711	▲ 208																						
H29	6,865	0	5,862	1,003																						
H30	0	0	0	0																						
H31	0	0	0	0																						
H32	0	0	0	0																						
累計	52,835	0	51,163	1,672																						
12	D-5-2	災害公営住宅家賃低廉化事業(補助率変更分)	迫町地区 中田町地区 東和町地区 豊里町地区	市	登米市	直接	完了	110,447	31											H23	0	0	0	0	0	
																				H24	0	0	0	0	0	
										H25	0	0	0	0	0											
										H26	0	0	0	0	0											
										H27	0	0	0	0	0											
										H28	0	0	0	0	0											
										H29	0	0	0	0	0											
										H30	0	0	0	0	0											
										H31	26,624	0	26,128	496												
										H32	65,415	0	48,125	17,290												
										累計	92,039	0	74,253	17,786												
										市町村交付分	各年度別合計								H23	674,973	0	76,110	598,863			
																			H24	726,693	0	1,125,042	▲ 398,349			
H25	380,588	0	89,101	291,487																						
H26	262,118	0	529,178	▲ 267,060																						
H27	75,781	0	76,282	▲ 501																						
H28	86,645	0	74,844	11,801																						
H29	61,784	0	74,043	▲ 12,259																						
H30	94,098	0	90,371	3,727																						
H31	72,280	0	67,898	4,382																						
H32	0	0	0	0																						
2,799,833	市町村交付分計	2,434,960	0	2,202,869	232,091																					
都道府県交付分	各年度別合計								H23										0	0	0	0	0			
									H24										0	0	0	0	0			
									H25	0	0	0	0	0												
									H26	0	0	0	0	0												
									H27	0	0	0	0	0												
									H28	0	0	0	0	0												
									H29	0	0	0	0	0												
									H30	0	0	0	0	0												
									H31	0	0	0	0	0												
									H32	0	0	0	0	0												
									0	都道府県交付分計	0	0	0	0												
									市町村都道府県計	各年度別合計								H23	674,973	0	76,110	598,863				
																		H24	726,693	0	1,125,042	▲ 398,349				
H25	380,588	0	89,101	291,487																						
H26	262,118	0	529,178	▲ 267,060																						
H27	75,781	0	76,282	▲ 501																						
H28	86,645	0	74,844	11,801																						
H29	61,784	0	74,043	▲ 12,259																						
H30	94,098	0	90,371	3,727																						
H31	72,280	0	67,898	4,382																						
H32	0	0	0	0																						
2,799,833	合計	2,434,960	0	2,202,869	232,091																					