

(様式1)

涌谷町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

令和3年3月末時点

(単位:千円)

涌谷町 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
	H24	325,845	219,461
	H25	708,093	177,974
	H26	176,692	708,432
	H27	48,053	38,939
	H28	52,174	56,534
	H29	0	44,604
	H30	31,117	45,240
	H31	48,500	50,505
	H32	0	44,211
合計	1,390,474	1,385,900	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	1,390,474	0	1,385,900	4,574

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
	H24	0	0
	H25	0	0
	H26	0	0
	H27	0	0
	H28	0	0
	H29	0	0
	H30	0	0
	H31	0	0
	H32	0	0
合計	0	0	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和2年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	1,385,900	1,390,474	0	0	4,574
都道府県交付分	0	0	0	0	0
合計	1,385,900	1,390,474	0	0	4,574

※令和2年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	D-4-1-	災害公営住宅整備事業	涌谷町字六軒町裏地内及び 洪江地内	町	涌谷町	直接	完了	904,758	24 ~ 26	H23	0		0	0	24年7月、土地鑑定発注。地質調査発注。24年9月、土地造成設計発注。建物設計発注。24年11月、用地買収開始。整備計画戸数(36戸) 25年7月、造成工事発注。25年9月、六軒町裏地区建築工事発注。26年2月、洪江地区建築工事発注。 H26年7月六軒町裏地区造成工事及び建築工事変更契約、H26年9月洪江地区造成工事変更契約、H26年12月・H27年2月洪江地区建築工事変更契約
										H24	248,154		185,186	62,968	
										H25	588,463		146,737	441,726	
										H26	84,147		522,650	▲ 438,503	
										H27	0			0	
										H28	0	▲ 40,950		▲ 40,950	
										H29		▲ 8,790		▲ 8,790	
										H30		▲ 79,360	▲ 62,909	▲ 16,451	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	920,764	▲ 129,100	791,664	0	
2	◆ D-4-1-1	災害公営住宅 駐車場整備事業	涌谷町字六軒町裏地内及び 洪江地内	町	涌谷町	直接	完了	12,851	24 ~ 26	H23	0		0	0	24年7月、土地鑑定発注。地質調査発注。24年9月、土地造成設計発注。建物設計発注。24年11月、用地買収開始。整備区画数(36台分) 25年9月、六軒町裏地区工事発注。26年2月、洪江地区工事発注。 H26年7月六軒町裏地区建築工事変更契約、H26年12月・H27年2月洪江地区建築工事変更契約
										H24	14,236		6,414	7,822	
										H25	0		0	0	
										H26	0		3,867	▲ 3,867	
										H27	0			0	
										H28	0			0	
										H29	0	▲ 3,955		▲ 3,955	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	14,236	▲ 3,955	10,281	0	
3	D-4-2-	災害公営住宅整備事業	涌谷町涌谷字中江南地内	町	涌谷町	直接	完了	254,458	24 ~ 26	H23	0		0	0	25年1月、土地鑑定発注。地質調査発注。土地造成設計発注。建物設計発注。25年3月用地買収開始。整備計画戸数(12戸) 25年7月、造成工事発注。26年3月、建築工事発注。 H26年11月造成工事変更契約、H27年2月建築工事変更契約
										H24	62,755		27,540	35,215	
										H25	118,949		31,237	87,712	
										H26	83,756		175,761	▲ 92,005	
										H27	0			0	
										H28	0			0	
										H29		▲ 28,000		▲ 28,000	
										H30		▲ 14,811	▲ 11,889	▲ 2,922	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	265,460	▲ 42,811	222,649	0	
4	◆ D-4-2-1	災害公営住宅 駐車場整備事業	涌谷町涌谷字中江南地内	町	涌谷町	直接	完了	2,505	24 ~ 26	H23	0		0	0	25年1月、土地鑑定発注。地質調査発注。土地造成設計発注。建物設計発注。25年3月用地買収開始。整備区画数(12台分) 26年3月、工事発注。 H27年2月建築工事変更契約
										H24	700		321	379	
										H25	681		0	681	
										H26	628		1,682	▲ 1,054	
										H27	0			0	
										H28	0			0	
										H29				0	
										H30		▲ 6		▲ 6	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	2,009	▲ 6	2,003	0	
5	D-5-1-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	涌谷町字六軒町裏地内、洪江地内及び 中江南地内	町	涌谷町	直接	完了	244,519	26 ~ 32	H23				0	平成27年3月時点、入居者の政令月収により算定 平成28年3月時点、入居者の政令月収により算定 平成29年3月時点、入居者の政令月収により算定 平成30年4月時点、入居者の政令月収により算定 平成31年4月時点、入居者の政令月収により算定(道路事業へ切り出し差額分を増額) 令和2年4月時点、入居者の政令月収により算定(前年道路切り出し分の差額分を減額して取崩し)
										H24				0	
										H25				0	
										H26	6,876		4,034	2,842	
										H27	44,603		34,971	9,632	
										H28	34,359	38,154	43,114	29,399	
										H29		41,422	41,182	240	
										H30	31,117	16,996	48,230	▲ 117	
										H31			41,996	▲ 41,996	
										H32		422	422	0	
										累計	116,955	96,994	213,949	0	
6	D-6-1-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	涌谷町字六軒町裏地内、洪江地内及び 中江南地内	町	涌谷町	直接	完了	28,759	26 ~ 32	H23				0	平成27年3月時点、入居者の政令月収により算定 平成28年3月時点、入居者の政令月収により算定 平成29年3月時点、入居者の政令月収により算定 平成30年4月時点、入居者の政令月収により算定 平成31年4月時点、入居者の政令月収により算定
										H24				0	
										H25				0	
										H26	1,285		438	847	
										H27	3,450		3,968	▲ 518	
										H28	5,015	2,796	4,616	3,195	
										H29		3,319	3,422	▲ 103	
										H30		3,496	3,422	74	
										H31	2,205		3,210	▲ 1,005	
										H32			464	▲ 464	
										累計	11,955	9,611	19,540	2,026	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
7	◆	D	-	4	-	1	-	2	災害公営住宅 防風フェンス 整備事業	涌谷町字 渋江地内	町	涌谷町	直接	完了	11,004	28	~	28	H23			0	H28.4月 工事発注	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28	12,800		8,804		3,996
																			H29		▲ 3,996			▲ 3,996
																			H30			0		
																			H31			0		
																			H32			0		
																			累計	12,800	▲ 3,996	8,804		0
8	◆	D	-	4	-	1	-	3	災害公営住宅 道路整備事業	涌谷町字 六軒町裏 地内及び 渋江地内	町	涌谷町	直接	完了	71,896	24	~	26	H23			0	H31年3月(第23回申請)D-4-1より道路事業へ切り出し増額分	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30		57,516	57,516		0
																			H31			0		
																			H32			0		
																			累計	0	57,516	57,516		0
9	◆	D	-	4	-	2	-	2	災害公営住宅 道路整備事業	涌谷町字 中江南地 内	町	涌谷町	直接	完了	13,588	24	~	26	H23			0	H31年3月(第23回申請)D-4-2より道路事業へ切り出し増額分	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30		10,870	10,870		0
																			H31			0		
																			H32			0		
																			累計	0	10,870	10,870		0
10	D	-	5	-	2	-		災害公営住宅 家賃低廉化事 業(補助率変 更分)	涌谷町字 六軒町裏 地内、渋 江地内及 び中江南 地内	町	涌谷町	直接	完了	61,407	31	~	32	H23			0			
																		H24			0			
																		H25			0			
																		H26			0			
																		H27			0			
																		H28			0			
																		H29			0			
																		H30		5,299	0		5,299	
																		H31	46,295		5,299		40,996	
																		H32		▲ 422	43,325		▲ 43,747	
																		累計	46,295	4,877	48,624		2,548	
市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0																		
		H24	325,845	0	219,461	106,384																		
		H25	708,093	0	177,974	530,119																		
		H26	176,692	0	708,432	▲ 531,740																		
		H27	48,053	0	38,939	9,114																		
		H28	52,174	0	56,534	▲ 4,360																		
		H29	0	0	44,604	▲ 44,604																		
		H30	31,117	0	45,240	▲ 14,123																		
		H31	48,500	0	50,505	▲ 2,005																		
		H32	0	0	44,211	▲ 44,211																		
		1,605,745	市町村交付分 計	1,390,474	0	1,385,900		4,574																
都道府 県交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0																		
		H24	0	0	0	0																		
		H25	0	0	0	0																		
		H26	0	0	0	0																		
		H27	0	0	0	0																		
		H28	0	0	0	0																		
		H29	0	0	0	0																		
		H30	0	0	0	0																		
		H31	0	0	0	0																		
		H32	0	0	0	0																		
		0	都道府県交付分 計	0	0	0		0																
市町村 都道府 県計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0																		
		H24	325,845	0	219,461	106,384																		
		H25	708,093	0	177,974	530,119																		
		H26	176,692	0	708,432	▲ 531,740																		
		H27	48,053	0	38,939	9,114																		
		H28	52,174	0	56,534	▲ 4,360																		
		H29	0	0	44,604	▲ 44,604																		
		H30	31,117	0	45,240	▲ 14,123																		
		H31	48,500	0	50,505	▲ 2,005																		
		H32	0	0	44,211	▲ 44,211																		
		1,605,745	合計	1,390,474	0	1,385,900		4,574																