

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	27 宮城県の都市の発展を支える交通の円滑化・安心安全を向上化する社会資本整備（重点）													
計画の期間	平成29年度～令和03年度（5年間）										重点配分対象の該当	○		
交付対象	宮城県,大和町													
計画の目標	宮城県の都市内におけるICアクセス道路の整備を推進する社会資本整備を行う。													
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）		2,896	A	2,896	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（H29当初）	（H31末）	（H33末）
1	ICから10km圏内における1次アクセス道路の整備率			
	ICアクセス道路の整備率	97%	97%	97%
	ICから10km圏内における1次アクセス道路の整備延長 / ICから10km圏内における1次アクセス道路の道路延長			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-001	街路	一般	宮城県	直接	宮城県	S街路	改築	小池石生線	改築 0.6km	村田町						2,230	1.05	-
	A01-002	街路	一般	宮城県	直接	宮城県	S街路	改築	稲葉小泉線	改築 L=1.64km	大崎市						404	1.05	-
	A01-003	街路	一般	宮城県	直接	宮城県	S街路	改築	北四番丁大衡線	改築 L=3.0km	大和町・大衡村						150		-
	A01-004	街路	一般	大和町	直接	大和町	S街路	改築	吉田落合線	改築 L=0.57km	大和町						112		-
											合計						2,896		

事後評価	
事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
宮城県土木部都市計画課	令和5年3月
	公表の方法
	宮城県ホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	設計業務や用地買収、物件補償のほか、工事用道路整備を進め、事業の進捗を図った。 なお、当該路線の整備については、次期計画である「27 宮城県の都市の発展を支える交通の円滑化・安心安全を向上化する 社会資本整備（重点）（その2）」として、引き続き事業を進めていく。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
次期計画である「27 宮城県の都市の発展を支える交通の円滑化・安心安全を向上化する 社会資本整備（重点）（その2）」における令和8年度の目標達成に向けて引き続き事業を進める。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	97%	
	最 終 実績値	97%	