

## 東日本大震災に係る農地・農業用施設の復旧・復興のロードマップの見直しについて

### 1 ロードマップの趣旨

農林水産部における東日本大震災からの復旧・復興に向けて実施する事業の整備目標を明確にし、その進行管理を示すものとして、「東日本大震災に係る農林水産施設の復旧・復興のロードマップ」を平成26年3月に作成したもので、復旧・復興の進捗状況に応じて見直しを行っている。

### 2 見直しの必要性

現行のロードマップに基づき、事業期間内での完了を目指してきたところであるが、設計の検討や関係機関及び他事業との調整等の理由により事業実施期間の延長が生じたため、今回見直しを行うもの。

今後は、見直しを行ったロードマップに基づき、早期復旧・復興に向けて、他事業や地元関係者との調整を進め、迅速かつ的確に事業を執行していく。

### 3 農地・農業用施設分野の見直し内容及びその理由

農地海岸の見直しについては、塩竈市浦戸諸島等の災害復旧地区において、現地精査等に伴う施設設計の検討や関係機関との協議などにより、事業実施期間の延長が生じたことから、全体の事業完了予定を平成31年度に延伸するもの。

なお、農地復旧、農業用施設及び農地整備については、事業全体の完了年度に変更はない。

【農地・農業用施設】		【完了年度ベース】									
		H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
農 地 復 旧	変更前	→									
	変更後	→									
農 業 用 施 設	変更前	→									
	変更後	→									
農 地 海 岸	変更前	→									
	変更後	→									
農 地 整 備	変更前	→									
	変更後	→									

※網掛け部分が今回の延伸部分

#### 担当

農村振興課 山中, 佐藤 (2863)

農村整備課 大内, 大平 (2875)

農地復興推進室 常陸, 八巻 (2703)

# 農地の復旧ロードマップ

平成31年3月末現在

番号	関係市町	復旧対象面積 (ha)	区分	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成30年度末 農地復旧面積 着手・完了率	査定額 (百万円)
				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度		
1	気仙沼	670	着手	100	295	150	95	10	10	9	1	-	-	100%	9,650
			完成	100	10	150	80	240	50	30	9	1	-	100%	
2	南三陸	460	着手	20	260	160	20	-	-	-	-	-	-	100%	2,104
			完成	20	20	190	60	140	20	8	2	-	-	100%	
3	石巻	2,110	着手	1,160	605	95	20	70	20	92	38	10	-	100%	13,022
			完成	1,160	230	380	30	60	25	25	89	111	-	95%	
4	東松島	1,370	着手	720	250	204	166	10	10	3	7	-	-	100%	12,942
			完成	720	124	112	80	259	45	20	7	3	-	100%	
5	塩竈	20	着手	-	5	-	-	5	10	-	-	-	-	100%	574
			完成	-	-	5	-	-	5	9	1	-	-	100%	
6	多賀城	70	着手	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	3
			完成	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	
7	七ヶ浜	140	着手	131	9	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	603
			完成	-	80	60	-	-	-	-	-	-	-	100%	
8	松島	30	着手	29	-	1	-	-	-	-	-	-	-	100%	140
			完成	10	16	3	-	1	-	-	-	-	-	100%	
9	仙台市	2,000	着手	620	1,380	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	25
			完成	620	940	40	400	-	-	-	-	-	-	100%	
10	名取	1,500	着手	950	500	50	-	-	-	-	-	-	-	100%	5,169
			完成	950	30	330	70	-	120	-	-	-	-	100%	
11	岩沼	1,170	着手	440	630	30	30	30	10	-	-	-	-	100%	8,411
			完成	440	140	510	-	30	50	-	-	-	-	100%	
12	亶理	2,100	着手	1,020	696	10	169	80	125	-	-	-	-	100%	12,889
			完成	1,020	20	680	-	70	185	125	-	-	-	100%	
13	山元	1,360	着手	520	590	-	90	135	20	5	-	-	-	100%	7,802
			完成	-	310	700	90	10	200	45	5	-	-	100%	
合計		13,000 ha													73,334
着手				5,780	5,220	700	590	340	205	109	46	10			
累計				5,780	11,000	11,700	12,290	12,630	12,835	12,944	12,990	13,000			
進捗率				44%	85%	90%	95%	97%	99%	100%	100%	100%			
完了				5,110	1,920	3,160	810	810	700	262	113	115			
累計				5,110	7,030	10,190	11,000	11,810	12,510	12,772	12,885	13,000			
進捗率				39%	54%	78%	85%	91%	96%	98%	99%	100%			

※仙台市(国直轄災害分)の査定額は除く

農業用施設(主な排水機場)の復旧ロードマップ 1/2

番号	市町村名	箇所・施設名	事業概要	年度別整備スケジュール													平成30年度末 着手状況 着手率 %	平成30年度末 完了状況 完了率 %	査定額 (百万円)					
				平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	全体										
				全体																				
	松島町																	4	4	100%	4	100%	89	
1		富山第1排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧															○					27
2		富山第2排水機場	排水機場 1箇所		本復旧														○					31
3		名籠第3排水機場	排水機場 1箇所		本復旧														○					27
4		古浦排水機場	排水機場 1箇所		本復旧														○					4
	七ヶ浜町																	5	5	100%	5	100%	315	
5		吉田浜排水機場	排水機場 1箇所	本復旧															○					41
6		花洲用排水機場	排水機場 1箇所	本復旧															○					49
7		葦ヶ森排水機場	排水機場 1箇所			本復旧													○					28
8		阿川排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧		本復旧													○					80
9		阿川沼排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧		本復旧													○					117
	名取市																	1	1	100%	1	100%	45	
10		北釜排水機場	排水機場 1箇所			本復旧													○					45
	岩沼市																	1	1	100%	1	100%	154	
11		蒲崎排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧		本復旧													○					154
	亶理町																	3	3	100%	3	100%	1,087	
12		荒浜排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧		本復旧													○					320
13		荒浜第2排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧	本復旧														○					324
14		吉田排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧		本復旧													○					444
	山元町																	6	6	100%	6	100%	1,478	
15		新牛橋排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧		本復旧													○					245
16		花笠第2排水機場	排水機場 1箇所		本復旧														○					623
17		花笠排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧		本復旧													○					144
18		大谷地排水機場	排水機場 1箇所		本復旧														○					204
19		谷地排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧		本復旧													○					237
20		赤川排水機場	排水機場 1箇所		本復旧														○					25
	石巻市																	14	14	100%	12	86%	2,041	
21		吉浜第1排水機場	排水機場 1箇所																○					66
22		長面排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧															○					241
23		谷地中排水機場	排水機場 1箇所																					370
24		針田排水機場	排水機場 1箇所	本復旧															○					57

農業用施設(主な排水機場)の復旧ロードマップ 2/2

番号	市町村名	箇所・施設名	事業概要	年度別整備スケジュール											全体	平成30年度末 着手状況		平成30年度末 完了状況		査定額 (百万円)			
				平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	着手 %		完了 %	着手 %	完了 %					
				復旧	復旧	復旧	復旧	復旧	復旧	復旧	復旧	復旧	復旧	着手		完了	着手	完了					
25		釜谷崎排水機場	排水機場 1箇所	復旧	本復旧													○	○	245			
26		女川排水機場	排水機場 1箇所		本復旧													○	○	14			
27		牧野鼻排水機場	排水機場 1箇所	復旧	本復旧													○	○	139			
28		大皿東部排水機場	排水機場 1箇所		本復旧													○	○	38			
29		大皿西部排水機場	排水機場 1箇所		本復旧													○	○	138			
30		井内排水機場	排水機場 1箇所	復旧	本復旧													○	○	239			
31		宇田川排水機場	排水機場 1箇所		本復旧													○	○	305			
32		曾波神排水機場	排水機場 1箇所	本復旧														○	○	10			
33		大新簡排水機場	排水機場 1箇所		本復旧													○	○	102			
34		蛇田排水機場	排水機場 1箇所	復旧	本復旧													○	○	76			
東松島市																	13	13	100%	13	100%	2,120	
35		赤井排水機場	排水機場 1箇所	復旧	本復旧													○	○	79			
36		第2五味倉排水機場	排水機場 1箇所	復旧	本復旧													○	○	71			
37		柳ノ目第2排水機場	排水機場 1箇所	復旧	本復旧													○	○	118			
38		大曲第2排水機場	排水機場 1箇所	復旧	本復旧													○	○	263			
39		浜須賀排水機場	排水機場 1箇所		本復旧													○	○	30			
40		下街道排水機場	排水機場 1箇所	復旧	本復旧													○	○	122			
41		立沼排水機場	排水機場 1箇所	復旧	本復旧													○	○	431			
42		浜市排水機場	排水機場 1箇所	復旧	本復旧													○	○	335			
43		中下排水機場	排水機場 1箇所	復旧	本復旧													○	○	176			
44		大浜排水機場	排水機場 1箇所	復旧	本復旧													○	○	65			
45		潜ヶ浦第2排水機場	排水機場 1箇所	復旧	本復旧													○	○	59			
46		波津々浦排水機場	排水機場 1箇所	復旧	本復旧													○	○	50			
47		洲崎第1排水機場	排水機場 1箇所		本復旧													○	○	322			
合計				47 施設											47	47	100%	45	96%	7,330			
着手施設				4施設	29施設	11施設	2施設	1施設															
完了施設				<4施設>	<33施設>	<44施設>	<44施設>	<46施設>	<47施設>	<47施設>	<47施設>	<47施設>	<47施設>	<47施設>	<47施設>	<47施設>	<47施設>	<47施設>					
進捗率				9%	70%	94%	94%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	100%					
累計				4施設	6施設	23施設	10施設	2施設	2施設	2施設	2施設	2施設	2施設	2施設	2施設	2施設	2施設	2施設					
進捗率				<4施設>	<10施設>	<33施設>	<43施設>	<43施設>	<43施設>	<43施設>	<43施設>	<43施設>	<43施設>	<43施設>	<43施設>	<43施設>	<43施設>	<43施設>	<43施設>				
進捗率				9%	21%	70%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	96%				





# 農地海岸の復旧のロードマップ 3/3

平成31年3月末現在

番号	市町村名	箇所・施設名	事業概要	年度別整備スケジュール										平成30年度末完了状況		査定額 (百万円)		
				平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	着手率 (%)	完了率 (%)			
68		若ヶ浦	海岸堤防復旧 L=173m		本復旧													352
69		江の浜	海岸堤防復旧 L=160m		本復旧													18
70		後田II	海岸堤防復旧 L=62m	施工														16
71		栗和田I	海岸堤防復旧 L=113m		本復旧													33
72		栗和田II	海岸堤防復旧 L=80m		本復旧													26
73		松ヶ島	海岸堤防復旧 L=500m	仮復旧		本復旧												612
74		大塚	海岸堤防復旧 L=19m	仮復旧		本復旧												285
	気仙沼市																	732
75		神止	海岸堤防復旧 L=734m			本復旧												107
76		中の浜	海岸堤防復旧 L=162m			本復旧												28
77		社松	海岸堤防復旧 L=159m															11
78		船尻	海岸堤防復旧 L=127m															29
79		鶴ヶ浦	海岸堤防復旧 L=489m			本復旧												30
80		田の尻	海岸堤防復旧 L=281m			本復旧												37
81		横沼	海岸堤防復旧 L=122m			本復旧												16
82		登米沢	海岸堤防復旧 L=813m			本復旧												473
	南三陸町																	1,400
83		草木沢	海岸堤防復旧 L=170m															266
84		石浜	海岸堤防復旧 L=179m															27
85		田の浦	海岸堤防復旧 L=195m															23
86		細浦	海岸堤防復旧 L=354m															385
87		荒砥	海岸堤防復旧 L=184m															27
88		寺浜	海岸堤防復旧 L=232m															255
89		波伝谷	海岸堤防復旧 L=549m															64
90		滝浜	海岸堤防復旧 L=404m															39
91		清水	海岸堤防復旧 L=856m															225
92		藤浜I	海岸堤防復旧 L=115m															7
93		藤浜II	海岸堤防復旧 L=233m															15
94		水戸辺	海岸堤防復旧 L=347m															68
合計		89箇所																18,897
着手箇所				4箇所	32箇所	30箇所	7箇所	1箇所	箇所	箇所	15箇所	箇所	箇所	89箇所				
累計				4箇所	36箇所	66箇所	73箇所	74箇所	74箇所	83%	89箇所	89箇所	100%					
進捗率				4%	40%	74%	82%	83%	83%	83%	100%	100%	100%					
完了地区箇所				0箇所	箇所	13箇所	11箇所	12箇所	9箇所	11箇所	11箇所	10箇所	23箇所					
累計				0箇所	箇所	13箇所	24箇所	36箇所	45箇所	56箇所	66箇所	66箇所	89箇所					
進捗率				0%	0%	15%	27%	40%	51%	63%	74%	100%						

# 農地整備の復興ロードマップ

## ○震災後新たに取組む地区

平成31年2月末現在

地区名	受益面積 (ha)	関係市町	区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	農地整備面積		総事業費 (百万円)	備考		
													着手率	完成率				
1 気仙沼	55	気仙沼市	工事											100%	100%	4,076	復興基盤	
			換地															
2 南三陸	85	南三陸町	工事											100%	100%	3,972	復興基盤	
			換地															
3 牡鹿	21	石巻市	工事											100%	90%	1,058	復興基盤	
			換地															
4 西矢本	197	東松島市	工事											100%	100%	3,561	農地整備	
			換地															
5 奥松島	142	東松島市	工事											100%	100%	4,516	農地整備	
			換地															
6 七ヶ浜	122	七ヶ浜町	工事											100%	100%	3,142	復興基盤	
			換地															
7 名取	653	仙台市 名取市 岩沼市	工事											100%	100%	14,032	農地整備	
			換地															
8 岩沼	630	名取市 岩沼市	工事											100%	100%	11,904	農地整備	
			換地															
9 亘理	1,077	亘理町	工事											100%	100%	23,831	農地整備	
			換地															
10 山元北部	122	山元町	工事											100%	100%	2,768	農地整備	
			換地															
11 山元東部	420	山元町	工事											100%	100%	17,888	農地整備	
			換地															
12 磯	40	山元町	工事											100%	100%	1,928	農地整備	
			換地															
13 手樽	164	松島町	工事											100%	100%	4,284	復興基盤	
			換地															
計	3,728	着手面積 (ha)		1,349	1,303	508	267	293	8									
		着手率		36%	71%	85%	91%	100%	100%					100%	99%			
		完成面積 (ha)		125	1,066	1,538	338	449	210	2							96,960	
		完成率		3%	32%	73%	82%	94%	99%	100%								

## ○震災前からの継続地区

地区名	受益面積 (ha)	関係市町	区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	農地整備面積		総事業費 (百万円)	備考		
													着手率	完成率				
14 北上	283	石巻市	工事											100%	94%	3,317	農地整備	
			換地															
15 大川	413	石巻市	工事											100%	100%	4,818	農地整備	
			換地															
16 飯野川	322	石巻市	工事											100%	100%	467	農地整備	
			換地															
17 三輪田	109	石巻市	工事											100%	100%	1,578	農地整備	
			換地															
18 真野 大谷地	160	石巻市	工事											100%	100%	423	農地整備	
			換地															
19 大曲	130	東松島市	工事											100%	100%	1,573	農地整備	
			換地															
20 玉浦中部	100	岩沼市	工事											100%	100%	364	農地整備	
			換地															
計	1,517	着手面積 (ha)		1,348	59	50	6	0	29	25								
		着手率		89%	93%	96%	96%	96%	98%	100%				100%	99%			
		完成面積 (ha)		1,348	32	38	39	6	5	31	18						12,540	
		完成率		89%	91%	93%	96%	96%	97%	99%	100%							

## ○農地整備事業全体

地区名	受益面積 (ha)	関係市町	区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	農地整備面積		総事業費 (百万円)	備考		
													着手率	完成率				
合計	5,245	着手面積 (ha)		1,348	1,408	1,353	514	267	322	33	0	0						
		着手率		26%	53%	78%	88%	93%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		完成面積 (ha)		1,348	157	1,104	1,577	344	454	241	20	0					109,500	
		完成率		26%	29%	50%	80%	86%	95%	99%	100%	100%	100%					