

**宮城県気仙沼地方振興事務所  
農業農村整備部の災害復旧復興状況**

平成30年9月21日

**1 農地の復旧（ほ場整備と同時施工を含む）**

【H30.8月末現在】

	復旧対象 面積 ha ①	着 手		完 成		摘 要
		面積 ha ②	着手率 % ②/①	面積 ha ③	完成率 % ③/①	
宮城県	13,000	12,983	100%	12,823	99%	着手, 完成面積は, 転用や他事業での復旧等を含む。
気仙沼市	673	660	98%	656	98%	完了見込: H30 未着手: 新圃の沢(2), 新圃の沢(4)
南三陸町	462	462	100%	462	100%	完了: H29
管内計	1,135	1,122	99%	1,118	99%	宮城県進捗状況H30.9.11公表

原形復旧: 泉(1)地区(気仙沼市本吉)



**2 農業用施設の復旧（農地関連施設を除く）**

県のロードマップは大規模な排水機場を復旧状況の指標としているが、当管内には該当施設がないことから通常規模の施設を復旧状況の指標としている。

【H30.9月末現在】

市町名	当初査定 地区数	査定変更 見込地区数 ①	着 手		完 成		摘 要
			地区数 ②	着手率 ②/①	地区数 ③	完成率 ③/①	
気仙沼市	17地区 揚水機 9 頭首工 3 水路 5	11地区 揚水機 8 頭首工 2 水路 1	11地区 揚水機 8 頭首工 2 水路 1	100%	11地区 揚水機 8 頭首工 2 水路 1	100%	廃工予定: 6地区
南三陸町	6地区 揚水機 3 頭首工 3	3地区 揚水機 2 頭首工 1	3地区 揚水機 2 頭首工 1	100%	2地区 揚水機 2	67%	完了見込: H30 (大平頭首工) 廃工予定: 3地区
計	23地区	14地区	14地区	100%	13地区	93%	

※道路や河川復旧事業による受益地転用等により9地区が廃工見込み。

※着手率・完成率は、計画変更見込みに対する率。

頭首工復旧: 熊ノ堂地区(気仙沼市本吉)



### 3 農地海岸の復旧

【H30. 3月末現在】

市町名	当初査定 海岸数	査定変更 見込海岸数 ①	着 手		完 成		摘 要
			海岸数 ②	着手率 ②/①	海岸数 ③	完成率 ③/①	
気仙沼市	8ヶ所 (2,888m)	7ヶ所 (2,729m)	7ヶ所 (2,729m)	100% (100%)	7ヶ所 (2,729m)	100% (100%)	完了：H29 H28廃工：社松(サマ)
南三陸町	12ヶ所 (3,798m)	12ヶ所 (3,798m)	12ヶ所 (3,798m)	100% (100%)	12ヶ所 (3,798m)	100% (100%)	完了：H29
計	20ヶ所 (6,686m)	19ヶ所 (6,527m)	19ヶ所 (6,527m)	100% (100%)	19ヶ所 (6,527m)	100% (100%)	

海岸堤防復旧：清水（1）地区（南三陸町）



### 4 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(ほ場整備)

- まとまりのある農用区域において、災害復旧事業と併せて復興交付金を活用したほ場整備（区画整理）を計画し、2地区（10工区）合わせて概ね140.8haの農地整備（30a～50a）を実施している。
- 防災集団移転住宅跡地等について、土地改良換地制度を活用した土地利用の整序化を図る。

【H30. 6月末現在】

地区名	工区名	地区面積 (非農用地含) ha	事業採択 面積 ha	受益面積 計画変更見込 ha ①	営 農 再 開						防集対象 戸 数 戸	摘 要
					平成29年春まで		平成30年春まで		平成31年春以降			
					面積(ha) ②	率(%) ②/①	面積(ha) ③	率(%) ③/①	面積(ha) ④	率(%) ④/①		
気仙沼	最知	24.7	12.4	11.9	11.9	100%	11.9	100%	11.9	100%	-	区画整理工事完了見込 H30 付帯工事完了見込 H32 換地業務完了見込 H32
	大谷	29.0	20.2	19.7	13.4	68%	18.1	92%	19.7	100%	17	
	田の沢	4.7	2.8	3.0	3.0	100%	3.0	100%	3.0	100%	-	
	杉ノ下	46.9	27.4	20.7	3.0	14%	16.5	80%	20.7	100%	92	
小計(4工区)	105.3	62.8	55.3	31.3	57%	49.5	90%	55.3	100%	109		
南三陸	田表	15.8	9.7	8.4	8.4	100%	8.4	100%	8.4	100%	-	区画整理工事完了見込 H30 付帯工事完了見込 H31 換地業務完了見込 H32
	板橋	17.3	7.5	8.6	8.6	100%	8.6	100%	8.6	100%	1	
	泊浜	26.0	15.5	12.6	12.6	100%	12.6	100%	12.6	100%	1	
	西戸川	30.1	22.1	18.8	18.8	100%	18.8	100%	18.8	100%	35	
	在郷	39.4	30.4	22.4	22.4	100%	22.4	100%	22.4	100%	46	
	廻館	32.8	18.0	14.7	11.6	79%	12.9	88%	14.7	100%	153	
小計(6工区)	161.4	103.2	85.5	82.4	96%	83.6	98%	85.5	100%	236		
計	10工区	266.7	166.0	140.8	113.7	81%	133.1	95%	140.8	100%	345	

※事業計画面積及び着手面積は現時点の数値であり確定ではない。

※南三陸地区の「北の沢分区」は、事業途中で泊浜工区から板橋工区に計画変更したため、事業採択面積では泊浜工区に、計画変更見込み面積では板橋工区に計上している。

廻館工区 水稻作付状況



杉ノ下工区 南三陸ねぎ作付状況

