

Information

みやぎ県北高速幹線道路Ⅳ期(築館工区)事業レポート (第23号)

事業レポートは、「みやぎ県北高速幹線道路Ⅳ期(築館工区)事業」について、地域の皆様に最新の情報を定期的にお知らせするものです。



平成30年7月現在の進捗状況をお知らせします。

起点(国道4号バイパス接続部付近)～後沢本線橋




起点部4号バイパス接続部周辺です。みやぎ県北高速幹線道路では盛土工事と4号バイパスの拡幅工事を行っています。秋頃からの舗装工事着手予定です。

後沢本線橋～萩沢^{ぬかりさわ}忽滑沢本線橋周辺





後沢本線橋の周辺では、現在道路本線に加えて、橋梁背面の盛土工事を進めています。また、7月11日までに、萩沢^{ぬかりさわ}忽滑沢本線橋の上部工を架設し、築館工区の4橋全ての上部工架設が完了しました。今後は橋梁周辺の盛土工事を進めていきます。

菟沢忽滑沢本線橋～本線函渠工




本線函渠工周辺の施工状況です。現在、本線函渠工の配筋が完了し、コンクリートの打設に向けて型枠工を施工中です。本線函渠工施工完了後、(仮称)加倉ICに向かって切土工事に入ります。

本線函渠工～(仮称)加倉IC



12号函渠工周辺の施工状況です。12号函渠工はコンクリートの打設が完了しており、後片付けを含めて8月には完成の予定です。12号函渠工～菟沢前2号本線橋の区間については、盛土工事を進めています。



宮城県北部土木事務所栗原地域事務所 道路建設班
 〒987-2251 宮城県栗原市築館藤木5-1 (栗原合同庁舎)
 TEL 0228-22-2189
 FAX 0228-22-9049
 URL : <http://www.pref.miyagi.jp/nh-khdbk/>
 E-mail : nh-khdbk@pref.miyagi.lg.jp

復興総仕上げ
宮城の発展へ
スパート

～創造的復興の完遂に向けて～
 宮城県土木部