

東日本大震災に係る農地・農業用施設の復旧・復興のロードマップの見直しについて

1 ロードマップの趣旨

農林水産部では、東日本大震災からの復旧・復興に向けて、実施する事業の整備目標及び実施計画、その進行管理を示すものとして、「東日本大震災に係る農林水産施設の復旧・復興のロードマップ」を平成26年3月に作成し、昨年3月に見直しを行っている。

2 今回の見直しの必要性

「東日本大震災に係る農林水産施設の復旧・復興のロードマップ」のうち、農地及び農業用施設分野の一部において、他の復旧復興事業との調整等により事業実施期間の延長が生じたため見直しを行うもの。今後は、見直しを行ったロードマップに基づき、早期の復旧・復興に向けて、他事業や地元関係者との調整を進め、迅速かつ的確に事業を執行していく。

3 農地・農業用施設分野の見直し内容及びその理由

農地復旧については、石巻市の長面地区等において、他事業との工程調整等により、全体の事業完了予定を平成31年度に延伸するもの。

農業用施設については、石巻市の長面及び谷地中排水機場の復旧工事にあたり、排水計画の検討等に伴い、全体の事業完了予定を平成31年度に延伸するもの。

なお、農地海岸及び農地整備については、事業全体の完了年度に変更はない。

【農地・農業用施設】		【完了年度ベース】									
		H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
農地復旧	変更前	→									
	変更後	→									→
農業用施設	変更前	→									
	変更後	→									→
農地海岸	変更前	→									
	変更後	→									
農地整備	変更前	→									
	変更後	→									

※網掛け部分が今回の延伸部分

担 当

農村振興課 佐々木, 佐藤 (2863)
農村整備課 山中, 大平 (2875)
農地復興推進室 廣野, 八巻 (2703)

農地の復旧ロードマップ

平成30年3月末現在

番号	関係市町	復旧対象面積 (ha)	区分	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成29年度末農地復旧面積 着手・完了率	査定額 (百万円)
1	気仙沼	670	着手	100	295	150	95	10	10	9	1	-	-	100%	9,650
			完成	100	10	150	80	240	50	30	5	5	-	99%	
2	南三陸	460	着手	20	260	160	20	-	-	-	-	-	-	100%	2,104
			完成	20	20	190	60	140	20	8	2	-	-	100%	
3	石巻	2,110	着手	1,160	605	95	20	70	20	90	50	-	-	98%	13,022
			完成	1,160	230	380	30	60	25	25	170	30	-	91%	
4	東松島	1,370	着手	720	250	204	166	10	10	10	-	-	-	100%	12,942
			完成	720	124	112	80	259	45	20	10	-	-	99%	
5	塩竈	20	着手	-	5	-	-	5	10	-	-	-	-	100%	574
			完成	-	-	5	-	-	5	9	1	-	-	95%	
6	多賀城	70	着手	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	3
			完成	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	
7	七ヶ浜	140	着手	131	9	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	603
			完成	-	80	60	-	-	-	-	-	-	-	100%	
8	松島	30	着手	29	-	1	-	-	-	-	-	-	-	100%	140
			完成	10	16	3	-	1	-	-	-	-	-	100%	
9	仙台市	2,000	着手	620	1,380	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	25
			完成	620	940	40	400	-	-	-	-	-	-	100%	
10	名取	1,500	着手	950	500	50	-	-	-	-	-	-	-	100%	5,169
			完成	950	30	330	70	0	120	-	-	-	-	100%	
11	岩沼	1,170	着手	440	630	30	30	30	10	-	-	-	-	100%	8,411
			完成	440	140	510	-	30	50	-	-	-	-	100%	
12	亶理	2,100	着手	1,020	696	10	169	80	125	-	-	-	-	100%	12,889
			完成	1,020	20	680	-	70	185	125	-	-	-	100%	
13	山元	1,360	着手	520	590	-	90	135	20	5	-	-	-	100%	7,802
			完成	-	310	700	90	10	200	45	5	-	-	100%	
合計		13,000 ha													73,334
着手				5,780	5,220	700	590	340	205	114	51	0			
累計				5,780	11,000	11,700	12,290	12,630	12,835	12,949	13,000	13,000			
進捗率				44%	85%	90%	95%	97%	99%	100%	100%	100%			
完了				5,110	1,920	3,160	810	810	700	262	193	35			
累計				5,110	7,030	10,190	11,000	11,810	12,510	12,772	12,965	13,000			
進捗率				39%	54%	78%	85%	91%	96%	98%	100%	100%			

農業用施設(主な排水機場)の復旧ロードマップ 1/2

番号	市町村名	箇所・施設名	事業概要	年度別整備スケジュール											全体	平成29年度末 着手状況		査定額 (百万円)				
				平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	着手		着手率 %	完了		完了率 %			
	松島町																4	4	100%	4	100%	89
1		富山第1排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧	本復旧														○			27
2		富山第2排水機場	排水機場 1箇所	本復旧	本復旧														○			31
3		名籠第3排水機場	排水機場 1箇所	本復旧	本復旧														○			27
4		古浦排水機場	排水機場 1箇所	本復旧	本復旧														○			4
	七ヶ浜町																5	5	100%	5	100%	315
5		吉田浜排水機場	排水機場 1箇所	本復旧															○			41
6		花刈用排水機場	排水機場 1箇所	本復旧															○			49
7		葦ヶ森排水機場	排水機場 1箇所			本復旧													○			28
8		阿川排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧	本復旧														○			80
9		阿川沼排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧	本復旧														○			117
	名取市																1	1	100%	1	100%	45
10		北釜排水機場	排水機場 1箇所			本復旧													○			45
	岩沼市																1	1	100%	1	100%	154
11		蒲崎排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧		本復旧													○			154
	亶理町																3	3	100%	3	100%	1,087
12		荒浜排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧	本復旧														○			320
13		荒浜第2排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧	本復旧														○			324
14		吉田排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧	本復旧														○			444
	山元町																6	6	100%	6	100%	1,478
15		新牛橋排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧	本復旧														○			245
16		花笠第2排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧	本復旧														○			623
17		花笠排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧	本復旧														○			144
18		大谷地排水機場	排水機場 1箇所	本復旧	本復旧														○			204
19		谷地排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧	本復旧														○			237
20		赤川排水機場	排水機場 1箇所	本復旧	本復旧														○			25
	石巻市																14	13	83%	10	71%	2,041
21		吉浜第1排水機場	排水機場 1箇所																○			66
22		長面排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧															○			241
23		谷地中排水機場	排水機場 1箇所																			370
24		針面排水機場	排水機場 1箇所	本復旧															○			57

農業用施設(主な排水機場)の復旧ロードマップ 2/2

番号	市町村名	箇所・施設名	事業概要	年度別整備スケジュール											全体	平成29年度末 着手状況		平成29年度末 完了状況		査定額 (百万円)					
				平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	着手		着手率 %	完了	完了率 %							
				復旧	復旧	復旧	復旧	復旧	復旧	復旧	復旧	復旧	復旧	復旧		復旧	復旧	復旧	復旧		復旧				
25		釜ヶ崎排水機場	排水機場 1箇所	復旧	本復旧													○		○	245				
26		女川排水機場	排水機場 1箇所		本復旧													○		○	14				
27		牧野真排水機場	排水機場 1箇所	復旧	本復旧													○		○	139				
28		大瓜東部排水機場	排水機場 1箇所		本復旧													○		○	38				
29		大瓜西部排水機場	排水機場 1箇所		本復旧													○		○	138				
30		井内排水機場	排水機場 1箇所	復旧	本復旧													○		○	239				
31		宇田川排水機場	排水機場 1箇所		本復旧													○		○	305				
32		豊波神排水機場	排水機場 1箇所	本復旧														○		○	10				
33		大新簡排水機場	排水機場 1箇所		本復旧													○		○	102				
34		蛇田排水機場	排水機場 1箇所	復旧	本復旧													○		○	76				
東松島市																		13	13	100%	13	100%	2,120		
35		赤井排水機場	排水機場 1箇所	復旧	本復旧													○		○	79				
36		第2五味倉排水機場	排水機場 1箇所	復旧	本復旧													○		○	71				
37		柳ノ目第2排水機場	排水機場 1箇所	復旧	本復旧													○		○	118				
38		大田第2排水機場	排水機場 1箇所	復旧	本復旧													○		○	263				
39		浜須賀排水機場	排水機場 1箇所		本復旧													○		○	30				
40		下街道排水機場	排水機場 1箇所	復旧	本復旧													○		○	122				
41		立沼排水機場	排水機場 1箇所	復旧	本復旧													○		○	431				
42		浜市排水機場	排水機場 1箇所	復旧	本復旧													○		○	335				
43		中下排水機場	排水機場 1箇所	復旧	本復旧													○		○	176				
44		大浜排水機場	排水機場 1箇所	復旧	本復旧													○		○	65				
45		瀧ヶ浦第2排水機場	排水機場 1箇所	復旧	本復旧													○		○	59				
46		波津々浦排水機場	排水機場 1箇所	復旧	本復旧													○		○	50				
47		洲崎第1排水機場	排水機場 1箇所		本復旧													○		○	322				
合計				47 施設											47	46	98%	43	91%	7,330					
着手施設				4施設	29施設	11施設	2施設	1施設																	
完了施設				<4施設>	<33施設>	<44施設>	<46施設>	<47施設>	<45施設>	<43施設>	<43施設>	<43施設>	<43施設>	<47施設>	<47施設>										
進捗率				9%	70%	94%	98%	100%	100%	98%	94%	91%	91%	100%	100%										
累計				4施設	6施設	23施設	10施設	2施設	2施設	2施設	2施設	2施設	2施設	2施設	2施設										
進捗率				<4施設>	<10施設>	<33施設>	<43施設>	<43施設>	<43施設>	<43施設>	<43施設>	<43施設>	<43施設>	<47施設>	<47施設>										

農地海岸の復旧のロードマップ 1/3

平成30年3月末現在

番号	市町村名	箇所・施設名	事業概要	年度別整備スケジュール											平成29年度末 着手状況 (%)	平成29年度末 完了状況 (%)	査定額 (百万円)				
				平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	全体							
1	塩竈市															39	100%	22	56%	9,712	
2	平戸	海岸堤防復旧 L=96m																			6
3	要の浜	海岸堤防復旧 L=137m																			4
4	本屋敷	海岸堤防復旧 L=444m																			938
5	貝の浜	海岸堤防復旧 L=450m																			947
6	阿勢ヶ浦 I	海岸堤防復旧 L=56m																			120
7	阿勢ヶ浦 II	海岸堤防復旧 L=273m																			514
8	小谷地	海岸堤防復旧 L=73m																			126
9	鱒ヶ渕A	海岸堤防復旧 L=82m																			233
10	鱒ヶ渕B	海岸堤防復旧 L=112m																			210
11	赤瀬崎 I	海岸堤防復旧 L=86m																			181
12	赤瀬崎 II	海岸堤防復旧 L=163m																			318
13	美女浦	海岸堤防復旧 L=119m																			240
14	笹巻	海岸堤防復旧 L=104m																			212
15	東三百浦2	海岸堤防復旧 L=95m																			229
16	東三百浦3	海岸堤防復旧 L=110m																			214
17	東三百浦4	海岸堤防復旧 L=93m																			185
18	東三百浦5	海岸堤防復旧 L=108m																			219
19	東三百浦6	海岸堤防復旧 L=116m																			230
20	東三百浦7	海岸堤防復旧 L=83m																			167
21	東三百浦8	海岸堤防復旧 L=83m																			168
22	西三百浦	海岸堤防復旧 L=234m																			458
23	彦和田1	海岸堤防復旧 L=82m																			169
24	彦和田2	海岸堤防復旧 L=220m																			478
25	彦和田3	海岸堤防復旧 L=178m																			362
26	鷺島IV	海岸堤防復旧 L=85m																			178
27	野々島II	海岸堤防復旧 L=91m																			191
28	鷺島II	海岸堤防復旧 L=155m																			306
29	鷺島I	海岸堤防復旧 L=121m																			243
30	大森島I	海岸堤防復旧 L=92m																			193
31	大森島III	海岸堤防復旧 L=91m																			197
32	鷺島V	海岸堤防復旧 L=63m																			139
33	大森島II	海岸堤防復旧 L=76m																			164
34	野々島III	海岸堤防復旧 L=58m																			132
35	鷺島II	海岸堤防復旧 L=91m																			191
36	馬の背	海岸堤防復旧 L=97m																			199

農地海岸の復旧のロードマップ 3/3

平成30年3月末現在

番号	市町村名	箇所・施設名	事業概要	年度別整備スケジュール											平成29年度末 着手状況		平成30年度末 完了状況		査定額 (百万円)			
				平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	全体	着手 (%)	完了 (%)	着手 (%)	完了 (%)				
68		吉ヶ浦	海岸堤防復旧 L=173m		本復旧																352	
69		江の浜	海岸堤防復旧 L=160m			本復旧																18
70		後田II	海岸堤防復旧 L=62m			本復旧																16
71		栗和田I	海岸堤防復旧 L=113m			本復旧																33
72		栗和田II	海岸堤防復旧 L=80m			本復旧																26
73		松ヶ島	海岸堤防復旧 L=570m	仮復旧																		612
74		大塚	海岸堤防復旧 L=23m	仮復旧				本復旧														285
	気仙沼市																					732
75		神止	海岸堤防復旧 L=734m				本復旧															107
76		中の浜	海岸堤防復旧 L=162m				本復旧															28
77		社松	海岸堤防復旧 L=159m				本復旧															11
78		船尻	海岸堤防復旧 L=128m				本復旧															29
79		鶴ヶ浦	海岸堤防復旧 L=489m			本復旧																30
80		田の尻	海岸堤防復旧 L=281m			本復旧																37
81		横沼	海岸堤防復旧 L=122m			本復旧																16
82		登米沢	海岸堤防復旧 L=813m			本復旧																473
	南三陸町																					1,400
83		草木沢	海岸堤防復旧 L=213m					本復旧														266
84		石浜	海岸堤防復旧 L=179m					本復旧														27
85		田の浦	海岸堤防復旧 L=195m					本復旧														23
86		細浦	海岸堤防復旧 L=350m					本復旧														385
87		荒砥	海岸堤防復旧 L=183m					本復旧														27
88		寺浜	海岸堤防復旧 L=231m					本復旧														255
89		波伝谷	海岸堤防復旧 L=549m			本復旧																64
90		滝浜	海岸堤防復旧 L=404m			本復旧																39
91		清水	海岸堤防復旧 L=799m					本復旧														225
92		藤浜I	海岸堤防復旧 L=115m			本復旧																7
93		藤浜II	海岸堤防復旧 L=233m			本復旧																15
94		水戸辺	海岸堤防復旧 L=347m					本復旧														68
	合計		94箇所																			18,897
	着手箇所		4箇所	34箇所	32箇所	7箇所	77箇所	77箇所	77箇所	82箇所	82箇所	82箇所	92箇所	15箇所	2箇所							
	完了箇所		4箇所	38箇所	70箇所	77箇所	77箇所	77箇所	77箇所	82箇所	82箇所	82箇所	92箇所	94箇所	94箇所							
	進捗率		4%	40%	74%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	100%							
	完了地区箇所		0箇所	0箇所	13箇所	11箇所	12箇所	12箇所	12箇所	18箇所	18箇所	18箇所	18箇所	32箇所	32箇所							
	進捗率		0%	0%	14%	26%	38%	38%	47%	47%	47%	47%	66%	66%	100%							

農地整備の復興ロードマップ

○震災後新たに取り組む地区

平成30年3月末現在

地区名	受益面積 (ha)	関係市町	区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	農地整備面積		総事業費 (百万円)	備考		
													着手率	完成率				
1 気仙沼	55	気仙沼市	工事				区画整理工							98%	98%	4,076	復興基盤	
			換地															
2 南三陸	86	南三陸町	工事				区画整理工							100%	98%	3,972	復興基盤	
			換地															
3 牡鹿	22	石巻市	工事				区画整理工							100%	55%	988	復興基盤	
			換地															
4 西矢本	197	東松島市	工事				区画整理工			付帯工事				100%	100%	3,561	農地整備	
			換地															
5 奥松島	146	東松島市	工事				区画整理工							87%	79%	4,116	農地整備	
			換地															
6 七ヶ浜	122	七ヶ浜町	工事				区画整理工							100%	100%	2,900	復興基盤	
			換地															
7 名取	652	仙台市 名取市 岩沼市	工事				区画整理工							100%	100%	13,632	農地整備	
			換地															
8 岩沼	630	名取市 岩沼市	工事				区画整理工							99%	99%	11,904	農地整備	
			換地															
9 亘理	1,088	亘理町	工事				区画整理工							100%	99%	23,831	農地整備	
			換地															
10 山元北部	122	山元町	工事				区画整理工							100%	100%	2,768	農地整備	
			換地															
11 山元東部	427	山元町	工事				区画整理工							100%	97%	17,887	農地整備	
			換地															
12 磯	40	山元町	工事				区画整理工							100%	100%	1,898	農地整備	
			換地															
13 手樽	171	松島町	工事											100%	0%	3,312	復興基盤	
			換地															
計	3,758	着手面積 (ha)			1,349	1,303	508	267	293	38								
		着手率			36%	71%	84%	91%	99%	100%					99%	94%		
		完成面積 (ha)			125	1,066	1,538	338	449	242								
		完成率			3%	32%	73%	82%	94%	100%								94,845

○震災前からの継続地区

地区名	受益面積 (ha)	関係市町	区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	農地整備面積		総事業費 (百万円)	備考		
													着手率	完成率				
14 北上	294	石巻市	工事				区画整理工							88%	80%	3,117	農地整備	
			換地															
15 大川	413	石巻市	工事	区画整理工										100%	100%	4,718	農地整備	
			換地															
16 飯野川	321	石巻市	工事	区画整理工										100%	100%	467	農地整備	
			換地															
17 三輪田	109	石巻市	工事	区画整理工										100%	100%	1,578	農地整備	
			換地															
18 真野 大谷地	160	石巻市	工事	区画整理工										100%	100%	423	農地整備	
			換地															
19 大曲	129	東松島市	工事											100%	100%	1,573	農地整備	
			換地															
20 玉浦中部	100	岩沼市	工事	区画整理工										100%	100%	364	農地整備	
			換地															
計	1,526	着手面積 (ha)		1,348	59	50	6	0	29	34								
		着手率		88%	92%	95%	96%	96%	98%	100%					98%	96%		
		完成面積 (ha)		1,348	32	38	39	6	5	43	15							
		完成率		88%	90%	93%	95%	96%	96%	99%	100%							12,240

○農地整備事業全体

地区名	受益面積 (ha)	関係市町	区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	農地整備面積		総事業費 (百万円)	備考		
													着手率	完成率				
合計	5,284	着手面積 (ha)		1,348	1,408	1,353	514	267	322	72	0	0						
		着手率		26%	52%	78%	87%	92%	99%	100%	100%	100%	100%		99%	94%		
		完成面積 (ha)		1,348	157	1,104	1,577	344	454	285	15	0						
		完成率		26%	28%	49%	79%	86%	94%	100%	100%	100%						107,085