

東日本大震災に係る農地・農業用施設の復旧・復興のロードマップの見直しについて

1 ロードマップの趣旨

農林水産部では、東日本大震災からの復旧・復興に向けて、実施する事業の整備目標及び実施計画、その進行管理を示すものとして、「東日本大震災に係る農林水産施設の復旧・復興のロードマップ」を平成26年3月に作成し、昨年3月に見直しを行っている。

2 今回の見直しの必要性

「東日本大震災に係る農林水産施設の復旧・復興のロードマップ」のうち、農地農業用施設分野の一部において、他の復旧復興事業との調整により事業実施期間の延長が生じたため見直しを行うもの。今後は、見直ししたロードマップに基づき、早期の復旧・復興に向けて事業を執行していく。

3 農地・農業用施設分野の見直し内容及びその理由

農業用施設については、他事業との計画及び工程の調整に時間を要したため、石巻市の長面排水機場外2施設について完了年度が延伸することにより、事業全体の完了年度を平成30年度に延伸するもの。

農地海岸については、他の海岸復旧計画との整合を図るため、塩竈市浦戸諸島に係る15地区の完了年度が延伸することにより、事業全体の完了年度を平成30年度に延伸するもの。

なお、農地整備において松島町の手樽地区が平成28年度に事業採択されたが、事業全体の完了年度に変更はない。

【農地・農業用施設】		【完了年度ベース】									
		H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
農 地 復 旧	変更前	→									
	変更後	→									
農 業 用 施 設	変更前	→									
	変更後	→							→		
農 地 海 岸	変更前	→									
	変更後	→							→		
農 地 整 備	変更前	→									
	変更後	→									

※網掛け部分が今回の延伸部分

担 当

農 村 振 興 課 安蘇, 佐藤 (2863)
農 村 整 備 課 及川, 大平 (2875)
農地復興推進室 廣野, 三上 (2703)

農地の復旧ロードマップ

平成29年3月末現在

番号	関係市町	復旧対象面積 (ha)	区分	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成28年度末 農地復旧面積 着手・完了率	査定額 (百万円)
1	気仙沼	670	着手	100	295	150	95	10	10	10	-	99%	9,650
			完成	100	10	150	80	240	50	30	10	94%	
2	南三陸	460	着手	20	260	160	20	-	-	-	-	100%	2,104
			完成	20	20	190	60	140	20	10	-	98%	
3	石巻	2,110	着手	1,160	605	95	20	70	20	130	10	93%	13,022
			完成	1,160	230	380	30	60	25	75	150	89%	
4	東松島	1,370	着手	720	250	204	166	10	10	10	-	99%	12,942
			完成	720	124	112	80	259	45	30	-	98%	
5	塩竈	20	着手	-	5	-	-	5	10	-	-	100%	574
			完成	-	-	5	-	-	5	10	-	50%	
6	多賀城	70	着手	70	-	-	-	-	-	-	-	100%	3
			完成	70	-	-	-	-	-	-	-	100%	
7	七ヶ浜	140	着手	131	9	-	-	-	-	-	-	100%	603
			完成	-	80	60	-	-	-	-	-	100%	
8	松島	30	着手	29	-	1	-	-	-	-	-	100%	140
			完成	10	16	3	-	1	-	-	-	100%	
9	仙台市	2,000	着手	620	1,380	-	-	-	-	-	-	100%	25
			完成	620	940	40	400	-	-	-	-	100%	
10	名取	1,500	着手	950	500	50	-	-	-	-	-	100%	5,169
			完成	950	30	330	70	0	120	-	-	100%	
11	岩沼	1,170	着手	440	630	30	30	30	10	-	-	100%	8,411
			完成	440	140	510	-	30	50	-	-	100%	
12	亶理	2,100	着手	1,020	696	10	169	80	125	-	-	100%	12,889
			完成	1,020	20	680	-	70	185	125	-	94%	
13	山元	1,360	着手	520	590	-	90	135	25	-	-	100%	7,802
			完成	-	310	700	90	10	200	50	-	96%	
着手				5,780	5,220	700	590	340	210	150	10		
累計				5,780	11,000	11,700	12,290	12,630	12,840	12,990	13,000		
進捗率				44%	85%	90%	95%	97%	98%	100%	100%		
完了				5,110	1,920	3,160	810	810	700	330	160		
累計				5,110	7,030	10,190	11,000	11,810	12,510	12,840	13,000		
進捗率				39%	54%	78%	85%	91%	96%	99%	100%		

※仙台市(国直轄災害分)の査定額は除く

農業用施設(主な排水機場)の復旧ロードマップ 1/2

平成29年3月末現在

番号	市町村名	箇所・施設名	事業概要	年度別整備スケジュール										全体	平成28年度末 着手状況		平成28年度末 完了状況		査定額(百万円)	
				H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	着手	着手率%		完了	完了率%				
				4														4		100%
1	松島町	富山第1排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧	本復旧											○	○	○	○	27,441
2		富山第2排水機場	排水機場 1箇所		本復旧											○	○	○	○	30,531
3		名籠第3排水機場	排水機場 1箇所		本復旧											○	○	○	○	27,314
4		古浦排水機場	排水機場 1箇所		本復旧											○	○	○	○	3,655
	七ヶ浜町														5	5	100%	5	100%	315
5		吉田浜排水機場	排水機場 1箇所	本復旧												○	○	○	○	40,946
6		花洲用排水機場	排水機場 1箇所	本復旧												○	○	○	○	49,119
7		蓮ヶ森排水機場	排水機場 1箇所			本復旧										○	○	○	○	27,816
8		阿川排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧	本復旧											○	○	○	○	80,376
9		阿川沼排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧	本復旧											○	○	○	○	116,973
	名取市														1	1	100%	1	100%	45
10		北釜排水機場	排水機場 1箇所			本復旧										○	○	○	○	45,072
	岩沼市														1	1	100%	1	100%	154
11		蒲崎排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧		本復旧										○	○	○	○	153,585
	亶理町														3	3	100%	3	100%	1,087
12		荒浜排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧	本復旧											○	○	○	○	319,793
13		荒浜第2排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧	本復旧											○	○	○	○	323,575
14		吉田排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧	本復旧											○	○	○	○	444,099
	山元町														6	6	100%	6	100%	1,478
15		新牛橋排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧	本復旧											○	○	○	○	244,600
16		花笠第2排水機場	排水機場 1箇所		本復旧											○	○	○	○	623,497
17		花笠排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧	本復旧											○	○	○	○	143,957
18		大谷地排水機場	排水機場 1箇所		本復旧											○	○	○	○	203,520
19		谷地排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧	本復旧											○	○	○	○	237,027
20		赤川排水機場	排水機場 1箇所		本復旧											○	○	○	○	25,462
	石巻市														14	11	79%	10	71%	2,041
21		吉浜第1排水機場	排水機場 1箇所																	65,913
22		長面排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧																241,193
23		谷地中排水機場	排水機場 1箇所																	369,949
24		針岡排水機場	排水機場 1箇所	本復旧												○	○	○	○	57,232

農業用施設(主な排水機場)の復旧ロードマップ 2/2

平成29年3月末現在

番号	市町村名	箇所・施設名	事業概要	年度別整備スケジュール										全体	平成28年度末 着手状況		平成28年度末 完了状況		査定額(百万円)	
				H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	着手	着手率%		完了	完了率%				
				25		釜谷崎排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧	本復旧											
26		女川排水機場	排水機場 1箇所		本復旧											○		○	13,934	
27		牧野巣排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧	本復旧											○		○	138,991	
28		大瓜東部排水機場	排水機場 1箇所		本復旧											○		○	38,052	
29		大瓜西部排水機場	排水機場 1箇所		本復旧											○		○	138,222	
30		井内排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧	本復旧											○		○	239,117	
31		宇田川排水機場	排水機場 1箇所				本復旧									○		○	305,151	
32		管波神排水機場	排水機場 1箇所	本復旧												○		○	10,279	
33		大新筒排水機場	排水機場 1箇所				本復旧									○		○	101,963	
34		蛇田排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧	本復旧											○		○	76,471	
	東松島市															13	100%	13	100%	2,120
35		赤井排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧	本復旧											○		○	78,972	
36		第2五味倉排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧	本復旧											○		○	70,976	
37		柳ノ目第2排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧	本復旧											○		○	118,255	
38		大曲第2排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧	本復旧											○		○	262,730	
39		浜須賀排水機場	排水機場 1箇所				本復旧									○		○	30,290	
40		下街道排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧			本復旧									○		○	122,053	
41		立沼排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧	本復旧											○		○	431,390	
42		浜市排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧	本復旧											○		○	334,589	
43		中下排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧			本復旧									○		○	175,532	
44		大浜排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧	本復旧											○		○	64,768	
45		潜ヶ浦第2排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧	本復旧											○		○	58,718	
46		波津々浦排水機場	排水機場 1箇所	仮復旧	本復旧											○		○	49,796	
47		洲崎第1排水機場	排水機場 1箇所		本復旧											○		○	322,000	
	着手施設			4施設	29施設	11施設										44	94%	43	91%	7,330
合		累計		<4施設>	<33施設>	<44施設>	<44施設>	<46施設>	<47施設>											
		進捗率		9%	70%	94%	94%	98%	100%											
計	完了施設			4施設	6施設	23施設	10施設													
		累計		<4施設>	<10施設>	<33施設>	<43施設>	<43施設>	<47施設>											
		進捗率		9%	21%	70%	91%	91%	94%											

農地海岸の復旧のロードマップ 1/3

平成29年3月末現在

番号	市町村名	箇所・施設名	事業概要	年度別整備スケジュール										全体	平成28年度末		査定額 (百万円)				
				H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	着手 着手率 (%)	完了 完了率 (%)								
	塩竈市														39	24	62%	13	33%	9,712	
1		平戸	海岸堤防復旧 L=96m		本復旧											○					6
2		要の浜	海岸堤防復旧 L=137m		本復旧											○					4
3		本屋敷	海岸堤防復旧 L=44.4m	仮復旧	本復旧											○					938
4		貝の浜	海岸堤防復旧 L=45.0m	仮復旧	本復旧											○					947
5		阿勢ヶ浦 I	海岸堤防復旧 L=56m			本復旧										○					120
6		阿勢ヶ浦 II	海岸堤防復旧 L=27.3m			本復旧										○					514
7		小谷地	海岸堤防復旧 L=7.3m			本復旧										○					126
8		鰐ヶ淵A	海岸堤防復旧 L=8.2m			本復旧										○					233
9		鰐ヶ淵B	海岸堤防復旧 L=11.2m			本復旧										○					210
10		赤藻崎 I	海岸堤防復旧 L=8.6m			本復旧										○					181
11		赤藻崎 II	海岸堤防復旧 L=16.3m			本復旧										○					318
12		美女浦	海岸堤防復旧 L=11.9m			本復旧										○					240
13		笹峯	海岸堤防復旧 L=10.4m			本復旧										○					212
14		東三百浦2	海岸堤防復旧 L=9.5m			本復旧										○					229
15		東三百浦3	海岸堤防復旧 L=11.0m			本復旧										○					214
16		東三百浦4	海岸堤防復旧 L=9.3m			本復旧										○					185
17		東三百浦5	海岸堤防復旧 L=10.8m			本復旧										○					219
18		東三百浦6	海岸堤防復旧 L=11.6m			本復旧										○					230
19		東三百浦7	海岸堤防復旧 L=8.3m			本復旧										○					167
20		東三百浦8	海岸堤防復旧 L=8.3m			本復旧										○					168
21		西三百浦	海岸堤防復旧 L=23.4m			本復旧										○					458
22		彦和田1	海岸堤防復旧 L=8.2m			本復旧										○					169
23		彦和田2	海岸堤防復旧 L=22.0m			本復旧										○					478
24		彦和田3	海岸堤防復旧 L=17.8m			本復旧										○					362
25		鷺島IV	海岸堤防復旧 L=8.5m				本復旧														178
26		野々島II	海岸堤防復旧 L=9.1m																		191
27		鷺島II	海岸堤防復旧 L=15.5m																		306
28		株島I	海岸堤防復旧 L=12.1m																		243
29		大森島I	海岸堤防復旧 L=9.2m																		193
30		大森島Ⅲ	海岸堤防復旧 L=9.1m																		197
31		鷺島V	海岸堤防復旧 L=6.3m																		139
32		大森島II	海岸堤防復旧 L=7.6m																		164
33		野々島Ⅲ	海岸堤防復旧 L=5.8m																		132
34		株島II	海岸堤防復旧 L=9.1m																		191
35		馬の背	海岸堤防復旧 L=9.7m																		199

農地海岸の復旧のロードマップ 2/3

平成29年3月末現在

番号	市町村名	箇所・施設名	事業概要	年度別整備スケジュール							全体		平成28年度末		査定額 (百万円)		
				H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	着手	着手率 (%)	完了		完了率 (%)	
																	完了
36		大森島Ⅳ	海岸堤防復旧 L=62m													136	
37		馬越	海岸堤防復旧 L=85m														179
38		鷺島Ⅲ	海岸堤防復旧 L=48m														112
39		葉ヶ崎	海岸堤防復旧 L=107m														221
	松島町											12	12	100%	12	100%	3,397
40		手樽	海岸堤防復旧 L=484m				本復旧								○		584
41		早川東	海岸堤防復旧 L=175m			本復旧									○		278
42		早川西	海岸堤防復旧 L=52m			本復旧									○		87
43		餅田	海岸堤防復旧 L=409m			本復旧									○		413
44		新田	海岸堤防復旧 L=203m	仮復旧		本復旧									○		245
45		駒形	海岸堤防復旧 L=155m			本復旧									○		187
46		早川	海岸堤防復旧 L=323m			本復旧									○		280
47		梅ヶ沢1	海岸堤防復旧 L=295m			本復旧									○		355
48		広浦1	海岸堤防復旧 L=201m			本復旧									○		409
49		小屋崎	海岸堤防復旧 L=191m			本復旧									○		384
50		梅ヶ沢2	海岸堤防復旧 L=102m			本復旧									○		131
51		広浦2	海岸堤防復旧 L=28m	仮復旧		本復旧									○		43
	石巻市											1	0	0%	0	0%	25
52		鯨の浦	海岸堤防復旧 L=324m														25
	東松島市											22	22	100%	9	41%	3,631
53		波津々浦	海岸堤防復旧 L=209m			本復旧									○		312
54		宮田	海岸堤防復旧 L=107m			本復旧									○		133
55		萱和田	海岸堤防復旧 L=82m			本復旧									○		17
56		扇田	海岸堤防復旧 L=317m			本復旧									○		331
57		二郷田	海岸堤防復旧 L=92m			本復旧				本復旧					○		55
58		蛤浜	海岸堤防復旧 L=200m			本復旧									○		411
59		北郷ヶ淵	海岸堤防復旧 L=91m												○		39
60		浜口	海岸堤防復旧 L=18m												○		23
61		唐戸	海岸堤防復旧 L=80m												○		85
62		荒田浜	海岸堤防復旧 L=77m			本復旧									○		178
63		小目軽	海岸堤防復旧 L=75m			本復旧									○		54
64		大目軽	海岸堤防復旧 L=233m			本復旧				本復旧					○		99
65		西畑	海岸堤防復旧 L=194m			本復旧									○		90
66		大畑	海岸堤防復旧 L=85m			本復旧									○		196
67		後田 I	海岸堤防復旧 L=133m			本復旧									○		267

農地海岸の復旧のロードマップ 3/3

平成29年3月末現在

番号	市町村名	箇所・施設名	事業概要	年度別整備スケジュール										全体	平成28年度末		査定額 (百万円)				
				H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	着手率 (%)	完了 完了率 (%)		着手	完了 完了率 (%)					
																		着手率 (%)	完了 完了率 (%)		
68		苔ヶ浦	海岸堤防復旧 L=173m			本復旧										〇		352			
69		江の浜	海岸堤防復旧 L=160m				本復旧									〇		18			
70		後田Ⅱ	海岸堤防復旧 L=62m			本復旧										〇		16			
71		栗和田Ⅰ	海岸堤防復旧 L=113m			本復旧										〇		33			
72		栗和田Ⅱ	海岸堤防復旧 L=80m			本復旧										〇		26			
73		松ヶ島	海岸堤防復旧 L=570m	仮復旧												〇		612			
74		大塚	海岸堤防復旧 L=23m	仮復旧												〇		285			
	気仙沼市														8	7	88%	5	63%	732	
75		神止	海岸堤防復旧 L=734m				本復旧									〇		107			
76		中の浜	海岸堤防復旧 L=162m				本復旧									〇		28			
77		社松	海岸堤防復旧 L=159m													〇		11			
78		船尻	海岸堤防復旧 L=128m													〇		29			
79		鶴ヶ浦	海岸堤防復旧 L=489m			本復旧										〇		30			
80		田の尻	海岸堤防復旧 L=281m			本復旧										〇		37			
81		横沼	海岸堤防復旧 L=122m			本復旧										〇		16			
82		登米沢	海岸堤防復旧 L=813m			本復旧										〇		473			
	南三陸町														12	12	100%	8	67%	1,400	
83		草木沢	海岸堤防復旧 L=213m							本復旧						〇		266			
84		石浜	海岸堤防復旧 L=179m							本復旧						〇		27			
85		田の浦	海岸堤防復旧 L=195m							本復旧						〇		23			
86		細浦	海岸堤防復旧 L=350m							本復旧						〇		385			
87		荒砥	海岸堤防復旧 L=183m							本復旧						〇		27			
88		寺浜	海岸堤防復旧 L=231m							本復旧						〇		255			
89		波伝谷	海岸堤防復旧 L=549m			本復旧										〇		64			
90		滝浜	海岸堤防復旧 L=404m			本復旧										〇		39			
91		清水	海岸堤防復旧 L=799m													〇		225			
92		藤浜Ⅰ	海岸堤防復旧 L=115m			本復旧										〇		7			
93		藤浜Ⅱ	海岸堤防復旧 L=233m			本復旧										〇		15			
94		水戸辺	海岸堤防復旧 L=347m													〇		68			
合計															94	77	82%			18,897	
	着手箇所	94箇所		4箇所	34箇所	32箇所	7箇所	7箇所	7箇所	33箇所	77箇所	17箇所	94箇所	94箇所	94	77	82%	47	50%	18,897	
合			累計	4箇所	38箇所	70箇所	77箇所	77箇所	77箇所	82%	82%	100%	94箇所	94箇所							
			進捗率	4%	40%	74%	82%	82%	82%	82%	82%	100%	100%	100%							
計	完了地区箇所		累計	0箇所	箇所	13箇所	11箇所	12箇所	11箇所	11箇所	12箇所	32箇所	15箇所	15箇所	79						
			進捗率	0%	0%	14%	26%	38%	50%	50%	50%	84%	100%	100%							

農地整備の復興ロードマップ

○震災後新たに取組む地区

平成29年3月末現在

地区名	受益面積 (ha)	関係市町	区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	農地整備面積		総事業費 (百万円)	備考		
													着手率	完成率				
1 気仙沼	56	気仙沼市	工事		区画整理工					付帯工事				98%	57%	3,576	復興基盤	
			換地	→														
2 南三陸	87	南三陸町	工事		区画整理工					付帯工事				97%	97%	3,639	復興基盤	
			換地	→														
3 牡鹿	23	石巻市	工事			区画整理工					付帯工事			100%	30%	988	復興基盤	
			換地	→														
4 西矢本	197	東松島市	工事		区画整理工					付帯工事				100%	100%	3,561	農地整備	
			換地	→														
5 奥松島	141	東松島市	工事			区画整理工					付帯工事			76%	65%	3,966	農地整備	
			換地	→														
6 七ヶ浜	122	七ヶ浜町	工事		区画整理工					付帯工事				99%	99%	2,810	復興基盤	
			換地	→														
7 名取	650	仙台市 名取市 岩沼市	工事		区画整理工					付帯工事				99%	99%	13,213	農地整備	
			換地	→														
8 岩沼	630	名取市 岩沼市	工事		区画整理工					付帯工事				97%	97%	11,904	農地整備	
			換地	→														
9 亘理	1,094	亘理町	工事		区画整理工					付帯工事				98%	89%	22,591	農地整備	
			換地	→														
10 山元北部	122	山元町	工事			区画整理工	付帯工事							100%	100%	2,768	農地整備	
			換地	→														
11 山元東部	420	山元町	工事		区画整理工					付帯工事				100%	41%	14,291	農地整備	
			換地	→														
12 磯	40	山元町	工事			区画整理工	付帯工事							100%	100%	1,898	農地整備	
			換地	→														
13 手樽	171	松島町	工事						区画整理工	付帯工事				0%	0%	3,312	復興基盤	
			換地	→														
計	3,753	着手面積 (ha)			1,350	1,305	527	321	250									
		着手率			36%	71%	85%	93%	100%						93%	83%		
		完成面積 (ha)			125	1,066	1,546	364	481	171								
		完成率			3%	32%	73%	83%	95%	100%								

○震災前からの継続地区

地区名	受益面積 (ha)	関係市町	区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	農地整備面積		総事業費 (百万円)	備考		
													着手率	完成率				
14 北上	294	石巻市	工事		区画整理工					付帯工事				80%	78%	3,102	農地整備	
			換地	→														
15 大川	413	石巻市	工事	区画整理工	付帯工事									100%	100%	4,419	農地整備	
			換地	→														
16 飯野川	321	石巻市	工事	区画整理工	付帯工事									100%	100%	435	農地整備	
			換地	→														
17 三輪田	109	石巻市	工事	区画整理工	付帯工事									100%	100%	1,578	農地整備	
			換地	→														
18 真野 大谷地	160	石巻市	工事	区画整理工	付帯工事									100%	100%	423	農地整備	
			換地	→														
19 大曲	129	東松島市	工事	区画整理工					付帯工事					100%	100%	2,237	農地整備	
			換地	→														
20 玉浦中部	100	岩沼市	工事	区画整理工	付帯工事									100%	100%	364	農地整備	
			換地	→														
計	1,526	着手面積 (ha)		1,348	59	50	6	5	31	27								
		着手率			88%	92%	95%	96%	96%	98%	100%				96%	96%		
		完成面積 (ha)			1,348	32	38	39	6	5	58							
		完成率			88%	90%	93%	95%	96%	96%	100%							

○農地整備事業全体

地区名	受益面積 (ha)	関係市町	区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	農地整備面積		総事業費 (百万円)	備考	
													着手率	完成率			
合計	5,279	着手面積 (ha)		1,348	1,409	1,355	533	326	281	27							
		着手率			26%	52%	78%	88%	94%	99%	100%				94%	86%	
		完成面積 (ha)			1,348	157	1,104	1,585	370	486	229	0					
		完成率			26%	29%	49%	79%	86%	96%	100%	100%					