

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 32	県事業
事業名	街路事業
担当部課室	都市計画課

## (1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(km)				評点	評点による順位
北四番丁大衡線	仙台	大和町	小野	2,890	2.4	H11	H18	96.5	1,305	1位/12
箱塚中田線	仙台	名取市	箱塚	7,340	2.6	H05	H19	93.8	1,142	2位/12
多賀城連立	仙台	多賀城市	中央	13,050	1.8	H11	H23	13.6	929	3位/12
名取駅閉上線	仙台	名取市	駅前	1,910	0.2	H11	H19	61.0	876	4位/12
八幡築港線	仙台	塩竈市	芦畔	5,750	1.3	H01	H20	87.3	844	5位/12
駅前大通線	仙台	亘理町	駅前	1,320	0.6	H11	H22	78.1	756	6位/12
大沼通線	仙南	柴田町	船岡	3,550	1.1	H11	H18	98.6	637	7位/12
石ノ森佐沼線	登米	登米市	佐沼	2,390	0.6	H06	H20	83.4	567	8位/12
北浜沢乙線	仙台	塩竈市	本町・西町	4,550	0.8	H01	H19	88.6	563	9位/12
源光町田線	栗原	栗原市	内沢	1,540	0.7	H13	H22	37.7	484	10位/12
玉川岩切線	仙台	多賀城市	浮島	3,000	1.1	H04	H20	66.7	462	11位/12
三軒茶屋岩沼線	仙台	岩沼市	三軒茶屋	1,390	1.0	H13	H24	50.1	304	12位/12

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成17年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。  
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 32	県事業
事業名	街路事業
担当部課室	都市計画課

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (km)	評点	評点による 順位
大手町下増田線	仙台	名取市	大手町	9,400	0.5	1,132	1位/1

評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。