

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

| | |
|-------|---------------------------|
| 9 | 県事業 |
| 事業名 | 農免農道整備事業 |
| 担当部課室 | 産業経済部 農村基盤計画課 むらづくり推進課 |

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

| 事業予定 年度 | 事業箇所名 | | | | 全体事業規模 | | 平成19年度の 事業内容 | 事業着手 年度 | 事業完了 予定年度 | 平成18年度 までの 進捗よ率 (%) | 評価結果 | | 予算 への 反映 状況 | 評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由) |
|------------|--------|------|------|--------|--------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------------------------|------|-------------|----------------------|--|
| | 箇所名 | 広域圏名 | 市町村名 | 地区名 | 事業費 (百万円) | 事業量 (m) | | | | | 評点 | 評点に よる順位 | | |
| 19年度 | 迫南方2期 | 登米 | 登米市 | 迫南方2期 | 155 | 1,155 | 路床工 | H16 | H21 | 64.0 | 83 | 1位/3 | | |
| | 古川東部 | 大崎 | 大崎市 | 古川東部 | 1,290 | 800 | 橋梁工 | H12 | H20 | 46.8 | 80 | 2位/3 | | |
| | 原・青島2期 | 登米 | 登米市 | 原・青島2期 | 280 | 1,291 | 路床工, 下層路盤工 | H17 | H22 | 27.9 | 78 | 3位/3 | | |

(2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

| 事業予定 年度 | 事業箇所名 | | | | 全体事業規模 | | 平成19年度の 事業内容 | 事業着手 年度 | 事業完了 予定年度 | 平成18年度 までの 進捗よ率 (%) | 評価結果 | | 予算 への 反映 状況 | 評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由) |
|-------------|--------|------|------|--------|--------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------------------------|------|-------------|----------------------|--|
| | 箇所名 | 広域圏名 | 市町村名 | 地区名 | 事業費 (百万円) | 事業量 (m) | | | | | 評点 | 評点に よる順位 | | |
| 20~21 年度 | 上沼 | 登米 | 登米市 | 上沼 | 493 | 3,700 | - | H20 | H25 | - | 50 | 1位/2 | | |
| | 古川東部2期 | 大崎 | 大崎市 | 古川東部2期 | 167 | 550 | - | H21 | H26 | - | 48 | 2位/2 | | |