

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

| | |
|-------|---------------------------|
| 12 | 県事業 |
| 事業名 | 中山間地域総合整備事業 |
| 担当部課室 | 産業経済部 農村基盤計画課 むらづくり推進課 |

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

| 事業予定年度 | 事業箇所名 | | | | 全体事業規模 | | 平成19年度の事業内容 | 事業着手年度 | 事業完了予定年度 | 平成18年度までの進捗率(%) | 評価結果 | | 予算への反映状況 | 評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由) |
|--------|-------|------|------|-----|----------|--------|---------------|--------|----------|-----------------|------|---------|----------|----------------------------------|
| | 箇所名 | 広域圏名 | 市町村名 | 地区名 | 事業費(百万円) | 事業量(式) | | | | | 評点 | 評点による順位 | | |
| 19年度 | 大内 | 仙南 | 丸森町 | 大内 | 1,608 | 地域整備一式 | 農道 施設間連絡道等 | H13 | H19 | 80.2 | 84 | 1位/2 | | |
| | 東和 | 登米 | 登米市 | 東和 | 1,176 | 地域整備一式 | 農業用排水路 農道等 | H17 | H22 | 34.0 | 82 | 2位/2 | | |

(2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

| 事業予定年度 | 事業箇所名 | | | | 全体事業規模 | | 平成19年度の事業内容 | 事業着手年度 | 事業完了予定年度 | 平成18年度までの進捗率(%) | 評価結果 | | 予算への反映状況 | 評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由) |
|--------|-------|------|------|-----|----------|--------|-------------|--------|----------|-----------------|------|---------|----------|----------------------------------|
| | 箇所名 | 広域圏名 | 市町村名 | 地区名 | 事業費(百万円) | 事業量(式) | | | | | 評点 | 評点による順位 | | |
| 19年度 | 南鹿原 | 大崎 | 加美町 | 南鹿原 | 570 | 基盤整備一式 | 測量設計, 換地計画 | H19 | H24 | 0.0 | 71 | 1位/1 | | |