

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

32	県事業
事業名	街路事業
担当部課室	土木部 都市計画課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定 年度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の 事業内容	事業着手 年度	事業完了 予定年度	平成18年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算 への 反映 状況	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 (. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (km)					評点	評点に よる順位		
19年度	箱塚中田線	仙台	名取市	箱塚	7,332	2.7	舗装工事	H5	H19	99.4	1,535	1位/11		
	仙石線多賀城連立	仙台	多賀城市	中央	13,050	1.8	仮線・高架化工事	H11	H23	17.2	1,313	2位/11		
	八幡築港線	仙台	塩竈市	芦畔	6,144	1.3	改築工事	H2	H20	82.9	1,042	3位/11		
	名取駅開上線	仙台	名取市	駅前	1,519	0.2	改築工事	H11	H19	86.8	970	4位/11		
	大手町下増田線	仙台	名取市	大手町	9,400	0.5	用地補償	H18	H26	0.3	957	5位/11		
	北浜沢乙線	仙台	塩竈市	本町・西町	4,559	0.8	舗装工事	H4	H19	97.1	893	6位/11		
	駅前大通線	仙台	亘理町	駅前	1,601	0.6	用地補償	H11	H22	50.9	789	7位/11		
	石ノ森佐沼線	登米	登米市	佐沼	2,360	0.6	用地補償	H6	H20	92.4	780	8位/11		
	玉川岩切線	仙台	多賀城市	浮島	3,000	1.1	改築工事	H4	H20	71.3	687	9位/11		
	源光町田線	栗原	栗原市	内沢	1,540	0.7	用地補償	H15	H22	43.6	529	10位/11		
三軒茶屋岩沼線	仙台	岩沼市	三軒茶屋	1,390	1.0	用地補償	H13	H21	64.5	504	11位/11			

(2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし