

平成18年度事業箇所評価結果表

1	県事業
事業名	経営体育成基盤整備事業
担当部課室	産業経済部 農村基盤計画課 農地整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成18年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)				評点	評点による 順位
多田川	大崎	加美町	多田川	460	38	H14	H20	68.0	89	1位/75
田尻中央	大崎	大崎市	田尻中央	2,612	265	H15	H20	41.3	89	1位/75
東大崎	大崎	大崎市	東大崎	6,822	532	H7	H19	98.8	89	1位/75
出来川右岸	大崎	美里町	出来川右岸	3,249	345	H9	H19	94.4	88	4位/75
田尻第2	大崎	大崎市	田尻第2	4,042	271	H9	H23	83.9	88	4位/75
新田	栗原	栗原市	新田	1,004	83	H11	H20	74.1	88	4位/75
大里	栗原	栗原市	大里	3,375	220	H9	H21	65.9	88	4位/75
桜場	登米	登米市	桜場	3,707	342	H10	H23	52.1	88	4位/75
中田南部	登米	登米市	中田南部	4,712	362	H8	H21	84.1	88	4位/75
宮崎北部	大崎	加美町	宮崎北部	3,844	183	H7	H21	87.7	87	10位/75
上区東部	大崎	美里町	上区東部	2,493	274	H10	H19	93.9	87	10位/75
門沢小瀬	大崎	加美町	門沢小瀬	1,004	103	H14	H21	64.4	87	10位/75
杭ヶ浦	栗原	栗原市	杭ヶ浦	687	40	H14	H20	62.0	87	10位/75
富	栗原	栗原市	富	1,042	61	H9	H19	95.2	87	10位/75
鹿島台東部	大崎	大崎市	鹿島台東部	4,896	396	H10	H20	52.9	86	15位/75
中埜西部	大崎	大崎市	中埜西部	7,330	626	H11	H25	35.3	86	15位/75

平成18年度事業箇所評価結果表

1	県事業
事業名	経営体育成基盤整備事業
担当部課室	産業経済部 農村基盤計画課 農地整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成18年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)				評点	評点による 順位
川北2期	栗原	栗原市	川北2期	6,419	496	H11	H20	29.7	86	15位/75
渡丸	栗原	栗原市	渡丸	494	34	H12	H20	86.0	86	15位/75
尾松第1	栗原	栗原市	尾松第1	1,080	96	H11	H20	72.0	86	15位/75
南谷地	登米	登米市	南谷地	2,253	210	H7	H19	96.3	86	15位/75
飯島	登米	登米市	飯島	3,823	214	H10	H22	59.4	86	15位/75
清水川北浦	大崎	美里町	清水川北浦	6,729	513	H13	H22	21.1	85	22位/75
多田川左岸	大崎	大崎市	多田川左岸	2,501	175	H11	H23	51.0	85	22位/75
敷玉西部	大崎	大崎市	敷玉西部	3,355	247	H12	H21	43.7	85	22位/75
曲袋	登米	登米市	曲袋	395	34	H13	H19	92.4	85	22位/75
石森	登米	登米市	石森	3,475	241	H9	H23	71.9	85	22位/75
河南2期	石巻	石巻市	河南2期	3,909	313	H8	H19	98.5	85	22位/75
江合左岸	大崎	大崎市	江合左岸	7,746	652	H10	H23	44.6	84	28位/75
一本杉	栗原	栗原市	一本杉	886	49	H10	H19	95.8	84	28位/75
尾松第2	栗原	栗原市	尾松第2	1,385	150	H15	H20	37.7	84	28位/75
枝野	仙南	角田市	枝野	2,287	212	H10	H19	95.2	83	31位/75
逢隈西部	仙台	亘理町	逢隈西部	4,850	394	H14	H23	43.1	83	31位/75

平成18年度事業箇所評価結果表

1	県事業
事業名	経営体育成基盤整備事業
担当部課室	産業経済部 農村基盤計画課 農地整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成18年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)				評点	評点による 順位
田尻西部	大崎	大崎市	田尻西部	6,476	483	H12	H25	27.8	83	31位/75
王沢	栗原	栗原市	王沢	5,473	273	H9	H20	77.6	83	31位/75
河南3期	石巻	石巻市	河南3期	1,268	95	H13	H20	58.7	83	31位/75
大瓜東部	石巻	石巻市	大瓜東部	962	77	H12	H19	81.6	83	31位/75
桃生町8期	石巻	石巻市	桃生町8期	1,565	99	H10	H19	93.6	83	31位/75
向原	仙南	川崎町	向原	449	28	H12	H19	93.3	82	38位/75
槻木	仙南	柴田町	槻木	1,102	48	H10	H19	95.2	82	38位/75
松島東部	仙台	松島町	松島東部	2,589	137	H10	H23	72.5	82	38位/75
田尻中央2期	大崎	大崎市	田尻中央2期	3,267	307	H16	H21	14.5	82	38位/75
青生	大崎	美里町	青生	1,093	99	H16	H21	32.4	82	38位/75
川北	栗原	栗原市	川北	4,900	314	H10	H23	40.9	82	38位/75
栗原	栗原	栗原市	栗原	733	60	H17	H22	7.1	82	38位/75
栗原2期	栗原	栗原市	栗原2期	490	50	H18	H23	4.1	82	38位/75
石越北部	登米	登米市	石越北部	5,588	346	H7	H20	91.0	82	38位/75
日根牛	登米	登米市	日根牛	2,635	96	H9	H20	91.7	82	38位/75
米谷	登米	登米市	米谷	1,635	66	H10	H21	77.9	82	38位/75

平成18年度事業箇所評価結果表

1	県事業
事業名	経営体育成基盤整備事業
担当部課室	産業経済部 農村基盤計画課 農地整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成18年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)				評点	評点による 順位
北赤井	石巻	東松島市	北赤井	2,347	196	H14	H20	55.1	82	38位/75
沢辺	栗原	栗原市	沢辺	468	53	H15	H20	63.0	81	50位/75
飯野川	石巻	石巻市	飯野川	3,471	322	H15	H20	32.3	81	50位/75
円田2期	仙南	蔵王町	円田2期	3,280	143	H11	H24	33.0	80	52位/75
西田	仙台	山元町	西田	395	60	H13	H20	72.7	80	52位/75
青生2期	大崎	美里町	青生2期	1,124	111	H18	H23	5.3	80	52位/75
大川	石巻	石巻市	大川	6,609	413	H10	H24	50.9	80	52位/75
川崎東部	仙南	川崎町	川崎東部	384	27	H17	H21	45.3	79	56位/75
蛇沼向	大崎	美里町	蛇沼向	4,529	279	H13	H21	22.5	79	56位/75
下多田川	大崎	加美町	下多田川	425	50	H17	H22	18.8	79	56位/75
越河	仙南	白石市	越河	1,014	125	H11	H21	63.8	78	59位/75
青木川	大崎	美里町	青木川	1,451	139	H16	H21	35.8	78	59位/75
津山	登米	登米市	津山	974	77	H16	H21	35.6	78	59位/75
小川	仙台	岩沼市	小川	2,137	166	H13	H21	30.4	77	62位/75
広長	大崎	大崎市	広長	703	50	H17	H22	9.2	77	62位/75
芋埴	栗原	栗原市	芋埴	766	50	H13	H20	43.3	77	62位/75

平成18年度事業箇所評価結果表

1	県事業
事業名	経営体育成基盤整備事業
担当部課室	産業経済部 農村基盤計画課 農地整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成18年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)				評点	評点による 順位
金生	栗原	栗原市	金生	1,765	150	H12	H21	49.2	77	62位/75
北上	石巻	石巻市	北上	4,869	305	H12	H21	20.4	77	62位/75
真野大谷地	石巻	石巻市	真野大谷地	915	69	H16	H21	27.9	76	67位/75
下志田	大崎	大崎市	下志田	769	78	H17	H22	9.0	75	68位/75
青木川2期	大崎	美里町	青木川2期	1,308	90	H18	H23	3.1	75	68位/75
真野大谷地2期	石巻	石巻市	真野大谷地2期	1,063	91	H18	H23	1.9	75	68位/75
大坪	大崎	大崎市	大坪	900	54	H15	H20	31.7	74	71位/75
玉浦中部	仙台	岩沼市	玉浦中部	861	74	H17	H22	5.5	72	72位/75
土手外	仙台	松島町	土手外	473	48	H17	H22	6.2	72	72位/75
三輪田	石巻	石巻市	三輪田	1,626	113	H18	H23	3.7	71	74位/75
青木	登米	登米市	青木	541	49	H17	H22	28.3	69	75位/75

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成18年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別(分野)ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成18年度事業箇所評価結果表

1	県事業
事業名	経営体育成基盤整備事業
担当部課室	産業経済部 農村基盤計画課 農地整備課

(2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)	評点	評点による 順位
河南4期	石巻	石巻市	河南4期	983	105	77	1位/10
広長2期	大崎	大崎市	広長2期	760	69	75	2位/10
玉浦中部2期	仙台	岩沼市	玉浦中部2期	308	21	73	3位/10
下志田2期	大崎	大崎市	下志田2期	791	71	72	4位/10
城下	栗原	栗原市	城下	424	38	72	4位/10
東小松	石巻	東松島市	東小松	1,550	155	56	6位/10
高城	大崎	色麻町	高城	684	57	53	7位/10
新井田南部	登米	登米市	新井田南部	1,200	120	53	7位/10
蕪栗沼	大崎	大崎市	蕪栗沼	1,800	156	49	9位/10
上富	栗原	栗原市	上富	624	52	49	9位/10

評点は、事業種別(分野)ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。