

平成18年度事業箇所評価結果表

20	県事業
事業名	交通安全施設等整備事業 (歩道・自転車歩行者道等)
担当部課室	土木部 道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成18年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)				評点	評点による 順位
(国)398号	石巻	石巻市	門脇	1,572	1,984	H8	H21	63.1	973	1位/34
(主)奥松島松島公園線	仙台	松島町	高城	519	240	H17	H21	8.5	878	2位/34
(国)398号	石巻	女川町	浦宿	1,070	810	H15	H21	19.0	666	3位/34
(国)346号	登米	登米市	籠檀	557	1,600	H15	H21	50.6	330	4位/34
(一)鳴瀬南郷線	大崎	美里町	大柳・練牛	250	615	H11	H20	80.0	313	5位/34
(主)塩釜亘理線	仙台	亘理町	荒浜	112	600	H17	H19	23.2	297	6位/34
(国)284号	気仙沼・ 本吉	気仙沼市	前木	500	900	H13	H20	66.2	282	7位/34
(一)吉田浜山元線	仙台	亘理町	吉田	203	2,000	H15	H19	69.0	276	8位/34
(主)築館栗駒公園線	栗原	栗原市	嶺崎(下宮野)	739	2,880	H15	H21	70.2	222	9位/34
(国)398号	登米	登米市	西館,舟橋	824	1,670	H16	H24	2.9	212	10位/34
(国)349号	仙南	角田市	小坂	254	1,000	H11	H19	88.2	203	11位/34
(主)河南米山線	登米	登米市	鈴根	600	1,080	H16	H22	15.2	184	12位/34
(主)石巻鹿島台大衡線	石巻	東松島町	塩入	260	1,500	H18	H21	31.2	182	13位/34
(主)塩釜吉岡線	仙台	大和町	鶴巢鳥屋	53	253	H18	H19	64.2	181	14位/34
(一)涌谷三本木線	大崎	美里町	不動堂	534	600	H15	H20	65.9	177	15位/34

平成18年度事業箇所評価結果表

20	県事業
事業名	交通安全施設等整備事業 (歩道・自転車歩行者道等)
担当部課室	土木部 道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成18年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)				評点	評点による 順位
(国)113号	仙南	丸森町	大内金山(2)	712	1,200	H15	H19	90.9	173	16位/34
(国)457号	仙台	大衡村	大瓜	200	780	H17	H20	74.5	165	17位/34
(主)本吉室根線	気仙沼・ 本吉	本吉町	東川内	130	900	H18	H20	15.4	160	18位/34
(一)愛島名取線	仙台	名取市	小豆島	92	986	H15	H19	78.3	158	19位/34
(主)岩沼蔵王線	仙台	岩沼市	小川	611	2,500	H15	H21	51.2	157	20位/34
(国)398号	気仙沼・ 本吉	南三陸町	戸倉	120	170	H18	H20	16.7	156	21位/34
(国)113号	仙南	白石市	小原(1)	530	900	H15	H19	98.1	155	22位/34
(主)塩釜巨理線	仙台	名取市	下増田	520	120	H17	H19	53.1	154	23位/34
(一)栗駒金成線	栗原	栗原市	烏沢	700	1,400	H15	H21	53.7	151	24位/34
(一)鳴瀬南郷線	石巻	東松島町	小野	332	2,550	H16	H22	39.8	149	25位/34
(主)古川登米線	大崎	大崎市	小塩(2)	314	1,650	H18	H20	25.5	143	26位/34
(一)河南鳴瀬線	石巻	東松島町	大塩	180	1,400	H18	H23	29.4	140	27位/34
(一)西成田宮床線	仙台	大和町	宮床	15	140	H18	H19	66.7	139	28位/34
(主)巨理大河原川崎線	仙台	巨理町	愛宕前	100	550	H15	H19	65.0	136	29位/34
(国)398号	栗原	栗原市	宮前	800	860	H18	H22	11.8	134	30位/34

平成18年度事業箇所評価結果表

20	県事業
事業名	交通安全施設等整備事業 (歩道・自転車歩行者道等)
担当部課室	土木部 道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成18年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)				評点	評点による 順位
(主)河南築館線	栗原	栗原市	照越浅松沢	85	300	H17	H19	76.5	131	31位/34
(国)398号	石巻	石巻市	大室	142	600	H8	H19	75.2	114	32位/34
(主)北上津山線	石巻	石巻市	追分	100	1,000	H18	H23	10.0	107	33位/34
(一)碓石富岡線	仙南	川崎町	支倉	200	2,100	H18	H20	15.0	104	34位/34

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成18年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)	評点	評点による 順位
(主)巨理大河原川崎線	仙南	角田市	君萱	233	820	266	1位/5
(国)113号	仙南	丸森町	大内金山(3)	500	1,130	252	2位/5
(国)113号	仙南	白石市	小原(2)	550	690	164	3位/5
(国)346号	大崎	涌谷町	黄金迫	400	600	98	4位/5
(一)竹谷幡谷線	仙台	松島町	幡谷(1)	40	400	80	5位/5

評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。