

平成20年度事業箇所評価結果表

No. 1	県事業
事業名	経営体育成基盤整備事業
担当部課室	農林水産部 農村振興課 農村整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗よ率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (h a)				評点	評点による 順位
真野大谷地2期	石巻	石巻市	真野大谷地2期	1,060	91.3	H18	H23	24.2	86	1位/66
青木川	大崎	美里町, 石巻市	青木川	1,432	140.9	H16	H21	60.6	85	2位/66
真野大谷地	石巻	石巻市	真野大谷地	888	68.7	H16	H22	59.9	85	2位/66
川北	栗原	栗原市, 一関市	川北	4,791	310.0	H10	H23	52.5	84	4位/66
川北2期	栗原	栗原市, 登米市	川北2期	5,636	501.6	H11	H24	46.9	84	4位/66
桜場	登米	登米市	桜場	3,565	341.6	H10	H23	73.6	84	4位/66
栗原2期	栗原	栗原市	栗原2期	486	51.6	H18	H23	64.7	84	4位/66
青木川2期	大崎	美里町, 石巻市	青木川2期	1,302	87.5	H18	H23	21.8	83	8位/66
石森	登米	登米市	石森	3,562	232.9	H 9	H23	83.7	83	8位/66
青木	登米	登米市	青木	534	49.2	H17	H22	73.6	83	8位/66
栗原	栗原	栗原市	栗原	701	60.9	H17	H22	75.1	83	8位/66
新田	栗原	栗原市, 登米市	新田	870	81.2	H11	H21	92.4	82	12位/66
金生	栗原	栗原市	金生	1,023	152.1	H12	H21	97.0	82	12位/66
沢辺	栗原	栗原市	沢辺	344	52.8	H15	H21	95.6	82	12位/66
三輪田	石巻	石巻市	三輪田	1,632	113.4	H18	H23	14.1	82	12位/66
北赤井	石巻	東松島市, 石巻市	北赤井	1,644	195.8	H14	H21	97.0	82	12位/66

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗よ率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (h a)				評点	評点による 順位
新井田南部	登米	登米市	新井田南部	1,157	121.6	H20	H25	5.2	82	12位/66
尾松第1	栗原	栗原市	尾松第1	868	93.3	H11	H21	94.1	82	12位/66
尾松第2	栗原	栗原市	尾松第2	1,328	155.8	H15	H23	67.2	82	12位/66
下志田	大崎	大崎市	下志田	768	78.0	H17	H22	41.9	81	20位/66
下多田川	大崎	加美町	下多田川	488	49.9	H17	H22	61.5	81	20位/66
青生	大崎	美里町	青生	985	99.0	H16	H21	64.7	81	20位/66
青生2期	大崎	美里町, 大崎市	青生2期	1,119	112.1	H18	H23	32.3	81	20位/66
河南3期	石巻	石巻市	河南3期	1,024	94.4	H13	H21	97.1	80	24位/66
河南4期	石巻	石巻市	河南4期	994	104.8	H19	H24	12.6	80	24位/66
津山	登米	登米市	津山	978	76.9	H16	H23	79.0	80	24位/66
川崎東部	仙南	川崎町	川崎東部	414	26.7	H17	H22	79.2	79	27位/66
飯野川	石巻	石巻市	飯野川	3,439	321.5	H15	H23	56.8	79	27位/66
下志田2期	大崎	大崎市, 松島町	下志田2期	789	70.5	H19	H24	21.8	78	29位/66
渡丸	栗原	栗原市	渡丸	475	32.9	H12	H21	95.2	78	29位/66
中田南部	登米	登米市	中田南部	4,531	347.6	H 8	H22	91.0	78	29位/66
土手外	仙台	松島町	土手外	470	48.0	H17	H23	54.6	77	32位/66
杭ヶ浦	栗原	栗原市	杭ヶ浦	588	37.0	H14	H22	82.0	77	32位/66
田尻西部	大崎	大崎市	田尻西部	6,364	483.0	H12	H25	40.5	76	34位/66
蛇沼向	大崎	美里町, 東松島市, 石巻市	蛇沼向	4,472	285.0	H13	H23	42.2	76	34位/66
広長2期	大崎	大崎市	広長2期	756	69.2	H19	H24	22.5	76	34位/66

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗よ率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (h a)				評点	評点による 順位
東小松	石巻	東松島市	東小松	1,255	144.4	H20	H25	4.0	76	34位/66
田尻第2	大崎	大崎市, 涌谷町	田尻第2	4,047	273.0	H9	H23	87.2	75	38位/66
中埴西部	大崎	美里町, 大崎市	中埴西部	6,034	638.6	H11	H25	54.1	75	38位/66
清水川北浦	大崎	美里町, 大崎市	清水川北浦	6,632	513.3	H13	H27	35.1	75	38位/66
飯島	登米	登米市	飯島	3,767	202.8	H10	H22	75.8	75	38位/66
広長	大崎	大崎市	広長	750	50.3	H17	H22	46.8	74	42位/66
門沢小瀬	大崎	加美町	門沢小瀬	1,004	102.6	H14	H22	82.2	73	43位/66
米谷	登米	登米市	米谷	1,585	67.4	H10	H23	89.1	73	44位/66
敷玉西部	大崎	大崎市	敷玉西部	3,358	246.5	H12	H24	56.0	72	45位/66
円田2期	仙南	蔵王町	円田2期	3,270	142.6	H11	H24	58.0	71	46位/66
玉浦中部	仙台	岩沼市	玉浦中部	925	74.1	H17	H22	33.7	71	46位/66
逢隈西部	仙台	亘理町	逢隈西部	4,632	393.7	H14	H23	59.6	70	48位/66
西田	仙台	山元町	西田	394	60.1	H13	H21	88.8	70	48位/66
芋塚	栗原	栗原市	芋塚	763	51.1	H13	H22	57.1	70	48位/66
北上	石巻	石巻市	北上	4,871	293.6	H12	H24	32.7	70	48位/66
江合左岸	大崎	大崎市	江合左岸	8,345	651.9	H10	H25	47.1	68	52位/66
小川	仙台	岩沼市, 名取市	小川	2,062	166.2	H13	H23	52.0	67	53位/66
玉浦中部2期	仙台	岩沼市	玉浦中部2期	311	21.2	H19	H24	5.7	67	53位/66
田尻中央	大崎	大崎市	田尻中央	2,629	264.6	H15	H22	54.8	67	53位/66
田尻中央2期	大崎	大崎市	田尻中央2期	3,437	307.3	H16	H28	34.7	67	53位/66

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (h a)				評点	評点による 順位
日根牛	登米	登米市	日根牛	2,645	93.0	H 9	H21	98.6	67	53 位/ 66
松島東部	仙台	松島町	松島東部	2,577	136.9	H10	H23	79.2	64	58 位/ 66
鹿島台東部	大崎	大崎市	鹿島台東部	4,944	395.8	H10	H22	62.1	64	58 位/ 66
大川	石巻	石巻市	大川	6,589	413.0	H10	H24	61.8	64	58 位/ 66
宮崎北部	大崎	加美町	宮崎北部	3,840	182.6	H 7	H21	94.8	62	61 位/ 66
多田川左岸	大崎	大崎市, 加美町	多田川左岸	2,501	171.5	H11	H23	72.9	62	61 位/ 66
大坪	大崎	大崎市	大坪	901	53.7	H15	H23	81.7	62	61 位/ 66
城下	栗原	栗原市	城下	428	37.5	H19	H24	7.2	62	61 位/ 66
王沢	栗原	栗原市	王沢	5,432	273.0	H 9	H23	82.0	60	65 位/ 66
大里	栗原	栗原市	大里	3,383	219.7	H 9	H23	76.1	57	66 位/ 66

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成20年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (h a)	評点	評点による 順位
大曲	石巻	東松島市	大曲	956	108.5	73	1位/12
上富	栗原	栗原市	上富	625	50.0	73	1位/12
針生前	仙南	村田町	針生前	365	24.4	72	3位/12
名鱈	大崎	涌谷町	名鱈	436	110.0	67	4位/12
高城	大崎	色麻町	高城	888	74.0	65	5位/12
上福田	石巻	東松島市, 美里町	上福田	442	44.2	61	6位/12
千刈江	大崎	大崎市	千刈江	1,300	122.0	59	7位/12
鹿又	石巻	石巻市	鹿又	6,720	672.0	57	8位/12
広渕沼	石巻	石巻市	広渕沼	7,280	728.0	57	8位/12
鹿飼沼	大崎	涌谷町, 大崎市	鹿飼沼	3,820	382.0	56	10位/12
西矢本	石巻	東松島市	西矢本	2,279	227.9	55	11位/12
蕪栗沼	大崎	大崎市	蕪栗沼	1,800	155.6	54	12位/12

※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成20年度事業箇所評価結果表

No.2	県事業
事業名	県営かんがい排水事業
担当部課室	農林水産部 農村振興課 農村整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (h a)				評点	評点による 順位
大崎西部2期	大崎	大崎市	大崎西部2期	1,506	478.0	H12	H23	61.7	77	1位/8
江合川左岸2期	大崎	大崎市, 美里町	江合川左岸2期	1,256	1,147.0	H14	H23	46.9	77	1位/8
牛橋	仙台	山元町, 亘理町	牛橋	2,758	455.3	H8	H24	54.4	71	3位/8
迫川上流	栗原	栗原市, 登米市, 一関市	迫川上流	9,339	3,830.0	S59	H22	85.4	71	3位/8
柴島	仙台	亘理町	柴島	1,661	911.2	H19	H24	3.0	70	5位/8
迫川上流3期	栗原	栗原市	迫川上流3期	8,029	3,060.0	S62	H22	88.6	68	6位/8
江合川右岸	大崎	涌谷町, 美里町	江合川右岸	1,284	471.0	H10	H22	64.3	66	7位/8
旧迫川	登米	登米市, 涌谷町	旧迫川	1,369	5,552.0	H16	H22	36.3	64	8位/8

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成20年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (h a)	評点	評点による 順位
銭神	大崎	大崎市、松島町	銭神	320	466.0	62	1位/3
大崎西部3期	大崎	大崎市、加美町	大崎西部3期	4,300	1,126.0	58	2位/3
五ヶ村堀	登米	登米市	五ヶ村堀	3,000	2,180.0	58	2位/3

※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成20年度事業箇所評価結果表

No.3	県事業
事業名	地域水田農業支援排水対策特別事業
担当部課室	農林水産部 農村整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (h a)				評点	評点による 順位
伊豆沼2工区	登米	登米市, 栗原市	伊豆沼2工区	412	105.0	H19	H23	6.1	—	—位/—

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成20年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

※4 事業実施予定箇所が1箇所の場合は、事業箇所間の比較ができないため、評価（評点算出）は行っておりません。

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価結果表

No.4	県事業
事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業
担当部課室	農林水産部 農村振興課 農村整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (h a)				評点	評点による 順位
品井沼	大崎	大崎市, 松島町	品井沼	343	524.0	H17	H22	94.8	85	1位/3
第2旧迫川	登米	登米市, 涌谷町	第2旧迫川	695	5715.0	H13	H22	29.7	82	2位/3
小山田川沿岸	栗原	栗原市, 大崎市, 登米市	小山田川沿岸	282	933.0	H19	H22	21.3	64	3位/3

- ※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- ※2 平成20年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所(平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (h a)	評点	評点による 順位
鳥谷坂	大崎	涌谷町, 美里町, 石巻市	鳥谷坂	400	161.0	82	1位/4
高城川	仙台	松島町	高城川	200	164.4	76	2位/4
田尻排水機場	大崎	大崎市, 美里町	田尻排水機場	300	1345.0	63	3位/4
旧迫川右岸	大崎	涌谷町, 大崎市	旧迫川右岸	400	938.5	60	4位/4

- ※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成20年度事業箇所評価結果表

No.5	県事業
事業名	海岸堤防事業
担当部課室	農林水産部 農村整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (h a)				評点	評点による 順位
横須賀	仙台	山元町, 亘理町	横須賀	3,690	542.0	H14	H24	35.4	—	—位/—

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成20年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

※4 事業実施予定箇所が1箇所の場合は、事業箇所間の比較ができないため、評価(評点算出)は行っておりません。

(2) 新規事業箇所(平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価結果表

No.6	県事業
事業名	湛水防除事業
担当部課室	農林水産部 農村整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (h a)				評点	評点による 順位
青木	登米	登米市	青木	791	50.7	H13	H21	40.2	83	1位/5
前川	仙台	大郷町	前川	3,531	339.1	H8	H22	91.3	79	2位/5
幡谷	仙台	松島町, 大郷町	幡谷	1,873	350.3	H9	H22	77.1	78	3位/5
槻木	仙南	柴田町	槻木	6,000	464.8	H7	H22	84.0	72	4位/5
加々巻	登米	登米市	加々巻	318	54.1	H20	H24	6.3	72	4位/5

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成20年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）
新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価結果表

No. 7	県事業
事業名	県営ため池等整備事業
担当部課室	農林水産部 農村振興課 農村整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (h a)				評点	評点による 順位
沼倉1期	栗原	栗原市, 登米市	沼倉1期	1,782	3,037.1	H16	H22	30.0	84	1位/4
宝江	大崎	大崎市, 栗原市	宝江	165	63.5	H19	H23	30.3	80	2位/4
洲崎	石巻	東松島市	洲崎	443	87.8	H20	H24	2.3	78	3位/4
上沼3期	栗原	栗原市	上沼3期	325	283.1	H13	H23	34.4	70	4位/4

- ※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- ※2 平成20年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (h a)	評点	評点による 順位
沼倉2期	栗原	栗原市	沼倉2期	1,451	3037.1	86	1位/8
勝負沢	仙台	大和町	勝負沢	141	13.8	83	2位/8
八宮	仙南	白石市	八宮	48	89.7	79	3位/8
田中	仙台	岩沼市	田中	123	26.9	77	4位/8
砂子沢	大崎	大崎市	砂子沢	90	9.6	73	5位/8
馬牛沼	仙南	白石市	馬牛沼	180	48.6	71	6位/8
貝抜沢	大崎	大崎市	貝抜沢	300	34.0	56	7位/8
下谷岐	登米	登米市	下谷岐	200	855.0	56	7位/8

※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成20年度事業箇所評価結果表

No.8	県事業
事業名	広域営農団地農道整備事業
担当部課室	農林水産部 農村整備課

(1) 継続事業箇所 (既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)				評点	評点による 順位
仙南東部2期	仙南	大河原, 村田町, 角田町, 丸森町	仙南東部2期	2,854	703	H17	H23	23.7	77	1位/2
仙南2期	仙南	蔵王町, 白石市, 川崎町, 七ヶ宿町	仙南2期	2,008	3,561	H17	H24	25.8	70	2位/2

- ※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- ※2 平成20年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所 (平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所)
新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価結果表

No.9	県事業
事業名	一般農道整備事業
担当部課室	農林水産部 農村整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)				評点	評点による 順位
浅草	登米	登米市	浅草	50	1,217	H20	H22	10.0	80	1位/2
足立	仙南	村田町	足立	114	2,300	H19	H22	34.2	65	2位/2

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成20年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所(平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価結果表

No.10	県事業
事業名	農免農道整備事業
担当部課室	農林水産部 農村振興課 農村整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)				評点	評点による 順位
原・青島2期	登米	登米市	原・青島2期	146	1,219	H17	H22	88.4	83	1位/3
迫南方2期	登米	登米市	迫南方2期	213	1,155	H16	H22	66.2	69	2位/3
上沼	登米	登米市, 一関市	上沼	222	3,750	H20	H25	9.0	68	3位/3

- ※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- ※2 平成20年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所(平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)	評点	評点による 順位
古川東部2期	大崎	大崎市	古川東部2期	167	550	55	1位/1

- ※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成20年度事業箇所評価結果表

No.11	県事業
事業名	地域用水環境整備事業
担当部課室	農林水産部 農村整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (式)				評点	評点による 順位
美代川	大崎	加美町	美代川	130	保全施設一式	H18	H23	40.8	83	1位/2
手代木沼	仙南	角田市	手代木沼	275	保全施設一式	H13	H21	83.6	79	2位/2

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成20年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所(平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価結果表

No.12	県事業
事業名	中山間地域総合整備事業
担当部課室	農林水産部 農村振興課 農村整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (式)				評点	評点による 順位
東和	登米	登米市	東和	1,350	地域整備一式	H17	H22	59.0	85	1位/2
南鹿原	大崎	加美町	南鹿原	608	基盤整備一式	H19	H24	25.9	78	2位/2

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成20年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所(平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (式)	評点	評点による 順位
七ヶ宿2期	仙南	七ヶ宿町	七ヶ宿2期	835	基盤整備一式	63	1位/2
前川	仙南	川崎町	前川	1,000	基盤整備一式	51	2位/2

※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成20年度事業箇所評価結果表

No.13	県事業
事業名	地すべり対策事業
担当部課室	農林水産部 農村振興課 農村整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (式)				評点	評点による 順位
館下	栗原	栗原市	館下	255	地すべり 対策工一式	H16	H21	70.6	75	1位/1

- ※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※2 平成20年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
 なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (式)	評点	評点による 順位
小斎清水	仙南	丸森町	清水小斎	250	地すべり 対策工一式	82	1位/1

- ※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成20年度事業箇所評価結果表

No.14	県事業
事業名	森林基幹道整備事業
担当部課室	農林水産部 林業振興課

(1) 継続事業箇所 (既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (km)				評点	評点による 順位
女川京ヶ森線	石巻	石巻市	沢田字折立山	1,500	5.3	H11	H21	83.9	-	位/

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成20年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

※4 事業実施予定箇所が1箇所の場合は、事業箇所間の比較ができないため、評価(評点算出)は行っておりません。

(2) 新規事業箇所 (平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価結果表

No.15	県事業
事業名	ふるさと林道緊急整備事業
担当部課室	農林水産部 林業振興課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (k m)				評点	評点による 順位
女川京ヶ森線	石巻	石巻市, 女川町	<small>女川字折立山 女川浜字大原 浦宿字大沢</small>	1,459	5.3	H9	H26	64.9	86	1位/ 1

- ※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※2 平成20年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
 なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (k m)	評点	評点による 順位
登米森林公園線(仮称)	登米	登米市	東和・登米	650	4.3	79	1位/ 1

- ※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成20年度事業箇所評価結果表

No.16	県事業
事業名	予防治山事業
担当部課室	農林水産部 森林整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 ()				評点	評点による 順位
志の畑沢	石巻	仙台市	沼山	62	ダム3基他	H19	H21	79.0	78	1位/6
楢実野	大崎	加美町	楢実野	115	ダム6基他	H20	H22	19.1	77	2位/6
鬼石沢	仙南	柴田町	丸山	54	ダム1基他	H20	H21	59.3	75	3位/6
森安沢2	仙台	仙台市	沼山	62	ダム3基他	H20	H21	37.0	74	4位/6
小原瀬沢	仙南	丸森町	小原瀬西	88	土留工1基他	H18	H22	47.8	70	5位/6
上大沢	仙台	山元町	上大沢	71	ダム6基他	H20	H22	35.2	64	6位/6

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成20年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 ()	評点	評点による 順位
百々石	仙南	丸森町	船場	11	山腹工	82	1位/3
馬越	仙南	蔵王町	馬越	22	山腹工	78	2位/3
ヲフロノ	仙台	亘理町	ヲフロノ沢	19	溪間工	74	3位/3

※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成20年度事業箇所評価結果表

No.17	県事業
事業名	広域漁港整備事業(特定)
担当部課室	農林水産部 水産業基盤整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)				評点	評点による 順位
石巻漁港	石巻	石巻市	石巻	2,665	外郭L=1,050 係留L=1,076	H14	H23	74.5	75	1位/3
気仙沼漁港	気仙沼・ 本吉	気仙沼市	気仙沼	4,000	外郭L=391 係留L=740	H14	H23	49.2	74	2位/3
波路上漁港	気仙沼・ 本吉	気仙沼市	気仙沼	2,005	外郭L=508 係留L=189	H14	H23	45.5	74	2位/3

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成20年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所(平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価結果表

No.18	県事業
事業名	広域漁港整備事業（一般）
担当部課室	農林水産部 水産業基盤整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)				評点	評点による 順位
塩釜漁港	仙台	塩竈市	新浜	1,840	岸壁改良L= 104	H14	H23	71.1	64	1位/ 8
磯崎漁港	仙台	松島町	磯崎	970	外郭L= 70 道路L=1,215	H14	H23	39.4	64	1位/ 8
福貴浦漁港	石巻	石巻市	鹿立・福貴浦	948	外郭L= 195 係留L= 185	H13	H21	91.6	64	1位/ 8
松岩漁港	気仙沼・ 本吉	気仙沼市	片浜・尾崎	2,450	外郭L= 502 係留L= 220	H14	H23	23.2	61	4位/ 8
渡波漁港	石巻	石巻市	長浜・祝田	981	外郭L= 60 係留L= 660	H14	H21	82.8	58	5位/ 8
女川漁港	石巻	女川町	女川	661	係留L= 683 道路L=1,141	H19	H23	18.2	58	5位/ 8
閑上漁港	仙台	名取市	閑上	2,863	外郭L= 980 係留L= 120	H14	H23	76.0	57	7位/ 8
日門漁港	気仙沼・ 本吉	本吉町	日門	845	係留L= 44	H13	H21	91.7	49	8位/ 8

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成20年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価結果表

No.19	県事業
事業名	地域水産物供給基盤整備事業
担当部課室	農林水産部 水産業基盤整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗よ く率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)				評点	評点による 順位
狐崎漁港	石巻	石巻市	狐先	1,499	外郭L= 60	H13	H22	75.7	65	1位/ 3
荒浜漁港	仙台	亶理町	荒浜	1,497	外郭L=490 係留L=255	H14	H23	95.5	63	2位/ 3
鮎立漁港	気仙沼・ 本吉	気仙沼市	鮎立	466	係留L=238	H14	H23	17.2	58	3位/ 3

- ※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- ※2 平成20年度までの進捗よ率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗よ率が変動する場合があります。
- ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）
新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価結果表

No.20	県事業
事業名	海岸保全施設整備事業
担当部課室	農林水産部 水産業基盤整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)				評点	評点による 順位
気仙沼漁港(高潮)	気仙沼・ 本吉	気仙沼市	南町	3,232	護岸・胸壁 L=7,030	H1	H30	39.7	75	1位/7
気仙沼漁港(津波)	気仙沼・ 本吉	気仙沼市	梶ヶ浦	300	水門改修1箇所 陸開改修6箇所	H17	H23	70.0	71	2位/7
志津川漁港(津波)	気仙沼・ 本吉	南三陸町	大森	320	陸開改修9箇所	H17	H23	44.6	66	3位/7
松岩漁港(津波)	気仙沼・ 本吉	気仙沼市	片浜	60	陸開改修2箇所	H21	H23	0.0	61	4位/7
鮎立漁港(高潮)	気仙沼・ 本吉	気仙沼市	鮎立	920	護岸・胸壁 L=1,081	H16	H23	48.0	53	5位/7
伊里前漁港(津波)	気仙沼・ 本吉	南三陸町	伊里前	110	堤防L=413 階段2箇所	H19	H23	38.1	50	6位/7
波伝谷漁港(津波)	気仙沼・ 本吉	南三陸町	波伝谷	60	水門改修2箇所	H19	H23	7.5	50	6位/7

- ※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- ※2 平成20年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所(平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価結果表

No.21	県事業
事業名	広域漁場整備事業
担当部課室	農林水産部 水産業基盤整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)				評点	評点による 順位
仙台湾	仙台	七ヶ浜町	七ヶ浜	1,218	漁場開発 1,366	H14	H23	67.2	—	位/

- ※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- ※2 平成20年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
- ※4 事業実施予定箇所が1箇所の場合は、事業箇所間の比較ができないため、評価(評点算出)は行っておりません。

(2) 新規事業箇所(平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価結果表

No.22	県事業
事業名	漁港環境整備統合補助事業
担当部課室	農林水産部 水産業基盤整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m ²)				評点	評点による 順位
磯崎漁港	仙台	松島町	磯崎	810	計画面積 A=18,000	H14	H22	48.9	—	—位/—

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成20年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

※4 事業実施予定箇所が1箇所の場合は、事業箇所間の比較ができないため、評価(評点算出)は行っておりません。

(2) 新規事業箇所(平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価結果表

No.23	県事業
事業名	道路建設事業(国道)
担当部課室	土木部 道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)				評点	評点による 順位
(国) 398号	石巻	石巻市	新上沼 志畑	9,800	2,717.0	H10	H22	97.2	403	1位/8
(国) 398号	石巻	石巻市	橋浦	1,273	3,850.0	H16	H21	75.7	368	2位/8
(国) 346号	大崎	大崎市	鹿島台	10,070	6,000.0	H6	H28	81.1	334	3位/8
(国) 113号	仙南	丸森町	館矢間	10,000	2,835.0	H8	H23	72.4	319	4位/8
(国) 346号	登米	登米市	錦織	2,100	2,500.0	H19	H24	20.7	310	5位/8
(国) 347号	大崎	加美町	柳瀬	1,565	960.0	H15	H21	93.6	272	6位/8
(国) 347号	大崎	加美町	宇津野(2)	600	680.0	H20	H23	3.3	255	7位/8
(国) 346号	気仙沼・ 本吉	本吉町	本吉	1,500	1500.0	H20	H23	12.0	181	8位/8

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成20年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所(平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価結果表

No.24	県事業
事業名	道路建設事業（県道）
担当部課室	土木部 道路課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗よく率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)				評点	評点による 順位
(一) 半田山下線	仙南	角田市	枝野	2,500	3,800.0	H12	H21	83.7	553	1位/45
(一) 坂本古川線	大崎	大崎市	飯川(2)	2,000	1,430.0	H15	H21	75.0	497	2位/45
(主) 石巻鮎川線	石巻	石巻市	風越(2)	2,900	1,200.0	H19	H28	2.1	457	3位/45
(主) 石巻河北線	石巻	石巻市	南境(2)	481	1,020.0	H16	H22	67.7	400	4位/45
(主) 古川登米線	登米	登米市	善王寺(2)	253	320.0	H13	H21	54.6	388	5位/45
(一) 石巻女川線	石巻	女川町	浦宿	4,195	1,550.0	H20	H30	0.8	384	6位/45
(主) 古川松山線	大崎	大崎市	下中ノ目	5,500	1,310.0	H19	H28	6.5	353	7位/45
(主) 岩沼蔵王線	仙台	岩沼市	志賀	1,068	1,500.0	H6	H21	91.6	339	8位/45
(一) 河南登米線	登米	登米市	白鳥	150	700.0	H13	H22	17.3	338	9位/45
(主) 気仙沼唐桑線	気仙沼・ 本吉	気仙沼市	本町	1,627	72.3	H14	H23	42.3	338	9位/45
(主) 築館登米線	登米	登米市	寺池(2)	300	280.0	H19	H22	46.1	330	11位/45
(一) 東和薄衣線	登米	登米市	丸森(1)	560	407.0	H12	H22	80.2	330	11位/45
(一) 中新田三本木線	大崎	加美町	下新田	585	1,740.0	H8	H22	72.7	329	13位/45
(一) 東和薄衣線	登米	登米市	丸森(2)	740	716.0	H19	H28	10.1	312	14位/45
(一) 石森永井線	登米	登米市	前田	50	220.0	H20	H21	44.0	309	15位/45
(一) 半田山下線	仙台	山元町	小平	4,200	2,400.0	H12	H22	62.7	306	16位/45

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗よ率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)				評点	評点による 順位
(主) 女川牡鹿線	石巻	女川町	夏浜	852	540.0	H14	H21	95.3	304	17位/ 45
(主) 白石丸森線	仙南	白石市	坂端	630	760.0	H15	H22	59.2	288	18位/ 45
(主) 亘理村田線	仙南	村田町	三斗内	1,078	1,400.0	H11	H21	81.3	285	19位/ 45
(主) 中田栗駒線	栗原	栗原市	福岡	1,400	3,180.0	H14	H23	69.3	281	20位/ 45
(主) 角田山元線	仙台	山元町	坂元	1,400	1,500.0	H6	H24	73.4	278	21位/ 45
(主) 河南築館線	栗原	栗原市	清水沢	590	2,000.0	H16	H25	18.1	271	22位/ 45
(主) 塩釜亘理線	仙台	岩沼市	寺島・早股	450	2,000.0	H16	H22	50.3	268	23位/ 45
(主) 塩釜亘理線	仙台	岩沼市	玉浦	720	1,320.0	H13	H21	93.6	247	24位/ 45
(主) 河南築館線	大崎	涌谷町	松崎	815	2,000.0	H7	H28	46.3	240	25位/ 45
(主) 鹿島台高清水線	大崎	美里町	姥ヶ沢	985	940.0	H6	H24	58.5	240	25位/ 45
(一) 寄井蔵王線	仙南	村田町	沼田	635	1,875.0	H12	H27	20.2	238	27位/ 45
(主) 丸森柴田線	仙南	角田市	坂津田	1,000	1,300.0	H12	H28	26.5	229	28位/ 45
(一) 柳沢中新田線	大崎	加美町	鳥屋ヶ崎	734	1,680.0	H10	H21	89.5	226	29位/ 45
(主) 仙台三本木線	大崎	大崎市	混内山	2,469	1,600.0	H9	H22	80.9	226	29位/ 45
(主) 河北桃生線	石巻	石巻市	檜崎	847	1,900.0	H16	H25	57.7	225	31位/ 45
(主) 北上津山線	石巻	石巻市	女川	516	700.0	H14	H24	55.2	224	32位/ 45
(一) 出島線	石巻	女川町	出島	3,530	2,595.0	S63	H24	84.5	223	33位/ 45
(主) 涌谷津山線	登米	登米市	下屋浦	2,140	940.0	H15	H24	58.6	219	34位/ 45
(一) 釜谷大須雄勝線	石巻	石巻市	立浜	700	500.0	H15	H25	57.4	218	35位/ 45
(主) 仙台松島線	仙台	松島町	初原	2,700	1,640.0	H13	H25	36.7	207	36位/ 45

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)				評点	評点による 順位
(主) 築館登米線	栗原	栗原市	加倉～北方	25,000	8,800.0	H7	H23	86.2	204	37位/ 45
(主) 北上津山線	登米	登米市	久保	450	850.0	H20	H24	4.9	200	38位/ 45
(一) 馬場只越線	気仙沼・ 本吉	気仙沼市	只越	1,613	860.0	H14	H24	14.9	196	39位/ 45
(主) 塩釜亘理線	仙台	名取市	下増田(2)	1,880	1,327.0	H19	H23	40.0	172	40位/ 45
(主) 大衡落合線	仙台	大衡村	大衡	1,000	1,210.0	H16	H21	87.3	149	41位/ 45
(一) 新田米山線	登米	登米市	西野	383	1,000.0	H13	H21	58.2	145	42位/ 45
(一) くりこま高原 停車場伊豆沼線	栗原	栗原市	多賀	1,630	2,800.0	H8	H21	92.1	137	43位/ 45
(一) 杉ヶ袋増田線	仙台	名取市	増田(2)	3,232	350.0	H18	H26	23.0	115	44位/ 45
(一) 大衡仙台線	仙台	大和町	小野	3,295	1,296.0	H7	H24	72.9	73	45位/ 45

- ※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※2 平成20年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
 なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)	評点	評点による 順位
(一) 大島波板線	気仙沼・ 本吉	気仙沼市	小々汐(2)	3,000	4,800.0	403	1位/ 5
(一) 利府中心ター線	仙台	塩釜市	越の浦(1)	800	460.0	319	2位/ 5
(一) 東和登米線	登米	登米市	日根牛	900	470.0	281	3位/ 5
(一) 文字下細倉線	栗原	栗原市	下山神(2)	170	740.0	231	4位/ 5
(一) 鳴瀬南郷線	石巻	東松島市	西福田	540	233.0	166	5位/ 5

- ※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成20年度事業箇所評価結果表

No.25	県事業
事業名	道路建設事業（インターチェンジ整備）
担当部課室	土木部 道路課

（1） 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (箇所)				評点	評点による 順位
(仮称)大衡IC	仙台	大衡村	大衡	2,500	1.0	H20	H22	32.0	—	—位/—

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成20年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

※4 事業実施予定箇所が1箇所の場合は、事業箇所間の比較ができないため、評価（評点算出）は行っておりません。

（2） 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価結果表

No.26	県事業
事業名	交通安全施設等整備事業 (歩道・自転車歩行者道等)
担当部課室	土木部 道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)				評点	評点による 順位
(国)398号	石巻	石巻市	門脇	1,623	1,984	H8	H22	70.9	1,075	1位/27
(国)398号	石巻	石巻市	中瀬	170	143	H20	H22	5.9	1,017	2位/27
(主)奥松島松島公園線	仙台	松島町	高城	631	240	H17	H21	60.9	978	3位/27
(国)398号	石巻	女川町	浦宿	489	810	H15	H22	44.1	758	4位/27
(国)284号	気仙沼・ 本吉	気仙沼市	前木	447	900	H13	H22	84.3	346	5位/27
(一)閑上港線	仙台	名取市	高柳	600	1,700	H15	H25	15.0	328	6位/27
(主)相馬亘理線	仙台	山元町	牛橋(1)	60	20	H20	H23	23.0	290	7位/27
(主)築館栗駒公園線	栗原	栗原市	峯崎(下宮野)	739	2,880	H15	H23	80.4	279	8位/27
(国)398号	登米	登米市	西館,舟橋	824	1,670	H16	H26	7.7	265	9位/27
(国)349号	仙南	角田市	小坂	319	1,000	H11	H21	93.7	253	10位/27
(主)石巻鹿島台大橋線	石巻	東松島市	塩入	260	1,500	H18	H22	71.0	237	11位/27
(主)河南米山線	登米	登米市	鈴根	600	1,080	H16	H26	21.9	236	12位/27
(国)398号	石巻	石巻市	小滝	200	200	H20	H23	5.2	229	13位/27
(国)113号	仙南	丸森町	大内金山(3)	534	1,130	H19	H24	11.4	219	14位/27
(主)本吉室根線	気仙沼・ 本吉	本吉町	東川内	190	900	H18	H23	51.2	214	15位/27
(主)亘理大河原川崎線	仙南	角田市	君萱	229	820	H19	H22	65.3	212	16位/27
(主)岩沼蔵王線	仙台	岩沼市	小川	611	2,500	H15	H23	77.0	205	17位/27

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)				評点	評点による 順位
(主)古川登米線	大崎	大崎市	小塩(2)	264	1,650	H18	H22	72.7	205	17位/27
(国)113号	仙南	白石市	小原(2)	550	690	H19	H23	40.3	205	17位/27
(主)古川佐沼線	登米	登米市	板倉	650	2,050	H20	H28	1.5	198	20位/27
(主)利府松山線	仙台	大郷町	大松沢	440	1,900	H20	H27	2.3	195	21位/27
(一)鳴瀬南郷線	石巻	東松島市	小野	215	2,550	H16	H24	32.2	195	21位/27
(主)石巻鮎川線	石巻	石巻市	十八浜	517	494	H8	H26	9.9	194	23位/27
(国)346号	大崎	涌谷町	黄金迫	400	600	H20	H24	7.5	187	24位/27
(一)河南鳴瀬線	石巻	東松島市	大塩	180	1,400	H18	H24	46.4	183	25位/27
(国)398号	栗原	栗原市	宮前	800	860	H18	H23	30.4	171	26位/27
(主)北上津山線	石巻	石巻市	追分	100	1,000	H18	H24	44.0	127	27位/27

- ※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※2 平成20年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
 なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)	評点	評点による 順位
(主)気仙沼唐桑線	気仙沼・ 本吉	気仙沼市	赤岩館下	50	200	3,555	1位/7
(主)泉塩釜線	仙台	塩竈市	東玉川	400	80	1,138	2位/7
(主)鹿島台高清水線	大崎	大崎市	広長	200	1,200	1,080	3位/7
(一)石巻工業港矢本線	石巻	東松島市	矢本	30	150	770	4位/7
(国)113号	仙南	七ヶ宿町	湯原	50	100	758	5位/7
(国)113号	仙南	七ヶ宿町	関	150	200	758	6位/7
(国)398号	登米	登米市	米谷	100	686	754	7位/7

- ※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成20年度事業箇所評価結果表

No.27	県事業
事業名	県代行事業（市町村道整備）
担当部課室	土木部 道路課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗よ率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)				評点	評点による 順位
市道 黄牛線	気仙沼・ 本吉	登米市	柳津	594	2,300	H14	H21	85.8	3,272	1位/3
町道 羽出庭線	仙南	丸森町	川田島	1,410	4,200	H13	H21	97.1	2,420	2位/3
町道 本郷鶯沢線	大崎	加美町	谷地森	630	320	H18	H22	39.0	2,357	3位/3

- ※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※2 平成20年度までの進捗よ率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
 なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗よ率が変動する場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)	評点	評点による 順位
市道 成田線	栗原	栗原市	成田	1,500	800	1,951	1位/1

- ※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成20年度事業箇所評価結果表

No.28	県事業
事業名	河川事業
担当部課室	土木部 河川課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (Km)				評点	評点による 順位
広基1 迫川	栗原・登米	登米市	泥内, 番江, 西野	161,600	110.7	S15	H50	34.0	659	1位/ 31
広基1 五間堀川	仙台	岩沼市	下野郷	21,230	8.4	H4	H50	22.7	484	2位/ 31
広基1 増田川 (川内沢川)	仙台	名取市	杉ヶ袋	18,664	11.8	H7	H25	61.5	445	3位/ 31
広基2 砂押川	仙台	多賀城市	市川	16,751	20.8	S25	H25	73.2	425	4位/ 31
広基2 七北田川	仙台	仙台市	泉区七北田, 宮城野区岩切, 蒲生	33,768	16.8	S24	H25	87.7	408	5位/ 31
広基1 白石川	仙南	大河原町, 蔵王町, 白石市	大谷, 宮, 福岡長袋	5,080	19.0	S19	H40	65.7	391	6位/ 31
広基2 大川	気仙沼・本吉	気仙沼市	館下	25,000	10.9	S50	H45	16.9	337	7位/ 31
広基1 多田川	大崎	大崎市	飯川	24,500	33.9	H4	H50	29.6	337	7位/ 31
広基1 夏川	登米	登米市	北郷	3,690	6.5	S57	H30	73.5	314	9位/ 31
広基2 梅田川	仙台	仙台市	宮城野区苦竹	9,000	8.2	H3	H25	29.4	314	9位/ 31
広基1 田尻川	大崎	大崎市	小塩	22,913	30.7	S43	H40	38.3	310	11位/ 31
総流河1 出来川	大崎	美里町	和多田沼	7,437	6.3	S63	H30	34.2	304	12位/ 31
広基1 芥川	仙南	白石市	東町	5,037	4.3	S54	H40	37.1	301	13位/ 31
総流河3 内川上流	仙南	丸森町	上林	4,598	4.2	H4	H40	46.1	285	14位/ 31
総流河1 南沢川	登米	登米市	柳津	2,703	4.8	H4	H23	92.0	285	14位/ 31
総流河3 小田川	仙南	角田市	小田	4,224	3.8	S50	H40	31.1	282	16位/ 31

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (Km)				評点	評点による 順位
広基1 荒川(水特)	栗原, 登米	登米市, 栗原市	新田, 仮屋	23,600	26.7	S60	H40	25.4	281	17位/ 31
総流河1 洞堀川	仙台	大和町	吉岡	1,306	2.7	H2	H23	64.9	279	18位/ 31
広基2 津谷川	気仙沼・ 本吉	本吉町	津谷	3,916	4.7	H2	H45	15.9	267	19位/ 31
広基1 長沼川	登米	登米市	大網	7,350	3.4	S61	H40	36.6	265	20位/ 31
広基1 善川	仙台	大衡村	松本	5,853	6.1	S33	H35	66.1	264	21位/ 31
総流河1 皿貝川	石巻	石巻市	長尾	5,138	10.6	S23	H33	52.2	259	22位/ 31
総流河1 真野川上流	石巻	石巻市	真野	2,906	7.3	H1	H30	48.2	258	23位/ 31
総流河3 坂元川	仙台	山元町	坂元	6,949	7.5	S47	H40	67.0	256	24位/ 31
広基1 荒川	仙南	村田町	寄居	1,609	2.3	S48	H30	71.4	255	25位/ 31
地活交 荒屋敷川	仙台	大衡村	荒屋敷	34	0.1	H20	H21	80.0	254	26位/ 31
総流河1 西川	仙台	大和町	鶴巣	3,400	4.0	H1	H25	43.1	249	27位/ 31
高潮2 鹿折川	気仙沼・ 本吉	気仙沼市	みなと町	3,172	1.4	S55	H25	70.3	243	28位/ 31
広一2 高城川	仙台	松島町	高城	5,384	1.9	S57	H30	37.8	238	29位/ 31
広基1 熊川	栗原	栗原市	八幡	1,392	2.8	S55	H21	67.6	238	29位/ 31
障害1 北上運河	石巻	東松島市	矢本	2,875	4.6	S59	H22	85.7	234	31位/ 31

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成20年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価結果表

No.29	県事業
事業名	海岸事業
担当部課室	土木部 河川課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)				評点	評点による 順位
大曲海岸（侵食）	石巻	東松島市	大曲	7,193	6,830	H2	H27	44.5	1,222	1位/1

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成20年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)	評点	評点による 順位
横須賀海岸（侵食）	石巻	石巻市	横須賀	1,600	754	2,108	1位/1

※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成20年度事業箇所評価結果表

No.30	県事業
事業名	ダム事業
担当部課室	土木部 河川課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ダム高)				評点	評点による 順位
長沼ダム	登米	登米市	迫町北方	78,000	H=15.3m	S46	H24	88.4	2,252	1位/4
筒砂子ダム	大崎	加美町	宇津野	80,000	H=98.0m	S59	H45	3.6	2,222	2位/4
払川ダム	気仙沼・ 本吉	南三陸町	歌津字払川	6,000	H=38.9m	H04	H24	50.8	2,146	3位/4
川内沢ダム※4	仙台	名取市	愛島	—	H=33.0m	H09	—	—	1,503	4位/4

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成20年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。

なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

※4 川内沢ダムについては、現在の事業段階が実施計画調査のため、事業費及び完成年度は未確定です。確定する時期は、建設工事（建設採択）の段階となりま

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価結果表

No.31	県事業
事業名	砂防事業
担当部課室	土木部 防災砂防課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(km)				評点	評点による順位
湯沢(沼の平山沢)	仙南	川崎町	沼の平山沢	1,640	堰堤工(7基)他	H14	H24	20.2	400	1位/10
松川下流	仙南	蔵王町	遠刈田	7,990	L=4.91	H15	H33	18.7	400	1位/10
広瀬川	仙台	仙台市	上愛子	650	堰堤工(2基)他	H16	H22	62.6	400	1位/10
江合川下流2	大崎	大崎市	鳴子温泉	2,830	L=3.50	H17	H25	8.6	400	1位/10
南野尻沢2	仙台	仙台市	野尻	643	堰堤工(4基)他	H12	H23	81.1	390	5位/10
鹿ノ又川	大崎	加美町	鹿原	1,300	堰堤工(1基)他	H15	H23	68.5	350	6位/10
大沢川	大崎	大崎市	鳴子温泉鬼首	1,640	L=2.27	H12	H21	67.2	350	6位/10
迫川2	栗原	栗原市	温湯	720	床固工	H18	H23	10.4	350	6位/10
大長尾沢(鯉取沢)	石巻	石巻市	大長尾	376	堰堤工(2基)他	H16	H24	66.9	336	9位/10
貝貫沢	気仙沼・本吉	南三陸町	戸倉	139	堰堤工(1基)	H18	H23	39.4	229	10位/10

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成20年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所(平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量()	評点	評点による順位
大洞沢2	気仙沼・本吉	気仙沼市	古町	190	堰堤工(1基)	400	1位/2
大谷川	大崎	大崎市	鳴子温泉	35	堰堤工	400	1位/2

※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成20年度事業箇所評価結果表

No.32	県事業
事業名	地すべり対策事業
担当部課室	土木部 防災砂防課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)				評点	評点による 順位
小斎	仙南	丸森町	小斎	150	450	H18	H25	50.1	578	1位/7
追久保	仙南	白石市	追久保	1,240	200	H19	H22	67.0	440	2位/7
山上清水	仙台	仙台市	山上清水	100	40	H19	H22	70.8	438	3位/7
平	仙南	村田町	平	2,400	2,000	S61	H22	98.4	408	4位/7
内牧	仙南	角田市	内牧	787	1,050	H13	H21	70.4	402	5位/7
宿	栗原	栗原市	宿	435	6,000	H15	H21	75.7	364	6位/7
折立	仙台	仙台市	折立	1,110	850	H8	H23	53.4	338	7位/7

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成20年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価結果表

No.33	県事業
事業名	急傾斜地崩壊対策事業
担当部課室	土木部 防災砂防課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗よく率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)				評点	評点による 順位
小島	石巻	石巻市	小島	200	320	H20	H24	15.3	416	1 位/ 17
泊浜	石巻	石巻市	泊浜	1,040	1,300	H16	H27	29.1	393	2 位/ 17
川尻	石巻	女川町	川尻	400	470	H18	H23	32.3	379	3 位/ 17
湯元	大崎	大崎市	鳴子温泉	200	140	H19	H22	37.5	373	4 位/ 17
鷲神の4	石巻	女川町	鷲神	200	160	H20	H24	14.7	369	5 位/ 17
出島の3	石巻	女川町	出島	120	131	H17	H22	81.9	349	6 位/ 17
出島の8	石巻	女川町	寺間	600	1,300	H18	H26	33.1	327	7 位/ 17
後山	栗原	栗原市	後山	127	300	H15	H21	79.9	324	8 位/ 17
秋保町長袋	仙台	仙台市	太白区	90	105	H19	H22	5.4	315	9 位/ 17
太田一丁目の2	気仙沼・ 本吉	気仙沼市	太田	200	60	H19	H22	50.0	313	10 位/ 17
井内の2	石巻	石巻市	井内	300	180	H18	H22	51.7	301	11 位/ 17
上の山の2	仙台	七ヶ浜町	花瀨浜	113	250	H20	H24	4.4	282	12 位/ 17
前浜の4	石巻	石巻市	寄磯浜	100	190	H19	H24	12.2	273	13 位/ 17
新館の1	仙南	白石市	新館	35	100	H19	H21	47.4	271	14 位/ 17
町下 (町西)	大崎	大崎市	鍛冶谷沢	126	240	H15	H22	50.0	264	15 位/ 17
要害の2	仙台	七ヶ浜町	要害	88	300	H18	H21	58.9	231	16 位/ 17

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)				評点	評点による 順位
月浜の3	石巻	石巻市	北上	60	100	H19	H21	78.5	225	17 位/ 17

- ※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※2 平成20年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
 なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)	評点	評点による 順位
向陽台の2	仙台	富谷町	東向陽台	115	140	376	1 位/ 3
洞ヶ崎一	大崎	涌谷町	洞ヶ崎	75	140	332	2 位/ 3
笠神一丁目の2	仙台	多賀城市	笠神一丁目	148	160	265	3 位/ 3

- ※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成20年度事業箇所評価結果表

No.34	県事業
事業名	港湾事業（岸壁等整備事業）
担当部課室	土木部 港湾課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 ()				評点	評点による 順位
石巻港西防波堤	石巻	石巻市	雲雀野	2,500	L=88m	H18	H28	14.6	33	1位/3
石巻港内港浮棧橋	石巻	石巻市	内港	310	浮棧橋1基	H19	H23	41.6	28	2位/3
塩釜港区東宮地区 岸壁(-5.5m)	仙台	七ヶ浜町	東宮	892	L=180m	H18	H25	33.5	23	3位/3

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成20年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価結果表

No.35	県事業
事業名	港湾事業（物揚場等整備事業）
担当部課室	土木部 港湾課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 ()				評点	評点による 順位
松島港浮棧橋等 整備事業	仙台	松島町	海岸前	715	浮棧橋 航路泊地一式	H17	H21	70.2	61	1位/2
桂島浮棧橋整備等 整備事業	仙台	塩竈市	石浜	200	浮棧橋1基	H19	H24	90.0	15	2位/2

- ※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- ※2 平成20年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）
新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価結果表

No.36	県事業
事業名	港湾事業（環境整備事業）
担当部課室	土木部 港湾課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 ()				評点	評点による 順位
仙台塩釜港塩釜港区 緑地整備事業	仙台	塩竈市	港	6,200	3.1ha	H14	H25	48.5	48	1位/2
石巻港廃棄物埋立護岸	石巻	石巻市	雲雀野	5,796	978m	H9	H26	45.0	43	2位/2

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成20年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価結果表

No.37	県事業
事業名	港湾事業（海岸事業）
担当部課室	土木部 港湾課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 ()				評点	評点による 順位
仙台塩釜港海岸津波高潮 危機管理対策緊急事業	仙台	塩竈市, 七ヶ浜町	全地区	81.4	密閉電動化, 避難 階段, 避難標識一 式	H19	H22	29.3	26	1位/4
気仙沼港海岸津波高潮危 機管理対策緊急事業	気仙沼・ 本吉	気仙沼市	朝日	1,013.2	胸壁一式 陸開(改良)一式	H18	H22	92.2	18	2位/4
仙台塩釜港海岸通・港町 地区海岸高潮対策事業	仙台	塩竈市	海岸通・港町	1,351.5	L=380m	H17	H22	30.6	18	2位/4
石巻港海岸津波高潮危機 管理対策緊急事業	石巻	石巻市	全地区	20.2	避難階段、 避難標識一式	H20	H22	1.0	13	4位/4

- ※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- ※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価結果表

No.38	県事業
事業名	港湾事業（臨港道路整備事業）
担当部課室	土木部 港湾課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m)				評点	評点による 順位
仙台塩釜港仙台港区 中央幹線	仙台	仙台市	中野	400	290	H20	H21	78.5	29	1位/2
仙台塩釜港塩釜港区 西ふ頭6号線	仙台	塩竈市	貞山	200	500	H20	H24	5.0	28	2位/2

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成20年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価結果表

No.39	県事業
事業名	港湾事業（埠頭用地造成事業）
担当部課室	土木部 港湾課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (m2)				評点	評点による 順位
仙台塩釜港仙台港区 埠頭用地造成事業	仙台	仙台市	向洋	4,523	45,700	H19	H23	5.6	—	—位/—

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

※4 事業実施予定箇所が1箇所の場合は、事業箇所間の比較ができないため、評価（評点算出）は行っておりません。

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価結果表

No.40	県事業
事業名	街路事業
担当部課室	土木部 都市計画課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (km)				評点	評点による 順位
仙石線多賀城連立	仙台	多賀城市	中央	13,050	1.8	H11	H23	40.1	2,069	1位/8
八幡築港線	仙台	塩竈市	芦畔	6,144	1.3	H2	H22	88.8	1,597	2位/8
大手町下増田線	仙台	名取市	大手町	9,400	0.5	H18	H26	11.3	1,182	3位/8
石ノ森佐沼線	登米	登米市迫町	佐沼	2,360	0.6	H6	H21	95.8	1,106	4位/8
駅前大通線	仙台	亘理町	駅前	1,601	0.6	H11	H22	68.2	1,012	5位/8
玉川岩切線	仙台	多賀城市	浮島	3,000	1.1	H4	H21	96.6	890	6位/8
源光町田線	栗原	栗原市築館	内沢	1,540	0.7	H15	H22	59.3	603	7位/8
三軒茶屋岩沼線	仙台	岩沼市	三軒茶屋	1,390	1.0	H13	H21	80.0	573	8位/8

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成20年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所(平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (km)	評点	評点による 順位
清水沢多賀城線	仙台	多賀城市	町前	1,000	0.1	966	1位/1

※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成20年度事業箇所評価結果表

No.41	県事業
事業名	広域公園事業
担当部課室	土木部 都市計画課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)				評点	評点による 順位
加瀬沼公園	仙台	塩竈市, 多賀城市, 利府町	加瀬	6,486	104.3	S58	H23	93.6	3,020	1位/1

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成20年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所(平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)	評点	評点による 順位
宮城県総合運動公園	仙台	利府町	菅谷	500	148.8	4,308	1位/2
化女沼公園	大崎	大崎市	古川長岡	2,649	30.4	2,672	2位/2

※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成20年度事業箇所評価結果表

No.42	県事業
事業名	土地区画整理事業
担当部課室	土木部 都市計画課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)				評点	評点による 順位
仙台港背後地	仙台	仙台市, 多賀城市	仙台港背後地	62,579	258.5	H2	H23	95.0	—	—位/—

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成20年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

※4 事業実施予定箇所が1箇所の場合は、事業箇所間の比較ができないため、評価（評点算出）は行っておりません。

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価結果表

No.43	県事業
事業名	流域下水道事業
担当部課室	土木部 下水道課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				全体事業規模		事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成20年度 までの 進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (ha)				評点	評点による 順位
仙塩流域下水道事業	仙台	仙台市, 塩竈市, 多賀城市, 七ヶ浜町, 利府町	—	100,696	9,461.2	S47	H32	64.1	1,645	1位/7
阿武隈川下流流域 下水道事業	仙南, 仙台	仙台市, 白石市, 名取市, 角田市, 岩沼市, 蔵王町, 大河原町, 村田町, 柴田町, 丸森町, 亘理町	—	114,772	12,960.1	S49	H27	77.6	1,440	2位/7
吉田川流域下水道事 業	仙台	大和町, 大郷町, 富谷町, 大衡村	—	42,490	4,106.0	S63	H32	63.8	1,235	3位/7
鳴瀬川流域下水道事 業	大崎	大崎市, 美里町	—	23,387	1,610.2	S56	H32	73.8	973	4位/7
北上川下流東部流域 下水道事業	石巻	石巻市, 女川町	—	41,400	1,921.8	H8	H32	49.2	962	5位/7
迫川流域下水道事業	栗原, 登米	登米市, 栗原市	—	52,000	2,996.4	H5	H22	64.3	836	6位/7
北上川下流流域 下水道事業	石巻	石巻市, 東松島市	—	45,000	3,513.0	H3	H32	74.3	804	7位/7

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成20年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価結果表

No.①	助成事業
事業名	畜産担い手育成総合整備事業
担当部課室	農林水産部 畜産課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量()				評点	評点による順位
とめ地区	登米	登米市	とめ地区	(社)宮城県農業公社	2,271	27.4ha, 49棟	H20	H24	13.3	84	1位/2
仙南西部地区	仙南	白石市, 蔵王町, セツ宿町, 村田町, 川崎町	仙南西部	(社)宮城県農業公社	738	27.3ha, 16棟	H20	H23	24.0	82	2位/2

- ※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※2 平成20年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
 なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量()	評点	評点による順位
くりはら地区	栗原	栗原市	くりはら地区	(社)宮城県農業公社	254	25.9ha, 10棟	80	1位/1

- ※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成20年度事業箇所評価結果表

No.②	助成事業
事業名	資源リサイクル畜産環境整備事業
担当部課室	農林水産部 畜産課

(1) 継続事業箇所 (既に着手している事業箇所)

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率 (%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費 (百万円)	事業量 (施設)				評点	評点による順位
あさひな東部地区	仙台	大和町, 大郷町	あさひな東部地区	(社)宮城県農業公社	207	1.0	H20	H21	54.1	93	1位/2
清流の里地区	大崎	加美町	清流の里地区	(社)宮城県農業公社	1,184	1.0	H18	H21	84.5	91	2位/2

- ※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- ※2 平成20年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所 (平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所)
新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価結果表

No.③	助成事業
事業名	県営草地整備事業
担当部課室	農林水産部 畜産課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量()				評点	評点による順位
仙南南部地区	仙南	白石市, 蔵王町, 七ヶ宿町, 丸森町	仙南南部地区	(社)宮城県農業公社	283	41.7ha, 2棟	H18	H22	80.5	—	—位/—

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成20年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

※4 事業実施予定箇所が1箇所の場合は、事業箇所間の比較ができないため、評価（評点算出）は行っておりません。

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価結果表

No.④	助成事業
事業名	村づくり交付金（総合整備）
担当部課室	農林水産部 農村整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(式)				評点	評点による順位
中田	登米	登米市	中田	登米市	245	農村整備一式	H18	H23	84.2	81	1位/4
大貫西部	大崎	大崎市	大貫西部	大崎市	720	農村整備一式	H17	H22	76.3	76	2位/4
坂元	仙台	山元町	坂元	山元町	299	農村整備一式	H16	H21	86.6	75	3位/4
亘理北部	仙台	亘理町	亘理北部	亘理町	247	農村整備一式	H18	H23	62.7	73	4位/4

- ※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- ※2 平成20年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）
新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価結果表

No.⑤	助成事業
事業名	村づくり交付金（農業集落排水単独事業）
担当部課室	農林水産部 農村整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(処理対象人口)				評点	評点による順位
高橋	栗原	栗原市	高橋	栗原市	753	430	H17	H21	96.1	88	1位/8
田尻第2	大崎	大崎市	田尻第2	大崎市	1,533	1,540	H16	H21	92.7	83	2位/8
長谷	登米	登米市	長谷	登米市	1,423	1,200	H18	H23	21.2	77	3位/8
米川	登米	登米市	米川	登米市	1,574	1,440	H18	H23	24.7	77	3位/8
平塚	登米	登米市	平塚	登米市	986	530	H16	H21	95.5	74	5位/8
沢田	登米	登米市	沢田	登米市	1,270	940	H18	H23	23.6	72	6位/8
砥落	登米	登米市	砥落	登米市	171	130	H18	H21	95.3	68	7位/8
倉塚	登米	登米市	倉塚	登米市	1,383	1,110	H16	H21	88.6	68	7位/8

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成20年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(処理対象人口)	評点	評点による順位
大泉	登米	登米市	大泉	登米市	1,138	970	75	1位/3
下小牛田	大崎	美里町	下小牛田	美里町	1,110	610	57	2位/3
釜谷	石巻	石巻市	釜谷	石巻市	1,414	1,350	41	3位/3

※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成20年度事業箇所評価結果表

No.⑥	助成事業
事業名	農業集落排水資源循環統合補助事業
担当部課室	農林水産部 農村整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(処理対象人口)				評点	評点による順位
登米	登米	登米市	登米	登米市	574	25,220	H19	H21	70.9	77	1位/4
田尻第1	大崎	大崎市	田尻第1	大崎市	200	2,720	H20	H22	18.0	69	2位/4
大内	仙南	丸森町	大内	丸森町	99	1,470	H20	H22	9.1	65	3位/4
北赤井	石巻	東松島市	北赤井	東松島市	180	2,210	H20	H22	8.9	63	4位/4

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成20年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所(平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所)

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(処理対象人口)	評点	評点による順位
荒谷	大崎	大崎市	荒谷	大崎市	150	2,230	76	1位/8
高倉	仙南	角田市	高倉	角田市	19	960	68	2位/8
新沼第1	大崎	大崎市	新沼第1	大崎市	150	610	67	3位/8
鹿又	石巻	石巻市	鹿又	石巻市	400	2,700	64	4位/8
桜岡	登米	登米市	桜岡	登米市	150	1,300	63	5位/8
後小路	登米	登米市	後小路	登米市	100	420	63	5位/8
西古川	大崎	大崎市	西古川	大崎市	150	2,130	60	7位/8
新田	登米	登米市	新田	登米市	210	2,110	54	8位/8

※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成20年度事業箇所評価結果表

No.⑦	助成事業
事業名	森林管理道整備事業
担当部課室	農林水産部 林業振興課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(km)				評点	評点による順位
入土・大柳津線	登米	登米市	大土	登米市	291	2.5	H17	H22	49.1	82	1位/2
小塚線	仙南	丸森町	松	丸森町	72	3.8	H20	H22	41.9	80	2位/2

- ※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
 なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所(平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所)

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(km)	評点	評点による順位
明光沢2号線	仙南	丸森町	大内	丸森町	198	1.4	78	1位/2
青下線	仙台	仙台市	青下	仙台市	60	0.2	73	2位/2

- ※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

平成20年度事業箇所評価結果表

No.⑧	助成事業
事業名	森林居住環境整備事業
担当部課室	農林水産部 林業振興課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成19年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量()				評点	評点による順位
岩出山地区	大崎	大崎市	池月字鴨目羽黒下真山	大崎市	784	1地区 1路線	H18	H22	73.2	-	位/

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成19年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

※4 事業実施予定箇所が1箇所の場合は、事業箇所間の比較ができないため、評価（評点算出）は行っておりません。

(2) 新規事業箇所（平成20年度～平成22年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価結果表

No.⑨	助成事業
事業名	地域水産物供給基盤整備事業
担当部課室	農林水産部 水産業基盤整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
ばなな漁港	気仙沼・本吉	南三陸町	中山	南三陸町	724	外郭L=230 係留L=160	H13	H22	74.0	72	1位/8
室浜漁港	石巻	東松島市	室浜	東松島市	760	外郭L=273	H13	H23	72.4	71	2位/8
磯浜漁港	仙台	山元町	磯浜	山元町	1,202	外郭L=458 係留L=36	H13	H21	40.3	69	3位/8
北上漁港	石巻	石巻市	大指	石巻市	1,000	外郭L=90 係留L=40	H14	H23	80.0	61	4位/8
赤牛漁港	気仙沼・本吉	本吉町	赤牛	本吉町	1,049	外郭L=302 係留L=100	H13	H21	89.5	60	5位/8
石浜(歌津)漁港	気仙沼・本吉	南三陸町	石浜	南三陸町	660	外郭L=200 係留L=140	H14	H23	61.8	60	5位/8
長渡漁港	石巻	石巻市	長渡	石巻市	700	外郭L=150 係留L=45	H17	H23	47.0	57	7位/8
寺間漁港	石巻	女川町	寺間	女川町	1,458	外郭L=233 係留L=130	H13	H21	82.2	55	8位/8

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成20年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所(平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価結果表

No.⑩	助成事業
事業名	漁村再生交付金
担当部課室	農林水産部 水産業基盤整備課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
宿舞根漁港	気仙沼・本吉	気仙沼市	宿舞根	気仙沼市	509	係留L=210 道路L=500	H17	H21	76.0	67	1位/2
小屋取漁港	石巻	女川町	小屋取	女川町	320	外郭L=178 係留L=85	H18	H21	75.0	59	2位/2

- ※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- ※2 平成20年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所(平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所)
新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価結果表

No.⑪	助成事業
事業名	海岸保全施設整備事業
担当部課室	農林水産部 水産業基盤整備課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量()				評点	評点による順位
滝浜漁港	気仙沼・本吉	南三陸町	滝浜	南三陸町	176	水門改修2箇所 陸開改修6箇所	H20	H21	8.9	—	—位/—

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成20年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

※4 事業実施予定箇所が1箇所の場合は、事業箇所間の比較ができないため、評価（評点算出）は行っておりません。

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価結果表

No.⑫	助成事業
事業名	河川事業
担当部課室	土木部 河川課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(km)				評点	評点による順位
都基1 芥川上流	仙台	仙台市	太白区富沢	仙台市	3,900	2.8	H1	H22	79.5	4,833	1位/2
都基2 高野川	仙台	仙台市	宮城野区新田	仙台市	6,730	3.8	S48	H22	90.6	4,792	2位/2

- ※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- ※2 平成20年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価結果表

No.⑬	助成事業
事業名	土地区画整理事業
担当部課室	土木部 空港臨空地域課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量(ha)				評点	評点による順位
下増田臨空	仙台	名取市	下増田	下増田臨空土地区画整理組	6,572	114.5	H15	H21	96.5	—	—位/—

※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※2 平成20年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

※4 事業実施予定箇所が1箇所の場合は、事業箇所間の比較ができないため、評価（評点算出）は行っておりません。

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）

新規事業箇所なし

平成20年度事業箇所評価結果表

No.⑭	助成事業
事業名	市街地再開発事業
担当部課室	土木部 建築宅地課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成20年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量()				評点	評点による順位
花京院一丁目第一地区	仙台	仙台市	花京院一丁目第一地区	仙台市	338	29階建て他 48,942㎡	H17	H21	79.1	44	1位/2
多賀城駅北地区	仙台	多賀城市	多賀城駅北地区	多賀城市	335	9階建て他 20,092㎡	H19	H26	5.2	25	2位/2

- ※1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- ※2 平成20年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所（平成21年度～平成23年度に着手を予定している事業箇所）

事業箇所名				事業主体	全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名		事業費(百万円)	事業量()	評点	評点による順位
中央南地区	仙台	仙台市	中央南地区	仙台市	(未定)	(未定)	-	-位/-

- ※1 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。