

## 再 評 価 調 書

				調書作成年月日	平成 20 年 6 月 9 日																																				
				事業担当課	下水道課																																				
事業名	せんえん 仙塩流域下水道事業		補助・単独の別	補助	事業主体	宮 城 県																																			
施行地名	せんだいし しおがまし たがじょうし りふちょう しちがはまちょう 仙台市、塩竈市、多賀城市、利府町、七ヶ浜町				管理主体	宮 城 県																																			
根拠法令	都市計画法、下水道法																																								
事業の概要	事業目的	関連市町（仙台市、塩竈市、多賀城市、利府町、七ヶ浜町）を対象として下水道の整備を行ない、地域住民の良好な生活環境及び居住環境を確保すると共に、都市の発達及び松島湾や七北田川等の公共用水域の保全を図る。																																							
	事業内容	<table border="1"> <tr> <td>事業着手時 (昭和 47 年度)</td> <td colspan="6">処理区域面積 8,307 ha、処理人口 338,500 人、処理汚水量 5系列 333,200 m<sup>3</sup>/日、幹線延長 27.7 km、ポンプ場 1 箇所</td> </tr> <tr> <td>再評価時 (平成 10 年度)</td> <td colspan="6">処理区域面積 9,294 ha、処理人口 475,120 人、処理汚水量 6系列 361,800 m<sup>3</sup>/日、幹線延長 39.4 km、ポンプ場 1 箇所</td> </tr> <tr> <td>再々評価時 (平成 20 年度)</td> <td colspan="6">処理区域面積 9,461 ha、処理人口 378,180 人、処理汚水量 5系列 246,190 m<sup>3</sup>/日、幹線延長 36.2 km、ポンプ場 1 箇所</td> </tr> </table>						事業着手時 (昭和 47 年度)	処理区域面積 8,307 ha、処理人口 338,500 人、処理汚水量 5系列 333,200 m <sup>3</sup> /日、幹線延長 27.7 km、ポンプ場 1 箇所						再評価時 (平成 10 年度)	処理区域面積 9,294 ha、処理人口 475,120 人、処理汚水量 6系列 361,800 m <sup>3</sup> /日、幹線延長 39.4 km、ポンプ場 1 箇所						再々評価時 (平成 20 年度)	処理区域面積 9,461 ha、処理人口 378,180 人、処理汚水量 5系列 246,190 m <sup>3</sup> /日、幹線延長 36.2 km、ポンプ場 1 箇所																		
	事業着手時 (昭和 47 年度)	処理区域面積 8,307 ha、処理人口 338,500 人、処理汚水量 5系列 333,200 m <sup>3</sup> /日、幹線延長 27.7 km、ポンプ場 1 箇所																																							
再評価時 (平成 10 年度)	処理区域面積 9,294 ha、処理人口 475,120 人、処理汚水量 6系列 361,800 m <sup>3</sup> /日、幹線延長 39.4 km、ポンプ場 1 箇所																																								
再々評価時 (平成 20 年度)	処理区域面積 9,461 ha、処理人口 378,180 人、処理汚水量 5系列 246,190 m <sup>3</sup> /日、幹線延長 36.2 km、ポンプ場 1 箇所																																								
【事業内容の変更状況とその要因】	社会情勢の変化に伴う計画フレームの見直しにより、計画汚水量の減少を行っている。																																								
事業費	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">全体事業費</th> <th colspan="4">費用負担内訳</th> </tr> <tr> <th>(設置費)</th> <th>内用地費</th> <th>国 [ 64 % ]</th> <th>県 [ 18 % ]</th> <th>市町村 [ 18 % ]</th> <th>その他 [ % ]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業着手時 (昭和 47 年度)</td> <td>180億円</td> <td>24億円</td> <td>115億円</td> <td>32億円</td> <td>32億円</td> <td>億円</td> </tr> <tr> <td>再評価時 (平成 10 年度)</td> <td>990億円</td> <td>36億円</td> <td>634億円</td> <td>178億円</td> <td>178億円</td> <td>億円</td> </tr> <tr> <td>再々評価時 (平成 20 年度)</td> <td>973億円</td> <td>36億円</td> <td>623億円</td> <td>175億円</td> <td>175億円</td> <td>億円</td> </tr> </tbody> </table>								全体事業費		費用負担内訳				(設置費)	内用地費	国 [ 64 % ]	県 [ 18 % ]	市町村 [ 18 % ]	その他 [ % ]	事業着手時 (昭和 47 年度)	180億円	24億円	115億円	32億円	32億円	億円	再評価時 (平成 10 年度)	990億円	36億円	634億円	178億円	178億円	億円	再々評価時 (平成 20 年度)	973億円	36億円	623億円	175億円	175億円	億円
	全体事業費		費用負担内訳																																						
	(設置費)	内用地費	国 [ 64 % ]	県 [ 18 % ]	市町村 [ 18 % ]	その他 [ % ]																																			
事業着手時 (昭和 47 年度)	180億円	24億円	115億円	32億円	32億円	億円																																			
再評価時 (平成 10 年度)	990億円	36億円	634億円	178億円	178億円	億円																																			
再々評価時 (平成 20 年度)	973億円	36億円	623億円	175億円	175億円	億円																																			
<p>事業が長期にわたることから、それに伴う施設の改築費は下表のとおりであり、事業完了年度の 50 年後を評価対象期間とし、それまでの総額を記載している。</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="3">再々評価時 (平成 20 年度)</td> <td>設置費</td> <td>973億円</td> <td>36億円</td> <td>623億円</td> <td>175億円</td> <td>175億円</td> <td>億円</td> </tr> <tr> <td>改築費</td> <td>5,203億円</td> <td>0億円</td> <td>3,347億円</td> <td>928億円</td> <td>928億円</td> <td>億円</td> </tr> <tr> <td>合計額</td> <td>6,176億円</td> <td>36億円</td> <td>3,970億円</td> <td>1,103億円</td> <td>1,103億円</td> <td>億円</td> </tr> </table>								再々評価時 (平成 20 年度)	設置費	973億円	36億円	623億円	175億円	175億円	億円	改築費	5,203億円	0億円	3,347億円	928億円	928億円	億円	合計額	6,176億円	36億円	3,970億円	1,103億円	1,103億円	億円												
再々評価時 (平成 20 年度)	設置費	973億円	36億円	623億円	175億円	175億円	億円																																		
	改築費	5,203億円	0億円	3,347億円	928億円	928億円	億円																																		
	合計額	6,176億円	36億円	3,970億円	1,103億円	1,103億円	億円																																		