

－主な取組－

① 漁港復旧の取組について

1 漁港の災害復旧

東日本大震災により県内にある142漁港はその全てが被災したことから、被災した漁港施設などは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づき復旧のための費用を国に申請し、水産庁及び財務省による現地査定を受け、決定（災害査定は平成23年7月～24年1月）しました。その後、平成26年7月7日（3週間）、平成27年6月22日（4週間）に再調査が行われ、査定決定額を下表のように見直しています。

◆災害復旧費 (平成29年3月末)

管理者別	災害件数	決定額	左の内訳	
			漁港施設	海岸保全施設
県管理	612件	1,905億円	1,166億円	739億円
市町管理	825件	1,589億円	644億円	945億円
計	1,437件	3,494億円	1,810億円	1,684億円

また、壊滅的な被害を受けた各漁港の早期復旧は、本県水産業の復興にとって不可欠であることから、全漁港を一日でも早く使用できるよう復旧事業を着実に進めています。

2 漁港施設の復旧状況

漁港施設の復旧工事は震災直後から応急工事に着手し、平成23年12月から本復旧工事を進めています。

復旧状況は、平成29年3月末現在で、県管理漁港27港全てに着手し、市町管理漁港でも、河川災害で復旧する2港（東松島市：野蒜漁港、松島町：高木漁港）と漁港施設の災害復旧を行わない1港（仙台市：深沼漁港）を除いた112港全てで着手しています。

災害査定件数ベースの着手率は、県管理漁港では91%、市町管理漁港では94%であり、県全体では93%となっています。完成率は県が68%、市町が68%、県市町合わせて68%となっています。

◆平成28年度の漁港施設災害復旧の進捗 (平成29年3月末)

管理者別	査定件数	着手件数	着手率	完成件数	完成率
県管理	551件	501件	91%	376件	68%
市町管理	749件	705件	94%	509件	68%
計	1,300件	1,206件	93%	885件	68%

また、漁業活動に必要な物揚場などの係留施設の復旧延長は県と市町の合計で全延長47.9kmあり、平成29年3月末現在39.8kmが完成し、83%まで復旧しており、漁業活動に支障を来さないまでになっています。

年度別の漁港災害復旧完了（漁港単位）数については、平成27年度までに寄磯、狐崎、桃ノ浦、日門、泊（歌津）、網地、福貴浦の7港が完了しており、平成28年度においては小鯖、鮪立、志津川、仁斗田、荒浜の5港が概成しました。

今後は、復旧ロードマップに基づき着実に施設の復旧を進めるため、地元の漁港利用者との調整を行い適切な工程管理を実施して復旧工事を進めます。

◆年度別の漁港施設災害復旧完了（漁港単位）一覧表 (平成29年3月末)

漁港施設	平成27年度 まで完了	平成28年度 完了	平成29年度 完了予定	平成30年度 完了予定	計
県管理	7港	5港	12港	3港	27港
累計	7港	12港	24港	27港	

(漁港復興推進室)

### 3 漁港施設の完成状況

荒浜漁港 完成	 <p>着手前</p>	 <p>完成</p>
志津川漁港 完成	 <p>着手前</p>	 <p>完成</p>
石巻漁港 棧橋 完成	 <p>着手前</p>	 <p>完成</p>

### 4 漁港の復旧ロードマップ

県管理の27漁港の災害復旧工事については、漁港施設及び海岸保全施設の復旧ロードマップをホームページで公表しています。

(<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/gyofuku/gyokouhukkyu.html>)

(漁港復興推進室)

# 漁港・海岸の復旧ロードマップ



## ◇県管理漁港・海岸の復旧工程

	漁港名	種別	所在地	施設	復旧工程						被害額 (査定額:百万円)	備考		
					平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			平成29年度	平成30年度
気仙沼管内	① 気仙沼漁港	特定第3種	気仙沼市	漁港	施工準備(構造設計等)								7,073	
				海岸	応急									
	② 小鷗漁港	第2種	気仙沼市	漁港	施工準備(構造設計等)								1,021	概成
				海岸	応急									
	③ 鰯立漁港	第2種	気仙沼市	漁港	施工準備(構造設計等)								971	概成
				海岸	応急									
	④ 松岩漁港	第2種	気仙沼市	漁港	施工準備(構造設計等)								1,173	
				海岸	応急									
	⑤ 波路上漁港	第2種	気仙沼市	漁港	施工準備(構造設計等)								3,610	
				海岸	応急									
	⑥ 浦の浜漁港	第2種	気仙沼市	漁港	施工準備(構造設計等)								2,205	
海岸				応急										2,144
⑦ 日門漁港	第2種	気仙沼市	漁港	施工準備(構造設計等)								1,093	概成	
			海岸	応急										
⑧ 泊(歌津)漁港	第2種	南三陸町	漁港	施工準備(構造設計等)								1,981	概成	
			海岸	応急										1,332
⑨ 伊里前漁港	第2種	南三陸町	漁港	施工準備(構造設計等)								1,513		
			海岸	応急										3,341
⑩ 志沖川漁港	第2種	南三陸町	漁港	施工準備(構造設計等)								5,220	概成	
			海岸	応急										11,352
⑪ 波伝谷漁港	第2種	南三陸町	漁港	施工準備(構造設計等)								1,649		
			海岸	応急										6,083

(漁港復興推進室)

魚港名	種別	所在地	施設	復旧工程							被害額 (査定額:百万円)	備考
				平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度		
⑬ 石巻漁港	特定第3種	石巻市	漁港	施工準備(構造設計等)	災害復旧工事						24,523	
			海岸	応急	施工準備(構造設計等)	災害復旧工事						853
⑭ 女川漁港	第3種	女川町	漁港	施工準備(構造設計等)	災害復旧工事						15,214	
			海岸	応急								
⑮ 渡波漁港	第3種	石巻市	漁港	施工準備(構造設計等)	災害復旧工事						9,420	
			海岸	応急	施工準備(構造設計等)	災害復旧工事				2,328		
⑯ 護国漁港	第2種	石巻市	漁港	施工準備(構造設計等)	災害復旧工事						1,327	
			海岸	応急	施工準備(構造設計等)	災害復旧工事				11,759		
⑰ 奇磯漁港	第2種	石巻市	漁港	施工準備(構造設計等)	災害復旧工事						2,016	概成
			海岸	応急								
⑱ 鮎川漁港	第4種	石巻市	漁港	施工準備(構造設計等)	災害復旧工事						7,711	
			海岸	応急	施工準備(構造設計等)	災害復旧工事				49		
⑲ 網地漁港	第2種	石巻市	漁港	施工準備(構造設計等)	災害復旧工事						1,494	概成
			海岸	応急	施工準備(構造設計等)	災害復旧工事				152	概成	
⑳ 福典浦漁港	第2種	石巻市	漁港	施工準備(構造設計等)	災害復旧工事						1,988	概成
			海岸	応急	施工準備(構造設計等)	災害復旧工事				167		
㉑ 狐崎漁港	第2種	石巻市	漁港	施工準備(構造設計等)	災害復旧工事						1,127	概成
			海岸	応急								
㉒ 桃ノ浦漁港	第2種	石巻市	漁港	施工準備(構造設計等)	災害復旧工事						2,111	概成
			海岸	応急	施工準備(構造設計等)	災害復旧工事				2,529		
㉓ 仁斗田漁港	第2種	石巻市	漁港	施工準備(構造設計等)	災害復旧工事						1,991	概成
			海岸	応急								
㉔ 塩釜漁港	特定第3種	塩竈市	漁港	施工準備(構造設計等)	災害復旧工事						9,243	
			海岸	応急								
㉕ 磯崎漁港	第2種	松島町	漁港	施工準備(構造設計等)	災害復旧工事						1,119	
			海岸	応急	施工準備(構造設計等)	災害復旧工事				805		
㉖ 桂島漁港	第2種	塩竈市	漁港	施工準備(構造設計等)	災害復旧工事						983	
			海岸	応急								
㉗ 関上漁港	第2種	名取市	漁港	施工準備(構造設計等)	災害復旧工事						3,531	
			海岸	応急								
㉘ 荒浜漁港	第2種	巨理町	漁港	施工準備(構造設計等)	災害復旧工事						5,231	概成
			海岸	応急	施工準備(構造設計等)	災害復旧工事				1,647		
県管理27漁港			漁港							116,608		
			海岸							73,953		

(漁港復興推進室)



## －主な取組－

### ②高度衛生管理型荷さばき所の整備について（南三陸町）

#### 1 南三陸町地方卸売市場

東日本大震災とその津波により、南三陸町地方卸売市場は甚大な被害を受けましたが、その後、平成23年10月には水産業共同利用施設復旧支援事業や（公財）ヤマト福祉財団からの助成金を活用し、仮設市場の供用を開始しました。

震災前の南三陸町地方卸売市場は、県管理漁港である志津川漁港（第2種漁港）内にあり、年間約9,000トン、水揚げ金額約17億円の水揚げがありました。市場の再生にあたっては、これまでの水揚げ実績の維持を前提とし、食品衛生管理の標準規格であるHACCPに対応可能な高度衛生管理型の施設で復旧することになりました。

新たな南三陸町地方卸売市場は、高度衛生管理に対応した魚市場を復興交付金の水産業共同利用施設復興整備事業、岸壁屋根部分を水産流通基盤整備事業で整備し、平成27年2月に建設工事の発注を行い、平成28年6月1日に完成、落成式を行い、同日に初セリが行われました。

##### ○南三陸町地方卸売市場の事業概要

- (1) 事業名称 復興交付金事業（C-7-3）卸売施設復興事業  
補助事業名：水産物供給基盤整備事業費補助（水産流通基盤整備事業）
- (2) 事業主体 南三陸町（間接補助）
- (3) 建物概要 市場敷地 A=14,951.77㎡  
建築面積 5,318.83㎡  
地上2階，地下1階
- (4) 総事業費 23億円  
荷捌き施設 復興交付金 14億円  
水産基盤整備事業 9億円
- (5) 施行期間 平成24年度～平成28年度

##### ○これまでの経過

- |            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 平成23年10月   | 仮設荷さばき所で再開開始（水産業共同利用施設復旧事業） |
| 平成24年 8月   | 調査設計（復興交付金事業（第3，4回申請））      |
| 平成25年12月   | 荷さばき所本体（復興交付金事業（第7回申請））     |
| 平成26年 4月   | 水産基盤整備事業国内示                 |
| 平成27年 2月   | 工事着工                        |
|            | 荷さばき所本体 : 復興交付金事業           |
|            | 岸壁上屋 : 水産基盤整備事業             |
| 平成28年 5月末  | 工事完成                        |
| 平成28年 6月1日 | 落成式，初競り                     |



荷さばき所の被災状況



南三陸町地方卸売市場完成状況  
（水産業振興課・漁港復興推進室）