

復興の進捗状況

【気仙沼・本吉地域版】

平成28年7月1日

宮城県

この『復興の進捗状況』は、宮城県が取り組む気仙沼・本吉地域の復旧・復興事業について、その進捗状況等を表したものです。

インフラ施設などの項目については、事業の進捗に応じて、事業の着手段階における進捗と事業完了段階における進捗の両方を記載しています。「着手」は、工事請負契約を締結したものを示し、「完成」は工事が完了したものを示しています。

公共土木施設災害復旧事業・インフラ関連

項目	(着手・完成箇所数) ／(被災箇所数)	進捗率
道路・橋梁施設 (復旧工事) 被災箇所数: 道路 110か所 橋梁 12か所	着手箇所数: 120か所 (H28/6末現在) 完成箇所数: 98か所 (H28/6末現在)	着手 約98% 完成 約80%
河川施設 (復旧工事) 被災箇所数: 21か所	着手箇所数: 21か所 (H28/6末現在) 完成箇所数: 4か所 (H28/6末現在)	着手 100% 完成 約19%
海岸保全施設 (復旧工事) 被災箇所数: 32か所	着手箇所数: 30か所 (H28/6末現在) 完成箇所数: 6か所 (H28/6末現在)	着手 約94% 完成 約19%
港湾施設 (復旧工事) 被災箇所数: 11か所	着手箇所数: 11か所 (H28/6末現在) 完成箇所数: 4か所 (H28/6末現在)	着手 100% 完成 約36%

経済・商工関連

項目	(営業・稼働事業者数) ／(被災事業者数等)	復旧状況						
被災商工業者の 営業状況 <small>商工会議所・商工 会の被災会員数： 1,332会員 (H23/3)</small>	<p>67%</p> <p>50% 100%</p> <table border="1"> <tr> <td>廃業</td> <td>392会員</td> </tr> <tr> <td>未定</td> <td>51会員</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>443会員</td> </tr> </table>	廃業	392会員	未定	51会員	計	443会員	約67% うち仮復旧中20% 営業継続会員数： 889会員 ※廃業除く：約95% (H28/3/31現在、県調べ)
廃業	392会員							
未定	51会員							
計	443会員							

項目	進捗率 (完了事業者数) ／(交付決定事業者数)	復旧状況
中小企業等 グループ補助金 による支援状況 <small>認定 942事業者 (H27/8/31)</small>	<p>71%</p> <p>50% 100%</p>	約71% 完了 666事業者 (H27/8/31)

観光関連

項目	(現在値) ／(震災前値)	回復状況
観光客入込数 H22年 362万人	<p>55%</p> <p>50% 100%</p>	約55% H26年 200万人 (H26年観光統計概要)

雇用関連

公共職業安定所の有効求人倍率

	県全体	気仙沼
H23年4月	0.44	0.19
H28年4月	1.47	1.83

雇用情勢(H28年4月)【資料出典：ハローワーク気仙沼】

有効求職者数※ 1, 300人
 【震災直前(H23.2)：1, 778人】
 【ピーク時(H23.6)：6, 325人】
 ※有効求職者：震災による失業者、震災以外の理由による失業者、震災前からの失業者等

宮城県事業復興型雇用創出助成金による雇用創出の取組

期間の定めのない雇用等を行った民間事業主等への支援
 実績：769社、2,705人(延べ数・申請ベース)(H28年3月末)

農業関連

項目	(着手・完成面積等) ／(復旧対象面積等)	進捗率
農地 (除塩含む) 復旧対象面積: 約 1,130ha ※年度別復旧計画 H23 120ha H26 115ha H24 555ha H27 10ha H25 310ha H28～ 20ha	<p>99%</p> <p>50% 100%</p>	着手 約99% 着手面積: 約1,118ha(H28/5末現在)
	<p>90%</p> <p>50% 100%</p>	完成 約90% 完成面積: 約1,017ha(H28/5末現在)
農地海岸 対象箇所数: 20箇所 ※年度別復旧計画 H24 8か所 H26 7か所 H25 4か所 H27 0か所 H28 1か所	<p>95%</p> <p>50% 100%</p>	着手 約95% 着手箇所数: 19か所(H28/5末現在)
	<p>70%</p> <p>50% 100%</p>	完成 約70% 完成箇所数: 14か所(H28/5末現在)

項目	(復旧面積) ／(復旧対象面積)	復旧率
園芸 (園芸用ガラス室・ ハウス復旧面積) 被害面積11.3ha のうち 復旧対象面積: 約7.1ha (H23/3/11)	<p>100%</p> <p>50% 100%</p>	100% 復旧面積:7.1ha (H28/6末現在)

復興の進捗状況(園芸)



気仙沼市のいちご生産組合では、平成23年と平成25年に東日本大震災農業生産対策交付金を活用して、ハウスを建設(1.3ha)。

南三陸町のきく生産組合では、平成23年～25年に復興交付金や東日本大震災農業生産対策交付金を活用して、きくの栽培施設を建設(1.8ha)。

気仙沼市本吉町小泉地区に、株式会社サンフレッシュ小泉農園が東日本大震災農業生産対策交付金を活用して、平成27年8月に県内最大規模のトマト養液栽培施設(2ha)を建設。年間目標収量は600t。

林業・水産業関連

項目	(着手・完成箇所数) ／(被災箇所数)	進捗率
治山施設 (山地・海岸) 被災箇所数: 9か所		着手 約89% 着手箇所数: 8か所(H28/6末現在) 完成 約22% 完成箇所数: 2か所(H28/6末現在)
林道施設 被災箇所数: 9か所		着手 100% 着手箇所数: 9か所(H28/6末現在) 完成 約89% 完成箇所数: 8か所(H28/6末現在)
項目	(被災後製品出荷額) ／(被災前製品出荷額)	復旧状況
木材加工工場 の製品出荷額 H22製品出荷額: 約3億円 (主要工場3社) ※震災で生産停止		約160% H26製品出荷額: 約4.8億円 主要工場3社について、 全て復旧が完了し、操 業中

項目	(着手・完成箇所数) ／(被災箇所数)	進捗率
漁港 (復旧工事) 被災箇所数: 558か所 ※被災漁港数60港の内、 60漁港に着手。		着手 約87% 着手箇所数: 486か所(H28/6末現在) 完成 約65% 完成箇所数: 365か所(H28/6末現在)
項目	(被災後数値) ／(被災前数値)	復旧状況
漁船 震災前の稼働漁 船隻数: 約3,600隻 (H23/3/11)		約98% 今後の復旧見込み ～H29/3 77隻 稼働隻数: 3,523隻 (H28/6末現在)
主要魚市場の 水揚状況 H22の水揚金額: 約240億円 (約11万ト) (H22/1～H22/12)		約96% H27の水揚金額: 約230億円 (約8.5万ト) (H27/1～H27/12) 主要魚市場 気仙沼, 南三陸

復興に向けた管内の動き

南三陸町地方卸売市場(志津川魚市場)が完成しました

東日本大震災で全壊した南三陸町の志津川魚市場が再建され、平成28年6月1日に関係者約150人が参集し、盛大に完成式典が催されました。

新しい魚市場は、旧魚市場の跡地に建設が進められていたもので、最新の設備、構造を取り入れ、国際的な食品衛生管理方式「HACCP(ハサップ)」に対応した、高度衛生管理型施設となっています。主な特徴は、水揚げされた水産物が直射日光にさらされないよう工夫された大型のひさしを備えた搬入口及び部外者や鳥が進入しないようにした密閉式荷さばき場で、その他紫外線殺菌海水、シャーベット状の氷(スラリーアイス)を供給できる最新の設備などが導入されています。

式典の後、早速初競りが行われ、真新しい施設内にタコやカレイを競り落とす仲買人の威勢のよいかけ声が響き渡りました。

(気仙沼地方振興事務所水産漁港部)



新しくなった志津川魚市場



発行：宮城県気仙沼地方振興事務所地方振興部

電話：0226-24-2593 E-mail:kstssss@pref.miyagi.jp

ホームページ：<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ks-tihouken-e/>