

復興の進捗状況

【気仙沼・本吉地域版】



令和4年4月1日







宮城県

この『復興の進捗状況』は、宮城県が取り組む気仙沼・本吉地域の復旧・復興事業について、その進捗状況等を表したものです。


インフラ施設などの項目については、事業の進捗に応じて、事業の着手段階における進捗と事業完了段階における進捗の両方を記載しています。「着手」は、工事請負契約を締結したものを示し、「完成」は工事が完了したものを示しています。


公共土木施設災害復旧事業・インフラ関連

項目	(着手・完成箇所数) ／(被災箇所数)	進捗率
道路・橋梁施設 (復旧工事)		着手 100%
		着手箇所数: 123か所 (H31/3未完了)
被災箇所数: 道路 111か所 橋梁 12か所		完成 100%
		完成箇所数: 123か所 (R4/3未現在)


項目	(着手・完成箇所数) ／(被災箇所数)	進捗率
河川施設 (復旧工事)		着手 100%
		着手箇所数: 21か所 (H27/3未完了)
被災箇所数: 21か所		完成 約81%
		完成箇所数: 17か所 (R4/3未現在)
海岸保全施設 (復旧工事)		着手 100%
		着手箇所数: 32か所 (H30/12未完了)
被災箇所数: 32か所		完成 100%
		完成箇所数: 32か所 (R3/12未現在)
港湾施設 (復旧工事)		着手 100%
		着手箇所数: 11か所 (H27/12未完了)
被災箇所数: 11か所		完成 100%
		完成箇所数: 11か所 (R2/3完了)

経済・商工関連

項目	(営業・稼働事業者数) ／(被災事業者数等)	復旧状況
被災商工業者の 営業状況		約99%
商工会議所・商工 会の被災会員数: 1,331会員(H23/3) うち廃業除く:910会員		営業継続会員数: 909会員 うち復旧準備中:1会員 (R3/3末現在)

項目	進捗率 (完了事業者数) ／(交付決定事業者数)	復旧状況
中小企業等 グループ補助金 による支援状況		約88%
交付決定1,052事業 者(H31/3/31) ※当初交付決定-廃止		完了 930事業者 (H31/3/31)

観光関連

項目	(現在値) ／(震災前値)	回復状況
観光客入込数		約61%
H22年 362万人		R2年 224万人 (R2年観光統計概要)

雇用関連

公共職業安定所の有効求人倍率(原数値)

	県全体	気仙沼
H23年4月	0.39	0.19
R4年3月	1.37	1.31

雇用情勢(R4年3月)【資料出典:ハローワーク気仙沼】

有効求職者数※ 1, 274人
 【震災直前(H23.2): 1, 778人】
 【ピーク時(H23.6): 6, 325人】
 ※有効求職者:震災による失業者,震災以外の理由による失業者,震災前からの失業者等

宮城県事業復興型雇用創出助成金による雇用創出の取組

期間の定めのない雇用等を行った民間事業主等への支援
 実績:841社, 2,814人(延べ数・申請ベース)(H30年7月末)

農業関連

項目	(着手・完成面積等) ／(復旧対象面積等)	進捗率
農地 (除塩含む) 復旧対象面積: 約1,130ha ※年度別復旧実績 H23 120ha H27 380ha H24 30ha H28 70ha H25 340ha H29 38ha H26 140ha H30 11ha R1 1ha		着手 100% 着手面積: 約1,130ha(H30/9完了) 完成 100% 完成面積: 約1,130ha(R1/9完了)
農地海岸 対象箇所数: 19箇所		着手 100% 着手箇所数: 19か所(H29/1完了) 完成 100% 完成箇所数: 19か所(H30/3完了)
項目	(復旧面積) ／(復旧対象面積)	復旧率
園芸 (園芸用ガラス室・ ハウス復旧面積) 被害面積11.3haのうち 復旧対象面積:約8ha		100% 復旧面積:8ha

林業関連

項目	(着手・完成箇所数) ／(被災箇所数)	進捗率
治山施設 (山地・海岸) 被災箇所数:9か所		着手 100% 着手箇所数: 9か所(H29/12完了) 完成 100% 完成箇所数: 9か所(R3/3未現在)
林道施設 被災箇所数:9か所		着手 100% 着手箇所数: 9か所(H27/3未完了) 完成 100% 完成箇所数: 9か所(H29/3未完了)
項目	(被災後製品出荷額) ／(被災前製品出荷額)	復旧状況
木材加工工場の 製品出荷額 H22製品出荷額: 約3億円 (主要工場3社) ※震災で生産停止 地域内主要工場 製材工場:3社		約100% R3製品出荷額: 約3.2億円 主要工場3社について、 全て復旧が完了し、操 業中

水産業関連

項目	(着手・完成箇所数) ／(被災箇所数)	進捗率
漁港 (復旧工事) 被災箇所数: 544か所 ※被災漁港数60港の内、 60漁港に着手。 ※ 箇所数は県管理漁港と市町管理漁港の合計値		着手 約99% 着手箇所数: 541か所(R4.4.1現在) 完成 約94% 完成箇所数: 511か所(R4.4.1現在)
項目	(被災後数値) ／(被災前数値)	復旧状況
漁船 震災前の稼働漁船隻 数: 約3,600隻 ※漁船保険加入状況より 推定(機船等の漁船 保険未加入船含まず)		100% 稼働隻数: 約4,000隻 ※復旧を希望する全 ての漁船の復旧が完 了。
主要魚市場の 水揚状況 H22の水揚金額: 約240億円 (約11万ト) (H22/1～H22/12)		約83% R3の水揚金額: 約198億円 (約7.9万ト) (R3/1～R3/12) 主要魚市場 気仙沼, 南三陸

管内のトピックス

みらい造船が富県みやぎグランプリ「特別賞」を受賞


令和4年1月28日(金)に「第10回富県宮城グランプリ表彰式」が宮城県庁で行われ、気仙沼市朝日町の株式会社みらい造船が特別賞を受賞されました。

みらい造船は、最新鋭の整備と高い造船技術を有し船舶の新造・修理等を行い、沿岸地域の基幹産業である水産業の振興に重要な役割を果たしているとともに、復興のシンボルのひとつとなっていることが評価されての受賞とのことです。

写真の船は、みらい造船が建造した7代目となる県の海洋総合実習船「宮城丸」の進水式の様子です。



(表彰式の様子)



(宮城丸)

(気仙沼地方振興事務所地方振興部)

管内のトピックス

鹿折道路災害復旧事業 完成

東日本大震災で大きな被害を受けた鹿折地区において、道路災害復旧工事が完成しました。鹿折川の浪板橋付近に位置する鹿折道路災害復旧工事は、気仙沼唐桑線L=340mと大島浪板線L=395mの合計L=735mを復旧してまいりました。令和元年に工事を開始し、市道の付け替え工事を含めて令和4年3月に完成しました。

鹿折道路災害復旧工事の完成で気仙沼土木事務所管内の全ての道路災害復旧事業が完了いたしました。

これまで関係者の皆様および地域の皆様から多大なるご理解とご協力をいただいたことに対し、改めて御礼申し上げます。

(気仙沼土木事務所)



津谷川災害復旧事業 完成

気仙沼市本吉町に位置する津谷川復旧事業は、隣接する外尾川復旧事業と併せ、延長L=3,472m（津谷川L=2,419m、外尾川L=1,053m）、下流側の計画高TP+14.7m、上流側の計画高TP+10.7~TP+7.84mとして堤防の整備を行ってまいりました。平成26年に工事が始まり、国道45号復旧事業・三陸道沿岸道路事業・BRT事業をはじめ、地域の方々や関係機関との協議を重ねながら工事を進め、令和4年3月に完成することができました。

これまで関係者の皆様および地域の皆様から多大なるご理解とご協力をいただいたことに対し、改めて御礼申し上げます。

(気仙沼土木事務所)



発行：宮城県気仙沼地方振興事務所地方振興部

電話：0226-24-2593 E-mail:kstssss@pref.miyagi.lg.jp

ホームページ：http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ks-tihouken-e/

